Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 49 от 17.06.2010г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: ул.Оспанова 69

А К Т N 60

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
1	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	400	147,42	-	-	-	58968	-	-	-	78427	0,92	368
2	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней (м)	400	147,42 569,65	- 7,96	- -	- -	58968 227860	- 3183	- -	- -	133 70503	- 0,84	- 335
3	C143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400 (м)	21,6	130,42 27400	2,11 -	52166 591840	843 -	133 -	0,01 -	3 -				
4	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей (м3)	50	- 119,61 7,69	- 17,99 6,08	- 5980 385	- 900 304	- 916 133	- 0,05 0,02	- 2 1				
5	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (м2)	50	28,78 7,13	18,42 6,07	1439 356	921 304	878 133	0,04 0,02	2 1				
6	C143010-9	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I (м2)	4,83	3830 -	- -	18499 -	- -	- -	- -	- -				
7	E0109-17-1	-Монтаж стоек навеса, массой до 1 т (т)	0,1268	5419,87 1895,4	2742,69 740,56	687 240	348 94	301 90	11,22 2,81	1 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130806-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали ВСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	10	329	-	3290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0109-62-8	-Изготовление ферм, прогонов, диагональных и поперечных связей в построечных условиях и на производственных базах	0,7	30836,17	5333,94	21585	3734	15496	132	92
				23760	836,84	16632	586	90	3,06	2
10	Е0109-23-1	-Монтаж ферм, прогонов, диагональных и поперечных связей	0,7	13547,93	3170,95	9484	2220	6613	60,12	42
				9639	857,2	6747	600	90	3,1	2
11	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,7	47200	-	33040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0112-7-3	-Устройство навеса под мусорной площадкой	20	154,05	6,94	3081	139	2022	0,5	10
13	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	20	82,36 1190	2,59 -	1647 23800	52 -	119 -	0,01 -	- -
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			Тенге			999553	11444			854
			Тенге			137141	2783			10

Накладные расходы :

На общестроительные работы	152746
На металломонтажные работы	22409
Всего накладных расходов:	175155
Итого с накладными	1174708

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	70482
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1245190
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	1876501
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37530
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1914031
Налог на добавленную стоимость, 13 %	248824
Итого с НДС	2162855

Принял: Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы 43730

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор № 49 от 17.06.2010г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: ул.Макатаева 53

А К Т N 61

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей м2	100	119,61 7,69	17,99 6,08	11961 769	1799 608	1832 133	0,05 0,02	5 2
2	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	100	28,78 7,13	18,42 6,07	2878 713	1842 607	1756 133	0,04 0,02	4 2
3	C143010-9	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I т	9,66	3830 -	- -	36998 -	- -	- -	- -	- -
4	E0133-204-1	-Установка стальных опор опора	6	5162,39	2197,68	30974	13186	19677	14,4	86
5	C12021-263	-Стоимость опор неподвижных т	0,439	2373,3 107900 -	750,01 - -	14240 47364 -	4500 - -	105 - -	2,81 - -	17 - -
6	E0133-108-2	-Подвеска кабеля 1км	0,48	6075	903,37	2916	434	2671	29,28	14
7	C151601-138	-Кабели силовые, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2 1000м	0,48	4968 179800 -	332,1 - -	2385 86304 -	159 - -	105 - -	1,62 - -	1 - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0108-52-1	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1	6	92,42	1,92	555	12	462	-	-
		шт		81	-	486	-	95	-	-
9	СПрайс-лист	-Стоимость изоляторов ТФ-20	6	543,13	-	3259	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-595-1	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	6	869,4	338,4	5216	2030	3357	2,76	17
		шт		492	96,96	2952	582	95	0,56	3
11	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1	6	6550	-	39300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	6	537	-	3222	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0109-35-1	-Установка металлических ограждений детской площадки высотой 0,7м	0,31	20902,4	753,22	6480	233	4787	103,8	32
		т		17037	121,5	5281	38	90	0,59	-
14	С12021-245	-Металлоконструкции ограждения	0,31	172800	-	53568	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0115-172-4	-Масляная окраска ограждения масляной краской, количество окрасок 2	170	170,01	0,08	28902	14	23138	0,78	132
		м2		129,6	0,02	22032	4	105	-	-
ИТОГО:			Тенге			359897	19551			290

			Тенге			48858	6498			26

Накладные расходы :

На монтажные работы	6490
На общестроительные работы	26725
На металломонтажные работы	24464
Всего накладных расходов:	57679
Итого с накладными	417576

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	25055
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	442631
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	667045
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	680386
Налог на добавленную стоимость, 13 %	88450
Итого с НДС	768836

Принял:

Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы 43740

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор № 49 от 17.06.2010г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: пр.Достык 103/40

А К Т N 62

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-21-2 к=0,5	-Качели, ремонтные работы	1	12484,98	23,23	12485	23	2142	13,8	14
		качели		2373,7	6,73	2374	7	90	0,03	-
2	Е0109-35-1	-Установка металлических ограждений детской площадки высотой 0,7м	0,32	20902,4	753,22	6689	241	4942	103,8	33
		т		17037	121,5	5452	39	90	0,59	-
3	С12021-245	-Металлоконструкции ограждения	0,32	172800	-	55296	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0115-172-4	-Масляная окраска ограждения, МАФов масляной краской, количество окрасок 2	155	170,01	0,08	26352	13	21096	0,78	120
		м2		129,6	0,02	20088	4	105	-	-
	ИТОГО:					100822	277			167
		Тенге				27914	50			-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	21096
На металломонтажные работы	7084
Всего накладных расходов:	28180
Итого с накладными	129002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 7740

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 136742

Пересчет в текущих ценах, К=1,507 206070

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 4121

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 210191

Налог на добавленную стоимость, 13 % 27325

Итого с НДС 237516

Принял:

Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы 43750

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 49 от 17.06.2010г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: пр.Достык 111/3

А К Т N 63

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	%	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9							11		
1	E0109-17-1	-Монтаж стоек навеса, массой до 1 т	0,1268	5419,87	2742,69	687	348	301	11,22	1							
2	C130806-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	10	1895,4	740,56	240	94	90	2,81	-							
3	E0109-62-8	-Изготовление ферм, прогонов, диагональных и поперечных связей в построечных условиях и на производственных базах	0,7	30836,17	5333,94	21585	3734	15496	132	92							
4	E0109-23-1	-Монтаж ферм, прогонов, диагональных и поперечных связей	0,7	13547,93	3170,95	9484	2220	6613	60,12	42							
5	C11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,7	47200	-	33040	-	-	-	-							
6	E0112-7-3	-Устройство навеса под мусорной площадкой	20	154,05	6,94	3081	139	2022	0,5	10							
7	C11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	20	82,36	2,59	1647	52	119	0,01	-							
8	У1-49-2	-Урна для мусора, строительные работы	2	3193,73	89,39	6387	179	2229	6,24	12							

т
м
т
т
м2
м2

43750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Урна		1037,52	23,69	2075	47	105	0,12	-
ИТОГО:			Тенге			101354	6619			158
			Тенге			27341	1379			5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4250
На металломонтажные работы	22409
Всего накладных расходов:	26660
Итого с накладными	128013

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	7681
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	135694
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	204491
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4090
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	208581
Налог на добавленную стоимость, 13 %	27116
Итого с НДС	235697

Принял:

Сдал

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы 43760

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор № 49 от 17.06.2010г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: мкр.Самал-3, 28

А К Т N 64

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, строительные работы скамья	6	14570,36	462,26	87422	2774	8077	4,92	30
				805,86	155,66	4835	934	140	0,76	5
2	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, монтаж металлоконструкций	6	3321,92	5,24	19931	31	3577	3,84	23
				660,07	2,24	3960	13	90	0,01	-
3	У1-43-20	-Лавочка, строительные работы скамья лавочка	4	10378,72	291,46	41515	1166	8433	11,64	47
				1926,54	81,22	7706	325	105	0,4	2
4	Е0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	150	147,42	-	22113	-	29410	0,92	138
				147,42	-	22113	-	133	-	-
5	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней	150	569,65	7,96	85448	1194	26439	0,84	126
				130,42	2,11	19562	316	133	0,01	1
6	С143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400 м	8,1	27400	-	221940	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей м3	200	119,61	17,99	23921	3598	3664	0,05	10
				7,69	6,08	1538	1216	133	0,02	4
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	200	28,78	18,42	5756	3684	3511	0,04	8
				7,13	6,07	1426	1214	133	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	м2	19,32	3830	-	73996	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	Е0133-204-1	-Установка стальных опор	т								
			опора	3	5162,39	2197,68	15487	6593	9838	14,4	43
11	С12021-263	-Стоимость опор неподвижных	т	0,2195	2373,3	750,01	7120	2250	105	2,81	8
					107900	-	23682	-	-	-	-
12	Е0133-108-2	-Подвеска кабеля			-	-	-	-	-	-	-
			1км	0,24	6075	903,37	1458	217	1336	29,28	7
13	С151601-138	-Кабели силовые, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2		0,24	4968	332,1	1192	80	105	1,62	-
			1000м		179800	-	43152	-	-	-	-
14	Ц0108-52-1	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 1			-	-	-	-	-	-	-
			шт	3	92,42	1,92	277	6	231	-	-
15	Прайс-лист	-Стоимость изоляторов ТФ-20			81	-	243	-	95	-	-
			шт	3	543,13	-	1629	-	-	-	-
16	Ц0108-595-1	-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА			-	-	-	-	-	-	-
			шт	3	869,4	338,4	2608	1015	1679	2,76	8
17	С151703-5	-Светильники тип РКУ03-250-001-У1			492	96,96	1476	291	95	0,56	2
			шт	3	6550	-	19650	-	-	-	-
18	С151706-85	-Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/			-	-	-	-	-	-	-
			шт	3	537	-	1611	-	-	-	-
19	Е0109-17-1	-Монтаж стоек навеса, массой до 1 т			-	-	-	-	-	-	-
			т	0,1268	5419,87	2742,69	687	348	301	11,22	1
20	С130806-68	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм		10	1895,4	740,56	240	94	90	2,81	-
			м		329	-	3290	-	-	-	-
21	Е0109-62-8	-Изготовление ферм, прогонов, диагональных и поперечных связей в построечных условиях и на производственных базах			-	-	-	-	-	-	-
			т	0,7	30836,17	5333,94	21585	3734	15496	132	92
22	Е0109-23-1	-Монтаж ферм, прогонов, диагональных и поперечных связей			23760	836,84	16632	586	90	3,06	2
			т	0,7	13547,93	3170,95	9484	2220	6613	60,12	42
23	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ			9639	857,2	6747	600	90	3,1	2
			т	0,7	47200	-	33040	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8509-86/								
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0112-7-3	-Устройство навеса под мусорной площадкой	20	154,05	6,94	3081	139	2022	0,5	10
		м2		82,36	2,59	1647	52	119	0,01	-
25	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	20	1190	-	23800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
26	У1-49-2	-Урна для мусора, строительные работы	3	3193,73	89,39	9581	268	3343	6,24	19
		урна		1037,52	23,69	3113	71	105	0,12	-
	ИТОГО:		Тенге			796144	26986			604
			Тенге			99550	8042			32

Накладные расходы :

На монтажные работы	3245
На общестроительные работы	84898
На металломонтажные работы	35824
Всего накладных расходов:	123967
Итого с накладными	920111

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	55207
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	975318
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	1469804
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29396
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1499200
Налог на добавленную стоимость, 13 %	194896
Итого с НДС	1694096

Принял:

Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 49 от 17.06.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: пр.Достык, 69, 71

А К Т N 65

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании м	30	147,42	-	4423	-	5882	0,92	28
				147,42	-	4423	-	133	-	-
2	E0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней м	30	569,65	7,96	17090	239	5288	0,84	25
				130,42	2,11	3912	63	133	0,01	-
3	C143003-10	-Камни бетонные бортовые М-400 м3	1,62	27400	-	44388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:			Тенге			65901	238			53
			Тенге			8335	63			-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11170
Всего накладных расходов:	11170
Итого с накладными	77071

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	4624
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	81695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К=1,507	123114
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2462
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	125576
Налог на добавленную стоимость, 13 %	16325
Итого с НДС	141901

Принял:

Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»

Субподрядчик

Договор № 49 от 17.06.2010г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: мкр.Самал-2, 27, 28, 29, 30, 31, 32

А К Т N 66

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин: всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	У1-9-44	-Турникет, строительные работы	1	8148,06	619,14	8148	619	878	3,84	4
		турникет		633,6	203,04	634	203	105	0,99	1
2	У1-9-45	-Турникет, монтаж металлоконструкций	1	8659,66	16,49	8660	16	1489	9,6	10
		турникет		1650,17	4,49	1650	4	90	0,02	-
3	Е0109-35-1	-Установка металлических ограждений детской площадки высотой 0,7м	0,2	20902,4	753,22	4180	151	3089	103,8	21
		т		17037	121,5	3407	24	90	0,59	-
4	С12021-245	-Металлоконструкции ограждения	0,2	172800	-	34560	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
5	У1-40-14 к=0,5	-Бельевая площадка, ремонтные работы	1	4667,78	8,24	4668	8	491	3,18	3
		площадка		543,29	2,24	543	2	90	0,01	-
6	Е0115-172-4	-Масляная окраска ограждения, МАФов масляной краской, количество окрасок 2	75	170,01	0,08	12751	6	10208	0,78	58
		м2		129,6	0,02	9720	2	105	-	-
	ИТОГО:									
		Тенге				72967	800			96
		Тенге				15954	235			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	11086
На металломонтажные работы	5069
Всего накладных расходов:	16155
Итого с накладными	89122

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	5347
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	94469
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	142365
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2847
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	145212
Налог на добавленную стоимость, 13 %	18878
Итого с НДС	164090

Принял: Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 49 от 17.06.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: пр.Достык, 248

А К Т N 67

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7		8		9	10		11	
1	У1-21-1	-Качели, строительные работы	1	1015,37	24,29		1015		24		153	0,84		1	
		качели		138,6	6,77		139		7		105	0,03		-	
2	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций	1	24969,97	46,46		24970		46		4285	27,6		28	
		качели		4747,4	13,47		4747		13		90	0,05		-	
3	У1-19-5	-Качалка тип I, строительные работы	1	7395,86	1159,04		7396		1159		1409	3,72		4	
		качалка		615,78	390,93		616		391		140	1,92		2	
4	У1-19-6	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	1	3122,08	-		3122		-		329	2,16		2	
		качалка		365,58	-		366		-		90	-		-	
5	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей	10	119,61	17,99		1196		180		183	0,05		-	
		м2		7,69	6,08		77		61		133	0,02		-	
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	10	28,78	18,42		288		184		176	0,04		-	
		м2		7,13	6,07		71		61		133	0,02		-	
7	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	0,96	3830	-		3677		-		-	-		-	
		т		-	-		-		-		-	-		-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:		Тенге			41664	1594			35
			Тенге			6016	533			2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1921
На металломонтажные работы	4614
Всего накладных расходов:	6535
Итого с накладными	48199

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	2892
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	51091
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	76994
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1540
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	78534
Налог на добавленную стоимость, 13 %	10209
Итого с НДС	88743

Принял: Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 49 от 17.06.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: пр.Достык, 123, 123/1

А К Т N 68

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10			11
1	У1-9-44	-Турник, строительные работы	1	8148,06	619,14			8148	619			878	3,84	4		
		турник		633,6	203,04			634	203			105	0,99	1		
2	У1-9-45	-Турник, монтаж металлоконструкций	1	8659,66	16,49			8660	16			1489	9,6	10		
		турник		1650,17	4,49			1650	4			90	0,02	-		
3	У1-19-5	-Качалка тип I, строительные работы	1	7395,86	1159,04			7396	1159			1409	3,72	4		
		качалка		615,78	390,93			616	391			140	1,92	2		
4	У1-19-6	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	1	3122,08	-			3122	-			329	2,16	2		
		качалка		365,58	-			366	-			90	-	-		
5	У1-8-2 к=0,5	-Горка-скат, ремонтные работы	1	7186	13,49			7186	13			1238	7,8	8		
		горка		1370,91	4,49			1371	4			90	0,02	-		
6	Е0115-172-4	-Масляная окраска МАФов масляной краской, количество окрасок 2	25	170,01	0,08			4250	2			3403	0,78	19		
		м2		129,6	0,02			3240	1			105	-	-		
	ИТОГО:			Тенге				38762	1810					47		
				Тенге				7877	603					3		

Накладные расходы :

На общестроительные работы 5690
На металломонтажные работы 3056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	8747
Итого с накладными	47508
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	2850
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	50358
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	75890
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1518
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	77408
Налог на добавленную стоимость, 13 %	10063
Итого с НДС	87471

Принял:

Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 49 от 17.06.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: ул.Гоголя, 15

А К Т N 69

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-21-1	-Качели, строительные работы качели	1	1015,37 1015,37	24,29 24,29	1015 1015	24 24	153 153	0,84 0,84	1 1
2	У1-21-2	-Качели, монтаж металлоконструкций качели	1	138,6 24969,97	6,77 46,46	139 24970	7 46	105 4285	0,03 27,6	- 28
3	У1-19-5	-Качалка тип I, строительные работы качалка	1	4747,4 7395,86	13,47 1159,04	4747 7396	13 1159	90 1409	0,05 3,72	- 4
4	У1-19-6	-Качалка тип I, монтаж металлоконструкций качалка	1	615,78 3122,08	390,93 -	616 3122	391 -	140 329	1,92 2,16	2 2
5	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, строительные работы скамья	5	365,58 14570,36	- 462,26	366 72852	- 2311	90 6731	- 4,92	- 25
6	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, монтаж металлоконструкций скамья	5	805,86 3321,92	155,66 5,24	4029 16610	778 26	140 2980	0,76 3,84	4 19
7	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей м2	100	660,07 119,61 7,69	2,24 17,99 6,08	3300 11961 769	11 1799 608	90 1832 133	0,01 0,05 0,02	- 5 2
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	100	28,78 7,13	18,42 6,07	2878 713	1842 607	1756 133	0,04 0,02	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые шебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I м2	9,66	3830 -	- -	36998 -	- -	- -	- -	- -
10	Е0115-172-4	-Масляная окраска МАФов масляной краской, количество окрасок 2 т м2	25	170,01 129,6	0,08 0,02	4250 3240	2 1	3403 105	0,78 -	19 -
ИТОГО:			Тенге			182052	7211			107
			Тенге			17919	2416			10

Накладные расходы :

На общестроительные работы	15283
На металломонтажные работы	7594
Всего накладных расходов:	22877
Итого с накладными	204929

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	12296
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	217225
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	327358
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6547
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	333905
Налог на добавленную стоимость, 13 %	43408
Итого с НДС	377313

Принял:

Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 49 от 17.06.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: мкр.Самал-3, 11

А К Т N 70

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих-машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	У1-43-20	-Лавочка, строительные работы лавочка	1	10378,72 10378,72	291,46 291,46	10379 10379	291 291	2108 2108	11,64 11,64	12 12		
2	У1-49-2	-Урна для мусора, строительные работы урна	4	1926,54 3193,73 1037,52 119,61	81,22 89,39 23,69 17,99	1927 12775 4150 11961	81 358 95 1799	105 4457 105 1832	0,4 6,24 0,12 0,05	- 25 - 5		
3	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей м2	100	7,69	6,08	769	608	133	0,02	2		
4	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	100	28,78 7,13	18,42 6,07	2878 713	1842 607	1756 133	0,04 0,02	4 2		
5	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I т	9,66	3830 -	- -	36998 -	- -	- -	- -	- -		
6	Е0101-164-3	-Разработка грунта (чернозема) вручную м3	1,9	467,1 467,1 135	- - -	887 887 257	- - -	1003 113 224	2,98 - 1	6 - 2		
7	Е0151-6-1	-Погрузка чернозема вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	1,9	135	-	257	-	87,3	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е010333-А20-1 к=0,9	Перевозка чернозема автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	м3 3	150,98 -	150,98 30,2	453 -	453 91	91 100	- 0,63	- 2
9	Е0101-145-6-	Планировка площадей из чернозема	т 300	30,78 30,78	- -	9234 9234	- -	8957 97	0,2 -	59 -
ИТОГО:			Тенге			85821	4743			112
			Тенге			17936	1482			7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20427
Всего накладных расходов:	20427
Итого с накладными	106248

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	6375
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	112623
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	169723
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3394
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	173117
Налог на добавленную стоимость, 13 %	22505
Итого с НДС	195622

Принял: Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 49 от 17.06.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: ул.Сатпаева, 6

А К Т N 71

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	У1-43-20	-Лавочка, строительные работы лавочка	1	10378,72	291,46	10379	291	2108	11,64	12
				1926,54	81,22	1927	81	105	0,4	-
2	Е0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей м2	20	119,61	17,99	2392	360	366	0,05	1
				7,69	6,08	154	122	133	0,02	-
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	20	28,78	18,42	576	368	351	0,04	1
				7,13	6,07	143	121	133	0,02	-
4	С143010-9	-Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I т	1,93	3830	-	7392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:		Тенге			20739	1019			13

			Тенге			2224	324			1

Накладные расходы :
==========
На общестроительные работы 2826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	
Итого с накладными	2826 23565
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
от сметной себестоимости - 6 %	1414
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24979
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	37643
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	753
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	38396
Налог на добавленную стоимость, 13 %	4991
Итого с НДС	43387

Принял:

Сдал:

Заказчик Аппарат акима Медеуского района города Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор № 49 от 17.06.2010г.

Наименование строительства и его адрес: Дворовые территории Медеуского района

Наименование объекта: Дворовая территория по адресу: пр.Достык 89а

А К Т N 72

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6			7	8			9	10	11
1	У1-43-2 к=0,5	-Скамья прямолинейная, ремонтные работы	1	1660,96	2,62			1661	3			298	1,92	2
		скамья		330,04	1,12			330	1			90	-	-
2	Е0115-172-4	-Масляная окраска МАФов масляной краской, количество окрасок 2	5	170,01	0,08			850	-			681	0,78	4
		м2		129,6	0,02			648	-			105	-	-
	ИТОГО:			Тенге				2511	3					6
				Тенге				978	1					-

Накладные расходы :

На общестроительные работы	681
На металломонтажные работы	298
Всего накладных расходов:	979
Итого с накладными	3490

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	209
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3699
Пересчет в текущих ценах, К=1,507	5574
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 5685
Налог на добавленную стоимость, 13 % 739
Итого с НДС 6424

Принял:

Сдал: