Заказчик: **«КГУ Отдел занятости и социальных программ Акимата Кордайского района Жамбылской области»**

Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик»

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ

По устройству козырька и пандуса здание **«КГУ Отдел занятости и социальных программ Акимата Кордайского района Жамбылской области»**

02 июля 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	**«КГУ Отдел занятости и социальных программ Акимата Кордайского района Жамбылской области»**						239 700
2.	К оплате						239 700
Всего: (двести тридцать девять тысяч семьсот) тенге							

«ЗАКАЗЧИК»
«КГУ Отдел занятости и социальных программ
Акимата Кордайского района Жамбылской области»
КОД 12
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
Кордайское Управление Казначейства
Адрес: с. Кордай ул. Толе би

_____ **Заурбаева А. А.**

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

_____ **Болпанкулов Ж. Н.**

ТОО "БИРЛИК" ЖШС

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Устройство козырька и пандуса здание **«КГУ Отдел занятости и социальных программ Акимата Кордайского района Жамбылской области»**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- **«КГУ Отдел занятости и социальных программ Акимата Кордайского района Жамбылской области»**

02.07.2018

Акт формы №2
На оплату стоимости выполненных работ
По устройству козырька и пандуса здание **«КГУ Отдел занятости и социальных программ Акимата Кордайского района Жамбылской области»**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E12-01010 1-0401 1201-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек яма и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		4	1978,6	--	7914	--	--	5698	14702
					1978,6	--	7914	--	--	1089	
2.	E11-06010 1-0101 1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Бетонирование стоек	м3	0,37	15880,21	5,35	5876	2	5381	405	6783
					1333,68	1,73	493	1	--	502	
3.	E11-09070 1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Металлоконструкции решетчатые (стойки, обвязки, балки, обрешетка и пр.). Сборка	т	0,0843	141902,67	8415,38	11962	709	438	6751	20210
					128290,44	666,25	10815	56	--	1497	
4.				0,0843	108869,72	7274,58	9178	613	524	5005	15317

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Элементы металлоконструкций (стойки, обвязки, обрешетка и пр.). Установка	т		95389,28	213,2	8041	18	--	1135	
5.	E11-33030 3-0303 1133-0303 -0303 РСНБ РК 2015	-Стойки стальные из квадратных труб 60х60х2,0 мм. Монтаж	шт	4	1334,93 1334,93	-- --	5340 5340	-- --	-- --	3845 735	9919
6.	С121-0502 06-0802 2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 60 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0483	243664 --	-- --	11769 --	-- --	11769 --	-- 942	12710
7.	С121-0502 06-0902 2105-0206 -0902 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 40 х 20 х 1,5 мм ГОСТ 13663-86	т	0,036	240122 --	-- --	8644 --	-- --	8644 --	-- 692	9336
8.	E11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	99,82 47,25	2,34 0,13	998 472	23 1	503 --	294 103	1396
9.	E11-15040 3-1004 1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	10	951,15 807,35	1,15 0,51	9511 8073	12 5	1426 --	5817 1226	16554
10.	E11-12010 1-0706 1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Кровли. Устройство покрытия металлочерепицей	м2	7,97	4597,25 1781,14	18,53 6	36640 14196	148 48	22296 --	11794 3875	52308
11.	E11-09070	-Металлоконструкции	т	0,0522	141902,67	8415,38	7407	439	271	4180	12515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0103 1109-0701 -0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	решетчатые (стойки, обвязки, балки, обрешетка и пр.). Сборка			128290,44	666,25	6697	35	--	927	
12.				0,0522	108869,72	7274,58	5683	380	324	3099	9485
	Е11-09030 5-0301 1109-0305 -0301 РСНБ РК 2015	-Элементы металлоконструкций (стойки, обвязки, обрешетка и пр.). Установка	т		95389,28	213,2	4979	11	--	703	
13.				37,6	347	--	13047	--	13047	--	14091
	С123-0102 01-0112 2301-0201 -0112 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		--	--	--	--	--	1044	
14.				12	49,91	0,89	599	11	--	424	1104
	Е12-19010 1-0201 1219-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором	отверстие		49,03	--	588	--	--	82	
15.				12	347,54	27,74	4170	333	1	2818	7548
	Ц13-08050 2-1404 1308-0502 -1404 РСНБ РК 2015	-Крепления металлические. Монтаж	шт.		319,8	6,4	3838	77	--	559	
16.				24	542	--	13008	--	13008	--	14049
	С123-0211 04-0405 2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		--	--	--	--	--	1041	
17.				10	99,82	2,34	998	23	503	294	1396
	Е11-13030 1-0406 1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		47,25	0,13	472	1	--	103	
18.				10	951,15	1,15	9511	12	1426	5817	16554
	Е11-15040 3-1004 1115-0403	-Решетки, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска	м2		807,35	0,51	8073	5	--	1226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	масляная, количество окрасок 2									
	.		Тенге	--	--	162258	2705	79561	56241	234977	
			Тенге		--	--	79993	258	--	17481	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					4170			
		Всего заработная плата	Тенге						3914		
		Накладные расходы	Тенге					2818			
		Сметная прибыль	Тенге					559			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					7548			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге						3914		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					97802			
		Материалы	Тенге					31535			
		Всего заработная плата	Тенге						45685		
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					20413			
		Накладные расходы	Тенге					34386			
		Сметная прибыль	Тенге					10575			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					142763			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48
		Сметная заработная плата	Тенге						45685		
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					34230			
		Материалы	Тенге					1556			
		Всего заработная плата	Тенге						30652		
		Накладные расходы	Тенге					19035			
		Сметная прибыль	Тенге					4261			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					57527			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге						30652		
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					26055			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					26055			
		Сметная прибыль	Тенге					2084			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					28140			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					234977			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге						80251		
		Непредвиденные работы и затраты-2%						4720			
		К оплате						239 700			

«ЗАКАЗЧИК»

«КГУ Отдел занятости и социальных программ
Акимата Кордайского района Жамбылской области»
КОД 12
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
Кордайское Управление Казначейства
Адрес: с. Кордай ул. Толе би

_____**Заурбаева А. А.**

«ПОСТАВЩИК»

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

_____**Болпанкулов Ж. Н.**