Заказчик: КГУ «Аппарат акима Касыкского сельского округа Кордайского района Жамбылской области
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ по объекту
Текущий ремонт кровли адмииистративного здания аппарата акима Касыкского сельского округа в с Альжан аиа Кордайского района Жамбылской области

«25» июля 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	**Текущий ремонт кровли административного здания аппарата акима Касыкского сельского округа в с Альжан ана Кордайского района Жамбылской области**						1 466 117
2.	К оплате						1 466 117
Всего: 1 466 117 (один миллион четыреста шестьдесят шесть тысяч сто семнадцать) тенге							

Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима Касыкского сельского округа
Кордайского района Жамбылской области
Жамбылская область, Кордайский район,
Касыкский с.о., с.Касык, Домалак ана, 72
БИН 020740003092
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ52070106KSN2104090
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2-40-51

И.о акима _____ Исагулова К.Т

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор _____ Болпанкулов Ж. Н.

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли административного здания аппарата акима Касыкского сельского округа в с Альжан ана Кордайского района Жамбылской области

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли административного здания аппарата акима Касыкского сельского округа в с Альжан ана Кордайского района Жамбылской области

Акт формы №2 25.07.2018

На оплату стоимости выполненных работ

По текущему ремонт кровли административного здания аппарата акима Касыкского сельского округа в с Альжан ана Кордайского района Жамбылской области

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
				На единицу измерения	По проекту	Всего з/п рабочих-строителей	Эксп. машин в т.ч з/п машинистов	всего з/п рабочих-строителей	Эксп. машин в т.ч з/п машинистов	Материалы	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е12-080101-02041208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	332		216,30 214,76	1,54 -	71811,50 71301,15	510,35 -	0,00	51336,83 9851,87	133000,19
2	Е12-080101-01011208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	332		117,64 117,64		39057,01 39057,01			28121,05 5374,24	72552,30
3	Е12-080101-06041208-0101-0604 РСНБ РК 2015	Ноги строительные из досок. Смена	М	30		2224,65 1189,92	4,79 2,03	66739,42 35697,68	143,62 60,76	30898,13	25746,07 7398,84	99884,34
4	Е11-120101-07051112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	332		2484,98 1556,10	10,99 4,80	825014,16 516625,20	3649,84 1592,60	304739,11	476760,38 104141,96	1405916,50
5	С121-100101-03012110-0101-0301 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	367,192		1983 -		728141,74 -		728141,74	58251,34	786393,07
6	С121-100102-0111210-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	М	48		1144,00 -		54912,00 -		54912,00	4392,96	59304,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С121-100102-0114210-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	М	44	1087,00 -		47828,00 -		47828,00		51654,24
8	С121-100102-03023110-0102-0302 РСНБ РК 2015	Заглушка конька для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	483,00 -		1932.00 -		1932,00		2086,56
9	С121-100102-99012110-0102-9901 РСНБ РК 2015	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: тройник	шт.	2	3500.00 -		7000.00 -		7000,00		7560,00
10		Итого по смете	Тенге				1842435,83 662681,04	4303,81 1653,37	1175451,0	581964.33 193952,01	2618352,17
11		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1842435,83				
12		Сметная заработная плата	Тенге					664334,40			
13		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				839813,74				
14		Накладные расходы	Тенге				581964,33				
15		Сметная прибыль	Тенге				193952,01				
16		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2618352,17				
17		Нормативная трудоемкость	Чел-ч								755,03
18		Сметная заработная плата	Тенге					664334,00			
19		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				2618352,17				
20		Нормативная трудоемкость	Чел-ч								755,03
21		Сметная заработная плата	Тенге					664334,40			
22		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				52,367				
23		Итого к оплате	Тенге				1 466 117				

Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима Касыкского сельского округа
Кордайского района Жамбылской области
Жамбылская область, Кордайский район,
Касыкский с.о., с.Касык, Домалак ана, 72
БИН 020740003092
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ52070106KSN2104090
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 2-40-51
И.о акима _____ Исагулова К.Т

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17
Директор _____ Болпанкулов Ж. Н.