Утвержден
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №22

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование строительства: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019г.

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
	42996	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	27.07.2018	РБ		ТОО	17
				ОБ			
		Дополнительное соглашение					
		19	04.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце в сметном базовом уровне цен 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	121 482 526,40	108 466 541,43						13 015 984,97	
За отчетный период:	4 482 526,40	4 002 255,71						480 270,69	4 482 526,40

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Аральский районный отдел
строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Узаков Т.С.**

Технадзор: ТОО «Aisar-Group»
инженер _____ Турсинбаев М.

Авторский надзор: ТОО «Талгат»
инженер _____ Кадыркулов К.Р.

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №72 от 27.07.2018г., дополнительное соглашение №19 от 04.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

АКТ №12

выполненных работ за июль месяц 2019года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-128,58М2								
55	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	128,58	1314,98	1,99	169081	256	16529	0,14	19
		м2 покрытия		115,18	0,64	14810	82	60,3	--	--
		Накладные расходы -		128,55		16529				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,48		14849				
		Сметная стоимость				200459				
56	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	128,58	850,02	--	109295	--	10633	0,09	12
		м2 покрытия		74,23	--	9544	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		82,70		10633				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,62		9594				
		Сметная стоимость				129523				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			278376	256			30
			Тенге			24354	82			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			278376				
	Материалы -		Тенге			253766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				24436			
		Накладные расходы -	Тенге			27163				
		Сметная прибыль -	Тенге			24443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			329982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				24436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			329982				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				24436			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ Д15 И ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОДЫ Д15								
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-1995,08М2								
90	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	1566,69	1314,98	1,99	2060172	3114	201404	0,14	226
		м2 покрытия		115,18	0,64	180451	997	60,3	--	1
		Накладные расходы -		128,55		201404				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		115,48		180926				
		Сметная стоимость				2442502				
91	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	1566,69	850,02	--	1331713	--	129561	0,09	145
		м2 покрытия		74,23	--	116291	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		82,70		129561				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,62		116902				
		Сметная стоимость				1578176				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3391885	3114			371
			Тенге			296742	997			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3391885				
	Материалы -		Тенге			3092029				
	Всего заработная плата -		Тенге				297739			
		Накладные расходы -	Тенге			330965				
		Сметная прибыль -	Тенге			297828				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4020678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				297739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4020678				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				297739			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3670261	3370			401
			Тенге			321096	1079			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3670261				
	Материалы -		Тенге			3345796				
	Всего заработная плата -		Тенге				322175			
		Накладные расходы -	Тенге			358127				
		Сметная прибыль -	Тенге			322271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4350660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				322175			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4350660				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							403
		Сметная заработная плата -	Тенге				322175			
	ИТОГО					**4 350 660**				
	В том числе оборудование									
	Итого без оборудования					**4 350 660**				
	Временные здания и сооружения 1,3%:					**56 559**				
	Итого:					**4 407 218**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее					**91 229**				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического					**674 064**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**5 172 512**				
	в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383					**5 482 543**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах					**5 482 543**				
	Поправочнй коэфициент к=0,72999983053					**4 002 255,71**				
	НДС 12%					**480 270,69**				
	ИТОГО:					**4 482 526,40**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Узаков Т.С.**

Инженер: ТОО «Aisar-Group»
инженер _____ **Турсинбаев М.**

Авторский надзор: ТОО «Талгат»
инженер _____ **Кадыркулов К.Р.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
директор _____ **Муталиев М.**