Утвержден
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №22

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование строительства: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

Справка
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2019г.

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
	42996	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		72	27.07.2018	РБ		ТОО	17
				ОБ			
		Дополнительное соглашение					
		19	04.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце в сметном базовом уровне цен 2001г	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	105 300 000,00	94 017 857,14						11 282 142,86	
За отчетный период:	35 100 000,00	31 339 285,71						3 760 714,29	35 100 000,00

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
_____ **Узаков Т.С.**

Технадзор: ТОО «Aisar-Group»
инженер _____ Турсинбаев М.

Авторский надзор: ТОО «Талгат»
инженер _____ Кадыркулов К.Р.

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»
Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Инженер: ТОО "Aisar-Group"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Договор о государственных закупках работ №72 от 27.07.2018г., дополнительное соглашение №19 от 04.04.2019г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство подключение к сети водопровода жилых домов в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области

АКТ №10
выполненных работ за июнь месяц 2019года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	1151,8478	87,71	82,85	101024	95427	29054	0,01	8
		м3 грунта		4,86	30,05	5597	34610	59,1	0,03	36
		Накладные расходы -		*25,22*		*29054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*10406*				
		Сметная стоимость				*140484*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	35,624186	1110,79	--	39571	--	26056	1,54	55
		м3 грунта		1110,79	--	39571	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,41*		*26056*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,38*		*5250*				
		Сметная стоимость				*70877*				
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	760,12785	21,91	21,91	16656	16656	4307	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	5844	59,1	0,01	6
		Накладные расходы -		*5,67*		*4307*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*1677*				
		Сметная стоимость				*22640*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	35,624186	637,36	--	22705	--	14951	0,97	35
		м3 грунта		637,36	--	22705	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*14951*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*3012*				
		Сметная стоимость				*40668*				
5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	760,12785	117,21	50,40	89094	38310	45245	0,11	82
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	50784	16528	59,1	0,03	20
		Накладные расходы -		*59,52*		*45245*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*10747*				
		Сметная стоимость				*145087*				
6	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	44,043311	2964,73	117,97	130576	5196	26799	1,02	45
		м3		716,79	28,99	31570	1277	62,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*608,47*		*26799*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*12590*				
		Сметная стоимость				*169965*				
7	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	132,13004	1936,33	--	255847	--	10848	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,10*		*10848*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,47*		*21336*				
		Сметная стоимость				*288031*				
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ								
8	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка	0,5465	219119,60	61173,12	119749	33431	67025	194,00	106
		км трубопровода		155172,84	19935,60	84802	10895	62,1	26,83	15
		Накладные расходы -		*122643,69*		*67025*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27341,06*		*14942*				
		Сметная стоимость				*201716*				
		КОЛОДЦЫ								
37	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	30,05	25750,23	5843,36	773794	175593	205995	8,86	266
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6670,16	2232,99	200438	67101	62,1	2,22	67
		Накладные расходы -		*6855,09*		*205995*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2608,43*		*78383*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1058173*				
43	11-080201-1602 РСНБ РК 2015	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка	3,705	1458,66	37,57	5404	139	1598	0,93	3
		м2 стенки		682,31	15,34	2528	57	50,8	0,02	--
		Накладные расходы -		*431,28*		*1598*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,20*		*560*				
		Сметная стоимость				*7562*				
46	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	85	723,03	12,84	61457	1091	10496	0,21	18
		м2 поверхности		173,63	1,66	14759	141	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*123,48*		*10496*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*67,72*		*5756*				
		Сметная стоимость				*77709*				
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-128,58М2								
49	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	51,432	1907,55	799,13	98109	41101	50524	1,55	80
		м3		1108,42	325,73	57008	16753	60,3	0,39	20
		Накладные расходы -		*982,34*		*50524*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,19*		*11891*				
		Сметная стоимость				*160523*				
50	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	66,8616	138,69	--	9273	--	393	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,88*		*393*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,57*		*773*				
		Сметная стоимость				*10439*				
51	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ 15 см. Устройство	19,287	3012,61	781,93	58104	15081	5326	0,14	3
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	1916	2638	60,3	0,14	3
		Накладные расходы -		*276,15*		*5326*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,10*		*5074*				
		Сметная стоимость				*68505*				
52	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 12 см. Устройство	15,4296	2291,29	806,44	35354	12443	3848	0,14	2
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	1533	2204	60,3	0,14	2
		Накладные расходы -		*249,37*		*3848*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,25*		*3136*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*42338*				
53	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	128,58	476,15	139,03	61223	17876	7675	0,04	5
		м2 основания		27,97	34,88	3596	4485	60,3	0,03	4
		Накладные расходы -		*59,69*		*7675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,87*		*5512*				
		Сметная стоимость				*74410*				
54	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	128,58	-136,95	-34,04	-17610	-4376	-1587	--	--
		м2 основания		-1,74	-8,66	-224	-1114	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,35*		*1587*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*1536*				
		Сметная стоимость				*-14487*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1860332	447968			708
			Тенге			516584	161419			174
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1860332				
	Материалы -		Тенге			630661				
	Всего заработная плата -		Тенге				678002			
	Местные материалы -		Тенге			255847				
	Транспортные расходы -		Тенге			9273				
		Накладные расходы -	Тенге			508551				
		Сметная прибыль -	Тенге			189511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2558394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							882
		Сметная заработная плата -	Тенге				678002			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2558394				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							882
		Сметная заработная плата -	Тенге				678002			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ Д15 И ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОДЫ Д15								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
60	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	14300,13	87,71	82,85	1254207	1184717	360699	0,01	104
		м3 грунта		4,86	30,05	69490	429684	59,1	0,03	450
		Накладные расходы -		*25,22*		*360699*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,03*		*129192*				
		Сметная стоимость				*1744098*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	442,27196	1110,79	--	491270	--	323481	1,54	681
		м3 грунта		1110,79	--	491270	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*731,41*		*323481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*147,38*		*65180*				
		Сметная стоимость				*879931*				
62	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	13196,527	21,91	21,91	289168	289168	74766	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	101460	59,1	0,01	106
		Накладные расходы -		*5,67*		*74766*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,21*		*29115*				
		Сметная стоимость				*393048*				
63	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	442,27196	637,36	--	281886	--	185610	0,97	430
		м3 грунта		637,36	--	281886	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*419,67*		*185610*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,56*		*37400*				
		Сметная стоимость				*504896*				
64	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	13196,527	117,21	50,40	1546753	665095	785503	0,11	1425
		м3 уплотненного грунта		66,81	21,74	881658	286934	59,1	0,03	346
		Накладные расходы -		*59,52*		*785503*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,14*		*186581*				
		Сметная стоимость				*2518837*				
65	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	680,0263	2964,73	117,97	2016091	80221	413778	1,02	694
		м3		716,79	28,99	487439	19715	62,1	0,04	24
		Накладные расходы -		*608,47*		*413778*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*285,86*		*194390*				
		Сметная стоимость				*2624259*				
66	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	2059,4269	1936,33	--	3987730	--	169080	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*82,10*		*169080*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*161,47*		*332545*				
		Сметная стоимость				*4489355*				
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	11,089255	181738,22	42583,86	2015342	472223	1177871	173,00	1918
		км трубопровода		138375,78	13805,60	1534484	153094	62,1	18,65	207
		Накладные расходы -		*106217,33*		*1177871*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23036,44*		*255457*				
		Сметная стоимость				*3448670*				
		ФИЛЬТР-ГРЯЗЕВИК								
72	23-041013-1401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтр-грязевик типа Herz с латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	1170	2557,26	--	2991994	--	126861	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*108,43*		*126861*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*213,26*		*249508*				
		Сметная стоимость				*3368363*				
		ВЕНТИЛИ								
76	23-040602-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вентили запорные для систем питьевого водоснабжения типа Herz, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1170	4170,02	--	4878923	--	206866	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*176,81*		*206866*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*347,75*		*406863*				
		Сметная стоимость				*5492653*				
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ-1995,08М2								
84	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	795,472	1907,55	799,13	1517399	635682	781422	1,55	1233
		м3		1108,42	325,73	881717	259106	60,3	0,39	309
		Накладные расходы -		*982,34*		*781422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*231,19*		*183906*				
		Сметная стоимость				*2482727*				
85	41-020102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1034,1136	138,69	--	143421	--	6081	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,88*		*6081*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,57*		*11960*				
		Сметная стоимость				*161462*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ 15 см. Устройство	298,302	3012,61	781,93	898668	233250	82377	0,14	43
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	29629	40808	60,3	0,14	40
		Накладные расходы -		*276,15*		*82377*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,10*		*78484*				
		Сметная стоимость				*1059529*				
87	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 12 см. Устройство	238,6416	2291,29	806,44	546798	192451	59510	0,14	34
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	23703	34089	60,3	0,14	34
		Накладные расходы -		*249,37*		*59510*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,25*		*48505*				
		Сметная стоимость				*654813*				
88	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	1988,68	476,15	139,03	946901	276480	118711	0,04	79
		м2 основания		27,97	34,88	55621	69364	60,3	0,03	66
		Накладные расходы -		*59,69*		*118711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,87*		*85249*				
		Сметная стоимость				*1150861*				
89	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	1988,68	-136,95	-34,04	-272358	-67685	-24552	--	-5
		м2 основания		-1,74	-8,66	-3466	-17223	60,3	--	-4
		Накладные расходы -		*12,35*		*24552*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,94*		*23753*				
		Сметная стоимость				*-224053*				
	ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРАВИЙНОГО ПОКРЫТИЯ-1279,13М2									
92	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийные. Разборка	249,826	231,50	152,98	57836	38217	19987	0,12	29
		м3 конструкции		78,53	33,13	19619	8278	60,3	0,03	9
		Накладные расходы -		*80,00*		*19987*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24,92*		*6226*				
		Сметная стоимость				*84049*				
93	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка толщ 20 см. Устройство	124,913	3012,61	781,93	376314	97673	34495	0,14	18
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	136,80	12407	17088	60,3	0,14	17
		Накладные расходы -		*276,15*		*34495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*263,10*		*32865*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*443674*				
94	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы толщ 20 см. Устройство	119,709	2291,29	806,44	274288	96539	29852	0,14	17
		м3 материала основания в плотном теле		99,32	142,85	11890	17100	60,3	0,14	17
		Накладные расходы -		*249,37*		*29852*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,25*		*24331*				
		Сметная стоимость				*328471*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24242633	4194029			6701
			Тенге			4777348	1419495			1622
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16371715				
	Материалы -		Тенге			3269187				
	Всего заработная плата -		Тенге				6196843			
	Местные материалы -		Тенге			3987730				
	Транспортные расходы -		Тенге			143421				
		Накладные расходы -	Тенге			4598671				
		Сметная прибыль -	Тенге			1677631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22648017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8323
		Сметная заработная плата -	Тенге				6196843			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7870918				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7870918				
		Накладные расходы -	Тенге			333727				
		Сметная прибыль -	Тенге			656372				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8861016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31509033				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8323
		Сметная заработная плата -	Тенге				6196843			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26102965	4641996			7409
			Тенге			5293932	1580914			1796
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18232047				
	Материалы -		Тенге			3899847				
	Всего заработная плата -		Тенге				6874846			
	Местные материалы -		Тенге			4243577				
	Транспортные расходы -		Тенге			152694				
		Накладные расходы -	Тенге			5107223				
		Сметная прибыль -	Тенге			1867142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25206412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9205
		Сметная заработная плата -	Тенге				6874846			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7870918				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7870918				
		Накладные расходы -	Тенге			333727				
		Сметная прибыль -	Тенге			656372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8861016				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34067428				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9205
		Сметная заработная плата -	Тенге				6874846			

	ИТОГО					**34 067 428**				
	В том числе оборудование									
	Итого без оборудования					**34 067 428**				
	Временные здания и сооружения 1,3%:					**442 877**				
	Итого:					**34 510 304**				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%					**714 363**				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					**5 278 198**				
	Итого по сметному расчету в ценах 2017г.					**40 502 865**				
	в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383					**42 930 538**				
	Итого по сметному расчету в текущих ценах					**42 930 538**				
	Поправочний коэфициент к=0,72999983053					**31 339 285,71**				
	НДС 12%					**3 760 714,29**				
	ИТОГО:					**35 100 000,00**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

_____ **Узаков Т.С.**

Инженер: ТОО «Aisar-Group»

инженер _____ **Турсинбаев М.**

Авторский надзор: ТОО «Галгат»

инженер _____ **Кадыркулов К.Р.**

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

директор _____ **Муталиев М.**