Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі
Акт приемки объекта в эксплуатацию

«33» октября 2019 г.

Тапсырыс беруші/ Заказчик: **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» г. Алматы, пл. Республики 4**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі/фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Келесі құжаттар негізінде/На основании:

Сәйкестік туралы декларация/Декларации о соответствии: «30» октября 2019 г. **ТОО«СИГМА» ул.Казыбаева, 280 директор Ким Э.С.**

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы/дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды/Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «25» октября 2019 г. **ТОО «Музтау» г. Алматы, Полежаева, 16, директор Кошенова Г.М., Технадзор Шамшиев Пернебай Тукенович аттестат эксперта № KZ55VJE00001244 от 26 августа 2014 года**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды/Заключения о соответствии выполненных работ проекту: «25» октября 2019 г. **ТОО «АрхСпецСтройПроект» директор Сабыргалиева Л.С., ГИП Орлов А.А.**

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні/дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Мердігерлермен (бас мердігер) ұсынылған нысанды эксплуатацияға қабылдау дайындығын жүргізу кезде/Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Развитие сетей водоснабжение и водоотведения в Алатауском районе города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона «Ужет» (западная часть) / Алматы қаласы Алатау ауданының сумен жабдықтау және су бұру желілерін жетілдіру. «Өжет» шағын ауданы сукұбырының және канализацияның таратушы желілері (батыс бөлім).

Құрылыстың кескіні және нысанның атауы (жаңа, ұлғайту, қайта құру, техникалық құралдандыру, жаңарту, күрделі жөндеу)/наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Мекенжайы бойынша/По адресу: **г. Алматы Алатауский район**

облыс, аудан, елді мекен, ықшам аудан, махалла, көше, үйдің нөмірі (бөлім)/область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

орындалған техникалық құжаттаманың толымдығын тексеріп, келесіні растайды/
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Құрылыс нысаны келесі негіздемемен орындалған/
Строительство объекта осуществлено на основании:

а) «___» _____20___ ж. жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе/ решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
27.11.2013г., №4/1029, Постановление Акимата города Алматы;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа вынесшего решение

қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы шешімі/либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___ г. №_____;

шешім шығарған органның атауы/наименование органа

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны/талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **ДГАСК №KZ80REA00083431 от 21.01.2018г.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні/ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы)/проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «АрхСпецСтройПроект» 06-14-НВК

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі/наименование проектной организации, номер проекта

бекіткен ұйым/утвержденного(й): **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы Приказ № 28-П от 18.02.2015 г.**

бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні/ наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған/Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
жұмыстардың басталуы/начало работ: _____.

айы, жылы/месяц, год

жұмыстың аяқталуы/окончание работ: _____.

айы, жылы/месяц, год

құрылыстың ұзақтығы, ай/при продолжительности строительства, месяц: _____;
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша/по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;
нақты, ай/фактически, месяц: _____;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады)/ Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы водопровода	п.м	11 340.14			
Общая протяженность трассы канализации	п.м	14 449.72			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады/Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматриваются наружные сети водоснабжения с подключением потребителей от сервисных колодцев в микрорайоне «Ужет» (западная часть). Водоснабжение предусмотрено от существующего водопровода диаметром 200мм, проложенного по ул. Бекболата (в южной части микрорайона), вторая тчока подключения с западной части, микрорайона вдоль БАКа. Сети хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабжения выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 13.6 диаметром 225х16.6мм, 110х8.1мм, 75х5.6мм, ГОСТ 18599-2001 «питьевая». Пожарные гидранты, запорно-регулирующая арматура установлены в колодцах из сборных железобетонных элементов диаметром 1500мм согласно ТПР 901-09-11.84 альбомы 6.8. Антисейсмические мероприятия предусмотрены в соответствии с ТПР 901-09-11.84 альбом VI.88. Проектом предусматриваются сети напорной, самотечной канализации выполненные из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 диаметром 160х9.5мм, 225х13.4мм, 90х5.4мм ГОСТ 18599-2001 «техническая», а так же из чугунных труб диаметром 150мм ГОСТ 6942.3-98. Канализация бытовая самотечная, напорная предусматриваются для отвода сточных вод в существующие сети канализации диаметром 500 мм до колодца 5.29 в восточной части микрорайона (граница проектирования). Колодцы выполнены из сборного железобетона по ТП 902.09-22.84 альбом II. Антисейсмические мероприятия предусмотрены в соответствии с ТПР 901-09-11.84 альбом VI.88.

негізгі орналасуы бойынша қысқа техникалық сипаттамасы, негізгі материалы және құрылымы, инженерлік және технологиялық жабдықтары/краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған/На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған/Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны/Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
барлығы/всего **1 372.069 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе стоимость строительно-монтажных работ **1 128.771 млн теңге/млн тенге;**

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны/Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 137.652835 млн теңге/млн тенге;**
соның ішінде құрылыс монтаж жұмыстары/ в том числе, стоимость строительно-монтажных работ **1 078.4256 млн теңге/млн тенге;**

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды/Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Развитие сетей водоснабжение и водоотведения в Алатауском районе города Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона «Ужет» (западная часть) / Алматы қаласы Алатау ауданының сумен жабдықтау және су бұру желілерін жетілдіру. «Өжет» шағын ауданы сукұбырының және канализацияның таратушы желілері (батыс бөлім) принять в эксплуатацию.

объектінің (кешеннің) атауы/наименование объекта (комплекса)

Тапсырыс беруші/Заказчик **Масабаев А.Д.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Техникалық қадағалау/ Технический надзор: **Кошенова Г.М.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Авторлық қадағалау/Авторский надзор: **Сабыргалиева Л.С.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Мердігер (бас мердігер)/ Подрядчик (генеральный подрядчик): **Ким Э.С.**
аты, әкесінің аты (болған жағдайда)/ фамилия, имя, отчество (при наличии) **Мөр/М.П.**

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть. Разборку и восстановление асфальтового покрытия
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	01.09.2019	01.09.2019	31.09.2019

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1	E0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**10863.02**	**272.98**	**38.27**	**2965429**	**415770**	**273926**	**0.04**	**412**
		м2		**5.75**	**13.21**	**62462**	**143497**	**133**	**0.05**	**504**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,25л на 1м2) по слою основания	8.752	30260.53	390.53	264843	3418	1887	0.67	6
		т		0	162.08	0	1419	133	0.67	6
3	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	35025.09	502.99	17.65	17617171	618339	589280	0.04	1353
		м2		6.83	5.82	239256	203811	133	0.02	711
4	E0127-54-1 K=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	35025.09	119.11	0	4171733	0	1071	0	15
		м2		0.02	0	806	0	133	0	0
5	E0107-31-5#СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	Демонтаж арычных лотков с последующей установкой (0,425:2,5)	2.04	2731.16	1490.61	5572	3041	4967	7.42	15
		м3		1240.56	498.7	2531	1017	140	2.09	4
6	E0107-31-5	Установка арычных лотков	2.04	4406.91	1863.26	8990	3801	6209	9.27	19
		м3		1550.69	623.38	3163	1272	140	2.62	5
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				25033739				
		ИТОГО:				25033738	1044368			1820
		Накладные расходы :				308218	351016			1231
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				877340				
		Итого с накладными				877340				
		- заработная плата				25911078				
		- трудоемкость				131601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				439				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1554665				
		Итого с временными, 1,5 %				27465743				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				27877729				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				28504978				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				28616489				
		ИТОГО:				28895266				
		Сметная заработная плата				28895266				
		Нормативная трудоемкость				790835				
						3490				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				79079697				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1581594**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**80661291**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9679358**				
		Итого с НДС				**90340675**				
		Всего:				**90340675**				
		Скидка (0.824999265)				**22554403**				
		Всего:				**74525444**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Ким Э.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" ,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Сигма"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть."

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентбяря 2018 года №656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Справка №9 от 13.08.2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/180009/00	19.01.2018г.				
		040740002533/180009/06	18.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненнys работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу оборудован		на приобрете	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть.	120 410 195	62 796 503	422 928 115	4 863 285					7 535 580	70 332 083.00
К оплате за июль:										70 332 083.00

К оплате за июль: Семьдесят миллионов триста тридцать две тысячи восемьдесят три тенге.

Заказчик:
Заместитель руководителя, Жандыбаев Д.С. БИН - 040740002533
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Ким Э.С. БИН - 971140000928
Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер

Эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер, Орлов А.А.
Приказ №63-П
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер, №аттестата

Эксперт(ы)технического надзора:
Эксперт технического надзора, Жумаканов Е.С. ИИН - 870511300820
№KZ54VJE00022602 от 10.02.2017г.
(Должность, ФИО, подпись,индивидуальный идентификационный номер.

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть. Разборку и восстановление асфальтового покрытия
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	13.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
5	**Е0127-22-1**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	**11100.245**	**272.98**	**38.27**	**3030188**	**424849**	**279908**	**0.04**	**421**
		м2		**5.75**	**13.21**	**63826**	**146631**	**133**	**0.05**	**515**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,65л на 1м2) по слою основания	22.765	30260.53	390.53	688893	8891	4907	0.67	15
		т		0	162.08	0	3690	133	0.67	15
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (6)см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	35025.09	387.54	17.65	13573630	618339	589280	0.04	1353
		м2		6.83	5.82	239256	203811	133	0.02	711
8	E0127-54-6 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	35025.09	180.58	0	6324901	0	2143	0	58
		м2		0.05	0	1611	0	133	0	0
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				23617612				
		ИТОГО:				23617612	1052080			1848
		Накладные расходы :				304693	354132			1242
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				876238				
		Итого с накладными				876238				
		- заработная плата				24493850				
		- трудоемкость				131436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				438				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1469631				
		Итого с временными, 1,5 %				25963481				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				26352933				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				26898439				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				27003851				
		ИТОГО:				27267380				
		Сметная заработная плата				27267380				
		Нормативная трудоемкость				790261				
						3528				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				74624548				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1492491				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				76117039				
		Итого с НДС				9134045				
						85251086				
		Всего:				85251086				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Скидка (0.824999265)				**22554403**		9	10	11
		Всего:				**70332083**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Ким Э.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы.
Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат от 2 мая 2019 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
			040740002533/180009/00	15.11.2017				
	Дополнительное соглашение №040740002533/180009/05 от 2018-11-22							

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнитр асходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	50 078 112	44 712 600	418 064 830	19 415 642					6365512.00	50 078 112

К оплате: Пятьдесят миллионов семьдесят восемь тысяч сто двенадцать тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. И.О. директора Ким Э.С._____

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы"
Заместитель руководителя Жандыбаев Д.Б._____

*Дата подписания*_____

*Дата подписания*_____

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть. Наружные сети канализации
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	02.05.2018	01.05.2019	30.05.2019

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за мая 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
5	**Е0101-27-2**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**14545.4**	**7.45**	**7.45**	**108383**	**108383**	**34133**	**0**	**0**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		**0**	**2.42**	**0**	**35188**	**97**	**0.01**	**135**
6	**С143008-104**	**Смеси песчано-гравийные природные**	**8223.351**	**630**		**5180711**				
		м3								
7	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы**	**3636.3**	**154.22**	**0**	**560772**	**0**	**633672**	**1.12**	**4065**
		м3		**154.22**	**0**	**560772**	**0**	**113**	**0**	**0**
8	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**14545.4**	**29.49**	**6.18**	**428990**	**89930**	**328889**	**0.15**	**2158**
		м3		**23.31**	**0**	**339061**	**0**	**97**	**0**	**0**
		Итого по разделу: Земляные работы				**6278856**				
		ИТОГО:				**6278856**	**198312**			**6222**
						899833	**35188**			**135**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**996694**				
		Всего накладных расходов:				**996694**				
		Итого с накладными				**7275550**				
		- заработная плата				**149504**				
		- трудоемкость				**498**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**436533**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7712083**				
		Итого с временными, 1,5 %				**7827764**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**8003889**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8035200**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8113478**				
		ИТОГО:				**8113478**				
		Сметная заработная плата				**1084525**				
		Нормативная трудоемкость				**6855**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**22204723**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**444094**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**22648843**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2717861**				
		Итого с НДС				**25366704**				
		Всего:				**25366704**				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Скидка (0.824999265)				**22554403**				
		Всего:				**20927512**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Ким Э.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" ,

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть. Разборку и восстановление асфальтового покрытия
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	02.05.2019	01.05.2019	30.05.2019

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**3852.756**	**469.33**	**195.05**	**1808209**	**751494**	**1429417**	**1.78**	**6868**
		м3		**274.28**	**4.68**	**1056715**	**18035**	**133**	**0.02**	**60**
2	**Е0127-18-2**	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	**5253.759**	**76.77**	**58.94**	**403316**	**309668**	**201855**	**0.13**	**707**
		м3		**17.83**	**11.06**	**93648**	**58122**	**133**	**0.04**	**215**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	17789.241	31.17	31.17	554402	554402	388081	0	0
		т		0	21.82	0	388081	100	0.46	8183
4	E010333-A10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 10 км на свалку, класс груза 1	17789.241	68.94	68.94	1226390	1226390	245278	0	0
		т		0	13.79	0	245278	100	0.29	5151
5	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	13061.825	272.98	38.27	3565668	499927	329372	0.04	496
		м2		5.75	13.21	75105	172543	133	0.05	607
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				7557985				
		ИТОГО:				7557985	3341881			8070
						1225468	882059			14216
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				2594003				
		Всего накладных расходов:				2594003				
		Итого с накладными				10151988				
		- заработная плата				389100				
		- трудоемкость				1297				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				609119				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10761107				
		Итого с временными, 1,5 %				10922524				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				11148620				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				11192310				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				11301535				
		ИТОГО:				11301535				
		Сметная заработная плата				2496627				
		Нормативная трудоемкость				23583				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				30929702				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				618594				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				31548296				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3785796				
		Итого с НДС				35334092				
		Всего:				35334092				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Скидка (0.824999265)				**22554403**				
		Всего:				**29150600**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СИГМА", БИН 971140000928
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Ким
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" ,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

«___» _____ 20__

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы.
Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат от 19 сентября 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533/180009/00	15.11.2017				

Дополнительное соглашение №2 от 29.05.2018 г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнитр асходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	883577386.00	107578276	418064830	46762793					12909393.00	120 487 669

К оплате: Сто двадцать миллионов четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот шестьдесят девять тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т.

Дата подписания:

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Жармагамбетов А.М.

Дата подписания:

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	19.09.2018	01.09.2018	31.09.2018

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Раздел: Земляные работы								
5	E0101-27-2	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**14545.4**	**7.45**	**7.45**	**108383**	**108383**	**34133**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2.42**	**0**	**35188**	**97**	**0.01**	**135**
6	C143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	**27076.649**	**630**		**17220530**				
		м3								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	11973.492	154.22	0	1846492	0	2086536	1.12	13384
		м3		154.22	0	1846492	0	113	0	0
8	E0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	47893.767	29.49	6.18	1412540	296112	1082935	0.15	7105
		м3		23.31	0	1116428	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				20587945				
		Раздел: Колодцы								
12	E0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	542.688	10857.58	1940.02	5892280	1052823	2027364	12.83	6965
		м3		2147.11	726.57	1165209	394301	130	3.55	1925
13	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	63.27	29600		1872792				
		м3								
14	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	44.965	32560		1464060				
		м3								
15	C143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	261.09	7208		1881937				
		м								
16	C143018-37 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	86.94	7928.8		689330				
		м								
17	C143018-33 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	4.23	4475		18929				
		м								
18	C143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	278	998		277444				
		шт								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12021-237	Стремянки металлические	3.842	154400		593248				
		т								
20	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	6.64	94466.26	2799.76	627256	18590	351396	195.5	1298
		т		36742.5	1058.29	243970	7027	140	5.16	34
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	303.971	41.97	0.05	12758	14	2618	0.05	15
		м2		9.57	0	2908	0	90	0	0
22	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	178	13400		2385200				
		шт								
		Итого по разделу: Колодцы				15715234				
		ИТОГО:				36303179	1475921			28767
		Накладные расходы :				4375007	436516			2094
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				5584981				
		Итого с накладными				5584981				
		- заработная плата				41888160				
		- трудоемкость				837747				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				2792				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2513290				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				44401450				
		Итого с временными, 1,5 %				45067472				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				46081490				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				46261760				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				46712435				
		ИТОГО:				46712435				
		Сметная заработная плата				5649270				
		Нормативная трудоемкость				33653				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				127841191				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2556824				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				130398015				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				15647762				
		Итого с НДС				146045789				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего:				**146045789**				
		Скидка (0.824999265)				**22554403**				
		Всего:				**120487669**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Сатымбаев Е.Т.

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" ,

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати «___» _____ 20__

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы.
Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат от 24 августа 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533/180009/00	15.11.2017				

Дополнительное соглашение №2 от 29.05.2018 г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнитр асходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	763089717.00	83745116	418064830	29999983					10049414.00	93 794 530

К оплате: Девяносто три миллиона семьсот девяносто четыре тысячи пятьсот тридцать тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

Дата подписания:_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Жармагамбетов А.М. _____

Дата подписания:_____

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть. Наружные сети водопровода
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	24.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
5	**E0101-27-2**	**Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)**	**41529.31**	**7.45**	**7.45**	**309449**	**309449**	**97454**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2.42**	**0**	**100468**	**97**	**0.01**	**385**
6	**E0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы**	**11535.084**	**154.22**	**0**	**1778883**	**0**	**2010138**	**1.12**	**12894**
		м3		**154.22**	**0**	**1778883**	**0**	**113**	**0**	**0**
7	**E0101-134-2**	**Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками**	**41529.31**	**29.49**	**6.18**	**1224832**	**256763**	**939027**	**0.15**	**6161**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2						
8	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	23424.39	23.31 630	0	968069 14212611	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				17525775				
		Раздел: Футляры								
35	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм км	0.0453	231220.36 110227.5	98793.23 37319.51	10470 4991	4473 1690	8685 130	579.6 182.28	26 8
36	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм м	45.85	2145		98349				
37	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм км	1	1062506.49 17051.63	128135.61 48404.36	1062506 17052	128136 48404	85093 130	95.11 236.41	95 236
38	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	675.28	306.37 179.84	0.43 0.16	206888 121440	287 109	158014 130	1.03 0	697 1
39	Е0122-48-1 примен.К=0,0,41	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800(325) мм футляр	51	2009.31 622.73	263.95 4.38	102475 31759	13461 223	41578 130	3.77 0.01	192 0
40	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм км	0.128	197457.46 95478.75	82641.08 31218.19	25279 12223	10580 3997	21086 130	507.15 152.47	65 20
41	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм м	128.532	1803		231743				
42	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0.128	902665.78 15007.5	114406.78 43219.01	115559 1921	14646 5533	9690 130	82.57 211.07	11 27
43	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 100мм м	128.02	267.06 168.97	0.32 0.13	34189 21631	41 16	28142 130	0.97 0	124 0
44	Е0122-48-1 примен.К=0,0,34	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800(273) мм футляр	9	1666.26 516.41	218.88 3.63	14996 4648	1970 33	6085 130	3.12 0.01	28 0
45	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	0.0953	175009.15 80730	75911.27 28677.26	16678 7694	7234 2733	13554 130	432.4 140.06	41 13
46	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм м	95.681	1623		155291				
47	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм км	0.0953	740652.94 13480.88	111175.69 41997.71	70584 1285	10595 4002	6873 130	73.6 205.11	7 20
48	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм м	95.3	267.06 168.97	0.32 0.13	25450 16103	31 12	20949 130	0.97 0	92 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0122-48-1 примен.К=0,0,27	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800(273) мм	5	1323.21	173.82	6616	869	2684	2.48	12
		футляр		410.09	2.88	2050	14	130	0.01	0
		Итого по разделу: Футляры				2177073				
		ИТОГО:				19702848	758536			20446
						2989749	167234			710
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				3449052				
		Всего накладных расходов:				3449052				
		Итого с накладными				23151900				
		- заработная плата				517358				
		- трудоемкость				1725				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1389114				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				24541014				
		Итого с временными, 1,5 %				24909129				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				25424748				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				25524385				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				25773476				
		ИТОГО:				25773476				
		Сметная заработная плата				3674341				
		Нормативная трудоемкость				22881				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				70536076				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1410722				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				71946798				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				8633616				
		Итого с НДС				80580414				
		Всего:				80580408				
		Скидка (0.824999265)				53263161				
		Всего:				66478777				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Саткенбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" ,

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть. Наружные сети канализации

(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	24.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы								
12	**Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах**								
		м3	**207.055**	**10857.58**	**1940.02**	**2248117**	**401690**	**773512**	**12.83**	**2657**
				2147.11	**726.57**	**444569**	**150440**	**130**	**3.55**	**735**
13	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые**								
		м3	**42.18**	**29600**		**1248528**				
			Страниц - 3							

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	29.97	32560		975823				
15	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм м	174.06	7208		1254624				
16	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм м	57.96	7928.8		459553				
17	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	2.82	4475		12620				
18	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1 шт	120	998		119760				
19	С12021-237	Стремянки металлические т	2.561	154400		395489				
20	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	4.426	94466.26	2799.76	418145	12393	234250	195.5	865
				36742.5	1058.29	162637	4684	140	5.16	23
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	202.648	41.97	0.05	8505	9	1745	0.05	10
				9.57	0	1939	0	90	0	0
22	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	100	13400		1340000				
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	19.036	251.62	4.39	4790	84	1002	0.24	5
				42.95	1.66	818	32	118	0.01	0
		Итого по разделу: Колодцы				8485955				
		ИТОГО:				8485954	414175			3537
		Накладные расходы :				609963	155156			758
		На общестроительные работы				1010509				
		Всего накладных расходов:				1010509				
		Итого с накладными				9496463				
		- заработная плата				151576				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				**505**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**569788**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10066251**				
		Итого с временными, 1,5 %				**10217245**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**10447133**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**10488002**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**10590174**				
		ИТОГО:				**10590174**				
		Сметная заработная плата				**916695**				
		Нормативная трудоемкость				**4800**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**28982870**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**579657**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**29562527**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3547503**				
		Итого с НДС				**33110033**				
		Всего:				**33110033**				
		Скидка (0.824999265)				**22554403**				
		Всего:				**27315753**				

Сдал (Подрядчик):
ТОО "СИГМА", БИН 971140000928
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Сатжимбаев Е.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):
КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" ,
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:
Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы.
Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат от 6 августа 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533/180009/00	15.11.2017				

Дополнительное соглашение №2 от 29.05.2018 г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнитр асходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	669295187.00	94935142	418064830	64008565					11392217.00	106327359.00

К оплате: Сто шесть миллионов триста двадцать семь тысяч триста пятьдесят девять тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Жармагамбетов А.М._____

*Дата подписания:*_____

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть. Наружные сети канализации

(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	06.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		Раздел: Колодцы						9	10	11
12	**Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах**	**749.742**	**10857.58**	**1940.02**	**8140391**	**1454512**	**2800874**	**12.83**	**9622**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	105.45	2147.11	726.57	1609778	544741	130	3.55	2660
				29600		3121320				
14	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	74.925	32560		2439558				
15	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм м	435.15	7208		3136561				
16	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм м	144.9	7928.8		1148883				
17	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм м	7.05	4475		31549				
18	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1 шт	397	998		396206				
19	С12021-237	Стремянки металлические т	6.404	154400		988722				
20	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	11.066	94466.26	2799.76	1045364	30982	585625	195.5	2163
				36742.5	1058.29	406593	11711	140	5.16	57
21	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	506.62	41.97	0.05	21263	23	4363	0.05	25
				9.57	0	4847	0	90	0	0
22	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89 шт	277	13400		3711800				
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6496.964	251.62	4.39	1634737	28541	341987	0.24	1584

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		42.95	1.66	279061	10759	118	0.01	52
		Итого по разделу: Колодцы				25816354				
		Раздел: Канализация сети К1,К1Н								
34	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0.8924	111134.59	54965.71	99178	49052	81313	328.9	294
		км		55631.25	14458.18	49646	12903	130	56.43	50
35	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	896.785	1942		1741557				
		м								
36	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2.419	89942.55	41553.67	217601	100532	186136	284.05	687
		км		48127.5	11054.83	116436	26745	130	42.9	104
37	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2443.523	982		2399540				
		м								
38	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0.2	89942.55	41553.67	17989	8311	15387	284.05	57
		км		48127.5	11054.83	9626	2211	130	42.9	9
39	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	202	982		198364				
		м								
40	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0.263	111134.59	54965.71	29228	14456	23964	328.9	87
		км		55631.25	14458.18	14631	3803	130	56.43	15
41	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	265.63	1942		515853				
		м								
42	Е0122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	1	1107.58	431.34	1108	431	807	2.83	3
		шт		457.99	163.01	458	163	130	0.79	1
43	СПРАЙС-ЛИСТ "SIGMETEX"	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.150/герметичность класса "А"/	1	21589.89		21590				
		шт								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	E0106-1-20	Устройство стенок бетонных	11.2	5624.09	358.02	62990	4010	7555	3.24	36
		м3		507.15	135.25	5680	1515	105	0.66	7
45	E0107-45-1	Укладка плит покрытия колодцев	64	696.52	228.2	44577	14605	40160	2.17	139
		шт		367.43	80.79	23515	5170	140	0.35	22
46	C143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	21.76	22600		491776				
		м3								
47	E0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	3.136	166667.71	2519.98	522670	7903	41079	84.64	265
		т		14438.25	116.44	45278	365	90	0.56	2
48	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	276.064	251.62	4.39	69462	1213	14531	0.24	67
		м2		42.95	1.66	11858	457	118	0.01	2
49	E0106-1-1	Бетонирование поверху плиты бетон М50	105.6	3991.23	75.91	421474	8016	28139	1.55	164
		м3		225.11	28.67	23772	3027	105	0.14	15
50	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассойтрубопровода при прокладке в населенных пунктах ина промышленных площадках	0.847	22220.81	488.06	18821	413	12225	68.19	58
		км		10919.25	183.71	9249	156	130	0.9	1
51	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0.2029	67697.24	29549.61	13732	5994	12097	223.1	45
		км		38036.25	7835.47	7716	1589	130	30.34	6
52	C130804-945 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	204.878	318		65151				
		м								
		Итого по разделу: Канализация сети К1,К1Н				6952661				
		ИТОГО:				32769015	1728994			15296
		Накладные расходы :				2618144	625315			3003
		На общестроительные работы				4155164				
		На металломонтажные работы				41079				
		Всего накладных расходов:				4196243				
		Итого с накладными				36965258				
		- заработная плата				629436				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				**2098**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**2217916**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**39183174**				
		Итого с временными, 1,5 %				**39770922**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**40665768**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**40824852**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**41222561**				
		ИТОГО:				**41222561**				
		Сметная заработная плата				**3872895**				
		Нормативная трудоемкость				**20397**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**112816668**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2256333**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**115073001**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**13808760**				
		Итого с НДС				**128881762**				
		Всего:				**128881762**				
		Скидка (0.824999265)				**22554403**				
		Всего:				**106327359**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Саткимбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" ,

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы.
Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 июня 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533/180009/00	15.11.2017				

Дополнительное соглашение №2 от 29.05.2018 г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1				Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	на приобретение материалов	другие дополнитр асходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	562967828.00	224193289	418064830	80312683					26903194.00	251096483.00

К оплате: Двести пятьдесят один миллион девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят три тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Жармагамбетов А.М. _____

*Дата подписания:*_____

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть. Наружные сети водопровода
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	25.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колодцы								
19	**Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах**	**791.66**	**16121.09**	**2420.47**	**12762421**	**1916192**	**3534002**	**15.98**	**12655**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2716.88	717	2150841	567622	130	2.85	2253
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	164.16	29600		4859136				
		м3								
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	116.64	32560		3797798				
		м3								
22	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	702.32	7208		5062323				
		м								
23	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.8	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89 м Dв 1500 мм	237.99	7928.8		1886975				
		м								
24	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	536	998		534928				
		шт								
25	С12021-237	Стремянки металлические	10.49	154400		1619712				
		т								
26	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	17.978	94466.26	2799.76	1698314	50334	951416	195.5	3515
		т		36742.5	1058.29	660557	19026	140	5.16	93
27	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	943.322	41.97	0.05	39592	43	8123	0.05	46
		м2		9.57	0	9026	0	90	0	0
28	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	432	13400		5788800				
		шт								
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5107.28	251.62	4.39	1285071	22436	268837	0.24	1245
		м2		42.95	1.66	219370	8458	118	0.01	41
		Итого по разделу: Колодцы				39335070				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Футляры								
30	E0122-8-10	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)**	0.0944	305153.06	132979.68	28806	12553	23947	761.3	72
		км		144900	50233.73	13679	4742	130	245.34	23
31	C130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм**	94.778	4836		458344				
		м								
32	E0122-48-1 примен.К=0,53	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800(426) мм**	9	2597.4	341.2	23377	3071	9485	4.87	44
		футляр		805	5.66	7245	51	130	0.01	0
33	E0122-27-10	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400мм**	0.0944	1382814.56	153976.69	130538	14535	9599	113.05	11
		км		20053.13	58167	1893	5491	130	284.08	27
34	E0122-47-3	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200(225) мм**	94.4	337.46	0.48	31856	46	22092	1.03	97
		м		179.84	0.18	16977	17	130	0	0
35	E0122-8-8	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм**	0.63	231220.36	98793.23	145669	62240	120841	579.6	365
		км		110227.5	37319.51	69443	23511	130	182.28	115
36	C130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм**	632.131	2145		1355921				
		м								
		Итого по разделу: Футляры				2174511				
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
53	E0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм**	5.062	67697.24	29549.61	342702	149588	301880	223.1	1129
		км		38036.25	7835.47	192550	39665	130	30.34	154
54	C130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	4426.003	468		2071369				
		м								
55	E0122-31-3	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм**	5.062	9492.63	0	48054	0	60791	59.23	300
		км		9237.38	0	46762	0	130	0	0
56	E0122-11-2	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм и 75мм**	0.7577	58874.91	23374.91	44609	17711	40981	205.85	156
		км		35448.75	6156.44	26859	4665	130	23.74	18

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130804-974 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 75x5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	351.389	277		97335				
		м								
58	С130804-973 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	413.878	196		81120				
		м								
59	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	0.1697	54747.66	20558.66	9291	3489	8727	198.95	34
		км		34155	5403.48	5796	917	130	20.82	4
60	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40X3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	171.397	98		16797				
		м								
61	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0.9274	9302.01	0	8627	0	11137	59.23	55
		км		9237.38	0	8567	0	130	0	0
62	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	9.646	54747.66	20558.66	528096	198309	496056	198.95	1919
		км		34155	5403.48	329459	52122	130	20.82	201
63	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9646.01	44		424424				
		м								
64	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 25мм	9.646	9302.01	0	89727	0	115835	59.23	571
		км		9237.38	0	89104	0	130	0	0
65	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм (гильзы)	6.103	138118.84	56798.21	842950	346644	742994	359.61	2195
		т		72191.25	21455.55	440589	130945	130	104.79	640
66	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм /4мм/	91.8	1623		148991				
		м								
67	С130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	155.85	250		38963				
		м								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	E0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	1.192	88551.79	45223.54	105553	53906	80601	169.85	202
		т		34931.25	17082.68	41638	20362	130	83.43	99
69	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	32.4	2496		80870				
		м								
70	E0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	14	1653.62	652.82	23151	9139	18225	4.5	63
		шт		755.55	245.81	10578	3441	130	1.21	17
71	СПРАЙС-ЛИСТ "SIGMETEX"	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.200/герметичность класса "А"/	14	32773.11		458824				
		шт								
72	E0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	6	553.18	32.75	3319	197	3169	2.33	14
		шт		393.3	12.94	2360	78	130	0.06	0
73	СПРАЙС-ЛИСТ "SIGMETEX"	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.100/герметичность класса "А"/	6	13888.06		83328				
		шт								
74	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	13	307.13	20.37	3993	265	3761	1.23	16
		шт		214.76	7.76	2792	101	130	0.03	0
75	СПРАЙС-ЛИСТ "SIGMETEX"	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.50/герметичность класса "А"/	13	7589.29		98661				
		шт								
76	E0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	352	307.13	20.37	108109	7169	101827	1.23	433
		шт		214.76	7.76	75596	2732	130	0.03	12
77	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	120	641		76920				
		шт								
78	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	232	489		113448				
		шт								
79	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	51	18124.62	42.54	924356	2169	22988	2.09	107
		шт		331.2	15.52	16891	792	130	0.08	4
80	E0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80(65) мм	33	135.83	18.94	4482	625	4773	0.53	17
		фланец		111.26	0	3672	0	130	0	0
81	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	33	364		12012				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
82	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	549	178.55	24.65	98022	13531	103415	0.69	379
		фланец		144.9	0	79550	0	130	0	0
83	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	549	552		303048				
		шт.								
84	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	227	445.18	65.83	101056	14942	103082	1.64	373
		фланец		346.73	2.59	78707	587	130	0.01	3
85	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	227	1436		325972				
		шт.								
86	E0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 225	216	344.84	259.48	74486	56049	41498	0.48	103
		шт		79.96	67.83	17271	14651	130	0.26	56
87	СПРАЙС-ЛИСТ "Пластинвест"	Фланцевый адаптор диам.225 мм на 16 атм.	216	1957.3		422778				
		шт								
88	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	216	1436		310176				
		шт.								
89	E0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 110	553	344.84	259.48	190698	143495	106244	0.48	263
		шт		79.96	67.83	44218	37508	130	0.26	144
90	СПРАЙС-ЛИСТ "Пластинвест"	Фланцевый адаптор диам.110 мм на 16 атм.	553	554.57		306677				
		шт								
91	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	553	552		305256				
		шт.								
92	E0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 75	24	344.84	259.48	8276	6228	4611	0.48	11
		шт		79.96	67.83	1919	1628	130	0.26	6
93	СПРАЙС-ЛИСТ "Пластинвест"	Фланцевый адаптор диам.75 мм на 16 атм.	24	326.22		7829				
		шт								
94	С130809-34 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	24	364		8736				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
95	E0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 63	27	344.84	259.48	9311	7006	5187	0.48	13
		шт		79.96	67.83	2159	1831	130	0.26	7
96	СПРАЙС-ЛИСТ "Пластинвест"	Фланцевый адаптор диам.63 мм на 16 атм.	27	277.28		7487				
		шт								
97	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	27	305		8235				
		шт.								
98	E0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 40	8	344.84	259.48	2759	2076	1537	0.48	4
		шт		79.96	67.83	640	543	130	0.26	2
99	СПРАЙС-ЛИСТ "Пластинвест"	Фланцевый адаптор диам.40 мм на 16 атм.	8	179.42		1435				
		шт								
100	С130809-31 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	8	198		1584				
		шт.								
101	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	20	13422.33	20.37	268447	407	8342	1.86	37
		шт		313.09	7.76	6262	155	130	0.03	1
102	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0.2924	138118.84	56798.21	40386	16608	35597	359.61	105
		т		72191.25	21455.55	21109	6274	130	104.79	31
103	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	12	750		9000				
		шт								
104	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	10	321		3210				
		шт								
105	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	3	338		1014				
		шт								
106	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	11	302		3322				
		шт								
107	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251		502				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
108	С130810-156 примен.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8-159х6 мм	9	2080		18720				
		шт								
109	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	2	2250		4500				
		шт								
110	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	11	741		8151				
		шт								
111	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5 мм	1	548		548				
		шт								
112	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (кресты переходные,тройники фланцевые с подставок,кресты фланцевые с подставкой- ППТФ,ППФ,ППКФ 200,100)	4.245	264818.84	56798.21	1124024	241080	516729	359.61	1526
		т		72191.25	21455.55	306416	51068	130	104.79	445
113	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	16.913	7439.82	5932.56	125828	100336	52650	7.25	123
		км		1507.26	833.38	25492	14095	133	4.83	82
114	СПРАЙС лист ТОО ПРОТЭКТ	Сигнальная лента ЛСВ-250х200 предназначена для идентификации	112.758	4341.95		489591				
		рулон								
115	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0.31	175323.15	75911.27	54350	23532	44091	432.4	134
		км		80730	28677.26	25026	8890	130	140.06	43
116	С130806-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм / 4 мм	311.24	1623		505143				
		м								
117	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0.31	740652.94	111175.69	229602	34464	22358	73.6	23
		км		13480.88	41997.71	4179	13019	130	205.11	64
118	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	0.31	12096.38	0	3750	0	4463	71.07	22
		км		11074.5	0	3433	0	130	0	0

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0.583	79078.47	12276.22	46103	7157	46069	310.5	181
		км		56148.75	4636.8	32735	2703	130	22.64	13
120	C130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	585.332	629		368174				
		м								
121	E0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0.583	377015.18	37417.55	219890	21814	40522	225.4	131
		км		39330	14135.51	22929	8241	130	69.03	40
122	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0.583	9492.63	0	5534	0	7001	59.23	35
		км		9237.38	0	5385	0	130	0	0
123	E0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0.033	72352.73	9340.85	2388	308	2416	292.1	10
		км		52785	3529.35	1742	116	130	17.24	1
124	C130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	33.132	384		12713				
		м								
125	E0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0.033	288973.4	36609.77	9536	1208	2247	219.65	7
		км		38553.75	13830.19	1272	456	130	67.54	2
126	E0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0.033	9375.51	0	309	0	396	59.23	2
		км		9237.38	0	305	0	130	0	0
127	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0.4037	70436.41	7806.78	28435	3152	29114	290.95	117
		км		52526.25	2949.75	21205	1191	130	14.4	6
128	C130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	34.136	250		8534				
		м								
129	C130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40(38) мм, толщина стенки 3,0 мм	20.08	173		3474				
		м								
130	C130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	55.421	279		15462				
		м								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 и 25х2 мм, толщина стенки 2,2 мм	264.554	99		26191				
		м								
132	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	31.124	56		1743				
		м								
133	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	0.4037	226314.75	32841.87	91363	13258	24979	198.95	80
		км		35190	12407.06	14206	5009	130	60.59	24
134	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	0.4037	9302.01	0	3755	0	4848	59.23	24
		км		9237.38	0	3729	0	130	0	0
135	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (отводы)	0.0892	264818.84	56798.21	23627	5068	10862	359.61	32
		т		72191.25	21455.55	6441	1914	130	104.79	9
136	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	52	344.84	259.48	17932	13493	9990	0.48	25
		шт		79.96	67.83	4158	3527	130	0.26	14
137	С130804-2767 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	4845		24225				
		шт.								
138	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125(110), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33	1279		42207				
		шт.								
139	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90(75), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	600		2400				
		шт.								
140	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18 примен.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63,DN 40 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	261		2610				
		шт.								
141	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	977	86.18	1.81	84198	1764	97075	0.47	461
		1счетчик		77.63	0	75840	0	128	0	0
142	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	977	10600		10356200				
		шт								
143	Е0122-33-5	Установка стальных штуцеров для счетчика	1.631	138118.84	56798.21	225322	92659	198604	359.61	587
		т		72191.25	21455.55	117770	35002	130	104.79	171
144	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды втрубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	903	4900.49	60.28	4425139	54432	203310	0.89	802

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1фильтр		154.58	21.32	139583	19253	128	0.11	96
145	Е0122-36-1	Установка кранов шаровых диам.15мм	2019	307.13	20.37	620093	41120	584061	1.23	2484
		шт		214.76	7.76	433605	15672	130	0.03	70
146	С130904-80 Изм. и доп.вып.19 примен.	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, до Dy 20 мм	2019	3716		7502604				
		шт								
147	Е0109-43-2#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м /на разборку (демонтаж) металлических конструкций	91.7	210.35	100.69	19289	9234	10176	0.65	59
		м2		99.36	23.94	9111	2195	90	0.08	8
148	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	4.585	2795.18	1245.27	12816	5710	9645	9.51	44
		м3		1549.91	553.72	7106	2539	100	2.24	10
149	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11.004	31.17	31.17	343	343	240	0	0
		т		0	21.82	0	240	100	0.46	5
150	Е010333-А10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 10 км на свалку, класс груза 1	11.004	68.94	68.94	759	759	152	0	0
		т		0	13.79	0	152	100	0.29	3
151	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4.585	6456.46	406.48	29603	1864	3978	4.14	19
		м3		672.75	153.55	3085	704	105	0.75	3
152	Е0109-43-2ПРИМЕН.	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	91.7	372.61	143.85	34168	13191	16490	1.08	99
		м2		165.6	34.2	15186	3136	90	0.12	11
153	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	91.7	896		82163				
		м2								
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура				36623212				
		ИТОГО:				78132792	3816948			33577
						5974018	1177037			5070
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				52650				
		На общестроительные работы				8934364				
		На металломонтажные работы				26666				
		На сантехнические работы				300385				
		Всего накладных расходов:				9314065				
		Итого с накладными				87446857				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				**1397110**				
		- трудоемкость				**4657**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**5246811**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**92693668**				
		Итого с временными, 1,5 %				**94084073**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**96031613**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**96407949**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**97348790**				
		ИТОГО:				**97348790**				
		Сметная заработная плата				**8548165**				
		Нормативная трудоемкость				**43304**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**266421248**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**5328425**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**271749673**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**32609961**				
		Итого с НДС				**304359644**				
		Всего:				**304359644**				
		Скидка (0.824999265)				**53263161**				
		Всего:				**251096483**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Саткимбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" ,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы.
Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат от 04 июня 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/180009/00	19.01.2018				

Дополнительное соглашение №2 от 29.05.2018 г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты		НДС	Всего с НДС
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них						
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я		на приобретение материалов	другие дополнитр асходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	311871345.00	187578058	418064830	67196021					22509367.00	210087425.00

К оплате: Двести десять миллионов восемьдесят семь тысяч четыреста двадцать пять тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т._____

*Дата подписания:*_____

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
И.о. Заместитель руководителя Д.Жандыбаев _____

*Дата подписания:*_____

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть. Наружные сети канализации
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

документа	составления	тчетный период	
		с	по
2	04.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	**86788.055**	**37.06**	**35.39**	**3216504**	**3071065**	**945368**	**0.01**	**982**
		м3		**1.63**	**9.6**	**141725**	**832881**	**97**	**0.03**	**2847**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	151879.099	68.94	68.94	10470545	10470545	2094109	0	0
		т		0	13.79	0	2094109	100	0.29	43976
3	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	11080.565	4.33	3.73	47928	41337	19777	0	42
		м3		0.55	1.29	6116	14272	97	0	47
4	E0101-162-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	2341.469	531.58	0	1244669	0	1406476	3.07	7186
		м3		531.58	0	1244669	0	113	0	0
9	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	6995.119	332.52	332.52	2326002	2326002	1456167	0	0
		м3		0	214.61	0	1501203	97	0.99	6902
10	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	8042.03	1441.13	175.4	11589611	1410556	2534774	1.17	9433
		м3		176.73	65.72	1421284	528542	130	0.32	2580
11	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	18353.395	490.69	7.84	9005818	143946	1032000	0.3	5488
		м2		46.84	2.92	859664	53610	113	0.01	257
		Итого по разделу: Земляные работы				37901077				
		Раздел: Канализация сети К1,К1Н								
24	E0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм (футляр)(209,69)	0.2097	305153.06	132979.68	63988	27885	53193	761.3	160
		км		144900	50233.73	30384	10534	130	245.34	51
25	C130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	210.529	4836		1018117				
		м								
26	E0122-48-1 примен.К=0,53	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800(426) мм	18	2597.4	341.2	46753	6142	18969	4.87	88
		футляр		805	5.66	14490	102	130	0.01	0
27	E0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400мм	0.2097	1382814.56	153976.69	289962	32287	21323	113.05	24
		км		20053.13	58167	4205	12197	130	284.08	60
28	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200(225) мм	209.69	337.46	0.48	70762	101	49073	1.03	217
		м		179.84	0.18	37710	39	130	0	0
29	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350(377) мм(182,05)	0.1821	275359.66	117366.91	50129	21367	41908	707.25	129

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
		км		132738.75	44336.81	24165	8072	130	216.53	39
30	С130806-116 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	182.778	2496		456214				
		м								
31	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	0.1821	1230879.13	150747.38	224082	27444	17849	103.96	19
		км		18474.75	56945.7	3363	10367	130	278.13	51
32	Е0122-48-1 примен.К=0,47	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800(426) мм	12	2303.36	302.57	27640	3631	11215	4.32	52
		футляр		713.87	5.02	8566	60	130	0.01	0
33	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150(160) мм	182.05	306.37	0.43	55775	77	42599	1.03	188
		м		179.84	0.16	32739	29	130	0	0
34	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	10.667	111134.59	54965.71	1185462	586314	971928	328.9	3508
		км		55631.25	14458.18	593413	154224	130	56.43	602
35	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10778.216	1942		20931296				
		м								
		Итого по разделу: Канализация сети К1,К1Н				24420181				
		ИТОГО:				62321257	18168699			27515
						4422493	5220241			57415
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				10716727				
		Всего накладных расходов:				10716727				
		Итого с накладными				73037984				
		- заработная плата				1607509				
		- трудоемкость				5358				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4382279				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				77420263				
		Итого с временными, 1,5 %				78581567				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				80349652				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				80663978				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				81449794				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**81449794**				
		Сметная заработная плата				**11250243**				
		Нормативная трудоемкость				**90288**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**222909353**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**4458187**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**227367540**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**27284105**				
		Итого с НДС				**254651651**				
		Всего:				**254651651**				
		Скидка (0.824999265)				**21590639**				
		Всего:				**210087425**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

Директор Саткимбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы",

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Подрядчик : ТОО "СИГМА"

Утверждена приказом
Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170.

Наименование работ и их адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы.
Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат от 15 мая 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименовани	код
		040740002533/180009/00	15.11.2017				

Дополнительное соглашение №1 от 25.04.2018 г.

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в базисн.цен)	Дополнительные затраты			
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них			на приобретение материалов	другие дополнитр асходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд-я					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	101783920.00	90878500	418064830	32555373					10905420.00	101783920.00

К оплате: Сто один миллион семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот двадцать тенге.

Подрядчик: ТОО"СИГМА"
М.П. Директор Саткимбаев Е.Т.

Дата подписания:

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы"
Заместитель руководителя Аманжолов К.Ж.

Дата подписания:

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть. Наружные сети водопровода
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	15.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-17-8**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	**61331.511**	**37.06**	**35.39**	**2273044**	**2170265**	**668074**	**0.01**	**694**
		м3		**1.63**	**9.6**	**100154**	**588582**	**97**	**0.03**	**2012**

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	107330.139	68.94	68.94	7399340	7399340	1479868	0	0
		т		0	13.79	0	1479868	100	0.29	31077
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	10977.211	4.33	3.73	47481	40952	19592	0	42
		м3		0.55	1.29	6059	14139	97	0	47
4	Е0101-162-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ / без крепления с вертикальными стенками/	1730.263	531.58	0	919766	0	1039336	3.07	5310
		м3		531.58	0	919766	0	113	0	0
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	5146.22	332.52	332.52	1711210	1711210	1071284	0	0
		м3		0	214.61	0	1104416	97	0.99	5078
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	7607.81	1441.13	175.4	10963843	1334395	2397912	1.17	8924
		м3		176.73	65.72	1344543	500004	130	0.32	2441
11	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах с двух сторон	1377.09	490.69	7.84	675724	10801	77433	0.3	412
		м2		46.84	2.92	64502	4022	113	0.01	19
12	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0.537	22220.81	488.06	11933	262	7751	68.19	37
		км		10919.25	183.71	5864	99	130	0.9	0
13	Е0106-1-20	Устройство стенок бетонных	9.8	5624.09	358.02	55116	3509	6610	3.24	32
		м3		507.15	135.25	4970	1325	105	0.66	6
14	Е0107-45-1	Укладка плит покрытия колодцев	56	696.52	228.2	39005	12779	35140	2.17	122
		шт		367.43	80.79	20576	4524	140	0.35	19
15	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	19.04	22600		430304				
		м3								
16	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	2.744	166667.71	2519.98	457336	6915	35944	84.64	232
		т		14438.25	116.44	39619	320	90	0.56	2
17	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	241.556	251.62	4.39	60779	1061	12715	0.24	59
		м2		42.95	1.66	10375	400	118	0.01	2

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0106-1-1	Бетонирование поверху плиты бетон М50	92.4	3991.23	75.91	368790	7014	24622	1.55	143
		м3		225.11	28.67	20800	2649	105	0.14	13
		Итого по разделу: Земляные работы				25413671				
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
50	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1.287	111134.59	54965.71	143081	70766	117309	328.9	423
		км		55631.25	14458.18	71623	18614	130	56.43	73
51	C130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1300.335	1942		2525250				
		м								
52	E0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	1.287	12096.38	0	15574	0	18535	71.07	91
		км		11074.5	0	14258	0	130	0	0
54	C130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	721.29	468		337564				
		м								
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура				3021468				
		ИТОГО:				28435140	12769266			16522
						2623109	3718962			40790
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				6976181				
		На металломонтажные работы				35944				
		Всего накладных расходов:				7012125				
		Итого с накладными				35447265				
		- заработная плата				1051819				
		- трудоемкость				3506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				2126836				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				37574101				
		Итого с временными, 1,5 %				38137713				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				38927164				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				39079715				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				39461092				
		ИТОГО:				39461092				
		Сметная заработная плата				7393890				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**60818**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**107995933**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2159919**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**110155852**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**13218702**				
		Итого с НДС				**123374558**				
		Всего:				**123374558**				
		Скидка (0.824999265)				**21590638**				
		Всего:				**101783920**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Саткимбаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	13.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1	**Е0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**670**	**469.33**	**195.05**	**314450**	**130686**	**248578**	**1.78**	**1194**
		м3		**274.28**	**4.68**	**183764**	**3136**	**133**	**0.02**	**10**
2	**Е0127-18-2**	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	**914**	**76.77**	**58.94**	**70165**	**53873**	**35117**	**0.13**	**123**
		м3		**17.83**	**11.06**	**16292**	**10112**	**133**	**0.04**	**37**
3	**Е01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**3094**	**31.17**	**31.17**	**96425**	**96425**	**67497**	**0**	**0**
		т		**0**	**21.82**	**0**	**67497**	**100**	**0.46**	**1423**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 10 км на свалку, класс груза 1	3094	68.94	68.94	213300	213300	42660	0	0
		т		0	13.79	0	42660	100	0.29	896
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	15101	272.98	38.27	4122330	577974	380792	0.04	573
		м2		5.75	13.21	86831	199479	133	0.05	701
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,65л на 1м2) по слою основания	9.82	30260.53	390.53	297158	3835	2117	0.67	7
		т		0	162.08	0	1592	133	0.67	7
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (6)см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15101	387.54	17.65	5852244	266596	254067	0.04	584
		м2		6.83	5.82	103155	87873	133	0.02	307
8	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15101	180.58	0	2726969	0	924	0	25
		м2		0.05	0	695	0	133	0	0
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,25л на 1м2) по слою основания	3.78	30260.53	390.53	114385	1476	815	0.67	3
		т		0	162.08	0	613	133	0.67	3
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	15101	502.99	17.65	7595609	266596	254067	0.04	584
		м2		6.83	5.82	103155	87873	133	0.02	307
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15101	119.11	0	1798635	0	462	0	6
		м2		0.02	0	347	0	133	0	0
12	Е0107-31-5#СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	Демонтаж арычных лотков с последующей установкой (0,425:2,5)	0.22	2731.16	1490.61	601	328	536	7.42	2
		м3		1240.56	498.7	273	110	140	2.09	0
13	Е0107-31-5	Установка арычных лотков	0.53	4406.91	1863.26	2336	988	1613	9.27	5
		м3		1550.69	623.38	822	330	140	2.62	1
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				23204607				
		ИТОГО:				23204607	1612077			3104
						495334	501275			3693
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1289244				
		Всего накладных расходов:				1289244				
		Итого с накладными				24493851				
		- заработная плата				193387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				**645**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1469631**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**25963482**				
		Итого с временными, 1,5 %				**26352934**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**26898440**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**27003852**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**27267381**				
		ИТОГО:				**27267381**				
		Сметная заработная плата				**1189996**				
		Нормативная трудоемкость				**7442**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**74624550**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1492491**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**76117041**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9134045**				
		Итого с НДС				**85251086**				
		Всего:				**85251086**				
		Скидка (0.824999265)				**14919003**				
		Всего:				**70332083**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес индентификационный номер)

Директор Ким Э.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" , БИН - 040740002533

(наименование организации, бизнес индентификационный номер)

Т.А.Ешколы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

20___ж.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Сигма"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть."

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентбяря 2018 года №656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Справка №9 от 13.08.2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование			код
		040740002533/180009/00	19.01.2018г.							
		040740002533/180009/06	18.03.2019г.							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненныз работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу оборудован		на приобрете	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть.	120 410 195	62 796 503	422 928 115	4 863 285					7 535 580	70 332 083.00
К оплате за июль:										70 332 083.00

К оплате за июль: Семьдесят миллионов триста тридцать две тысячи восемьдесят три тенге.

Заказчик:
Заместитель руководителя, Жандыбаев Д.Е. БИН - 040740002533
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Ким Э.С. БИН - 971140000928
Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер

Эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер, Орлов А.А. ИИН - 810430000659
Приказ №63-П №KZ75VJE00025619 №KZ32VJE00025617
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер, №аттестата

Эксперт(ы)технического надзора:
Эксперт технического надзора, Жумаканов Е.С. ИИН - 870511300820
№KZ54VJE00022602 от 10.02.2017г.
(Должность, ФИО, подпись,индивидуальный идентификационный номер.

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	13.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1	**E0127-18-4**	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	**670**	**469.33**	**195.05**	**314450**	**130686**	**248578**	**1.78**	**1194**
		м3		**274.28**	**4.68**	**183764**	**3136**	**133**	**0.02**	**10**
2	**E0127-18-2**	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	**914**	**76.77**	**58.94**	**70165**	**53873**	**35117**	**0.13**	**123**
		м3		**17.83**	**11.06**	**16292**	**10112**	**133**	**0.04**	**37**
3	**E01031-A26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	**3094**	**31.17**	**31.17**	**96425**	**96425**	**67497**	**0**	**0**
		т		**0**	**21.82**	**0**	**67497**	**100**	**0.46**	**1423**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	E010333-A10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 10 км на свалку, класс груза 1	3094	68.94	68.94	213300	213300	42660	0	0
		т		0	13.79	0	42660	100	0.29	896
5	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	15101	272.98	38.27	4122330	577974	380792	0.04	573
		м2		5.75	13.21	86831	199479	133	0.05	701
6	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,65л на 1м2) по слою основания	9.82	30260.53	390.53	297158	3835	2117	0.67	7
		т		0	162.08	0	1592	133	0.67	7
7	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (6)см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15101	387.54	17.65	5852244	266596	254067	0.04	584
		м2		6.83	5.82	103155	87873	133	0.02	307
8	E0127-54-6 K=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15101	180.58	0	2726969	0	924	0	25
		м2		0.05	0	695	0	133	0	0
9	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,25л на 1м2) по слою основания	3.78	30260.53	390.53	114385	1476	815	0.67	3
		т		0	162.08	0	613	133	0.67	3
10	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	15101	502.99	17.65	7595609	266596	254067	0.04	584
		м2		6.83	5.82	103155	87873	133	0.02	307
11	E0127-54-1 K=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15101	119.11	0	1798635	0	462	0	6
		м2		0.02	0	347	0	133	0	0
12	E0107-31-5#СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	Демонтаж арычных лотков с последующей установкой (0,425:2.5)	0.22	2731.16	1490.61	601	328	536	7.42	2
		м3		1240.56	498.7	273	110	140	2.09	0
13	E0107-31-5	Установка арычных лотков	0.53	4406.91	1863.26	2336	988	1613	9.27	5
		м3		1550.69	623.38	822	330	140	2.62	1
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				23204607				
		ИТОГО:				23204607	1612077			3104
						495334	501275			3693
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1289244				
		Всего накладных расходов:				1289244				
		Итого с накладными				24493851				
		- заработная плата				193387				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				**645**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1469631**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**25963482**				
		Итого с временными, 1,5 %				**26352934**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				**26898440**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**27003852**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**27267381**				
		ИТОГО:				**27267381**				
		Сметная заработная плата				**1189996**				
		Нормативная трудоемкость				**7442**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**74624550**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1492491**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**76117041**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**9134045**				
		Итого с НДС				**85251086**				
		Всего:				**85251086**				
		Скидка (0.824999265)				**14919003**				
		Всего:				**70332083**				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "СИГМА", БИН 971140000928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор Ким Э.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик):

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы" , БИН - 040740002533

(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора: Шамшиев П.Т. , ИИН - 601115301527, №KZ41VJE00038356 от 30.05.2018г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора: Орлов А.А. БИН - 060440000659, Приказ №63-П

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, место печати)

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Сигма"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть."

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентбяря 2018 года №656

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Справка №9 от 13.08.2019г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		040740002533/180009/00	19.01.2018г.				
		040740002533/180009/06	18.03.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненныз работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу оборудован		на приобрете	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть.	120 410 195	62 796 503	422 928 115	4 863 285					7 535 580	70 332 083.00
К оплате за июль:										70 332 083.00

К оплате за июль: Семьдесят миллионов триста тридцать две тысячи восемьдесят три тенге.

Заказчик:
Заместитель руководителя, Жандыбаев Д.Е. БИН - 040740002533
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик:
Директор, Ким Э.С. БИН - 971140000928
Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер

Эксперт(ы) авторского надзора:
Главный инженер, Орлов А.А.
Приказ №63-П
(Должность, ФИО, подпись, место печати, бизнес идентификационный номер, №аттестата

Эксперт(ы)технического надзора:
Эксперт технического надзора, Жумаканов Б.С. ИИН - 870511300820
№KZ54VJE00022602 от 10.02.2017г.
(Должность, ФИО, подпись,индивидуальный идентификационный номер.

Приложение 3
к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республика Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 3
к правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Управление Энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы", БИН 040740002533, ул.Площадь Республики, д.4
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СИГМА", БИН 971140000928, г. Алматы, ул. Казыбаева, 280
(Наименование, бизнес индентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г. Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть
(Наименование, адрес)

Договор подряда	номер	040740002533/180009/00
	дата	19.01.2019г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
16	13.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1	E0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	670	469.33	195.05	314450	130686	248578	1.78	1194
		м3		274.28	4.68	183764	3136	133	0.02	10
2	E0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	914	76.77	58.94	70165	53873	35117	0.13	123
		м3		17.83	11.06	16292	10112	133	0.04	37
3	E01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	3094	31.17	31.17	96425	96425	67497	0	0
		т		0	21.82	0	67497	100	0.46	1423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е010333-А10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 10 км на свалку, класс груза 1	3094	68.94	68.94	213300	213300	42660	0	0
		т		0	13.79	0	42660	100	0.29	896
5	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	15101	272.98	38.27	4122330	577974	380792	0.04	573
		м2		5.75	13.21	86831	199479	133	0.05	701
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,65л на 1м2) по слою основания	9.82	30260.53	390.53	297158	3835	2117	0.67	7
		т		0	162.08	0	1592	133	0.67	7
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 (6)см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15101	387.54	17.65	5852244	266596	254067	0.04	584
		м2		6.83	5.82	103155	87873	133	0.02	307
8	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15101	180.58	0	2726969	0	924	0	25
		м2		0.05	0	695	0	133	0	0
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,25л на 1м2) по слою основания	3.78	30260.53	390.53	114385	1476	815	0.67	3
		т		0	162.08	0	613	133	0.67	3
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 (5)см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	15101	502.99	17.65	7595609	266596	254067	0.04	584
		м2		6.83	5.82	103155	87873	133	0.02	307
11	Е0127-54-1 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	15101	119.11	0	1798635	0	462	0	6
		м2		0.02	0	347	0	133	0	0
12	Е0107-31-5#СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	Демонтаж арычных лотков с последующей установкой (0,425:2,5)	0.22	2731.16	1490.61	601	328	536	7.42	2
		м3		1240.56	498.7	273	110	140	2.09	0
13	Е0107-31-5	Установка арычных лотков	0.53	4406.91	1863.26	2336	988	1613	9.27	5
		м3		1550.69	623.38	822	330	140	2.62	1
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия				23204607				
		ИТОГО:				23204607	1612077			3104
						495334	501275			3693
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1289244				
		Всего накладных расходов:				1289244				
		Итого с накладными				24493851				
		- заработная плата				193387				

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода**

А К Т N5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6000,61	32,24	30,47	193434	182834	0,01	74
					1,77	7,67	10599	46028	0,03	160
2.	E0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6999,24	7,45	7,45	52154	52154	--	--
					--	2,42	--	16933	0,01	65
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	м3	1500,56	154,22	--	231409	--	1,12	1677
					154,22	--	231409	--	--	--
4.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	5000,24	29,49	6,18	147473	30915	0,15	742
					23,31	--	116558	--	--	--
5.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	299,76	332,52	332,52	99676	99676	--	--
					--	214,61	--	64331	0,99	296
6.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	м3	500,25	1441,13	175,40	720926	87743	1,17	587
					176,73	65,72	88410	32878	0,32	161
7.	E0101-171	Крепление инвентарными щитами	м2	70,00	490,69	7,84	34348	549	0,30	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах с двух сторон			46,84	2,92	3279	204	0,01	1
		Итого по разделу: Земляные работы								1479420
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
8.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,13	111134,59	54965,71	14308	7077	328,90	42
					55631,25	14458,18	7162	1861	56,43	7
9.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	130,03	1942,00	--	252525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	1,29	12096,38	--	15574	--	71,07	91
					11074,50	--	14258	--	--	--
11.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	км	1,70	67697,24	29549,61	115221	50293	223,10	380
					38036,25	7835,47	64738	13336	30,34	52
12.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1717,45	468,00	--	803769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	8,50	9492,63	--	80709	--	59,23	504
					9237,38	--	78539	--	--	--
14.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм и 75мм	км	0,07	58874,91	23374,91	4409	1751	205,85	15
					35448,75	6156,44	2655	461	23,74	2
15.	С130804-974	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 75x5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	35,14	277,00	--	9733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С130804-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	41,39	196,00	--	8112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	км	0,02	54747,66	20558,66	1188	446	198,95	4
					34155,00	5403,48	741	117	20,82	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130804-1 000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40X3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,14	98,00	--	1679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,93	9302,00	--	8627	--	59,23	55
					9237,38	--	8567	--	--	--
20.	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,31	12096,38	--	3750	--	71,07	22
					11074,50	--	3433	--	--	--
21.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,58	9492,63	--	5534	--	59,23	35
					9237,38	--	5385	--	--	--
22.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,03	9375,50	--	309	--	59,23	2
					9237,38	--	305	--	--	--
23.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	км	0,40	9302,00	--	3755	--	59,23	24
					9237,38	--	3729	--	--	--
24.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	589,00	86,18	1,81	50760	1063	0,47	278
					77,63	--	45721	--	--	--
25.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	589,00	10600,00	--	6243400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-33-5	Установка стальных штуцеров для счетчика	т	0,99	138118,84	56798,21	136346	56069	359,61	355
					72191,25	21455,55	71265	21180	104,79	103
27.	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды втрубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	589,00	4900,49	60,28	2886387	35504	0,89	523
					154,58	21,32	91046	12558	0,11	63
28.	Е0122-36-1	Установка кранов шаровых диам.15мм	шт	1178,00	307,13	20,37	361798	23992	1,23	1450
					214,76	7,76	252990	9144	0,03	41
29.	С130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, до Dy 20 мм	шт	1178,00	3716,00	--	4377448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0109-43-2	Демонтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м /на разборку	м2	91,70	210,35	100,69	19289	9234	0,65	59
					99,36	23,94	9111	2195	0,08	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	м3	4,58	2795,18	1245,27	12816	5710	9,51	44
					1549,91	553,72	7106	2539	2,24	10
32.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,00	31,16	31,16	343	343	--	--
					--	21,82	--	240	0,46	5
33.	Е010333-А 10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 10 км на свалку, класс груза 1	т	11,00	68,94	68,94	759	759	--	--
					--	13,79	--	152	0,29	3
34.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	4,58	6456,46	406,48	29603	1864	4,14	19
					672,75	153,55	3085	704	0,75	3
35.	Е0109-43-2ПРИМЕН.	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	м2	91,70	372,61	143,85	34168	13191	1,08	99
					165,60	34,20	15186	3136	0,12	11
36.	С11011-43 5	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	91,70	896,00	--	82163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								15564482

ИТОГО:

	17043902	661164	7101
	1135277	227997	990

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1411760
На металломонтажные работы	26666
На сантехнические работы	191136
Всего накладных расходов:	1629561
Итого с накладными	18673464

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1120408
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19793872
Итого с временными, 1,5 %	20090780
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	20506659
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20587022
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20787930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	56891870
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1137837
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	58029707
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6963565
Итого с НДС	64993272
Скидка	11503935
Сумма с учетом скидки	53489337

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики

и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Технадзор ТОО «Музтау» Шалмиев Т.Т.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Укет" Западная часть**

Наименование объекта: **Разборка и восстановление асфальтового покрытия**

А К Т N 5-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
1.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	15054,93	272,98	38,27	4109754	576211	0,04	571		
					5,75	13,21	86566	198871	0,05	699		
2.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	9,79	30260,53	390,53	296121	3822	0,67	7		
					--	162,08	--	1586	0,67	7		
3.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4	м2	15054,93	387,54	17,65	5834391	265783	0,04	582		
					6,83	5,82	102840	87605	0,02	306		
4.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	15054,93	180,58	--	2718650	--	0,00	25		
					0,05	--	693	--	--	--		
5.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,76	30260,53	390,53	113893	1470	0,67	3		
					--	162,08	--	610	0,67	3		
6.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4	м2	15054,93	502,99	17,65	7572438	265783	0,04	582		
					6,83	5,82	102840	87605	0,02	306		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	15054,93	119,11	--	1793148	--	0,00	6
					0,02	--	346	--	--	--
8.	Е0107-31-5	Установка арычных лотков	м3	0,52	4406,91	1863,26	2301	973	9,27	5
					1550,69	623,38	810	326	2,62	1
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								22440696
ИТОГО:							22440696	1114043		1780
							294095	376603		1321

Накладные расходы :

На общестроительные работы	892106
Всего накладных расходов:	892106
Итого с накладными	23332802

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1399968
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	24732770
Итого с временными, 1,5 %	25103762
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	25623410
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	25723825
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25974863
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	71087335
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1421747
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	72509082
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8701090
Итого с НДС	81210172
Скидка	14211840
Сумма с учетом скидки	66998332

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

технадзор ТОО «Музтау»

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Форма N 2в

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

Наименование объекта: Демонтаж сети водоснабжения

А К Т N 4-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0122-8-1	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 50 мм	км	0,46	36199,82	4684,06	16647	2154	174,57	80
					31515,75	1769,85	14493	814	8,64	4
2.	Е0122-8-3	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,73	41054,98	7365,73	30095	5399	186,30	137
					33689,25	2782,08	24695	2039	13,59	10
3.	Е0122-8-5	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,05	67846,45	22047,70	3059	994	248,40	11
					45798,75	8329,16	2065	376	40,68	2
4.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм	км	1,00	93984,76	45546,76	94154	45629	259,44	260
					48438,00	17206,36	48525	17237	84,04	84
5.	Е0122-11-3	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,16	40551,52	17729,77	6604	2887	133,86	22
					22821,75	4701,28	3717	766	18,20	3
6.	Е0122-7-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 100 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,13	33630,13	1338,13	4435	176	191,82	25
					32292,00	506,12	4259	67	2,47	0
7.	Е01031-А3	Погрузка труб металлических	т	33,53	256,22	166,54	8592	5585	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2-1	диаметром до 426 мм вкл. при автомобильных перевозках			89,68	101,21	3007	3394	1,89	63
8.	Е01031-А3 4-1	Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	т	1,84	207,00	207,00	380	380	--	--
					--	144,90	--	266	3,05	6
9.	Е010332-А 10-1	Перевозка демонтированных материалов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	35,37	73,35	73,35	2594	2594	--	--
					--	14,67	--	519	0,31	11
		Итого по разделу: Демонтажные работы								166561

ИТОГО:

	166560	65801	535
	100761	25478	183

Накладные расходы :

На общестроительные работы	99980
Всего накладных расходов:	99980
Итого с накладными	266540

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15992
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	282532
Итого с временными, 1,5 %	286770
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	292706
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	293877
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	301929
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	826310
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16526
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	842837
Налог на добавленную стоимость, 12 %	101140
Итого с НДС	943977

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода**

А К Т N4-4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	548,72	37,06	35,39	20336	19417	0,01	6
					1,63	9,60	896	5266	0,03	18
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	900,00	68,94	68,94	62046	62046	--	--
					--	13,79	--	12409	0,29	261
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	549,00	4,33	3,73	2375	2048	0,00	2
					0,55	1,29	303	707	0,00	2
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	999,00	32,24	30,47	32203	30439	0,01	12
					1,77	7,67	1765	7663	0,03	27
5.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /	м3	300,18	531,58	--	159571	--	3,07	921
					531,58	--	159571	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без крепления с вертикальными стенками/								
6.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	4001,00	7,45	7,45	29813	29813	--	--
					--	2,42	--	9679	0,01	37
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	м3	1500,00	154,22	--	231322	--	1,12	1677
					154,22	--	231322	--	--	--
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	6000,00	29,49	6,18	176959	37096	0,15	890
					23,31	--	139863	--	--	--
9.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,13	22220,81	488,06	2798	61	68,19	9
					10919,25	183,71	1375	23	0,90	0
		Итого по разделу: Земляные работы								717423
		Раздел: Колодцы								
10.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	80,54	16121,09	2420,47	1298360	194940	15,98	1287
					2716,88	717,00	218812	57746	2,85	229
11.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	18,58	29600,00	--	550027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	13,20	32560,00	--	429890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	м	80,10	7208,00	--	577361	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89 м Dв 1500 мм	м	27,24	7928,80	--	215981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12021-237	Стремянки металлические	т	1,20	154400,00	--	185286	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	2,05	94466,26	2799,76	193920	5747	195,50	401
					36742,50	1058,29	75425	2172	5,16	11
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	94,33	41,97	0,05	3959	4	0,05	5
					9,57	--	903	--	--	--
18.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	579,00	251,62	4,39	145685	2544	0,24	141
					42,95	1,66	24869	959	0,01	5
19.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	шт	181,00	998,00	--	180638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	152,00	13400,00	--	2036800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								5817907
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
21.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,13	111134,59	54965,71	14308	7077	328,90	42
					55631,25	14458,18	7162	1861	56,43	7
22.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	130,03	1942,00	--	252525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм и 75мм	км	0,08	58874,91	23374,91	4461	1771	205,85	16
					35448,75	6156,44	2686	466	23,74	2
24.	С130804-974	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 75x5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	35,14	277,00	--	9733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С130804-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	41,39	196,00	--	8112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-11-	Укладка трубопроводов из	км	0,02	54747,66	20558,66	929	349	198,95	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	полиэтиленовых труб диам.50 мм								
					34155,00	5403,48	580	92	20,82	0
27.	С130804-1 000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40X3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	17,14	98,00	--	1680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	км	9,65	70436,40	7806,77	679430	75304	290,95	2807
					52526,25	2949,75	506669	28453	14,40	139
29.	С130806-5 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, до D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	9684,59	56,00	--	542337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	9,65	226314,75	32841,87	2183034	316793	198,95	1919
					35190,00	12407,06	339443	119679	60,59	584
31.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	6,10	138118,84	56798,21	842950	346644	359,61	2195
					72191,25	21455,55	440589	130945	104,79	640
32.	С130806-9 9	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм /4мм/	м	91,80	1623,00	--	148991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С130806-6 5	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	155,85	250,00	--	38962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	т	1,19	88551,79	45223,54	105553	53906	169,85	202
					34931,25	17082,68	41638	20362	83,43	99
35.	С130806-1 16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	32,40	2496,00	--	80870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	5,00	1653,62	652,82	8268	3264	4,50	22
					755,55	245,81	3778	1229	1,21	6
37.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.200/герметичность класса "А"/	шт	5,00	32773,11	--	163866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	5,00	553,18	32,75	2766	164	2,33	12
					393,30	12,94	1966	65	0,06	0
39.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.100/герметичность класса "А"/	шт	5,00	13888,06	--	69440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	шт	25,00	307,13	20,37	7678	509	1,23	31
					214,76	7,76	5369	194	0,03	1
41.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.50/герметичность класса "А"/	шт	25,00	7589,29	--	189732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	шт	352,00	307,13	20,37	108109	7169	1,23	433
					214,76	7,76	75596	2732	0,03	12
43.	С130901-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	120,00	641,00	--	76920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С130901-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	252,00	489,00	--	123228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	56,00	18124,62	42,54	1014979	2382	2,09	117
					331,20	15,52	18547	869	0,08	5
46.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	40,00	85,00	11,42	3400	457	0,37	15
					72,45	--	2898	--	--	--
47.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	11,00	198,00	--	2178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	29,00	305,00	--	8845	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 225	шт	216,00	344,84	259,48	74486	56049	0,48	103
					79,96	67,83	17271	14651	0,26	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50.	СПРАЙС-ЛИСТ	Фланцевый адаптор диам.225 мм на 16 атм.	шт	216,00	1957,30	--	422778	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	216,00	1436,00	--	310176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 110	шт	553,00	344,84	259,48	190698	143495	0,48	263
					79,96	67,83	44218	37508	0,26	144
53.	СПРАЙС-ЛИСТ	Фланцевый адаптор диам.110 мм на 16 атм.	шт	553,00	554,57	--	306677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	553,00	552,00	--	305256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Е0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 75	шт	24,00	344,84	259,48	8276	6228	0,48	11
					79,96	67,83	1919	1628	0,26	6
56.	СПРАЙС-ЛИСТ	Фланцевый адаптор диам.75 мм на 16 атм.	шт	24,00	326,22	--	7829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	24,00	364,00	--	8736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 63	шт	27,00	344,84	259,48	9311	7006	0,48	13
					79,96	67,83	2159	1831	0,26	7
59.	СПРАЙС-ЛИСТ	Фланцевый адаптор диам.63 мм на 16 атм.	шт	27,00	277,28	--	7487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С130809-33	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	27,00	305,00	--	8235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0122-34-1	Установка адаптора PE100 SDR 17 DN 40	шт	8,00	344,84	259,48	2759	2076	0,48	4
					79,96	67,83	640	543	0,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62.	СПРАЙС-ЛИСТ	Фланцевый адаптор диам.40 мм на 16 атм.	шт	8,00	179,42	--	1435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130809-31	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8,00	198,00	--	1584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	20,00	13422,33	20,37	268447	407	1,86	37
					313,09	7,76	6262	155	0,03	1
65.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,29	138118,84	56798,21	40386	16608	359,61	105
					72191,25	21455,55	21109	6274	104,79	31
66.	С130810-124	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х6-108х4 мм	шт	12,00	750,00	--	9000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130810-112	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-76х3,5 мм	шт	10,00	321,00	--	3210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	3,00	338,00	--	1014	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	шт	11,00	302,00	--	3322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8-159х6 мм	шт	9,00	2080,00	--	18720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	шт	2,00	2250,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С130810-1	Тройники /ГОСТ 17376-83/	шт	11,00	741,00	--	8151	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	38	штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм			--	--	--	--	--	--
74.	С130810-136	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 76х3,5 мм	шт	1,00	548,00 --	-- --	548 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	4,24	264818,84 72191,25	56798,21 21455,55	1124024 306416	241080 91068	359,61 104,79	1526 445
76.	Ц0110-926-1	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	10,71	7439,82 1507,26	5932,56 833,38	79656 16138	63518 8923	7,25 4,83	78 52
77.	СПРАЙС	Сигнальная лента ЛСВ-250х200 предназначена для идентификации	рулон	71,38	4341,95 --	-- --	309921 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	175323,15 80730,00	75911,27 28677,26	5435 2503	2353 889	432,40 140,06	13 4
79.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм / 4 мм	м	31,12	1623,00 --	-- --	50514 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,03	740652,94 13480,88	111175,69 41997,71	22960 418	3446 1302	73,60 205,11	2 6
81.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,06	79078,47 56148,75	12276,22 4636,80	4610 3273	716 270	310,50 22,64	18 1
82.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	58,53	629,00 --	-- --	36817 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,06	377015,18 39330,00	37417,55 14135,51	21980 2293	2181 824	225,40 69,03	13 4
84.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим	км	0,00	72352,73	9340,85	239	31	292,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		испытанием			52785,00	3529,35	174	12	17,24	0
85.	С130806-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,31	384,00 ---	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,00	288973,40 38553,75	36609,77 13830,19	954 127	121 46	219,65 67,54	1 0
87.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	70436,40 52526,25	7806,77 2949,75	2844 2120	315 119	290,95 14,40	12 1
88.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	3,41	250,00 ---	-- --	853 --	-- --	-- --	-- --
89.	С130806-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40	м	2,01	173,00 ---	-- --	347 --	-- --	-- --	-- --
90.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	5,54	279,00 ---	-- --	1546 --	-- --	-- --	-- --
91.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 и 25х2 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	26,46	99,00 ---	-- --	2619 --	-- --	-- --	-- --
92.	С130806-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	3,11	56,00 ---	-- --	174 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0122-27-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,04	226314,75 35190,00	32841,87 12407,06	9136 1421	1326 501	198,95 60,59	8 2
94.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	450,00	86,18 77,63	1,81 --	38781 34931	812 --	0,47 --	212 --
95.	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 10/32Ч	шт	450,00	10600,00	--	4770000	--	--	--
96.	Е0122-33-5	Установка стальных штуцеров для счетчика	т	0,75	138118,84 72191,25	56798,21 21455,55	104169 54447	42837 16182	359,61 104,79	271 79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	E0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды втрубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	450,00	4900,49	60,28	2205219	27126	0,89	400
					154,58	21,32	69560	9594	0,11	48
98.	E0122-36-1	Установка кранов шаровых диам.15мм	шт	900,00	307,13	20,37	276416	18330	1,23	1107
					214,76	7,76	193286	6986	0,03	31
99.	C130904-80	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, до Dy 20 мм	шт	900,00	3716,00	--	3344400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								21131698

ИТОГО:	27667023	1836003		17365
	3082710	602877		3005

Накладные расходы :

На монтажные работы	95344
Всего накладных расходов:	95344
Итого с накладными	27762367

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27762
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	27790129
Итого с временными, 1,5 %	28206981
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	28790866
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	28906029
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	29698054
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	81276745
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1625535
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	82902279
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9948274
Итого с НДС	92850553

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети канализации**

А К Т N 4-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	1108,06	37,06	35,39	41066	39209	0,01	13		
					1,63	9,60	1809	10634	0,03	36		
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1939,10	68,94	68,94	133681	133681	--	--		
					--	13,79	--	26736	0,29	561		
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4432,23	4,33	3,73	19171	16535	0,00	17		
					0,55	1,29	2447	5709	0,00	19		
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	30283,00	32,24	30,47	976194	922702	0,01	371		
					1,77	7,67	53492	232289	0,03	807		
5.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /	м3	936,59	531,58	--	497866	--	3,07	2874		
					531,58	--	497866	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без крепления с вертикальными стенками/								
6.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	24975,67	7,45	7,45	186102	186102	--	--
					--	2,42	--	60421	0,01	231
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, лазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	м3	6243,91	154,22	--	962905	--	1,12	6979
					154,22	--	962905	--	--	--
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	24975,67	29,49	6,18	736612	154417	0,15	3705
					23,31	--	582195	--	--	--
9.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	699,51	332,52	332,52	232600	232600	--	--
					--	214,61	--	150120	0,99	690
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	м3	804,20	1441,13	175,40	1158961	141056	1,17	943
					176,73	65,72	142128	52854	0,32	258
11.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	1835,34	490,69	7,84	900582	14395	0,30	549
					46,84	2,92	85966	5361	0,01	26
		Итого по разделу: Земляные работы								5845742
		Раздел: Колодцы								
12.	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	299,90	10857,58	1940,02	3256157	581805	12,83	3849
					2147,11	726,57	643911	217896	3,55	1064
13.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	42,18	29600,00	--	1248528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	29,97	32560,00	--	975823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	м	174,06	7208,00	--	1254624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	57,96	7928,80	--	459553	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
17.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	2,82	4475,00 -------- --	-- -------- --	12620 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
18.	С12021-23 7	Стремянки металлические	т	2,56	154400,00 -------- --	-- -------- --	395489 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	4,43	94466,26 -------- 36742,50	2799,76 -------- 1058,29	418145 -------- 162637	12393 -------- 4684	195,50 -------- 5,16	865 -------- 23
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	202,65	41,97 -------- 9,57	0,05 -------- --	8505 -------- 1939	9 -------- --	0,05 -------- --	10 -------- --
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1303,20	251,62 -------- 42,95	4,39 -------- 1,66	327905 -------- 55976	5725 -------- 2158	0,24 -------- 0,01	318 -------- 10
22.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	шт	457,00	998,00 -------- --	-- -------- --	456086 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	314,00	13400,00 -------- --	-- -------- --	4207600 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Колодцы								13021036
		Раздел: Канализация сети К1,К1Н								
24.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	2,31	111134,59 -------- 55631,25	54965,71 -------- 14458,18	256921 -------- 128608	127070 -------- 33424	328,90 -------- 56,43	760 -------- 130
25.	С130804-9 52	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2335,00	1942,00 -------- --	-- -------- --	4534572 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,49	89942,55 -------- 48127,50	41553,67 -------- 11054,83	43802 -------- 23438	20237 -------- 5384	284,05 -------- 42,90	138 -------- 21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С130804-9 49	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	488,71	982,00	--	479913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,051	106400,92	2282,54	49899	103	384,10	17
					64946,25	861,64	2929	39	4,21	0
29.	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,051	493657,98	26945,60	74384	1342	412,85	21
					69086,25	10179,22	3440	507	49,71	2
30.	Е0106-1-2 0	Устройство стенок бетонных	м3	7,00	5624,09	358,02	39369	2506	3,24	23
					507,15	135,25	3550	947	0,66	5
31.	Е0107-45-1	Укладка плит покрытия колодцев	шт	40,00	696,52	228,20	27861	9128	2,17	87
					367,43	80,79	14697	3231	0,35	14
32.	С143018-2 3	Плиты покрытий, перекрытий бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	13,60	22600,00	--	307360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,96	166667,71	2519,98	326669	4939	84,64	166
					14438,25	116,44	28299	228	0,56	1
34.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	172,54	251,62	4,39	43414	758	0,24	42
					42,95	1,66	7411	286	0,01	1
35.	Е0106-1-1	Бетонирование поверху плиты бетон М50	м3	66,00	3991,23	75,91	263421	5010	1,55	102
					225,11	28,67	14857	1892	0,14	9
36.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассойтрубопровода при прокладке в населенных пунктах ина промышленных площадках	км	0,85	22220,81	488,06	18821	413	68,19	58
					10919,25	183,71	9249	156	0,90	1
37.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,20	67697,24	29549,61	13732	5994	223,10	45
					38036,25	7835,47	7716	1589	30,34	6
38.	С130804-9	Труба полиэтиленовая для	м	204,88	318,00	--	65151	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45		водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Канализация сети К1,К1Н								6545289
ИТОГО:							25412064	2618126		21953
							3437465	816545		3917

Накладные расходы :

На общестроительные работы	59755
Всего накладных расходов:	59755
Итого с накладными	59755

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25472
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25497291
Итого с временными, 1,5 %	25879750
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	26415461
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26521123
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	27247801
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	74570966
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1491419
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	76062385
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9127486
Итого с НДС	85189871

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия.**

А К Т N 4-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4528,24	469,33	195,05	2125234	883250	1,78	8072		
					274,27	4,68	1241983	21197	0,02	71		
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	6174,87	76,77	58,94	474028	363960	0,13	831		
					17,82	11,06	110067	68313	0,04	253		
3.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	20908,13	31,16	31,16	651602	651602	--	--		
					--	21,82	--	456121	0,46	9618		
4.	Е010333-А 10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км на свалку, класс груза 1	т	20908,13	68,94	68,94	1441406	1441406	--	--		
					--	13,79	--	288281	0,29	6054		
5.	Е0107-31-5	Демонтаж арычных лотков с последующей установкой	м3	1,43	2731,16	1490,61	3900	2129	7,42	11		
					1240,56	498,70	1772	712	2,09	3		
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								4696169		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							4696170	3342347		8913
							1353822	834624		15998

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1272170
Всего накладных расходов:	1272170
Итого с накладными	5968340

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	358100
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5968340
Итого с временными, 1,5 %	6326441
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	6421337
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6580476
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6760781
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	18502703
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	370054
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18872757
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2264731
Итого с НДС	21137488

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети канализации**

А К Т N 3-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	3878,20	37,06	35,39	143732	137233	0,01	44
					1,63	9,60	6333	37218	0,03	127
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	6786,85	68,94	68,94	467885	467885	--	--
					--	13,79	--	93577	0,29	1965
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3878,20	4,33	3,73	16775	14468	0,00	15
					0,55	1,29	2141	4995	0,00	17
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	26497,62	32,24	30,47	854169	807364	0,01	325
					1,77	7,67	46805	203252	0,03	706
5.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /	м3	819,51	531,58	--	435634	--	3,07	2515
					531,58	--	435634	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без крепления с вертикальными стенками/								
6.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	21853,71	7,45 ---	7,45 2,42	162840 ---	162840 52869	-- 0,01	-- 203
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	м3	5463,43	154,22 154,22	-- --	842542 842542	-- --	1,12 --	6107 --
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	21853,71	29,49 23,31	6,18 --	644536 509421	135115 --	0,15 --	3242 --
9.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	2448,29	332,52 ---	332,52 214,61	814101 ---	814101 525421	-- 0,99	-- 2416
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	м3	2814,71	1441,13 176,73	175,40 65,72	4056364 497449	493695 184990	1,17 0,32	3302 903
11.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	6423,69	490,69 46,84	7,84 2,92	3152036 300882	50381 18764	0,30 0,01	1921 90
		Итого по разделу: Земляные работы								11590614
		Раздел: Колодцы								
12.	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	749,74	10857,58 2147,11	1940,02 726,57	8140391 1609778	1454512 544741	12,83 3,55	9622 2660
13.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	105,45	29600,00 --	-- --	3121320 --	-- --	-- --	-- --
14.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	74,92	32560,00 --	-- --	2439558 --	-- --	-- --	-- --
15.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	м	435,15	7208,00 --	-- --	3136561 --	-- --	-- --	-- --
16.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	144,90	7928,80	--	1148883	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм			--	--	--	--	--	--
17.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	7,05	4475,00	--	31549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12021-23 7	Стремянки металлические	т	6,40	154400,00	--	988722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	11,07	94466,26	2799,76	1045364	30982	195,50	2163
					36742,50	1058,29	406593	11711	5,16	57
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических отгрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	506,62	41,97	0,05	21263	23	0,05	25
					9,57	--	4847	--	--	--
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	3258,00	251,62	4,39	819763	14312	0,24	794
					42,95	1,66	139939	5395	0,01	26
22.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	шт	179,00	998,00	--	178642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	130,00	13400,00	--	1742000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								22814017
		Раздел: Канализация сети К1,К1Н								
24.	Е0122-8-1 0	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,21	305153,05	132979,67	63988	27885	761,30	160
					144900,00	50233,73	30384	10534	245,34	51
25.	С130806-1 24	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	210,53	4836,00	--	1018117	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800	футляр	18,00	2597,40	341,20	46753	6142	4,87	88
					805,00	5,66	14490	102	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозисной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400мм	км	0,211	382814,56	153976,69	289962	32287	113,05	24
					20053,13	58167,00	4205	12197	284,08	60
28.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200	м	209,69	337,46	0,48	70762	101	1,03	217
					179,84	0,18	37710	39	0,00	0
29.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350	км	0,18	275359,66	117366,91	50129	21367	707,25	129
					132738,75	44336,81	24165	8072	216,53	39
30.	С130806-116	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	182,78	2496,00	--	456214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0122-27-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,181	230879,13	150747,38	224082	27444	103,96	19
					18474,75	56945,70	3363	10367	278,13	51
32.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800	футляр	12,00	2303,36	302,57	27640	3631	4,32	52
					713,87	5,02	8566	60	0,01	0
33.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150	м	182,05	306,37	0,43	55775	77	1,03	188
					179,84	0,16	32739	29	0,00	0
34.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	5,78	111134,59	54965,71	642325	317686	328,90	1901
					55631,25	14458,18	321532	83564	56,43	326
35.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5837,50	1942,00	--	11336429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	1,21	89942,55	41553,67	108800	50266	284,05	344
					48127,50	11054,83	58218	13373	42,90	52
37.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1221,76	982,00	--	1199770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с	км	0,101	106400,92	2282,54	115143	238	384,10	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами			64946,25	861,64	6759	90	4,21	0
39.	ЕО122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,131	493657,98	26945,60	196297	3541	412,85	54
					69086,25	10179,22	9079	1338	49,71	7
40.	ЕО122-36-3	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	1107,58	431,34	1108	431	2,83	3
					457,99	163,01	458	163	0,79	1
41.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.150/герметичность класса "А"/	шт	1,00	21589,89	--	21590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ЕО106-1-20	Устройство стенок бетонных	м3	4,20	5624,09	358,02	23621	1504	3,24	14
					507,15	135,25	2130	568	0,66	3
43.	ЕО107-45-1	Укладка плит покрытия колодцев	шт	24,00	696,52	228,20	16717	5477	2,17	52
					367,43	80,79	8818	1939	0,35	8
44.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	8,16	22600,00	--	184416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ЕО109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	1,18	166667,71	2519,98	196001	2963	84,64	100
					14438,25	116,44	16979	137	0,56	1
46.	ЕО108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	103,52	251,62	4,39	26048	455	0,24	25
					42,95	1,66	4447	171	0,01	1
47.	ЕО106-1-1	Бетонирование поверху плиты бетон М50	м3	39,60	3991,23	75,91	158053	3006	1,55	61
					225,11	28,67	8914	1135	0,14	6
		Итого по разделу: Канализация сети К1,К1Н								16529740

ИТОГО: 50934370 5087412 33543

5395320 1826811 9775

Накладные расходы :

На общестроительные работы 67168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	67168
Итого с накладными	51001538

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	510015
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	51511553
Итого с временными, 1,5 %	52284226
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	53460621
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	53674464
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	55145144
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	150919576
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3018392
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	153937968
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18472556
Итого с НДС	172410524

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

технадзор Шаяшиев Б.Т.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» **Форма N 2в**

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть**

Наименование объекта: **Наружные сети водопровода**

А К Т N 3-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Земляные работы												
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	549,00	37,06	35,39	20347	19427	0,01	6				
					1,63	9,60	897	5269	0,03	18				
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	1021,01	68,94	68,94	70389	70389	--	--				
					--	13,79	--	14078	0,29	296				
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7135,05	4,33	3,73	30862	26618	0,00	27				
					0,55	1,29	3939	9190	0,00	30				
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32162,00	32,24	30,47	1036764	979953	0,01	394				
					1,77	7,67	56811	246702	0,03	857				
5.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /	м3	911,00	531,58	--	484266	--	3,07	2796				
					531,58	--	484266	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без крепления с вертикальными стенками/								
6.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	21298,00	7,45	7,45	158699	158699	--	--
					--	2,42	--	51524	0,01	197
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	м3	5074,00	154,22	--	782487	--	1,12	5672
					154,22	--	782487	--	--	--
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	21298,00	29,49	6,18	628146	131679	0,15	3160
					23,31	--	496467	--	--	--
9.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	272,00	332,52	332,52	90445	90445	--	--
					--	214,61	--	58373	0,99	268
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	м3	345,00	1441,13	175,40	497190	60512	1,17	405
					176,73	65,72	60973	22674	0,32	111
11.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах с двух сторон	м2	83,00	490,69	7,84	40727	651	0,30	25
					46,84	2,92	3888	242	0,01	1
12.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,25	22220,81	488,06	5555	122	68,19	17
					10919,25	183,71	2730	46	0,90	0
		Итого по разделу: Земляные работы								3845877
		Раздел: Колодцы								
13.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	322,15	16121,09	2420,47	5193441	779761	15,98	5150
					2716,88	717,00	875247	230984	2,85	917
14.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	74,33	29600,00	--	2200109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев	м3	52,81	32560,00	--	1719559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из тяжелого бетона класса В22,5, круглые								
16.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	м	320,40	7208,00	--	2309443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89 м Dв 1500 мм	м	108,96	7928,80	--	863922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12021-237	Стремянки металлические	т	4,80	154400,00	--	741142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	8,21	94466,26	2799,76	775681	22989	195,50	1605
					36742,50	1058,29	301700	8690	5,16	42
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	377,33	41,97	0,05	15837	17	0,05	18
					9,57	--	3610	--	--	--
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2316,00	251,62	4,39	582741	10174	0,24	565
					42,95	1,66	99478	3835	0,01	19
22.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	шт	100,00	998,00	--	99800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	92,00	13400,00	--	1232800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								15734476
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
24.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	5,00	1653,62	652,82	8268	3264	4,50	22
					755,55	245,81	3778	1229	1,21	6
25.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруто-запирающая диам.200/герметичность класса "А"/	шт	5,00	32773,11	--	163866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	5,00	553,18	32,75	2766	164	2,33	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					393,30	12,94	1966	65	0,06	0
27.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.100/герметичность класса "А"/	шт	5,00	13888,06	--	69440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	шт	25,00	307,13	20,37	7678	509	1,23	31
					214,76	7,76	5369	194	0,03	1
29.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.50/герметичность класса "А"/	шт	25,00	7589,29	--	189732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80	фланец	33,00	135,83	18,94	4482	625	0,53	17
					111,26	--	3672	--	--	--
31.	С130809-34	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	33,00	364,00	--	12012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	591,00	178,55	24,65	105521	14566	0,69	408
					144,90	--	85636	--	--	--
33.	С130809-36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	591,00	552,00	--	326232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	237,00	445,18	65,83	105508	15601	1,64	390
					346,73	2,59	82174	613	0,01	3
35.	С130809-39	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	237,00	1436,00	--	340332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,28	175323,15	75911,27	48915	21179	432,40	121
					80730,00	28677,26	22524	8001	140,06	39
37.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм / 4 мм	м	280,12	1623,00	--	454628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0122-27-	Нанесение весьма усиленной	км	0,28	740652,94	111175,69	206642	31018	73,60	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм			-------- 13480,88	-------- 41997,71	-------- 3761	-------- 11717	-------- 205,11	-------- 57
39.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,52	79078,47 -------- 56148,75	12276,22 -------- 4636,80	41492 -------- 29461	6441 -------- 2433	310,50 -------- 22,64	163 -------- 12
40.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	526,80	629,00 -------- --	-- -------- --	331356 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,52	377015,18 -------- 39330,00	37417,55 -------- 14135,51	197820 -------- 20636	19633 -------- 7417	225,40 -------- 69,03	118 -------- 36
42.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	72352,73 -------- 52785,00	9340,85 -------- 3529,35	2149 -------- 1568	277 -------- 105	292,10 -------- 17,24	9 -------- 1
43.	С130806-69	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	29,82	384,00 -------- --	-- -------- --	11450 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
44.	Е0122-27-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,03	288973,40 -------- 38553,75	36609,77 -------- 13830,19	8583 -------- 1145	1087 -------- 411	219,65 -------- 67,54	7 -------- 2
45.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,36	70436,40 -------- 52526,25	7806,77 -------- 2949,75	25592 -------- 19084	2836 -------- 1072	290,95 -------- 14,40	106 -------- 5
46.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	30,72	250,00 -------- --	-- -------- --	7681 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
47.	С130806-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40	м	18,07	173,00 -------- --	-- -------- --	3126 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
48.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	49,88	279,00 -------- --	-- -------- --	13916 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	С130806-5 7	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 и 25х2 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	238,10	99,00 ---	-- ---	23572 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С130806-5 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	28,01	56,00 ---	-- ---	1569 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	Е0122-27- 1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. до 50 мм	км	0,36	226314,75 --- 35190,00	32841,87 --- 12407,06	82227 --- 12786	11932 --- 4508	198,95 --- 60,59	72 --- 22
52.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей	т	0,09	264818,84 --- 72191,25	56798,21 --- 21455,55	23627 --- 6441	5068 --- 1914	359,61 --- 104,79	32 --- 9
53.	Е0122-34- 1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	52,00	344,84 --- 79,96	259,48 --- 67,83	17932 --- 4158	13493 --- 3527	0,48 --- 0,26	25 --- 14
54.	С130804-2 767	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	4845,00 --- --	-- --- --	24225 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
55.	С130804-2 762	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125	шт.	33,00	1279,00 --- --	-- --- --	42207 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
56.	С130804-2 760	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90	шт.	4,00	600,00 --- --	-- --- --	2400 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
57.	С130804-2 758	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63,DN 40 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	261,00 --- --	-- --- --	2610 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								2909556

ИТОГО:

	22489908	2499133	21392
	3476652	694813	2963

Накладные расходы :

На общестроительные работы 115106

Всего накладных расходов: 115106

Итого с накладными 22605014

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	904201
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23509214
Итого с временными, 1,5 %	23861852
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	24398744
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24496339
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	25167539
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	68877765
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1377555
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	70255321
Налог на добавленную стоимость, 12 %	8430638
Итого с НДС	78685959

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

технадзор Шамшиев Б.Б.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

Наименование объекта: Наружные сети канализации

А К Т N 2-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	2770,14	37,06	35,39	102666	98024	0,01	31
					1,63	9,60	4524	26584	0,03	91
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	4847,75	68,94	68,94	334204	334204	--	--
					--	13,79	--	66841	0,29	1404
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	2770,14	4,33	3,73	11982	10334	0,00	11
					0,55	1,29	1529	3568	0,00	12
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	18926,87	32,24	30,47	610121	576688	0,01	232
					1,77	7,67	33432	145180	0,03	504
5.	Е0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /	м3	585,37	531,58	--	311167	--	3,07	1797
					531,58	--	311167	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без крепления с вертикальными стенками/								
6.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	15609,79	7,45	7,45	116314	116314	--	--
					--	2,42	--	37763	0,01	145
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	м3	3902,45	154,22	--	601816	--	1,12	4362
					154,22	--	601816	--	--	--
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	15609,79	29,49	6,18	460383	96510	0,15	2316
					23,31	--	363872	--	--	--
9.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	1748,78	332,52	332,52	581501	581501	--	--
					--	214,61	--	375301	0,99	1726
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	м3	2010,51	1441,13	175,40	2897403	352639	1,17	2358
					176,73	65,72	355321	132136	0,32	645
11.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	4588,35	490,69	7,84	2251455	35986	0,30	1372
					46,84	2,92	214916	13403	0,01	64
		Итого по разделу: Земляные работы								8279010
		Раздел: Колодцы								
12.	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	м3	449,85	10857,58	1940,02	4884235	872707	12,83	5773
					2147,11	726,57	965867	326845	3,55	1596
13.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	63,27	29600,00	--	1872792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	44,95	32560,00	--	1463735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	м	261,09	7208,00	--	1881937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143018-3	Кольца для смотровых колодцев	м	86,94	7928,80	--	689330	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм			--	--	--	--	--	--
17.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	4,23	4475,00	--	18929	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12021-23 7	Стремянки металлические	т	3,84	154400,00	--	593233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	6,64	94466,26	2799,76	627218	18589	195,50	1298
					36742,50	1058,29	243956	7027	5,16	34
20.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	303,97	41,97	0,05	12758	14	0,05	15
					9,57	--	2908	--	--	--
21.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1954,80	251,62	4,39	491858	8587	0,24	477
					42,95	1,66	83964	3237	0,01	16
22.	С143018-4 0	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	шт	159,00	998,00	--	158682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С131104-1 0	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	111,00	13400,00	--	1487400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								14182107
		Раздел: Канализация сети К1,К1Н								
24.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	1,16	111134,59	54965,71	128465	63537	328,90	380
					55631,25	14458,18	64306	16713	56,43	65
25.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РК 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1167,50	1942,00	--	2267286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,24	89942,55	41553,67	21760	10053	284,05	69
					48127,50	11054,83	11644	2675	42,90	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С130804-9 49	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	244,35	982,00	--	239954	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,021106400,92	2282,54	23029	48	384,10	8
					64946,25	861,64	1352	18	4,21	0
29.	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,031493657,98	26945,60	39259	708	412,85	11
					69086,25	10179,22	1816	268	49,71	1
		Итого по разделу: Канализация сети К1,К1Н								2719753

ИТОГО:	25180872	3176447	20509
	3262390	1157559	6313

Накладные расходы :

На общестроительные работы	91276
Всего накладных расходов:	91276
Итого с накладными	25272148

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1010886
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26283033
Итого с временными, 1,5 %	26677279
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	27277518
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	27386628
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	28137021
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	77004556
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1540091
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	78544647
Налог на добавленную стоимость, 12 %	9425358
Итого с НДС	87970005

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

«Музтау» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

техникдер Шалкинов

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 2-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	3293,16	37,06	35,39	122050	116531	0,01	37
					1,63	9,60	5378	31604	0,03	108
2.	E010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	5763,04	68,94	68,94	397304	397304	--	--
					--	13,79	--	79461	0,29	1669
3.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	3293,16	4,33	3,73	14244	12286	0,00	13
					0,55	1,29	1818	4242	0,00	14
4.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	16783,55	32,24	30,47	541029	511383	0,01	206
					1,77	7,67	29646	128740	0,03	447
5.	E0101-162-3	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /	м3	519,08	531,58	--	275930	--	3,07	1593
					531,58	--	275930	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без крепления с вертикальными стенками/								
6.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	13842,10	7,45	7,45	103142	103142	--	--
					--	2,42	--	33487	0,01	128
7.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и обвалование в грунтах 2 группы	м3	3460,53	154,22	--	533665	--	1,12	3868
					154,22	--	533665	--	--	--
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	13842,10	29,49	6,18	408248	85581	0,15	2053
					23,31	--	322666	--	--	--
9.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	1715,28	332,52	332,52	570362	570362	--	--
					--	214,61	--	368112	0,99	1692
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	м3	2535,75	1441,13	175,40	3654348	444766	1,17	2974
					176,73	65,72	448148	166656	0,32	814
11.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах с двух сторон	м2	459,00	490,69	7,84	225226	3600	0,30	137
					46,84	2,92	21499	1341	0,01	6
12.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	0,16	22220,81	488,06	3580	79	68,19	11
					10919,25	183,71	1759	30	0,90	0
13.	Е0106-1-20	Устройство стенок бетонных	м3	9,80	5624,09	358,02	55116	3509	3,24	32
					507,15	135,25	4970	1325	0,66	6
14.	Е0107-45-1	Укладка плит покрытия колодцев	шт	56,00	696,52	228,20	39005	12779	2,17	122
					367,43	80,79	20576	4524	0,35	19
15.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	м3	19,04	22600,00	--	430304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	2,74	166667,71	2519,98	457336	6915	84,64	232
					14438,25	116,44	39619	320	0,56	2
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной	м2	241,56	251,62	4,39	60779	1061	0,24	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов			42,95	1,66	10375	400	0,01	2
18.	Е0106-1-1	Бетонирование поверху плиты бетон М50	м3	92,40	3991,23	75,91	368790	7014	1,55	143
					225,11	28,67	20800	2649	0,14	13
		Итого по разделу: Земляные работы								8260459
		Раздел: Колодцы								
19.	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	402,69	16121,09	2420,47	6491801	974701	15,98	6437
					2716,88	717,00	1094058	288730	2,85	1146
20.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	92,91	29600,00	--	2750136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	66,02	32560,00	--	2149448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м Dв 1500 мм	м	400,50	7208,00	--	2886804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетейвысотой 0.89 м Dв 1500 мм	м	136,20	7928,80	--	1079903	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12021-237	Стремянки металлические	т	6,00	154400,00	--	926428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	10,26	94466,26	2799,76	969602	28737	195,50	2007
					36742,50	1058,29	377125	10862	5,16	53
26.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	471,66	41,97	0,05	19796	22	0,05	23
					9,57	--	4513	--	--	--
27.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2895,00	251,62	4,39	728427	12718	0,24	706
					42,95	1,66	124347	4794	0,01	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев КЦО-1	шт	280,00	998,00	--	279440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	245,00	13400,00	--	3283000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								21564784
		Раздел: Футляры								
30.	Е0122-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм	км	0,09	305153,05	132979,67	28806	12553	761,30	72
					144900,00	50233,73	13679	4742	245,34	23
31.	С130806-124	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	94,78	4836,00	--	458344	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800	футляр	9,00	2597,40	341,20	23377	3071	4,87	44
					805,00	5,66	7245	51	0,01	0
33.	Е0122-27-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400мм	км	0,09	1382814,56	153976,69	130538	14535	113,05	11
					20053,13	58167,00	1893	5491	284,08	27
34.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200	м	94,40	337,46	0,48	31856	46	1,03	97
					179,84	0,18	16977	17	0,00	0
35.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм	км	0,68	231220,36	98793,23	156138	66713	579,60	391
					110227,50	37319,51	74434	25201	182,28	123
36.	С130806-109	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	677,98	2145,00	--	1454270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0122-27-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,68	1062506,49	128135,61	717489	86527	95,11	64
					17051,63	48404,36	11515	32686	236,41	160

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	м	675,28	306,37	0,43	206888	287	1,03	697
					179,84	0,16	121440	109	0,00	1
39.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800	футляр	51,00	2009,31	263,95	102475	13461	3,77	192
					622,73	4,38	31759	223	0,01	0
40.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	км	0,13	197457,46	82641,08	25279	10580	507,15	65
					95478,75	31218,19	12223	3997	152,47	20
41.	С130806-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	128,53	1803,00	--	231743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0122-27-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,13	902665,78	114406,78	115559	14646	82,57	11
					15007,50	43219,01	1921	5533	211,07	27
43.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 100мм	м	128,02	267,06	0,32	34189	41	0,97	124
					168,97	0,13	21631	16	0,00	0
44.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800	футляр	9,00	1666,26	218,88	14996	1970	3,12	28
					516,41	3,63	4648	33	0,01	0
45.	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	175009,15	75911,27	16678	7234	432,40	41
					80730,00	28677,26	7694	2733	140,06	13
46.	С130806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм	м	95,68	1623,00	--	155291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0122-27-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,10	740652,94	111175,69	70584	10595	73,60	7
					13480,88	41997,71	1285	4002	205,11	20
48.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	95,30	267,06	0,32	25450	31	0,97	92
					168,97	0,13	16103	12	0,00	0
49.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800	футляр	5,00	1323,21	173,82	6616	869	2,48	12
					410,09	2,88	2050	14	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Футляры								4006567
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
50.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,39	111134,59	54965,71	42924	21230	328,90	127
					55631,25	14458,18	21487	5584	56,43	22
51.	C130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	390,10	1942,00	--	757575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	км	2,55	67697,24	29549,61	172674	75372	223,10	569
					38036,25	7835,47	97018	19986	30,34	77
53.	C130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2576,19	468,00	--	1205656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм и 75мм	км	0,23	58874,91	23374,91	13383	5313	205,85	47
					35448,75	6156,44	8058	1399	23,74	5
55.	C130804-974	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 75x5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	105,42	277,00	--	29200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	C130804-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	124,16	196,00	--	24336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	км	0,05	54747,66	20558,66	2787	1047	198,95	10
					34155,00	5403,48	1739	275	20,82	1
58.	C130804-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40X3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	51,42	98,00	--	5039	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								2253575
		ИТОГО:					36085383	3638610		23356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							3811691	1239381		6663
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						102429		
		Всего накладных расходов:						102429		
		Итого с накладными						36187812		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						361878		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						36549690		
		Итого с временными, 1,5 %						37097935		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %						37865862		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						38017326		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						39059000		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						106895501		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2137910		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						109033411		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						13084009		
		Итого с НДС						122117420		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Форма N 2в

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

Наименование объекта: Разборка и восстановление асфальтового покрытия

А К Т N 1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего оси. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего оси. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1940,67	469,33	195,05	910814	378536	1,78	3459
					274,27	4,68	532279	9084	0,02	30
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	2646,37	76,77	58,94	203155	155983	0,13	356
					17,82	11,06	47172	29277	0,04	108
3.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	8960,63	31,16	31,16	279258	279258	--	--
					--	21,82	--	195481	0,46	4122
4.	Е010333-А10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км на свалку, класс груза 1	т	8960,63	68,94	68,94	617746	617746	--	--
					--	13,79	--	123549	0,29	2595
5.	Е0107-31-5	Демонтаж арычных лотков	м3	0,61	2731,16	1490,61	1671	912	7,42	5
					1240,56	498,70	759	305	2,09	1
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								2012644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2012644	1432433		3820
							580210	357696		6856
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						560657		
		Всего накладных расходов:						560657		
		Итого с накладными						2573301		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						154398		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2727699		
		Итого с временными, 1,5 %						2768614		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						2830908		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2842232		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2920109		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						7991666		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						159833		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8151499		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						978180		
		Итого с НДС						9129679		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

инженер-сметчик Шаяхметов Б.Т.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

Наименование объекта: Наружные сети канализации

А К Т N 1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	3324,17	37,06	35,39	123199	117628	0,01	38
					1,63	9,60	5428	31901	0,03	109
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	5817,30	68,94	68,94	401044	401044	--	--
					--	13,79	--	80209	0,29	1684
3.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	2098,54	332,52	332,52	697801	697801	--	--
					--	214,61	--	450361	0,99	2071
4.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	м3	2412,61	1441,13	175,40	3476883	423167	1,17	2830
					176,73	65,72	426385	158563	0,32	774
5.	Е0101-171 -1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	5506,02	490,69	7,84	2701746	43184	0,30	1646
					46,84	2,92	257899	16083	0,01	77
		Итого по разделу: Земляные работы								7400673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация сети К1,К1Н								
6.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	2,31	111134,59	54965,71	256930	127074	328,90	760
					55631,25	14458,18	128613	33426	56,43	130
7.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2335,00	1942,00	--	4534572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,48	89942,55	41553,67	43520	20106	284,05	137
					48127,50	11054,83	23287	5349	42,90	21
9.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	488,70	982,00	--	479908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,041	106400,92	2282,54	46057	95	384,10	16
					64946,25	861,64	2704	36	4,21	0
11.	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,051	493657,98	26945,60	78519	1416	412,85	22
					69086,25	10179,22	3632	535	49,71	3
		Итого по разделу: Канализация сети К1,К1Н								5439506

ИТОГО:

	12840179	1831517	5449
	847948	776463	4869

Накладные расходы :

На общестроительные работы	159087
Всего накладных расходов:	159087
Итого с накладными	12999266

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	129993
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13129259
Итого с временными, 1,5 %	13129259
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	13129259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13181776		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13542956		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						37063957		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						741279		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						37805236		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4536628		
		Итого с НДС						42341864		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

технадзор Шаншиев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2012644	1432433		3820
							580210	357696		6856
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						560657		
		Всего накладных расходов:						560657		
		Итого с накладными						2573301		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						154398		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2727699		
		Итого с временными, 1,5 %						2768614		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %						2830908		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2842232		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2920109		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						7991666		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						159833		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8151499		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						978180		
		Итого с НДС						9129679		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Менеджер

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-6	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	6586,33	37,06	35,39	244100	233062	0,01	75
					1,63	9,60	10755	63207	0,03	216
2.	E010333-A 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	11526,07	68,94	68,94	794607	794607	--	--
					--	13,79	--	158921	0,29	3337
3.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	3430,57	332,52	332,52	1140725	1140725	--	--
					--	214,61	--	736224	0,99	3385
4.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	м3	5071,50	1441,13	175,40	7308696	889532	1,17	5949
					176,73	65,72	896297	333312	0,32	1627
5.	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах с двух сторон	м2	918,00	490,69	7,84	450453	7200	0,30	274
					46,84	2,92	42999	2681	0,01	13
		Итого по разделу: Земляные работы								9938581
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
6.	E0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,64	111134,59	54965,71	71541	35383	328,90	212
					55631,25	14458,18	35812	9307	56,43	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	650,17	1942,00	--	1262625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	км	4,25	67697,24	29549,61	287790	125619	223,10	948
					38036,25	7835,47	161697	33310	30,34	129
9.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4293,65	468,00	--	2009426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм и 75мм	км	0,38	58874,91	23374,91	22304	8855	205,85	78
					35448,75	6156,44	13430	2332	23,74	9
11.	С130804-974	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 75x5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	175,69	277,00	--	48667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	206,94	196,00	--	40560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	км	0,08	54747,66	20558,66	4645	1744	198,95	17
					34155,00	5403,48	2898	458	20,82	2
14.	С130804-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40X3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	85,70	98,00	--	8398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	9,00	1653,62	652,82	14883	5875	4,50	40
					755,55	245,81	6800	2212	1,21	11
16.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.200/герметичность класса "А"/	шт	9,00	32773,11	--	294958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	17,00	553,18	32,75	9404	557	2,33	40
					393,30	12,94	6686	220	0,06	1
18.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.100/герметичность класса "А"/	шт	17,00	13888,06	--	236097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	шт	39,00	307,13	20,37	11978	794	1,23	48
					214,76	7,76	8376	303	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.50/герметичность класса "А"/	шт	39,00	7589,29	--	295982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								4619260
ИТОГО:							14557839	3243953		7681
							1185750	1342487		8768

Накладные расходы :

На общестроительные работы	62037
Всего накладных расходов:	62037
Итого с накладными	14619876

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	438596
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15058472
Итого с временными, 1,5 %	15284349
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	15600735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15663138
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16092308
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	44040946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	880819
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44921765
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5390612
Итого с НДС	50312377

Принял: _____ 20__

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

технадзор Шаншиев Т.Б.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

Наименование объекта: Разборка и восстановление асфальтового покрытия

А К Т N 1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
1.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	1940,67	469,33	195,05	910814	378536	1,78	3459
					274,27	4,68	532279	9084	0,02	30
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	2646,37	76,77	58,94	203155	155983	0,13	356
					17,82	11,06	47172	29277	0,04	108
3.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	8960,63	31,16	31,16	279258	279258	--	--
					--	21,82	--	195481	0,46	4122
4.	Е010333-А10-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами,расстояние перевозки 10 км на свалку, класс груза 1	т	8960,63	68,94	68,94	617746	617746	--	--
					--	13,79	--	123549	0,29	2595
5.	Е0107-31-5	Демонтаж арычных лотков	м3	0,61	2731,16	1490,61	1671	912	7,42	5
					1240,56	498,70	759	305	2,09	1
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								2012644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2012644	1432433		3820
							580210	357696		6856

Накладные расходы :

На общестроительные работы	560657
Всего накладных расходов:	560657
Итого с накладными	2573301

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	154398
Итого с ненормируемыми и непредвиленными затратами	2727699
Итого с временными, 1,5 %	2768614
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	2830908
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2842232
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2920109
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	7991666
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	159833
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8151499
Налог на добавленную стоимость, 12 %	978180
Итого с НДС	9129679

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

главный инженер

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

Наименование объекта: Наружные сети водопровода

А К Т N 1-2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	6586,33	37,06	35,39	244100	233062	0,01	75
					1,63	9,60	10755	63207	0,03	216
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	11526,07	68,94	68,94	794607	794607	--	--
					--	13,79	--	158921	0,29	3337
3.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	3430,57	332,52	332,52	1140725	1140725	--	--
					--	214,61	--	736224	0,99	3385
4.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	м3	5071,50	1441,13	175,40	7308696	889532	1,17	5949
					176,73	65,72	896297	333312	0,32	1627
5.	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах с двух сторон	м2	918,00	490,69	7,84	450453	7200	0,30	274
					46,84	2,92	42999	2681	0,01	13
		Итого по разделу: Земляные работы								9938581
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
6.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,64	111134,59	54965,71	71541	35383	328,90	212
					55631,25	14458,18	35812	9307	56,43	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	650,17	1942,00	--	1262625	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100 мм	км	4,25	67697,24	29549,61	287790	125619	223,10	948
					38036,25	7835,47	161697	33310	30,34	129
9.	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4293,65	468,00	--	2009426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм и 75мм	км	0,38	58874,91	23374,91	22304	8855	205,85	78
					35448,75	6156,44	13430	2332	23,74	9
11.	С130804-974	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 75x5,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	175,69	277,00	--	48667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С130804-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	206,94	196,00	--	40560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.50 мм	км	0,08	54747,66	20558,66	4645	1744	198,95	17
					34155,00	5403,48	2898	458	20,82	2
14.	С130804-1000	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40X3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	85,70	98,00	--	8398	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	9,00	1653,62	652,82	14883	5875	4,50	40
					755,55	245,81	6800	2212	1,21	11
16.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.200/герметичность класса "А"/	шт	9,00	32773,11	--	294958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	17,00	553,18	32,75	9404	557	2,33	40
					393,30	12,94	6686	220	0,06	1
18.	СПРАЙС-ЛИСТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.100/герметичность класса "А"/	шт	17,00	13888,06	--	236097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. до 50 мм	шт	39,00	307,13	20,37	11978	794	1,23	48
					214,76	7,76	8376	303	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Задвижка SM-KZ/F4/ упруго-запирающая диам.50/герметичность класса "А"/	шт	39,00	7589,29	--	295982	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура								4619260
ИТОГО:							14557839	3243953		7681
							1185750	1342487		8768

Накладные расходы :

На общестроительные работы	62037
Всего накладных расходов:	62037
Итого с накладными	14619876

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	438596
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	15058472
Итого с временными, 1,5 %	15284349
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	15600735
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15663138
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16092308
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	44040946
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	880819
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44921765
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5390612
Итого с НДС	50312377

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

тех надзор

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «СИГМА»

Договор: №040740002533/180009/00 от 19.01.2019 г.

Наименование строительства и его адрес: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения Алатауского района г.Алматы. Разводящие сети водопровода и канализации микрорайона "Ужет" Западная часть

Наименование объекта: Наружные сети канализации

А К Т N 1-3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	м3	3324,17	37,06	35,39	123199	117628	0,01	38
					1,63	9,60	5428	31901	0,03	109
2.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	5817,30	68,94	68,94	401044	401044	--	--
					--	13,79	--	80209	0,29	1684
3.	Е0101-173 -1	Водоотлив из траншей	м3	2098,54	332,52	332,52	697801	697801	--	--
					--	214,61	--	450361	0,99	2071
4.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и обсыпки	м3	2412,61	1441,13	175,40	3476883	423167	1,17	2830
					176,73	65,72	426385	158563	0,32	774
5.	Е0101-171 -1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м2	5506,02	490,69	7,84	2701746	43184	0,30	1646
					46,84	2,92	257899	16083	0,01	77
		Итого по разделу: Земляные работы								7400673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Канализация сети К1,К1Н								
6.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	2,31	111134,59	54965,71	256930	127074	328,90	760
					55631,25	14458,18	128613	33426	56,43	130
7.	С130804-952	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	2335,00	1942,00	--	4534572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,48	89942,55	41553,67	43520	20106	284,05	137
					48127,50	11054,83	23287	5349	42,90	21
9.	С130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	488,70	982,00	--	479908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,041	106400,92	2282,54	46057	95	384,10	16
					64946,25	861,64	2704	36	4,21	0
11.	Е0122-7-5	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 200 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км	0,051	493657,98	26945,60	78519	1416	412,85	22
					69086,25	10179,22	3632	535	49,71	3
		Итого по разделу: Канализация сети К1,К1Н								5439506

ИТОГО:

	12840179	1831517
	847948	776463

Накладные расходы :

На общестроительные работы	159087
Всего накладных расходов:	159087
Итого с накладными	12999266

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	129993
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13129259
Итого с временными, 1,5 %	13129259
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	13129259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13181776		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13542956		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						37063957		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						741279		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						37805236		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4536628		
		Итого с НДС						42341864		

Принял:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы»

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО «СИГМА»

технадзор Шаяхметов Б.Б.