Форма №3 КС-3
Утверждена
Госкомитетом РК от 16.11.94г. 373

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области 1. Сети водоснабжения

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп.соглашение №3 от 26.02.2019г. к договору №42 от 25.08.2018г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года	из них	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетный месяц			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с начала стройки:	373 039 923,28									
В том числе за август	14 836 985,21	13 247 308,22							1 589 676,99	14 836 985,21
Удержание аванса										
К оплате		**13 247 308,22**						.	**1 589 676,99**	**14 836 985,21**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства" Шортандинского района

Риб В.Ю.

Подрядчик: ТОО «Комби-строй-1»

Директор Муталиев М.К.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" Шортандинского района
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к участкам нового строительства ИЖС в п.Шортанды Шортандинского района Акмолинской области 1. Сети водоснабжения
Наименование объекта: Внутрипоселковые водопроводные сети (Квартал №1)

АКТ №8
выполненных работ за август месяц 2019 года

Составлена в текущих ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальная ресурсная смета №2-1							
		Закрытый переход через дорогу (ГНБ) -2шт					
11	11-221401-0219 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 300 мм.Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	84,0000		10581,29	888829
		Итого оплата труда:				6410,56	538487
		Итого эксплуатация машин:				7761,91	652001
		Итого материалов:				64,23	5395
		Накладные расходы	%	--		4598,40	386265
		Сметная прибыль	%	8		1214,38	102008
		Сметная стоимость:				16394,06	1377101
13	11-220601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионн ой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляц ии	км трубопровода	0,0840		3756175,33	315519
		Итого оплата труда:				330999,30	27804
		Итого эксплуатация машин:				185432,37	15576
		Итого материалов:				3273044,23	274936
		Накладные расходы	%	--		373527,75	31376
		Сметная прибыль	%	8		330376,25	27752
		Сметная стоимость:				4460079,32	374647

1	2	3	4	5	6	7	8
		Трубопроводы и арматура					
34	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,4510		47244,11	257528
		Итого оплата труда:				38939,67	212260
		Итого материалов:				8304,45	45268
		Накладные расходы	%	--		27209,98	148322
		Сметная прибыль	%	8		5956,33	32468
		Сметная стоимость:				80410,42	438317
35	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,5026		41024,61	102666
		Итого оплата труда:				38939,67	97448
		Итого материалов:				2084,95	5218
		Накладные расходы	%	--		26946,27	67434
		Сметная прибыль	%	8		5437,67	13608
		Сметная стоимость:				73408,55	183709
36	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	30,0000		1465,14	43954
		Итого оплата труда:				1125,23	33757
		Итого эксплуатация машин:				53,85	1615
		Итого материалов:				311,68	9350
		Накладные расходы	%	--		790,51	23715
		Сметная прибыль	%	8		180,45	5414
		Сметная стоимость:				2436,11	73083
37	23-040102-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 100,типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	30,0000		84799,50	2543985
		Накладные расходы	%	--		3595,50	107865
		Сметная прибыль	%	8		7071,60	212148
		Сметная стоимость:				95466,60	2863998
38	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	60,0000		710,25	42615
		Итого оплата труда:				589,84	35391
		Итого эксплуатация машин:				62,34	3740
		Итого материалов:				58,07	3484
		Накладные расходы	%	--		411,94	24716

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		89,78	5387
		Сметная стоимость:				1211,96	72718
39	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	60,0000		2074,82	124489
		Накладные расходы	%	--		87,97	5278
		Сметная прибыль	%	8		173,02	10381
		Сметная стоимость:				2335,82	140149
40	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметро м 50-100 мм./ крест 100х100,пожарная подставка диа м.100,тройник 100х100 с пожарной подставкой,крес т с пожарной подставкой,тройник 100х100/ Установк а	т фасонных частей	2,5222		297029,82	749169
		Итого оплата труда:				32728,56	82548
		Итого эксплуатация машин:				1884,60	4753
		Итого материалов:				263312,98	664128
		Накладные расходы	%	--		33780,26	85201
		Сметная прибыль	%	8		26464,81	66750
		Сметная стоимость:				357274,88	901119
41	11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм./тройник с пожарной под ставкой 200х100/ Установка	т фасонных частей	0,1520		251753,44	38267
		Итого оплата труда:				27557,22	4189
		Итого эксплуатация машин:				8535,35	1297
		Итого материалов:				218493,29	33211
		Накладные расходы	%	--		28512,97	4334
		Сметная прибыль	%	8		22421,31	3408
		Сметная стоимость:				302687,72	46009
42	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные.Установка	шт.	29,0000		2021,08	58611
		Итого оплата труда:				1424,63	41314
		Итого эксплуатация машин:				116,91	3390
		Итого материалов:				528,05	15313
		Накладные расходы	%	--		1007,90	29229
		Сметная прибыль	%	8		242,32	7027
		Сметная стоимость:				3271,30	94868

1	2	3	4	5	6	7	8
43	23-030103-0910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	29,0000		38356,61	1112342
		Накладные расходы	%	--		1626,32	47163
		Сметная прибыль	%	8		3198,63	92760
		Сметная стоимость:				43181,56	1252265
44	11-270902-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-27090 2-0100	шт.	29,0000		620,53	17995
		Итого оплата труда:				521,72	15130
		Итого материалов:				98,82	2866
		Накладные расходы	%	--		354,24	10273
		Сметная прибыль	%	8		77,98	2261
		Сметная стоимость:				1052,76	30530
45	24-010107-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65 /Указатель пожарного гидранта /	100 шт.	0,2900		105364,98	30556
		Накладные расходы	%	--		4467,48	1296
		Сметная прибыль	%	8		8786,60	2548
		Сметная стоимость:				118619,05	34400
46	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0492		617995,65	30405
		Итого оплата труда:				399826,06	19671
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	14408
		Итого материалов:				17745,77	873
		Накладные расходы	%	--		285022,58	14023
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	3554
		Сметная стоимость:				975259,68	47983
47	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок/	м	4,8000		2256,71	10832

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		95,68	459
		Сметная прибыль	%	8		188,19	903
		Сметная стоимость:				2540,59	12195
48	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	48,0000		2074,82	99591
		Накладные расходы	%	--		87,97	4223
		Сметная прибыль	%	8		173,02	8305
		Сметная стоимость:				2335,82	112119
49	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0085		617995,65	5241
		Итого оплата труда:				399826,06	3391
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	2483
		Итого материалов:				17745,77	150
		Накладные расходы	%	--		285022,58	2417
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	613
		Сметная стоимость:				975259,68	8270
50	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 219 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /патрубок/	м	0,4000		4514,31	1806
		Накладные расходы	%	--		191,41	77
		Сметная прибыль	%	8		376,46	151
		Сметная стоимость:				5082,17	2033
51	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 200 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000		3831,00	15324
		Накладные расходы	%	--		162,43	650
		Сметная прибыль	%	8		319,47	1278
		Сметная стоимость:				4312,91	17252

1	2	3	4	5	6	7	8
52	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0179		617995,65	11087
		Итого оплата труда:				399826,06	7173
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	5254
		Итого материалов:				17745,77	318
		Накладные расходы	%	--		285022,58	5113
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	1296
		Сметная стоимость:				975259,68	17496
53	23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,9000		979,15	3819
		Накладные расходы	%	--		41,52	162
		Сметная прибыль	%	8		81,65	318
		Сметная стоимость:				1102,32	4299
54	11-220901-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм./Вентель муфтовый/ Установка	задвижка или к лапан	26,0000		925,64	24067
		Итого оплата труда:				897,40	23332
		Итого эксплуатация машин:				53,85	1400
		Накладные расходы	%	--		620,16	16124
		Сметная прибыль	%	8		123,66	3215
		Сметная стоимость:				1669,47	43406
55	23-040702-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 50 ГОСТ 5761- 2005	шт.	26,0000		5452,06	141754
		Накладные расходы	%	--		231,17	6010
		Сметная прибыль	%	8		454,66	11821
		Сметная стоимость:				6137,89	159585
56	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные.Установка	шт.	2,0000		55691,52	111383
		Итого оплата труда:				1321,50	2643
		Итого эксплуатация машин:				35,90	72
		Итого материалов:				54351,20	108702

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3216,77	6434
		Сметная прибыль	%	8		4712,66	9425
		Сметная стоимость:				63620,95	127242
57	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Втулка под фланец/ Установка	шт.	4,0000		854,92	3420
		Итого оплата труда:				504,56	2018
		Итого эксплуатация машин:				521,56	2086
		Накладные расходы	%	--		362,86	1451
		Сметная прибыль	%	8		97,42	390
		Сметная стоимость:				1315,20	5261
58	23-020302-8015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,DN 200,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 521 34-2010	шт.	4,0000		2735,15	10941
		Накладные расходы	%	--		115,97	464
		Сметная прибыль	%	8		228,09	912
		Сметная стоимость:				3079,21	12317
59	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 200 ГОСТ 12816-80/свободный на приварном к ольце/	шт.	4,0000		3831,00	15324
		Накладные расходы	%	--		162,43	650
		Сметная прибыль	%	8		319,47	1278
		Сметная стоимость:				4312,91	17252
60	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Втулка под фланец/ Установка	шт.	162,0000		854,92	138496
		Итого оплата труда:				504,56	81738
		Итого эксплуатация машин:				521,56	84493
		Накладные расходы	%	--		362,86	58784
		Сметная прибыль	%	8		97,42	15782
		Сметная стоимость:				1315,20	213063
61	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленоваялитая ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.	162,0000		911,47	147658
		Накладные расходы	%	--		38,65	6261

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		76,01	12314
		Сметная стоимость:				1026,13	166232
62	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварныеплоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80/свободный на приварном кольце/	шт.	162,0000		2074,82	336121
		Накладные расходы	%	--		87,97	14252
		Сметная прибыль	%	8		173,02	28030
		Сметная стоимость:				2335,82	378402
63	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Гильзы / Установка	шт.	285,0000		854,92	243651
		Итого оплата труда:				504,56	143799
		Итого эксплуатация машин:				521,56	148645
		Накладные расходы	%	--		362,86	103416
		Сметная прибыль	%	8		97,42	27765
		Сметная стоимость:				1315,20	374833
64	23-010501-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 200x7,7 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	57,0000		3124,66	178106
		Накладные расходы	%	--		132,49	7552
		Сметная прибыль	%	8		260,57	14853
		Сметная стоимость:				3517,72	200510
		Подключение абонентов					
65	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,6815		617995,65	421145
		Итого оплата труда:				399826,06	272469
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	199564
		Итого материалов:				17745,77	12093
		Накладные расходы	%	--		285022,58	194234
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	49230
		Сметная стоимость:				975259,68	664610

1	2	3	4	5	6	7	8
66	23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовны е,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /п атрубки/	м	44,2500		1783,68	78928
		Накладные расходы	%	--		75,63	3347
		Сметная прибыль	%	8		148,74	6582
		Сметная стоимость:				2008,05	88856
67	23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошо вные,D 48 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /патрубки/	м	23,7000		590,43	13993
		Накладные расходы	%	--		25,03	593
		Сметная прибыль	%	8		49,24	1167
		Сметная стоимость:				664,70	15753
68	23-020103-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12836-67	шт.	69,0000		2369,33	163484
		Накладные расходы	%	--		100,46	6932
		Сметная прибыль	%	8		197,58	13633
		Сметная стоимость:				2667,37	184049
69	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./ Переход/ Установка	шт.	40,0000		854,92	34197
		Итого оплата труда:				504,56	20182
		Итого эксплуатация машин:				521,56	20862
		Накладные расходы	%	--		362,86	14515
		Сметная прибыль	%	8		97,42	3897
		Сметная стоимость:				1315,20	52608
70	23-020304-2207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 50x32,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,0000		3315,11	132604
		Накладные расходы	%	--		140,56	5622
		Сметная прибыль	%	8		276,45	11058
		Сметная стоимость:				3732,12	149285

1	2	3	4	5	6	7	8
71	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	275,0000		1289,34	354568
		Итого оплата труда:				1192,18	327850
		Итого эксплуатация машин:				17,95	4936
		Итого материалов:				87,74	24130
		Накладные расходы	%	--		805,28	221451
		Сметная прибыль	%	8		167,57	46081
		Сметная стоимость:				2262,18	622100
72	23-040702-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 15б3р,муфтовые,Т 70°С для воды PN 10,DN 20 ГОСТ 5761 -2005	шт.	275,0000		1003,12	275858
		Накладные расходы	%	--		42,53	11696
		Сметная прибыль	%	8		83,65	23004
		Сметная стоимость:				1129,30	310559
73	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,2310		617995,65	142757
		Итого оплата труда:				399826,06	92360
		Итого эксплуатация машин:				292843,89	67647
		Итого материалов:				17745,77	4099
		Накладные расходы	%	--		285022,58	65840
		Сметная прибыль	%	8		72241,46	16688
		Сметная стоимость:				975259,68	225285
74	23-010201-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 25 мм,толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 /патрубки/	м	165,0000		297,23	49043
		Накладные расходы	%	--		12,60	2079
		Сметная прибыль	%	8		24,79	4090
		Сметная стоимость:				334,62	55212
75	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы./Перехо д/ Установка	шт.	275,0000		854,92	235102
		Итого оплата труда:				504,56	138753

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				521,56	143430
		Накладные расходы	%	--		362,86	99788
		Сметная прибыль	%	8		97,42	26791
		Сметная стоимость:				1315,20	361681
76	23-020304-2201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 25x20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	275,0000		1785,07	490894
		Накладные расходы	%	--		75,69	20814
		Сметная прибыль	%	8		148,86	40937
		Сметная стоимость:				2009,62	552645
77	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	275,0000		371,55	102175
		Итого оплата труда:				350,43	96369
		Итого эксплуатация машин:				17,95	4936
		Итого материалов:				11,70	3218
		Накладные расходы	%	--		236,39	65007
		Сметная прибыль	%	8		48,63	13375
		Сметная стоимость:				656,57	180557
78	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	275,0000		2541,30	698858
		Накладные расходы	%	--		107,75	29632
		Сметная прибыль	%	8		211,92	58279
		Сметная стоимость:				2860,98	786768
79	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Устано вка	шт.	275,0000		854,92	235102
		Итого оплата труда:				504,56	138753
		Итого эксплуатация машин:				521,56	143430
		Накладные расходы	%	--		362,86	99788
		Сметная прибыль	%	8		97,42	26791
		Сметная стоимость:				1315,20	361681

1	2	3	4	5	6	7	8
80	23-020302-8902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ100 SDR 11,DN 20,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	275,0000		331,51	91165
		Накладные расходы	%	--		14,06	3865
		Сметная прибыль	%	8		27,65	7602
		Сметная стоимость:				373,21	102633
81	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	Штуцеры (патрубки) полиэтиленовые,диаметр 110 мм.Врезка в с уществующие сети из стальных труб	врезка	2,0000		5017,19	10034
		Итого оплата труда:				2733,14	5466
		Итого эксплуатация машин:				2455,54	4911
		Итого материалов:				663,86	1328
		Накладные расходы	%	--		1981,97	3964
		Сметная прибыль	%	8		559,93	1120
		Сметная стоимость:				7559,10	15118
		Опоры под задвижки и гидранты					
82	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под задвижки и гидранты.Устрой ство	м3	3,4400		22978,93	79048
		Итого оплата труда:				3875,26	13331
		Итого эксплуатация машин:				697,84	2401
		Итого материалов:				18576,16	63902
		Накладные расходы	%	--		2933,50	10091
		Сметная прибыль	%	8		2072,99	7131
		Сметная стоимость:				27985,43	96270
83	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальны х элементов	0,0964		52071,25	5018
		Итого оплата труда:				39535,14	3810
		Итого эксплуатация машин:				5528,36	533
		Итого материалов:				7887,01	760
		Накладные расходы	%	--		27800,12	2679
		Сметная прибыль	%	8		6389,71	616
		Сметная стоимость:				86261,08	8312

1	2	3	4	5	6	7	8
84	21-130201-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты анкерные оцинкованныеГОСТ 1759.0-87	кг	37,2000		298,58	11107
		Накладные расходы	%	--		12,66	471
		Сметная прибыль	%	8		24,90	926
		Сметная стоимость:				336,14	12504
85	21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГО СТ 8479-70	кг	59,1600		228,09	13494
		Накладные расходы	%	--		9,67	572
		Сметная прибыль	%	8		19,02	1125
		Сметная стоимость:				256,78	15191
		Колодцы					
		Стремянки					
107	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пож арные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,3031		299951,71	690813
		Накладные расходы	%	--		12717,95	29290
		Сметная прибыль	%	8		25013,57	57608
		Сметная стоимость:				337683,24	777712
		Деревянная крышка					
109	11-140101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Щиты деревянные.Изготовлени е и настилка над приямками и каналами навозоудален ия/Крышка деревянная/	м2 щитов	31,1890		1477,94	46096
		Итого оплата труда:				298,93	9323
		Итого эксплуатация машин:				41,02	1279
		Итого материалов:				1154,89	36020
		Накладные расходы	%	--		263,02	8203
		Сметная прибыль	%	8		139,28	4344
		Сметная стоимость:				1880,24	58643

1	2	3	4	5	6	7	8
110	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,3580		6606,00	8971
		Итого оплата труда:				1470,06	1996
		Итого эксплуатация машин:				26,97	37
		Итого материалов:				5120,37	6953
		Накладные расходы	%	--		1196,47	1625
		Сметная прибыль	%	8		624,20	848
		Сметная стоимость:				8426,66	11443
		Отмостка колодцев					
111	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под отмостку из ПГС,толщиной 12 см.Устройство	м2 покрытия	258,9900		585,98	151762
		Итого оплата труда:				208,80	54076
		Итого эксплуатация машин:				94,22	24401
		Итого материалов:				309,57	80176
		Накладные расходы	%	--		156,09	40425
		Сметная прибыль	%	8		59,37	15375
		Сметная стоимость:				801,43	207562
112	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия отмостки асфальтобетонные однослойные из мелко зернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Ус тройство	м2 покрытия	258,9900		1074,18	278202
		Итого оплата труда:				119,36	30913
		Итого эксплуатация машин:				2,01	520
		Итого материалов:				953,47	246938
		Накладные расходы	%	--		120,57	31227
		Сметная прибыль	%	8		95,58	24754
		Сметная стоимость:				1290,33	334183
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				13385665
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2089885
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1648229
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				633472
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9647551
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1679934
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				15065600
	Накладные расходы II уровня		Тенге				638781
	ИТОГО:		Тенге				15704381
	Сметная прибыль		Тенге				1256350
	ИТОГО по смете:		Тенге				16960732
	ИТОГО						**16 960 732**
	В том числе оборудование						
	Итого без оборудования						**16 960 732**
	Временные здания и сооружения 1%:						**169 607**
	Итого:						**17 130 339**
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2.1%						**376 867**
9-1	**Транспортные расходы**						
	Итого по сметному расчету в ценах 1 кв.2017г.						**17 507 207**
	в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383						**18 556 559**
	Поправочнй коэфициент к=0,70						**13 247 284,11**
	НДС 12%						**1 589 674,09**
	ВСЕГО С НДС:						**14 836 958,21**
	Удержание аванса						**0**
	Итого к оплате						**14 836 958,21**

Заказчик: _____ **Риб.В.Ю**

Подрядчик: _____ **Муталиев М.К.**

Технический надзор: _____ **Сейсенкулов А.**