14 кв.

Заказчик: «КГУ Отдел занятости и социальных программ Акимата Кордайского района Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
Текущий ремонт здания акимата отдела занятости и социальных программ Кордайского района Жамбылской области по установке раковин, мойки и Аристона.

«15» сентября 2016 г.

№ п/н	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	Текущий ремонт здания акимата отдела занятости и социальных программ Кордайского района Жамбылской области по установке раковин, мойки и Аристона.						200000
2.	К оплате						200000
Всего: 200000 (двести тысяч) тенге. 00 тиын							

«ЗАКАЗЧИК»
«КГУ Отдел занятости и социальных программ
Акимата Кордайского района Жамбылской области»
КОД 12
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
Кордайское Управление Казначейства
Адрес: с. Кордай ул. Белашова 3
Тел. Факс 8(72636) 4-84-96

Заурбаева А. А.

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Болпанкулов Ж. Н.

Заказчик: «КГУ Отдел занятости и социальных программ Акимата Кордайского района Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Акт формы №2
На онлату стоимости выполнеиных работ по объекту
Текущий ремонт здания акимата отдела занятости и социальных программ
Кордайского райоиа Жамбылской области по установке раковин, мойки н Аристона.

«15» сентября 2016 г.

№ №	Шифр и номер нозиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0165-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50мм, м	9	174,3 140,18	0,37 0,07	1569 1262	3 1	1454 115,2	0,73 -	7 -
2.	С130801-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, d 50мм, м	9	480 -	- -	4320 -	-	-	-	-
3.	Е0116-32-5 изм. и доп.пыв.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб, диам труб 20мм, м	14	193,46 179,78	3,68 1,04	2708 2517	52 15	3240 128	1,01 -	14 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	С130804-28	Трубы из полиэтилена низкого давления, диам 20мм, м	14	69,5 -	- 	973 -	- 	- 	- 	-
5.	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение, компл.	1	387,4 279	13,9 4,5	387 279	14 5	363 128	1,56 0,03	2 -
6.	С131101-24	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600мм, шт	1	3750 -	- 	3750 -	- 	- 	- 	-
7.	Е0117—1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды, компл.	1	460,28 346,5	21,53 9	460 347	22 9	455 128	1,95 0,04	2 -
8	С131101-71	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, компл.	1	5660 -	- -	5660 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников шт	2	143,32 126	1,57 -	287 252	3 -	323 128	0,7 -	1 -
10	С131101-96	Смеситель для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешеиия и аэратором компл.	2	1750 -	- -	3500 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0117-1-11	Установка сифона, компл.	2	112,7 81	6,95 2,25	225 162	14 5	213 128	0,46 0,01	1 -
12	С131101-60	Сифоны, шт	2	284 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0116-15-1	Установка вентилей диам. 15 мм,1 шт	2	309,24 254,25	39,24 15,75	618 509	78 31	691 128	1,47 0,07	3 -
14	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, D 15мм шт	2	280 -	- -	560 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0118-3-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей Аристон иа 8 л, компл.	2	2378,57 1552,73	460,21 171,5	4757 3105	920 343	4414 128	8,74 0,84	17 2
16	С131202-8 ТОО, Hydrosta Kazakhstan	Водонагревателей ARISTON PRO 8 OR PL, объемом 8л, шт	2	8100 -	- -	16200 -	- -	- -	- -	- -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича, отверст.	3	691,17 208,13	483,04 185,04	2074 624	1449 555	1062 90	1,37 1,02	4 3
18	Е0169-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов кирпичных стенах отверст.	3	206,22 163,35	2,32 0,36	619 490	7 1	442 90	1,09 -	3 -
19	Ц0108-591-9	Установка розетки штепсельной утопленного типа, шт	2	62,7 57,8	0,2 0,1	125 116	- -	110 95	0,34 -	1 -
20	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220, шт	2	66 -	- -	132 -	- -	- -	- -	- -
21	Ц0108-526-1	Установка автомата, на ток 16А, шт	2	501,2 227	13,2 2,3	1002 454	26 5	436 95	1 0,01	2 -
22	Прайс	Автомат АП-50 2МТ, на ток 16А, шт	2	935,4 -	- -	1871 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0121-1-5	Прокладка кабелегона, м	10	35,01 29,7	0,85 0,32	350 297	9 3	324 108	0,18 0,01	2 -
24	Прайс	Кабелегон 16х16, шт	10	15,09 -	- -	151 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0121-5-1	Затягивание кабеля сечелением до 2х2, 5 мм^2 в кабелегон, м	10	34,4 31,28	- -	344 313	- -	338 108	0,22 -	2 -
26	С151601-334	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2, 5мм^2 1000м	0,01	52200 -	- -	522 -	- -	- -	- -	- -
27.		Итого прямые затраты по смете				53393 10726	2598 972			61 5
28.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				3359				
29.		Всего по разделу локальная смета				59350				
		Всего, зарплата				11698				

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.		Временные здания и сооружения (2,72%)				1614				
31.		Проектно-изыскательские работы				890				
32.		Итого:				71654				
33.		Итого прочих затрат и работ				1030				
34.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				71290				
35.		Итого, в базовых ценах 2016г. К=2,736				195100				
36.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				4900				
37.		Всего по сметному расчету				200000				
38.		К оплате				200000				

«ЗАКАЗЧИК»
«КГУ Отдел занятости и социальных программ
Акимата Кордайского района Жамбылской области»
КОД 12
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
Кордайское Управление Казначейства
Адрес: с. Кордай ул. Белашова 3
Тел. Факс 8(72636) 4-84-96

Заурбаева А. А.

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Болпанкулов Ж. Н.

ТОО "БИРЛИК" ЖШС