Форма №3 КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Сепе Атбасарского района Акмолинской области
Наименование объекта: Водопроводная сеть в с.Сепе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2019 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. соглашение №2 от 26.02.2019г. к договору №58 от 09.08.2018г.		специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	325 286 693,76									
В т.ч. по акту №2 за отчетный месяц	68 463 567,76	61 128 185,50							7 335 382,26	68 463 567,76
Итого к оплате										**68 463 567,76**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"

И.о. руководителя _____ **Каранагаев С.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Комби-строй-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Сепе Атбасарского района Акмолинской области
Наименование объекта: насосная станция 2 подъема, сети электроснабжения, площадка водопроводных сооружений, фильтры поглатители для резервуаров, благоустройство.

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 26.02.2019г. к договору о государственных закупках работ №58 от 09.08.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.10.2019	05.09.2019	10.10.2019

Акт приемки выполненных работ №6

Составлен(а) в текущих ценах 4 квар тала 2017 г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-1-2								
1	С123-051002-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0,с терморегулятором	2	13937,78	--	27876	--	1115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	С123-051002-0204 в ценах IV квартала 2017 года	Электрический конвектор ЭВУБ-2,0,с терморегулятором	1	18039,02	--	18039	--	722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-200801-0102	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	1	9828,37	73,21	9828	73	1965	3,30	3
		дефлектор		2492,89	8,96	2493	9	60,4	0,01	--
4	Е11-200301-0101	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	1	1048,71	43,87	1049	44	609	1,12	1
		решетка		893,18	8,96	893	9	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С123-050306-1957 в ценах IV квартала 2017 года	Декоративные алюминиевые решетки,размерами 400 мм х 400 мм	1	5669,46	--	5669	--	227	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			62461	117			4
			Тенге			3386	18			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51584				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51584				
		Накладные расходы -	Тенге			2063				
		Сметная прибыль -	Тенге			4292				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57939				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10877				
	Материалы -		Тенге			7374				
	Всего заработная плата -		Тенге				3404			
	Сдача и испытание -		Тенге			167				
		Накладные расходы -	Тенге			2573				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2056		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					517		
		Сметная прибыль -	Тенге			1076				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3404			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			72466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				3404			
			РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-1-3							
				Курс валюты на 23.08.2017г.: 1eur=391.5^..1usd=333.08тг. 1руб.=5.64тг.						
1	Ц13-120101-0213	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 219 мм.Мон таж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	15	2415,13	1019,34	36227	15290	11584	1,58	24
		м трубопровода		1348,77	251,48	20232	3772	40,6	0,21	3
2	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 159 мм.Мон таж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	10	2017,78	962,98	20178	9630	6193	1,21	12
		м трубопровода		1032,92	242,73	10329	2427	40,6	0,20	2
3	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление неболее 2,5 МПа,диаметр труб наружный 108 мм.Монт аж из готовых узлов в помещениях или на открытых п лощадках в пределах цехов	6	1716,52	808,59	10299	4852	3210	1,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода		896,33	207,93	5378	1248	40,6	0,17	1
4	Ц13-120101-0209	Трубопровод на условное давление неболее 2,5 МПа,диаметр труб наружный 89 мм.Монта ж из готовых узлов в помещениях или на открытых пл ощадках в пределах цехов	3	1638,82	794,12	4916	2382	1517	0,98	3
		м трубопровода		837,43	204,82	2512	614	40,6	0,17	1
5	С123-010201-0231 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 219 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 107 05-80	15	6113,76	--	91706	--	3668	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С123-010201-0219 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 107 05-80	10	3770,11	--	37701	--	1508	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С123-010201-0186 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 1070 5-80	6	2256,71	--	13540	--	542	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С123-010201-0171 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705 -80	3	1783,68	--	5351	--	214	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальны е сварные диаметром 100-250 мм.Установка	0,2866	942018,03	292843,89	269982	83929	84806	312,70	90
		т фасонн ых частей		307405,99	92420,07	88103	26488	62,1	94,30	27
10	С123-020103-0213 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 200 ГОСТ 12816-80	19	3831,00	--	72789	--	2912	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С123-020103-0212 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 150 ГОСТ 12816-80	6	2919,21	--	17515	--	701	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	11	2074,82	--	22823	--	913	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С123-020103-0209 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 80 ГОСТ 12816-80	4	1612,07	--	6448	--	258	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С123-020103-2712 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 200 ГОСТ 12836-67	1	6835,82	--	6836	--	273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С123-020103-2709 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12836-67	1	2369,33	--	2369	--	95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С123-041012-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050,для воды,Т от -40°С до+130°С,PN 16,DN 200,типа FAF ГОСТ 27036-86	3	35064,18	--	105193	--	4208	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С123-041012-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050,для воды,Т от -40°С до+130°С,PN 16,DN 100,типа FAF ГОСТ 27036-86	3	14987,82	--	44963	--	1799	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном.Установка	6	2284,72	--	13708	--	1300	0,23	1
		комплект		199,36	--	1196	--	60,4	--	--
19	Ц13-120901-0104	Устройство закладное для установкиповерхностных приборов - прижим.Монтаж оборудован ия	6	908,32	52,40	5450	314	2381	1,00	6
		шт.		853,65	0,09	5122	1	40,6	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Ц13-121101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давл ение до 4 МПа,диаметр условного прохода 200 мм.М онтаж оборудования	6	12630,58	4882,09	75783	29293	24063	7,74	46
		шт.		6607,25	1694,21	39644	10165	40,6	1,50	9
21	Ц13-121101-0112	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давл ение до 4 МПа,диаметр условного прохода 150 мм.М онтаж оборудования	4	9072,42	3526,82	36290	14107	12008	5,89	24
		шт.		5028,00	1222,04	20112	4888	40,6	1,08	4
22	Ц13-121101-0110	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давлен ие до 4 МПа,диаметр условного прохода 100 мм.Мон таж оборудования	3	6348,55	2189,51	19046	6569	6556	4,47	13
		шт.		3815,82	758,42	11447	2275	40,6	0,67	2
23	Ц13-121101-0109	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давлен ие до 4 МПа,диаметр условного прохода 80 мм.Монт аж оборудования	4	6048,48	2138,19	24194	8553	8501	4,36	17
		шт.		3721,91	738,43	14888	2954	40,6	0,65	3
24	С123-040102-1906 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 10,DN 200,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	5	127541,56	--	637708	--	25508	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С123-040102-1905 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 10,DN 150,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	67418,93	--	202257	--	8090	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С123-040102-1904 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 10,DN 100,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	3	40084,46	--	120253	--	4810	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С123-040102-1903 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 10,DN 80,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	4	33708,19	--	134833	--	5393	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С123-041001-0905 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара,PN 16,DN 200 ГОСТ 118 23-91	1	78305,55	--	78306	--	3132	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С123-041001-0904 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара,PN 16,DN 150 ГОСТ 118 23-91	1	46976,70	--	46977	--	1879	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С123-041001-6305 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный пружинный,из латуни муфтовый,Т от 0°С до+80°С,PN 10,DN 40,типа Seagull ГОСТ 11823-91	1	2759,56	--	2760	--	110	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные,поставляемые на ме сто монтажа собранными в блоки,без обводной линиидиаметром ввода до 65 мм,диаметром водомера до 4 0 мм.Установка	1	5174,24	216,62	5174	217	3235	5,93	6
		узел		4774,84	45,60	4775	46	60,4	0,05	--
32	С123-030301-0307 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики холодной воды класса С,DN 65,Q 20 м3/ч	1	193058,35	--	193058	--	7722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С123-010201-0153 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 60 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 107 05-80	0,9	1034,65	--	931	--	37	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-040102-1902 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 10,DN 65,типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	2	27330,36	--	54661	--	2186	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С123-020103-0208 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 65 ГОСТ 12816-80	6	1395,48	--	8373	--	335	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С123-020101-1006 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварныеиз углеродистой и низколегированной стали,наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 3 2 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	246,01	--	492	--	20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	1	14242,68	310,59	14243	311	7557	13,39	13
		насос		11037,78	85,35	11038	85	60,4	0,08	--
38	51-020604-0204 в ценах IV квартала 2017 года	Насосы циркуляционные модели UPS 25-80, типа Grundfos	2	126655,00	--	253310	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц13-100405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	1	402,60	--	403	--	186	0,50	1
		шт		402,60	--	403	--	40,6	--	--
40	С123-070216-0902 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Реле контроля СМ-РВЕ - /Релепотока лепестковое ДР-П-02-25/	1	21301,69	--	21302	--	852	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-040905-0905 в ценах IV квартала 2017 года	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1,PN16,DN 40 ГОСТ 21345-2005	2	4236,28	--	8473	--	339	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С123-020902-4905 в ценах IV квартала 2017 года	Переходник сантехнический (футорка) с резьбой 2-1 1/2" "П"-"М",Т до+120°С,PN 20,DN 40,типа Bugatti	2	2153,45	--	4307	--	172	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С123-041013-1805 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр латунный сетчатый с резьбой1 1/2",Т до+120°С,PN 20,DN 40,типа Arco СТ Р К ГОСТ Р 5 0553-2 010	1	4536,33	--	4536	--	181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	С123-021199-9910 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм	0,0186	324022,38	--	6027	--	241	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц13-121001-0501	Трубопровод условным давлением 2,5Мпа,диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм.Врезк а в действующие магистрали	2	7567,10	119,36	15134	239	6721	8,00	16
		врезка		7242,32	--	14485	--	40,6	--	--
46	Ц13-070401-0102	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,17 т.Монтаж оборудования	2	25871,77	1187,70	51744	2375	21956	28,00	56
		шт.		23348,92	199,87	46698	400	40,6	0,20	--
47	51-021503-0136 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Установки многонасосные повышения давления модели Hydro Multi-E 3 CRIE 3-5,типа Grundfos - /Hydro Multi-E CRE 15-01 1 7 м.N-3x1,5кВт/	1	3369849,00	--	3369849	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс-Лист ТОО "Грундфос Казахстан"	Установки пожаротушения многонасосные серти фицированные модели Hydro MX 1/1 2 CR 90-2,типа G rundfos	1	7689684,89	--	7689685	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	СПрайс-Лист ТОО "Грундфос Казахстан"	Напорный гидробак GT-Y-35 PN10 G1 V,V-35л,Рм акс-10бар	1	33382,86	--	33383	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	51-020106-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод,типа Гном 6-10,подача 6 м3/ч,нап ор 10 м.двигатель мощностью 0,6 кВт,3000 об/минГОСТ 20763-85 - /Гном 7-7/	2	38850,00	--	77700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С123-041001-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный муфтовый16кч11р для воды,PN 16.DN 32 ГОСТ 11823-91	1	2699,92	--	2700	--	108	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц13-340106-0204	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для местных облучений. Монтаж оборудования	2	5538,78	--	11078	--	5086	7,00	14
		шт		5498,08	--	10996	--	40,6	--	--
53	СПрайс лист ТОО "Келет"	Установка трубчатого типа для ультрафиолетового обеззара живания воды в потоке УОФ Arman-30Ам	2	783772,04	--	1567544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С123-030103-0604 в ценах IV квартала 2017 года	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/,d 3 2 мм	10	1593,24	--	15932	--	637	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц13-080301-0120 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором,со щитовыми подшипн иками,поступающих в собранном виде,масса до 0.15 т.Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пу ску; присоединение к электрической сети	2	1681,00	18,61	3362	37	918	1,00	2
		шт		879,79	--	1760	--	42,8	--	--
56	Ц13-030110-0114	Таль ручная передвижная,грузоподъемность 3.2 т,высота подъема 6 м.Монтаж оборудова ния	1	16716,23	8399,02	16716	8399	5188	11,00	11
		шт		8317,21	2386,75	8317	2387	40,6	2,43	2
57	51-100401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Таль ручная шестеренная стационарнаяТРШС,грузоподъёмность 0,5 т,высота подъема 6 м	1	21583,00	--	21583	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е11-060201-0101	Устройство бетонных упоров	0,72	20847,01	656,17	15010	472	1755	3,94	3
		1м3		2953,98	224,00	2127	161	48,5	0,23	--
59	Е11-130301-0406	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	120	62,73	1,05	7528	126	2197	0,03	4
		м2		27,85	0,17	3342	20	54,2	--	--
60	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	240	61,43	0,83	14744	198	2933	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		17,15	0,17	4116	41	54,2	--	--
61	Е11-090305-0305	Конструкции опорные этажерочного типа.Монтаж	0,15	32328,27	6449,57	4849	967	1689	17,30	3
		т конструкций		14426,30	1312,16	2164	197	60,9	1,34	--
62	С121-060602-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Эстакады открытые под мостовыекраны: колонны,опорные плиты,подкрановые балки с тормозными конструкциями,тупики,детали креплени я рельсов,связи по колоннам	0,15	260097,03	--	39015	--	1561	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е11-100111-0301	Установка штучных изделий - столов,шкафов под мойки,холодильных шкафов и др.	2	938,50	68,73	1877	137	716	0,68	1
		шт		481,25	34,17	962	68	59,8	0,04	--
64	СПрайс лист ТОО "Шымснаб"	Шкафдля одежды	2	15162,61	--	30325	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс лист ТОО "Шымснаб"	Шкафдля хозяйственного инвентаря	1	33694,68	--	33695	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15765143	188397			377
			Тенге			330145	58237			55
	Стоимость оборудования -		Тенге			13077074				
	Накладные расходы -		Тенге			523083				
	Сметная прибыль -		Тенге			1088013				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14688169				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			330819				
	Материалы -		Тенге			16458				
	Всего заработная плата -		Тенге				243452			
		Накладные расходы -	Тенге			116068				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					98880		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17188		
		Сметная прибыль -	Тенге			35751				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			482639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				243452			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2319276				
	Материалы -		Тенге			125628				
	Всего заработная плата -		Тенге				125429			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2010134				
		Накладные расходы -	Тенге			172812				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					76963		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					95849		
		Сметная прибыль -	Тенге			199367				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2691455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				125429			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4849				
	Материалы -		Тенге			1718				
	Всего заработная плата -		Тенге				2361			
		Накладные расходы -	Тенге			1689				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1438		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					251		
		Сметная прибыль -	Тенге			523				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7062				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2361			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33125				
	Материалы -		Тенге			15589				
	Всего заработная плата -		Тенге				17140			
	Сдача и испытание -		Тенге			365				
		Накладные расходы -	Тенге			12091				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10352		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1739		
		Сметная прибыль -	Тенге			3617				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			48834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				17140			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17918158				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата -	Тенге				388382			
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 2-1-4								
1	Ц13-080304-0208	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,устанавливаемый в нише,высота и ширина до 700х850 мм	1	3926,26	658,42	3926	658	1029	2,00	2
		шт		1759,58	199,87	1760	200	42,8	0,20	--
2	Ц13-080305-1001	Счетчик,устанавливаемый на готовомосновании однофазный	2	360,95	56,32	722	113	313	0,34	1
		шт		299,13	19,99	598	40	42,8	0,02	--
3	Ц13-080103-0201	Трансформатор тока,напряжение до 10 кВ	6	2262,09	270,57	13573	1623	5357	2,00	12
		шт		1707,30	95,07	10244	570	42,8	0,10	1
4	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 100 А	2	2987,67	84,79	5975	170	1760	2,00	4
		шт		1688,18	19,99	3376	40	42,8	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	9	1794,22	22,96	16148	207	4027	1,00	9
		шт		844,09	--	7597	--	42,8	--	--
6	С123-070201-0308 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31,типа ИЭК Г ОСТ Р 51778-2001	1	7210,41	--	7210	--	288	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С123-070503-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	6	2867,97	--	17208	--	688	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С123-070501-0702 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики электронные со встроеннымодемом передачи данных по каналу GSM (GPRS),мно готарифные,типа Меркурий 230 А^-00 PQRSIGDN,3х5 7,7/100 В,5(7,5) А,ЖКИ,А/R-0,5S/1,0^.	1	58104,42	--	58104	--	2324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С123-070204-0713 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	6	365,29	--	2192	--	88	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С123-070204-0747 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	1	1093,57	--	1094	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С123-070204-0743 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	2	1093,57	--	2187	--	87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С123-070204-0932 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 63А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	2	5907,62	--	11815	--	473	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц13-080206-1701	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диамет р до 25 мм	31	308,23	38,49	9555	1193	3504	0,26	8
		м		216,81	9,39	6721	291	42,8	0,01	--
14	Ц13-080206-1702	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диамет р до 50 мм	20	402,29	57,40	8046	1148	3062	0,35	7
		м		291,86	15,99	5837	320	42,8	0,02	--
15	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1кг	98	198,80	90,23	19483	8843	5833	0,10	10
		м		85,37	30,48	8366	2987	42,8	0,04	4
16	С123-060145-0504 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0316	202273,56	--	6392	--	256	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	С123-060145-0703 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг-LS 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0316	203759,70	--	6439	--	258	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	С123-060145-0902 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг-LS 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0061	378634,52	--	2310	--	92	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	С123-060145-0903 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	564728,77	--	5760	--	230	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С123-060145-0905 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	1255378,75	--	12805	--	512	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С123-060145-0705 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг-LS 4х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	457311,73	--	4665	--	187	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
22	С123-010103-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/,оцинкованны е обыкновенные 20х2,8 мм	31	619,16	--	19194	--	768	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С123-010103-0204 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/,оцинкованны е обыкновенные 32х3,2 мм	20	1076,16	--	21523	--	861	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглойстали,диаметр 16 мм	3	2310,66	122,83	6932	368	1094	0,70	2
		шт		583,72	27,98	1751	84	42,8	0,03	--
25	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 100 мм2	45	385,23	16,52	17336	743	3442	0,16	7
		м		133,42	3,80	6004	171	42,8	--	--
26	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали,сечение 160 мм2	25	516,29	19,90	12907	497	2242	0,18	5
		м		150,10	5,00	3753	125	42,8	0,01	--
27	Ц13-080304-0304	Шкаф /пульт/ управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм	1	2778,09	950,55	2778	951	1040	2,00	2
		шт		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	--
28	С123-070201-1002 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты распределительные пластиковыеЩРН-П-6 - /ЩРН-Пм-6/	1	898,01	--	898	--	36	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или ко лонне,на ток до 25 А	2	1794,22	22,96	3588	46	895	1,00	2
		шт		844,09	--	1688	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С123-070204-0610 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-291Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	1	419,35	--	419	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С123-070204-0745 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-293Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	1	1093,57	--	1094	--	44	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц13-080305-0402	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях,с 2 лампами в светильнике	8	1660,48	595,71	13284	4766	4965	0,99	8
		шт		870,99	374,15	6968	2993	42,8	0,48	4
33	Ц13-080305-0502 Изм. и доп. вып. 6	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах,колоннах и фермах,включая ус тановку ПРА	1	3485,84	1113,90	3486	1114	1452	2,48	2
		шт		2181,88	767,25	2182	767	42,8	1,00	1
34	Ц13-080205-0402 прим.	Кронштейн на стене	1	1198,49	225,27	1198	225	495	1,05	1
		шт		923,78	79,95	924	80	42,8	0,08	--
35	С123-070102-1801 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп,модели ARCTIC 236 SAN/SMS,мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	8	10429,83	--	83439	--	3338	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С123-070106-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники светодиодные,рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED,220 В,мо щность 11 Вт,IP 54	1	21538,37	--	21538	--	862	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-070104-0401 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы компактные люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В,цоколь Е27,мощность 11 Вт /1х^ D36/^^	16	295,85	--	4734	--	189	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц13-080305-0104	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	334,03	2,98	1002	9	476	0,37	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		325,52	0,80	977	2	42,8	--	--
39	С123-070218-1803 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номин альный ток 10 А,степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	3	644,69	--	1934	--	77	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц13-100702-0501	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	3	436,50	--	1310	--	601	0,50	2
		шт		433,20	--	1300	--	40,6	--	--
41	С123-070202-0103 прим в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами,степень защиты IP44,раз мерами 80 мм х 80 мм х 40 мм /У-192/	3	208,16	--	624	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С123-070202-0204 прим в ценах IV квартала 2017 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками,степень защиты IP56,размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм /У994/	2	1656,56	--	3313	--	133	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	С123-080306-0313 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Блок питания Power Supply,220VAC 50Hz,Out 24VAC 50VA - /Блок аварийного пита ния ES1/^^	4	12087,10	--	48348	--	1934	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	50	198,80	90,23	9940	4512	2976	0,10	5
		м		85,37	30,48	4268	1524	42,8	0,04	2
45	Ц13-080201-0701	Кабели до 35 кВ,прокладываемыес креплением накладными скобами,масса 1 м до 0,5кг	35	549,10	255,36	19218	8938	3560	0,12	4
		м		102,44	76,72	3585	2685	42,8	0,09	3
46	С123-060145-0703 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделение м ВВГнг-LS 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	203759,70	--	3118	--	125	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С123-060145-0503 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0714	131272,28	--	9373	--	375	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	50	309,39	11,58	15469	579	4751	0,22	11
		м		183,46	2,20	9173	110	42,8	--	--
49	С123-010504-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	50,5	39,86	--	2013	--	81	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С123-070101-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/,т ип РВО-42У2,длина кабеля 12 м	1	3962,32	--	3962	--	158	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С123-070104-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/,тип МО36- 60	0,01	549,78	--	5	--	--	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Ц13-080305-0108	Розетки штепсельные неутопленного типапри открытой проводке	2	325,92	2,98	652	6	309	0,36	1
		шт		316,72	0,80	633	2	42,8	--	--
53	С123-070220-0508 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	320,34	--	641	--	26	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	1	1012,53	115,58	1013	116	450	1,00	1
		шт		879,79	39,97	880	40	42,8	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С123-070203-0601 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IР30,типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93	1	6823,72	--	6824	--	273	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			558716	36824			106
			Тенге			90344	13359			16
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			228258				
	Материалы -		Тенге			60373				
	Всего заработная плата -		Тенге				103703			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40717				
		Накладные расходы -	Тенге			55261				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					44356		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10905		
		Сметная прибыль -	Тенге			22682				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			306201				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				103703			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			330457				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			330457				
		Накладные расходы -	Тенге			13218				
		Сметная прибыль -	Тенге			27494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			371170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			677370				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				103703			
			РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-2-1							
15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	1668	2303,32	119,00	3841941	198490	981663	1,02	1701
		м3 основания		738,72	29,88	1232193	49836	62,1	0,04	58
18	Е11-220701-0103	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100 мм	15,167	47244,11	--	716551	--	410094	51,50	781
		км		38939,67	--	590598	--	62,1	--	--
35	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железоб етона.Устройство в грунтах мокрых	13,31	-44771,88	-5980,62	-595914	-79602	-142210	-13,90	-185
		м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца		-11458,19	-2312,40	-152508	-30778	62,1	-2,23	-30
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3962578	118888			2297
			Тенге			1670282	19058			29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3962578				
	Материалы -		Тенге			2173408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1689340			
		Накладные расходы -	Тенге			1249547				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1049080		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					200467		
		Сметная прибыль -	Тенге			416970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5629095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2326
		Сметная заработная плата -	Тенге				1689340			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			5629095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2326
		Сметная заработная плата -	Тенге				1689340			
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 4-1-1								
1	Ц13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х6 00х350 мм.Установка	1	2778,09	950,55	2778	951	1040	2,00	2
		шт.		1759,58	327,71	1760	328	42,8	0,36	--
2	СПрайс-лист ТОО "Спецэлектра"	Шкаф управления уличным освещением,ШУНО-0,4/100-У1	1	82551,98	--	82552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-010101-0405	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	41,904	136,46	128,92	5718	5402	1684	0,01	--
		м3 грунта		7,54	48,96	316	2051	59,1	0,05	2
4	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,296	1144,77	--	1484	--	971	1,54	2
		м3 грунта		1144,77	--	1484	--	59,1	--	--
5	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухикотлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	0,72	656,86	--	473	--	310	0,97	1
		м3 грунта		656,86	--	473	--	59,1	--	--
6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при п еремещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	13,68	13,61	13,61	186	186	44	--	--
		м3 грун та		--	4,35	--	60	59,1	--	--
7	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	7,9	598,07	--	4725	--	3093	0,89	7
		м3 гр унта		598,07	--	4725	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	8,69	1314,18	--	11420	--	457	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-010107-1305	Разравнивание лишнего грунта.Группа грунтов 2	28,8	27,46	27,46	791	791	185	--	--
		м3 грунта		--	8,66	--	249	59,1	0,01	--
10	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один.Устройствопостели	290	332,25	281,03	96352	81499	23340	0,06	17
		м кабеля		51,22	99,73	14854	28923	42,8	0,10	29
11	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	6,5	1314,18	--	8542	--	342	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	0,036	101118,22	--	3640	--	2464	133,00	5
		канал о-километр трубопровода		99715,42	--	3590	--	62,1	--	--
13	С123-010501-1512 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90x8,2 питьевая ГОСТ 18599-2 001	36	1415,28	--	50950	--	2038	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц13-080201-0902	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 2 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	36	279,73	128,48	10070	4625	3150	0,15	5
		м кабеля		128,05	43,40	4610	1563	42,8	0,05	2
15	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	290	215,48	95,24	62489	27620	18770	0,11	32
		м кабеля		93,90	32,14	27231	9321	42,8	0,04	12
16	С123-060137-0704 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4x10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,2958	383227,56	--	113359	--	4534	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-010203-0502	Ямы,глубина до 2 м.Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе.Группа грунтов 2	12	862,57	726,99	10351	8724	2958	0,20	2
		яма		135,58	209,39	1627	2513	59,1	0,21	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	2,4	23638,78	697,84	56733	1675	6961	4,90	12
		м3		3704,94	170,33	8892	409	48,5	0,20	--
19	Е11-060301-0406 прим	Фундамент анкерный под торшер.Установка	0,252	49447,58	11765,75	12461	2965	5650	42,50	11
		т		36280,13	4248,87	9143	1071	48,5	4,38	1
20	СПрайс-лист "Energy System LLP"п.4	Фундамент анкерный под СТ-8	12	8232,45	--	98789	--	3952	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е11-090301-0201 прим.	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад вы сотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т./Опо ры с кронштейнами/ Монтаж	1,02	17047,25	7640,94	17388	7794	6901	9,35	10
		т конструкций		7618,01	1987,90	7770	2028	60,9	2,03	2
22	СПрайс-лист "Energy System LLP"п.2	Опора освещения граненная покрытие "холодное ц инкование" высотой 8м,СТ-8-3,0	12	35211,79	--	422541	--	16902	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист "Energy System LLP"п.1	Кронштейн к стойкам с вылетом 1,5 м,угол накло на 20гр.,К-Ива-2	12	4993,55	--	59923	--	2397	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С124-040207-2501 в ценах IV квартала 2017 года	Сжимы ответвительные У731МУ3 ГОСТР51177-98	0,48	4010,64	--	1925	--	77	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц13-080205-0902	Светильник с лампами люминесцентными.Установка вне зданий	12	6587,97	3057,22	79056	36687	19429	2,34	28
		шт.		2179,55	865,75	26155	10389	42,8	0,88	11
26	С123-070106-0312 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72,мощность 92 Вт,световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013	12	91823,22	--	1101879	--	44075	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-,двух-,трехполюсныйна ток до 25 А.Установка на конструкции на стенеи ли колонне	12	1794,22	22,96	21531	276	5370	1,00	12
		шт.		844,09	--	10129	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С123-070204-0606 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-291Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	12	434,65	--	5216	--	209	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц13-080206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.3 атягивание первого в проложенные трубы и металличе ские рукава	138	81,51	2,25	11248	311	4085	0,07	10
		м		58,37	0,80	8055	110	42,8	--	--
30	С123-060141-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые,не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1408	59219,34	--	8338	--	334	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц13-080206-1902 прим.	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкция м,по стенам и колоннам с креплением скобами	24	380,90	24,27	9142	583	3020	0,29	7
		м		241,83	6,60	5804	158	42,8	0,01	--
32	С123-010501-1106 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 40х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2 001	24	194,49	--	4668	--	187	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Электроснабжение								
33	Ц13-080101-2501 Изм. и доп. вып. 9	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощнос тью до 400 КВХА.Монтаж оборудования	1	53710,61	26839,11	53711	26839	16484	27,00	27
		подстанция		23048,55	9157,07	23049	9157	42,8	8,29	8
34	51-080101-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/ 0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модел и ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА,класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	1	434485,00	--	434485	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	СПрайс "Alageum E1e^^c"	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая моде ли КТПН-63/10-0,4кВ,из сэндвич панелей КВ/КВ,тип а Alageum Electric^^	1	3322295,81	--	3322296	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С121-040406-0103 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Приставки железобетонные длядеревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий),длина 3,25 м,марка ПТ33-2 СТ РК 2386-2013 /УСО-3/	4	9987,91	--	39952	--	1598	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц13-080305-1002	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	1	827,24	56,32	827	56	383	0,87	1
		шт.		765,42	19,99	765	20	42,8	0,02	--
38	Ц13-080301-0301	Машина электрическая переменного тока или постоянного тока, со стояковыми подшипниками, с горизонтальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 1,2 т. Установка	1	36421,43	19774,95	36421	19775	11495	18,00	18
		шт.		15836,22	6715,15	15836	6715	42,8	6,76	7
39	Ц13-080301-0133 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающие в собранном виде, масса до 1,2 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	1	4861,27	79,33	4861	79	1770	4,00	4
		шт.		3519,16	19,99	3519	20	42,8	0,02	--
40	СПрайс ТОО "Leadindustry"	Дизельный генератор SDG63DCS^^	1	2341780,52	--	2341781	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	Е11-330204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провод а при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	0,16	105078,55	58549,07	16813	9368	7093	51,10	8
		км линии		43133,00	19403,46	6901	3105	61,7	22,73	4
42	С123-061004-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальны х оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых про волок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	0,0333	824827,76	--	27467	--	1099	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	6	2310,66	122,83	13864	737	2188	0,70	4
		шт.		583,72	27,98	3502	168	42,8	0,03	--
44	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудовани я	14,6	462,01	17,81	6745	260	1057	0,14	2
		м		116,74	4,40	1704	64	42,8	--	--
45	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглойстали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	6	2310,66	122,83	13864	737	2188	0,70	4
		шт.		583,72	27,98	3502	168	42,8	0,03	--
46	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудовани я	15,6	462,01	17,81	7207	278	1129	0,14	2
		м		116,74	4,40	1821	69	42,8	--	--
				Земляные работы						
47	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскавато рами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вмести мостью 0,65 (0,5 - 1) м3	38,994	87,58	81,44	3415	3176	813	0,01	--
		м3 грунта		6,14	22,10	240	862	59,1	0,02	1
48	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,206	1144,77	--	1381	--	904	1,54	2
		м3 грунта		1144,77	--	1381	--	59,1	--	--
49	Е11-010205-0502	Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	1,17	656,86	--	769	--	503	0,97	1
		м3 грунта		656,86	--	769	--	59,1	--	--
50	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пере мещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	22,23	13,61	13,61	303	303	72	--	--
		м3 грунта		--	4,35	--	97	59,1	--	--
51	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	22,23	119,94	51,09	2666	1136	1354	0,11	2
		м3 уплотненного гру нта		68,85	22,41	1531	498	59,1	0,03	1
52	Е11-010205-0501	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа гру нтов 1	5,56	598,07	--	3325	--	2177	0,89	5
		м3 грунта		598,07	--	3325	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	6,116	1314,18	--	8038	--	322	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один.Устройствопостели	178	332,25	281,03	59140	50023	14326	0,06	11
		м кабеля		51,22	99,73	9117	17752	42,8	0,10	18
55	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	18	97,61	80,54	1757	1450	436	0,02	--
		м кабеля		17,07	28,58	307	514	42,8	0,03	1
56	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,1	1314,18	--	1446	--	58	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	40	290,01	238,79	11600	9552	2885	0,06	2
		м кабеля		51,22	84,74	2049	3390	42,8	0,08	3
58	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	3	372,25	186,85	1117	561	346	0,19	1
		м кабеля		162,19	63,56	487	191	42,8	0,08	--
59	С121-030101-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 12 0 мм х 65 мм ГОСТ 530 2012	0,108	46163,32	--	4986	--	199	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц13-080201-0803	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	10	296,59	132,90	2966	1329	927	0,16	2
		м кабеель		136,58	44,91	1366	449	42,8	0,06	1
61	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидра влическим испытанием	0,003	328883,23	67815,79	987	203	570	270,00	1
		км трубопровода		248043,60	25887,22	744	78	62,1	27,65	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления,водопровода и горяче го водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание ги дравлическое	3	-53,91	-1,97	-162	-6	-104	-0,05	--
		м трубопровода		-51,68	--	-155	--	60,4	--	--
63	С123-010201-0184 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	3,012	1793,28	--	5401	--	216	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц13-080201-1907	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудовани я	2	2724,90	56,32	5450	113	2516	3,00	6
		шт.		2560,95	19,99	5122	40	42,8	0.02	--
65	С123-061703-1505 в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней и ли без брони,наружной установки на напряжение 10 кВ,с болтовыми наконенчиками,со срывными головками типа rek-10HH2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86	1	21210,27	--	21210	--	848	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	С123-061703-1505 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с бр оней или без брони,наружной установки на напряжен ие 10 кВ,с болтовыми наконенчиками,со срывными головками типа rek-10HH2-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86 - /внутренней установки/	1	21210,27	--	21210	--	848	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Опора концевая А10-2						
67	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Устан овка	2	12212,02	6991,08	24424	13982	9721	5,98	12
		опора		4639,76	2173,48	9280	4347	61,7	2,00	4
68	С121-040405-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи,длина 11 м,марк а СВ 110-3,5	4	33201,68	--	132807	--	5312	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка	4	1610,76	878,03	6443	3512	2983	0,91	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		732,73	328,94	2931	1316	61,7	0,30	1
70	С121-049999-9917 прим в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпя тники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 2447 6-80) /Плита ж/б П-3и/	0,2	47166,59	--	9433	--	377	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С121-060405-2601 в ценах IV квартала 2017 года	Металлоконструкции (траверсы ТМ 6,накладки ОГ2 и ОГ5,хомуты Х4,болт Б5,кронште йн У4,стяжка Г1)	0,0478	361302,42	--	17270	--	691	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С121-060601-0801 в ценах IV квартала 2017 года	Металлоконструкции (кронштейны РА2,Р А4 и Р2,вал привода РА7,скобы КМ3,круг)	0,0856	264127,03	--	22609	--	904	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С121-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2 591-2014 /Проводник ЗП-1/	0,0018	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц13-080201-1201	Полка-кронштейн из угловой стали.Монтаж оборудования,80х80х6	0,034	281298,25	16645,12	9564	566	1545	85,00	3
		т		72560,25	4217,17	2467	143	42,8	4,22	--
75	С124-040206-0606 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	6	591,66	--	3550	--	142	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	С124-040206-0706 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	12	68,43	--	821	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	С123-061004-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых прово лок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 /ошиновка/	0,0036	835246,48	--	3007	--	120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,002	447594,75	--	895	--	36	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С124-040102-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	2	2073,37	--	4147	--	166	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	С124-040109-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	43,41	--	87	--	3	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	С124-040204-1202 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	4	397,96	--	1592	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	С124-040204-1302 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	281,72	--	1690	--	68	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Подвеска натяжная изолирующая /12шт/						
83	С124-040106-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	24	2006,26	--	48150	--	1926	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С124-040201-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	861,47	--	10338	--	414	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С124-040201-0761 в ценах IV квартала 2017 года	Звенья промежуточные трехлапчатыетипа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	12	444,10	--	5329	--	213	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С124-040203-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	12	2485,09	--	29821	--	1193	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц13-080201-1201	Полка-кронштейн из угловой стали.Монтаж оборудования,80х80х6	0,204	281298,25	16645,12	57385	3396	9267	85,00	17
		т		72560,25	4217,17	14802	860	42,8	4,22	1
88	С124-040206-0606 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	36	591,66	--	21300	--	852	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	С124-040206-0706 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	72	68,43	--	4927	--	197	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
90	С123-061004-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 /ошиновка/	0,0216	835246,48	--	18041	--	722	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С123-061002-0108 в ценах IV квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн М Г сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,012	447594,75	--	5371	--	215	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
				РЛНДМ1-10/250А						
92	Е11-330208-0103	Разъединители.Установка с помощью механизмов	1	9372,88	2659,31	9373	2659	5297	7,42	7
		комплект		6622,65	1048,45	6623	1048	61,7	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	51-080301-1103 в ценах IV квартала 2017 года	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1	48210,00	--	48210	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	С121-050301-0104 прим.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ Р К 2591-2014 /Проводник ЗП-1/	0,0096	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е11-340206-0501	Площадка кабельная.Устройство на опоре одинарной или сдвоенной	1	6946,71	--	6947	--	3685	6,18	6
		площадка		5275,56	--	5276	--	62,1	--	--
96	С121-060601-0801 в ценах IV квартала 2017 года	Металлоконструкции (кронштейны К М-1,РА1,РА2,РА4 и Р2,вал привода РА7,скобы КМ 3,круг)	0,0584	264127,03	--	15425	--	617	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С124-040207-0718 в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	1	176,46	--	176	--	7	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
98	С124-040207-0718 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 /Хо муты Х8/	2,4	176,46	--	424	--	17	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
99	С124-040207-0718 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 /Хо муты Х7/	4,2	176,46	--	741	--	30	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц13-080103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	1	3441,83	619,50	3442	620	1375	3,00	3
		комплект (3 фазы)		2560,95	219,85	2561	220	42,8	0,22	--
101	51-080401-1302 в ценах IV квартала 2017 года	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	3	6055,00	--	18165	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Заземление опор						
102	Е11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ.Монтаж контура заземления	20	175,69	38,33	3514	767	1982	0,18	4
		м шин заземления		134,95	8,54	2699	171	61,7	0,01	--
103	С121-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01776	--	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	0,05	101118,22	--	5056	--	3422	133,00	7
		канал о-километр трубопровода		99715,42	--	4986	--	62,1	--	--
105	С123-010501-1112 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599- 2001	50	1181,72	--	59086	--	2363	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц13-080201-0301	Кабель в траншее один.Устройство постели	246	332,25	281,03	81733	69133	19799	0,06	15
		м кабеля		51,22	99,73	12600	24534	42,8	0,10	25
107	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	4,8	1314,18	--	6308	--	252	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц13-080201-0903	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 3кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и короб ах	59	372,25	186,85	21963	11024	6807	0,19	11
		м кабеля		162,19	63,56	9569	3750	42,8	0,08	5
109	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	246	215,48	95,24	53008	23429	15922	0,11	27
		м ка беля		93,90	32,14	23100	7907	42,8	0,04	10
110	С123-060137-0703 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,12	286660,07	--	34399	--	1376	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
111	С123-060137-0705 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,055	495408,21	--	27247	--	1090	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
112	С123-060201-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные КВВГ 4х2,5ГОСТ 1508-78	0,071	272342,55	--	19336	--	773	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц13-080206-1902 прим.	Труба винипластовая диаметромдо 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	9	380,90	24,27	3428	218	1132	0,29	3
		м		241,83	6,60	2176	59	42,8	0,01	--
114	С123-010501-1004 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 40х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	9	162,33	--	1461	--	58	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц13-080201-1903	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ,се чение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	3	2724,90	56,32	8175	169	3773	3,00	9
		шт		2560,95	19,99	7683	60	42,8	0,02	--
116	С123-061703-1601 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа 1КнТп-4 - 35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 - 4 КВТп 1 (25-50)	3	7152,56	--	21458	--	858	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			9742090	435529			394
			Тенге			330250	146944			152
	Стоимость оборудования -		Тенге			6164936				
	Накладные расходы -		Тенге			246597				
	Сметная прибыль -		Тенге			512923				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			6924456				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1332147				
	Материалы -		Тенге			132297				
	Всего заработная плата -		Тенге				372746			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			581254				
		Накладные расходы -	Тенге			219202				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					159535		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					59667		
		Сметная прибыль -	Тенге			124108				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1675457				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
		Сметная заработная плата -	Тенге				372746			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2107194				
	Материалы -		Тенге			50195				
	Всего заработная плата -		Тенге				94805			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1925219				
		Накладные расходы -	Тенге			141904				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					55400		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					86504		
		Сметная прибыль -	Тенге			179928				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2429026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				94805			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55422				
	Материалы -		Тенге			1824				
	Всего заработная плата -		Тенге				9798			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38034				
		Накладные расходы -	Тенге			8423				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					5967		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2456		
		Сметная прибыль -	Тенге			5108				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			68953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				9798			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-162				
	Материалы -		Тенге			-1				
	Всего заработная плата -		Тенге				-155			
		Накладные расходы -	Тенге			-104				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					-94		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					-10		
		Сметная прибыль -	Тенге			-21				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-287				
		Сметная заработная плата -	Тенге				-155			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11190328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							546
		Сметная заработная плата -	Тенге				477194			
		РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 4-1-2								
				Фундаменты под КТПН						
1	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами	1,428	1843,53	--	2633	--	1723	2,48	4
		м3 грунта		1843,53	--	2633	--	59,1	--	--
2	Е11-010205-0503	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	0,476	876,33	--	417	--	273	1,21	1
		м3 грунта		876,33	--	417	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С121-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,31	27174,99	--	35599	--	1424	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя п о выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	6,8	733,93	13,37	4991	91	849	0,21	1
		м2 поверхности		178,95	1,71	1217	12	50,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			97532	6585			28
			Тенге			21119	2267			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97532				
	Материалы -		Тенге			30390				
	Всего заработная плата -		Тенге				23386			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39438				
		Накладные расходы -	Тенге			17590				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13163		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4427		
		Сметная прибыль -	Тенге			9210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			124332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				23386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			124332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				23386			
			РАЗДЕЛ 7. Локальная смета 6-1-1							
15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	2,889	2303,32	119,00	6654	344	1700	1,02	3
		м3 основания		738,72	29,88	2134	86	62,1	0,04	--
40	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	27	710,25	62,34	19177	1683	11053	0,60	16
		фланец		589,84	--	15926	--	62,1	--	--
41	Е11-060201-0101	Устройство бетонных упоров	1,2	20847,01	656,17	25016	787	2924	3,94	5
		м3		2953,98	224,00	3545	269	48,5	0,23	--
42	С123-010501-1016 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГО СТ 18599-2001 /в стенках колодцев/	2,424	3925,55	--	9516	--	381	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е11-220601-0605 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0011	203599,70	32340,79	224	36	64	75,10	--
		км трубопровода		66072,23	11656,43	73	13	62,1	11,88	--
44	Е11-220601-0603 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0013	162424,76	29581,90	211	38	69	69,90	--
		км трубопровода		61497,32	10444,71	80	14	62,1	10,58	--
45	Е11-090601-0102	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стал и.Монтаж	0,0021	238235,39	2245,91	500	5	67	46,60	--
		т конструкций		35234,73	299,59	74	1	60,9	0,31	--
46	Е11-270201-0401	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотк ов.Устройство в откосах насыпи	64	4730,12	1184,99	302728	75839	75967	1,56	100
		м лотка		1159,64	431,41	74217	27610	60,3	0,38	24
47	Е11-060301-0407	Детали закладные весомдо 4 кг.Установка /клапан-захлопка/	0,004	314490,23	849,89	1258	3	373	198,00	1
		т		159429,60	351,02	638	1	48,5	0,36	--
48	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6РС100467РС100 775	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах с ухих	12,865	28499,39	5919,61	366645	76156	14666	8,86	114
		м3 железобетонных и бетонных конструкций коло дца		6874,30	2301,30	88438	29606	--	2,22	29
49	С121-040302-9905 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализац ии,резервуаров,колодцев и ирригационных систем и з тяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937- 92	1,59	56959,16	--	90565	--	3623	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С121-040302-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	2	9667,71	--	19335	--	773	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	3	17097,82	--	51293	--	2052	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С121-040302-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	35931,45	--	71863	--	2875	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	С121-040302-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	6	6538,27	--	39230	--	1569	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	С121-040302-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	7175,77	--	7176	--	287	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С121-040301-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	4	4299,36	--	17197	--	688	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С121-040302-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	7175,77	--	7176	--	287	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С121-040301-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	4	8599,73	--	34399	--	1376	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С121-040301-0106 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9,КС10.9а	2	12898,99	--	25798	--	1032	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С121-040301-0110 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6,КС15.6а	1	12011,09	--	12011	--	480	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971 2010 КС15.9,КС15.9а	8	18199,50	--	145596	--	5824	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С121-040301-0115 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	1	17835,17	--	17835	--	713	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С121-040301-0117 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971 2010 КС20.9,КС.20.9б	5	26752,76	--	133764	--	5351	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	7	2127,30	--	14891	--	596	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен приямков и каналов	0,539	28414,44	1296,03	15315	699	1949	5,95	3
		м3		4385,09	307,31	2364	166	50,8	0,36	--
65	Е11-100201-0101 прим	Щиты.Укладка над подпольными каналами /крышка деревянная/	0,32	3383,80	80,67	1083	26	81	0,23	--
		м2		157,46	33,47	50	11	59,8	0,03	--
66	С123-030101-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК2384-2013	7	3538,01	--	24766	--	991	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарн ые лестницы	0,1682	299951,71	--	50452	--	2018	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е11-270701-0201	Устройство оснований под тротуары из кирпично го или известнякового щебня толщиной 12 см	37,45	554,39	94,22	20762	3528	5734	0,24	9
		м2		182,19	26,61	6823	997	60,3	0,03	1
69	Е11-270701-0202 К=2	Исключать на каждый 1 см.изменения толщины слоя	74,9	-30,56	-3,40	-2289	-255	-322	-0,01	--
		м2		-4,05	-0,85	-303	-64	60,3	--	--
70	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорож ек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	37,45	1080,61	2,01	40469	75	4422	0,14	5
		м2		118,70	0,66	4445	25	60,3	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1570616	158965			256
			Тенге			198503	58734			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1570116				
	Материалы -		Тенге			301118				
	Всего заработная плата -		Тенге				257162			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			772863				
	Местные материалы -		Тенге			138746				
		Накладные расходы -	Тенге			134632				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					83452		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					66143		
		Сметная прибыль -	Тенге			137577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1842325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				257162			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			500				
	Материалы -		Тенге			422				
	Всего заработная плата -		Тенге				75			
		Накладные расходы -	Тенге			67				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22		
		Сметная прибыль -	Тенге			45				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			613				
		Сметная заработная плата -	Тенге				75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1842937				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							311
		Сметная заработная плата -	Тенге				257237			
РАЗДЕЛ 8. Локальная смета 6-1-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3 прим К=0,8 на общую толщину слоя 8 мм	Поверхности бетонные горизонта льные.Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм,по подготовке	330	238,40	0,64	78671	212	48231	0,41	135
		м2		237,55	--	78392	--	55,3	--	--
42	Е11-410105-0102	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	0,0264	67109,58	4811,14	1772	127	167	5,07	--
		т		4030,65	2296,84	106	61	55,3	2,80	--
43	Е11-410105-0110 прим	Асфальт литой "Хамаст".Приготовление	5,1612	24618,58	4160,44	127061	21473	24659	7,44	38
		т		5914,80	680,51	30527	3512	55,3	0,70	4
44	Е11-410101-0101 Изм. и доп. вып. 3 К=1,2 на общую толщину слоя 12 мм	Поверхности бетонные горизонтальны е.Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	402	357,59	0,96	143753	387	88132	0,41	165
		м2		356,33	--	143243	--	55,3	--	--
45	Е11-410105-0102	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	0,0483	67109,58	4811,14	3241	232	305	5,07	--
		т		4030,65	2296,84	195	111	55,3	2,80	--
46	Е11-410105-0110 прим	Асфальт литой "Хамаст".Приготовление	9,4308	24618,58	4160,44	232173	39236	45059	7,44	70
		т		5914,80	680,51	55781	6418	55,3	0,70	7
47	Е11-410101-0103 прим К=0,8 на общую толщину слоя 8 мм	Поверхности бетонные вертикаль ные.Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в д ва слоя по 5 мм	555	687,59	129,41	381614	71824	202868	0,89	493
		м2		557,98	29,77	309677	16522	55,3	0,03	18
48	Е11-410105-0102	Битум разжиженный РБ-1.Приготовление	0,0888	67109,58	4811,14	5959	427	562	5,07	--
		т		4030,65	2296,84	358	204	55,3	2,80	--
49	Е11-410105-0110 прим	Асфальт литой "Хамаст".Приготовление	7,326	24618,58	4160,44	180356	30479	35002	7,44	55
		т		5914,80	680,51	43332	4985	55,3	0,70	5
50	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	0,441	281871,21	1384,43	124305	611	15401	56,40	25
		т металлических изделий		44298,82	460,97	19536	203	50,8	0,54	--
51	Е11-130501-0303	Поверхности.Оклейка стеклотканью на нефтебитуме,первый слой	250,5	2128,10	60,41	533089	15133	110447	0,67	168
		м2		606,54	24,63	151939	6171	54,2	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е11-061401-0203	Сооружения емкостные.Устройстводелформационных швов с применением герметика	123,6	4958,49	4,13	612869	510	36057	0,22	27
		м шва		183,17	1,96	22640	243	48,5	--	--
53	Е11-060701-0201	Пояса в опалубке.Устройство	372	28889,73	2956,60	10746980	1099855	1776825	8,25	3069
		м3		6558,75	619,72	2439855	230536	48,5	0,72	269
54	Е11-130501-0501	Поверхности.Оклейка листовым асбестом толщиной 5 мм на силикатной замазке	37,2	3306,72	60,41	123010	2247	9929	0,24	9
		м2		214,21	24,63	7969	916	54,2	0,03	1
55	Е11-130301-0503	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	66	173,00	1,05	11418	69	1246	0,02	1
		м2		21,06	0,17	1390	11	54,2	--	--
56	Е11-130301-0905 прим	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска эмалями ХС-759 /ХС -720/	66	204,78	0,83	13515	55	1086	0,02	1
		м2		14,49	0,17	957	11	54,2	--	--
57	Е11-061401-0501	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	750	160,56	1,62	120417	1212	26461	0,08	59
		м3 емкости		56,45	0,77	42334	576	48,5	--	1
58	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление неболее 2,5 МПа,диаметр труб наружный 108 мм.Монт аж из готовых узлов в помещениях или на открытых п лощадках в пределах цехов	15	1716,52	808,59	25748	12129	8024	1,05	16
		м трубопровода		896,33	207,93	13445	3119	40,6	0,17	3
59	С123-010201-0184 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварныепрямошовные,D 108 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	15,3	1793,28	--	27437	--	1097	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Е11-090201-0101	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т.Монтаж /воронка 108 х190/	0,0054	99377,17	12031,57	537	65	310	99,30	1
		т конструкций		80905,67	3457,27	437	19	60,9	3,48	--
61	С121-050106-2403 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,ш ириной от 80 до 200 мм,толщиной от 5 до 60 мм ГОС Т 535-2005	0,0354	220818,04	--	7817	--	313	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давление неболее 2,5 МПа,диаметр труб наружный 108 мм.Монт аж из готовых узлов в помещениях или на открытых п лощадках в пределах цехов	15	1716,52	808,59	25748	12129	8024	1,05	16
		м трубопровода		896,33	207,93	13445	3119	40,6	0,17	3
63	С123-010201-0184 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 3,0 мм ГО СТ 10705-80	15,912	1793,28	--	28535	--	1141	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е11-090201-0101	Бункеры из тонколистовой стали массой до 0,1 т.Монтаж /воронка 108 х190/	0,0054	99377,17	12031,57	537	65	310	99,30	1
		т конструкций		80905,67	3457,27	437	19	60,9	3,48	--
65	С121-050201-0502 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкнове нного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщ иной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,0039	188922,55	--	737	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц13-120101-0212	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 159 мм.М онтаж из готовых узлов в помещениях или на открыты х площадках в пределах цехов	8,46	2017,78	962,98	17070	8147	5240	1,21	10
		м трубопровода		1032,92	242,73	8738	2053	40,6	0,20	2
67	С123-010201-0217 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 1 0705-80	8,46	2994,30	--	25332	--	1013	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0009	197519,15	--	178	--	7	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Спускной трубопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	0,408	4905,93	1157,66	2002	472	314	0,85	--
		м3 основания		615,60	471,32	251	192	50,8	0,54	--
4	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 м м.Устройство	0,82	24006,89	1286,38	19686	1055	2067	3,60	3
		м3		2827,58	265,20	2319	217	48,5	0,31	--
5	Е11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	0,0129	314490,23	849,89	4057	11	1202	198,00	3
		т		159429,60	351,02	2057	5	48,5	0,36	--
6	С121-050309-0302 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,002	218051,81	--	436	--	17	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С121-050309-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0,0165	206210,26	--	3402	--	136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпич у,бетону	3,36	733,93	13,37	2466	45	419	0,21	1
		м2 поверхности		178,95	1,71	601	6	50,8	--	--
				Фундаменты под ДЭС						
9	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепле ний с откосами	3,84	1843,53	--	7079	--	4634	2,48	10
		м3 грунта		1843,53	--	7079	--	59,1	--	--
10	Е11-010205-0503	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручн ую.Группа грунтов 3	1,56	876,33	--	1367	--	895	1,21	2
		м3 грунта		876,33	--	1367	--	59,1	--	--
11	Е11-080101-0202	Основание под фундаментыщебеночное.Устройство	1,08	4905,93	1157,66	5298	1250	832	0,85	1
		м3 основания		615,60	471,32	665	509	50,8	0,54	1
12	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т.Установка	4	1184,97	537,87	4740	2151	1646	0,48	2
		шт.сборных конструкций		369,32	194,58	1477	778	62,1	0,20	1
13	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т.Установка	2	1679,55	754,86	3359	1510	1158	0,67	1
		шт.сборных конструкций		518,29	274,08	1037	548	62,1	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Ц13-120101-0210	Трубопровод на условное давлениене более 2,5 МПа,диаметр труб наружный 108 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открыты х площадках в пределах цехов	7,74	1716,52	808,59	13286	6259	4140	1,05	8
		м трубопровода		896,33	207,93	6938	1609	40,6	0,17	1
70	С123-010201-0184 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 108 мм,толщина стенки 3,0 мм Г ОСТ 10705-80	7,8948	1793,28	--	14158	--	566	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Е11-130301-1418 к=3	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска лаками ХС-76	15,63	66,07	0,83	1033	13	194	0,02	--
		м2		17,15	0,17	268	3	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13628354	1322895			4367
			Тенге			3391938	280423			321
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			81852				
	Материалы -		Тенге			623				
	Всего заработная плата -		Тенге				52467			
		Накладные расходы -	Тенге			25428				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					21302		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4126		
		Сметная прибыль -	Тенге			8582				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			115862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				52467			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13545429				
	Материалы -		Тенге			8808636				
	Всего заработная плата -		Тенге				3618982			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			104193				
		Накладные расходы -	Тенге			2426799				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1812483		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					614316		
		Сметная прибыль -	Тенге			1277778				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17250007				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4629
		Сметная заработная плата -	Тенге				3618982			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1073				
	Материалы -		Тенге			70				
	Всего заработная плата -		Тенге				911			
		Накладные расходы -	Тенге			620				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					555		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					65		
		Сметная прибыль -	Тенге			135				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			17367697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4688
		Сметная заработная плата -	Тенге				3672360			
			РАЗДЕЛ 9. Локальная смета 6-2-1							
				КАМЕРА						
1	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	38,88	198,47	22,35	7716	869	1740	0,07	3
		м2		50,62	7,51	1968	292	60,9	0,01	--
2	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	4,248	2691,87	676,86	11435	2875	2304	0,78	3
		м3		564,91	257,91	2400	1096	50,8	0,29	1
3	Е11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	43,487	22152,42	2456,12	963342	106809	247898	8,27	360
		м3		6738,07	716,42	293018	31155	62,1	0,73	32
4	С121-041201-9903 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	2,637	27174,99	--	71660	--	2866	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С121-041201-9911 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона кл асса В7,5 ГОСТ 13579-78	33,415	21071,58	--	704107	--	28164	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С121-040302-9904 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий,перекрытий идниц для сооружений водопровода,канализации,резе рвуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжело го бетона класса В22,5,плоские прямоугольные	5,84	44191,17	--	258076	--	10323	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	3	2702,22	--	8107	--	324	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С121-040301-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	2	4299,36	--	8599	--	344	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С121-040301-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	2127,30	--	2127	--	85	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С121-040302-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	6538,27	--	6538	--	262	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. УстройствоМонолитныезаделки	1,296	20922,11	806,99	27115	1046	2623	2,82	4
		м3		2159,22	194,15	2798	252	48,5	0,23	--
12	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установкадополнительные закладные детали к плитам покрытий по КЖИ	0,0865	416956,34	5528,36	36067	478	3651	42,70	4
		т		38655,88	879,26	3344	76	62,1	1,03	--
13	Е11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка- сетка С-2	0,381	404577,55	5351,10	154144	2039	13375	31,40	12
		т		28426,11	870,72	10830	332	62,1	1,02	--
14	Ц13-080206-1713 Изм. и доп. вып. 9	Трубы стальные по установленным конструкциям,в опалубке фундаментов и перекрыти ях,диаметр до 50 мм	5,75	928,32	63,04	5338	362	1199	0,44	3
		м		366,91	18,19	2110	105	42,8	0,02	--
15	С123-010201-0143 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	5,75	855,04	--	4916	--	197	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С123-030101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный легкий,ГОСТ 3634-79	1	10020,40	--	10020	--	401	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С123-030101-0316 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный плавающего типа магистральный,тип ТМ (ДМ400),на номинальную нагрузку 40 тонн ГОСТ 3634-99 - ЛКЗ-1000.1000	1	61673,18	--	61673	--	2467	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналамикрышки ДК-1 и ДК-2	1,054	3383,80	80,67	3567	85	268	0,23	--
		м2		157,46	33,47	166	35	59,8	0,03	--
19	С121-050106-2402 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	0,003	220818,26	--	662	--	26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	0,076	50041,54	17977,45	3803	1366	1561	28,90	2
		т		24099,42	5174,46	1832	393	60,9	5,25	--
21	С121-060208-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	0,076	299951,71	--	22796	--	912	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С123-021199-9910 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм	0,0065	324022,38	--	2106	--	84	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диам.до 100 мм	1	2158,24	--	2158	--	997	1,80	2
		1сальник		1449,36	--	1449	--	60,4	--	--
24	Е11-130301-0101	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных по верхностей	75,6	97,05	1,05	7337	79	1940	0,04	3
		м2		38,47	0,17	2908	13	54,2	--	--
25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по вырав ненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	75,6	733,93	13,37	55485	1010	9435	0,21	16
		м2		178,95	1,71	13528	129	50,8	--	--
				ПРИЯМОК						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е11-061301-0103	Устройство стен и плоских днищ пря моугольных сооружений при толщине до 150 мм из бет она М-150	0,259	32331,35	3604,69	8374	934	1855	12,49	3
		м3		10415,29	1221,96	2698	316	48,5	1,25	--
27	Е11-080201-0703	Установка металлических решеток приямков	0,0226	415385,91	5714,81	9388	129	798	42,30	1
		т		33224,11	2125,59	751	48	50,8	2,49	--
28	Е11-060301-0406	Установка стальных конструкций,остающихся в теле бетона МН-2	0,0162	172921,56	11765,75	2801	191	443	42,50	1
		1т		36280,13	4248,87	588	69	48,5	4,38	--
29	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	1,44	733,93	13,37	1057	19	180	0,21	--
		м2		178,95	1,71	258	2	50,8	--	--
30	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	0,25	666,19	19,02	167	5	48	0,36	--
		м2		250,79	9,60	63	2	60,9	0,01	--
31	Е11-110101-1102 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цемен тной стяжки	0,25	210,35	6,49	53	2	4	0,01	--
		м2		6,20	3,18	2	1	60,9	--	--
32	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток,переплето в,радиаторов,труб,диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	3,3718	611,52	0,68	2062	2	1058	0,65	2
		м2		507,39	0,33	1711	1	54,8	--	--
				ПОЛ						
33	Е11-110101-1303 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	25,2	3515,12	213,50	88581	5380	10690	0,53	13
		м2		384,30	63,45	9684	1599	60,9	0,03	1
34	Е11-110101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих с лоев бетонных из бетона М-150	4,99	21609,99	5,83	107834	29	12691	3,66	18
		м3		2650,72	--	13227	--	60,9	--	--
35	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,95	666,19	19,02	16621	474	4780	0,36	9
		м2		250,79	9,60	6257	240	60,9	0,01	--
36	Е11-110101-1102 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,95	420,71	12,98	10497	324	716	0,02	--
		м2		12,40	6,35	309	158	60,9	--	--
				ФИЛЬТРЫ ПОГЛОТИТЕЛИ ФП-1 - 2 ШТ.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е11-070201-0201	Установка опориз плит и колец диаметром до 1000 мм	1	9086,42	4706,79	9086	4707	3954	4,93	5
		м3		3921,74	1637,03	3922	1637	62,1	1,68	2
38	С121-040301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971 2010 КС7.3	8	2702,22	--	21618	--	865	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С121-040301-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9	4	7898,17	--	31593	--	1264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	Е11-070107-0104	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой свыше 20 кгМН-3	0,1232	404577,55	5351,10	49844	659	4325	31,40	4
		т		28426,11	870,72	3502	107	62,1	1,02	--
41	Е11-080201-0703	Установка металлических решетокприямков	0,068	415385,91	5714,81	28246	389	2400	42,30	3
		т		33224,11	2125,59	2259	145	50,8	2,49	--
42	Е11-460302-0401	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм,площадью до 20 см2	4	194,53	84,12	778	336	343	0,13	1
		отве рст.		110,41	37,13	442	149	50,8	0,04	--
43	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучш енное стен	3,16512	3333,89	23,10	10552	73	2132	1,15	4
		м2		936,97	11,02	2966	35	54,8	0,01	--
44	Е11-130301-0907 К=7	Окраска огрунтованных бетонных и оштукат уренных поверхностей эмалью ХВ-785 7 слоев	13,188	1269,28	7,05	16739	93	1433	0,13	2
		м2		100,89	1,79	1331	24	54,2	--	--
				ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ						
45	Е11-061401-0401	Фильтры в емкостных сооружениях.Загрузка п еском	0,30772	1772,65	655,99	545	202	348	1,57	--
		м3		1083,23	191,27	333	59	80	0,20	--
46	Е11-061401-0402	Фильтры в емкостных со оружениях.Загрузка гравием	0,092316	1865,26	687,19	172	63	111	1,69	--
		м3		1166,93	193,88	108	18	80	0,21	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С121-010301-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Гравий длястроительных работ марки ДР 8 фракции 10-20 мм	0,0475428	1651,65	--	79	--	3	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С121-010301-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Гравий длястроительных работ марки ДР 8 фракции 5-10 мм	0,0475428	1651,65	--	79	--	3	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный	0,3169516	1314,18	--	417	--	17	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2856078	131031			477
			Тенге			386761	38487			39
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5338				
	Материалы -		Тенге			2866				
	Всего заработная плата -		Тенге				2214			
		Накладные расходы -	Тенге			1199				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					948		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					251		
		Сметная прибыль -	Тенге			523				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2214			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2844779				
	Материалы -		Тенге			1118934				
	Всего заработная плата -		Тенге				419359			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1215174				
		Накладные расходы -	Тенге			380148				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					256113		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					124035		
		Сметная прибыль -	Тенге			257900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3482827				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							509
		Сметная заработная плата -	Тенге				419359			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3803				
	Материалы -		Тенге			605				
	Всего заработная плата -		Тенге				2225			
		Накладные расходы -	Тенге			1561				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1355		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					206		
		Сметная прибыль -	Тенге			429				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5794				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				2225			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2158				
	Материалы -		Тенге			709				
	Всего заработная плата -		Тенге				1449			
		Накладные расходы -	Тенге			997				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					875		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					122		
		Сметная прибыль -	Тенге			252				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3499089				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							516
		Сметная заработная плата -	Тенге				425248			
			РАЗДЕЛ 10. Локальная смета 6-2-2							
				Курс валюты на 23.08.2017г.: 1eur=391,5^.,1usd=333,08тг.,1руб.=5,64тг.						
1	СПрайс-лист "Ашимова М.М."	Элекропечь ПЭТ-4,1кВт	4	3762,85	--	15051	--	602	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				Вентиляция						
2	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	2	7596,04	336,01	15192	672	8948	8,67	17
		шт		6557,74	80,88	13115	162	60,4	0,08	--
3	С123-050404-0201 в ценах IV квартала 2017 года	Вентиляторы радиальные низкого давления из оцинкованной стали,марки ВЦ 4-75 №2,5,Р 0,12 кВт,n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	2	46063,00	--	92126	--	3685	--	--
		к омплект		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	9	3732,66	35,47	33594	319	8511	1,62	15
		м2		1254,60	13,24	11291	119	60,4	0,01	--
5	Е11-201201-0101	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	0,22	4813,53	18,85	1059	4	691	6,04	1
		м2		4684,38	8,96	1031	2	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С123-050307-0414 в ценах IV квартала 2017 года	Вставки гибкие № 10 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77,ВР280-46	2	11661,41	--	23323	--	933	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			180345	995			33
			Тенге			25437	283			--
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15051				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15051				
		Накладные расходы -	Тенге			602				
		Сметная прибыль -	Тенге			1252				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			16906				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			115449				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			115449				
		Накладные расходы -	Тенге			4618				
		Сметная прибыль -	Тенге			9605				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129672				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49845				
	Материалы -		Тенге			23412				
	Всего заработная плата -		Тенге				25720			
	Сдача и испытание -		Тенге			1259				
		Накладные расходы -	Тенге			18150				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					15535		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2615		
		Сметная прибыль -	Тенге			5440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			73435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				25720			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			220013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				25720			
			РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 6-2-3							
				Курс валюты на 23.08.2017г.: 1eur=391,5^.,1usd=333,08тг.,1руб.=5,64тг.						
1	Е11-160601-0103	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм.Установка	6	2802,47	212,52	16815	1275	8703	2,60	16
		шт.		2093,52	37,06	12561	222	60,4	0,04	--
2	С123-040102-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином,корпус из серого чугуна,PN 10,DN 100 ГОС Т 5762-2002	6	29028,91	--	174173	--	6967	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С123-040501-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2для воды,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 25 мм	4	584,05	--	2336	--	93	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	С123-020103-0213 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 200 ГОСТ 12816-80	8	3831,00	--	30648	--	1226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	С123-020103-0210 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	20	2074,82	--	41496	--	1660	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Е11-200701-0101	Зонты из листовой стали,круглого сечения диаметром 200 мм.Установка над шахтами	10	2244,75	34,13	22448	341	2889	0,38	4
		шт		307,98	8,96	3080	90	60,4	0,01	--
7	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные стальные сварные части диам.100-250 мм.Установка	0,1938	942018,03	292843,89	182563	56753	57346	312,70	61
		т		307405,99	92420,07	59575	17911	62,1	94,30	18
8	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электр осварных труб,диаметр до 40 мм.Прокладка	2	914,93	25,29	1830	51	687	0,55	1
		м трубо провода		479,12	9,25	958	19	60,4	0,01	--
9	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных т руб,диаметр до 200 мм.Прокладка	18	11624,67	105,39	209244	1897	24439	1,66	30
		м трубопровода		1401,19	19,99	25221	360	60,4	0,02	--
10	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	2	54,21	1,97	108	4	69	0,05	--
		м трубопровода		51,68	--	103	--	60,4	--	--
11	Е11-161101-0103 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	18	58,80	1,97	1058	35	627	0,05	1
		м трубопровода		51,68	--	930	--	60,4	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С121-130816-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	2,56	424,32	--	1086	--	43	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	С121-050308-1201 в ценах IV квартала 2017 года	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой про волоки ГОСТ 3826 82	1,6	1654,44	--	2647	--	106	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,36	22441,68	656,17	8079	236	900	3,94	1
		м3		2953,98	224,00	1063	81	48,5	0,23	--
15	Ц13-121101-0113	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давл ение до 4 МПа,диаметр условного прохода 200 мм.М онтаж оборудования	4	12630,58	4882,09	50522	19528	16042	7,74	31
		шт.		6607,25	1694,21	26429	6777	40,6	1,50	6
16	С123-041001-5007 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный подпружиненный дисковый фланцевый,Т до+70 С,PN 16,DN 200,типа TIS ГОСТ 11823-91 - /Клапаны тарельчатые МО91, МО92/	4	99672,46	--	398690	--	15948	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1143745	80121			144
			Тенге			129922	25459			25
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50522				
	Материалы -		Тенге			4565				
	Всего заработная плата -		Тенге				33206			
		Накладные расходы -	Тенге			16042				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13482		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2560		
		Сметная прибыль -	Тенге			5325				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			71889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				33206			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			841719				
	Материалы -		Тенге			73014				
	Всего заработная плата -		Тенге				78630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			651077				
		Накладные расходы -	Тенге			84290				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					48674		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					35616		
		Сметная прибыль -	Тенге			74081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1000090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				78630			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			251503				
	Материалы -		Тенге			205045				
	Всего заработная плата -		Тенге				43544			
	Сдача и испытание -		Тенге			163				
		Накладные расходы -	Тенге			37413				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26301		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11112		
		Сметная прибыль -	Тенге			23113				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			312029				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата -	Тенге				43544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1384008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							169
		Сметная заработная плата -	Тенге				155381			
			РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 6-2-4							
				Курс валюты на 23.08.2017г.: 1eur=391,5^.,1usd=333,08тг.,1руб.=5,64тг.						
1	Ц13-080103-3603	Конструкции металлические для ПМУ	0,0552	208930,85	12414,15	11533	685	1637	52,00	3
		т		44389,80	3477,67	2450	192	42,8	3,48	--
2	Ц13-080303-2517	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	132	985,43	2,07	130077	273	53075	1,00	132
		кг		814,76	--	107548	--	42,8	--	--
3	Ц13-080305-0310	Световые настенные указатели	2	888,83	107,41	1778	215	733	0,82	2
		шт		721,43	22,38	1443	45	42,8	0,02	--
4	С123-080304-0601 ПРИМ. в ценах IV квартала 2017 года	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010 - СУП-М-У2	2	762,04	--	1524	--	61	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц13-080303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне,до 3 элементов поста	2	2865,05	22,96	5730	46	1732	2,00	4
		шт		1688,18	--	3376	--	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С123-070210-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2,степень защиты IP 54	2	1434,27	--	2869	--	115	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц13-080304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/,устанавлива емый на стене,высота и ширина до 600х600 мм	4	4613,69	696,52	18455	2786	4227	2,00	8
		шт		1759,58	199,87	7038	799	42,8	0,20	1
8	51-080401-0102 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество управляемых дви гателей /фидеров/ 1, типа Я 5110-2874 УХЛ 4,номин альный ток 6 А,предел регулирования тока тепловог о реле 0,38-6,0 А,номинальный ток расцепления авт.выкл.8 А - 5114-2874 УХЛ 4	2	54672,00	--	109344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	51-080401-0107 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество управляемых дви гателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2074 УХЛ 4,номин альный ток 1 А,предел регулирования тока тепловог о реле 0,61-1,0 А,номинальный ток расцепления авт.выкл.1,6 А - Я 5115-2074 УХЛ 4	2	59162,00	--	118324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним двухполюсным рубильником,или с двухполюсным рубильником и двумя предохр анителями,или с двумя блоками "Предохранитель-вык лючатель",или с двумя предохранителями,устанавли ваемый на конструкции,на стене или колонне,на то к до 100 А	2	3135,20	82,86	6270	166	1835	2,00	4
		шт		1759,58	19,99	3519	40	42,8	0,02	--
11	С123-070203-0802 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Ящик силовой с рубильником ипредохранителями ЯРП 11М-311-100А,степень защиты IP54 - ящик однофидерный серии ЯВЗ,тип ЯВЗ-31-1	2	9451,68	--	18903	--	756	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	2	1290,96	524,26	2582	1049	1000	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		659,84	347,77	1320	696	42,8	0,45	1
13	С123-070101-0303 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники потолочные,тип НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	4	1078,36	--	4313	--	173	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С123-070101-2202 в ценах IV квартала 2017 года	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/,т ип РВО-36У2,длина кабеля 12 м	2	3962,32	--	7925	--	317	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С123-070104-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,2	549,78	--	110	--	4	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С123-070104-0301 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО3 6-60 - /тип В125-135-25 и тип Б220-230-100/	0,6	549,78	--	330	--	13	--	--
		10 шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором	2	1012,53	115,58	2025	231	900	1,00	2
		шт.		879,79	39,97	1760	80	42,8	0,04	--
18	Ц13-080305-0909	Щиток осветительный,устанавливаемый на стене распорными дюбелями,масса щитка до 6 к г	2	3420,13	63,74	6840	127	2641	3,00	6
		шт		2639,37	19,99	5279	40	42,8	0,02	--
19	С123-070203-0601 в ценах IV квартала 2017 года	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30,типа ИЭК ГОСТ 1243 4-93	2	6823,72	--	13647	--	546	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С123-070201-0701 в ценах IV квартала 2017 года	Щиты осветительные с выключателеммодели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	7767,89	--	15536	--	621	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	298,96	2,41	598	5	283	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		290,33	0,60	581	1	42,8	--	--
22	Ц13-080305-0108	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	2	325,92	2,98	652	6	309	0,36	1
		шт		316,72	0,80	633	2	42,8	--	--
23	С123-070218-1601 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номин альный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОС Т Р 51324.1-2012	2	186,71	--	373	--	15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С123-070220-0505 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов,бе з защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	204,05	--	408	--	16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав,наружный диаметр до 48 мм	10	591,17	44,03	5912	440	1332	0,29	3
		м		241,83	4,40	2418	44	42,8	--	--
26	Ц13-080206-1901	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	20	309,39	11,58	6188	232	1900	0,22	4
		м		183,46	2,20	3669	44	42,8	--	--
27	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах,масса 1 м до 1 кг	10	198,80	90,23	1988	902	595	0,10	1
		м кабеля		85,37	30,48	854	305	42,8	0,04	--
28	Ц13-080206-2201	Затягивание проводов в проложенныетрубы и металлические рукава: провод первый однож ильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2.5 мм2	50	59,15	0,56	2957	28	1051	0,05	3
		м		41,69	0,20	2085	10	42,8	--	--
29	С123-010501-1302 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая PE100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2	90,67	--	181	--	7	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц13-080206-1702	Трубы стальные по установленным конструкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 40 мм	8	402,29	57,40	3218	459	1225	0,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		291,86	15,99	2335	128	42,8	0,02	--
31	Ц13-080201-0701	Кабели до 35 кВ,прокладываемые с креплением накладными скобами,масса 1 м до 0,5 кг	136	549,10	255,36	74677	34729	13833	0,12	16
		м кабеля		102,44	76,72	13932	10434	42,8	0,09	12
32	Ц13-080201-0901	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	8	198,80	90,23	1590	722	476	0,10	1
		м		85,37	30,48	683	244	42,8	0,04	--
33	С123-010103-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	8	619,16	--	4953	--	198	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С123-060901-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	0,0326	16022,30	--	522	--	21	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	С123-060901-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 2,5 мм2	0,0367	11573,49	--	425	--	17	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
36	С123-060902-0103 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1 мм2	0,0408	23654,98	--	965	--	39	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	С123-060131-0202 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,0286	36226,34	--	1036	--	41	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
38	С123-060131-0301 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5+1х1,5 или 3х2,5 мм2	0,0367	52839,01	--	1939	--	78	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С123-060131-0402 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,0122	117143,95	--	1429	--	57	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
40	С123-060131-0310 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,0204	111594,77	--	2277	--	91	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-060202-0104 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0346	79026,01	--	2734	--	109	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
42	С123-060202-0204 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0572	102052,03	--	5837	--	233	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
43	С123-060202-0404 в ценах IV квартала 2017 года	Кабели контрольные АКВВГ 10х2,5 ГОСТ 1508-78	0,0572	180661,54	--	10334	--	413	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	С123-061705-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	10	192,13	--	1921	--	77	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	60	516,29	19,90	30978	1194	5381	0,18	11
		м		150,10	5,00	9006	300	42,8	0,01	--
46	Ц13-110301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	6	447,42	--	2685	--	1315	0,50	3
		шт		439,90	--	2639	--	44	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С123-051401-0104 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter - /Датчик-реле температуры ДТКБ-53/	2	8695,59	--	17391	--	696	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С123-080303-1101 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01 - /Миллиамперметр автоматический КСУ2-004/	2	9972,87	--	19946	--	798	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С123-080505-0901 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951 - /Усилители УП-2/	2	10928,64	--	21857	--	874	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	С123-051501-0401 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Термоманометр типа Herz, Т от +20°С до +120°С, PN 4, DN 15 ГОСТ 2405-88 - /Тягонапоромер ТНС-Э1/	2	4393,39	--	8787	--	351	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц13-080304-0204	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	2	8016,90	1832,37	16034	3665	3507	3,00	6
		шт		2639,37	579,61	5279	1159	42,8	0,58	1
52	СПрайс-лист "Ашимова М.М."	Мега ллоконструкции шкафа ЩШМ 1000х600	2	14067,53	--	28135	--	1125	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц13-100405-0102	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях,реле	8	402,60	--	3221	--	3144	0,50	4
		шт		402,60	--	3221	--	90	--	--
54	СПрайс-лист Магазин "1000 вольт"	Реле РВП 72 3221	2	2695,57	--	5391	--	216	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс-лист Магазин "1000 вольт"	Реле ПЭ 21	6	2695,57	--	16173	--	647	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Ц13-110601-0201	Электрические проводки в шкафных и панельных щитах и пультах	16	89,99	--	1440	--	705	0,09	1
		м		88,48	--	1416	--	44	--	--
57	С123-060902-0305 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 /провод ПГВ/	0,01632	34632,00	--	565	--	23	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 9	Металлический рукав,наружный диаме тр до 48 мм	2	591,17	44,03	1182	88	266	0,29	1
		м		241,83	4,40	484	9	42,8	--	--
59	С123-061705-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	2	192,13	--	384	--	15	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С123-040905-1806 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Краны трехходовые регулируют; ие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред,Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/,Dy 15 мм	1	1195,71	--	1196	--	48	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц13-080206-1701	Трубы стальные по установленным кон струкциям,по стенам с креплением скобами,диаметр до 25 мм	4	308,23	38,49	1233	154	452	0,26	1
		м		216,81	9,39	867	38	42,8	0,01	--
62	С123-010201-0107 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прям ошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705 -80	4	189,88	--	760	--	30	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			788589	48202			221
			Тенге			183834	14609			16
	Стоимость оборудования -		Тенге			227668				
	Накладные расходы -		Тенге			9107				
	Сметная прибыль -		Тенге			18942				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			255717				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			389723				
	Материалы -		Тенге			107806				
	Всего заработная плата -		Тенге				198443			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49881				
		Накладные расходы -	Тенге			105551				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					86502		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					19049		
		Сметная прибыль -	Тенге			39622				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			534897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				198443			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			171198				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			171198				
		Накладные расходы -	Тенге			6848				
		Сметная прибыль -	Тенге			14244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192289				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			982902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата -	Тенге				198443			
			РАЗДЕЛ 13. Локальная смета 7-1							
1	Е11-010104-0101	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	1638	27,05	27,05	44301	44301	11511	--	--
		м3 грунта		--	9,67	--	15845	59,1	0,01	16
2	Е11-010104-0109	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на к аждые последующие 10 м перемещения грунта	1638	25,04	25,04	41015	41015	10657	--	--
		м3 грунт а		--	8,96	--	14670	59,1	0,01	15
3	Е11-010102-0307	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с к овшом вместимостью 0,65 м3 /избыток/	627,7	99,80	94,20	62647	59127	14890	0,01	5
		м3 грунта		5,53	26,56	3474	16674	59,1	0,02	15
4	С341-020102-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	753,24	104,40	--	78638	--	3146	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-010104-0107	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1253,5	27,76	27,76	34800	34800	8229	--	--
		м3 грунта		--	8,87	--	11123	59,1	0,01	10
6	Е11-010104-0115	Грунты 3 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на ка ждые последующие 10 м перемещения грунта	1253,5	20,06	20,06	25146	25146	5946	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	6,41	--	8038	59,1	0,01	7
7	Е11-010102-0309	Грунты 3 группы.Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /недостающего/	1039,8	160,61	151,57	167006	157600	39700	0,01	13
		м3 грун та		8,92	42,74	9278	44444	59,1	0,04	39
8	С341-020102-1003 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 1 5 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 3 км	1944,426	104,40	--	202998	--	8120	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-010201-0101	Грунт.Уплотнениеприцепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.П ервый проход по одному следу при толщине слоя 25 с м	2263,3	56,21	56,21	127220	127220	29740	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	17,72	--	40107	59,1	0,02	35
10	Е11-010201-0107	Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последую щий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2263,3	4,98	4,98	11279	11279	2325	--	--
		м3 уплотненного грунта		--	1,35	--	3048	59,1	--	3
11	Е11-010104-0702	Площади.Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	11745,9	0,82	0,82	9678	9678	2288	--	--
		м2 спланированн ой поверхности за проход бульдозера		--	0,26	--	3093	59,1	--	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			804728	510166			18
			Тенге			12752	157042			142
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			804728				
	Материалы -		Тенге			174				
	Всего заработная плата -		Тенге				169794			
	Транспортные расходы -		Тенге			281636				
		Накладные расходы -	Тенге			136551				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					100348		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					36203		
		Сметная прибыль -	Тенге			75302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1016582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				169794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1016582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				169794			
		РАЗДЕЛ 14. Локальная смета 7-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слоиоснований подстилающие и выравнивающие из песчано -гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	116,45	3081,94	811,13	358892	94456	32582	0,14	17
		м3 матер иала основания в плотном теле		102,36	147,22	11920	17143	60,3	0,14	17
2	Е11-270403-0101	Осно вания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщ иной 5 см.Устройство при укатке каменных материал ов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1164,5	292,39	158,37	340489	184416	65445	0,03	38
		м2 основания		23,90	47,07	27831	54809	60,3	0,04	52
3	Е11-270401-0102 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слоиоснований подстилающие и выравнивающие из песчано -гравийной смеси,дресвы.Устройство.Отсутствие п роектных данных для определения расходов материало в для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	9,36	3081,94	811,13	28847	7592	2619	0,14	1
		м3 матер иала основания в плотном теле		102,36	147,22	958	1378	60,3	0,14	1
4	Е11-270403-0101	Осно вания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщ иной 5 см.Устройство при укатке каменных материал ов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	93,6	292,39	158,37	27368	14823	5260	0,03	3
		м2 основания		23,90	47,07	2237	4405	60,3	0,04	4
		Посадка деревьев без кома								
5	Е11-470104-0105	Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест механ изированным способом.Добавление растительной земл и до 100%	58	1180,08	51,19	68444	2969	41782	1,63	95
		яма		1128,89	18,78	65475	1089	56,4	0,02	1
6	Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Ра змер ям 0,7х0,7 м	58	897,51	90,80	52056	5267	26709	0,82	48
		шт.		700,85	23,05	40649	1337	56,4	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С125-010202-0102	Саженцы лиственных пород деревьевбыстрого роста (клён ясенелистный,ясень зелёный,берёза бородавчатая,клён татарский,ива красная,ива плакучая,вяз широколистный,вяз мелколистный,тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школк у) с оголённой корневой системой,возраст 4 года ГОСТ 24909-81	58	1176,02	--	68209	--	2728	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Газон								
8	Е11-470112-0104	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растит ельной земли слоем 15 см вручную	4981,3	377,18	8,74	1878867	43557	904977	0,40	1993
		м2		281,79	2,22	1403671	11056	56,4	--	13
9	Е11-470112-0105	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов,на каждые 5 см из менения толщины слоя добавлять или исключать	4981,3	67,50	0,08	336236	404	126041	0,05	272
		м2		38,53	--	191952	--	56,4	--	--
10	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных,мавританских и обыкновенных	4981,3	160,85	92,15	801244	459022	215399	0,05	262
		м2		39,36	23,39	196071	116513	56,4	0,03	136
		Газон -озеленение резервуаров и фильтров								
11	Е11-470112-0104	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растит ельной земли слоем 15 см вручную	366,2	377,18	8,74	138125	3202	66529	0,40	146
		м2		281,79	2,22	103191	813	56,4	--	1
12	Е11-470112-0105	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов,на каждые 5 см из менения толщины слоя добавлять или исключать	366,2	67,50	0,08	24718	30	9266	0,05	20
		м2		38,53	--	14111	--	56,4	--	--
13	Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных,мавританских и обыкновенных	366,2	160,85	92,15	58903	33745	15835	0,05	19
		м2		39,36	23,39	14414	8565	56,4	0,03	10
		Щит пожарный								
14	С123-080307-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	1	8976,98	--	8977	--	359	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С123-080305-0203 в ценах IV квартала 2017 года	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТРК ГОСТ Р 51057-2005	1	9662,32	--	9662	--	386	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	СПрайс-лист ТОО "Актюбинский Завод Противопожарного Оборудования"	Лом	1	716,01	--	716	--	29	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПрайс-лист ТОО "Актюбинский Завод Противопожарного Оборудования"	Лопата	1	800,25	--	800	--	32	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист ТОО "Актюбинский Завод Противопожарного Оборудования"	Кошма 1,5х2	1	1731,06	--	1731	--	69	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс-лист ТОО "Актюбинский Завод Противопожарного Оборудования"	Ведро	1	673,89	--	674	--	27	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е11-090601-0102	Установка металлического ящика для песка	0,048	40716,24	2245,91	1954	108	1158	46,60	2
		т		35234,73	299,59	1691	14	60,9	0,31	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СПрайс-лист ТОО "Актюбинский Завод Противопожарного Оборудования"	Ящик для песка 0,5х0,5х1	1	11418,29	--	11418	--	457	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-010401-0101 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный	0,5	1314,18	--	657	--	26	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждения,ворота и калитка								
23	Е11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м.Установка	318,5	2086,16	1031,88	664440	328653	289976	1,15	366
		м огра д		903,26	377,24	287687	120152	62,1	0,34	108
24	Е11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка	318,5	1400,46	378,61	446045	120588	204557	0,98	312
		м оград		768,95	138,76	244909	44196	62,1	0,12	39
25	С121-041202-9901 в ценах IV квартала 2017 года	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	40	35041,77	--	1401671	--	56067	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-02.тб.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменени е класса бетона всех видов,кроме ячеистого: выше 15 до 20	40	763,00	--	30520	--	1221	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	ССЦ РК 8.04-08-2017 Раздел 21-02.тб.10	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изм енение класса бетона всех видов,кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	40	648,00	--	25920	--	1037	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятник и,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона клас са В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	15,2	47166,59	--	716932	--	28677	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е11-070111-0203	Ворота распашные.Устройство с установкой столбов бетонных	1	15021,97	7456,01	15022	7456	6856	8,53	9
		шт.		6949,90	2734,74	6950	2735	62,1	2,47	2
30	Е11-070111-0207	Калитки.Устройство с установкой столбов бетонных	1	10402,12	5821,89	10402	5822	4551	5,31	5
		шт.		4275,61	2126,15	4276	2126	62,1	1,89	2
31	С121-049999-9917 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	1,2	47166,59	--	56600	--	2264	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С121-040106-9901 прим. в ценах IV квартала 2017 года	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 - /стойки С5Ва,С3В в/	0,3	90018,40	--	27006	--	1080	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С121-060405-0501 в ценах IV квартала 2017 года	Ворота различныхтипов: рамы,каркасы,панели с заполнением из тон колистовой стали без механизма открывания ГОСТ 311 74-2003	0,1124	269948,36	--	30342	--	1214	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С121-050109-0105 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм,тол щиной стали 0,4 мм,толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	10,0359	1235,13	--	12396	--	496	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С121-060405-1403 в ценах IV квартала 2017 года	Закладные деталии детали крепления массой не более 50 кг с преобла данием толстолистовой стали,с отверстиями и без о тверстий,соединяемые на сварке	0,0076	346972,74	--	2637	--	105	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	4,1418	122,87	1,65	509	7	101	0,04	--
		м2		34,30	0,34	142	1	54,2	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			7659430	1312115			3608
			Тенге			2618136	386333			389
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			15340				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15340				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			614				
		Сметная прибыль -	Тенге			1276				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17229				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7642136				
	Материалы -		Тенге			1049606				
	Всего заработная плата -		Тенге				3002763			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2391529				
	Местные материалы -		Тенге			272549				
		Накладные расходы -	Тенге			2114146				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1738904		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					375242		
		Сметная прибыль -	Тенге			780503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10536785				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3995
		Сметная заработная плата -	Тенге				3002763			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1954				
	Материалы -		Тенге			155				
	Всего заработная плата -		Тенге				1706			
		Накладные расходы -	Тенге			1158				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1039		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					119		
		Сметная прибыль -	Тенге			249				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			10557376				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3997
		Сметная заработная плата -	Тенге				3004468			
			РАЗДЕЛ 15. Локальная смета 7-3							
1	84-020303-0201	Урна,тип У-001	1	9860,00	--	9860	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1.1	У84-020303-0201	Урна, тип У-001	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1.2	84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	1	9821,00	--	9821	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			9860	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			9821				
	Сметная прибыль -		Тенге			786				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			10607				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39				
	Материалы -		Тенге			39				
		Сметная прибыль -	Тенге			3				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			10649				
		РАЗДЕЛ 16. Локальная смета 7-4								
1	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	17,7	111,12	103,38	1967	1830	468	0,01	--
		м3 грунта		7,75	28,05	137	497	59,1	0,02	--
2	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплени й с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и ст енок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,ра зработанных механизированным способом,применен ко эффициент к затратам труда - 1,2	0,5	2212,24	--	1106	--	724	2,98	1
		м3 грунта		2212,24	--	1106	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0503	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	1	876,33	--	876	--	574	1,21	1
		м3 грунта		876,33	--	876	--	59,1	--	--
4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещен ии грунта до 5 м.Группа грунтов 2	10,4	13,61	13,61	142	142	33	--	--
		м3 грунта		--	4,35	--	45	59,1	--	--
5	Е11-010201-0502	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	10,4	143,06	60,82	1488	632	756	0,13	1
		м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	855	277	59,1	0,03	--
6	Е11-230601-0106 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализаци онные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые	0,78	34487,41	4809,43	26900	3751	6542	11,16	9
		м3 конструкций колодц а		8986,03	1865,37	7009	1455	62,1	1,79	1
7	Е11-231201-0101	Вычитается позиция: Люки.Установка	1	-1268,14	-125,64	-1268	-126	-737	-1,31	-1
		шт.		-1003,04	-59,76	-1003	-60	62,1	-0,07	--
8	С121-040301-0112 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	18199,50	--	36399	--	1456	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С121-040302-0102 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	17097,82	--	17098	--	684	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-060801-0101	Перекрытия безбалочныетолщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорно й площади до 6 м	0,4	31143,85	1100,73	12458	440	1798	8,06	3
		м3		6171,38	268,82	2469	108	48,5	0,31	--
11	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,2704	197519,15	--	53409	--	2136	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С121-050301-3001 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591 -2014	0,0003	197519,15	--	59	--	2	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С121-050301-3201 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0147	193041,47	--	2838	--	114	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С121-050301-3501 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока Вр1 диаметром 4мм,периодического профиля ГОСТ 6727-80	--	204132,67	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е11-080101-0401	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	2,84	7419,94	1115,44	21073	3168	8778	6,93	20
		м3 изолирующего слоя		4793,62	495,12	13614	1406	50,8	0,58	2
16	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев.Установка	0,21	61528,89	677,26	12921	142	2741	22,50	5
		м3 древесины в конструкции		16725,60	307,31	3512	65	59,8	0,36	--
17	Е11-100102-0601	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	11,875	1784,09	10,11	21186	120	2935	0,36	4
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		277,94	4,78	3301	57	59,8	0,01	--
18	Е11-100113-0205 прим.	Калитки глухие - дверь.Устройство при установленных столбах	1,44	3943,14	34,66	5678	50	1856	2,41	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 калиток		1806,87	11,64	2602	17	59,8	0,01	--
19	Е11-100106-0101 прим.	Окна слуховые-фрамуги.Устройство	0,608	5419,14	546,82	3295	332	1953	6,08	4
		слуховое окно		4597,15	219,85	2795	134	59,8	0,22	--
20	Е11-150501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Фрамуги с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	0,608	1365,12	11,51	830	7	117	0,32	--
		м2 пл ощади проемов по наружному обводу коробок		238,93	3,84	145	2	54,8	--	--
21	Е11-100114-0401	Укладка по фермам прогонов из досок	0,025	56793,56	851,96	1420	21	235	13,20	--
		м3		11141,99	351,02	279	9	59,8	0,36	--
22	Е11-100114-0401 прим	Прогоны из досок - Вытяжнаятруба 25х25.Укладка по фермам	0,07	56793,56	851,96	3976	60	659	13,20	1
		м3 древесины в кон струкции		11141,99	351,02	780	25	59,8	0,36	--
23	Е11-100201-0101 прим.	Щиты - крышка выгреба.Укладка над подпольными каналами	0,25	3383,80	80,67	846	20	64	0,23	--
		м2		157,46	33,47	39	8	59,8	0,03	--
24	Е11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев.Установка стульчака	0,15	61528,89	677,26	9229	102	1958	22,50	3
		м3 древесины в конструкции		16725,60	307,31	2509	46	59,8	0,36	--
25	Е11-110101-0207	Отмостка глинощебеночная	0,8	10295,34	2192,59	8236	1754	3735	7,65	6
		м3 подстилающего слоя		5637,97	1084,14	4510	867	60,9	1,27	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			242161	12446			62
			Тенге			45536	4957			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			242161				
	Материалы -		Тенге			74376				
	Всего заработная плата -		Тенге				50493			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109803				
		Накладные расходы -	Тенге			39584				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					28747		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					10837		
		Сметная прибыль -	Тенге			22540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				50493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			304284				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				50493			
		ИТОГО				**72 797 286**				
		В том числе оборудование				**21 878 949**				
		Итого без оборудования				**50 918 337**				
		Временные здания и сооружения 2,9%:				**1 476 632**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:				**52 394 969**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				**1 815 486**				
		Затраты на перевозку				**180 707**				
		Итого по сметному расчету в ценах 1 кв.2017г.				**76 270 110**				
		в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383				**80 841 611**				
		Поправочнй коэфициент				**61 128 185**				
		НДС 12%				**7 335 382**				
		ИТОГО:				**68 463 567,76**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

И.о. руководителя _____ **Каранагаев С.**

Представитель технического надзора: ТОО " Expert Групп" _____

Подрядчик:
ТОО «Комби-строй 1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**