Форма №3 КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Сепе Атбасарского района Акмолинской области
Наименование объекта: Водопроводная сеть в с.Сепе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. соглашение №2 от 26.02.2019г. к договору №58 от 09.08.2018г.		специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	212 477 734,00									
В т.ч. по акту №2 за отчетный месяц	65 000 000,00	58 035 714,29							6 964 285,71	65 000 000,00
Итого к оплате										**65 000 000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"

Руководитель _____ **Мороз Г.В.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Комби-строй-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Сепе Атбасарского района Акмолинской области
Наименование объекта: Водопроводная сеть в с.Сепе
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 26.02.2019г. к договору о государственных закупках работ №58 от 09.08.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.08.2019	19.08.2019	19.08.2019

Акт приемки выполненных работ №5

на Водопроводная сеть в с.Сепе

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-2-2										
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1667,6012	19,70	19,70	32856	32856	7769	--	--
		м3		--	6,30	--	10502	59,1	0,01	9
2	11-010104-0113 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1667,6012	17,05	17,05	28435	28435	6724	--	--
		м3		--	5,45	--	9089	59,1	--	8
3	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при пе ремещении грунтов 1 группы до 5 м	1667,6012	11,39	11,39	18997	18997	4492	--	--
		м3		--	3,64	--	6072	59,1	--	5
4	11-010104-0410 РСНБ РК 2015 К=3	Засыпка траншей икотлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	15008,411	5,62	5,62	84410	84410	19959	--	--
		м3		--	1,80	--	26980	59,1	--	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	11-030201-0204 РСНБ РК 2015	Грунты 9 группы.Разрыхлениескважинными зарядами в траншеях шириной по дну бо лее 1,5 до 3 м	1572,7613	3273,78	2513,74	5148869	3953514	595636	0,06	96
		м3		50,37	282,37	79215	444100	71,6	0,29	457
6	11-010101-0312 РСНБ РК 2015	Грунты 6группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглай н","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	781,9899	246,34	229,12	192636	179167	45867	0,02	19
		м3 грунта		17,22	62,17	13469	48619	59,1	0,05	42
7	11-010102-0318 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экска ваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	790,7714	361,35	339,39	285746	268380	77036	0,03	27
		м3 грунта		21,74	113,24	17191	89548	59,1	0,10	78
8	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскавато рами с ковшом вместимостью 0,65 м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплу атации машин - 1,1	6,5861	135,01	127,42	889	839	211	0,01	--
		м3 грунта		7,49	35,93	49	237	59,1	0,03	--
9	41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеро в.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояни е перевозки 3 км	2114,78	104,40	--	220783	--	8831	--	--
		тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
10	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработкагрунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" и ли "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	16215,863	87,58	81,44	1420157	1320551	338284	0,01	144
		м3		6,14	22,10	99606	358349	59,1	0,02	313
11	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без к реплений с откосами.Доработка вручную,зачистка д на и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транш еях,разработанных механизированным способом,прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	500,5438	1373,73	--	687612	--	450138	1,85	925
		м3 грунта		1373,73	--	687612	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка	0,17	296823,07	88025,37	50460	14964	27338	247,00	42
		км трубопр овода		201245,72	29365,25	34212	4992	62,1	38,24	7
18	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	182,768	2022,75	--	369694	--	14788	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Переход методом ГНБ 2,3								
73	11-250204-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Кожухи стальные диаметром 400 мм.Прокладка бестраншейн ая способом горизонтального бурения	988	20425,72	11686,44	20180606	11546201	7006306	8,41	8309
		м кожуха		6932,62	3345,16	6849424	3305015	58,7	3,20	3159
74	11-250205-0102 РСНБ РК 2015 прим	Трубопровод диаметром 200 мм.Протаскивание плетей через кож ух	908	2108,02	1302,16	1914084	1182365	624933	0,75	681
		м кожуха		611,07	378,20	554852	343408	58,7	0,34	311
75	23-010501-1323 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 355x21,1 пит ьевая ГОСТ 18599-2001	917,08	14821,94	--	13592905	--	543716	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
76	21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	66,022	27814,68	--	1836381	--	73455	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	24-030101-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Полимер для стабилизации буровых скважин	5,868	460332,12	--	2701229	--	108049	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	1467,16	30,00	--	44015	--	1761	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Рабочий котлован и приемный котлован								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группыв отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лоп ата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	8	87,58	81,44	701	651	167	0,01	--
		м3		6,14	22,10	49	177	59,1	0,02	--
80	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	8	13,61	13,61	109	109	26	--	--
		м3		--	4,35	--	35	59,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			48811573	18631440			10244
			Тенге			8335678	4647123			4412
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43662704				
	Материалы -		Тенге			1963309				
	Всего заработная плата -		Тенге				12459486			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18544223				
	Транспортные расходы -		Тенге			220783				
		Накладные расходы -	Тенге			9359851				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7320522		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2039329		
		Сметная прибыль -	Тенге			4241804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57264359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14103
		Сметная заработная плата -	Тенге				12459486			
	Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			5148869				
	Материалы -		Тенге			1116140				
	Всего заработная плата -		Тенге				523315			
		Накладные расходы -	Тенге			595636				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					374693		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					220943		
		Сметная прибыль -	Тенге			459560				
	ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			6204065				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	Тенге				523315			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			63468424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14656
		Сметная заработная плата -	Тенге				12982801			
		ИТОГО				**63 468 424**				
		В том числе оборудование								
		Итого без оборудования				**63 468 424**				
		Временные здания и сооружения 2,9%:				**1 840 584**				
		Итого:				**65 309 008**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				**2 262 957**				
		Затраты на перевозку				**4 839 645**				
		Итого по сметному расчету в ценах 1 кв.2017г.				**72 411 610**				
		в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383				**76 751 839**				
		Поправочнй коэфициент				**58 035 714**				
		НДС 12%				**6 964 286**				
		ИТОГО:				**65 000 000**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

Руководитель _____ **Мороз Г.В.**

Представитель технического надзора: ТОО " Expert Групп"_____

Подрядчик:
ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **Мугалиев М.К.**