Форма №3 КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Сепе Атбасарского района Акмолинской области
Наименование объекта: Водовод в с.Сепе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		58	09.08.2018	специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	118 167 226,24									
В т.ч. по акту №2 за отчетный месяц	52 962 302,24	47 287 769,86							5 674 532,38	52 962 302,24
Итого к оплате	**52 962 302,24**									**52 962 302,24**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"

Руководитель _____ **Мороз Г.В.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Комби-строй-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"

Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"

Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Сепе Атбасарского района Акмолинской области

Наименование объекта: Водовод в с.Сепе

Договор: Договор о государственных закупках работ №58 от 09.08.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.09.2018	03.09.2018	28.09.2018

Акт приемки выполненных работ №2

на Водовод

Составлен(а) в текущих ценах 4 квар тала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1										
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" ил и "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	35420	87,58	81,44	3102021	2884455	738907	0,01	315
		м3		6,14	22,10	217566	782736	59,1	0,02	684
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн"," Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых э кскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	152	96,34	89,58	14643	13616	3488	0,01	1
		м3 грунта		6,76	24,31	1027	3695	59,1	0,02	3

3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,примене н коэффициент к затратам труда - 1,2	1043,957	1373,73	--	1434114	--	938829	1,85	1929
		м3 грунта		1373,73	--	1434114	--	59,1	--	--
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на ин струменты грунт 2 группы,применен коэффициент к з атратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях,разработанных механизированным способом,при менен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,7	1579,79	--	7425	--	4861	2,13	10
		м3 грунта		1579,79	--	7425	--	59,1	--	--
5	11-030101-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 9 группы.Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м	5244	4691,25	1906,47	24600939	9997508	9231166	1,76	9229
		м3		1502,42	609,58	7878711	3196612	71,6	0,62	3260
6	11-010101-0312 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная л опата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	5086	246,34	229,12	1252891	1165290	298318	0,02	127
		м3 грунта		17,22	62,17	87600	316217	59,1	0,05	276
7	11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 прим	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях,разработанных механизированным способом,при менен коэффициент к затратам труда - 1,2	157	3230,10	--	507126	--	331985	4,27	671
		м3 грунта		3230,10	--	507126	--	59,1	--	--
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	2201	656,86	--	1445745	--	946442	0,97	2139
		м3 грунта		656,86	--	1445745	--	59,1	--	--
9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),пр и перемещении грунтов 2 группы до 5 м	34470	13,61	13,61	469227	469227	110953	--	--
		м3		--	4,35	--	149980	59,1	--	131

10	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 4	275	1137,58	--	312833	--	204793	1,38	380
		м3 грунта		1137,58	--	312833	--	59,1	--	--
11	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пере мещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	4313	15,51	15,51	66900	66900	15819	--	--
		м3 грунта		--	4,96	--	21383	59,1	--	19
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	5171	119,94	51,09	620205	264165	314865	0,11	558
		м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	356040	115873	59,1	0,03	136
13	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	647	143,06	60,82	92558	39348	47016	0,13	83
		м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	53210	17260	59,1	0,03	20
14	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	23214	0,82	0,82	19127	19127	4523	--	--
		м2		--	0,26	--	6113	59,1	--	5
16	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	4,202	224672,00	61860,80	944072	259939	527513	194,00	815
		км трубоп ровода		159920,02	20545,36	671984	86332	62,1	26,83	113
		Устройство колодцев								
34	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих гр унтах	12,08	28533,25	5919,61	344682	71509	85373	8,86	107
		м3		6874,30	2301,30	83042	27800	62,1	2,22	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			35234508	15251084			16365
			Тенге			13056424	4724001			4673
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10633569				
	Материалы -		Тенге			202280				
	Всего заработная плата -		Тенге				6705102			
		Накладные расходы -	Тенге			4573685				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3988790		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					584895		
		Сметная прибыль -	Тенге			1216580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16423834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8549
		Сметная заработная плата -	Тенге				6705102			
	Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			24600939				
	Материалы -		Тенге			6724719				
	Всего заработная плата -		Тенге				11075323			

		Накладные расходы -	Тенге			9231166				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7929931		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1301235		
		Сметная прибыль -	Тенге			2706568				
	ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			36538673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12489
		Сметная заработная плата -	Тенге				11075323			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			52962507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21038
		Сметная заработная плата -	Тенге				17780425			
		ИТОГО				**52 962 507**				
		В том числе оборудование								
		Итого без оборудования				**52 962 507**				
		Временные здания и сооружения 2,9%:				**1 535 913**				
		Итого:				**54 498 420**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				**1 888 370**				
		Затраты на перевозку				**2 614 527**				
		Итого по сметному расчету в ценах 1 кв.2017г.				**59 001 317**				
		в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383				**62 537 755**				
		Поправочнй коэфициент				**47 287 769,86**				
		НДС 12%				**5 674 532,38**				
		ИТОГО:				**52 962 302,24**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

Руководитель _____ **Мороз Г.В.**

Представитель технического надзора: ТОО " Expert Групп"_____

Подрядчик:
ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**