Форма №3 КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Сепе Атбасарского района Акмолинской области
Наименование объекта: Водовод в с.Сепе

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2019 года

код. заказчика	код. подрядчика	Договор		Источник финансирования		организацонно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Доп. соглашение №2 от 26.02.2019г. к договору №58 от 09.08.2018г.		специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетный месяц без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	65 000 000,00									
В т.ч. по акту №2 за отчетный месяц	65 000 000,00	58 035 714,29							6 964 285,71	65 000 000,00
Итого к оплате	**65 000 000,00**									**65 000 000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"

Руководитель _____ **Мороз Г.В.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Комби-строй-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"
Подрядчик: ТОО "Комби- Строй-1"
Наименование стройки: Строительство водопроводных сетей в селе Сепе Атбасарского района Акмолинской области
Наименование объекта: Водовод в с.Сепе
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 26.02.2019г. к договору о государственных закупках работ №58 от 09.08.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.02.2019	29.09.2018	26.02.2019

Акт приемки выполненных работ №3

на Водовод

Составлен(а) в текущих ценах 4 квар тала 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" ил и "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	35420	87,58	81,44	3102021	2884455	738907	0,01	315
		м3		6,14	22,10	217566	782736	59,1	0,02	684
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн"," Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых э кскаваторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	152	96,34	89,58	14643	13616	3488	0,01	1
		м3 грунта		6,76	24,31	1027	3695	59,1	0,02	3
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,примене н коэффициент к затратам труда - 1,2	1095	1373,73	--	1504234	--	984731	1,85	2024
		м3 грунта		1373,73	--	1504234	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Сильно налипающий на ин струменты грунт 2 группы,применен коэффициент к з атратам труда - 1,15.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях,разработанных механизированным способом,при менен коэффициент к затратам труда - 1,2	4,7	1579,79	--	7425	--	4861	2,13	10
		м3 грунта		1579,79	--	7425	--	59,1	--	--
5	11-030101-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 9 группы.Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м	5244	4691,25	1906,47	24600939	9997508	9231166	1,76	9229
		м3		1502,42	609,58	7878711	3196612	71,6	0,62	3260
6	11-010101-0312 РСНБ РК 2015	Грунты 6 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная л опата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	5086	246,34	229,12	1252891	1165290	298318	0,02	127
		м3 грунта		17,22	62,17	87600	316217	59,1	0,05	276
7	11-010205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 прим	Грунты 4 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и тран шеях,разработанных механизированным способом,при менен коэффициент к затратам труда - 1,2	157	3230,10	--	507126	--	331985	4,27	671
		м3 грунта		3230,10	--	507126	--	59,1	--	--
8	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	2201	656,86	--	1445745	--	946442	0,97	2139
		м3 грунта		656,86	--	1445745	--	59,1	--	--
9	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.),пр и перемещении грунтов 2 группы до 5 м	34470	13,61	13,61	469227	469227	110953	--	--
		м3		--	4,35	--	149980	59,1	--	131
10	11-010205-0504 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 4	275	1137,58	--	312833	--	204793	1,38	380
		м3 грунта		1137,58	--	312833	--	59,1	--	--
11	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при пере мещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	4313	15,51	15,51	66900	66900	15819	--	--
		м3 грунта		--	4,96	--	21383	59,1	--	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	5171	119,94	51,09	620205	264165	314865	0,11	558
		м3 уплотненного грунта		68,85	22,41	356040	115873	59,1	0,03	136
13	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	647	143,06	60,82	92558	39348	47016	0,13	83
		м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	53210	17260	59,1	0,03	20
14	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	23214	0,82	0,82	19127	19127	4523	--	--
		м2		--	0,26	--	6113	59,1	--	5
15	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	4,21	224672,00	61860,80	945869	260434	528518	194,00	817
		км трубоп ровода		159920,02	20545,36	673263	86496	62,1	26,83	113
16	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОС Т 18599-2001	6906,67	948,21	--	6548974	--	261959	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих гр унтах	14,56	28533,25	5919,61	415444	86189	102900	8,86	129
		м3		6874,30	2301,30	100090	33507	62,1	2,22	32
35	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железоб етона.Устройство в грунтах мокрых	13,31	44771,88	5980,62	595914	79602	142210	13,90	185
		м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца		11458,19	2312,40	152508	30778	62,1	2,23	30
36	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализаци и,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,круглые СТ РК 937-9 2	4,26	56959,16	--	242646	--	9706	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	18	17097,82	--	307761	--	12310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	35931,45	--	35931	--	1437	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	19	6538,27	--	124227	--	4969	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	19	4299,36	--	81688	--	3268	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	54	18199,50	--	982773	--	39311	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9,КС.20.9б	3	26752,76	--	80258	--	3210	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	19	2127,30	--	40419	--	1617	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			44417777	15345862			16668
			Тенге			13297380	4760650			4708
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19816839				
	Материалы -		Тенге			605140				
	Всего заработная плата -		Тенге				6982707			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8444677				
		Накладные расходы -	Тенге			5118116				
		Сметная прибыль -	Тенге			1994796				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26929751				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				6982707			
	Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			24600939				
	Материалы -		Тенге			6724719				
	Всего заработная плата -		Тенге				11075323			
		Накладные расходы -	Тенге			9231166				
		Сметная прибыль -	Тенге			2706568				
	ВСЕГО, Стоимость буровзрывных работ -		Тенге			36538673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12489
		Сметная заработная плата -	Тенге				11075323			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			63468424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21376
		Сметная заработная плата -	Тенге				18058030			
		ИТОГО				**63 468 424**				
		В том числе оборудование								
		Итого без оборудования				**63 468 424**				
		Временные здания и сооружения 2,9%:				**1 840 584**				
		Итого:				**65 309 008**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,465%				**2 262 957**				
		Затраты на перевозку				**4 839 645**				
		Итого по сметному расчету в ценах 1 кв.2017г.				**72 411 610**				
		в т.ч. На 2018г.-100% К=1,0599383				**76 751 839**				
		Поправочнй коэфициент				**58 035 715**				
		НДС 12%				**6 964 286**				
		ИТОГО:				**65 000 000**				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

Руководитель _____ **Мороз Г.В.**

Представитель технического надзора: ТОО " Expert Групп" _____

Подрядчик:
ТОО «Комби-строй-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**