Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительсва и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, проспект Абылайхана, 122
БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72230)3346,3351
Подрядчик: Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"
г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ,
б/н БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA ИИК KZ80998STB0000408734 АО "First Heartland Jýsan Bank"Тел.: 8725245504
Договор №180133/01 от 17.05.2019г. К договору о государственных закупках работ №180133 от 25.08.2018г.
Наименование строительства: «Реконструкция водопроводных сетей в с. Сегизбай, Урджарского района ВКО»
Адрес строительства: Республика Казахстан,село Сегизбай Урджарского района ВКО

СПРАВКА
Стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года.
от 29 мая 2019 года

код заказчика		код подрядчика		договор		источник финансирования		организационно-правовая форма		
				номер	**дата**	наименование, код		наименование, код		
Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	**Стоимость выполненных работ и затрат**								**Налог на добавленунную стоимость**	**Всего к оплате**
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	**в отчетном месяце (за май) без НДС**	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Акт №2	68259766	25193360	24180142						43066406	28216563
Итого:	68259766	25193360	24180142	0	0	0			43066406	28216563
Итого к оплате с НДС:	**68259766**									**28216563**
К оплате за текущий месяц: Двадцать восемь миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят три **тенге 00 тиын**										

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительсва и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, проспект Абылайхана, 122
БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

и.о. Руководителя

_____ Торсыкбаев Б.Г.
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"
г.Шымкент
г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ

БИН/ИИН 030140000622 БИК TSESKZKA

ИИК KZ80998STB0000408734
АО «First Heartland Jýsan Bank»

Директор

_____ Муталиев М.К.
(подпись М.П.)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, Проспект Абылай Хана, 122
БИН 190140019833, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ54070103KSN1826000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72230) 33462, 33519
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"
Южно-Казахстанская область, Шымкент Г.А., г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ, б/н
БИН/ИИН 030140000622, БИК TSESKZKA, ИИК KZ80998STB0000408734, АО "First Heartland Jysan Bank" Тел.: 87252455044
Наименование строительства: «Реконструкция водопроводных сетей в с. Сегизбай, Урджарского района ВКО»
Адрес строительства: Республика Казахстан, село Сегизбай Урджарского района ВКО

Акт № 2
выполненных работ за май 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная ресурсная смета № 2-11-1. Поселковые сети водоснабжения						
1	**11-010102-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта		**1186**	**126,85**	**150446**	**59,1** / **30106**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00984	11,67024	752,66	8784	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	33,83658		42156	
		Итого по заработной плате					**50940**	
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	8,45618	3702,59	31310	
						1245,87	10535	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0214	25,3804	4342,71	110220	
						1245,87	31621	
		Итого по эксплуатации машин					**141530**	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3	0,00004	0,04744	2773,85	132	

		Итого по материалам	
✓	**2 41-020103-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,750;**	**т**
✓	**3 11-010102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч
		Итого по заработной плате	
	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч
	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч
		Итого по эксплуатации машин	
	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительн	м3
		Итого по материалам	
✓	**4 11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч
		Итого по заработной плате	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч
		Итого по эксплуатации машин	
6	**5 11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**

			132	
	2075,5	**125,89**	**261285**	**100**
	1186	**16,14**	**19142**	**59,1**
				4956
0,00332	3,93752	752,66	2964	
0,00369	4,37634		5422	
			8386	
0,00008	0,09488	2046,25	194	
		928,86	88	
0,00361	4,28146	3702,59	15852	
		1245,87	5334	
			16046	
0,00004	0,04744	2773,85	132	
			132	
	26636,76	**90,5**	**2410571**	**59,1**
				483745
0,00888	236,53443	752,66	178030	
0,0193	514,08947		640489	
			818519	
0,0193	514,089468	4342,71	2232541	
		1245,87	640489	
			2232541	
	758	**3399,76**	**2577017**	**62,1**
				393667

	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т
		Итого по эксплуатации машин
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93
		Итого по материалам
7	**6 11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**
	01-010102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
8	**7 11-010104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате
	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)
		Итого по эксплуатации машин
9	**8 11-010104-0408**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**
	01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов
		Итого по заработной плате

чел-ч	1,02	773,16	788,04	609281	
чел-ч	0,035	26,53		24643	
				633924	
маш.-ч	0,035	26,53	3502,77	92928	
			928,86	24643	
				92928	
м3	1,1	833,8	2248,51	1874808	
				1874808	
м3 грунта		**1996,68**	**714,73**	**1427087**	**59,1**
					843410
чел-ч	0,972	1940,77296	735,32	1427089	
чел-ч	–	–		–	
				1427089	
м3 грунта		**24792,8**	**22,95**	**569086**	**59,1**
					126329
чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,00806	199,82997		213754	
				213754	
маш.-ч	0,00806	199,829968	2847,85	569086	
			1069,68	213754	
				569086	
м3 грунта		**24792,8**	**11,33**	**281013**	**59,1**
					62381
чел-ч	–	–	–	0	
чел-ч	0,00398	98,67534		105551	
				105551	

	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч
		Итого по эксплуатации машин	
10 9	**11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	лотненного грунта
	01-010102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч
		Итого по заработной плате	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компре	маш.-ч
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч
		Итого по эксплуатации машин	
11 10	**11-220501-0103**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	л трубопровода
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч
		Итого по заработной плате	
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч

0,00398	98,675344	2847,85	281013	
		1069,68	105551	
			281013	
	24792,8	**128,24**	**3179523**	**59,1**
				1455014
0,108	2677,6224	693,69	1857440	
0,02625	650,811		604512	
			2461952	
0,105	2603,244	11,48	29885	
		–	–	
0,02625	650,811	1985,52	1292198	
		928,86	604512	
			1322083	
	3,51	**241644,73**	**848173**	**62,1**
				428016
194	680,94	896,95	610769	
26,83	94,1733		78467	
			689236	
12	42,12	117,12	4933	
		–	–	
1,39	4,8789	1276,59	6228	
		928,86	4532	
0,52	1,8252	1880,16	3432	
		928,86	1695	
24,6	86,346	2393,67	206684	
		822,72	71039	
0,32	1,1232	2979,49	3347	
		1069,68	1201	

		Итого по эксплуатации машин	
	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м
	21-130703-1404	Вода питьевая	м3
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2
		Итого по материалам	
14 11	**11-220501-0102**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	л трубопровода
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч
		Итого по заработной плате	
	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр	маш.-ч
	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч
	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч
	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч
		Итого по эксплуатации машин	
	23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м
	21-130703-1404	Вода питьевая	м3
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2
		Итого по материалам	
17 12	**11-220501-0101**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка**	л трубопровода

			224624	
1010	3545,1	–	–	
18	63,18	197,02	12448	
0,44	1,5444	215,22	332	
			12780	
	1,285	**212463,04**	**273015**	**62,1**
				142062
179	230,015	896,95	206312	
21,05	27,04925		22451	
			228763	
8	10,28	117,12	1204	
		–	–	
0,93	1,19505	1276,59	1526	
		928,86	1110	
0,17	0,21845	1880,16	411	
		928,86	203	
19,8	25,443	2393,67	60902	
		822,72	20932	
0,15	0,19275	2979,49	574	
		1069,68	206	
			64617	
1010	1297,85	–	–	
8	10,28	197,02	2025	
0,22	0,2827	215,22	61	
			2086	
	2,493	**285322,5**	**711309**	**62,1**
				276939

01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)
01-010102-0100	Затраты труда машинистов
	Итого по заработной плате
34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические
32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопр
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт
31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т
31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т
32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6
	Итого по эксплуатации машин
23-011399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные
21-130703-1404	Вода питьевая
21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93
21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93
21-100402-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-8

чел-ч	173	431,289	896,95	386845
чел-ч	18,65	46,49445		59111
				445956
маш.-ч	9,57	23,85801	20,22	482
			–	–
маш.-ч	8	19,944	117,12	2336
			–	–
маш.-ч	4,79	11,94147	1276,59	15244
			928,86	11092
маш.-ч	0,93	2,31849	1276,59	2960
			928,86	2154
маш.-ч	0,14	0,34902	1880,16	656
			928,86	324
маш.-ч	0,11	0,27423	1880,16	516
			928,86	255
маш.-ч	17,5	43,6275	2393,67	104430
			822,72	35893
маш.-ч	0,11	0,27423	2979,49	817
			1069,68	293
маш.-ч	2,93	7,30449	4045,64	29551
			1245,87	9100
				156992
м	1010	2517,93	–	–
м3	5	12,465	197,02	2456
м2	0,5	1,2465	212	264
м2	0,16	0,39888	215,22	86
м2	90	224,37	266,84	59871

	21-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонеф	м2	51	127,143	736,44	93633
	21-130803-1101	Ткань мешочная	10м2	0,07	0,17451	6598,38	1151
	22-040101-9904	Грунтовка битумная	т	0,007	0,017451	365488,33	6378
	21-100502-1812	Клей фенолполивинилацетатны й ГОСТ 12172-74	т	0,0013	0,0032409	1120908,6	3633
		Итого по материалам					**167472**
		Итого прямые затраты по смете					**12 707 667**
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 287 514
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 101 460
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 796 556
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 057 410
		- перевозка грузов, тенге					261 285
		Накладные расходы I уровня, тенге					4 246 625
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					16 954 292
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					718 862
		Итого, тенге					17 673 154
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 413 852
		Итого по смете на подряд, тенге					**19 087 006**

Локальная ресурсная смета № 2-13-1. Транспортировка материалов

Раздел 1 Перевозка в населенных пунктах

2	**1 41-010105-2991**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий кмК=37,000;**	т·км	**15395,7**	**16,4**	**252489**	–
3	**2 41-010105-3991**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий кмК=37,000;**	т·км	**2445,7**	**22,85**	**55884**	–
4	**3 41-010105-4991**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. За каждый следующий кмК=37,000;**	т·км	**179,08**	**30,98**	**5548**	–
		Итого прямые затраты по разделу 1				**313 921**	
		в том числе					

- перевозка грузов, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

Раздел 2 Перевозка вне населенных пунктов

5 **4 41-010205-1991** **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=50,000;** **т·км**

6 **5 41-010205-2991** **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий кмК=50,000;** **т·км**

7 **6 41-010205-3991** **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий кмК=50,000;** **т·км**

8 **7 41-010205-4991** **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. За каждый следующий кмК=50,000;** **т·км**

Итого прямые затраты по разделу 2
в том числе
- перевозка грузов, тенге
Итого с накладными расходами I уровня, тенге
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге
Итого, тенге
Сметная прибыль (8 %), тенге
Итого по разделу на подряд, тенге

Раздел 3 Перевозка по автомагистралям

9 **8 41-010305-1991** **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий кмК=25,000;** **т·км**

		313 921	
		313 921	
		13 310	
		327 231	
		26 178	
		353 409	
180000	**13,94**	**2509200**	**–**
20805	**16,4**	**341202**	**–**
3305	**22,85**	**75519**	**–**
242	**30,98**	**7497**	**–**
		2 933 418	
		2 933 418	
		2 933 418	
		124 377	
		3 057 795	
		244 624	
		3 302 419	
79631,75	**13,46**	**1071843**	**–**

10	9 41-010305-2991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий кмК=25,000;**	т·км	**10402,5**	**15,84**	**164776**	–
11	10 41-010305-3991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий кмК=25,000;**	т·км	**1652,5**	**22,07**	**36471**	–
12	11 41-010305-4991	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. За каждый следующий кмК=25,000;**	т·км	**121**	**29,91**	**3619**	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**1 276 709**	
		в том числе					
		- перевозка грузов, тенге				1 276 709	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 276 709	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				54 132	
		Итого, тенге				1 330 841	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				106 467	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 437 308**	
		Итого прямые затраты по смете				**4 524 048**	
		в том числе					
		- перевозка грузов, тенге				4 524 048	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 524 048	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				191 819	
		Итого, тенге				4 715 867	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				377 269	
		Итого по смете на подряд, тенге				**5 093 136**	
		Всего				**24 180 142**	
		в том числе оборудование					
		Временные здания и сооружения (2,32 %)				560 979	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				816 457	
		Командировочные расходы				7 000 395	
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				0	
		Итого в текущих ценах с 01.10.17 г				**32 557 973**	

Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф =

НДС (12 %)
Всего по акту с учетом НДС
Скидка Генподрядной организации
Всего к оплате с учетом Скидки

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Урджарский район, с.Урджар, Проспект Абылай Хана, 122

БИН 190140019833 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ54070103KSN1826000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

И.о. руководителя

_____ Торсыкбаев Б.Г.
(подпись М.П.)

1,060)	**34 511 452**
	4 141 374
	38 652 826
	10 436 263
	28 216 563

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект КАНЫША
БИН/ИИН 170740007682
БИК KCJBKZKX

ИИК KZ888562203103208040
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

Байленов
(подпись М.П.)

Подрядчик:
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Комби-строй-I"
Южно-Казахстанская область

Шымкент Г.А., г.Шымкент, Шоссе ТЕМИРЛАНОВСКОЕ , Комплекс НУРАЙ

БИН/ИИН 030140000622
БИК TSESKZKA

ИИК KZ80998STB0000408734
АО "First Heartland Jysan Bank"

Директор

Муталиев М.К.
(подпись М.П.)