Заказчик: КГУ «Противотуберкулезная больница»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик»

I КС – 1023647 40 1701353 III КС

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
На текущий ремонт здания диспансера и рентген кабинета противотуберкулезной больницы
с. Кордай Кордайского района Жамбылской области

«17» июля 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	Текущий ремонт здания диспансера и рентген кабинета противотуберкулезной больницы с. Кордай Кордайского района Жамбылской области	2041294	683706				2725000
2.	Выплачен аванс						2041294
3.	К оплате						683706
Всего: 683 706 (шестьсот восемьдесят три тысячи семьсот шесть) тенге							

«ЗАКАЗЧИК»
КГУ Противотуберкулезная больница
Кордайского района управления
Здравоохранения акимата Жамбылской области
С. Кордай ул. Толеби 48
БИН 990540001218
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
«Комитет Казначейства Министетства
Финансов Республики Казахстан
Департамента Казначейства
Жамбылской области КГУ Кордайское
Районное управлегние Казначейства»

Главный врач Исакова **Исакова Т. А.**

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

1023647 II К
683706
1017647

Директор **Болпанкулов Ж. Н.**

Акт форма №2
На оплату выполненных работ по объекту
Текущий ремонт здания диспансера и рентген кабинета противотуберкулезной больницы
с. Кордай Кордайского района Жамбылской области

Заказчик: ГУ «Противотуберкулезная больница»
Подрядчик: _____ **«17» июля 2013г.**

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0161-10-3	Штукатурка фасадов по камню и бетону толщина слоя 20 мм, $м^2$	113,24	391,01 284,92	15,70 2,43	44278 32264	1778 275	30749	1,712 0,0132	194 1
2.	Е0161-7-1	Штукатурка откосов окон и дверей по камню и бетону, $м^2$	49,21	892,89 644,33	67,78 11,29	43939 31707	3335 556	30489	3,852 0,0624	190 3
3.	Е0162-1-1	Окраска известковая фасадов, $м^2$	189,18	25,16 22,05	0,05 0,02	4760 4171	9 4	3945	0,143 0,0001	27 -
4.	Е0162-36-10	Соскабливание известкового набела со стен, $м^2$	495,07	43,85 43,85		21709 21709		20515	0,31	153
5.	Е0113-15-1	Огрунтовка поверхностей оштукатурка поверхностей за 2 раза, $м^2$	495,07	49,1 46,58	1,13 0,44	24308 23060	559 218	21998	0,24	119
6.	Цена	Стоимость грунтовки «Праймер»	201,36	50,70		10209				
7.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей, $м^2$	495,07	574,62 211,97	10,72 4,09	284477 104940	5307 2025	101082	1,31 0,01	649 5
8.	Е0115-160-9	Окраска стен водоэмульсионными составами, $м^2$	495,07	388,74 85,91	2,63 0,99	192454 42531	1302 490	40655	0,49	243

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0162-7-6	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза, $м^2$	106,12	167,92 105,53	0,17 0,07	17820 11199	18 7	10590	0,664 0,0002	70 -
10.	Е0162-8-6	Улучшенная масляная окраска потолков за 2 раза, $м^2$	17,16	191,01 126,09	0,14 0,03	3278 2164	2 1	2046	0,795 0,0002	14 -
11.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток, $м^2$	19,89	116,63 106,07	10,56 1,67	2320 2110	210 33	2372	0,6987 0,0144	14 -
12.	Е0157-20-2	Устройство покрытий полов из керамических плиток, $м^2$	19,89	1509,47 243,95	14,85 2,32	30023 4852	295 46	5422	1,5362 0,0237	30 -
13.	Е0111-36-1	Устройство покрытий полов из линолеума на клее «Бустилат»	188,83	925,06 58,50	4,90 7,85	174,679 11047	925 349	12615	0,382 0,09	72 17
14.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов из пластика, м	110,75	123,31 16,18	0,18 0,07	13657 1792	20 8	1993	0,0899 0,0003	10 -
15.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов отопления на сварке, м	164,82	67,98 67,46	0,50 0,09	11204 11119	82 15	12826	0,4357 0,0007	72 -
16.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных труб диам до 40 мм, м	164,82	353,70 100,35	14,12 5,29	58297 16540	2327 872	20059	0,553 0,0258	91 4
17.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диам до 100 мм, м	164,82	12,73 12,29		2098 2026		2334	0,06	10
18.	Е0162-29-13	Окраска масляными составами труб и радиаторов, $м^2$	102,85	156,18 102,15	0,09 0,02	16063 10506	9 2	9930	0,634 0,0001	65 -
19.	Е0156-11-1	Демонтаж блоков дверных, шт	2	420,85 290,7	30,15 12,9	1263 872	90 39	885	1,96 0,19	6 1
20.	Е0110-52-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей, $м^2$	1,66	367,11 139,39	19,34 6,57	609 231	32 11	229	0,83 0,03	1 -
21.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей, $м^2$	1,66	12700		21082				
22.	Е0110-23-1	Установка дверных блоков, $м^2$	4,64	398,48 151,65	102,53 35,67	1849 704	476 166	822	0,9 0,14	4 1
23.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами, $м^2$	1,95	6250		12188				
24.	С12022-1	Блоки дверные двупольные металлические, шт	1	29100		29100				
25.	Е0165-4-1	Демонтаж раковин (умывальников), комплект	2	101,59 98,26	3,33 0,54	203 197	7 1	228	0,608 0,0045	1 -
26.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бочком, комплект	1	244,84 238,39	6,45 1,04	245 238	6 1	275	1,43 0,0088	1 -
27.	Е0165-12-1	Установка раковин (умывальников), комплект	2	524,77 488,25	3,81 0,59	1050 977	8 1	1127	2,89 0,0064	6 -

КГУ «Противотуберкулезная б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	E0165-12-3	Установка унитазов с бочком, комплект	1	730,53 657,00	6,67 1,13	731 657	7 1	758	3,77 0,011	4 -
29.	C12111-1-67	Умывальники керамические, комплект	2	9680		19360				
30.	C12111-1-76	Унитаз со сливным бочком напольный керамический, комплект	1	1600		16100				
31.		Итого:				1054717				
32.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				1075355				
33.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				37380				
34.		**Итого, прямых затрат**				1037975				
35.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				62278				
36.		Всего по разделу локальная смета				1100253				
37.		Всего, зарплата				530848				
38.		Временные здания и сооружения (2,72%)				29927				
39.		Зимнее удорожание (0,95%)				10452				
40.		Проектно-изыскательские работы				38253				
41.		Итого:				1178885				
42.		Выслуга лет (1%)				11789				
43.		Доп. отпуска (0,4%)				4716				
44.		Итого нрочих затрат и работ				16505				
45.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				1195390				
						2670500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				54500				
48.		Всего по сметному расчету				2725000				
49.		Выплачен аванс				2041294				
50.		К оплате				683706				

«ЗАКАЗЧИК»
КГУ Противотуберкулезная больница
Кордайского района управления
Здравоохранения акимата Жамбылской
области С. Кордай ул. Толеби 48
БИН 990540001218
ИИК KZ33070102KSN2101000
БИК KKMFKZ2A
«Комитет Казначейства Министетства
Финансов Республики Казахстан
Департамента Казначейства
Жамбылской области КГУ Кордайское
Районное управлегние Казначейства»

Главный врач Исакова **Исакова Т. А.**

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040Адрес:
с.Кордай,ул.Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор _____ **Болпанкулов Ж. Н.**