Заказчик: КГУ «Молодежный центр»
Подрядчик: ТОО «НМК Бирлик»

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
На текущий ремонт отделочного покрытия внутренних стен и кровли, текущий ремонт системы отопления, замена окон и дверей, электроосвещения спортивного комплекса в с. Карасай Кордайского района

«10» сентября 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	текущий ремонт отделочного покрытия внутренних стен и кровли, текущий ремонт системы отопления, замена окон и дверей, электроосвещения спортивного комплекса в с. Карасай Кордайского района						7 694 610-00
2.	Выплачен аванс						6 630 888-00
3.	К оплате						1 063 722-00
Всего: 1 063 722-00 (один миллион шестьдесят три тысячи семьсот двадцать два) тенге.							

Заказчик:

КГУ «Молодежный центр»
отдела внутренней политики
акимата Кордайского района
с. Кордай ул Толе би 102
БИН 060840006008 ИИК
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000 КБЕ 12
Код 4561753
Кордайское районное управление казначейства
Департамента казначейства по Жамбылской области

Директор КГУ «Молодежный центр»

_____Ыбышева Б. А.

Подрядчик:

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор ТОО «ПМК Бирлик»

_____Болпанкулов Ж. Н.

6630888
1063722
3000000

Акт форма №2

На текущий ремонт отделочного покрытия внутренних стен и кровли, текущий ремонт системы отопления, замена окон и дверей, электроосвещения спортивного комплекса в с. Карасай Кордайского района

Заказчик: КГУ «Молодежный центр»

Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик»

«10» сентября 2013г.

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0161-25-1	Соскабливание известкового набела со стен и потолков, $м^2$	686,79	99,99 43,29	55,17 18,43	68672 29729	37888 12660	40058 94,5	0,2 0,08	139 54
2.	Е0115-61-1	Огрунтовка бетонных и оштукатурка поверхностей грунтовкой за 2 раза, $м^2$	686,79	214,99 191,69	5,29 0,92	147650 131653	3632 633	138900 105	0,83 0,05	571 35
3.	С11011-109	Грунтовка масляная готовая к применению(211л), т	0,35	226200 -		79170 -				
4.	Е0161-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм, $м^2$	686,79	213,86 105,28	11,98 1,5	146879 72308	8230 1029	69303 94,5	0,54 0,01	372 4
5.	Е0162-18-9	Окраска стен водоэмульсионными составами, $м^2$	686,79	615.09 89.65	0.16 0.06	422435 61573	111 44	58228 94.5	0.43	297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали, $м^2$	365,54	28,11 24,85	3,25 0,2	10274 9085	1189 75	9811 107,1	0,13 -	49 1
7.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами, $м^2$	365,54	39,41 35,24	4,16 0,58	14404 12882	1522 211	14023 107,1	0,19 -	71 2
8.	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кролю из листов стали, $м^2$	365,54	221,42 47,15	4,03 0,52	80939 17236	1473 192	18666 107,1	0,25 0,01	92 2
9.	Е0158-17-1	Устройство покрытия из листовой стали, $м^2$	365,54	775,73 129,61	1,47 0,18	283562 47379	539 66	50813 107,1	0,64 -	234 -
10.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали, м	78,62	339,47 66,95	0,89 0,12	26689 5263	70 9	5647 107,1	0,33 -	26 -
11.	Е0158-19-1	Навеска водосточных труб с подмостей, м	18	526,46 101,78	0,25 0,03	9476 1832	5 -	1963 107,1	0,45 -	8 -
12.	Е0156-2-2	Снятие оконных блоков, $м^2$	41,46	54,25 49,2	5,06 0,92	2249 2040	210 38	2244 108	0,39 0,01	16 -
13.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен, $м^2$	11,74	43,4 38,53	4,86 0,88	509 452	57 10	500 108	0,31 0,01	4 -
14.	Е0153-3-1	Прорезка проемов в стенах, $м^2$	1,85	1141,9 1129,81	12,09 1,91	2113 2090	22 4	2261 108	7,45 0,03	14 -
15.	Е0169-4-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах, м	58,91	618,4 197,22	421,18 175,2	36430 11618	24812 10321	19745 90	1,57 1,13	92 67
16.	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных, $1м^2$	69,37	200,53 72,1	10,4 1,88	13911 5001	722 130	5681 110,7	0,57 0,01	40 1
17.	Е0153-5-1	Заделка проемов в стенах и перегородках (58,91м), $м^2$	29,45	2220,69 1896,3	44,88 8,23	65399 55846	1322 242	60575 108	12,85 0,12	378 4
18.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружных простых стен из кирпича, $м^3$	1,32	5515,37 630,74	230,42 86,52	7280 833	304 114	1005 106,2	4,79 0,39	6 1
19.	Е0167-11-1	Прокладка скрытой проводки, м	188	12,43 12,43		2338 2338		2272 97,2	0,09 -	16 -
20.	С151607-104	Провода силовые для электроустановок, 1000 м	0,188	11700 -		2200 -				
21.	Е0167-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов-счетчик трехфазный, шт	1	131,18 130,67	0,51 0,09	131 131	1 -	127 97,2	0,75 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С	Счетчик, шт	1	2500 -		2500 -				
23.	Е0167-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов-выключатель, розетка, шт	30	27,13 27,13		814 814		791 97,2	0,2 -	6 -
24.	С151801-14	Выключатель 2х клавишный, тип С-2-94-10/220, шт	5	182 -		910 -				
25.	С151801-149	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с фарфоровым основанием, тип 2Н-РШ-Ц-2-0-01-6/220, шт	7	82 -		574 -				
26.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ, 1000шт	0,018	16300 -		293 -				
27.	Е0167-16-2	Монтаж светильников для люминесцентных ламп на кронштейнах, количество ламп до 2 шт, шт	11	190,66 188,57	2,09 0,38	2097 2074	23 4	2020 97,2	1,36 -	15 -
28.	С151702-1	Светильники тип ЛВП02-4Х80/Д20-04-УХЛ4, шт	11	7130 -		78430 -				
29.	С151706-77	Лампы, шт	22	82 -		1804 -				
30.	Е0156-7-2	Установка оконных коробок в каменных стенах площадью более 2 м^2, м^2	41,46	323,73 76,64	4,5 0,82	13422 3177	187 34	3468 108	0,58 0,01	24 -
31.	С12061-184 Изм и доп вып 9 СН РК 8 02-0402002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой двухэлементные импост и поворотная створка, м^2	41,46	8050 -		333753 -				
32.	С12061-194 Изм и доп вып 9 СН РК 8 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм, м	18,6	2030 -		37758 -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейн поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором, $м^2$	19,73	782,18 465,53	50,41 9,6	15432 9185	995 189	8859 94,5	3,27 0,06	65 1
34.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах, $м^2$	11,74	279,53 82,84	1,26 0,23	3282 973	15 3	1053 108	0,62 -	7 -
35.	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами, $м^2$	11,74	12300 -		144402				
36.	Е0157-13-1	Прим. Устройство оснований под покрытие пола синтепона, $м^2$	254,64	470,8 27,9	1,95 0,35	119886 7103	497 89	7962 110,7	0,22 -	56 1
37.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат», $м^2$	254,64	778,45 42,27	3,78 1,57	198225 10763	962 400	13731 123	0,32 0,01	83 2
38.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов, м	125,4	102,74 11,69	0,12 0,06	12884 1466	16 7	1812 123	0,08 -	10 -
39.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводиых неоцинкованных труб диам 32мм, м	133,8	352,14 37,71	3,05 1,27	47116 5046	408 169	6676 128	0,25 0,01	34 1
40.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцннкованных труб диам 20мм, м	27,11	217,84 37,71	3,05 1,27	5906 1022	83 34	1353 128	0,25 0,01	7 -
41.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов, 1кВт	12,7	3661,48 78,36	26,75 11,06	46501 995	340 140	1454 128	0,58 0,06	7 1
42.	С130904-24	Краны, шт	11	449 -		4939 -				
43.	Е0118-2-5	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводитеьностью до 0,84 МВт/0,72 Гкал/ч/, котел	1	21827,43 12062,14	3855,98 1593,11	21827 12062	3856 1593	17479 128	83,56 9,15	84 -
44.	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 $м^3$, шт	1	3886,32 1658,14	306,12 126,22	3886 1658	306 126	2284 128	11,39 0,73	11 1
45.	С131203-16	Баки расширительные круглые вместимостью до 1 $м^3$, шт	1	12100 -		121 -				
46.	Сцена	Котел стальной водогрейный на твердом топливе, компл	1	80000 -		80000 -				
47.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз, $м^2$	39,91	30,11 3,17	0,07 0,04	1202 127	3 2	115 90	0,02 -	1 -
48.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм, м	160,91	7,98 7,72		1284 1243		1591 128	0,04 -	7 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0162-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей, $м^2$	38,54	67,34 21,15	0,05 0,02	2595 815	2 1	771 94,5	0,15 -	6 -
50.		Итого:				2404553 527812	89802 28569	469463		2849 178
51.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				2404553 527812	89802 28569	469463		2849 178
52.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				70986				
53.		**Итого, прямых затрат**				2475539 527812	89802 28569	469463		2849 178
54.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				176927				
55.		Всего по разделу локальная смета				3121929				
56.		Всего, зарплата				627367				
57.		Временные здания и сооружения (2,72%)				84916				
58.		Зимнее удорожание (0,95%)				29658				
59.		Проектно-изыскательские работы				93658				
60.		Итого:				3330161				
61.		Выслуга лет (1%)				33302				
62.		Доп. отпуска (0,4%)				13321				
63.		Итого прочих затрат и работ				46623				
64.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				3376784				
65.		Итого, в базовых ценах 2013г. К=2,234				7543735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				50875				
67.		Всего по сметному расчету				7694610-00				
68.		Выплачен аванс				6630888-00				
69.		К оплате				1063722-00				

Заказчик:

КГУ «Молодежный центр»
отдела внутренней политики
акимата Кордайского района
с. Кордай ул Толе би 102
БИН 060840006008 ИИК
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000 КБЕ 12
Код 4561753
Кордайское районное управление казначейства
Департамента казначейства по Жамбылской области

Директор КГУ «Молодежный центр»

_____ Ыбышева Б. А.

Подрядчик:

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор ТОО «ПМК Бирлик»

_____ Болпанкулов Ж. Н.