Заказчик: КГУ «Молодежный центр»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик»

4396 683

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
На текущий ремонт штукатурки гладких фасадов и устройство козырька перед входом спортивного комплекса в с. Карасай Кордайского района

«08» октября 2013 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	На текущий ремонт штукатурки гладких фасадов и устройство козырька перед входом спортивного комплекса в с. Карасай Кордайского района	625782	589848				1215630
2.	Выплачен аванс						625782
3.	К оплате						589848-00
Всего: 589 848 (пятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот сорок восемь) тенге 00 тиын.							

Заказчик:

КГУ «Молодежный центр»
отдела внутренней политики
акимата Кордайского района
с. Кордай ул Толе би 102
БИН 060840006008 ИИК
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000 КБЕ 12
Код 4561753
Кордайское районное управление казначейства
Департамента казначейства по Жамбылской области

ИО Директора КГУ «Молодежный центр»

_____Аманбаев А. Б.

Подрядчик:

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор ТОО «ПМК Бирлик»

_____Болпанкулов Ж. Н.

IV кв
589848

АКТ ФОРМЫ №2

На текущий ремонт штукатурки гладких фасадов и устройство козырька перед входом спортивного комилекса в с. Карасай Кордайского района

Заказчик:_____

Подрядчик: _____

«08» октября 2013г.

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0161-27-4	Насечка под штукатурку поверхностей стен, $м^2$	321,14	91,65 89,51	2,14 0,38	29432 28745	687 122	27280 94,5	0,61 -	194 1
2.	Е0161-11-3	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором толщиной до 20мм, $м^2$	321,14	536,46 348,53	15,7 2,43	172279 111927	5042 780	106508 94,5	2,08 0,01	669 4
3.	Е0101-165-2	Капание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без крепления для стоек и столбов в грунтах 2 группы, $м^2$	1,57	402,75 402,75	-	632 632	-	715 113	2,8 -	4 -
4.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов под стойки, $м^2$	1,57	9148,51 887,51	119,96 45,31	14363 1393	188 71	1384 94,5	5,64 0,22	9 -
5.	Е0109-34-1	Монтаж стоек из квадратных труб стальных 60х60, м	0,1523	19786,84 14438,25	2739,11 126,56	3014 2199	417 19	1797 81	84,64 0,61	13 -
6.	Е0109-62-3	Изготовление конструкции козырька из труб прямоугольного и квадратного профиля, т	0,1963	23540,87 18837	2523,89 355,66	4621 3698	495 70	3052 81	104,65 9,2	21 2
7.	Прайс-лист ТОО «компания Модуль- А»	Труба профильная квадратная 60х60х2,0мм, м	39,2	233,77 -	-	9164 -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Прайс-лист ТОО «компания Модуль- А»	Труба профильная прямоугольная 40х20х1,5мм, м	16,5	90,19 -	-	1488 -	-	-	-	-
9.	Прайс-лист ТОО «компаиия Модуль- А»	Труба профильная квадратная 20х20х1,5мм, м	21	58,94 -	-	1238 -	-	-	-	-
10.	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за 2 раза металлических поверхностей стальных труб, $м^2$	13,1	162,41 119,45	0,07 0,02	2128 1565	1 -	1479 94,5	0,74 -	10 -
11.	Е0158-17-1	Устройство покрытия козырька из сотового поликарбоната, $м^2$	12	135,72 79,11	0,93 0,14	1629 949	11 2	1019 107,1	0,5 -	6 -
12.	Прайс-лист ТОО «BUSINESS ALSTROI GROUP»	Сотовый поликарбонат CARBOGLASS м	12	427,19 -	-	5126 -	-	-	-	-
13.	Е0106-1-20	Устройство бетонных сливов, $м^3$	0,44	8668,38 507,15	389,15 147,01	3814 223	171 65	272 94,5	3,24 0,72	1 -
14.	Е111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных, $м^3$	7,2	2323,01 545,96	-	16942 3931	-	4352 110,7	3,57 -	26 -
15.	Е0111-15-1 К=3	Устройство бетонных покрытий толщиной до 90 мм, $м^2$	72	1020,57 180,88	55,35 20,78	73481 13024	3985 1496	16073 110,7	1,25 0,1	90 7
16.		Итого:				339350 168286	10999 2625	163931		1042 15
17.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				339350 168286	10999 2625	163931		1042 15
18.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				11347				
19.		**Итого, прямых затрат**				465352				
20.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				27921				
21.		Всего по разделу локальная смета				493273				
22.		Всего, зарплата				182258				
23.		Временные здания и сооружения (2,72%)				13417				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.		Зимнее удорожание (0,95%)				4686				
25.		Проектно-изыскательские работы				14798				
26.		Итого:				526114				
27.		Выслуга лет (1%)				5261				
28.		Доп. отпуска (0,4%)				2104				
29.		Итого прочих затрат и работ				7365				
30.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				533479				
31.		Итого, в базовых ценах 2013г. К=2,234				1191792				
32.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				23837				
33.		Всего по сметному расчету				1215630				
34.		Выплачен аванс				625782				
35.		К оплате				589848-00				

Заказчик:

КГУ «Молодежный центр»
отдела внутренней политики
акимата Кордайского района
с. Кордай ул Толе би 102
БИН 060840006008 ИИК
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000 КБЕ 12
Код 4561753
Кордайское районное управление казначейства
Департамента казначейства по Жамбылской области

ИО Директор КГУ «Молодежный центр»

_____Аманбаев А. Б.

Подрядчик:

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
KZ 86722S000000253501
Баик: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор ТОО «ПМК Бирлик»

_____Болпанкулов Ж. Н.