Заказчик: РГКП «Государственный центр по Выплате пенсий Министерства труда И социальной защиты населения Республики Казахстан» Жамбылсский Областной филиал

Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)

Стоимости выполненных работ

на текущий ремонт здания Кордайского районного отделения ГЦВП в

с.Кордай Кордайского района Жамбылской области «18» октября 2012г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	на текущий ремонт здания Кордайского районного отделения ГЦВП в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области	1458261	1458261				1458261
2.	К оплате						1458261
Всего: 1 458 261(один миллион четыреста пятьдесят восемь тысяч двести шестьдесят один)тенге							

Заказчик

РГКП «Государственный центр по Выплате пенсий Министерства труда И социальной защиты населения Республики Казахстан» Жамбылсский Областной филиал
Г. Тараз, ул. Казыбек би 137
РНН 211500100419
БИН 970941002758
ИИК [illegible]0650000061624746
БИК [illegible]
В филиале АО «Альянс Банк» в г. Тараз
Директор

_____ Аймагамбетов А.А.

Исполнитель

Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК Бирлик»

с. Кордай, ул Отегена 1А.

РНН 210400009853
БИН 900[illegible]0000129
ИИК [illegible]S000000253501
БИК [illegible]
В филиале АО «Kaspi Bank» в с. Кордай
Директор

_____ Болпанкулов Ж. Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Текущий ремонт здания Кордайского районного отделения ГЦВП в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт здания

АК ФОРМЫ №2

НА Ремонтные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. «18» октября 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С11011-435	-настил профилированный Оцинкованный Н35-1000-0,7 Н18-1000-0,7 М2	103.35	896 -	- -	92602 -	- -	- -	- -	- -
2	С11011-305	-крепежные детали для Крепления профилированного Настила к несущим конструкциям т	0,0179	525600 -	- -	9408 -	- -	- -	- -	- -
3	Е0134-63-2	-разборка подвесных потолков М2	80	629,62 565,11	64,51 24,59	50370 45209	5161 1967	46704 99	4,06 0,15	325 12
4	Е0134-63-2	-устройство подвесных потолков «Армстронг» М2	80	803,08 706,39	80,64 30,74	64246 56511	6451 2459	58380 99	4,06 0,15	325 12
5	С11011-651	-потолок подвесной «АРМСТРОНГ» С комплектующими м2	80	1070 -	- -	85600 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0167-11-2	-прокладка скрытой проводки в Бороздах М	40	24,84 24,84	- -	994 994	- -	966 97,2	0,15 -	6 -
7	С131607-152	-провода силовые для Электроустановок на напряжение До 450В с алюминиевыми жилами Плоские, марка АНПВ,число жил и Сечение 2х2,5 мм2 1000м	0,041	9140 -	- -	375 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0167-15-6	-монтаж светильника на трубном Подвесе шт	11	140,16 138,74	1,42 0,23	1542 1526	16 3	1486 97,2	0,89 -	10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С151701-12	-светильники с подвесом на Крюках, трубах,монтажных профилях, Тип НСП17-500-004-У3	11	810	-	8910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0267-17-1	-монтаж электроприборов и аппаратов -выключатель, розетка	36	37,55	-	1352	-	1314	0,24	9
		шт		37,55	-	1352	-	97,2	-	-
11	С151801-12	-выключатель одноклавишный, Тип С-1-86-10/220	11	156	-	1716	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	С151801-152	-розетка штепсельная Пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	25	116	-	2900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0161-2-3	-ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	20	475,03	33,79	9501	676	3625	1,74	35
				291,98	5,62	3840	112	94,5	0,03	1
		м2								
14	Е0115-180-3	-улучшенная окраска штукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	370	387,04	2,63	143204	971	26494	0,45	165
				74,76	0,99	27670	365	94,5	-	2
		м2								
15	Е0115-172-4	-масляная окраска розеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	50	176,24	0,09	8812	4	5870	0,74	37
				124,2	0,02	6210	1	94,5	-	-
		м2								
16	Е0153-2-1	-разборка кладки фасада из Кирпича	2,5	4911,32	1893,37	12279	4733	9442	21,24	53
				3018,15	538,09	7545	1345	106,2	2,91	7
		м3								
17	Е0115-51-1	-кладка армированных простых Наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	2,5	6759,65	419,8	16899	1049	2809	5,83	15
				900,45	157,5	2251	394	106,2	0,76	2
		м3								
18	Е0115-51-1	-улучшенная штукатурка Цементно-известковым раствором По камню стен	20	254,5	2,45	5096	49	2378	0,7	14
		М2		125,24	0,56	2505	11	94,5	0,03	1
19	Е0115-155-3	-окраска фасадов с лесов с Подготовкой поверхности цементная	80	64,2	1,06	5136	85	1321	0,11	8
		М2		17,08	0,4	1366	32	94,5	-	-
20	Е0157-15-2	-устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью	24	234,78	14,01	5635	336	2336	0,38	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0157-15-1	-ремонт ступенек 1м2	12,5	248,78 99,79	14,01 2,21	3110 1247	175 28	1411 110,7	0,67 0,01	8 -
22	Е0157-15-1	-ремонт пандуса 1м2	3	248,78 99,79	14,01 2,21	746 299	42 7	339 110,7	0,67 0,01	2 -
23	Е0109-62-3	-изготовление репетчатых конструкций В построечных условиях и на Производственных базах	0,05	32735,87 10037	11716,89 2634,16	1637 342	586 132	870 81	104,65 9,2	5 -
24	С12021-41	-конструкции остальные из одного профиля т	0,05	147100 -	- -	7365 -	- -	- -	- -	- -
25	С01031-А26-1	-погрузка мусора строительного При автомобильных перевозках т	12,8	27,1 -	- -	347 -	- -	- -	- -	- -
26	С010333-А15-1	-перевозка грузов Автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, Расстояние перевозки 15 км Класс груза 1 т	12,8	108,2 21,64	- -	1385 277	- -	277 100	0,45 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			541167 161203	20334 6909	66022		1037 37
27		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				541167 161203	20334 6909	66022		1037 37
28		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				9903				
29		Итого, прямых затрат				551070 161203	20334 6909	66022		1037 37
30		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п. 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				37026				
31		Всего, зарплата				178015				
32		итого				558096 161203	20334 6909	66022		1037 37
33		Временные здания и сооружения (2,72%)				15996				
34		Зимнее удорожание (0,95%)				5587				
35		Проектно-изыскательские работы				23524				
36		Итого:				633203 161203	20334 6909	72022		1037 37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37		Выслуга лет (1%)				6332				
38		Доп. отпуска (0,4%)				2533				
39		Итого прочих затрат и работ				8865				
40		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				684707				
41		Итого, в базовых ценах 2012г. К=2,088				1429668				
42		Налоги, сборы, обязательные платежи(2%)				28593				
43		Всего по сметному расчету				1458261				
44		К оплате				1458261				

Заказчик

РГКП «Государственный центр по
Выплате пенсий Министерства труда
И социальной защиты населения
Республики Казахстан» Жамбылсский
Областной филиал
Г. Тараз, ул. Казыбек би 137
РНН 211500100419
БИН 970941002758
ИИК KZ 139650000061624746
БИК IRTYKZKA
В филиале АО «Альянс Банк» в г. Тараз

Директор

_____ **Аймагамбетов А.А.**

Исполнитель

Товарищество с ограниченной
ответственностью «ПМК Бирлик»

с. Кордай, ул Отегена 1А.

РНН 210400009853
БИН 900940000129
ИИК KZ86722S000000253501
БИК CASPKZKA
в филиале АО «Kaspi Bank» в с. Кордай

Директор

_____ **Болпанкулов Ж. Н.**