Заказчик: РГКП «Государственный центр по Выплате пенсий Министерства труда И социальной защиты населения Республики Казахстан» Жамбылсский Областной филиал

Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)

Стоимости выполненных работ

на текущий ремонт здания Кордайского районного отделения ГЦВП в

с.Кордай Кордайского района Жамбылской области «28» сентября 2012г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	на текущий ремонт здания Кордайского районного отделения ГЦВП в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области	737900	737900				737900
2.	К оплате						737900
Всего: 737 900 (семьсот тридцать семь тысяч девятьсот) тенге							

Заказчик

РГКП «Государственный центр по
Выплате пенсий Министерства труда
И социальной защиты населения
Республики Казахстан» Жамбылсский
Областной филиал
Г. Тараз, ул. Казыбек би 137
РНН 211500100419
БИН 970941002758
ИИК KZ 139650000051624746
БИК IRTYKZKA
В филиале АО «Альянс Банк» в г. Тараз
Директор

Аймагамбетов А.А.

Исполнитель

Товарищество с ограниченной
ответственностью «ПМК Бирлик»

с. Кордай, ул Отегена 1А.

РНН 210400009853
БИН 900940000129
ИИК KZ867122S000000253501
БИК CASPKZKA
в филиале АО «Kaspi Bank» в с. Кордай
Директор

Болпанкулов Ж. Н.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Текущий ремонт здания Кордайского районного отделения ГЦВП в с.Кордай Кордайского района Жамбылской области ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Текущий ремонт здания

ОБЬЕКТ НОМЕР

АКТ ФОРМЫ №2

НА Ремонтные работы

ОСНОВАНИЕ:

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. «28» сентября 2012 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	E0153-2-1	-Разборка кладки простых стен Из кирпича	3,39	4911,52	1893,37	16650	6419	12803	21,24	72		
				3018,15	538,09	10232	1824	106,2	2,91	10		
		М3										
2	E0146-26-1	-сверление кольцевыми алмазными Сверлами в железобетонных Конструкциях горизонтальных Глубиной 200мм диам 20мм с Применением охлаждающей Жидкости /воды/	16	175,98	88,16	2816	1410	2193	0,45	7		
				85,05	52,04	1361	833	100	0,08	1		
		Отверст.										
3	E0146-26-17	-добавлять на каждые 10мм Изменения глубины при сверлении Кольцевыми алмазными сверлами В железобетонных конструкциях Горизонтальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей Жидкости /воды/	320	2,88	1,4	921	448	697	0,01	2		
				1,35	0,83	432	265	100	-	-		
		Отверст.										
4	E0106-11-1	-установка анкерных болтов Длиной до 1 м в готовые Гнезда с заделкой	0,0057	179612,58	670,08	1024	4	295	332,35	2		
				54596,25	253,12	311	1	94,5	1,24	-		
		1т										
5	C12041-41	-проволока арматурная из Низкоуглеродистой стали В-I ВР-1, d 5 мм	0,0046	39700	-	183	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
6	E0110-14-1	-установка стропил	2,7	21898,02	417,85	59125	1128	11852	25,42	69		
		м3		3907,13	157,5	10549	425	108	0,78	2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0110-5-1	-установка элементов каркаса Из брусьев	0,6	23143,99	395,71	13886	237	2695	25,88	16
		м3		4010,63	149,06	2406	89	108	0,73	-
8	Е0110-3-4	-дополнительные работы по Стенам, устройство фронтонов	12,5	821,04	10,84	10263	135	1679	0,78	10
		м2		120,32	4,07	1504	51	108	0,02	-
9	Е0115-165-1	-улучшенная окраска колером Масляным разбеленным Деревянных стен	12,5	191,67	2,01	2396	25	1213	0,61	8
		М2		101,95	0,76	1274	10	94,5	-	-
10	Е0158-14-2	-устройство обрешетки с Прозорами из досок и брусков Под кровлю из листовой стали	149	164,33	2,55	24485	380	4658	0,2	29
		М2		28,78	0,41	4288	61	107,1	0,01	1
11	Е0158-17-1	-устройство покрытия из Профилированной листовой Стали-только скаты	149	136,85	0,93	20346	139	12647	0,5	75
		М2		79,11	0,14	11787	21	107,1	-	-
12	С11011-435	-настил профилированный Оцинкованный Н35-1000-0,7 Н18-1000-0,7	68	896	-	60928	-	-	-	-
		М2		-	-	-	-	-	-	-
13		Итого прямые затраты:				213023	10325	50732		290
14		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				44144	3580			14
						229726	13939	67435		392
						59594	4833			19
15		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				10115				
16		Итого, прямых затрат				239841	13939	67435		392
						59594	4833			19
17		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п. 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				18437				
18		Всего, зарплата				74542				
19		итого				258278	13939	67435		392
						59594	4833			19
20		Временные здания и сооружения (2,72%)				7025				
21		Зимнее удорожание (0,95%)				2454				
22		Проектно-изыскательские работы				7748				
23		Итого:				275505	13939	67435		392
						59594	4833			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		Выслуга лет (1%)				2755				
25		Доп. отпуска (0,4%)				1102				
26		Итого прочих затрат и работ				3857				
27		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				346797				
28		Итого, в базовых ценах 2012г. К=2,088				724112				
29		Налоги, сборы, обязательные платежи(2%)				13788				
30		Всего по сметному расчету				737900				
31		К оплате				737900				

Заказчик

РГКП «Государственный центр по
Выплате пенсий Министерства труда
И социальной защиты населения
Республики Казахстан» Жамбылсский
Областной филиал
Г. Тараз, ул. Казыбек би 137
РНН 211500100419
БИН 970941002758
ИИК KZ 139650000061624746
БИК IRTYKZKA
В филиале АО «Альянс Банк» в г. Тараз

Директор

_____ **Аймагамбетов А.А.**

Исполнитель

Товарищество с ограниченной
ответственностью «ПМК Бирлик»

с. Кордай, ул Отегена 1А.

РНН 210400009853
БИН 900940000129
ИИК KZ86722S000000253501
БИК CASPKZKA
в филиале АО «Kaspi Bank» в с. Кордай

Директор

_____ **Болпанкулов Ж. Н.**

Работу приняла: