Заказчик: «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» е. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
На текущий ремонт иерекрытия и кровли сш №28 с. Бериктас Кордайского района

«04» сентября 2012г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	На текущий ремонт кровли сш №28 с. Бериктас Кордайского района	1755646	744354				2500000
2.	Предоплата						1755646
3.	К оплате						744354
Всего: 744 354 (семьсот сорок четыре тысячи триста пятьдесят четыре) тенге.							

«ЗАКАЗЧИК»
«Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
КММ
КОД4646702
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
БИН 050240004820
Кордайское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Жамбылской области МФ РК
Код 12 Адрес: с. Кордай ул. Жибек жолы, 273

ИО. Начальника РОО
_____ Саргаскаева С. С.

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор ТОО «ПМК Бирлик» _____ Болпанкулов Ж. Н.

Акт форма №2
На текущий ремонт перекрытия и кровли сш №28 с. Бериктас Кордайского районавв

Заказчик: «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

«04» сентября 2012 г.

№ №	Шифр и номер иозиции иорматнва	Наимеиование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость едииицы, тенге		Общая етоимость, тенге		Наклад ные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машивы	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машииистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-1-1	Разборка деревяиных элементов обрешетки из брусков с прозорами $м^2$	195	24,15 21,51	2,64 0,45	4709 4194	515 88	4586	0,15 -	30 1
2.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками подкосами из досок $м^2$	195	36,77 35,1	1,67 0,29	7170 6845	326 57	7391	0,23 -	44 1
3.	Е0158-2-4	Разборка иокрытий кровли из волнистых асбоцементных листов $м^2$	195	48,37 44,01	4,36 0,68	9432 8582	850 133	9333	0,29 0,01	56 1
4.	Е0154-8-2	Разборка глиняного утепления перекрытия $м^2$	128	539,05 382,77	127,63 20,05	68998 48995	1637 2526	55686	2,77 0,12	355 15
5.	Е0154-4-1	Разборка подшивки потолков из досок $м^2$	146	44,95 40,23	4,72 0,79	6563 5874	689 115	6468	0,29 0,01	42 1
6.	Е0109-22-1	Монтаж стропильных ферм пролетами до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25м т	1,87	9523,56 3712,5	4795,68 1367,15	17809 6942	1869 2557	8549	23 5,24	27 -
7.	С12021-41	Конструкций стальные из одного профиля (фермы стропильные) т	1,87	147100 -	- -	275,077				
8.	Е0112-7-1 К-0,088	Устройство кровель из волнистых асбестоцементиых листов, обыкновенного профиля, $м^2$	195	770,05 67,73	8,02 3,08	13214 1162	138 53	2941 119	0,42 0,02	82 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0154-13-2	Устройство подшивки потолков плитами OSB, $м^2$	128	177,75 107,35	0,9 0,14	22751 13741	115 18	14853	0,69 -	88 -
10.	С11011-597	Плиты древесиостружечные, OSB, $100м^2$	1,28	3390		43392				
11.	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, $м^3$	12,8	2139,46 1809	330,46 123,75	27385 23155	4230 1584	24739	10,58 0,6	135 8
12.	С11031-97	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 250 $м^2$	12,8	9770 -	- -	125056				
13.		Итого прямые затраты:				621556 119490	10369 7131	184546		859 31
14.		Итого с поправочным коэффициеитом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				665874 161312	13998 9627	188864		1160 42
15.		Зарплата в составе накладных расходов согласно н 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				26830				
16.		**Итого, прямых затрат**				692704 161312	13998 9627	263182		1160 42
17.		Ненормируемые н непредвиденные затраты (6%) согласно п. 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				57353				
18.		Всего ио разделу локальная смета				1013239				
19.		Всего, зарплата				197769				
20.		Временные здания и сооружения (2,72%)				27560				
21.		Зимнее удорожание (0,95%)				9626				
22.		Проектно-изыскательские работы				35463				
23.		Итого:				1085888				
24.		Выслуга лет (1%)				10859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.		Доп. отпуска (0,4%)				6343				
26.		Итого прочих затрат и работ				17202				
27.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				1143090				
28.		Итого, в базовых ценах 2012г. К=2,088				2450981				
29.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				49019				
30.		Всего по сметному расчету				2500000				
31.		К оплате				744354				

«ЗАКАЗЧИК»
«Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
КММ
КОД4646702
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
БИН 050240004820
Кордайское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Жамбылской области МФ РК
Код 12 Адрес: с. Кордай ул. Жибек жолы, 273

ИО. Начальника РОО
Саргаскаева С.С.

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор ТОО «ПМК Бирлик» **Болпанкулов Ж. Н.**

- **Инженер строитель Кордайского РОО** - **Ершибулов К. С.**
- **Методист Кордайского РОО** - **Ахметов Б. Р.**
- **Директор сш №28 с. Бериктас** - **Кучербаева Б. Ж.**
- **Завхоз сш №28 с. Бериктас** - **Кокишева Р.Б.**