Заказчик: «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
На текущий ремонт теплотрассы и системы отопления сш №35 с. Ногайбай Кордайского района.

«23» августа 2012г.

№ и/и	Наименование объекта	Сначала года ио отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	текущий ремонт теплотрассы и системы отопления сш №35 с. Ногайбай	2474934	966066				3441000
2.	Предоплата						2474934
3.	К оплате						966066
Всего: 966 066 (девятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьдесят шесть)							

«ЗАКАЗЧИК»
«Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
КММ
КОД4646702
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
БИН 050240004820
Кордайское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Жамбылской области МФ РК
Код 12 Адрес: с. Кордай ул. Жибек жолы, 273

ИО. Начальника РОО
_____ **Саргаскаева С. С.**

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор _____ **Болпанкулов Ж. Н.**

Акт форма №2
На оплату выполненных работ по объекту
текущий ремонт теплотрассы и системы отопления сш №35 с. Ногайбай Кордайского района.

Заказчик: **«Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»**
Подрядчик: **ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района**

«23» августа 2012г.

№№	Шифр и иомер возиции норматива	Наименоваиие работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость едииицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Веего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Теплотрасса								
1	Е0101-18-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самоовалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3, $м^3$	22,5	37,55 2,04	35,51 10,94	845 46	799 246	283 97	0,01 0,04	- 1
2	Е0101-1621	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2м (ручная доработка) М3	2,3	194,18 194,18	- -	447 447	- -	505 113	1,25 -	3 -
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л. с.), нри перемещении 1 группы грунтов до 5 М3	20,2	5,55 -	5,55 1,8	112 -	112 36	35 97	- 0,01	- -
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям в грунтах 1 группыМ3	2,3	122,18 122,18	- -	281 281	- -	318 113	0,89 -	2 -
5	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты М3	6,4	1986,57 567	564,43 195,49	12714 3629	3612 1251	6832 140	3,33 0,75	21 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143018-140-изм.и доп.вып.6с НРК8.0204-2002СНРК8,02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 М3	6,4	18800 -	- -	120320 -	-	-	-	-
7	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 гр. С Км	0,038	206862,21 86400	52000,33 17013	7861 3283	1976 646	5109 130	482 88,37	18 3
8.	Прайс-лист	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20/ГОСТ 8732-78/, 108х4,0мм М	38,38	740,74 -	-	28429 -	-	-	-	-
9	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для кренления трубопроводов т	0,02	17355,77 12555	2191,29 101,25	347 251	44 2	228 90	73,6 0,49	1 -
10	С12021-160	Эстакады открытые для прокладки трубопроводов, кронштейны т	0,02	115400 -	-	2308 -	-	-	-	-
11	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз М2	18,24	21,71 4,39	0,02 -	396 80	-	72 90	0,02 -	-
12	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 100мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 50мм м	38	129,86 77,4	11,48 4,28	4935 2941	436 163	3104 100	0,44 0,02	17 1
13	С11034-84	Маты прошивные из супер тонкого стекловолокна без связующего толщиной 50 мм	0,95	16100 -	-	15295 -	-	-	-	-
14	Е0126-23-1-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 100мм рулонными материалами при толщине изоляциоиного слоя 50мм, м	38	143,38 29,03	9,39 3,6	5448 1103	357 137	1240 100	0,18 0,02	7 1
15	С11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б, $м^2$	38	89 -	-	3382 -	-	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Е0124-13-3	Установка задвижек или клананов стальных диаметром 100мм для горячей воды и пара, компл	4	1317,43 558	664,93 156,6	5270 2232	2660 626	3716 130	3,05 0,65	12 3
С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1,Ру 1,6 Мпа /16кгс/см2/,Ду100мм, шт	8	11800 -	-	94400 -	-	-	-	-
Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах днам 100мм, 1соедин	20	1549,93 270	53,14 20,25	30999 5400	1063 405	7430 128	1,46 0,1	29 2
			Система отопления						
Е0116-10-5	Тепловой ввод из стальных электросварных труб диам 108х4,0 мм	1,6	1240,75 130,5	20,8 7,79	1985 209	33 12	283 128	0,73 0,04	1 -
Е0118-13-4 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка насосов сетевых с электродвигателем, 1 насос	2	7707,12 5019,75	771,24 289,69	15414 10040	1542 579	12233 115,2	29,21 1,41	58 3
Прас-лист АО «КЕЛЕТ»	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 45/30,подача 45 м3/ч, напор 30м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин, шт	2	39881,22 -	-	79762 -	-	-	-	-
Е0116-10-5 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диамет 100мм, м	95,4	1265,53 150,08	26 9,74	120731 14317	2480 929	17564 115,2	0,83 0,05	80 5
Е0116-10-2 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диамет 50мм, м	38	642,28 115,4	17,65 6,61	24407 4385	671 251	5341 115,2	0,64 0,03	24 1
Е0116-29-2 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам 100мм, м	133,4	12,73 12,29	-	1699 1640	-	1889 115,2	0,06 -	8 -
Е0113-18-2 т.ч. П-1.25 К=1,15 и	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз, $м^2$	66,67	22,37 5,05	0,03 -	1492 337	2 -	273 81	0,02 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0115-172-4 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов. Труб диаметром меиее 50мм, количество окрасок 2, $м^2$	66,67	164,61 124,2	0,09 0,02	10975 8281	6 2	7827 94,5	0,74 -	50 -
27	Е0118-6-1 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка чугунных радиаторов, 1кВт	11,55	4352,1 124,72	43,41 16,26	50267 1440	501 188	1876 115,2	0,78 0,08	9 1
28	Е0118-22-5 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка кранов воздушных , компл	8	31,51 25,88	-	252 207	-	238 115,2	0,14 -	1 -
29	Сцена	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, диам 25 мм, компл	8	97,35 -	-	779 -	-	-	-	-
30	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах, отверст	3	691,17 208,13	483,04 185,04	2074 624	1449 555	1062 90	1,34 1,02	4 3
31	Ц0107-171-1 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка вентиляторов дутьевые центробежные одностороннего всасывания, шт	1	9292,5 5537,25	2231,25 445	9293 5537	2231 445	4846 81	31,05 2,58	31 3
32	СПр-лист АО «Келет»	Вентиляторы радиальные из углеродистой стали ВР 300-45-3,15 1500об/мин, 202 кВт, шт	1	25481,32 -	-	25481 -	-	-	-	-
33	Е0120-39-1 т.ч. П-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка циклонов массой до 3 т, шт	1	26889,14 11747,25	13233,89 3408,75	26889 11747	13234 3409	17460 115,2	67,74 13,91	68 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СПр-лист АО «Келет»	Циклон круглого сечения для сухой очистки газов от пыли в условиях не токсичных и не взрывоонасных сред, из стали ГОСТ 19903-74, сортового проката ГОСТ 535-88, ТУ4834-111-04612941, тип ЦН-15-400-2СП, диам 400мм,	1	141798,02 -	-	141798 -	-	-	-	-
35	Е0109-56-1	Демонтаж дымовой трубы диаметром 400мм, т	0,7464	11285,68 3861	6466,4 1449,01	8424 2882	4827 1082	3567 90	21,18 4,79	16 4
		Основание под фундамент дымовой трубы								
36	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, $м^3$	1,5	218,93 218,93	-	328 328	-	371 113	1,54 -	2 -
37	Е0152-16-1	Устройство основания под фундаменты, $м^3$	1,5	1934,04 816,75	41,15 0,09	2901 1225	62 -	1158 94,5	3,49 -	5 -
38	Е0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов под дымовую трубу, $м^3$	1,3	8408,65 634,5	152,15 57,49	10931 825	198 75	945 105	3,9 0,28	5 -
39	Прайс-лист	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса-IIId-12мм,т	0,09	54179,54 -	-	4876 -	-	-	-	-
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг, 1т	0,015	70437,87 9675	304,24 114,75	1057 145	5 2	154 105	58 0,56	1 -
41	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной новерхности фундаментов, $м^2$	5,2	245,44 37,35	3,82 1,44	1276 194	20 7	238 118	0,21 0,01	1 -
42	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего под оттяжки, $м^3$	0,8	9221,01 634,5	149,81 56,59	7377 508	120 45	581 105	4,05 0,33	3 -
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20кг, 1т	0,045	70437,87 9675	304,24 114,75	3170 435	14 5	463 105	58 0,56	3 -
44	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов, $м^2$	2	245,44 37,35	3,82 1,44	491 75	8 3	92 118	0,21 0,01	-
45	Е0109-56-1	Монтаж дымовой трубы диам400мм, т	0,7464	23199,51 6435	10777,33 2415,02	17316 4803	8044 1803	5945 90	35,3 7,99	26 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С130806-126 изм. и доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6мм, м	12	5220 / -	-	62640 / -	-	-	-	-
47	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом из листовой стали, т	0,16	14083,66 / 6075	5392,03 / 1295,19	2253 / 972	863 / 207	1061 / 90	35,9 / 4,73	6 / 1
48	С11011-874 изм. и доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 10мм, нормальной /обычной/точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, т	0,16	63600 / -	-	10176 / -	-	-	-	-
49	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей дымовой трубы грунтовкой ГФ-0119 за один раз М2	10,2	24,27 / 4,39	0,02 / -	248 / 45	-	40 / 90	0,02 / -	-
50	Е0133-105-1	Установка одинарных оттяжек к дымовой трубе, оттяжка	3	763,12 / 463,5	227,62 / 68,94	2289 / 1391	683 / 207	1677 / 105	2,76 / 0,28	8 / 1
51	С11071-36 изм. и доп. Вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Оттяжки анкерных железобетонных опор, т	0,0409	96700 / -	-	3952 / -	-	-	-	-
52	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках, т	1	27,1 / -	-	27 / -	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ расстояние перевозки 10км, класс груза 1, т	1	76,6 -	76,6 15,32	77 -	77 15	15 100	- 0,32	-
54		Итого прямые затраты:				986869 792285	48129 13333	146171		409 41
55		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				1058863 259585	64974 18000	218138		552 55
56		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				32721				
57		**Итого, прямых затрат**				1091584 259585	64974 18000	218138		552 55
58		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п. 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				78583				
59		Всего по разделу локальная смета				1388305				
60		Всего, зарплата				310306				
61		Временные здания и сооружения (2,72%)				37762				
62		Зимнее удорожание (0,95%)				13189				
63		Проектно-изыскательские работы				48591				
64		Итого:				1487847				
65		Выслуга лет (1%)				39878				
66		Доп. отпуска (0,4%)				25951				
67		Итого прочих затрат и работ				65829				
68		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				1620646				
69		Итого, в базовых ценах 2012г. К=2,088				3383909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				57091				
71		Всего по сметному расчету				3441000				
72		К оплате				966066				

«ЗАКАЗЧИК»

«Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
КММ
КОД 4646702
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
БИН 050240004820
Кордайское районное Управление Казначейства Департамента Казначейства по Жамбылской области МФ РК
Код 12 Адрес: с. Кордай ул. Жибек жолы, 273

ИО. Начальника РОО
_____ Саргаскаева С. С.

«ПОСТАВЩИК»

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул.Отегена,1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор _____ Болпанкулов Ж. Н.

- **Инженер етроитель Кордайского РОО - Ершибулов К. С.** _____
- **Методист Кордайского РОО - Ахметов Б. Р.** _____
- **Директор сш №35 с. Ногайбай - Саткынбаев. Р** _____
- **Завхоз сш №35 - Байгабылов. Ж** _____