Акт формы №2
На текущий ремонт зданиия отдела заиятости и социальиых программ акимата Кордайского района Жамбылской области.

Заказчик: «КГУ Отдел заиятости и социальных программ Акимата Кордайского района Жамбылской области»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского райоиа **«08» июия 2015 г.**

№ №	Шифр и иомер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Здание администрации								
1	Е0162-26-1	Окраска водоэмульсионными составами фасадов с лесов и земли, $м^2$	199	113,55 12,92	4,88 0,91	22597 2571	972 181	2601 94,5	0,07 0,01	15 1
2	Е0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных раннее, $м^2$	525	121,54 30	0,070,02	63806 15750	37 10	14894 94,5	0,18 -	95 -
3	Е0162-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных раннее, $м^2$	202	130,83 36,36	0,07 0,02	26428 7345	14 4	6945 94,5	0,22 -	44 -
4	Е0157-2-5	Разборка покрытия потолков из линолеума, $1м^2$	71,2	17,38 16,45	0,93 0,14	1237 1171	66 10	1308 110,7	0,11 -	8 -
5	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов, 1м	72,8	5,64 5,45	0,19 0,02	411 397	14 1	441 110,7	0,04 -	3 -
6	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат», $м^2$	71,2	925,06 58,5	4,9 1,85	65864 4165	349 132	5285 123	0,38 0,01	27 1
7	Е0111-39-1	Устройство илинтусов деревянных, м	72,8	109,84 12,04	0,46 0,18	7996 877	33 13	1094 123	0,08 -	6 -
8	Е0162-16-1	Окраска масляными составами плинтусов, $м^2$	3,9	94,3 68,11	0,04 0,01	368 266	-	251 94,5	0,38 -	1 -
9	Е0162-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов, $м^2$	48,7	171,07 102,15	0,07 0,02	8331 4975	3 1	4702 94,5	0,63 -	31 -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб отопления, $м^2$	17,6	169,7 119,45	0,07 0,02	2987 2102	1 -	1987 94,5	0,74 -	13 -
				Здание архива						
11	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, шт	1	320,85 290,7	30,15 2,9	321 291	30 3	317 108	1,96 0,19	2 -
12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 $м^2$, $м^2$	2	319,16 151,65	31,37 11,86	638 303	63 24	392 120	0,9 0,14	2 -
13	С12022-2	Двери стальные утепленные ДСУ 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные, шт	1	18700 -	-	18700 -	-	-	-	-
14	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком, компл	8	244,84 238,39	6,45 1,04	1959 1907	52 8	2207 115,2	1,43 0,01	11 -
15	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в покрытиях бетонных, отверстие	8	300,37 210,85	3,8 0,61	2403 1687	30 5	1523 90	1,32 -	11 -
16	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20$м^2$, 1$м^2$	8	267,35 99,79	14,01 2,21	2139 798	112 18	903 110,7	0,67 0,01	5 -
17	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей внутри зданий, т	0,338	16367,84 14670	681,42 132,75	5532 4958	230 45	4503 90	95 0,65	32 -
18	С прайс лист	Труба профильная 40х40х1,5мм, т	0,338	49450 -	-	16714 -	-	-	-	-
19	Е0162-29-11	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей стальных труб стеллажей, $м^2$	30	169,7 119,45	0,07 0,02	5091 3584	2 1	3387 94,5	0,74 -	22 -
20	Е0162-26-1	Окраска водоэмульсионными составами фасадов с лесов и земли, $м^2$	78,5	113,55 12,92	4,88 0,91	8914 1014	383 71	1026 94,5	0,07 0,01	6 -
21	Е0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных раннее, $м^2$	61,25	121,54 30	0,07 0,02	7444 1838	4 1	1738 94,5	0,18 -	11 -
22	Е0162-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее, $м^2$	37,5	130,83 36,36	0,07 0,02	4906 1364	3 1	1289 94,5	0,22 -	8 -
				Здание ОСП						
23	Е0162-26-1	Окраска водоэмульсионными составами фасадов с лесов и земли, $м^2$	60,6	113,55 12,92	4,88 0,91	6881 783	296 55	792 94,5	0,07 0,01	4 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0162-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных ранее м^2	60,6	121,54 30	0,07 0,02	7365 1818	4 1	1719 94,5	0,18 -	11 -
25	Е0162-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков, окрашенных ранее, м^2	33,9	130,83 36,36	0,07 0,02	4435 1233	2 1	1165 94,5	0,22 -	7 -
26		Итого прямые затраты по смете				293468 61195	2702 587			375 3
27		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				315091 82613	3648 792	60469		506 4
28		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				9070				
29		**Итого, прямых затрат**				304161 82613	3648 792	60469		506 4
30		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				23078				
31		Всего по разделу локальная смета				407708				
32		Всего, зарплата				92475				
33		Временные здания и сооружения (2,72%)				6796				
34		Зимнее удорожание (0,95%)				1173				
35		Проектно-изыскательские работы				1995				
36		Итого:				407672				
37		Выслуга лет (1%)				2077				
38		Доп. отпуска (0,4%)				1031				
39		Итого прочих затрат и работ				3108				
40		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				410780				
41		Итого, в базовых ценах 2015г. К=2,557				872549				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Налоги, еборы, обязательные платежи (2%)				17451				
43	Всего по сметному расчету				890000				
44	К оплате				890000				

«ЗАКАЗЧИК»
«КГУ Отдел занятости и социальных программ
Акимата Кордайского района Жамбылской области»
КОД 12
РНН 210400211931
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000
Кордайское Управление Казначейства
Адрес: с. Кордай ул. Белашова 3
Тел. Факс 8(72636) 4-84-96

_____**Заурбаева А. А.**

«ПОСТАВЩИК»
Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

_____**Болпанкулов Ж. Н.**