Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области,Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, г.Мамлютка, А КУНАНБАЕВА, 5** — **060140004551**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "МАС-Строй",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152** — **100340014050**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ

Номер документа	Дата составления
8	03.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	по специфике 023--159 Текущий ремонт автомобильной дороги КТММ -28 общего пользования Республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай-Мамлютка" подъезд к г.Мамлютка со стороны моста			м2	7 400	4 537,51	33 577 600,00
				Итого	7 400	х	33 577 600,00

29.980.000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика: Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) рук-ль / _____ / Бакирбаев Н.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.06.2019

М.П.

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "МАС-Строй"
Договор о государственных закупках работ №19 от 01.04.2019 года
Объект: Текущий ремонт автомобильной дороги КТММ-28 общего пользования Республиканского значения А-21"Мамлютка-Костанай-Мамлютка" подъезд к г.Мамлютка со стороны моста

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
ИЮНЬ 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в июне 2019 г.	33577,600	29980,000			3597,600	33577,600
	Всего по объекту с начала						
	строительства	**33577,600**	**29980,000**			**3597,600**	**33577,600**

Заказчик

Подрядчик

ФОРМА 2 В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "МАС-Ст

Объект: Текущий ремонт автомобильной дороги КТММ-28 общего пользования Республиканского значения А-21"Мамлютка-Костанай-Мамлютка" подъезд к г.Мамлютка со стороны моста

Договор о государственных закупках работ №19 от 01.04.2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1 от

за июнь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	1800,000		443,280	797904,000
2	Е11-270302-0402 1127-0302-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1800,000		152,340	274212,000
3	1127-0403-0801	Обочины. Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) с добавлением грунта	м2 покрытия	1000,000		1074,000	1074000,000
4	Е11-270301-0101 1127-0301-0101 РСНБ РК 2015	Обочины. Основания и покрытия толщиной 15 см из грунта привозного. Устройство автогрейдером	м2 площади основания	3000,000		774,134	2322403,000
5	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7400,0000		1616,56	11962573

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**14800,0000**		**186,09**	**2754164**
5	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**7400,0000**		**1876,15**	**13883526**
Итого с прямыми затратами							**33068782**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	тенге				**1025812**
		- затраты на эксплуатацию машин	тенге				**3900671**
		- в том числе зарплата машинистов	тенге				**924261**
		- материалов, изделий и конструкций	тенге				**28142299**
Всего:			тенге				**33068782**
Сметная прибыль			тенге				**2645503**
ИТОГО с затратами:			тенге				**35714285**
Коэффициент скидки предусмотренный сметой							0,839440017
Итого с коэфициентом скидки							29980000
НДС 12%							3597600
Итого с учетом НДС							**33577600**

Заказчик:

Подрядчик: