Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: **ТОО «AGRIMER»**

Подрядчик: **«МАС-Строй»**

Наименование строительства: **Укладка и ремонт асфальтового покрытия на территории элеватора по адресу: СКО, г. Булаево, ул. Восточная, 4**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		4	01.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, обектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	39 294 643	39 294 643	11 661 224	11 661 224					
НДС 12%	4 715 357	4 715 357							
Итого		44 010 000							4 715 357

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

ЗАКАЗЧИК: ТОО «AGRIMER»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «МАСС-Строй»

ФОРМА 2в

Договор строительного подряда №4 от 01.08.2019 года

Укладка и ремонт асфальтового покрытия на территории элеватора
по адресу: СКО, г. Булаево, ул. Восточная, 4

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из дресвы толщиной 80 см	3734,4	792,1	73,75	2958032	275425	164146	0,14	538
				21,38	11,67	79841	43577	133	0,04	153
		м3								
2	E0127-75-1	-Устройство оснований из готовой цементно-грунтовой смеси толщиной 40 см, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов	4668	299,55	40,08	1398309	187112	62988	0,03	127
				4,25	5,9	19839	27520	133	0,02	112
		м2								
3	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	5868	243,63	33,28	1429630	195297	128669	0,03	194
				5	11,49	29340	67404	133	0,04	237
		м2								
4	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	5868	24,52	15,35	143892	90082	85849	0,03	197
				5,94	5,06	34856	29692	133	0,02	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /толщиной 7 см/								
5	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 35208	0,02 0,01	- -	704 352	- -	468 133	- -	3 -
6	Стоимость материалов	-Смесь асфальтобетонная	м2 993,476	4658,86 -	- -	4628467 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге --- Тенге			10559034 --- 164228	747917 --- 168193			1059 --- 606
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5930567	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1209450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	332421	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3808972	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			442120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66318	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382361	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6755048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	398739	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			4628467	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			277708	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			4906175	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11661224	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1886
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	398739	-		-
		ВСЕГО	Тенге			39294643				
		НДС 12%	Тенге			**4715357**				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	**Тенге**			**44010000**				

Заказчик:
Директор ТОО «AGRIMER» _____ **Есимшарипов А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО «МАС-Строй» _____ **Симонян М.А.**