Заказчик: ГКП на ПХВ «Кордайская ЦРБ»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
Текущий ремоит номещения под складироваиие угля в ВА Улкен-Сулутор ЛПУ Кордайского района Жамбылской области.

«02» сентября 2015 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудованне	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	Текущий ремонт помещения под складирование угля в ВА Улкен-Сулутор ЛПУ Кордайского района Жамбылской области.						345672
2.	К оплате						345672
Всего 345 672 (триста сорок пять тысяч шеетьеот семьдесят два) тенге 00 тиын.							

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения ЦРБ
Кордайского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области
с. Кордай, ул. Толе би, 54
РНН 210400010545
ИИК KZ 926010161000024236
БИК HSBKKZKX
КБЕ 16
АО «Народный банк Казахстана»
БИН 990240002463
Главный врач_____ Кадырбекова З. К

Поставщик:
ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501

Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17
_____Болпанкулов Ж. Н.

Заказчик: ГКП на ПХВ «Кордайская ЦРБ»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Акт формы №2
На оплату стоимости выполненных работ по объекту
Текущий ремонт помещения под складирование угля в ВА Улкен-Сулутор ЛПУ Кордайского района Жамбылской области.

«02» сентября 2015 г.

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, $м^3$	2,5	218,93 218,93	- -	547 547	- -	618 113	1,54 -	4 -
2	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бутобетонных, $м^3$	4,7	5418,23 441,00	311,32 117,61	25466 2073	1463 553	2757 105	2,82 0,57	13 3
3	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м, $м^3$	11,52	1418,74 594,00	372,83 139,50	16344 6843	4295 1607	9971 118	3,72 0,68	43 8
4	С14003-58	Пескоблоки, 400х200х200 мм, шт	720	56,00 -	- -	40320 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0110-14-1	Установка стропил, $м^3$	0,6	15737,75 3397,50	334,83 126,00	9443 2039	201 76	2537 120	22,10 0,62	13 -
6	Е0158-14-1	Устройство обрешетки сплошной из досок, $м^2$	22	151,90 42,95	3,72 0,59	3342 945	82 13	1026 107,1	0,29 0,01	6 -

7	Е0109-42-1	Монтаж кровельного вскрытия зданий профилированного листа, м^2	22	101,60 51,08	34,24 8,45	2235 1124	753 186	1179 90	0,32 0,03	7 1
8	С11011-437	Настил профилированный оцинкованный Н-35-1000-0,7,Н18-1000-0,7, м^2	22	587,00 -	-	12914 -	-	-	-	-
9	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20мм, м^2	20	175,08 52,65	13,43 5,04	3502 1053	269 101	1419 123	0,37 0,02	7 -
10	Е0111-11-4 К-16	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины бетонных стяжек, м^2	20	379,68 10,08	10,72 4,00	7594 202	214 80	346 123	-	-
11	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до3м^2, м^2	2	341,78 151,65	102,53 35,67	684 303	205 71	450 120	0,90 0,14	2 -
12	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние, м^2	2	4010,00 -	-	8020 -	-	-	-	-
13	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2м^2	1,8	398,91 230,97	19,17 6,18	718 416	35 11	512 120	1,38 0,03	2 -
14	С12061-181 изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99, м^2	1,8	4472,00	-	8050 -	-	-	-	-
15	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных заполнений проема дверных, м^2	2	182,04 142,88	0,18 0,07	364 286	-	300 105	0,84 -	2 -

16		Итого прямые затраты по смете				139541 15829	7517 2698	21115		100 13
17		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				139541 15829	7517 2698	21115		100 13
18		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				3167				
19		**Итого, прямых затрат**				142708 15829	7517 2698	21115		100 13
20		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				9829				
21		Всего по разделу локальная смета				173652				
22		Всего, зарплата				21694				
23		Временные здания и сооружения (2,72%)				2723				
24		Зимнее удорожание (0,95%)				650				
25		Проектно-изыскательские работы				1736				
26		Итого:				178761				
27		Выслуга лет (1%)				1787				
28		Доп. отпуска (0,4%)				715				
29		Итого прочих затрат и работ				2502				
30		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				181263				

31		Итого, в базовых ценах 2015г. К=2,557				338894				
32		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				6778				
33		Всего по сметному расчету				345672				
34		К оплате				345672				

Заказчик:
ГКП на праве хозяйственного ведения ЦРБ
Кордайского района управления здравоохранения
акимата Жамбылской области
с. Кордай, ул. Толе би, 54
РНН 210400010545
ИИК KZ 926010161000024236
БИК HSBKKZKX
КБЕ 16
АО «Народный банк Казахстана»
БИН 990240002463
Главный врач_____ Кадырбекова З. К

Поставщик:
ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501

Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

_____ Болпанкулов Ж. Н.