Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Петропавловские Тепловые Сети ТОО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Ул. Строительная, дом № 23** — **990140000176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "МАС-Строй",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152** — **100340014050**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №86 от 04.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
1	30.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части			м2	333,07	7 313,60	2 435 940,75
2	Восстановление асфальтобетонного покрытия и тротуарной части			м2	7,5	3 136,00	23 520,00
				Итого	340,57	x	2 459 460,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Симонян М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / / Калиничев А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2019

М.П.

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Подрядчик: ТОО "МАС-Строй"

Договор подряда № 86 от 04.04.2019 года

АКТ №1
выполненных работ за май 2019 г.

На работы по восстановлению асфальтового покрытия тротуаров после раскопок в г. Петропавловске

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-2-1	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных**	0,75	1459,25	--	1094	--	440	2,99	2
		м3		477,00	--	358	--	123	--	--
2	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	0,9	2878,80	--	2591	--	588	3,24	3
		м3		531,00	--	478	--	123	--	--
3	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	7,5	24,52	15,35	184	115	110	0,03	--
		м2		5,94	5,06	45	38	133	0,02	--
4	Стоимость материалов	**Смеси асфльтобетонные**	0,69375	4564,71	--	3167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			7036	115			5
			Тенге			880	38			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3869				
	Материалы -		Тенге			26				
	Всего заработная плата -		Тенге				918			
	Местные материалы -		Тенге			2848				
		Накладные расходы -	Тенге			1138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				171			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1089			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			3167				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3357				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8664				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1089			
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			87				
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			35				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			8785				
		Итого с коэф. года 2525/775 К=3,258	**Тенге**			28622				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			572				
		Итого без НДС 12%	**Тенге**			29195				
		Итого согласно договора К=0,71930041252	**Тенге**			21000				
		НДС 12%	**Тенге**			2520				
		Итого к оплате с НДС	**Тенге**			23520				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» _____ **Калиничев А.В.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «МАС-Строй» _____ **Симонян М.А.**

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Подрядчик: ТОО "МАС-Строй"

Договор подряда № 86 от 04.04.2019 года

АКТ №1
выполненных работ за май 2019 г.
На работы по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части после раскопок в г. Петропавловске

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	49,9605	1459,25	--	72905	--	29312	2,99	149
		м3		477,00	--	23831	--	123	--	--
2	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	79,9368	2878,80	--	230122	--	52209	3,24	259
		м3		531,00	--	42446	--	123	--	--
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	333,07	24,52	15,35	8167	5113	4873	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1978	1685	133	0,02	6
4	Стоимость материалов	Смеси асфльтобетонные	30,808975	4564,71	--	140634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	333,07	24,52	15,35	8167	5113	4873	0,03	11
		м2		5,94	5,06	1978	1685	133	0,02	6
6	Стоимость материалов	Смеси асфльтобетонные	32,174562	4564,71	--	146868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			606863	10226			431
			Тенге			70234	3371			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319362				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2264				
	Всего заработная плата -		Тенге				73605			
	Местные материалы -		Тенге			236637				
		Накладные расходы -	Тенге			91267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13690			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			435266				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				87295			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			287502				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17250				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			304752				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			740018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							488
		Сметная заработная плата -	Тенге				87295			
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**7400,20**				
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			**2960,10**				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**750378,30**				
		Итого с коэф. года 2525/775 К=3,258	**Тенге**			**2444732,50**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**48894,70**				
		Итого без НДС 12%	**Тенге**			**2493627,20**				
		Итого согласно договора К=0,87220216249	**Тенге**			**2174947,10**				
		НДС 12%	**Тенге**			**260993,65**				
		Итого к оплате с НДС	**Тенге**			**2435940,75**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» **Калиничев А.В.**

СЕВКАЗЭНЕРГО
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Петропавловские Тепловые Сети»
Республика Казахстан Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «МАС-Строй» **Симонян М.А.**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
МАС-Строй
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПЕТРОПАВЛОВСК