Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Петропавловские Тепловые Сети ТОО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Ул. Строительная, дом № 23** — **990140000176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "МАС-Строй",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Жукова, дом № 7-152** — **100340014050**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда №86 от 04.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
19	26.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части			м2	772,9	7 313,60	5 652 681,44
				Итого	772,9	x	5 652 681,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Симонян М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. инж. / _____ / Антонов А.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2019

М.П.

Работы выполнены в полном объёме

Форма 2в

Заказчик: ТОО "Петропавловские Тепловые Сети"

Подрядчик: ТОО "МАС-Строй"

Договор подряда № 86 от 04.04.2019 года

АКТ №4
выполненных работ за сентябрь 2019 г.

На работы по восстановлению асфальтового покрытия проезжей части после раскопок в г. Петропавловске

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Восстановление асфальтового покрытия проезжей части										
1	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	115,935	1459,25	--	169178	--	68020	2,99	347		
		м3		477,00	--	55301	--	123	--	--		
2	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	185,496	2878,80	--	534006	--	121153	3,24	601		
		м3		531,00	--	98498	--	123	--	--		
3	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	772,9	24,52	15,35	18955	11865	11308	0,03	26		
		м2		5,94	5,06	4591	3911	133	0,02	14		
4	Стоимость материалов	Смеси асфльтобетонные	71,49325	4564,71	--	326346	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	772,9	24,52	15,35	18953	11865	11308	0,03	26		
		м2		5,94	5,06	4591	3911	133	0,02	14		
6	Стоимость материалов	Смеси асфльтобетонные	74,66214	4564,71	--	34081	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**1408246**	**23730**			**1000**		
			Тенге			**16298**	**7822**			**27**		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**741089**						
	Материалы -		Тенге			**5254**						
	Всего заработная плата -		Тенге				**170803**					
	Местные материалы -		Тенге			**549124**						
		Накладные расходы -	Тенге			**211785**						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**106**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31768			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1010050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				202571			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			667157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40029				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			707186				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1717237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				202571			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1408246**	**23730**			**1000**
			Тенге			**162981**	**7822**			**27**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			741089				
	Материалы -		Тенге			5254				
	Всего заработная плата -		Тенге				170803			
	Местные материалы -		Тенге			549124				
		Накладные расходы -	Тенге			211788				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31768			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57173				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1010050				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				202571			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			667157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40029				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			707186				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1717237				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1133
		Сметная заработная плата -	Тенге				202571			
		Выслуга лет 1%	**Тенге**			**17172,4**				
		Доп.отпуска 0,4%	**Тенге**			**6868,9**				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**1741278,3**				
		Итого с коэф. года 2525/775 К=3,258	**Тенге**			**5673084,8**				
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	**Тенге**			**113461,7**				
		Итого без НДС 12%	**Тенге**			**5786546,5**				
		Итого согласно договора К=0,87220216249	**Тенге**			**5047037,0**				
		НДС 12%	**Тенге**			**605644,4**				
		Итого с НДС	**Тенге**			**5652681,44**				

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор
ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» _____ Калиничев А.В.

СЕВКАЗЭНЕРГО Товарищество с ограниченной ответственностью

Работы выполнены в полном объёме
Ахмеров

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «МАС-Строй» _____ Симонян М.А.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ МАС-СТРОЙ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПЕТРОПАВЛОВСК