окончательный

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Карасайского сельского округа Кордайского района Жамбылской области

Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик»

Справка (Ф-№3)
На оплату выполненных работ по объекту
На текущий ремонт ограждения водозаборного сооружения в с. Карасай
Кордайского района Жамбылской области
Стоимости выполненных работ

«14» июля 2014 г.

№ и/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	текущий ремонт ограждения водозаборного сооружения в с. Карасай Кордайского района Жамбылской области	2 192 047	917 953				3 110 000
2.	Выплачен аванс						2 192 047
3.	К оплате						917 953
Всего: 917 953 (девятьсот семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят три) тенге							

Заказчик:

КГУ «Аппарат акима Карасайского с/о»
Кордайского района Жамбылской области
с. Карасай ул. Саурык батыра №64
БИН 000640002483
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000 КБЕ 12
Код 1236555
Кордайское районное управление казначейства
Департамента казначейства по Жамбылской области
Комитета Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
Аким Карасайского с/о

_____Жетыгенов М. К.

Подрядчик:

ТОО «ПМК Бирлик»
Жамбылская область Кордайский район
с. Кордай, ул. Отегена, №1А Индекс: 080040
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Кбе 17

Директор ТОО «ПМК Бирлик»

_____Болпанкулов Ж. Н.

Акт форма №2
На оплату выполненных работ по объекту
На текущий ремонт ограждения водозаборного сооружения в с. Карасай
Кордайского района Жамбылской области

Заказчик: КГУ «Аппарат акима Карасайского сельского округа Кордайского райоиа Жамбылской области

Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» **« 14» июля 2014г.**

№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измереиия	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочнх-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машиинстов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы, м^3	10,647	463,16 163,16		4931 4931		2015 101,7	3,22 -	34 -
2.	Е0153-16-1	Устройство основания нод фундаменты, м^3	1,521	1934,04 816,75	41,15 0,09	2942 1642	63	1174 94,5	3,49 -	5 -
3.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов, м^3	10,647	9148,51 887,54	119,96 45,31	97404 9449	1277 482	9386 94,5	5,64 0,22	60 2
4.	Е0107-24-11	Устройство оград металлических по металлическим стойкам из сетчатых панелей высотой 1,5м, м	500	604,14 287,21	300,3 81,73	302068 143606	150149 40863	232431 126	1,63 0,29	817 147
5.	Прайс ТОО «Компания Модуль-А»	Трубы квадратного профиля 60х602 мм, м	334	233,77 -		78079 -				
6.	Прайс ТОО «Компания	Уголок равнонолочный 32х4 мм, м	1512	112,34 -		169852 -				

	Модуль-А»									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Прайс ТОО «Компания Модуль-А»	Катанка диам. 6 мм, м	1512	21,76 -		32894 -				
8.	Прайс ТОО «Компания Модуль-А»	Сетка рабица 50х50 (10,0х1,5м), рулон	51	3203,94 -		163401 -				
9.	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов, шт	1	7503,77 3700,13	1466,04 418,45	7504 3700	1466 418	5189 126	20,47 1,6	20 2
10.	Прайс ТОО «Компания Модуль-А»	Трубы квадратного профиля 80х80х2 мм, м	6	303,78 -		1823 -				
11.	Е0162-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград, $м^2$	470,85	115,22 92,48	0,03 0,01	54254 43544	14 5	41154 94,5	0,59 -	278 -
12.		Итого:				915152 206872	152969 41768	291349		1214 151
13.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				952448 237903	175914 48033	328645		1396 174
14.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				49297				
15.		**Итого, прямых затрат**				1001745 237903	175914 48033	328645		1396 174
16.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				79823				
17.		Всего по разделу локальная смета				1410213				
18.		Всего, зарплата				335233				
19.		Временные здания и сооружения (2,72%)				38358				
20.		Зимнее удорожание (0,95%)				13397				
21.		Проектно-изыскательские работы				21153				

		Итого:				1483121				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.		Выслуга лет (1%)				14831				
24.		Доп. отпуска (0,4%)				5932				
25.		Итого прочих затрат и работ				20763				
26.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				1 488 757				
27.		Итого, в базовых ценах 2014г. К=2,389				3 049 020				
28.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				60980				
29.		Всего по сметному расчету				3 110 000				
30.		Выплачен аванс				2 192 047				
31.		К оплате				917 953				

Заказчик:

КГУ «Аппарат акима Карасайского с/о»
Кордайского района Жамбылской области
с. Карасай ул. Саурык батыра №64
БИН 000640002483
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000 КБЕ 12
Код 1236555
Кордайское районное управление казначейства
Департамента казначейства по Жамбылской области
Комитета Казначейства Министерства
Финансов Республики Казахстан
Аким Карасайского с/о

_____ Жетыгенов М. К.

Подрядчик:

ТОО «ПМК Бирлик»
Жамбылская область Кордайский район
с. Кордай, ул. Отегена, №1А Индекс: 080040
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
КБе 17

Директор ТОО «ПМК Бирлик»

_____ Болпанкулов Ж. Н.