Заказчик: КГУ «Молодежный центр»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик»

Оконзательный

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ по объекту
Текущий ремонт по устройству хранилища для угля спортивного комплекса
в с.Карасай Кордайского района Жамбылской области.

«19» августа 2014 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	Текущий ремонт хранилища для угля спортивного комплекса в с.Карасай Кордайского района Жамбылской области.	177 000	177 000				177 000
2.	К оплате						177 000
Всего: 177 000 (сто семьдесят семь тысяч) тенге.							

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение
«Молодежный центр» отдела внутренней политики
акимата Кордайского района
с. Кордай ул Толе би 102
БИН 060840006008
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000 КБЕ 12
Код 4561753
Кордайское районное управление казначейства
Департамента казначейства по Жамбылской области

Директор КГУ «Молодежный центр»

_____ Таутен А.К

Подрядчик:

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик»
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор ТОО «ПМК Бирлик»

_____ Болпанкулов Ж. Н.

Заказчик: КГУ «Молодежный центр»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик»

Акт формы №2
На оплату стоимости выполиенных работ ио объекту
Текущий ремонт по устройству хранилища для угля спортивного комилекса
в с.Карасай Кордайского района Жамбылской области.

«19» августа 2014 г.

№ №	Шифр и номер позиции иорматива	Наимеиование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость едииицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расходы, тенге %	Затраты труда чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинис тов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинист ов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы $м^3$	0,667	402,75 402,75	- -	269 269	- -	304 113	2,8 -	2 -
2	Е0152-16-1	Устройство основания под фундаменты $м^3$	0,095	1934,04 816,75	41,15 0,09	184 78	4 -	73 94,5	3,49 -	- -
3	Е0109-34-1	Монтаж опорных стоек ограждения из квадратных труб 60х60х2,0 мм т	0,038	17355,77 12555	2191,29 101,25	660 477	83 4	433 90	73,6 0,49	3 -
4	С Прайс-лист	Трубы профильные 60х60х2,0 мм м	12	233,77 -	- -	2805 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов $м^3$	0,267	9008,75 771,75	95,97 36,25	2405 206	26 10	227 105	4,9 0,18	1 -
6	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических шт	1	1841,35 1435,5	33,47 12,65	1841 1436	33 13	2027 140	7,85 0,06	8 -
7	С Прайс-лист	Трубы профильные 25х25х2,0 мм м	12	233,77 -	- -	2805 -	- -	- -	- -	- -
8	Е0110-14-1	Установка стропил $м^3$	0,193	21304,82 3397,5	334,28 126	4112 656	65 24	816 120	22,1 0,62	4 -
9	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из брусков $м^2$	22	164,33 28,78	2,55 0,41	3615 633	56 9	688 107,1	0,2 0,01	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа $м^2$	22	83,22 51,08	5,01 1,8	1831 1124	110 40	1047 90	0,32 0,03	7 1
11	Е0109-47-1	Облицовка стен стальным профилированным листом $м^2$	22	55,95 48,83	2,99 1,16	1231 1074	66 26	990 90	0,3 -	7 -
12	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-100-0,7 $м^2$	44	896 -	- -	39424 -	- -	- -	- -	- -
13		Итого:				61182 5952	443 125	6605		36 1
14		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				61182 5952	443 125	6605		36 1
15		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				991				
16		**Итого, прямых затрат**				62173 5952	443 125	6605		36 1
17		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				4127				
18		Всего по разделу локальная смета				72905				
19		Всего, зарплата				7068				
20		Временные здания и сооружения (2,72%)				1983				
21		Зимнее удорожание (0,95%)				693				
22		Проектно-изыскательские работы				729				
23		Итого:				76310				
24		Выслуга лет (1%)				763				
25		Доп. отпуска (0,4%)				305				
26		Итого прочих затрат и работ				1068				
27		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				77378				
28		Итого, в базовых ценах 2014г. К=2,389				173529				
29		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				3471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30		Всего по сметному расчету				177 000				
31		К оплате				177 000				

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение
«Молодежный центр» отдела внутренней политики
акимата Кордайского района
с. Кордай ул Толе би 102
БИН 060840006008
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSN2104000 КБЕ 12
Код 4561753
Кордайское районное управление казначейства
Департамента казначейства по Жамбылской области

Директор КГУ «Молодежный центр»

_____Таутен А.К

Подрядчик:

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик»
Индекс: 080040 Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
БИН 900940000129
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Директор ТОО «ПМК Бирлик»

_____Болпанкулов Ж. Н.