Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** **KZ5384903KZ000976677**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 2 от 12 марта 2018 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 296 от 12.10.2016г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	1,000	услуга	41 497 652,57	41 497 652,57

Итого: 41 497 652,57

В том числе НДС: 4 446 177,06

Всего наименований 1, на сумму 41 497 652,57 KZT

Всего к оплате: Сорок один миллион четыреста девяносто семь тысяч шестьсот пятьдесят два тенге 57 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

ОНДАСЫН СТРОЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Счет-фактура № 14 от 12 марта 2018 г.

Дата совершения оборота: 12.03.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 296 от 12.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	услуга	1	78 832 926,01	78 832 926,01	12%	9 459 951,12	88 292 877,13		
Всего по счету:					**78 832 926,01**		**9 459 951,12**	**88 292 877,13**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Тажибаева Г.Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** ИИН/БИН **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 296 от 12.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
12	12.03.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау			услуга	1	88 292 877,13	88 292 877,13
				Итого	1	x	88 292 877,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / Тажибаева Гаухар Балагажиевна
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.03.2018

М.П.

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Справка № 11
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		296	*12.10.2016г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***декабрь*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***декабрь***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 472 553 800,64**	**78 832 926,01**							**9 459 951,12**	**88 292 877,13**
в том числе:										
БЛОК 1-10	313 946 172,50	1 316 870,98							158 024,52	1 474 895,50
Блок 1	229 145 270,49	14 646 493,09							1 757 579,17	16 404 072,26
Блок 2	232 749 286,32	4 687 727,09							562 527,25	5 250 254,34
Блок 3	229 173 917,84	7 647 953,96							917 754,48	8 565 708,44
Блок 4	231 397 384,94	10 686 153,64							1 282 338,44	11 968 492,08
Блок 5	229 167 269,26	10 410 919,87							1 249 310,38	11 660 230,25
Блок 6	232 827 588,48	11 321 188,07							1 358 542,57	12 679 730,64
Блок 7	195 224 073,83	2 129 003,62							255 480,43	2 384 484,05
Блок 8	192 072 558,28	4 161 431,18							499 371,74	4 660 802,92
Блок 9	192 182 924,81	8 771 258,16							1 052 550,98	9 823 809,14
Блок 10	194 667 353,88	3 053 926,34							366 471,16	3 420 397,50

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

ОНДАСЫН СТРОЙ

Расшифровка
прилагается

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №91
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3								
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	1099,83	-38,93	--	-42816	--	-50523	-0,22	-241
		м2		-38,93	--	-42816	--	118	--	--
30	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	788,2	-38,93	--	-30685	--	-36208	-0,22	-173
		м2		-38,93	--	-30685	--	118	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
19	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен "ЛЕВКАС"**	4018,416	145,18	3,43	583394	13783	581976	0,46	1829
		м2		73,73	1,31	296278	5264	194	0,01	25
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
169	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	**Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас**	-13,05	-908,09	-4,85	-11851	-63	-3073	-1,29	17
		м2		-222,86	-1,41	-2908	-18	-105	-0,01	--
179	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	**Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас**	-36,45	-908,09	-4,85	-33100	-177	-8583	-1,29	47
		м2		-222,86	-1,41	-8123	-51	-105	-0,01	--
189	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	**Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас**	-106,2	-908,09	-4,85	-96439	-515	-25008	-1,29	137
		м2		-222,86	-1,41	-23668	-150	-105	-0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	-8,1	-908,09	-4,85	-7355	-39	-1907	-1,29	10
		м2		-222,86	-1,41	-1805	-11	-105	-0,01	--
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		Лестничный марш и площадка								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	572,04	583,86	11,72	333989	6704	194388	1,06	606
		м2		171,68	4,39	98208	2511	193	0,02	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	4568	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	188	--	--
25	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	36	24018,00	--	864648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	579,38	1151,91	13,82	667395	8006	304059	1,62	937
		м2		259,88	5,18	150566	2999	198	0,03	15
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5								
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	4568	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	188	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	10351	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	188	0,09	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	4568	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	188	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	10351	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	188	0,09	3
83	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	36	135,20	6,95	4867	250	7005	0,61	22
		шт		101,25	2,25	3645	81	188	0,01	--
84	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	36	580,00	--	20880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
87	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	4568	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	188	--	--
88	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	10351	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	188	0,09	3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	4568	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	188	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-4	36	1983,46	--	71405	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	36	332,58	54,70	11973	1969	14162	1,15	41
		прибор		189,00	20,25	6804	729	188	0,10	4
4	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	36	22600,00	--	813600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

4	Прайс лист ТОО ЕржасПромКомпани стр.62	Счетчик электронный ЦЭ6850М	2	14545,40	--	29091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
38	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
39	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
40	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
41	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однотарифные МИР С-07	36	1454,54	--	52363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

СЕТИ СВЯЗИ

		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ИМ IFIBER стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	5761,96	--	5762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	8	702,30	--	5618	--	5236	4,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		648,00	--	5184	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная Т250	8	244,00	--	1952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6025,10	--	6025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.56	Оптический сплиттер 1х32	2	11239,63	--	22479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор F11	72	33,06	--	2380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG45	108	8,26	--	893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG11	36	6,61	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	36	107,30	--	3863	--	3600	1,00	36
		шт		99,00	--	3564	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	36	222,00	--	7992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	12	168,00	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	55	147,30	73,00	8102	4015	7272	0,29	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		49,50	18,30	2723	1006	195	0,11	6
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	55	23,14	--	1273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	824	108,60	48,90	89486	40294	84512	0,22	181
		м		39,60	12,20	32630	10053	198	0,07	58
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	824	33,06	--	27240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	891	27,70	2,10	24681	1871	35638	0,10	89
		м		19,70	0,50	17553	446	198	--	3
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	918	72,90	--	66922	--	92927	0,33	303
		м		53,30	--	48929	--	190	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	45	31,40	--	1413	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	108	23,14	--	2499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	536	19,83	--	10631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	180	16,53	--	2975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	4	736,49	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	8	861,29	--	6890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(30м)	24	1286,04	--	30865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	138	7,00	--	966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость оборудования -	Тенге			34 266				

ИТОГО:	3 860 592
в т.ч. Оборудование	34 266
стоимость СМР без оборудования	3 826 326
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1 263 139
Итого с накладными	5 089 465
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	305 368
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5 394 833
Итого с временными, 1,1 %	5 454 176
Зимние удорожания, 0,5775 %	31 498
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	21 817
Затраты на выслугу лет, 1 %	54 542
ИТОГО:	5 596 298
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	15 115 060
2015 год 20% К=2,5574194	2 862 416
2016 год 80% К=2,7367742	12 252 644
Итого с учетом договорного коэффициента	14 359 307
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	287 186
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	14 646 493,09
НДС 12%	1 757 579,17
Итого с НДС	16 404 072,26

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №92
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3								
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	1098,93	-38,93	--	-42781	--	-50482	-0,22	-241
		м2		-38,93	--	-42781	--	118	--	--
30	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	788,2	-38,93	--	-30685	--	-36208	-0,22	-173
		м2		-38,93	--	-30685	--	118	--	--
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	**Камни газаблока марки Д500 650х250х300**	-36,314	-6280,97	--	-1141968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Спрайс	**Цементно песчаные блоки**	-7,815	-2975,20	--	-116077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс	**Цементно песчаные блоки**	-21,27	-2975,20	--	-316353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	**Камни газаблока марки Д500 650х250х300**	36,314	6280,97	--	228087	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Спрайс	**Цементно песчаные блоки**	7,815	2975,20	--	23251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Спрайс	**Цементно песчаные блоки**	21,27	2975,20	--	63283	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		Лестничный марш и площадка								
1	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	593,2	408,41	11,72	242267	6952	128467	1,06	629
		м2		171,68	4,39	101841	2604	123	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	72	64,86	--	4670	--	3208	0,29	21
		шт		49,50	--	3564	--	90	--	--
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
25	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	36	24018,00	--	864648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0113-26-6 К=2	Окраска труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,97	40,72	0,04	365	--	67	0,04	--
		м2		8,32	--	75	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	579,38	1151,91	13,82	667395	8006	196564	1,62	937
		м2		259,88	5,18	150566	2999	128	0,03	15
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-5								
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3
62	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3
83	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	36	135,20	6,95	4867	250	4769	0,61	22
		шт		101,25	2,25	3645	81	128	0,01	--
84	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	36	580,00	--	20880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
87	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
88	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-6

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-4	36	1983,46	--	71405	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

4	Прайс лист ТОО ЕржасПромКомпани стр.62	Счетчик электронный ЦЭ6850М	2	14545,40	--	29091	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
53	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
54	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
55	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
56	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные однотарифные МИР С-07	36	1454,54	--	52363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-8
СЕТИ СВЯЗИ

		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ИМ IFIBER стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	5761,96	--	5762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	8	702,30	--	5618	--	5236	4,00	32
		шт		648,00	--	5184	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная Т250	8	244,00	--	1952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.56	Оптический сплиттер 1х32	2	11239,63	--	22479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор F11	72	33,06	--	2380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG45	108	8,26	--	893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG11	36	6,61	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	36	107,30	--	3863	--	3600	1,00	36
		шт		99,00	--	3564	--	101	--	--
14	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	36	222,00	--	7992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
15	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
16	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	12	168,00	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	55	147,30	73,00	8102	4015	3543	0,29	16
		м		49,50	18,30	2723	1006	95	0,11	6
18	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	55	23,14	--	1273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	824	108,60	48,90	89486	40294	40050	0,22	181
		м		39,60	12,20	32630	10053	95	0,07	58
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	824	33,06	--	27240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	891	27,70	2,10	24681	1871	17098	0,10	89
		м		19,70	0,50	17553	446	95	--	3
22	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	918	72,90	--	66922	--	44036	0,33	303
		м		53,30	--	48929	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	45	31,40	--	1413	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	108	23,14	--	2499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	536	19,83	--	10631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	180	16,53	--	2975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	4	736,49	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	8	861,29	--	6890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(30м)	24	1286,04	--	30865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	138	7,00	--	966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. Оборудование	Тенге			28241				

	ИТОГО:	1 243 547,84
	в т.ч. Оборудование	28 241
	стоимость СМР без оборудования	1 215 307
	Накладные расходы :	
	Всего накладных расходов:	397 811
	Итого с накладными	1 613 118
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	96 787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 709 905**				
		Итого с временными, 1,1 %				**1 728 714**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**9 983**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6 915**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**17 287**				
		ИТОГО:				**1 791 140**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**4 837 696**				
		2015 год 20% К=2,5574194				916 139				
		2016 год 80% К=2,7367742				3 921 556				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**4 595 811**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				91 916				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**4 687 727,09**				
		НДС 12%				**562 527,25**				
		Итого с НДС				**5 250 254,34**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Киябаев Е.Э. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №93
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2								
		РАЗДЕЛ 8.ЛЕСТНИЦА ЛМ-2 (КЖ-74)-для блок секции 3								
115	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,1272	148,40	0,07	761	--	582	0,65	3
		м2		108,00	0,02	554	--	105	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-3								
		Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 3)								
25	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1099,83	-38,93	--	-42816	--	-59086	-0,22	-241
		м2		-38,93	--	-42816	--	138	--	--
30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	788,2	-38,93	--	-30685	--	-42345	-0,22	-173
		м2		-38,93	--	-30685	--	138	--	--
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	-0,474	-400,78	-27,64	-190	-13	-114	-1,25	-488
		м2		-193,95	-10,35	-92	-5	-118	-0,05	-20
50	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	50,64	575,05	1,24	29121	63	9262	0,97	49
		м2		153,23	0,47	7760	24	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	-4,82	-943,32	-11,72	-4547	-56	-1044	-1,06	-5
		м2		-171,68	-4,39	-827	-21	-123	-0,02	--
83	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	-5,061	-138,21	-0,32	-699	-2	-260	-0,24	-1
		м		-41,63	-0,11	-211	-1	-123	--	--
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
169	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	-13,05	908,09	4,85	-11851	63	-3073	1,29	17
		м2		222,86	1,41	2908	18	105	0,01	--
179	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	-36,45	908,09	4,85	-33100	177	-8583	1,29	47
		м2		222,86	1,41	8123	51	105	0,01	--
189	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	-106,2	908,09	4,85	-96439	515	-25008	1,29	137
		м2		222,86	1,41	23668	150	105	0,01	1
198	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	-8,1	908,09	4,85	-7355	39	-1907	1,29	10
		м2		222,86	1,41	1805	11	105	0,01	--
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		Лестничный марш и площадка								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	572,04	583,86	11,72	333989	6704	80575	1,06	606
		м2		171,68	4,39	98208	2511	80	0,02	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-4

		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	579,38	1151,91	13,82	667395	8006	122852	1,62	937
		м2		259,88	5,18	150566	2999	80	0,03	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-5								
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
62	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3
83	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	36	135,20	6,95	4867	250	4769	0,61	22
		шт		101,25	2,25	3645	81	128	0,01	--
84	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	36	580,00	--	20880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
88	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-6

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-4	36	1983,46	--	71405	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	36	332,58	54,70	11973	1969	9642	1,15	41
		прибор		189,00	20,25	6804	729	128	0,10	4
4	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	36	22600,00	--	813600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

4	Прайс лист ТОО ЕржасПромКомпани стр.62	Счетчик электронный ЦЭ6850М	2	14545,40	--	29091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
38	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
39	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
40	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
41	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные однотарифные МИР С-07	36	1454,54	--	52363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-8

СЕТИ СВЯЗИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ИМ IFIBER стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	5761,96	--	5762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	8	702,30	--	5618	--	5236	4,00	32
		шт		648,00	--	5184	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная Т250	8	244,00	--	1952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6025,10	--	6025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.56	Оптический сплиттер 1х32	2	11239,63	--	22479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор F11	72	33,06	--	2380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG45	108	8,26	--	893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG11	36	6,61	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	36	107,30	--	3863	--	3600	1,00	36
		шт		99,00	--	3564	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	36	222,00	--	7992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1507	769	653	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	12	168,00	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	55	147,30	73,00	8102	4015	3543	0,29	16
		м		49,50	18,30	2723	1006	95	0,11	6
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	55	23,14	--	1273	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	824	108,60	48,90	89486	40294	39556	0,22	181
		м		39,60	12,20	32630	10053	93	0,07	58
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	824	33,06	--	27240	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	891	27,70	2,10	24681	1871	17099	0,10	89
		м		19,70	0,50	17553	446	95	--	3
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	918	72,90	--	66922	--	44036	0,33	303
		м		53,30	--	48929	--	90	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	30	31,40	--	942	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А6-1,7	15	35,04	--	526	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	108	23,14	--	2499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	536	19,83	--	10631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	180	16,53	--	2975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	4	736,49	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	8	861,29	--	6890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	24	1286,04	--	30865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клинса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	138	7,00	--	966	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. Оборудование	Тенге			34266				

ИТОГО:	2 437 051
в т.ч. Оборудование	34 266
стоимость СМР без оборудования	2 402 785
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	239 797
Итого с накладными	2 642 582
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	158 555
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2 801 137
Итого с временными, 1,1 %	2 831 949
Зимние удорожания, 0,5775 %	16 355
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	11 328
Затраты на выслугу лет, 1 %	28 319
ИТОГО:	2 922 217
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	7 892 625
2015 год 20% К=2,5574194	1 494 667
2016 год 80% К=2,7367742	6 397 958
Итого с учетом договорного коэффициента	7 497 994
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	149 960
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	7 647 953,96
НДС 12%	917 754,48
Итого с НДС	8 565 708,44

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №94
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 4)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-3								
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Стены наружные								
25	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1099,93	-38,93	--	-42820	--	-50528	-0,22	-241
		м2		-38,93	--	-42820	--	118	--	--
30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	788,2	-38,93	--	-30685	--	-36208	-0,22	-173
		м2		-38,93	--	-30685	--	118	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		Лестничный марш и площадка								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	572,04	439,02	11,72	251138	6704	123884	1,06	606
		м2		171,68	4,39	98208	2511	123	0,02	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
25	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	36	24018,00	--	864648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	579,38	1151,91	13,82	667395	8006	184854	1,62	937
		м2		259,88	5,18	150566	2999	120	0,03	15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-5

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/

29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНОЙ/

62	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3
83	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	36	135,20	6,95	4867	250	4769	0,61	22
		шт		101,25	2,25	3645	81	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	36	580,00	--	20880	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
87	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
88	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-6

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-4	36	1983,46	--	71405	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	36	332,58	54,70	11973	1969	9642	1,15	41
		прибор		189,00	20,25	6804	729	128	0,10	4
4	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	36	22600,00	--	813600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

4	Прайс лист ТОО ЕржасПромКомпании стр.62	Счетчик электронный ЦЭ6850М	2	14545,40	--	29091	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
53	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
54	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
55	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
56	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные однотарифные МИР С-07	36	1454,54	--	52363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-8

СЕТИ СВЯЗИ

		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ИМ IFIBER стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	5761,96	--	5762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	8	702,30	--	5618	--	5236	4,00	32
		шт		648,00	--	5184	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная Т250	8	244,00	--	1952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6025,10	--	6025	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.56	Оптический сплиттер 1x32	2	11239,63	--	22479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор F11	72	33,06	--	2380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG45	108	8,26	--	893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG11	36	6,61	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	36	107,30	--	3863	--	3600	1,00	36
		шт		99,00	--	3564	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	36	222,00	--	7992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25x3,2 мм	12	168,00	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	70	147,30	73,00	10311	5110	4509	0,29	20
		м		49,50	18,30	3465	1281	95	0,11	7
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	70	23,14	--	1620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	824	108,60	48,90	89486	40294	40549	0,22	181
		м		39,60	12,20	32630	10053	95	0,07	58
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	824	33,06	--	27240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	906	27,70	2,10	25096	1903	17386	0,10	91
		м		19,70	0,50	17848	453	95	--	3
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	918	72,90	--	66922	--	44036	0,33	303
		м		53,30	--	48929	--	90	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	30	31,40	--	942	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А4-1,7	15	33,39	--	501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А6-1,7	15	36,36	--	545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	108	23,14	--	2499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	536	19,83	--	10631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	180	16,53	--	2975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	4	736,49	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	8	861,29	--	6890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	24	1286,04	--	30865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	175	7,00	--	1225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. Оборудование	Тенге			34266				

ИТОГО:	3 346 893
в т.ч. Оборудование	34 266
стоимость СМР без оборудования	3 312 627
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	392 194
Итого с накладными	3 704 821
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	222 289
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3 927 110
Итого с временными, 1,1 %	3 970 308
Зимние удорожания, 0,5775 %	22 929
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	15 881
Затраты на выслугу лет, 1 %	39 703
ИТОГО:	4 083 087
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	11 028 022
2015 год 20% К=2,5574194	2 088 433

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2016 год 80% К=2,7367742				8 939 589				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**10 476 621**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				209 532				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**10 686 153,64**				
		НДС 12%				**1 282 338,44**				
		Итого с НДС				**11 968 492,08**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №95
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 5)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-2								
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЕ								
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	-0,09	65000,00	--	-5850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-3								
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
25	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	1099,83	-38,93	--	-42816	--	-60905	-0,22	-241
		м2		-38,93	--	-42816	--	142	--	--
30	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	788,2	-38,93	--	-30685	--	-43649	-0,22	-173
		м2		-38,93	--	-30685	--	142	--	--
7	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	519,496	117,55	1,28	61067	665	35788	0,54	557
		м2		101,03	0,28	52485	145	68	--	2
8	СпрайсТОО Алина	**Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	1818,236	24,79	--	45074	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	СпрайсТОО Алина	**Кафельный клей**	572,4456	29,75	--	17030	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	493,496	11,89	1,65	5868	814	5633	0,06	64
		м2		10,24	0,63	5053	311	105	--	3
12	СпрайсТОО Алина	Краска фасадная/колерованная	779,244	89,26	--	69555	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
179	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	-36,45	908,09	4,85	-33100	177	-11852	1,29	47
		м2		222,86	1,41	8123	51	145	0,01	--
189	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	-106,2	908,09	4,85	-96439	515	-34536	1,29	137
		м2		222,86	1,41	23668	150	145	0,01	1
198	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	-8,1	908,09	4,85	-7355	39	-2633	1,29	10
		м2		222,86	1,41	1805	11	145	0,01	--
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		Лестничный марш и площадка								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	572,04	557,77	11,72	319066	6704	63453	1,06	606
		м2		171,68	4,39	98208	2511	63	0,02	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-4

		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
25	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	36	24018,00	--	864648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	579,38	1151,91	13,82	667395	8006	89068	1,62	937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		259,88	5,18	150566	2999	58	0,03	15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-5

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/

29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	4955	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	90	0,09	3

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/

62	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3
83	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	36	135,20	6,95	4867	250	4769	0,61	22
		шт		101,25	2,25	3645	81	128	0,01	--
84	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	36	580,00	--	20880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
88	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-6

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-4	36	1983,46	--	71405	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	36	332,58	54,70	11973	1969	9642	1,15	41
		прибор		189,00	20,25	6804	729	128	0,10	4
4	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	36	22600,00	--	813600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-7

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1

4	Прайс лист ТОО ЕржасПромКомпании стр.62	Счетчик электронный ЦЭ6850М	2	14545,40	--	29091	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2

38	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
39	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
40	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14545,40	--	14545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
41	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21 прим	Счетчики электронные однотарифные МИР С-07	36	1454,54	--	52363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5-8

СЕТИ СВЯЗИ

		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО ИМ IFIBER стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	5761,96	--	5762	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	8	702,30	--	5618	--	5236	4,00	32
		шт		648,00	--	5184	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная Т250	8	244,00	--	1952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6025,10	--	6025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.56	Оптический сплиттер 1х32	2	11239,63	--	22479	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор F11	72	33,06	--	2380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG45	108	8,26	--	893	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.10	Коннектор RG11	36	6,61	--	238	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	36	107,30	--	3863	--	3600	1,00	36
		шт		99,00	--	3564	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	36	222,00	--	7992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	12	168,00	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	70	147,30	73,00	10311	5110	2252	0,29	20
		м		49,50	18,30	3465	1281	65	0,11	7
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	70	23,14	--	1620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	824	108,60	48,90	89486	40294	21210	0,22	181
		м		39,60	12,20	32630	10053	65	0,07	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	824	33,06	--	27240	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	906	27,70	2,10	25096	1903	11601	0,10	91
		м		19,70	0,50	17848	453	65	--	3
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	918	72,90	--	66922	--	29357	0,33	303
		м		53,30	--	48929	--	60	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	45	31,40	--	1413	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А4-1,7	15	33,39	--	501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	108	23,14	--	2499	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	536	19,83	--	10631	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	180	16,53	--	2975	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	4	736,49	--	2946	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	8	861,29	--	6890	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	24	1286,04	--	30865	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	175	7,00	--	1225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. Оборудование	Тенге			34266				
		ИТОГО:				3 476 451				
		в т.ч. Оборудование				34 266				
		стоимость СМР без оборудования				3 442 185				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				166 406				
		Итого с накладными				3 608 591				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				216 515				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 825 107				
		Итого с временными, 1,1 %				3 867 183				
		Зимние удорожания, 0,8775 %				22 333				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 469				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				38 672				
		ИТОГО:				3 977 922				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				10 743 983				
		2015 год 20% К=2,5574194				2 034 643				
		2016 год 80% К=2,7367742				8 709 340				
		Итого с учетом договорного коэффициента				10 206 784				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				204 136				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				10 410 919,87				
		НДС 12%				1 249 310,38				
		Итого с НДС				11 660 230,25				

М.П. Заказчик:

АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Е. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №96
приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО, СС (блок секция 6)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-3								
		РАЗДЕЛ 5.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		Стены наружные								
25	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	1098,93	-38,93	--	-42781	--	-50482	-0,22	-241
		м2		-38,93	--	-42781	--	118	--	--
30	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	788,2	-38,93	--	-30685	--	-36208	-0,22	-173
		м2		-38,93	--	-30685	--	118	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		Лестничный марш и площадка								
1	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	593,02	408,41	11,72	242267	6952	174116	1,06	629
		м2		171,68	4,39	101841	2604	167	0,02	13
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-4								
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
24	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
25	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	36	24018,00	--	864648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	579,38	1151,91	13,82	667395	8006	242633	1,62	937
		м2		259,88	5,18	150566	2999	138	0,03	15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-5

РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/

29	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3

РАЗДЕЛ 2. В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ

ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНОЙ/

62	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4

83	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	36	135,20	6,95	4867	250	4769	0,61	22
		шт		101,25	2,25	3645	81	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	36	580,00	--	20880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/								
87	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	36	75,82	1,57	2730	57	3110	0,41	15
		1счетчик		67,50	--	2430	--	128	--	--
88	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	36	1123,96	--	40463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	72	328,00	--	23616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	36	342,46	52,42	12329	1887	7048	0,77	28
		1фильтр		134,42	18,54	4839	667	128	0,09	3
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2								
115	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	50	1550,07	19,03	77504	952	7944	0,69	35
		м		117,00	7,13	5850	357	128	0,03	2
116	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
117	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	4	1137,00	--	4548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
119	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--