Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		296	*12.10.2016г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***ноябрь*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***ноябрь***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 066 019 703,30**	**262 953 731,19**							**31 554 447,74**	**294 508 178,93**
в том числе:										
БЛОК 1-10	312 471 277,00	0,00							0,00	0,00
Блок 1	177 620 709,37	29 989 783,80							3 598 774,06	33 588 557,86
Блок 2	183 137 439,75	28 884 566,56							3 466 147,99	32 350 714,55
Блок 3	185 654 876,46	32 045 499,5							3 845 459,94	35 890 959,44
Блок 4	183 414 376,92	30 992 390,42							3 719 086,85	34 711 477,27
Блок 5	185 057 435,01	29 479 993,27							3 537 599,19	33 017 592,46
Блок 6	181 883 101,19	24 701 141,56							2 964 136,99	27 665 278,55
Блок 7	165 667 711,64	23 538 912,17							2 824 669,46	26 363 581,63
Блок 8	160 620 647,07	21 414 075,98							2 569 689,12	23 983 765,10
Блок 9	159 725 511,55	19 870 690,67							2 384 482,88	22 255 173,55
Блок 10	170 766 617,34	22 036 677,25							2 644 401,27	24 681 078,52

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от _____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №71
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО (блок секция 1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		решетка продуха РП-1,РП-2(КЖ-69)								
		РП-1-27шт								
70	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха**	9,6768	161,83	1,24	1566	12	1770	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1483	5	119	--	--
71	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	79,38	72,00	--	5715	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РП-1-12шт								
72	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха**	1,3068	161,83	1,24	211	2	239	0,97	1
		м2		153,23	0,47	200	1	119	--	--
73	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	9,6	72,00	--	691	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0107-60-3	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	50,4	277,64	6,56	13993	331	7129	0,57	29
		м		98,55	2,48	4967	125	140	0,01	1
88	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,87939	133700,00	--	117574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2/металлоконструкций лестницы за 2 раза**	25,50231	148,40	0,07	3784	2	2892	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2754	1	105	--	--
90	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных**	166,04	1731,18	30,36	287445	5041	28655	0,80	133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		132,85	7,46	22058	1238	123	0,04	6
115	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,1272	148,40	0,07	761	--	582	0,65	3
		м2		108,00	0,02	554	--	105	--	--
		Ограждение ОГ-1								
116	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,07966	17937,36	627,68	1429	50	1025	86,50	7
		т		14197,50	101,25	1131	8	90	0,49	--
117	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,07966	134000,00	--	10674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мн-2								
118	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	66	--	105	0,56	--
119	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,36814	148,40	0,07	351	--	269	0,65	2
		м2		108,00	0,02	256	--	105	--	--
120	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	833,07	8,20	2916	29	1150	1,71	6
		м2		272,95	3,08	955	11	119	0,02	--
126	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук	3,96	575,05	1,24	2277	5	724	0,97	4
		м2		153,23	0,47	607	2	119	--	--
127	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов								
	8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002		4,59	84,88	3,28	390	15	115	0,12	1
		м2		20,22	0,78	93	4	119	--	--
128	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	158,00	--	834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	156,00	--	823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МЕТ. ДВЕРЬ								
130	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,065092	14806,01	1133,15	964	74	779	82,10	5
		т		12892,50	398,25	839	26	90	1,95	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,0434	172800,00	--	7500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,015251	154200,00	--	2352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,000592	49180,00	--	29	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН402-2	0,006	70437,87	304,24	423	2	62	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	58	1	105	0,56	--
135	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН402-2	0,006	40200,00	--	241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02478	52657,31	536,06	1305	13	1241	289,00	7
		1т		47475,00	202,50	1176	5	105	0,99	--
137	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02478	53000,00	--	1313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02478	40200,00	--	996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,065092	40,72	0,04	3	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	--	--	--
	ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			466748		46702		
		РАЗДЕЛ 9.ВЕНТШАХТЫ (КЖ-78-КЖ-84)								
		Вентшахта ВШ-1(1шт)								
140	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	1,00128	10583,20	365,89	10597	366	1526	6,66	7
		м3		1154,25	137,25	1156	137	118	0,67	1
141	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,689	6465,97	378,22	4455	261	2555	20,04	14
		м3		3566,25	141,75	2457	98	100	0,69	--
142	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,66833	7402,00	--	4947	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,89	735,74	4,92	5069	34	1410	1,15	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		193,05	1,87	1330	13	105	0,01	--
144	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	3,45	575,05	1,24	1984	4	631	0,97	3
		м2		153,23	0,47	529	2	119	--	--
145	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0535	9883,80	2860,42	529	153	339	36,30	2
		т		6300,00	736,43	337	39	90	3,51	--
146	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0334	56743,00	--	1895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0162	56576,00	--	917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0117	49131,00	--	575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0496	1860,00	--	92	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0535	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-2(1шт)								
151	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,66696	10583,20	365,89	7059	244	1016	6,66	4
		м3		1154,25	137,25	770	92	118	0,67	--
152	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,492	6465,97	378,22	3181	186	1824	20,04	10
		м3		3566,25	141,75	1755	70	100	0,69	--
153	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,47724	7402,00	--	3533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,92	735,74	4,92	3620	24	1007	1,15	6
		м2		193,05	1,87	950	9	105	0,01	--
155	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	2,46	575,05	1,24	1415	3	450	0,97	2
		м2		153,23	0,47	377	1	119	--	--
156	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0386	9883,80	2860,42	382	110	244	36,30	1
		т		6300,00	736,43	243	28	90	3,51	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0231	56743,00	--	1311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0116	56576,00	--	656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0039	49131,00	--	192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0347	1860,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0386	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-3(1шт)								
162	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника	0,539	1650,23	309,62	889	167	365	3,13	2
		м3		456,75	117,00	246	63	118	0,57	--
163	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	0,4851	1388,42	--	674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,468	6465,97	378,22	3026	177	1735	20,04	9
		м3		3566,25	141,75	1669	66	100	0,69	--
165	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,45396	7402,00	--	3360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,36	735,74	4,92	6887	46	1916	1,15	11
		м2		193,05	1,87	1807	18	105	0,01	--
167	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	2,34	575,05	1,24	1346	3	428	0,97	2
		м2		153,23	0,47	359	1	119	--	--
168	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0369	9883,80	2860,42	365	106	234	36,30	1
		т		6300,00	736,43	232	27	90	3,51	--
169	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0218	56743,00	--	1237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0112	56576,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	49131,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,033	1860,00	--	61	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0369	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-4(4шт)								
174	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	3,0912	10583,20	365,89	32715	1131	4711	6,66	21
		м3		1154,25	137,25	3568	424	118	0,67	2
175	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,056	6465,97	378,22	13294	778	7624	20,04	41
		м3		3566,25	141,75	7332	291	100	0,69	1
176	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	1,99432	7402,00	--	14762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	20,56	735,74	4,92	15127	101	4208	1,15	24
		м2		193,05	1,87	3969	38	105	0,01	--
178	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	10,28	575,05	1,24	5912	13	1880	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1575	5	119	--	--
179	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,16	9883,80	2860,42	1581	458	1013	36,30	6
		т		6300,00	736,43	1008	118	90	3,51	1
180	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0956	56743,00	--	5425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0488	56576,00	--	2761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0156	49131,00	--	766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,1444	1860,00	--	269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,08	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-5(1шт)								
185	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,43512	10583,20	365,89	4605	159	663	6,66	3
		м3		1154,25	137,25	502	60	118	0,67	--
186	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,339	6465,97	378,22	2192	128	1257	20,04	7
		м3		3566,25	141,75	1209	48	100	0,69	--
187	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,32883	7402,00	--	2434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	3,39	735,74	4,92	2494	17	694	1,15	4
		м2		193,05	1,87	654	6	105	0,01	--
189	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	1,7	575,05	1,24	978	2	311	0,97	2
		м2		153,23	0,47	260	1	119	--	--
190	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,02604	9883,80	2860,42	257	74	165	36,30	1
		т		6300,00	736,43	164	19	90	3,51	--
191	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0152	56743,00	--	862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
192	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,00824	56576,00	--	466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0052	49131,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,02344	1860,00	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,02604	40,72	0,04	1	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-6(3шт)								
196	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника	1,0374	1660,23	321	309,62	1712	321	702	3,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		456,75	117,00	474	121	118	0,57	1
197	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	1,4553	1388,42	--	2021	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,945	6465,97	378,22	6110	357	3504	20,04	19
		м3		3566,25	141,75	3370	134	100	0,69	1
199	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,91665	7402,00	--	6785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,45	735,74	4,92	6953	46	1934	1,15	11
		м2		193,05	1,87	1824	18	105	0,01	--
201	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	4,74	575,05	1,24	2726	6	867	0,97	5
		м2		153,23	0,47	726	2	119	--	--
202	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0726	9883,80	2860,42	718	208	460	36,30	3
		т		6300,00	736,43	457	53	90	3,51	--
203	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0417	56743,00	--	2366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0231	56576,00	--	1307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	49131,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
206	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,2727	1860,00	--	507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0726	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
		м2		8,32	--	1	--	90	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			210136		45675		
		РАЗДЕЛ 10.Прочие работы								
		Крыльцо-Кр-1 (КЖ-70)-для блок секций 1,5								
208	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	8,58	687,86	24,55	5902	211	517	0,26	2
		м2		39,83	9,20	342	79	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В15	3,85	10040,21	112,36	38655	433	4301	6,34	24
		м3		1021,50	42,44	3933	163	105	0,21	1
210	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0366	41200,00	--	1508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,2	245,44	3,82	785	12	146	0,21	1
		м2		37,35	1,44	120	5	118	0,01	--
		Пандус ПН-1 КЖ-71-для блок секций 1,5								
226	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,44	687,86	24,55	9245	330	811	0,26	4
		м2		39,83	9,20	535	124	123	0,04	1
227	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонныбетон кл В15	5,7	10040,21	112,36	57229	640	6368	6,34	36
		м3		1021,50	42,44	5823	242	105	0,21	1
228	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0838	41200,00	--	3453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			116777		12143		
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)								
38	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)	198,87	348,93	18,88	69392	3754	42379	1,02	204
		м2		171,01	6,57	34009	1307	120	0,03	6
39	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)	150	5781,00	--	867150	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	48,87	5618,00	--	274552	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2(Ок-4)								
		м2	8,456	387,83	18,74	3280	159	1608	0,91	8
				152,26	6,18	1288	52	120	0,03	--
42	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-5)								
		м2	105,028	427,50	19,32	44900	2029	24226	1,11	117
				185,83	6,39	19517	671	120	0,03	3
43	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-4,ОК-5)								
		м2	113,484	5618,00	--	637553	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(ОК-6,ОК-7)								
		м2	36,694	498,09	19,17	18277	704	10443	1,38	51
				230,97	6,18	8475	227	120	0,03	1
45	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-6,ОК-7)								
		м2	36,694	4884,00	--	179213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-8)								
		м2	1,4	427,50	19,32	599	27	323	1,11	2
				185,83	6,39	260	9	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99(Ок-8)	1,4	5618,00	--	7865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	350,448	231,90	5,58	81270	1955	40443	0,59	205
		м2		94,05	2,12	32960	743	120	0,01	4
49	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	255	2030,00	--	517650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			2701701		119422		
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ (АР-17)								
51	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-1,Д-2,Д-3,Д-4)	165,96	636,69	31,85	105665	5286	40396	1,15	191
		м2		190,80	12,04	31665	1998	120	0,06	10
52	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние(Д-1,Д-2)	50,04	4250,00	--	212670	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние(Д-3,Д-4)	115,92	3640,00	--	421949	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0110-92-1	Установка металлических дверных блоков в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2(Д-7,Д-8,Д-9)								
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002		78,408	367,11	19,34	28784	1516	13734	0,83	65
		м2		139,39	6,57	10929	515	120	0,03	3
57	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные огрунтованные и окрашенные размером 2,05х0,96м	36	17503,20	--	630115	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С12022-2 прим.	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные размером 2,1х1,2м	3	22440,00	--	67320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	37	583,00	--	21571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-791	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	36	1380,00	--	49680	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-17)	94,68	636,69	31,85	60282	3016	23046	1,15	109
		м2		190,80	12,04	18065	1140	120	0,06	6
67	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние(Д-17)	94,68	3900,00	--	369252	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2 (Д-18)	126,72	496,50	31,37	62916	3975	27226	0,99	125
		м2		167,18	11,86	21185	1503	120	0,06	7
69	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние(Д-18)	126,72	3760,00	--	476467	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичных прокладках	82,98	830,80	3,04	68940	252	11804	0,84	69
		м2		134,33	1,15	11147	95	105	0,01	--
71	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	99	1380,00	--	136620	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
72	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	72	1500,00	--	108000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			2823211		116206		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
82	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,82	943,32	11,72	4547	56	1044	1,06	5
		м2		171,68	4,39	827	21	123	0,02	--
83	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,061	138,21	0,32	699	2	260	0,24	1
		м		41,63	0,11	211	1	123	--	--
93	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8,7	943,32	11,72	8207	102	1884	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1494	38	123	0,02	--
94	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	9,135	138,21	0,32	1263	3	469	0,24	2
		м		41,63	0,11	380	1	123	--	--
104	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	4,8	943,32	11,72	4528	56	1040	1,06	5
		м2		171,68	4,39	824	21	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,04	138,21	0,32	697	2	259	0,24	1
		м		41,63	0,11	210	1	123	--	--
126	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	38,56	943,32	11,72	36375	452	8351	1,06	41
		м2		171,68	4,39	6620	169	123	0,02	1
127	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	40,488	138,21	0,32	5596	13	2079	0,24	10
		м		41,63	0,11	1686	4	123	--	--
140	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	69,6	943,32	11,72	65655	816	15073	1,06	74
		м2		171,68	4,39	11949	306	123	0,02	1
141	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	73,08	138,21	0,32	10100	23	3752	0,24	17
		м		41,63	0,11	3042	8	123	--	--
154	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	38,4	943,32	11,72	36224	450	8316	1,06	41
		м2		171,68	4,39	6593	169	123	0,02	1
155	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	40,32	138,21	0,32	5572	13	2070	0,24	10
		м		41,63	0,11	1679	4	123	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			179463		44597		
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		на отм 0,000...+22,380(тип квартиры 1-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
165	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	350,16	117,56	1,42	41166	497	26424	0,45	158
		м2		71,33	0,54	24977	189	105	--	1
169	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	13,05	908,09	4,85	11851	63	3073	1,29	17
		м2		222,86	1,41	2908	18	105	0,01	--
174	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	50,7	1018,86	2,10	51656	106	17769	2,00	101
		м2		333,00	0,79	16883	40	105	--	--
		на отм 0,000...+22,380(тип квартиры 2-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
175	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1000,08	117,56	1,42	117573	1420	75470	0,45	450
		м2		71,33	0,54	71336	540	105	--	3
179	E0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	36,45	908,09	4,85	33100	177	8583	1,29	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		222,86	1,41	8123	51	105	0,01	--
184	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	111,17	1018,86	2,10	113267	233	38963	2,00	222
		м2		333,00	0,79	37020	88	105	--	--
		на отм 0,000..22,380м(тип квартиры 2-2)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
185	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	555,27	117,56	1,42	65280	788	41903	0,45	250
		м2		71,33	0,54	39607	300	105	--	1
189	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	106,2	908,09	4,85	96439	515	25008	1,29	137
		м2		222,86	1,41	23668	150	105	0,01	1
194	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	47,23	1018,86	2,10	48121	99	16553	2,00	94
		м2		333,00	0,79	15728	37	105	--	--
		на отм 0,000...+22,380								
195	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	495,22	117,56	1,42	58220	703	37371	0,45	223
		м2		71,33	0,54	35324	267	105	--	1
198	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	8,1	908,09	4,85	7355	39	1907	1,29	10
		м2		222,86	1,41	1805	11	105	0,01	--
203	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	143,394	267,98	6,12	38427	878	21638	0,81	116
		м2		141,39	2,32	20274	333	105	0,01	2
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			682455		314662		
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
		Компенсаторы (АР-4)								
206	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8мм	23,52	572,23	1,24	13459	29	4302	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3604	11	119	--	--
207	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,65	189,45	4,72	313	8	143	0,40	1
		м2		70,88	1,78	117	3	119	0,01	--