1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	4,35	943,32	11,72	4103	51	942	1,06	5
				171,68	4,39	747	19	123	0,02	--
104	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	4,5675	138,21	0,32	631	1	234	0,24	1
				41,63	0,11	190	1	123	--	--
114	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	6,83	943,32	11,72	6443	80	1479	1,06	7
				171,68	4,39	1173	30	123	0,02	--
115	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	7,1715	138,21	0,32	991	2	368	0,24	2
				41,63	0,11	299	1	123	--	--
136	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	39,44	943,32	11,72	37205	462	8541	1,06	42
				171,68	4,39	6771	173	123	0,02	1
137	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	41,412	138,21	0,32	5723	13	2126	0,24	10
				41,63	0,11	1724	5	123	--	--
150	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	38,4	943,32	11,72	36224	450	8316	1,06	41
				171,68	4,39	6593	169	123	0,02	1
151	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	40,32	138,21	0,32	5572	13	2070	0,24	10
				41,63	0,11	1679	4	123	--	--
164	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	34,8	943,32	11,72	32828	408	7537	1,06	37
				171,68	4,39	5974	153	123	0,02	1
165	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	36,54	138,21	0,32	5050	12	1876	0,24	9
				41,63	0,11	1521	4	123	--	--
178	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	54,64	943,32	11,72	51543	640	11833	1,06	58
				171,68	4,39	9381	240	123	0,02	1
179	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических м	57,372	138,21	0,32	7929	18	2945	0,24	14
				41,63	0,11	2388	6	123	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			204833		50900		
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
19	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен "ЛЕВКАС" м2	4093,666	145,18	3,43	594318	14041	322548	0,46	1863
				73,73	1,31	301826	5363	105	0,01	26
189	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	377,88	117,56	1,42	44425	537	28516	0,45	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		71,33	0,54	26954	204	105	--	1
197	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	49	1018,86	2,10	49924	103	17173	2,00	98
		м2		333,00	0,79	16317	39	105	--	--
198	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	349,98	117,56	1,42	41145	497	26411	0,45	157
		м2		71,33	0,54	24964	189	105	--	1
206	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	50,4	1018,86	2,10	51351	106	17664	2,00	101
		м2		333,00	0,79	16783	40	105	--	--
		на отм 0,000..22,380м(тип квартиры 2-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
207	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	498,6	117,56	1,42	58617	708	37626	0,45	224
		м2		71,33	0,54	35565	269	105	--	1
215	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	40,5	1018,86	2,10	41264	85	14194	2,00	81
		м2		333,00	0,79	13487	32	105	--	--
		на отм 0,000..22,380м(тип квартиры 3-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
216	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	667,44	117,56	1,42	78467	948	50367	0,45	300
		м2		71,33	0,54	47608	360	105	--	2
224	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетонувысота 1600мм	53,1	1018,86	2,10	54101	112	18610	2,00	106
		м2		333,00	0,79	17682	42	105	--	--
		на отм 0,000...+22,380(АР-19)								
225	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	493,42	117,56	1,42	58008	701	37235	0,45	222
		м2		71,33	0,54	35196	266	105	--	1
		Отделка откосов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	174,952	596,38	6,33	104338	1107	57891	1,79	313
		м2		312,75	2,39	54716	418	105	0,01	2
233	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	174,952	267,98	6,12	46884	1071	26399	0,81	141
		м2		141,39	2,32	24736	406	105	0,01	2
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1222842		654634		
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
5	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1036,976	125,15	0,62	129779	643	84528	0,43	450
		м2		68,85	0,23	71396	239	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1036,976	55,31	--	57351	--	25672	0,13	137
		м2		20,98	--	21756	--	118	--	--
7	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	520	117,55	1,28	61126	666	55315	0,54	556
		м2		101,03	0,28	52536	146	105	--	2
8	СпрайсТОО Алина	Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	1815	24,79	--	44994	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	СпрайсТОО Алина	Кафельный клей	570	29,75	--	16958	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	СпрайсТОО Алина	Сетка малярная	545	3,64	--	1984	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	520	11,89	1,65	6183	858	5935	0,06	64
		м2		10,24	0,63	5325	328	105	--	3
12	СпрайсТОО Алина	Краска фасадная/колерованная	780	89,26	--	69623	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Компенсаторы (АР-4)						
236	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8мм	23,52	572,23	1,24	13459	29	4302	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3604	11	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1,65	189,45	4,72	313	8	143	0,40	1
		м2		70,88	1,78	117	3	119	0,01	--
238	С11031-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	1,6995	6190,00	--	10520	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			412289		175895		
		РАЗДЕЛ 11.КРОВЛЯ (АР-15)								
239	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/толщ от 50 до 300мм для уклона	57,40875	12059,27	207,16	692308	11893	40119	3,63	208
		м3		508,50	78,75	29192	4521	119	0,38	22
240	Е0108-12-3	Установка металлических сеток на кровле/молнезащитная сетка	0,04446	20304,60	1941,97	903	86	404	42,30	2
		т		6975,00	726,75	310	32	118	3,55	--
241	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04446	65000,00	--	2890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм,цем.песчаного раствора М100	328,05	203,75	15,94	66841	5229	15853	0,24	80
		м2		34,65	5,96	11367	1955	119	0,03	10
243	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	328,05	83,94	2,10	27536	689	937	0,01	4
		м2		1,65	0,75	541	246	119	--	1
244	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	328,05	84,88	3,28	27844	1075	8198	0,12	41
		м2		20,22	0,78	6633	256	119	--	1
245	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	377,2575	158,00	--	59607	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
246	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	377,2575	156,00	--	58852	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали	112,62	613,99	1,24	69148	140	20599	0,97	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		153,23	0,47	17257	53	119	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1005929**		**86110**		

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2

115	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	50	1550,07	19,03	77504	952	7944	0,69	35
		м		117,00	7,13	5850	357	128	0,03	2
116	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5
		1воронка		465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
117	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	4	1137,00	--	4548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1шт		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
119	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384,00	--	768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	50	129,26	11,48	6463	574	4084	0,44	22
		м		77,40	4,28	3870	214	100	0,02	1
122	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,19	11100,00	--	2109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
123	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,5	200,00	--	300	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**115917**		**13969**		

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

5	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	17,5	402,95	4,59	7052	80	1187	0,28	5
		м		51,30	1,71	898	30	128	0,01	--
6	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	120,4	285,95	4,59	34428	553	8169	0,28	34
		м		51,30	1,71	6177	206	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	104,4	292,95	4,59	30584	479	7084	0,28	29
		м		51,30	1,71	5356	179	128	0,01	1
8	С130904-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 (11Б12бк) для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	326,00	--	23472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм	4	313,00	--	1252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-25	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм	1	567,00	--	567	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д40мм В ФУТЛЯРЕ Д76 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.02/- 2 шт								
11	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	691,17	483,04	1382	966	708	1,37	3
		отверст		208,13	185,04	416	370	90	1,02	2
12	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76Х3,5 мм /футляр/	0,6	801,76	15,99	481	10	94	0,66	--
		м		116,10	5,99	70	4	128	0,03	--
13	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	770,63	--	1541	--	772	1,80	4
		1сальник		301,50	--	603	--	128	--	--
		ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д25Х2,8мм В ФУТЛЯРЕ Д57Х3,5 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.00/-39шт								
14	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	39	691,17	483,04	26956	18839	13800	1,37	53
		отверст		208,13	185,04	8117	7217	90	1,02	40
15	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76 мм /футляр/	11,7	801,76	15,99	9381	187	1828	0,66	8
		м		116,10	5,99	1358	70	128	0,03	--
16	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	39	770,63	--	30055	--	15051	1,80	70
		1сальник		301,50	--	11759	--	128	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			167151		48693		

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1

9	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.19	Щит ЩУРн-3/24зо-1-36	1	2545,44	--	2545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/4/25А	1	1388,09	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс лист "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/1/16А	9	347,11	--	3124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	2	560,00	--	1120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР2								
18	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.19	Щит ЩУРн-3/12зо-1-36	1	2043,63	--	2044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
21	ПРАЙС-ЛИСТ "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/4/25А	1	1388,09	--	1388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист "IEK" стр.54	Выключатель автоматический ВА 47-100/1/16А	6	347,11	--	2083	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -9 шт								
25	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	9	589,67	36,17	5307	326	4557	2,64	24
		шт		454,50	14,34	4091	129	108	0,07	1
26	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.24	Щиток этажный ЩЭ-4	9	5619,81	--	50578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	36	862,00	28,00	31032	1008	11782	2,00	72
		шт		340,00	4,50	12240	162	95	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/32А	36	71,07	--	2559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -36шт								
31	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	36	589,67	36,17	21228	1302	18228	2,64	95
		шт		454,50	14,34	16362	516	108	0,07	3
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект " стр.24	Щит ЩРН-П-6	36	330,58	--	11901	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	36	501,20	13,20	18043	475	7842	1,00	36
		шт		227,00	2,30	8172	83	95	0,01	--
34	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	36	71,07	--	2559	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	72	862,00	28,00	62064	2016	23564	2,00	144
		шт		340,00	4,50	24480	324	95	0,03	2
36	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	36	560,00	--	20160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/25А/30мА	36	560,00	--	20160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			270707		71343		
		в т.ч. Оборудование	Тенге			67068				

		ИТОГО:				9 410 862				
		в т.ч. Оборудование				67 068				
		стоимость СМР без оборудования				9 343 794				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				1 430 634				
		Итого с накладными				10 774 428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				646 466				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 420 894				
		Итого с временными, 1,1 %				11 546 524				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				66 681				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				46 186				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				115 465				
		ИТОГО:				11 841 924,05				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				31 983 891,02				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2015 год 20% К=2,5574194				6 056 953				
		2016 год 80% К=2,7367742				25 926 938				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**30 384 696,49**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				607 693,93				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**30 992 390,42**				
		НДС 12%				**3 719 086,85**				
		Итого с НДС				**34 711 477,27**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от _____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №75
приемки выполненных работ

за ноябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ГСН, ЭО (блок секция 5)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		решетка продуха РП-1,РП-2(КЖ-69)								
		РП-1-27шт								
70	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха**	9,6768	161,83	1,24	1566	12	1770	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1483	5	119	--	--
71	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	79,38	72,00	--	5715	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РП-1-12шт								
72	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали/решетка продуха**	1,3068	161,83	1,24	211	2	239	0,97	1
		м2		153,23	0,47	200	1	119	--	--
73	С11011-866 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	9,6	72,00	--	691	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ЛП-1х,ЛП-2х								
85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,141	61200,00	--	69829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кгЗД-1(108шт)**	0,06156	93997,62	304,24	5786	19	2145	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2036	7	105	0,56	--
87	Е0107-60-3	**Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида**	50,4	277,64	6,56	13993	331	7129	0,57	29
		м		98,55	2,48	4967	125	140	0,01	1
88	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	0,87939	133700,00	--	117574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2/металлоконструкций лестницы за 2 раза	25,50231	148,40	0,07	3784	2	2892	0,65	16
		м2		108,00	0,02	2754	1	105	--	--
90	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	166,04	1731,18	30,36	287445	5041	28655	0,80	133
		м2		132,85	7,46	22058	1238	123	0,04	6
		Люк Л-1(20шт)(КЖ-67)								
91	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,3378	14806,01	1133,15	5001	383	4041	82,10	28
		т		12892,50	398,25	4355	135	90	1,95	1
92	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,4	172800,00	--	69120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01673	154200,00	--	2580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0028	52102,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-818	Петля ПНЗ-150	40	21,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН743-2	1,224	70437,87	304,24	86216	372	12582	58,00	71
		1т		9675,00	114,75	11842	140	105	0,56	1
97	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,492	13711,47	5475,87	6746	2694	2919	28,90	14
		т		5040,00	1552,87	2480	764	90	5,46	3
98	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,492	133700,00	--	65780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,0642	40,72	0,04	980	1	180	0,04	1
		м2		8,32	--	200	--	90	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			744003		62552		
		Мн-1								
114	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0284	93997,62	304,24	2670	9	990	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	939	3	105	0,56	--
115	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,1272	148,40	0,07	761	--	582	0,65	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		108,00	0,02	554	--	105	--	--
		Ограждение ОГ-1								
116	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений	0,07966	17937,36	627,68	1429	50	1025	86,50	7
		т		14197,50	101,25	1131	8	90	0,49	--
117	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,07966	134000,00	--	10674	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Мн-2								
118	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,002	93997,62	304,24	188	1	70	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	66	--	105	0,56	--
119	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,36814	148,40	0,07	351	--	269	0,65	2
		м2		108,00	0,02	256	--	105	--	--
120	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	3,5	833,07	8,20	2916	29	1150	1,71	6
		м2		272,95	3,08	955	11	119	0,02	--
126	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук	3,96	575,05	1,24	2277	5	724	0,97	4
		м2		153,23	0,47	607	2	119	--	--
127	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	4,59	84,88	3,28	390	15	115	0,12	1
		м2		20,22	0,78	93	4	119	--	--
128	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	158,00	--	834	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	5,2785	156,00	--	823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			23313		4925		
		РАЗДЕЛ 9.ВЕНТШАХТЫ (КЖ-78-КЖ-84)								
		Вентшахта ВШ-1(1шт)								
140	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	1,00128	10583,20	365,89	10597	366	1526	6,66	7
		м3		1154,25	137,25	1156	137	118	0,67	1
141	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,689	6465,97	378,22	4455	261	2555	20,04	14
		м3		3566,25	141,75	2457	98	100	0,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,66833	7402,00	--	4947	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	6,89	735,74	4,92	5069	34	1410	1,15	8
		м2		193,05	1,87	1330	13	105	0,01	--
144	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	3,45	575,05	1,24	1984	4	631	0,97	3
		м2		153,23	0,47	529	2	119	--	--
145	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0535	9883,80	2860,42	529	153	339	36,30	2
		т		6300,00	736,43	337	39	90	3,51	--
146	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0334	56743,00	--	1895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0162	56576,00	--	917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0117	49131,00	--	575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0496	1860,00	--	92	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0535	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-2(1шт)								
151	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	0,66696	10583,20	365,89	7059	244	1016	6,66	4
		м3		1154,25	137,25	770	92	118	0,67	--
152	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,492	6465,97	378,22	3181	186	1824	20,04	10
		м3		3566,25	141,75	1755	70	100	0,69	--
153	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,47724	7402,00	--	3533	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	4,92	735,74	4,92	3620	24	1007	1,15	6
		м2		193,05	1,87	950	9	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	2,46	575,05	1,24	1415	3	450	0,97	2
		м2		153,23	0,47	377	1	119	--	--
156	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0386	9883,80	2860,42	382	110	244	36,30	1
		т		6300,00	736,43	243	28	90	3,51	--
157	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0231	56743,00	--	1311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0116	56576,00	--	656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0039	49131,00	--	192	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,0347	1860,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0386	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-3(1шт)								
162	Е0108-23-1	Кладка вентшахты из камня ракушечника	0,539	1650,23	309,62	889	167	365	3,13	2
		м3		456,75	117,00	246	63	118	0,57	--
163	СПрайс	Стоимость камня ракушечника	0,4851	1388,42	--	674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,468	6465,97	378,22	3026	177	1735	20,04	9
		м3		3566,25	141,75	1669	66	100	0,69	--
165	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	0,45396	7402,00	--	3360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,36	735,74	4,92	6887	46	1916	1,15	11
		м2		193,05	1,87	1807	18	105	0,01	--
167	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	2,34	575,05	1,24	1346	3	428	0,97	2
		м2		153,23	0,47	359	1	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,0369	9883,80	2860,42	365	106	234	36,30	1
		т		6300,00	736,43	232	27	90	3,51	--
169	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0218	56743,00	--	1237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0112	56576,00	--	634	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0078	49131,00	--	383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245	0,033	1860,00	--	61	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя	0,0369	40,72	0,04	2	--	--	0,04	--
		м2		8,32	--	--	--	--	--	--
		Вентшахта ВШ-4(4шт)								
174	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича	3,0912	10583,20	365,89	32715	1131	4711	6,66	21
		м3		1154,25	137,25	3568	424	118	0,67	2
175	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	2,056	6465,97	378,22	13294	778	7624	20,04	41
		м3		3566,25	141,75	7332	291	100	0,69	1
176	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100	1,99432	7402,00	--	14762	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	20,56	735,74	4,92	15127	101	4208	1,15	24
		м2		193,05	1,87	3969	38	105	0,01	--
178	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук	10,28	575,05	1,24	5912	13	1880	0,97	10
		м2		153,23	0,47	1575	5	119	--	--
179	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,16	9883,80	2860,42	1581	458	1013	36,30	6
		т		6300,00	736,43	1008	118	90	3,51	1
180	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	0,0956	56743,00	--	5425	--	--	--	--
		т		Страниц =20	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,0488	56576,00	--	2761	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0156	49131,00	--	766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
183	СТех.часть	Доплата за применение марки стали С245 т	0,1444	1860,00	--	269	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
184	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115в 2 слоя м2	0,08	40,72	0,04	3	--	1	0,04	--
				8,32	--	1	--	90	--	--
		Вентшахта ВШ-5(1шт)								
185	Е0108-8-3	Кладка вентшахты из кирпича м3	0,43512	10583,20	365,89	4605	159	663	6,66	3
				1154,25	137,25	502	60	118	0,67	--
186	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных м3	0,339	6465,97	378,22	2192	128	1257	20,04	7
				3566,25	141,75	1209	48	100	0,69	--
187	С11031-591 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 100 м3	0,32883	7402,00	--	2434	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
188	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	3,39	735,74	4,92	2494	17	694	1,15	4
				193,05	1,87	654	6	105	0,01	--
189	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной сталифартук м2	1,7	575,05	1,24	978	2	311	0,97	2
				153,23	0,47	260	1	119	--	--
190	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2 т	0,02604	9883,80	2860,42	257	74	165	36,30	1
				6300,00	736,43	164	19	90	3,51	--
191	С11011-4143 Изм. и доп.вып.19	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 1,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) т	0,0152	56743,00	--	862	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
192	С11011-4475 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,00824	56576,00	--	466	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 т	0,0052	49131,00	--	255	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--