Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй БИН: 060440009800	ИИК KZ5384903KZ000976677	Кбе 17
Банк бенефициара: АО Нурбанк	БИК NURSKZKX	Код назначения платежа 821

Счет на оплату № 22 от 25 октября 2017 г.

Поставщик: БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04

Покупатель: БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

Договор: **Договор № 296 от 12.10.2016г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	1.000	услуга	90 196 219,14	90 196 219,14

Итого: 90 196 219,14

В том числе НДС: 9 663 880,62

Всего наименований 1, на сумму 90 196 219,14 KZT

Всего к оплате: Девяносто миллионов сто девяносто шесть тысяч двести девятнадцать тенге 14 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

ОНДАСЫН СТРОЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Счет-фактура № 98 от 25 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации 25.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 296 от 12.10.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	услуга	1	171 345 401,10	171 345 401,10	12%	20 561 448,13	191 906 849,23		
Всего по счету:					**171 345 401,10**		**20 561 448,13**	**191 906 849,23**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** — **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 296 от 12.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
98	25.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4,	5	6	7	8
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр 32 А, участок 1 г.Актау			услуга	1	191 906 849,23	191 906 849,23
				Итого	1	x	191 906 849,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение. Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2017

М.П.

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		296	*12.10.2016г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *сентябрь* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *сентябрь*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 771 511 524,37**	**171 345 401,10**							**20 561 448,14**	**191 906 849,23**
в том числе:										
БЛОК 1-10	312 471 277,00	0,00							0,00	0,00
Блок 1	144 032 151,51	7 576 119,14							909 134,30	8 485 253,44
Блок 2	150 786 725,20	9 165 532,75							1 099 863,93	10 265 396,68
Блок 3	149 763 917,02	29 046 012,14							3 485 521,46	32 531 533,60
Блок 4	148 702 899,65	27 086 850,94							3 250 422,11	30 337 273,05
Блок 5	152 039 842,55	31 580 210,78							3 789 625,29	35 369 836,07
Блок 6	154 217 822,64	21 113 528,21							2 533 623,39	23 647 151,59
Блок 7	139 304 130,01	4 853 820,42							582 458,45	5 436 278,87
Блок 8	136 636 881,97	15 018 570,38							1 802 228,45	16 820 798,83
Блок 9	137 470 338,00	13 677 609,64							1 641 313,16	15 318 922,80
Блок 10	146 085 538,82	12 227 146,70							1 467 257,60	13 694 404,30

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____)

_____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "АБК-стройинжиниринг"

_____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №61
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ЭО (блок секция 1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
74	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	33,18	246,15	9,95	8167	330	2283	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1732	124	123	0,02	1
75	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,18	147,74	3,35	4902	111	180	0,02	1
		м2		3,15	1,25	105	41	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
80	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,82	138,60	18,42	668	89	551	0,42	2
		м2		85,95	6,91	414	33	123	0,03	--
81	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,82	372,52	13,43	1796	65	425	0,45	2
		м2		66,60	5,04	321	24	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	100,82	246,15	9,95	24817	1003	6937	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5263	377	123	0,02	2
86	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,82	147,74	3,35	14896	338	546	0,02	2
		м2		3,15	1,25	318	126	123	0,01	1
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
91	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	8,7	138,60	18,42	1206	160	994	0,42	4
		м2		85,95	6,91	748	60	123	0,03	--
92	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	8,7	372,52	13,43	3241	117	767	0,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,60	5,04	579	44	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 45мм	55,99	246,15	9,95	13782	557	3852	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2923	209	123	0,02	1
97	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	55,99	147,74	3,35	8272	188	303	0,02	1
		м2		3,15	1,25	176	70	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
102	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,8	138,60	18,42	665	88	548	0,42	2
		м2		85,95	6,91	413	33	123	0,03	--
103	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,8	372,52	13,43	1788	64	423	0,45	2
		м2		66,60	5,04	320	24	123	0,02	--
		на отм 0,000								
		Тип-В покрытие бетонное								
106	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм	15,04	246,15	9,95	3702	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
107	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,04	59,10	1,34	889	20	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
108	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	15,04	376,16	14,76	5657	222	1072	0,36	5
		м2		52,43	5,54	789	83	123	0,03	--
109	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,04	-84,00	-1,34	-1263	-20	-72	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-51	-8	123	--	--
110	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,792	28,65	0,22	452	3	361	0,10	2
		м		18,50	0,09	292	1	123	--	--
		Тип-Г покрытие бетонное								
112	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	47,87	376,16	14,76	18007	707	3413	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2510	265	123	0,03	1
113	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	50,2635	28,65	0,22	1440	11	1149	0,10	5
		м		18,50	0,09	930	5	123	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
115	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
117	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	265,44	246,15	9,95	65338	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
120	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	265,44	88,65	2,01	23530	534	862	0,01	4
		м2		1,89	0,75	502	199	123	--	1
		полы тип Ж-керамическая плитка								
124	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	38,56	138,60	18,42	5344	710	4404	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3314	266	123	0,03	1
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,56	246,15	9,95	9492	384	2653	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2013	144	123	0,02	1
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
129	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	14,4	376,16	14,76	5417	213	1027	0,36	5
		м2		52,43	5,54	755	80	123	0,03	--
130	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	14,4	-84,00	-1,34	-1210	-19	-69	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-49	-7	123	--	--
131	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,12	28,65	0,22	433	3	346	0,10	2
		м		18,50	0,09	280	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	806,56	246,15	9,95	198534	8025	55496	0,36	287
		м2		52,20	3,74	42102	3017	123	0,02	15
134	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	806,56	88,65	2,01	71499	1621	2619	0,01	11
		м2		1,89	0,75	1524	605	123	--	3
		полы тип Ж-керамическая плитка								
138	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	69,6	138,60	18,42	9646	1282	7950	0,42	29
		м2		85,95	6,91	5982	481	123	0,03	2
139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	69,6	246,15	9,95	17132	693	4789	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3633	260	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
143	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--
144	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
145	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 35мм	447,92	246,15	9,95	110255	4457	30820	0,36	159
		м2		52,20	3,74	23381	1675	123	0,02	8
148	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	447,92	88,65	2,01	39707	900	1454	0,01	6
		м2		1,89	0,75	847	336	123	--	2
		полы тип Ж-керамическая плитка								
152	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	38,4	138,60	18,42	5322	707	4386	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3300	265	123	0,03	1
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,4	246,15	9,95	9452	382	2642	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2004	144	123	0,02	1
		на отм 2,780...+22,380								
		полы тип И-бетонное								
156	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 50мм	440,48	376,16	14,76	165690	6501	31408	0,36	159
		м2		52,43	5,54	23094	2440	123	0,03	12
157	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	440,48	168,01	2,68	74005	1180	4204	0,04	18
		м2		6,76	1,00	2978	440	123	--	2
158	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	462,504	28,65	0,22	13251	102	10575	0,10	48
		м		18,50	0,09	8556	42	123	--	--
		на отм +25,280 (тех.этаж)								
159	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	301,39	303,60	18,42	91503	5552	34424	0,42	125
		м2		85,95	6,91	25904	2083	123	0,03	10
160	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	301,39	48,53	5,55	14626	1673	16700	0,26	78
		м2		42,98	2,07	12954	624	123	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	55,877706	5089,00	--	284362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 60мм	301,39	246,15	9,95	74187	2999	20737	0,36	107
		м2		52,20	3,74	15733	1127	123	0,02	5
163	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	301,39	236,39	5,36	71246	1615	2610	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1519	603	123	0,01	3
164	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	316,4595	28,65	0,22	9067	70	7236	0,10	33
		м		18,50	0,09	5855	28	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			1486170		291815		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
1	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,18	14,90	4,37	494	145	497	0,07	2
		м2		10,53	1,64	349	54	123	0,01	--
2	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,025262	9024,76	--	9253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
3	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,82	14,90	4,37	72	21	72	0,07	--
		м2		10,53	1,64	51	8	123	0,01	--
4	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,148938	9024,76	--	1344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
5	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	100,82	14,90	4,37	1502	441	1509	0,07	7
		м2		10,53	1,64	1062	165	123	0,01	1
6	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	3,115338	9024,76	--	28115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	8,7	14,90	4,37	130	38	130	0,07	1
		м2		10,53	1,64	92	14	123	0,01	--
8	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,26883	9024,76	--	2426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
9	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	55,99	14,90	4,37	834	245	838	0,07	4
		м2		10,53	1,64	590	92	123	0,01	--
10	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,730091	9024,76	--	15614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
11	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,8	14,90	4,37	72	21	72	0,07	--
		м2		10,53	1,64	51	8	123	0,01	--
12	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,14832	9024,76	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм 0,000								
		Тип-Г покрытие бетонное								
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	47,87	14,90	4,37	713	209	717	0,07	4
		м2		10,53	1,64	504	79	123	0,01	--
14	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,479183	9024,76	--	13349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
15	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
16	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полы тип Е-линолеумные								
17	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	7,9632	761,36	261,86	6063	2085	5862	3,44	27
		м3		499,50	99,00	3978	788	123	0,48	4
18	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	7,9632	4132,22	--	32906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	265,44	215,28	9,95	57143	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
		полы тип Ж-керамическая плитка								
20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,1568	761,36	261,86	881	303	852	3,44	4
		м3		499,50	99,00	578	115	123	0,48	1
21	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,1568	4132,22	--	4780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
22	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,432	761,36	261,86	329	113	318	3,44	1
		м3		499,50	99,00	216	43	123	0,48	--
23	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,432	4132,22	--	1785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
24	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	24,1968	761,36	261,86	18422	6336	17813	3,44	83
		м3		499,50	99,00	12086	2395	123	0,48	12
25	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	24,1968	4132,22	--	99986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	806,56	215,28	9,95	173634	8025	55496	0,36	287
		м2		52,20	3,74	42102	3017	123	0,02	15
		полы тип Ж-керамическая плитка								
27	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	2,088	761,36	261,86	1590	547	1537	3,44	7
		м3		499,50	99,00	1043	207	123	0,48	1
28	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	2,088	4132,22	--	8628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
29	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
30	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	17,9168	761,36	261,86	13641	4692	13190	3,44	62
		м3		499,50	99,00	8949	1774	123	0,48	9
32	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	17,9168	4132,22	--	74036	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	447,92	215,28	9,95	96427	4457	30820	0,36	159
		м2		52,20	3,74	23381	1675	123	0,02	8
		полы тип Ж-керамическая плитка								
34	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,152	761,36	261,86	877	302	848	3,44	4
		м3		499,50	99,00	575	114	123	0,48	1
35	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,152	4132,22	--	4760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			673542		149195		
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
12	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	46	103,80	9,93	4775	457	2826	0,34	15
		м		57,60	3,83	2650	176	100	0,02	1
13	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,344	11100,00	--	3818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	15,00	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	11,00	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	5,00	--	375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В1/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
21	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	40	103,80	9,93	4152	397	2457	0,34	13
		м		57,60	3,83	2304	153	100	0,02	1
46	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,324	11100,00	--	3596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	15,00	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	11,00	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	205	5,00	--	1025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	60	103,80	9,93	6228	596	3686	0,34	20
		м		57,60	3,83	3456	230	100	0,02	1
78	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,454	11100,00	--	5039	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	11,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	5,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	350	5,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			38860		9239		
		ИТОГО:				2 198 572				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				450 249				
		Итого с накладными				2 648 821				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				158 929				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 807 750				
		Итого с временными, 1,1 %				2 838 636				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				16 393				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				11 355				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				28 386				
		ИТОГО:				2 894 769,53				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				7 818 492,40				
		2015 год 20% К=2,5574194				1 480 628				
		2016 год 80% К=2,7367742				6 337 864				
		Итого с учетом договорного коэффициента				7 427 567,79				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				148 551,36				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				7 576 119,14				
		НДС 12%				909 134,30				
		Итого с НДС				8 485 253,44				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены
АКБ

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 62
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ЭО (блок секция 2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
74	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	36,15	246,15	9,95	8898	360	2487	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1887	135	123	0,02	1
75	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	36,15	147,74	3,35	5341	121	196	0,02	1
		м2		3,15	1,25	114	45	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
80	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	4,93	138,60	18,42	683	91	563	0,42	2
		м2		85,95	6,91	424	34	123	0,03	--
81	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	4,93	372,52	13,43	1837	66	434	0,45	2
		м2		66,60	5,04	328	25	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
85	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	33,18	246,15	9,95	8167	330	2283	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1732	124	123	0,02	1
86	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	33,18	147,74	3,35	4902	111	180	0,02	1
		м2		3,15	1,25	105	41	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
91	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	4,8	138,60	18,42	665	88	548	0,42	2
		м2		85,95	6,91	413	33	123	0,03	--
92	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	4,8	372,52	13,43	1788	64	423	0,45	2
		м2		66,60	5,04	320	24	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-3)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	33,26	246,15	9,95	8187	331	2288	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1736	124	123	0,02	1
97	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,26	147,74	3,35	4914	111	180	0,02	1
		м2		3,15	1,25	105	42	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
102	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,35	138,60	18,42	603	80	497	0,42	2
		м2		85,95	6,91	374	30	123	0,03	--
103	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,35	372,52	13,43	1620	58	383	0,45	2
		м2		66,60	5,04	290	22	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 45мм	66,53	246,15	9,95	16376	662	4578	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3473	249	123	0,02	1
108	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,53	147,74	3,35	9829	223	360	0,02	1
		м2		3,15	1,25	210	83	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
113	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	6,83	138,60	18,42	947	126	780	0,42	3
		м2		85,95	6,91	587	47	123	0,03	--
114	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	6,83	372,52	13,43	2544	92	602	0,45	3
		м2		66,60	5,04	455	34	123	0,02	--
		на отм 0,000								
		Тип-В покрытие бетонное								
117	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 30мм	15,04	246,15	9,95	3702	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
118	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,04	59,10	1,34	889	20	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
119	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	15,04	376,16	14,76	5657	222	1072	0,36	5
		м2		52,43	5,54	789	83	123	0,03	--
120	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,04	-84,00	-1,34	-1263	-20	-72	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-51	-8	123	--	--
121	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,792	28,65	0,22	452	3	361	0,10	2
		м		18,50	0,09	292	1	123	--	--
		Тип-Г покрытие бетонное								
123	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	64,27	376,16	14,76	24176	949	4583	0,36	23
		м2		52,43	5,54	3370	356	123	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	67,4835	28,65	0,22	1933	15	1543	0,10	7
		м		18,50	0,09	1248	6	123	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
126	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--
127	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
128	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	289,2	246,15	9,95	71186	2878	19899	0,36	103
		м2		52,20	3,74	15096	1082	123	0,02	5
131	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	289,2	88,65	2,01	25637	581	939	0,01	4
		м2		1,89	0,75	547	217	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
135	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	39,44	138,60	18,42	5466	726	4505	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3390	273	123	0,03	1
136	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,44	246,15	9,95	9708	392	2714	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2059	148	123	0,02	1
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
140	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--
141	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
142	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	265,44	246,15	9,95	65338	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
145	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	265,44	88,65	2,01	23530	534	862	0,01	4
		м2		1,89	0,75	502	199	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	38,4	138,60	18,42	5322	707	4386	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3300	265	123	0,03	1
150	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,4	246,15	9,95	9452	382	2642	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2004	144	123	0,02	1
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
154	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	7,2	376,16	14,76	2708	106	513	0,36	3
		м2		52,43	5,54	377	40	123	0,03	--
155	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,2	-84,00	-1,34	-605	-10	-34	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-24	-4	123	--	--
156	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,56	28,65	0,22	217	2	173	0,10	1
		м		18,50	0,09	140	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
158	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	402	246,15	9,95	98952	4000	27660	0,36	143
		м2		52,20	3,74	20984	1503	123	0,02	7
159	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	402	88,65	2,01	35636	808	1305	0,01	5
		м2		1,89	0,75	760	301	123	--	1
		полы тип Ж-керамическая плитка								
163	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	34,8	138,60	18,42	4823	641	3975	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2991	240	123	0,03	1
164	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	34,8	246,15	9,95	8566	346	2394	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1817	130	123	0,02	1
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
168	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	7,2	376,16	14,76	2708	106	513	0,36	3
		м2		52,43	5,54	377	40	123	0,03	--
169	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,2	-84,00	-1,34	-605	-10	-34	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-24	-4	123	--	--
170	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,56	28,65	0,22	217	2	173	0,10	1
		м		18,50	0,09	140	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
172	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 35мм	532,24	246,15	9,95	131011	5296	36621	0,36	189
		м2		52,20	3,74	27783	1991	123	0,02	10
173	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	532,24	88,65	2,01	47181	1070	1728	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1,89	0,75	1006	399	123	--	2
		полы тип Ж-керамическая плитка								
177	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	54,64	138,60	18,42	7573	1006	6241	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4696	378	123	0,03	2
178	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,64	246,15	9,95	13450	544	3760	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2852	204	123	0,02	1
		на отм 2,780...+22,380								
		полы тип И-бетонное								
181	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 50мм	438,88	376,16	14,76	165088	6478	31294	0,36	158
		м2		52,43	5,54	23010	2431	123	0,03	12
182	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	438,88	168,01	2,68	73736	1176	4189	0,04	18
		м2		6,76	1,00	2967	439	123	--	2
183	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	460,824	28,65	0,22	13203	101	10537	0,10	48
		м		18,50	0,09	8525	41	123	--	--
		на отм +25,280 (тех.этаж)								
184	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	301,39	303,60	18,42	91503	5552	34424	0,42	125
		м2		85,95	6,91	25904	2083	123	0,03	10
185	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	301,39	48,53	5,55	14626	1673	16700	0,26	78
		м2		42,98	2,07	12954	624	123	0,01	3
186	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	55,877706	5089,00	--	284362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 60мм	301,39	246,15	9,95	74187	2999	20737	0,36	107
		м2		52,20	3,74	15733	1127	123	0,02	5
188	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	301,39	236,39	5,36	71246	1615	2610	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1519	603	123	0,01	3
189	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	316,4595	28,65	0,22	9067	70	7236	0,10	33
		м		18,50	0,09	5855	28	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			1482594		293741		

РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-18)

ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)

Тип-А покрытие-линолеум

1	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	36,15	14,90	4,37	539	158	541	0,07	3
		м2		10,53	1,64	381	59	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,117035	9024,76	--	10081	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
3	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,93	14,90	4,37	73	22	74	0,07	--
		м2		10,53	1,64	52	8	123	0,01	--
4	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,152337	9024,76	--	1375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
5	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,18	14,90	4,37	494	145	497	0,07	2
		м2		10,53	1,64	349	54	123	0,01	--
6	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,025262	9024,76	--	9253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
7	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,8	14,90	4,37	72	21	72	0,07	--
		м2		10,53	1,64	51	8	123	0,01	--
8	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,14832	9024,76	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-3)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
9	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,26	14,90	4,37	496	145	498	0,07	2
		м2		10,53	1,64	350	55	123	0,01	--
10	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,027734	9024,76	--	9275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
11	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,35	14,90	4,37	65	19	65	0,07	--
		м2		10,53	1,64	46	7	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,134415	9024,76	--	1213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	66,53	14,90	4,37	991	291	996	0,07	5
		м2		10,53	1,64	701	109	123	0,01	1
14	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	2,055777	9024,76	--	18553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
15	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	6,83	14,90	4,37	102	30	102	0,07	1
		м2		10,53	1,64	72	11	123	0,01	--
16	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,211047	9024,76	--	1905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм 0,000								
		Тип-Г покрытие бетонное								
17	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	64,27	14,90	4,37	958	281	962	0,07	5
		м2		10,53	1,64	677	105	123	0,01	1
18	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,985943	9024,76	--	17923	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
19	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
20	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	8,16	176,69	9,95	1442	81	561	0,36	3
		м2		52,20	3,74	426	31	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
22	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	11,568	761,36	261,86	8807	3029	8516	3,44	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,50	99,00	5778	1145	123	0,48	6
23	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	11,568	4132,22	--	47801	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	289,2	176,69	9,95	51100	2878	19899	0,36	103
		м2		52,20	3,74	15096	1082	123	0,02	5
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
25	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,1832	761,36	261,86	901	310	871	3,44	4
		м3		499,50	99,00	591	117	123	0,48	1
26	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,1832	4132,22	--	4889	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
27	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
28	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	8,16	176,69	9,95	1442	81	561	0,36	3
		м2		52,20	3,74	426	31	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
30	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	10,6176	761,36	261,86	8084	2780	7816	3,44	37
		м3		499,50	99,00	5303	1051	123	0,48	5
31	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	10,6176	4132,22	--	43874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	265,44	176,69	9,95	46901	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
33	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,152	761,36	261,86	877	302	848	3,44	4
		м3		499,50	99,00	575	114	123	0,48	1
34	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,152	4132,22	--	4760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
35	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,216	761,36	261,86	164	57	159	3,44	1
		м3		499,50	99,00	108	21	123	0,48	--
36	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,216	4132,22	--	893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	7,2	176,69	9,95	1272	72	495	0,36	3
		м2		52,20	3,74	376	27	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
38	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	16,08	761,36	261,86	12243	4211	11837	3,44	55
		м3		499,50	99,00	8032	1592	123	0,48	8
39	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	16,08	4132,22	--	66446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	402	176,70	9,95	71032	4000	27660	0,36	143
		м2		52,20	3,74	20984	1503	123	0,02	7
		полы тип Ж-керамическая плитка								
41	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,044	761,36	261,86	795	273	769	3,44	4
		м3		499,50	99,00	521	103	123	0,48	1
42	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,044	4132,22	--	4314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
43	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,216	761,36	261,86	164	57	159	3,44	1
		м3		499,50	99,00	108	21	123	0,48	--
44	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,216	4132,22	--	893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	7,2	176,69	9,95	1272	72	495	0,36	3
		м2		52,20	3,74	376	27	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
46	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	21,2896	761,36	261,86	16209	5575	15672	3,44	73
		м3		499,50	99,00	10634	2108	123	0,48	10
47	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	21,2896	4132,22	--	87973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	532,24	176,69	9,95	94043	5296	36621	0,36	189
		м2		52,20	3,74	27783	1991	123	0,02	10
		полы тип Ж-керамическая плитка								
49	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,6392	761,36	261,86	1248	429	1207	3,44	6
		м3		499,50	99,00	819	162	123	0,48	1
50	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,6392	4132,22	--	6774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге			663714		156577		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18 прим	Воздухоудалитель автоматический EAGLE с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 шт.	72	496,00	--	35712	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	36	437,00	--	15732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях шт	98	64,86	--	6356	--	4366	0,29	28
				49,50	--	4851	--	90	--	--
8	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 шт.	98	1673,00	--	163954	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss шт.	98	1742,00	--	170716	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	98	473,47	39,24	46400	3846	33869	1,47	144
				254,25	15,75	24917	1543	128	0,07	7
11	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3	Клапан запорный RLV-II диам.15м шт	98	888,14	--	87038	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			525908		38235		

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

12	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/ м	52	103,80	9,93	5398	516	3194	0,34	17
				57,60	3,83	2995	199	100	0,02	1
13	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30 м3	0,42	11100,00	--	4662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	12	15,00	--	180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	35	11,00	--	385	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	95	7,00	--	665	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70	5,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В1/								
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
21	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	32	103,80	9,93	3322	318	1966	0,34	11
		м		57,60	3,83	1843	123	100	0,02	1
46	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,26	11100,00	--	2886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	15,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	11,00	--	220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	300	5,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	40	103,80	9,93	4152	397	2457	0,34	13
		м		57,60	3,83	2304	153	100	0,02	1
78	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,302	11100,00	--	3352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	11,00	--	440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	5,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	485	5,00	--	2425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			35868		7887		

ИТОГО:	2 708 084
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	496 440
Итого с накладными	3 204 524
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	192 271
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3 396 795
Итого с временными, 1,1 %	3 434 160
Зимние удорожания, 0,5775 %	19 832
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	13 737
Затраты на выслугу лет, 1 %	34 342
ИТОГО:	3 502 070,71
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	9 458 754,13
2015 год 20% К=2,5574194	1 791 253
2016 год 80% К=2,7367742	7 667 501
Итого с учетом договорного коэффициента	8 985 816,43
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	179 716,33
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	9 165 532,75
НДС 12%	1 099 863,93
Итого с НДС	10 265 396,68

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Борянбаев Б.О. _____ 2017 года

Расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 63
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР (блок секция 3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
74	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	33,18	246,15	9,95	8167	330	2283	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1732	124	123	0,02	1
75	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	33,18	147,74	3,35	4902	111	180	0,02	1
		м2		3,15	1,25	105	41	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
80	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	4,82	138,60	18,42	668	89	551	0,42	2
		м2		85,95	6,91	414	33	123	0,03	--
81	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	4,82	372,52	13,43	1796	65	425	0,45	2
		м2		66,60	5,04	321	24	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
85	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	100,82	246,15	9,95	24817	1003	6937	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5263	377	123	0,02	2
86	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	100,82	147,74	3,35	14896	338	546	0,02	2
		м2		3,15	1,25	318	126	123	0,01	1
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
91	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	8,7	138,60	18,42	1206	160	994	0,42	4
		м2		85,95	6,91	748	60	123	0,03	--
92	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	8,7	372,52	13,43	3241	117	767	0,45	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,60	5,04	579	44	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 45мм	55,99	246,15	9,95	13782	557	3852	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2923	209	123	0,02	1
97	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	55,99	147,74	3,35	8272	188	303	0,02	1
		м2		3,15	1,25	176	70	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
102	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,8	138,60	18,42	665	88	548	0,42	2
		м2		85,95	6,91	413	33	123	0,03	--
103	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,8	372,52	13,43	1788	64	423	0,45	2
		м2		66,60	5,04	320	24	123	0,02	--
		на отм 0,000								
		Тип-В покрытие бетонное								
106	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм	15,04	246,15	9,95	3702	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
107	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,04	59,10	1,34	889	20	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
108	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	15,04	376,16	14,76	5657	222	1072	0,36	5
		м2		52,43	5,54	789	83	123	0,03	--
109	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,04	-84,00	-1,34	-1263	-20	-72	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-51	-8	123	--	--
110	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,792	28,65	0,22	452	3	361	0,10	2
		м		18,50	0,09	292	1	123	--	--
		Тип-Г покрытие бетонное								
112	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	47,87	376,16	14,76	18007	707	3413	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2510	265	123	0,03	1
113	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	50,2635	28,65	0,22	1440	11	1149	0,10	5
		м		18,50	0,09	930	5	123	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
115	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
		м2	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
				-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
117	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных								
		м	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
				18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм								
		м2	265,44	246,15	9,95	65338	2641	18264	0,36	94
				52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
120	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	265,44	88,65	2,01	23530	534	862	0,01	4
				1,89	0,75	502	199	123	--	1
		полы тип Ж-керамическая плитка								
124	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки								
		м2	38,56	138,60	18,42	5344	710	4404	0,42	16
				85,95	6,91	3314	266	123	0,03	1
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
		м2	38,56	246,15	9,95	9492	384	2653	0,36	14
				52,20	3,74	2013	144	123	0,02	1
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
129	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм								
		м2	14,4	376,16	14,76	5417	213	1027	0,36	5
				52,43	5,54	755	80	123	0,03	--
130	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий								
		м2	14,4	-84,00	-1,34	-1210	-19	-69	-0,02	--
				-3,38	-0,50	-49	-7	123	--	--
131	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных								
		м	15,12	28,65	0,22	433	3	346	0,10	2
				18,50	0,09	280	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм								
		м2	806,56	246,15	9,95	198534	8025	55496	0,36	287
				52,20	3,74	42102	3017	123	0,02	15
134	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки								
		м2	806,56	88,65	2,01	71499	1621	2619	0,01	11
				1,89	0,75	1524	605	123	--	3
		полы тип Ж-керамическая плитка								
138	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки								
		м2	69,6	138,60	18,42	9646	1282	7950	0,42	29
				85,95	6,91	5982	481	123	0,03	2
139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20								
		м2	69,6	246,15	9,95	17132	693	4789	0,36	25
				52,20	3,74	3633	260	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
143	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--
144	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
145	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 35мм	447,92	246,15	9,95	110255	4457	30820	0,36	159
		м2		52,20	3,74	23381	1675	123	0,02	8
148	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	447,92	88,65	2,01	39707	900	1454	0,01	6
		м2		1,89	0,75	847	336	123	--	2
		полы тип Ж-керамическая плитка								
152	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	38,4	138,60	18,42	5322	707	4386	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3300	265	123	0,03	1
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,4	246,15	9,95	9452	382	2642	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2004	144	123	0,02	1
		на отм 2,780...+22,380								
		полы тип И-бетонное								
156	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 50мм	440,48	376,16	14,76	165690	6501	31408	0,36	159
		м2		52,43	5,54	23094	2440	123	0,03	12
157	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	440,48	168,01	2,68	74005	1180	4204	0,04	18
		м2		6,76	1,00	2978	440	123	--	2
158	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	462,504	28,65	0,22	13251	102	10575	0,10	48
		м		18,50	0,09	8556	42	123	--	--
		на отм +25,280 (тех.этаж)								
159	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	301,39	303,60	18,42	91503	5552	34424	0,42	125
		м2		85,95	6,91	25904	2083	123	0,03	10
160	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	301,39	48,53	5,55	14626	1673	16700	0,26	78
		м2		42,98	2,07	12954	624	123	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	55,877706	5089,00	--	284362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 60мм	301,39	246,15	9,95	74187	2999	20737	0,36	107
		м2		52,20	3,74	15733	1127	123	0,02	5
163	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	301,39	236,39	5,36	71246	1615	2610	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1519	603	123	0,01	3
164	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	316,4595	28,65	0,22	9067	70	7236	0,10	33
		м		18,50	0,09	5855	28	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			1486170		291815		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
1	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,18	14,90	4,37	494	145	497	0,07	2
		м2		10,53	1,64	349	54	123	0,01	--
2	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,025262	9024,76	--	9253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
3	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,82	14,90	4,37	72	21	72	0,07	--
		м2		10,53	1,64	51	8	123	0,01	--
4	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,148938	9024,76	--	1344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
5	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	100,82	14,90	4,37	1502	441	1509	0,07	7
		м2		10,53	1,64	1062	165	123	0,01	1
6	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	3,115338	9024,76	--	28115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	8,7	14,90	4,37	130	38	130	0,07	1
		м2		10,53	1,64	92	14	123	0,01	--
8	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,26883	9024,76	--	2426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
9	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	55,99	14,90	4,37	834	245	838	0,07	4
		м2		10,53	1,64	590	92	123	0,01	--
10	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,730091	9024,76	--	15614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
11	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,8	14,90	4,37	72	21	72	0,07	--
		м2		10,53	1,64	51	8	123	0,01	--
12	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,14832	9024,76	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм 0,000								
		Тип-Г покрытие бетонное								
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	47,87	14,90	4,37	713	209	717	0,07	4
		м2		10,53	1,64	504	79	123	0,01	--
14	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,479183	9024,76	--	13349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
15	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
16	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полы тип Е-линолеумные								
17	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	7,9632	761,36	261,86	6063	2085	5862	3,44	27
		м3		499,50	99,00	3978	788	123	0,48	4
18	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	7,9632	4132,22	--	32906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	265,44	215,28	9,95	57143	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
		полы тип Ж-керамическая плитка								
20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,1568	761,36	261,86	881	303	852	3,44	4
		м3		499,50	99,00	578	115	123	0,48	1
21	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,1568	4132,22	--	4780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
22	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,432	761,36	261,86	329	113	318	3,44	1
		м3		499,50	99,00	216	43	123	0,48	--
23	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,432	4132,22	--	1785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
24	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	24,1968	761,36	261,86	18422	6336	17813	3,44	83
		м3		499,50	99,00	12086	2395	123	0,48	12
25	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	24,1968	4132,22	--	99986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	806,56	215,28	9,95	173634	8025	55496	0,36	287
		м2		52,20	3,74	42102	3017	123	0,02	15
		полы тип Ж-керамическая плитка								
27	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	2,088	761,36	261,86	1590	547	1537	3,44	7
		м3		499,50	99,00	1043	207	123	0,48	1
28	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	2,088	4132,22	--	8628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
29	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
30	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	17,9168	761,36	261,86	13641	4692	13190	3,44	62
		м3		499,50	99,00	8949	1774	123	0,48	9
32	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	17,9168	4132,22	--	74036	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	447,92	215,28	9,95	96427	4457	30820	0,36	159
		м2		52,20	3,74	23381	1675	123	0,02	8
		полы тип Ж-керамическая плитка								
34	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,152	761,36	261,86	877	302	848	3,44	4
		м3		499,50	99,00	575	114	123	0,48	1
35	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,152	4132,22	--	4760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			673542		149195		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2835	326,38	12,19	925282	34559	1078008	1,64	4649
		м		292,50	4,57	829238	12956	128	0,02	63
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2548,665	30,00	--	76460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	72	64,86	--	4670	--	3208	0,29	21
		шт		49,50	--	3564	--	90	--	--
5	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18 прим	Воздухоудалитель автоматический EAGLE с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	72	496,00	--	35712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	36	437,00	--	15732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	99	64,86	--	6421	--	4410	0,29	29
		шт		49,50	--	4901	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	99	1673,00	--	165627	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	99	1742,00	--	172458	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	99	473,47	39,24	46874	3885	34214	1,47	146
		1шт		254,25	15,75	25171	1559	128	0,07	7
11	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3	Клапан запорный RLV-П диам.15м	99	888,14	--	87926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
		1шт		254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
15	С130904-13 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /11Б27П/	36	284,00	--	10224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-14 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /11Б27П/	18	340,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	72	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106
		1шт		254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5
18	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	5287,00	--	190332	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-245 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	14519,00	--	522684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С131205-23 Изм. и доп.вып.19	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	36	24018,00	--	864648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60	264,48	3,96	15869	238	4123	0,30	18
		м		52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
28	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	5287,00	--	5287	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
30	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	15185,00	--	15185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЯКИ								
33	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
34	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
35	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
36	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	14	472,48	3,96	6615	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
37	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	18	606,31	7,95	10914	143	1577	0,37	7
		м		65,48	2,97	1179	53	128	0,01	--
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
39	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(20х2,0мм)	14	176,70	14,12	2474	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
40	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,5мм)	68	623,70	14,12	42412	960	9195	0,55	38
		м		100,35	5,29	6824	360	128	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0113-44-7	Очистка щетками	13,3	60,75	--	808	--	727	0,34	5
		м2		60,75	--	808	--	90	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,3	21,80	0,05	290	1	70	0,03	--
		м2		5,81	0,02	77	--	90	--	--
43	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,3	148,40	0,07	1974	1	1508	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1436	--	105	--	--
44	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм (диам. 20 мм)полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	79,90	5,31	1119	74	592	0,24	3
		м		40,28	2,03	564	28	100	0,01	--
45	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диам. 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	68	103,03	8,47	7006	576	3963	0,33	22
		м		55,13	3,15	3749	214	100	0,02	1
		ИТОГО	Тенге			3314232		1190825		
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	402,02	9,63	4020	96	2808	1,22	12
		м		215,78	3,60	2158	36	128	0,02	--
2	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,46	339,00	--	3207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	36	412,02	6,65	14833	239	11727	1,40	50
		м		252,00	2,50	9072	90	128	0,01	--
4	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33,732	171,00	--	5768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
6	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	75	439,78	12,19	32983	914	28519	1,64	123
		м		292,50	4,57	21938	343	128	0,02	2
8	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67,425	46,00	--	3102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	46	103,80	9,93	4775	457	2826	0,34	15
		м		57,60	3,83	2650	176	100	0,02	1
13	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,344	11100,00	--	3818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	15,00	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	11,00	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	5,00	--	375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В1/								
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
21	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	402,02	9,63	4020	96	2808	1,22	12
		м		215,78	3,60	2158	36	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,46	339,00	--	3207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	30	412,02	6,65	12361	200	9773	1,40	42
		м		252,00	2,50	7560	75	128	0,01	--
36	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,11	171,00	--	4807	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
38	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	205	439,78	12,19	90154	2499	77951	1,64	336
		м		292,50	4,57	59963	937	128	0,02	5
40	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	184,295	46,00	--	8478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	60	402,02	9,63	24121	578	16848	1,22	73
		м		215,78	3,60	12947	216	128	0,02	1
67	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56,76	171,00	--	9706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
69	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	100	336,95	7,90	33695	790	30042	1,29	129
		м		231,75	2,95	23175	295	128	0,01	1
71	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92,9	68,00	--	6317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	350	439,78	12,19	153922	4267	133087	1,64	574
		м		292,50	4,57	102375	1599	128	0,02	8
73	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	314,65	46,00	--	14474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	72	371,00	--	26712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	60	103,80	9,93	6228	596	3686	0,34	20
		м		57,60	3,83	3456	230	100	0,02	1
78	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,454	11100,00	--	5039	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	11,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	5,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	350	5,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге			615520		389849		
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	170	748,88	1,43	127310	243	22395	0,56	95
		м		102,38	0,54	17405	92	128	--	--
92	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
93	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	115	620,54	0,64	71362	74	15669	0,58	67
		м		106,20	0,25	12213	29	128	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.100мм	36	281,98	--	10151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.50мм	9	127,27	--	1145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d100 мм	5	382,00	--	1910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	892,00	--	16056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	248,00	--	2232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	248,00	--	17856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	1273,00	--	22914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	2363,00	--	170136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010	54	344,00	--	18576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	9	326,00	--	2934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	518,00	--	18648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			498355		39641		

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

65	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6855	72,13	6,92	494460	47446	373554	0,29	1961
		м		46,13	4,33	316221	29662	108	0,02	130
66	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	80,57	8,47	4029	424	3061	0,32	16
		м		51,75	4,94	2588	247	108	0,02	1
67	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
68	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	5335	13,22	--	70545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1520	19,83	--	30149	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.50мм	50	67,77	--	3388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.22мм	10	36,36	--	364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.25мм	2	36,36	--	73	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	50	23,41	3,47	1170	173	1073	0,11	6
		м		17,98	1,89	899	94	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1520	11,04	1,09	16788	1664	16233	0,06	88
		м		9,23	0,66	14030	1001	108	--	4
75	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	5345	9,33	0,82	49853	4367	49020	0,05	268
		м		7,99	0,50	42707	2682	108	--	12
76	С151601-934 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	232863,00	--	11643	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	141785,00	--	11343	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,405	115430,00	--	46749	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,035	81275,00	--	84120	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,885	53341,00	--	153889	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,45	33644,00	--	82428	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900,00	--	279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			1062643		443503		

ИТОГО:	7 650 462
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	2 504 828
Итого с накладными	10 155 290
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	609 317
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10 764 607
Итого с временными, 1,1 %	10 883 018
Зимние удорожания, 0,5775 %	62 849
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	43 532
Затраты на выслугу лет, 1 %	108 830
ИТОГО:	11 098 229,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**29 975 244,72**				
		2015 год 20% К=2,5574194				5 676 565,62				
		2016 год 80% К=2,7367742				24 298 679,10				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**28 476 482,49**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				569 529,65				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**29 046 012,14**				
		НДС 12%				3 485 521,46				
		Итого с НДС				**32 531 533,60**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Расценки проверены: