Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 64
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ВК, ОВ, ЭО (блок секция 4)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
73	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	36,15	246,15	9,95	8898	360	2487	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1887	135	123	0,02	1
74	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	36,15	147,74	3,35	5341	121	196	0,02	1
		м2		3,15	1,25	114	45	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
79	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	4,93	138,60	18,42	683	91	563	0,42	2
		м2		85,95	6,91	424	34	123	0,03	--
80	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	4,93	372,52	13,43	1837	66	434	0,45	2
		м2		66,60	5,04	328	25	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
84	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	33,18	246,15	9,95	8167	330	2283	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1732	124	123	0,02	1
85	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	33,18	147,74	3,35	4902	111	180	0,02	1
		м2		3,15	1,25	105	41	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
90	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	4,8	138,60	18,42	665	88	548	0,42	2
		м2		85,95	6,91	413	33	123	0,03	--
91	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	4,8	372,52	13,43	1788	64	423	0,45	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		66,60	5,04	320	24	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
95	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	50,25	246,15	9,95	12369	500	3458	0,36	18
		м2		52,20	3,74	2623	188	123	0,02	1
96	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	50,25	147,74	3,35	7424	168	272	0,02	1
		м2		3,15	1,25	158	63	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
101	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	4,35	138,60	18,42	603	80	497	0,42	2
		м2		85,95	6,91	374	30	123	0,03	--
102	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	4,35	372,52	13,43	1620	58	383	0,45	2
		м2		66,60	5,04	290	22	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
106	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 45мм**	66,53	246,15	9,95	16376	662	4578	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3473	249	123	0,02	1
107	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	66,53	147,74	3,35	9829	223	360	0,02	1
		м2		3,15	1,25	210	83	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
112	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	6,83	138,60	18,42	947	126	780	0,42	3
		м2		85,95	6,91	587	47	123	0,03	--
113	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	6,83	372,52	13,43	2544	92	602	0,45	3
		м2		66,60	5,04	455	34	123	0,02	--
		на отм 0,000								
		Тип-В покрытие бетонное								
116	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 30мм**	15,04	246,15	9,95	3702	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
117	Е0111-11-2 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	15,04	59,10	1,34	889	20	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
118	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм**	15,04	376,16	14,76	5657	222	1072	0,36	5
		м2		52,43	5,54	789	83	123	0,03	--
119	Е0111-15-2 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	15,04	-84,00	-1,34	-1263	-20	-72	-0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		-3,38	-0,50	-51	-8	123	--	--
120	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,792	28,65	0,22	452	3	361	0,10	2
		м		18,50	0,09	292	1	123	--	--
		Тип-Г покрытие бетонное								
122	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	47,67	376,16	14,76	17931	704	3399	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2499	264	123	0,03	1
123	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	50,0535	28,65	0,22	1434	11	1145	0,10	5
		м		18,50	0,09	926	5	123	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
125	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--
126	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
127	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
129	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	289,2	246,15	9,95	71186	2878	19899	0,36	103
		м2		52,20	3,74	15096	1082	123	0,02	5
130	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	289,2	88,65	2,01	25637	581	939	0,01	4
		м2		1,89	0,75	547	217	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
134	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	39,44	138,60	18,42	5466	726	4505	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3390	273	123	0,03	1
135	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,44	246,15	9,95	9708	392	2714	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2059	148	123	0,02	1
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
139	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--
140	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
141	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
143	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	265,44	246,15	9,95	65338	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
144	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	265,44	88,65	2,01	23530	534	862	0,01	4
		м2		1,89	0,75	502	199	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
148	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	38,4	138,60	18,42	5322	707	4386	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3300	265	123	0,03	1
149	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,4	246,15	9,95	9452	382	2642	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2004	144	123	0,02	1
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
153	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	7,2	376,16	14,76	2708	106	513	0,36	3
		м2		52,43	5,54	377	40	123	0,03	--
154	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,2	-84,00	-1,34	-605	-10	-34	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-24	-4	123	--	--
155	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,56	28,65	0,22	217	2	173	0,10	1
		м		18,50	0,09	140	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
157	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	402	246,15	9,95	98952	4000	27660	0,36	143
		м2		52,20	3,74	20984	1503	123	0,02	7
158	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	402	88,65	2,01	35636	808	1305	0,01	5
		м2		1,89	0,75	760	301	123	--	1
		полы тип Ж-керамическая плитка								
162	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	34,8	138,60	18,42	4823	641	3975	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2991	240	123	0,03	1
163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	34,8	246,15	9,95	8566	346	2394	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1817	130	123	0,02	1
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
167	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	7,2	376,16	14,76	2708	106	513	0,36	3
		м2		52,43	5,54	377	40	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,2	-84,00	-1,34	-605	-10	-34	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-24	-4	123	--	--
169	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,56	28,65	0,22	217	2	173	0,10	1
		м		18,50	0,09	140	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
171	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 35мм	532,24	246,15	9,95	131011	5296	36621	0,36	189
		м2		52,20	3,74	27783	1991	123	0,02	10
172	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	532,24	88,65	2,01	47181	1070	1728	0,01	7
		м2		1,89	0,75	1006	399	123	--	2
		полы тип Ж-керамическая плитка								
176	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	54,64	138,60	18,42	7573	1006	6241	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4696	378	123	0,03	2
177	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,64	246,15	9,95	13450	544	3760	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2852	204	123	0,02	1
		на отм 2,780...+22,380								
		полы тип И-бетонное								
180	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 50мм	438,88	376,16	14,76	165088	6478	31294	0,36	158
		м2		52,43	5,54	23010	2431	123	0,03	12
181	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	438,88	168,01	2,68	73736	1176	4189	0,04	18
		м2		6,76	1,00	2967	439	123	--	2
182	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	460,824	28,65	0,22	13203	101	10537	0,10	48
		м		18,50	0,09	8525	41	123	--	--
		на отм +25,280 (тех.этаж)								
183	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	301,39	303,60	18,42	91503	5552	34424	0,42	125
		м2		85,95	6,91	25904	2083	123	0,03	10
184	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	301,39	48,53	5,55	14626	1673	16700	0,26	78
		м2		42,98	2,07	12954	624	123	0,01	3
185	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	55,877706	5089,00	--	284362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 60мм	301,39	246,15	9,95	74187	2999	20737	0,36	107
		м2		52,20	3,74	15733	1127	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	301,39	236,39	5,36	71246	1615	2610	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1519	603	123	0,01	3
188	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	316,4595	28,65	0,22	9067	70	7236	0,10	33
		м		18,50	0,09	5855	28	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			1482542		293421		

РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-18)

ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)

Тип-А покрытие-линолеум

1	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	36,15	14,90	4,37	539	158	541	0,07	3
		м2		10,53	1,64	381	59	123	0,01	--
2	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,117035	9024,76	--	10081	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Тип-Б покрытие-керамическая плитка

3	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,93	14,90	4,37	73	22	74	0,07	--
		м2		10,53	1,64	52	8	123	0,01	--
4	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,152337	9024,76	--	1375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-2)(АР-18)

Тип-А покрытие-линолеум

5	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,18	14,90	4,37	494	145	497	0,07	2
		м2		10,53	1,64	349	54	123	0,01	--
6	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,025262	9024,76	--	9253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Тип-Б покрытие-керамическая плитка

7	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,8	14,90	4,37	72	21	72	0,07	--
		м2		10,53	1,64	51	8	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,14832	9024,76	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
9	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	50,25	14,90	4,37	749	220	752	0,07	4
		м2		10,53	1,64	529	82	123	0,01	--
10	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,552725	9024,76	--	14013	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
11	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,35	14,90	4,37	65	19	65	0,07	--
		м2		10,53	1,64	46	7	123	0,01	--
12	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,134415	9024,76	--	1213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	66,53	14,90	4,37	991	291	996	0,07	5
		м2		10,53	1,64	701	109	123	0,01	1
14	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	2,055777	9024,76	--	18553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
15	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	6,83	14,90	4,37	102	30	102	0,07	1
		м2		10,53	1,64	72	11	123	0,01	--
16	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,211047	9024,76	--	1905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм 0,000								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип-Г покрытие бетонное								
17	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	47,67	14,90	4,37	710	208	714	0,07	3
		м2		10,53	1,64	502	78	123	0,01	--
18	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,473003	9024,76	--	13293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
19	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
20	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	8,16	229,96	9,95	1877	81	561	0,36	3
		м2		52,20	3,74	426	31	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
22	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	8,676	761,36	261,86	6606	2272	6387	3,44	30
		м3		499,50	99,00	4334	859	123	0,48	4
23	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	8,676	4132,22	--	35851	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	289,2	229,96	9,95	66505	2878	19899	0,36	103
		м2		52,20	3,74	15096	1082	123	0,02	5
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
25	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,1832	761,36	261,86	901	310	871	3,44	4
		м3		499,50	99,00	591	117	123	0,48	1
26	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,1832	4132,22	--	4889	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
27	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
28	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	8,16	229,96	9,95	1877	81	561	0,36	3
		м2		52,20	3,74	426	31	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
30	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	7,9632	761,36	261,86	6063	2085	5862	3,44	27
		м3		499,50	99,00	3978	788	123	0,48	4
31	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	7,9632	4132,22	--	32906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	265,44	229,96	9,95	61041	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
33	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,152	761,36	261,86	877	302	848	3,44	4
		м3		499,50	99,00	575	114	123	0,48	1
34	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,152	4132,22	--	4760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
35	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,216	761,36	261,86	164	57	159	3,44	1
		м3		499,50	99,00	108	21	123	0,48	--
36	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,216	4132,22	--	893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	7,2	229,96	9,95	1656	72	495	0,36	3
		м2		52,20	3,74	376	27	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
38	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	12,06	761,36	261,86	9182	3158	8878	3,44	41
		м3		499,50	99,00	6024	1194	123	0,48	6
39	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	12,06	4132,22	--	49835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	402	229,96	9,95	92445	4000	27660	0,36	143
		м2		52,20	3,74	20984	1503	123	0,02	7
		полы тип Ж-керамическая плитка								
41	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,044	761,36	261,86	795	273	769	3,44	4
		м3		499,50	99,00	521	103	123	0,48	1
42	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,044	4132,22	--	4314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
43	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,216	761,36	261,86	164	57	159	3,44	1
		м3		499,50	99,00	108	21	123	0,48	--
44	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,216	4132,22	--	893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	7,2	229,96	9,95	1656	72	495	0,36	3
		м2		52,20	3,74	376	27	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
46	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	15,9672	761,36	261,86	12157	4181	11754	3,44	55
		м3		499,50	99,00	7976	1581	123	0,48	8
47	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	15,9672	4132,22	--	65980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	532,24	229,97	9,95	122397	5296	36621	0,36	189
		м2		52,20	3,74	27783	1991	123	0,02	10
		полы тип Ж-керамическая плитка								
49	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,6392	761,36	261,86	1248	429	1207	3,44	6
		м3		499,50	99,00	819	162	123	0,48	1
50	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,6392	4132,22	--	6774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			671919		145623		

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2835	326,38	12,19	925282	34559	1078008	1,64	4649
		м		292,50	4,57	829238	12956	128	0,02	63
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2548,665	30,00	--	76460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	72	64,86	--	4670	--	3208	0,29	21
		шт		49,50	--	3564	--	90	--	--
5	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18 прим	Воздухоудалитель автоматический EAGLE с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	72	496,00	--	35712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	36	437,00	--	15732	--	--	--	--
		шт		--	--		--	--	--	--
7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	99	64,86	--	6421	--	4410	0,29	29
		шт		49,50	--	4901	--	90	--	--
8	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	99	1673,00	--	165627	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	99	1742,00	--	172458	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	99	473,47	39,24	46874	3885	34214	1,47	146
		1шт		254,25	15,75	25171	1559	128	0,07	7
11	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3	Клапан запорный RLV-H диам.15м	99	888,14	--	87926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
		1шт		254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
15	С130904-13 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /11Б27П/	36	284,00	--	10224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-14 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /11Б27П/	18	340,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	72	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106
		1шт		254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5
18	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	5287,00	--	190332	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-245 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	14519,00	--	522684	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60	264,48	3,96	15869	238	4123	0,30	18
		м		52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
28	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	5287,00	--	5287	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
30	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	15185,00	--	15185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЯКИ								
33	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
34	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
35	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
36	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	14	472,48	3,96	6615	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
37	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	18	606,31	7,95	10914	143	1577	0,37	7
		м		65,48	2,97	1179	53	128	0,01	--
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
39	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(20х2,0мм)	14	176,70	14,12	2474	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
40	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,5мм)	68	623,70	14,12	42412	960	9195	0,55	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		100,35	5,29	6824	360	128	0,03	2
41	Е0113-44-7	Очистка щетками	13,3	60,75	--	808	--	727	0,34	5
		м2		60,75	--	808	--	90	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,3	21,80	0,05	290	1	70	0,03	--
		м2		5,81	0,02	77	--	90	--	--
43	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,3	148,40	0,07	1974	1	1508	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1436	--	105	--	--
44	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм (диам. 20 мм)полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	79,90	5,31	1119	74	592	0,24	3
		м		40,28	2,03	564	28	100	0,01	--
45	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диам. 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	68	103,03	8,47	7006	576	3963	0,33	22
		м		55,13	3,15	3749	214	100	0,02	1
46	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1	14800,00	--	14800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	82	114,31	6,39	9374	524	2658	0,19	16
		м		29,93	2,48	2454	203	100	0,01	1
48	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	0,0311	179500,00	--	5582	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	15,556	200,00	--	3111	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО			Тенге			2482451		1193483		
ВОДОПРОВОД										
1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	14	402,02	9,63	5628	135	3931	1,22	17
		м		215,78	3,60	3021	50	128	0,02	--
2	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,244	339,00	--	4490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	38	412,02	6,65	15657	253	12379	1,40	53
		м		252,00	2,50	9576	95	128	0,01	--
4	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,606	171,00	--	6089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
6	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	70	439,78	12,19	30784	853	26617	1,64	115
		м		292,50	4,57	20475	320	128	0,02	2
8	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20х1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62,93	46,00	--	2895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	52	103,80	9,93	5398	516	3194	0,34	17
		м		57,60	3,83	2995	199	100	0,02	1
13	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,42	11100,00	--	4662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	15,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	11,00	--	385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70	5,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В1/								
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
21	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	402,02	9,63	4824	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--
34	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,352	339,00	--	3848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	412,02	6,65	8240	133	6515	1,40	28
		м		252,00	2,50	5040	50	128	0,01	--
36	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,74	171,00	--	3205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
38	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	300	439,78	12,19	131933	3657	114075	1,64	492
		м		292,50	4,57	87750	1371	128	0,02	7
40	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	269,7	46,00	--	12406	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	32	103,80	9,93	3322	318	1966	0,34	11
		м		57,60	3,83	1843	123	100	0,02	1
46	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,26	11100,00	--	2886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	15,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002-	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	11,00	--	220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	300	5,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	40	412,02	6,65	16481	266	13030	1,40	56
		м		252,00	2,50	10080	100	128	0,01	--
67	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,48	171,00	--	6409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
69	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	100	336,95	7,90	33695	790	30042	1,29	129
		м		231,75	2,95	23175	295	128	0,01	1
71	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92,9	68,00	--	6317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	485	439,78	12,19	213292	5912	184421	1,64	795
		м		292,50	4,57	141863	2216	128	0,02	11
73	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	436,015	46,00	--	20057	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	72	371,00	--	26712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	40	103,80	9,93	4152	397	2457	0,34	13
		м		57,60	3,83	2304	153	100	0,02	1
78	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,302	11100,00	--	3352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	11,00	--	440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	5,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	485	5,00	--	2425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			719521		47177.1		
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ								
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	155	748,88	1,43	116076	222	20419	0,56	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		102,38	0,54	15869	84	128	--	--
92	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
93	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	212	620,54	0,64	131554	136	28886	0,58	124
		м		106,20	0,25	22514	53	128	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.100мм	36	281,98	--	10151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.50мм	27	127,27	--	3436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d100 мм	3	382,00	--	1146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d50 мм	1	162,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	892,00	--	14272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	248,00	--	1240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67	248,00	--	16616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1273,00	--	14003	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	63	2363,00	--	148869	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010	81	344,00	--	27864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	9	326,00	--	2934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Тройники полиэтиленовые 45°(50Х50Х50) диам.50мм	1	60,17	--	60	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			521048		50882		

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

65	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6490	72,13	6,92	468133	44920	353663	0,29	1856
		м		46,13	4,33	299384	28082	108	0,02	123
66	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	80,57	8,47	4029	424	3061	0,32	16
		м		51,75	4,94	2588	247	108	0,02	1
67	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
68	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	4925	13,22	--	65124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1565	19,83	--	31041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.50мм	50	67,77	--	3388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.22мм	10	36,36	--	364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.25мм	2	36,36	--	73	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	50	23,41	3,47	1170	173	1073	0,11	6
		м		17,98	1,89	899	94	108	0,01	--
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1565	11,04	1,09	17285	1713	16714	0,06	91
		м		9,23	0,66	14445	1031	108	--	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	4925	9,33	0,82	45935	4024	45168	0,05	247
		м		7,99	0,50	39351	2472	108	--	11
76	С151601-934 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	232863,00	--	11643	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	141785,00	--	11343	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,45	115430,00	--	51944	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,035	81275,00	--	84120	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,68	53341,00	--	142954	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,295	33644,00	--	77213	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900,00	--	279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			1017411		420241		

		ИТОГО:				6 894 892				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				2 575 421				
		Итого с накладными				9 470 313				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				568 219				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 038 532				
		Итого с временными, 1,1 %				10 148 956				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				58 610				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				40 596				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				101 490				
		ИТОГО:				10 349 651,23				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				27 953 406,53				
		2015 год 20% К=2,5574194				5 293 679,77				
		2016 год 80% К=2,7367742				22 659 726,77				
		Итого с учетом договорного коэффициента				26 555 736,22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				531 114,72				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**27 086 850,94**				
		НДС 12%				3 250 422,11				
		Итого с НДС				**30 337 273,05**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены!

Закрытое акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" 1 1150

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 65
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам АР, ОВ, ВК, ЭО (блок секция 5)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)								
38	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)**								
		м2	198,87	348,93	18,88	69392	3754	42379	1,02	204
				171,01	6,57	34009	1307	120	0,03	6
39	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)**								
		м2	150	5781,00	--	867150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/**								
		м2	48,87	5618,00	--	274552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
74	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**								
		м2	33,18	246,15	9,95	8167	330	2283	0,36	12
				52,20	3,74	1732	124	123	0,02	1
75	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**								
		м2	33,18	147,74	3,35	4902	111	180	0,02	1
				3,15	1,25	105	41	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
80	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	4,82	138,60	18,42	668	89	551	0,42	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		85,95	6,91	414	33	123	0,03	--
81	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,82	372,52	13,43	1796	65	425	0,45	2
		м2		66,60	5,04	321	24	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	100,82	246,15	9,95	24817	1003	6937	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5263	377	123	0,02	2
86	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,82	147,74	3,35	14896	338	546	0,02	2
		м2		3,15	1,25	318	126	123	0,01	1
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
91	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	8,7	138,60	18,42	1206	160	994	0,42	4
		м2		85,95	6,91	748	60	123	0,03	--
92	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	8,7	372,52	13,43	3241	117	767	0,45	4
		м2		66,60	5,04	579	44	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 45мм	55,99	246,15	9,95	13782	557	3852	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2923	209	123	0,02	1
97	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	55,99	147,74	3,35	8272	188	303	0,02	1
		м2		3,15	1,25	176	70	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
102	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,8	138,60	18,42	665	88	548	0,42	2
		м2		85,95	6,91	413	33	123	0,03	--
103	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,8	372,52	13,43	1788	64	423	0,45	2
		м2		66,60	5,04	320	24	123	0,02	--
		на отм 0,000								
		Тип-В покрытие бетонное								
106	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм	15,04	246,15	9,95	3702	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
107	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,04	59,10	1,34	889	20	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
108	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	15,04	376,16	14,76	5657	222	1072	0,36	5
		м2		52,43	5,54	789	83	123	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,04	-84,00	-1,34	-1263	-20	-72	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-51	-8	123	--	--
110	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,792	28,65	0,22	452	3	361	0,10	2
		м		18,50	0,09	292	1	123	--	--
		Тип-Г покрытие бетонное								
112	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	47,87	376,16	14,76	18007	707	3413	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2510	265	123	0,03	1
113	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	50,2635	28,65	0,22	1440	11	1149	0,10	5
		м		18,50	0,09	930	5	123	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
115	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--
116	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
117	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
119	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	265,44	246,15	9,95	65338	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
120	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	265,44	88,65	2,01	23530	534	862	0,01	4
		м2		1,89	0,75	502	199	123	--	1
		полы тип Ж-керамическая плитка								
124	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	38,56	138,60	18,42	5344	710	4404	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3314	266	123	0,03	1
125	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,56	246,15	9,95	9492	384	2653	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2013	144	123	0,02	1
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
129	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	14,4	376,16	14,76	5417	213	1027	0,36	5
		м2		52,43	5,54	755	80	123	0,03	--
130	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	14,4	-84,00	-1,34	-1210	-19	-69	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-49	-7	123	--	--
131	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,12	28,65	0,22	433	3	346	0,10	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,50	0,09	280	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	806,56	246,15	9,95	198534	8025	55496	0,36	287
		м2		52,20	3,74	42102	3017	123	0,02	15
134	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	806,56	88,65	2,01	71499	1621	2619	0,01	11
		м2		1,89	0,75	1524	605	123	--	3
		полы тип Ж-керамическая плитка								
138	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	69,6	138,60	18,42	9646	1282	7950	0,42	29
		м2		85,95	6,91	5982	481	123	0,03	2
139	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	69,6	246,15	9,95	17132	693	4789	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3633	260	123	0,02	1
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
143	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--
144	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
145	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
147	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 35мм	447,92	246,15	9,95	110255	4457	30820	0,36	159
		м2		52,20	3,74	23381	1675	123	0,02	8
148	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	447,92	88,65	2,01	39707	900	1454	0,01	6
		м2		1,89	0,75	847	336	123	--	2
		полы тип Ж-керамическая плитка								
152	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	38,4	138,60	18,42	5322	707	4386	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3300	265	123	0,03	1
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,4	246,15	9,95	9452	382	2642	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2004	144	123	0,02	1
		на отм 2,780...+22,380								
		полы тип И-бетонное								
156	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 50мм	440,48	376,16	14,76	165690	6501	31408	0,36	159
		м2		52,43	5,54	23094	2440	123	0,03	12
157	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	440,48	168,01	2,68	74005	1180	4204	0,04	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,76	1,00	2978	440	123	--	2
158	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	462,504	28,65	0,22	13251	102	10575	0,10	48
		м		18,50	0,09	8556	42	123	--	--
		на отм +25,280 (тех.этаж)								
159	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	301,39	303,60	18,42	91503	5552	34424	0,42	125
		м2		85,95	6,91	25904	2083	123	0,03	10
160	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	301,39	48,53	5,55	14626	1673	16700	0,26	78
		м2		42,98	2,07	12954	624	123	0,01	3
161	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	55,877706	5089,00	--	284362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 60мм	301,39	246,15	9,95	74187	2999	20737	0,36	107
		м2		52,20	3,74	15733	1127	123	0,02	5
163	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	301,39	236,39	5,36	71246	1615	2610	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1519	603	123	0,01	3
164	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	316,4595	28,65	0,22	9067	70	7236	0,10	33
		м		18,50	0,09	5855	28	123	--	--
	ИТОГО		Тенге			2697264		334194		

РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-18)

ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)

Тип-А покрытие-линолеум

1	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,18	14,90	4,37	494	145	497	0,07	2
		м2		10,53	1,64	349	54	123	0,01	--
2	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,025262	9024,76	--	9253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Тип-Б покрытие-керамическая плитка

3	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,82	14,90	4,37	72	21	72	0,07	--
		м2		10,53	1,64	51	8	123	0,01	--
4	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,148938	9024,76	--	1344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип-А покрытие-линолеум								
5	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	100,82	14,90	4,37	1502	441	1509	0,07	7
		м2		10,53	1,64	1062	165	123	0,01	1
6	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	3,115338	9024,76	--	28115	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
7	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	8,7	14,90	4,37	130	38	130	0,07	1
		м2		10,53	1,64	92	14	123	0,01	--
8	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,26883	9024,76	--	2426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
9	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	55,99	14,90	4,37	834	245	838	0,07	4
		м2		10,53	1,64	590	92	123	0,01	--
10	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,730091	9024,76	--	15614	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
11	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,8	14,90	4,37	72	21	72	0,07	--
		м2		10,53	1,64	51	8	123	0,01	--
12	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,14832	9024,76	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм 0,000								
		Тип-Г покрытие бетонное								
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	47,87	14,90	4,37	713	209	717	0,07	4
		м2		10,53	1,64	504	79	123	0,01	--
14	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,479183	9024,76	--	13349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
15	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
16	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
17	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	7,9632	761,36	261,86	6063	2085	5862	3,44	27
		м3		499,50	99,00	3978	788	123	0,48	4
18	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	7,9632	4132,22	--	32906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	265,44	215,28	9,95	57143	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
		полы тип Ж-керамическая плитка								
20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,1568	761,36	261,86	881	303	852	3,44	4
		м3		499,50	99,00	578	115	123	0,48	1
21	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,1568	4132,22	--	4780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
22	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,432	761,36	261,86	329	113	318	3,44	1
		м3		499,50	99,00	216	43	123	0,48	--
23	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,432	4132,22	--	1785	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
24	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	24,1968	761,36	261,86	18422	6336	17813	3,44	83
		м3		499,50	99,00	12086	2395	123	0,48	12
25	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	24,1968	4132,22	--	99986	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	806,56	215,28	9,95	173634	8025	55496	0,36	287
		м2		52,20	3,74	42102	3017	123	0,02	15
		полы тип Ж-керамическая плитка								
27	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	2,088	761,36	261,86	1590	547	1537	3,44	7
		м3		499,50	99,00	1043	207	123	0,48	1
28	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	2,088	4132,22	--	8628	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-2)(АР-18)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полы тип Д-бетонные								
29	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
30	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	17,9168	761,36	261,86	13641	4692	13190	3,44	62
		м3		499,50	99,00	8949	1774	123	0,48	9
32	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	17,9168	4132,22	--	74036	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15мм	447,92	215,28	9,95	96427	4457	30820	0,36	159
		м2		52,20	3,74	23381	1675	123	0,02	8
		полы тип Ж-керамическая плитка								
34	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,152	761,36	261,86	877	302	848	3,44	4
		м3		499,50	99,00	575	114	123	0,48	1
35	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,152	4132,22	--	4760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			673542		149195		

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2835	326,38	12,19	925282	34559	1078008	1,64	4649
		м		292,50	4,57	829238	12956	128	0,02	63
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2548,665	30,00	--	76460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	72	64,86	--	4670	--	3208	0,29	21
		шт		49,50	--	3564	--	90	--	--
5	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18 прим	Воздухоудалитель автоматический EAGLE с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	72	496,00	--	35712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	36	437,00	--	15732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	99	64,86	--	6421	--	4410	0,29	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		49,50	--	4901	--	90	--	--
8	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	99	1673,00	--	165627	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	99	1742,00	--	172458	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводаХ из стальных труб диам. до 25 мм	99	473,47	39,24	46874	3885	34214	1,47	146
		1шт		254,25	15,75	25171	1559	128	0,07	7
11	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3	Клапан запорный RLV-II диам.15м	99	888,14	--	87926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
		1шт		254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
15	С130904-13 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /11Б27П/	36	284,00	--	10224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-14 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /11Б27П/	18	340,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	72	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106
		1шт		254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5
18	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	5287,00	--	190332	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-245 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	14519,00	--	522684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60	264,48	3,96	15869	238	4123	0,30	18
		м		52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	5287,00	--	5287	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
30	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	15185,00	--	15185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЯКИ								
33	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
34	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
35	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
36	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	14	472,48	3,96	6615	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
37	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	18	606,31	7,95	10914	143	1577	0,37	7
		м		65,48	2,97	1179	53	128	0,01	--
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
39	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(20х2,0мм)	14	176,70	14,12	2474	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
40	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,5мм)	68	623,70	14,12	42412	960	9195	0,55	38
		м		100,35	5,29	6824	360	128	0,03	2
41	Е0113-44-7	Очистка щетками	13,3	60,75	--	808	--	727	0,34	5
		м2		60,75	--	808	--	90	--	--
42	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,3	21,80	0,05	290	1	70	0,03	--
		м2		5,81	0,02	77	--	90	--	--
43	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,3	148,40	0,07	1974	1	1508	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1436	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм (диам. 20 мм)полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	14	79,90	5,31	1119	74	592	0,24	3
		м		40,28	2,03	564	28	100	0,01	--
45	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диам. 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	68	103,03	8,47	7006	576	3963	0,33	22
		м		55,13	3,15	3749	214	100	0,02	1
36	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	138,01	234,78	19,17	32402	2645	18998	0,61	84
		1кВт		100,35	7,19	13850	992	128	0,04	5
37	С131204-76 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые /биметаллические/	746	581,00	--	433426	--	--	--	--
		сек		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			2915412		1209823		
		ВОДОПРОВОД								
1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	402,02	9,63	4020	96	2808	1,22	12
		м		215,78	3,60	2158	36	128	0,02	--
2	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,46	339,00	--	3207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	36	412,02	6,65	14833	239	11727	1,40	50
		м		252,00	2,50	9072	90	128	0,01	--
4	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33,732	171,00	--	5768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
6	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	75	439,78	12,19	32983	914	28519	1,64	123
		м		292,50	4,57	21938	343	128	0,02	2
8	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67,425	46,00	--	3102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	46	103,80	9,93	4775	457	2826	0,34	15
		м		57,60	3,83	2650	176	100	0,02	1
13	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,344	11100,00	--	3818	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	15,00	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	11,00	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	5,00	--	375	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В1/								
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
21	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	402,02	9,63	4020	96	2808	1,22	12
		м		215,78	3,60	2158	36	128	0,02	--
34	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,46	339,00	--	3207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	30	412,02	6,65	12361	200	9773	1,40	42
		м		252,00	2,50	7560	75	128	0,01	--
36	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,11	171,00	--	4807	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
38	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	205	439,78	12,19	90154	2499	77951	1,64	336
		м		292,50	4,57	59963	937	128	0,02	5
40	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	184,295	46,00	--	8478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	40	103,80	9,93	4152	397	2457	0,34	13
		м		57,60	3,83	2304	153	100	0,02	1
46	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,324	11100,00	--	3596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	15,00	--	150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	11,00	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	205	5,00	--	1025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	60	402,02	9,63	24121	578	16848	1,22	73
		м		215,78	3,60	12947	216	128	0,02	1
67	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56,76	171,00	--	9706	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
69	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	100	336,95	7,90	33695	790	30042	1,29	129
		м		231,75	2,95	23175	295	128	0,01	1
71	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92,9	68,00	--	6317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. й доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	350	439,78	12,19	153922	4267	133087	1,64	574
		м		292,50	4,57	102375	1599	128	0,02	8
73	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	314,65	46,00	--	14474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	72	371,00	--	26712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	60	103,80	9,93	6228	596	3686	0,34	20
		м		57,60	3,83	3456	230	100	0,02	1
78	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,454	11100,00	--	5039	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	11,00	--	660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	5,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	350	5,00	--	1750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО			Тенге			625438		392306		
РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	170	748,88	1,43	127310	243	22395	0,56	95
		м		102,38	0,54	17405	92	128	--	--
92	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
93	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	115	620,54	0,64	71362	74	15669	0,58	67
		м		106,20	0,25	12213	29	128	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.100мм	36	281,98	--	10151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.50мм	9	127,27	--	1145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d100 мм	5	382,00	--	1910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	892,00	--	16056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	248,00	--	2232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	248,00	--	17856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	1273,00	--	22914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	2363,00	--	170136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010	54	344,00	--	18576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	9	326,00	--	2934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	518,00	--	18648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			498355		39641		

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

65	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6855	72,13	6,92	494460	47446	373554	0,29	1961
		м		46,13	4,33	316221	29662	108	0,02	130
66	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	80,57	8,47	4029	424	3061	0,32	16
		м		51,75	4,94	2588	247	108	0,02	1
67	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
68	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	5335	13,22	--	70545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1520	19,83	--	30149	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.50мм	50	67,77	--	3388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.22мм	10	36,36	--	364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.25мм	2	36,36	--	73	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	50	23,41	3,47	1170	173	1073	0,11	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		17,98	1,89	899	94	108	0,01	--
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1520	11,04	1,09	16788	1664	16233	0,06	88
		м		9,23	0,66	14030	1001	108	--	4
75	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	5345	9,33	0,82	49853	4367	49020	0,05	268
		м		7,99	0,50	42707	2682	108	--	12
76	С151601-934 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	232863,00	--	11643	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	141785,00	--	11343	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,405	115430,00	--	46749	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,035	81275,00	--	84120	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,885	53341,00	--	153889	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,45	33644,00	--	82428	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900,00	--	279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге			1062643		443503		

		ИТОГО:				8 472 654				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				2 568 662				
		Итого с накладными				11 041 316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				662 479				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 703 795				
		Итого с временными, 1,1 %				11 832 537				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				68 333				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				47 330				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				118 325				
		ИТОГО:				12 066 525,12				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				32 590 516,79				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2015 год 20% К=2,5574194				6 171 833,09				
		2016 год 80% К=2,7367742				26 418 683,70				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**30 960 990,96**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				619 219,82				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**31 580 210,78**				
		НДС 12%				3 789 625,29				
		Итого с НДС				**35 369 836,07**				

1150

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____)

_____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг"

_____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент"

_____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй"

_____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки приняты