Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.2)

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 66
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ, АР, ОВ, ВК, ЭО (БЛОК СЕКЦИЯ 6)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)										
38	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)**	196,95	348,93	18,88	68722	3718	41970	1,02	202		
		м2		171,01	6,57	33680	1295	120	0,03	6		
39	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)**	148,08	5781,00	--	856050	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
40	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/**	48,87	5618,00	--	274552	--	--	--	--		
		м2		--	--	--	--	--	--	--		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)										
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)										
		Тип-А покрытие-линолеум										
74	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	36,15	246,15	9,95	8898	360	2487	0,36	13		
		м2		52,20	3,74	1887	135	123	0,02	1		
75	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	36,15	147,74	3,35	5341	121	196	0,02	1		
		м2		3,15	1,25	114	45	123	0,01	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
80	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,93	138,60	18,42	683	91	563	0,42	2
		м2		85,95	6,91	424	34	123	0,03	--
81	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,93	372,52	13,43	1837	66	434	0,45	2
		м2		66,60	5,04	328	25	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
85	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	33,18	246,15	9,95	8167	330	2283	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1732	124	123	0,02	1
86	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,18	147,74	3,35	4902	111	180	0,02	1
		м2		3,15	1,25	105	41	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
91	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,8	138,60	18,42	665	88	548	0,42	2
		м2		85,95	6,91	413	33	123	0,03	--
92	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,8	372,52	13,43	1788	64	423	0,45	2
		м2		66,60	5,04	320	24	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-3)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
96	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	33,26	246,15	9,95	8187	331	2288	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1736	124	123	0,02	1
97	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,26	147,74	3,35	4914	111	180	0,02	1
		м2		3,15	1,25	105	42	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
102	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,35	138,60	18,42	603	80	497	0,42	2
		м2		85,95	6,91	374	30	123	0,03	--
103	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,35	372,52	13,43	1620	58	383	0,45	2
		м2		66,60	5,04	290	22	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 45мм	66,53	246,15	9,95	16376	662	4578	0,36	24
		м2		52,20	3,74	3473	249	123	0,02	1
108	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	66,53	147,74	3,35	9829	223	360	0,02	1
		м2		3,15	1,25	210	83	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
113	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	6,83	138,60	18,42	947	126	780	0,42	3
		м2		85,95	6,91	587	47	123	0,03	--
114	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	6,83	372,52	13,43	2544	92	602	0,45	3
		м2		66,60	5,04	455	34	123	0,02	--
		на отм 0,000								
		Тип-В покрытие бетонное								
117	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 30мм	15,04	246,15	9,95	3702	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
118	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,04	59,10	1,34	889	20	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
119	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	15,04	376,16	14,76	5657	222	1072	0,36	5
		м2		52,43	5,54	789	83	123	0,03	--
120	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,04	-84,00	-1,34	-1263	-20	-72	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-51	-8	123	--	--
121	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,792	28,65	0,22	452	3	361	0,10	2
		м		18,50	0,09	292	1	123	--	--
		Тип-Г покрытие бетонное								
123	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	64,27	376,16	14,76	24176	949	4583	0,36	23
		м2		52,43	5,54	3370	356	123	0,03	2
124	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	67,4835	28,65	0,22	1933	15	1543	0,10	7
		м		18,50	0,09	1248	6	123	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
126	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--
127	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
128	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
130	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	289,2	246,15	9,95	71186	2878	19899	0,36	103
		м2		52,20	3,74	15096	1082	123	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	289,2	88,65	2,01	25637	581	939	0,01	4
		м2		1,89	0,75	547	217	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
135	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	39,44	138,60	18,42	5466	726	4505	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3390	273	123	0,03	1
136	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39,44	246,15	9,95	9708	392	2714	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2059	148	123	0,02	1
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
140	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	8,16	376,16	14,76	3069	120	582	0,36	3
		м2		52,43	5,54	428	45	123	0,03	--
141	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	8,16	-84,00	-1,34	-685	-11	-39	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-28	-4	123	--	--
142	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,568	28,65	0,22	245	2	196	0,10	1
		м		18,50	0,09	159	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
144	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	265,44	246,15	9,95	65338	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
145	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	265,44	88,65	2,01	23530	534	862	0,01	4
		м2		1,89	0,75	502	199	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
149	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	38,4	138,60	18,42	5322	707	4386	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3300	265	123	0,03	1
150	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,4	246,15	9,95	9452	382	2642	0,36	14
		м2		52,20	3,74	2004	144	123	0,02	1
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
154	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	7,2	376,16	14,76	2708	106	513	0,36	3
		м2		52,43	5,54	377	40	123	0,03	--
155	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,2	-84,00	-1,34	-605	-10	-34	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-24	-4	123	--	--
156	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,56	28,65	0,22	217	2	173	0,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		18,50	0,09	140	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
158	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	402	246,15	9,95	98952	4000	27660	0,36	143
		м2		52,20	3,74	20984	1503	123	0,02	7
159	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	402	88,65	2,01	35636	808	1305	0,01	5
		м2		1,89	0,75	760	301	123	--	1
		полы тип Ж-керамическая плитка								
163	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	34,8	138,60	18,42	4823	641	3975	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2991	240	123	0,03	1
164	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	34,8	246,15	9,95	8566	346	2394	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1817	130	123	0,02	1
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
168	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	7,2	376,16	14,76	2708	106	513	0,36	3
		м2		52,43	5,54	377	40	123	0,03	--
169	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	7,2	-84,00	-1,34	-605	-10	-34	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-24	-4	123	--	--
170	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,56	28,65	0,22	217	2	173	0,10	1
		м		18,50	0,09	140	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
172	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 35мм	532,24	246,15	9,95	131011	5296	36621	0,36	189
		м2		52,20	3,74	27783	1991	123	0,02	10
173	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	532,24	88,65	2,01	47181	1070	1728	0,01	7
		м2		1,89	0,75	1006	399	123	--	2
		полы тип Ж-керамическая плитка								
177	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	54,64	138,60	18,42	7573	1006	6241	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4696	378	123	0,03	2
178	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	54,64	246,15	9,95	13450	544	3760	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2852	204	123	0,02	1
		на отм 2,780...+22,380								
		полы тип И-бетонное								
181	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 50мм	438,88	376,16	14,76	165088	6478	31294	0,36	158
		м2		52,43	5,54	23010	2431	123	0,03	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	438,88	168,01	2,68	73736	1176	4189	0,04	18
		м2		6,76	1,00	2967	439	123	--	2
183	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	460,824	28,65	0,22	13203	101	10537	0,10	48
		м		18,50	0,09	8525	41	123	--	--
				на отм +25,280 (тех.этаж)						
184	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	301,39	303,60	18,42	91503	5552	34424	0,42	125
		м2		85,95	6,91	25904	2083	123	0,03	10
185	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	301,39	48,53	5,55	14626	1673	16700	0,26	78
		м2		42,98	2,07	12954	624	123	0,01	3
186	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	55,877706	5089,00	--	284362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 60мм	301,39	246,15	9,95	74187	2999	20737	0,36	107
		м2		52,20	3,74	15733	1127	123	0,02	5
188	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	301,39	236,39	5,36	71246	1615	2610	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1519	603	123	0,01	3
189	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	316,4595	28,65	0,22	9067	70	7236	0,10	33
		м		18,50	0,09	5855	28	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			2681918		335711		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
1	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	36,15	14,90	4,37	539	158	541	0,07	3
		м2		10,53	1,64	381	59	123	0,01	--
2	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,117035	9024,76	--	10081	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
3	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,93	14,90	4,37	73	22	74	0,07	--
		м2		10,53	1,64	52	8	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,152337	9024,76	--	1375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
5	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,18	14,90	4,37	494	145	497	0,07	2
		м2		10,53	1,64	349	54	123	0,01	--
6	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,025262	9024,76	--	9253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
7	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,8	14,90	4,37	72	21	72	0,07	--
		м2		10,53	1,64	51	8	123	0,01	--
8	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,14832	9024,76	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-3)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
9	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,26	14,90	4,37	496	145	498	0,07	2
		м2		10,53	1,64	350	55	123	0,01	--
10	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,027734	9024,76	--	9275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
11	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,35	14,90	4,37	65	19	65	0,07	--
		м2		10,53	1,64	46	7	123	0,01	--
12	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,134415	9024,76	--	1213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	66,53	14,90	4,37	991	291	996	0,07	5
		м2		10,53	1,64	701	109	123	0,01	1
14	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	2,055777	9024,76	--	18553	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
15	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	6,83	14,90	4,37	102	30	102	0,07	1
		м2		10,53	1,64	72	11	123	0,01	--
16	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,211047	9024,76	--	1905	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм 0,000								
		Тип-Г покрытие бетонное								
17	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	64,27	14,90	4,37	958	281	962	0,07	5
		м2		10,53	1,64	677	105	123	0,01	1
18	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,985943	9024,76	--	17923	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
19	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
20	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	8,16	179,88	9,95	1468	81	561	0,36	3
		м2		52,20	3,74	426	31	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
22	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	11,568	761,36	261,86	8807	3029	8516	3,44	40
		м3		499,50	99,00	5778	1145	123	0,48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	11,568	4132,22	--	47801	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	289,2	179,88	9,95	52021	2878	19899	0,36	103
		м2		52,20	3,74	15096	1082	123	0,02	5
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
25	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,1832	761,36	261,86	901	310	871	3,44	4
		м3		499,50	99,00	591	117	123	0,48	1
26	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,1832	4132,22	--	4889	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...22,38(тип квартиры 1-2)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
27	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,2448	761,36	261,86	186	64	180	3,44	1
		м3		499,50	99,00	122	24	123	0,48	--
28	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,2448	4132,22	--	1012	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	8,16	179,88	9,95	1468	81	561	0,36	3
		м2		52,20	3,74	426	31	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
30	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	10,6176	761,36	261,86	8084	2780	7816	3,44	37
		м3		499,50	99,00	5303	1051	123	0,48	5
31	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	10,6176	4132,22	--	43874	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	265,44	179,88	9,95	47747	2641	18264	0,36	94
		м2		52,20	3,74	13856	993	123	0,02	5
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
33	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,152	761,36	261,86	877	302	848	3,44	4
		м3		499,50	99,00	575	114	123	0,48	1
34	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,152	4132,22	--	4760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
35	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,216	761,36	261,86	164	57	159	3,44	1
		м3		499,50	99,00	108	21	123	0,48	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,216	4132,22	--	893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	7,2	179,88	9,95	1296	72	495	0,36	3
		м2		52,20	3,74	376	27	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
38	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	16,08	761,36	261,86	12243	4211	11837	3,44	55
		м3		499,50	99,00	8032	1592	123	0,48	8
39	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	16,08	4132,22	--	66446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	402	179,88	9,95	72313	4000	27660	0,36	143
		м2		52,20	3,74	20984	1503	123	0,02	7
		полы тип Ж-керамическая плитка								
41	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,044	761,36	261,86	795	273	769	3,44	4
		м3		499,50	99,00	521	103	123	0,48	1
42	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,044	4132,22	--	4314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,780...22,380(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
43	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,216	761,36	261,86	164	57	159	3,44	1
		м3		499,50	99,00	108	21	123	0,48	--
44	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,216	4132,22	--	893	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	7,2	179,88	9,95	1295	72	495	0,36	3
		м2		52,20	3,74	376	27	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
46	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	21,2896	761,36	261,86	16209	5575	15672	3,44	73
		м3		499,50	99,00	10634	2108	123	0,48	10
47	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	21,2896	4132,22	--	87973	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 14мм	532,24	179,88	9,95	95739	5296	36621	0,36	189
		м2		52,20	3,74	27783	1991	123	0,02	10
		полы тип Ж-керамическая плитка								
49	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,6392	761,36	261,86	1248	429	1207	3,44	6
		м3		499,50	99,00	819	162	123	0,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,6392	4132,22	--	6774	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			668556		156577		
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		на отм 0,000...+22,380(тип квартиры 1-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
190	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	377,88	117,56	1,42	44425	537	28516	0,45	170
		м2		71,33	0,54	26954	204	105	--	1
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
19	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен "ЛЕВКАС"	1205	145,18	3,43	174942	4133	94944	0,46	1828
		м2		73,73	1,31	88845	1579	105	0,01	25
		ИТОГО	Тенге			219367		123460		
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
51	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	135,1	234,78	19,17	31719	2590	18597	0,61	82
		1кВт		100,35	7,19	13558	971	128	0,04	5
52	С131204-76 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые /биметалические/	723	581,00	--	420063	--	--	--	--
		сек		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	72	64,86	--	4670	--	3208	0,29	21
		шт		49,50	--	3564	--	90	--	--
5	С130905-1128 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	72	496,00	--	35712	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	36	437,00	--	15732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	99	64,86	--	6421	--	4410	0,29	29
		шт		49,50	--	4901	--	90	--	--
8	С130903-194 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	99	1673,00	--	165627	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130905-1599 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	99	1742,00	--	172458	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	99	473,47	39,24	46874	3885	34214	1,47	146
		1шт		254,25	15,75	25171	1559	128	0,07	7
11	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3	Клапан запорный RLV-П диам.15м	99	888,14	--	87926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
		1шт		254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
15	С130904-13 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /11Б27П/	36	284,00	--	10224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-14 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /11Б27П/	18	340,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	72	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106
		1шт		254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5
18	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	5287,00	--	190332	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-245 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	14519,00	--	522684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60	264,48	3,96	15869	238	4123	0,30	18
		м		52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	5287,00	--	5287	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления,регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 20 мм	1	193,78	--	194	--	148	1,00	1
		шт		164,25	--	164	--	90	--	--
30	С130903-222 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	15185,00	--	15185	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЯКИ								
33	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
34	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
35	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
36	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	14	472,48	3,96	6615	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
37	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	18	606,31	7,95	10914	143	1577	0,37	7
		м		65,48	2,97	1179	53	128	0,01	--
		ИТОГО	Тенге			1843541		113466		
		ВОДОПРОВОД								
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	52	103,80	9,93	5398	516	3194	0,34	17
		м		57,60	3,83	2995	199	100	0,02	1
13	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,42	11100,00	--	4662	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	15,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	11,00	--	385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70	5,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В1/								
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
21	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	32	103,80	9,93	3322	318	1966	0,34	11
		м		57,60	3,83	1843	123	100	0,02	1
46	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,26	11100,00	--	2886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	15,00	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	11,00	--	220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	300	5,00	--	1500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	40	412,02	6,65	16481	266	13030	1,40	56
		м		252,00	2,50	10080	100	128	0,01	--
67	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,48	171,00	--	6409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
69	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	100	336,95	7,90	33695	790	30042	1,29	129
		м		231,75	2,95	23175	295	128	0,01	1
71	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92,9	68,00	--	6317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	485	439,78	12,19	213292	5912	184421	1,64	795
		м		292,50	4,57	141863	2216	128	0,02	11
73	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	436,015	46,00	--	20057	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	72	371,00	--	26712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	40	103,80	9,93	4152	397	2457	0,34	13
		м		57,60	3,83	2304	153	100	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,302	11100,00	--	3352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	11,00	--	440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	95	7,00	--	665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	5,00	--	500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	485	5,00	--	2425	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			408800		258548		
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ								
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	155	748,88	1,43	116076	222	20419	0,56	87
		м		102,38	0,54	15869	84	128	--	--
92	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
93	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	212	620,54	0,64	131554	136	28886	0,58	124
		м		106,20	0,25	22514	53	128	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.100мм	36	281,98	--	10151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.50мм	27	127,27	--	3436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d100 мм	3	382,00	--	1146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d50 мм	1	162,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	16	892,00 --	-- --	14272 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	5	248,00 --	-- --	1240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
100	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	67	248,00 --	-- --	16616 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	11	1273,00 --	-- --	14003 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	63	2363,00 --	-- --	148869 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010 шт.	81	344,00 --	-- --	27864 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011 шт.	9	326,00 --	-- --	2934 --	-- --	-- --	-- --	-- --
105	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Тройники полиэтиленовые 45°(50X50X50) диам.50мм шт	1	60,17 --	-- --	60 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	30	518,00 --	-- --	15540 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО	Тенге			521048		50882		

ИТОГО:	6 343 230
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1 038 644
Итого с накладными	7 381 874
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	442 912
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7 824 786
Итого с временными, 1,1 %	7 910 859
Зимние удорожания, 0,5775 %	45 685
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	31 643
Затраты на выслугу лет, 1 %	79 109
ИТОГО:	8 067 296,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**21 788 986,79**				
		2015 год 20% К=2,5574194				4 126 292,03				
		2016 год 80% К=2,7367742				17 662 694,77				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**20 699 537,46**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				413 990,75				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**21 113 528,21**				
		НДС 12%				2 533 623,39				
		Итого с НДС				**23 647 151,59**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ғапатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 67
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР, ОВ, ВК, ЭО (БЛОК СЕКЦИЯ 7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ(АР-10)								
1	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	4,604	1597,69	372,83	7356	1717	3985	3,72	17
		м3		594,00	139,50	2735	642	118	0,68	3
2	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	49,8	-38,93	--	-1939	--	-2288	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1939	--	118	--	--
3	СПрайс-лист	**Камень ракушечник**	4,604	1388,42	--	6392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АР-19)								
		на отм 0,000...+16,780(тип квартиры 1-1)(АР-19)								
		ПОТОЛОК								
164	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	281,88	117,56	1,42	33139	400	21272	0,45	127
		м2		71,33	0,54	20107	152	105	--	1
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+								
17	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен/расход сухой шпаклевки изменен на 1кг взамен 9,7кг 1м2,в улучшенной покраске учтено0,5кг на 1м2/**	840,4	100,28	3,43	84275	2883	66217	0,46	1275
		м2		73,73	1,31	61963	1101	105	0,01	18
		ИТОГО	Тенге			129223		89186		
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ (АР-22)								
199	Е0112-14-1	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/толщ от 50 до 300мм для уклона**	60,235	1256,79	207,16	75703	12478	42094	3,63	219
		м3		508,50	78,75	30629	4744	119	0,38	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0108-12-3	Установка металлических сеток на кровле/молнезащитная сетка	0,04446	20304,60	1941,97	903	86	404	42,30	2
		т		6975,00	726,75	310	32	118	3,55	--
201	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04446	65000,00	--	2890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм,цем.песчаного раствора М100	344,2	203,75	15,94	70131	5487	16634	0,24	84
		м2		34,65	5,96	11927	2051	119	0,03	10
203	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	344,2	83,94	2,10	28891	723	983	0,01	5
		м2		1,65	0,75	568	258	119	--	2
204	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	344,2	84,88	3,28	29215	1128	8601	0,12	43
		м2		20,22	0,78	6960	268	119	--	1
205	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	395,83	158,00	--	62541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	395,83	156,00	--	61749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали	115,86	613,99	1,24	71137	144	21191	0,97	113
		м2		153,23	0,47	17753	54	119	--	--
		ИТОГО	Тенге			403160		89907		

РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

5	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	778	125,15	0,62	97367	482	63418	0,43	483
		м2		68,85	0,23	53565	179	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	926	55,31	--	51217	--	22924	0,13	175
		м2		20,98	--	19427	--	118	--	--
7	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	778	117,55	1,28	91454	996	82760	0,54	596
		м2		101,03	0,28	78601	218	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СпрайсТОО Алина	Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	3240	24,79	--	80320	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	СпрайсТОО Алина	Кафельный клей	1018	29,75	--	30286	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	СпрайсТОО Алина	Сетка малярная	972	3,64	--	3538	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			354181		169103		
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ								
39	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	117,8	234,78	19,17	27657	2258	16216	0,61	72
		1кВт		100,35	7,19	11822	847	128	0,04	4
40	С131204-76 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые /биметалические/	637	581,00	--	370097	--	--	--	--
		сек		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			397754		16216		
		ВОДОПРОВОД								
12	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	47	103,80	9,93	4879	467	2887	0,34	16
		м		57,60	3,83	2707	180	100	0,02	1
13	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,375	11100,00	--	4163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	15,00	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35	11,00	--	385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	5,00	--	275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В1/								
20	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д50,40мм/	35	103,80	9,93	3633	348	2150	0,34	12
		м		57,60	3,83	2016	134	100	0,02	1
46	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,285	11100,00	--	3164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С130804-2277 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	15,00	--	135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	11,00	--	286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	162	5,00	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В2/								
53	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
54	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	53	103,80	9,93	5502	526	3256	0,34	18
		м		57,60	3,83	3053	203	100	0,02	1
78	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,4	11100,00	--	4440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	11,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82	5,00	--	410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	250	5,00	--	1250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			39467		8833		

ИТОГО:	1 323 785
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	373 245
Итого с накладными	1 697 030
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101 822
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1 798 852
Итого с временными, 1,1 %	1 818 639
Зимние удорожания, 0,5775 %	10 503
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	7 275
Затраты на выслугу лет, 1 %	18 186
ИТОГО:	1 854 602,76
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	5 009 102,60
2015 год 20% К=2,5574194	948 599,42
2016 год 80% К=2,7367742	4 060 503,19
Итого с учетом договорного коэффициента	4 758 647,47
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95 172,95
Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)	4 853 820,42
НДС 12%	582 458,45
Итого с НДС	5 436 278,87

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 68
приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР, ОВ, ВК, ЭО (БЛОК СЕКЦИЯ 8)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА (АР-17)								
38	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)**	150,51	348,93	18,88	52518	2841	32074	1,02	154
		м2		171,01	6,57	25739	989	120	0,03	5
39	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)**	112,5	5781,00	--	650363	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
40	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/**	38,01	5618,00	--	213540	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2(Ок-4)**	8,456	387,83	18,74	3280	159	1608	0,91	8
		м2		152,26	6,18	1288	52	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-5)	93,17	427,50	19,32	39830	1800	21491	1,11	104
		м2		185,83	6,39	17314	595	120	0,03	3
43	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(ОК-4,ОК-5)	101,626	5618,00	--	570935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2(ОК-6,ОК-7)	27,734	498,09	19,17	13814	532	7893	1,38	38
		м2		230,97	6,18	6406	172	120	0,03	1
45	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99(ОК-6,ОК-7)	27,734	4884,00	--	135453	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-8)	1,4	427,50	19,32	599	27	323	1,11	2
		м2		185,83	6,39	260	9	120	0,03	--
47	С12061-711 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99(Ок-8)	1,4	5618,00	--	7865	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	281,27	231,90	5,58	65228	1569	32460	0,59	165
		м2		94,05	2,12	26453	596	120	0,01	3