Счет-фактура № 92 от 26 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 26.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 296 от 12.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	услуга	1	173 898 926,02	173 898 926,02	12%	20 867 871,12	194 766 797,14		
Всего по счету:					**173 898 926,02**		**20 867 871,12**	**194 766 797,14**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** — **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 296 от 12.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
92	26.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау			услуга	1	194 766 797,14	194 766 797,14
				Итого	1	x	194 766 797,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2017

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** **KZ5384903KZ000976677**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 21 от 26 сентября 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 296 от 12.10.2016г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	1,000	услуга	91 540 394,66	91 540 394,66

Итого: 91 540 394,66

В том числе НДС: 9 807 899,43

Всего наименований 1, на сумму 91 540 394,66 KZT

Всего к оплате: Девяносто один миллион пятьсот сорок тысяч триста девяносто четыре тенге 66 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

ОНДАСЫН СТРОЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:
"Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		296	*12.10.2016г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *сентябрь* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *сентябрь*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 579 604 675,14**	**173 898 926,02**							**20 867 871,12**	**194 766 797,14**
в том числе:										
БЛОК 1-10	312 471 277,00	0,00							0,00	0,00
Блок 1	135 546 898,07	20 525 376,85							2 463 045,22	22 988 422,07
Блок 2	140 521 328,52	24 675 125,46							2 961 015,06	27 636 140,52
Блок 3	117 232 383,42	17 408 346,80							2 089 001,62	19 497 348,42
Блок 4	118 365 626,60	12 563 976,43							1 507 677,17	14 071 653,60
Блок 5	116 670 006,48	9 934 038,82							1 192 084,66	11 126 123,48
Блок 6	130 570 671,05	13 909 991,12							1 669 198,93	15 579 190,05
Блок 7	133 867 851,14	22 459 951,91							2 695 194,23	25 155 146,14
Блок 8	119 816 083,14	19 431 264,41							2 331 751,73	21 763 016,14
Блок 9	122 151 415,20	13 362 191,25							1 603 462,95	14 965 654,20
Блок 10	132 391 134,52	19 628 662,96							2 355 439,56	21 984 102,52

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №51
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ЭО (блок секция 1)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 1)								
91	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	0,3378	14806,01	1133,15	5001	383	4041	82,10	28
		т		12892,50	398,25	4355	135	90	1,95	1
92	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	0,4	172800,00	--	69120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	0,01673	154200,00	--	2580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0028	52102,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-818	**Петля ПН3-150**	40	21,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кгМН743-2**	1,224	70437,87	304,24	86216	372	12582	58,00	71
		1т		9675,00	114,75	11842	140	105	0,56	1
		ИТОГО	Тенге			163903		16623		
		Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 1)								
		Тип-К покрытие-бетон								
13	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/**	244,76	376,16	14,76	92068	3613	17452	0,36	88
		м2		52,43	5,54	12833	1356	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	244,76	-84,00	-1,34	-20561	-328	-1168	-0,02	-5
		м2		-3,38	-0,50	-827	-122	123	--	-1
15	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	256,998	28,65	0,22	7363	57	5876	0,10	27
		м		18,50	0,09	4754	23	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой	31,74	340,45	18,42	10806	585	3625	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2728	219	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/	31,74	376,16	14,76	11939	468	2263	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1664	176	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	31,74	-84,00	-1,34	-2666	-43	-151	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-107	-16	123	--	--
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	33,327	28,65	0,22	955	7	762	0,10	3
		м		18,50	0,09	617	3	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			99904		28659		
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК 1								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	49,7688	1608,25	372,83	80041	18555	43076	3,72	1848
		м3		594,00	139,50	29563	6943	118	0,68	338
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	49,7688	4352,35	--	216611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0497698	72778,50	422,15	3622	21	494	56,40	24
		т		8257,50	157,50	411	8	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	6,2	175,98	88,16	1091	547	850	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	527	323	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	18,214	1608,25	372,83	29293	6791	15765	3,72	676
		м3		594,00	139,50	10819	2541	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	18,214	6280,97	--	114402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	39,05	400,78	27,64	15650	1079	9414	1,25	488
		м2		193,95	10,35	7574	404	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	3,915	2975,20	--	11648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	106,4	400,78	27,64	42643	2941	25650	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	20636	1101	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	10,73	2975,20	--	31924	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			546925		95250		
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2835	326,38	12,19	925282	34559	1078008	1,64	4649
		м		292,50	4,57	829238	12956	128	0,02	63
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2548,665	30,00	--	76460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	54	473,47	39,24	25567	2119	18662	1,47	79
		1шт		254,25	15,75	13730	850	128	0,07	4
15	С130904-13 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм /11Б27П/	36	284,00	--	10224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-14 прим	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм /11Б27П/	18	340,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	72	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106
		1шт		254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5
18	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	5287,00	--	190332	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	С130903-245 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	36	14519,00	--	522684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - квартирный распределитель наружный диаметр трубопровода до 20 мм	18	193,78	--	3488	--	2661	1,00	18
		шт		164,25	--	2957	--	90	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5	Распределитель квартирный	18	1888,48	--	33993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60	264,48	3,96	15869	238	4123	0,30	18
		м		52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
28	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	5287,00	--	5287	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЯКИ								
33	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
34	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
35	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
36	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	14	472,48	3,96	6615	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
37	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	18	606,31	7,95	10914	143	1577	0,37	7
		м		65,48	2,97	1179	53	128	0,01	--
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
39	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(20х2,0мм)	14	176,70	14,12	2474	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
40	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,5мм)	68	623,70	14,12	42412	960	9195	0,55	38
		м		100,35	5,29	6824	360	128	0,03	2
		ОТОПЛЕНИЕ.ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								
100	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
101	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
102	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	24	422,48	3,96	10140	95	1649	0,30	7
		м		52,20	1,49	1253	36	128	0,01	--
103	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	28	473,47	39,24	13257	1099	9677	1,47	41
		1шт		254,25	15,75	7119	441	128	0,07	2
104	С130904-387 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый JiP-WW под приварку, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	28	3715,00	--	104020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			2054736		1156453		
		В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ								
1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	402,02	9,63	4020	96	2808	1,22	12
		м		215,78	3,60	2158	36	128	0,02	--
2	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,46	339,00	--	3207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	36	412,02	6,65	14833	239	11727	1,40	50
		м		252,00	2,50	9072	90	128	0,01	--
4	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	33,732	171,00	--	5768	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
6	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	75	439,78	12,19	32983	914	28519	1,64	123
		м		292,50	4,57	21938	343	128	0,02	2
8	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67,425	46,00	--	3102	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	10	402,02	9,63	4020	96	2808	1,22	12
		м		215,78	3,60	2158	36	128	0,02	--
34	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,46	339,00	--	3207	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	30	412,02	6,65	12361	200	9773	1,40	42
		м		252,00	2,50	7560	75	128	0,01	--
36	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,11	171,00	--	4807	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
38	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	205	439,78	12,19	90154	2499	77951	1,64	336
		м		292,50	4,57	59963	937	128	0,02	5
40	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	184,295	46,00	--	8478	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
66	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	60	402,02	9,63	24121	578	16848	1,22	73
		м		215,78	3,60	12947	216	128	0,02	1
67	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56,76	171,00	--	9706	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
69	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	100	336,95	7,90	33695	790	30042	1,29	129
		м		231,75	2,95	23175	295	128	0,01	1
71	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92,9	68,00	--	6317	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	350	439,78	12,19	153922	4267	133087	1,64	574
		м		292,50	4,57	102375	1599	128	0,02	8
73	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	314,65	46,00	--	14474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	72	371,00	--	26712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			586578		383067		
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1								
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	170	748,88	1,43	127310	243	22395	0,56	95
		м		102,38	0,54	17405	92	128	--	--
92	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
93	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	115	620,54	0,64	71362	74	15669	0,58	67
		м		106,20	0,25	12213	29	128	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.100мм	36	281,98	--	10151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.50мм	9	127,27	--	1145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d100 мм	5	382,00	--	1910	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	892,00	--	16056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	248,00	--	2232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	248,00	--	17856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	1273,00	--	22914	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	72	2363,00	--	170136	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010	54	344,00	--	18576	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	9	326,00	--	2934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	518,00	--	18648	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге			498355		39641		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
65	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6855	72,13	6,92	494460	47446	373554	0,29	1961
		м		46,13	4,33	316221	29662	108	0,02	130
66	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	80,57	8,47	4029	424	3061	0,32	16
		м		51,75	4,94	2588	247	108	0,02	1
67	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
68	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	5335	13,22	--	70545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1520	19,83	--	30149	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.50мм	50	67,77	--	3388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.22мм	10	36,36	--	364	--	--	--	--
		м		Страниц - 10	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.25мм	2	36,36	--	73	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	50	23,41	3,47	1170	173	1073	0,11	6
		м		17,98	1,89	899	94	108	0,01	--
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1520	11,04	1,09	16788	1664	16233	0,06	88
		м		9,23	0,66	14030	1001	108	--	4
75	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	5345	9,33	0,82	49853	4367	49020	0,05	268
		м		7,99	0,50	42707	2682	108	--	12
76	С151601-934 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	232863,00	--	11643	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	141785,00	--	11343	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,405	115430,00	--	46749	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,035	81275,00	--	84120	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,885	53341,00	--	153889	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,45	33644,00	--	82428	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900,00	--	279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			1062643		443503		

ИТОГО:	5 013 044
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	2 163 196
Итого с накладными	7 176 240
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	430 574
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7 606 814
Итого с временными, 1,1 %	7 690 489
Зимние удорожания, 0,5775 %	44 413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**30 762**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**76 905**				
		ИТОГО:				**7 842 568,79**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**21 182 019,44**				
		2015 год 20% К=2,5574194				4 011 348				
		2016 год 80% К=2,7367742				17 170 672				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**20 122 918,48**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				402 458,37				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**20 525 376,85**				
		НДС 12%				**2 463 045,22**				
		Итого с НДС				**22 988 422,07**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Таматаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 52
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года
на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ОВ, ВК, ЭО (блок секция 2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛП-1х,ЛП-2х								
85	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,141	61200,00	--	69829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгЗД-1(108шт)	0,06156	93997,62	304,24	5786	19	2145	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2036	7	105	0,56	--
87	Е0107-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	50,4	277,64	6,56	13993	331	7129	0,57	29
		м		98,55	2,48	4967	125	140	0,01	1
88	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,87939	133700,00	--	117574	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Люк Л-1(20шт)(КЖ-67)								
91	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,3378	14806,01	1133,15	5001	383	4041	82,10	28
		т		12892,50	398,25	4355	135	90	1,95	1
92	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,4	172800,00	--	69120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,01673	154200,00	--	2580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0028	52102,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-818	Петля ПН3-150	40	21,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кгМН743-2	1,224	70437,87	304,24	86216	372	12582	58,00	71
		1т		9675,00	114,75	11842	140	105	0,56	1
97	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН743-2	1,224	40200,00	--	49205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,492	13711,47	5475,87	6746	2694	2919	28,90	14
		т		5040,00	1552,87	2480	764	90	5,46	3
99	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,492	133700,00	--	65780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			492816		28816		
		Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 2)								
		Тип-К покрытие-бетон								
13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	244,78	376,16	14,76	92076	3613	17454	0,36	88
		м2		52,43	5,54	12834	1356	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	244,78	-84,00	-1,34	-20563	-328	-1168	-0,02	-5
		м2		-3,38	-0,50	-827	-122	123	--	-1
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	257,019	28,65	0,22	7364	57	5877	0,10	27
		м		18,50	0,09	4755	23	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон								
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой	31,47	340,45	18,42	10714	580	3594	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2705	217	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/	31,47	376,16	14,76	11838	464	2244	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1650	174	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	31,47	-84,00	-1,34	-2644	-42	-150	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-106	-16	123	--	--
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	33,0435	28,65	0,22	947	7	756	0,10	3
		м		18,50	0,09	611	3	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			99732		28607		
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	99,2128	1608,25	372,83	159559	36990	85872	3,72	1845
		м3		594,00	139,50	58932	13840	118	0,68	337
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	99,2128	4968,67	--	492956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0897698	72779,65	422,15	6533	38	891	56,40	24
		т		8257,50	157,50	741	14	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	12,48	175,98	88,16	2196	1100	1711	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	1061	649	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	36,314	1608,25	372,83	58402	13539	31431	3,72	676
		м3		594,00	139,50	21571	5066	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	36,314	6280,97	--	1141968	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	78,05	400,78	27,64	31281	2157	18816	1,25	488
		м2		193,95	10,35	15138	808	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	7,815	2975,20	--	116077	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	212,7	400,78	27,64	85246	5879	51276	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	41253	2201	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	21,27	2975,20	--	316353	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			2410571		189997		
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2835	326,38	12,19	925282	34559	1078008	1,64	4649
		м		292,50	4,57	829238	12956	128	0,02	63
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2548,665	30,00	--	76460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60	264,48	3,96	15869	238	4123	0,30	18
		м		52,20	1,49	3132	89	128	0,01	--
27	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С130903-331 Изм. и доп.вып.19	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	5287,00	--	5287	--	--	--	--
		шт.		--	--		--	--	--	--
		СТОЯКИ								
33	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
34	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	8	343,48	3,96	2748	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
35	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	20	422,48	3,96	8450	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
36	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	14	472,48	3,96	6615	55	962	0,30	4
		м		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
37	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	18	606,31	7,95	10914	143	1577	0,37	7
		м		65,48	2,97	1179	53	128	0,01	--
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
39	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(20х2,0мм)	14	176,70	14,12	2474	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
40	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,5мм)	68	623,70	14,12	42412	960	9195	0,55	38
		м		100,35	5,29	6824	360	128	0,03	2
		ОТОПЛЕНИЕ.ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА								
100	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	2	266,48	3,96	533	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
101	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5	343,48	3,96	1717	20	344	0,30	1
		м		52,20	1,49	261	7	128	0,01	--
102	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	24	422,48	3,96	10140	95	1649	0,30	7
		м		52,20	1,49	1253	36	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1110961**		**1100570**		

ВОДОПРОВОД

1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	14	402,02	9,63	5628	135	3931	1,22	17
		м		215,78	3,60	3021	50	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,244	339,00	--	4490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	38	412,02	6,65	15657	253	12379	1,40	53
		м		252,00	2,50	9576	95	128	0,01	--
4	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,606	171,00	--	6089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
6	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	70	439,78	12,19	30784	853	26617	1,64	115
		м		292,50	4,57	20475	320	128	0,02	2
8	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62,93	46,00	--	2895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	402,02	9,63	4824	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--
34	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,352	339,00	--	3848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	412,02	6,65	8240	133	6515	1,40	28
		м		252,00	2,50	5040	50	128	0,01	--
36	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,74	171,00	--	3205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
38	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	300	439,78	12,19	131933	3657	114075	1,64	492
		м		292,50	4,57	87750	1371	128	0,02	7
40	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	269,7	46,00	--	12406	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	40	412,02	6,65	16481	266	13030	1,40	56
		м		252,00	2,50	10080	100	128	0,01	--
67	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,48	171,00	--	6409	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
69	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	100	336,95	7,90	33695	790	30042	1,29	129
		м		231,75	2,95	23175	295	128	0,01	1
71	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	92,9	68,00	--	6317	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	485	439,78	12,19	213292	5912	184421	1,64	795
		м		292,50	4,57	141863	2216	128	0,02	11
73	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	436,015	46,00	--	20057	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	72	371,00	--	26712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	155	748,88	1,43	116076	222	20419	0,56	87
		м		102,38	0,54	15869	84	128	--	--
92	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
93	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	212	620,54	0,64	131554	136	28886	0,58	124
		м		106,20	0,25	22514	53	128	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.100мм	36	281,98	--	10151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.50мм	27	127,27	--	3436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d100 мм	3	382,00	--	1146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d50 мм	1	162,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	892,00	--	14272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	248,00	--	1240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67	248,00	--	16616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1273,00	--	14003	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	63	2363,00	--	148869	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 CT РК ГОСТР 52134-2010	81	344,00	--	27864	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	9	326,00	--	2934	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Тройники полиэтиленовые 45°(50X50X50) диам.50мм	1	60,17	--	60	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 CT РК ГОСТ Р 52134-2010	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге			1204701		514766		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И								
65	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6540	72,13	6,92	471739	45266	356388	0,29	1870
		м		46,13	4,33	301690	28299	108	0,02	124
66	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	80,57	8,47	4029	424	3061	0,32	16
		м		51,75	4,94	2588	247	108	0,02	1
67	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
68	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	4975	13,22	--	65785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1565	19,83	--	31041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.50мм	50	67,77	--	3388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.22мм	10	36,36	--	364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.25мм	2	36,36	--	73	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	50	23,41	3,47	1170	173	1073	0,11	6
		м		17,98	1,89	899	94	108	0,01	--
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1565	11,04	1,09	17285	1713	16714	0,06	91
		м		9,23	0,66	14445	1031	108	--	5
75	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	4975	9,33	0,82	46402	4064	45627	0,05	249
		м		7,99	0,50	39750	2497	108	--	11
76	С151601-934 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	232863,00	--	11643	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	141785,00	--	11343	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,45	115430,00	--	51944	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,035	81275,00	--	84120	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,68	53341,00	--	142954	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,295	33644,00	--	77213	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900,00	--	279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			1022145		423425		

ИТОГО:	6 340 926
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	2 286 181
Итого с накладными	8 627 107
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	517 626
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9 144 733

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %				**9 245 325**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**53 392**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**36 981**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**92 453**				
		ИТОГО:				**9 428 151,80**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**25 464 525,74**				
		2015 год 20% К=2,5574194				4 822 348				
		2016 год 80% К=2,7367742				20 642 178				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**24 191 299,47**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				483 825,99				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**24 675 125,46**				
		НДС 12%				2 961 015,06				
		Итого с НДС				**27 636 140,52**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 53
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР (блок секция 3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Люк Л-1(20шт)(КЖ-67)									
91	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	0,3378	14806,01	1133,15	5001	383	4041	82,10	28	
		т		12892,50	398,25	4355	135	90	1,95	1	
92	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	0,4	172800,00	--	69120	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
93	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	0,01673	154200,00	--	2580	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
94	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0028	52102,00	--	146	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
95	С11011-818	**Петля ПН3-150**	40	21,00	--	840	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
96	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кгМН743-2**	1,224	70437,87	304,24	86216	372	12582	58,00	71	
		1т		9675,00	114,75	11842	140	105	0,56	1	
		ИТОГО	Тенге			163903		16623			
		Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 3)									
1	Е0108-22-1	**Кладка стен из ракушечника при высоте этажа до 4 м**	4,604	1597,69	372,83	7356	1717	3985	3,72	17	
		м3		594,00	139,50	2735	642	118	0,68	3	
2	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	49,8	-38,93	--	-1939	--	-2288	-0,22	-11	
		м2		-38,93	--	-1939	--	118	--	--	
3	СПрайс-лист	**Камень ракушечник**	4,604	1388,42	--	6392	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Полы(АР-18)									
		Тип-К покрытие-бетон									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	244,76	376,16	14,76	92068	3613	17452	0,36	88
		м2		52,43	5,54	12833	1356	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	244,76	-84,00	-1,34	-20561	-328	-1168	-0,02	-5
		м2		-3,38	-0,50	-827	-122	123	--	-1
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	256,998	28,65	0,22	7363	57	5876	0,10	27
		м		18,50	0,09	4754	23	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон								
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой	31,74	340,45	18,42	10806	585	3625	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2728	219	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/	31,74	376,16	14,76	11939	468	2263	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1664	176	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	31,74	-84,00	-1,34	-2666	-43	-151	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-107	-16	123	--	--
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	33,327	28,65	0,22	955	7	762	0,10	3
		м		18,50	0,09	617	3	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			111713		30356		

СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК 3

		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	447,1688	1608,25	372,83	719159	166718	387038	3,72	1848
		м3		594,00	139,50	265618	62380	118	0,68	338
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	447,1688	4352,47	--	1946289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,389769	72779,65	422,15	28367	165	3870	56,40	24
		т		8257,50	157,50	3219	61	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	56,16	175,98	88,16	9883	4951	7699	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	4776	2923	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	163,614	1608,25	372,83	263132	61000	141613	3,72	676
		м3		594,00	139,50	97187	22824	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	163,614	6280,97	--	1027655	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	351,614	400,78	27,64	140920	9719	84765	1,25	488
		м2		193,95	10,35	68196	3639	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	35,115	2975,20	--	104474	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	957	400,78	27,64	383546	26451	230708	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	185610	9905	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	95,7	2975,20	--	284727	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			4908152		855693		

ИТОГО:	5 183 768
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	902 672
Итого с накладными	6 086 440
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	365 186
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6 451 626
Итого с временными, 1,1 %	6 522 594
Зимние удорожания, 0,5775 %	37 668
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	26 090
Затраты на выслугу лет, 1 %	65 226
ИТОГО:	6 651 578,59
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	17 965 270,17
2015 год 20% К=2,5574194	3 402 175,23
2016 год 80% К=2,7367742	14 563 094,94
Итого с учетом договроного коэффициента	17 067 006,67
Налог на добавленную стоимость, 2 %	341 340,13
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	17 408 346,80
НДС 12%	2 089 001,62
Итого с НДС	19 497 348,42

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Г. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" 1

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 54
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР(блок секция 4)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Люк Л-1(20шт)(КЖ-67)								
91	Е0109-53-1	**Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер**	0,3378	14806,01	1133,15	5001	383	4041	82,10	28
		т		12892,50	398,25	4355	135	90	1,95	1
92	С12021-245	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т**	0,4	172800,00	--	69120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12021-250	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т**	0,01673	154200,00	--	2580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,0028	52102,00	--	146	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-818	**Петля ПН3-150**	40	21,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кгМН743-2**	1,224	70437,87	304,24	86216	372	12582	58,00	71
		1т		9675,00	114,75	11842	140	105	0,56	1
97	С12041-132	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыМН743-2**	1,224	40200,00	--	49205	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	**Тенге**			**213108**		**16623**		
		Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 4)								
1	Е0108-22-1	**Кладка стен из ракушечника при высоте этажа до 4 м**	4,604	1597,69	372,83	7356	1717	3985	3,72	17
		м3		594,00	139,50	2735	642	118	0,68	3
2	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	49,8	-38,93	--	-1939	--	-2288	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1939	--	118	--	--
3	СПрайс-лист	**Камень ракушечник**	4,604	1388,42	--	6392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Полы(АР-18)								
		Тип-К покрытие-бетон								
13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	244,78	376,16	14,76	92076	3613	17454	0,36	88
		м2		52,43	5,54	12834	1356	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	244,78	-84,00	-1,34	-20563	-328	-1168	-0,02	-5
		м2		-3,38	-0,50	-827	-122	123	--	-1
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	257,019	28,65	0,22	7364	57	5877	0,10	27
		м		18,50	0,09	4755	23	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон								
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой	31,47	340,45	18,42	10714	580	3594	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2705	217	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/	31,47	376,16	14,76	11838	464	2244	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1650	174	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	31,47	-84,00	-1,34	-2644	-42	-150	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-106	-16	123	--	--
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	33,0435	28,65	0,22	947	7	756	0,10	3
		м		18,50	0,09	611	3	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			111541		30304		
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	297,6128	1608,25	372,83	478636	110959	257593	3,72	1845
		м3		594,00	139,50	176782	41517	118	0,68	337
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	297,6128	4963,24	--	1477124	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2597698	72779,65	422,15	18906	110	2579	56,40	24
		т		8257,50	157,50	2145	41	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	37,4	175,98	88,16	6582	3297	5127	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	3181	1946	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	109,114	1608,25	372,83	175483	40681	94441	3,72	676
		м3		594,00	139,50	64814	15221	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	109,114	6280,97	--	685342	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	234,09	400,78	27,64	93819	6470	56433	1,25	488
		м2		193,95	10,35	45402	2423	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	23,415	2975,20	--	69664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	638	400,78	27,64	255698	17634	153805	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	123740	6603	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	63,83	2975,20	--	189907	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3451159		569979		

ИТОГО:	3 775 808
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	616 906
Итого с накладными	4 392 714
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	263 563
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4 656 277
Итого с временными, 1,1 %	4 707 496
Зимние удорожания, 0,5775 %	27 186
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	18 830
Затраты на выслугу лет, 1 %	47 075
ИТОГО:	4 800 586,62
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	12 965 919,95
2015 год 20% К=2,5574194	2 455 422,67
2016 год 80% К=2,7367742	10 510 497,28
Итого с учетом договроного коэффициента	12 317 623,95
Налог на добавленную стоимость, 2 %	246 352,48
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	12 563 976,43
НДС 12%	1 507 677,17
Итого с НДС	14 071 653,60

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Б.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 55
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 5)
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 5)								
1	Е0108-22-1	**Кладка стен из ракушечника при высоте этажа до 4 м**	4,604	1597,69	372,83	7356	1717	3985	3,72	17
		м3		594,00	139,50	2735	642	118	0,68	3
2	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	49,8	-38,93	--	-1939	--	-2288	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1939	--	118	--	--
3	СПрайс-лист	**Камень ракушечник**	4,604	1388,42	--	6392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Полы(АР-18)								
		Тип-К покрытие-бетон								
13	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/**	244,76	376,16	14,76	92068	3613	17452	0,36	88
		м2		52,43	5,54	12833	1356	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	244,76	-84,00	-1,34	-20561	-328	-1168	-0,02	-5
		м2		-3,38	-0,50	-827	-122	123	--	-1
15	Е0111-39-2	**Устройство плинтусов цементных**	256,998	28,65	0,22	7363	57	5876	0,10	27
		м		18,50	0,09	4754	23	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон								
16	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой**	31,74	340,45	18,42	10806	585	3625	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2728	219	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/**	31,74	376,16	14,76	11939	468	2263	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1664	176	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	**Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	31,74	-84,00	-1,34	-2666	-43	-151	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-107	-16	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	33,327	28,65	0,22	955	7	762	0,10	3
		м		18,50	0,09	617	3	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			111713		30356		
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. БЛОК 5								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	266,7688	1608,25	372,83	429031	99459	230896	3,72	1848
		м3		594,00	139,50	158461	37214	118	0,68	338
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	266,7688	4352,47	--	1161103	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2197698	72779,65	422,15	15995	93	2182	56,40	24
		т		8257,50	157,50	1815	35	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	31,2	175,98	88,16	5491	2751	4277	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	2654	1624	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	91,314	1608,25	372,83	146856	34045	79035	3,72	676
		м3		594,00	139,50	54241	12738	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	91,314	6280,97	--	573540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	195,08	400,78	27,64	78184	5392	47029	1,25	488
		м2		193,95	10,35	37836	2019	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	19,515	2975,20	--	58061	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	531,7	400,78	27,64	213095	14696	128179	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	103123	5503	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	53,17	2975,20	--	158191	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			2839547		491599		

	ИТОГО:	2 951 260
	Накладные расходы :	
	Всего накладных расходов:	521 955
	Итого с накладными	3 473 215
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	208 393

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 681 608**				
		Итого с временными, 1,1 %				**3 722 106**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**21 495**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14 888**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**37 221**				
		ИТОГО:				**3 795 710,22**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**10 251 846,04**				
		2015 год 20% К=2,5574194				1 941 444,59				
		2016 год 80% К=2,7367742				8 310 401,45				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**9 739 253,75**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				194 785,07				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9 934 038,82**				
		НДС 12%				1 192 084,66				
		Итого с НДС				**11 126 123,48**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 56
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ, АР, ОВ, ВК, ЭО (БЛОК СЕКЦИЯ 6)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы по чертежам АР(блок секция 6)								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из ракушечника при высоте этажа до 4 м	4,604	1597,69	372,83	7356	1717	3985	3,72	17
		м3		594,00	139,50	2735	642	118	0,68	3
2	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	49,8	-38,93	--	-1939	--	-2288	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1939	--	118	--	--
3	СПрайс-лист	Камень ракушечник	4,604	1388,42	--	6392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. Полы(АР-18)								
		Тип-К покрытие-бетон								
13	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /толщ.20мм/	244,78	376,16	14,76	92076	3613	17454	0,36	88
		м2		52,43	5,54	12834	1356	123	0,03	7
14	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	244,78	-84,00	-1,34	-20563	-328	-1168	-0,02	-5
		м2		-3,38	-0,50	-827	-122	123	--	-1
15	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	257,019	28,65	0,22	7364	57	5877	0,10	27
		м		18,50	0,09	4755	23	123	--	--
		Тип-Л покрытие-бетон								
16	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами(гидроизол) на битумной мастике первый слой	31,47	340,45	18,42	10714	580	3594	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2705	217	123	0,03	1
17	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм/	31,47	376,16	14,76	11838	464	2244	0,36	11
		м2		52,43	5,54	1650	174	123	0,03	1
18	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	31,47	-84,00	-1,34	-2644	-42	-150	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-106	-16	123	--	--
19	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	33,0435	28,65	0,22	947	7	756	0,10	3
		м		18,50	0,09	611	3	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			111541		30304		

РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	50,0128	1608,25	372,83	80433	18646	43288	3,72	1845
		м3		594,00	139,50	29708	6977	118	0,68	337
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	50,0128	4968,67	--	248497	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0497698	72779,65	422,15	3622	21	494	56,40	24
		т		8257,50	157,50	411	8	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	6,2	175,98	88,16	1091	547	850	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	527	323	100	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	18,214	1608,25	372,83	29293	6791	15765	3,72	676
		м3		594,00	139,50	10819	2541	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	18,214	6280,97	--	114402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	39,15	400,78	27,64	15691	1082	9438	1,25	488
		м2		193,95	10,35	7593	405	118	0,05	20
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	3,915	2975,20	--	11648	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	106,3	400,78	27,64	42603	2938	25626	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	20617	1100	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	10,69	2975,20	--	31805	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			579084		95461		

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2835	326,38	12,19	925282	34559	1078008	1,64	4649
		м		292,50	4,57	829238	12956	128	0,02	63
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2548,665	30,00	--	76460	--	--	--	--
		м			--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			1001742		1078008		
		РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ								
1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	14	402,02	9,63	5628	135	3931	1,22	17
		м		215,78	3,60	3021	50	128	0,02	--
2	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,244	339,00	--	4490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	38	412,02	6,65	15657	253	12379	1,40	53
		м		252,00	2,50	9576	95	128	0,01	--
4	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,606	171,00	--	6089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
6	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	70	439,78	12,19	30784	853	26617	1,64	115
		м		292,50	4,57	20475	320	128	0,02	2
8	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62,93	46,00	--	2895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	402,02	9,63	4824	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--
34	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11,352	339,00	--	3848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	20	412,02	6,65	8240	133	6515	1,40	28
		м		252,00	2,50	5040	50	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18,74	171,00	--	3205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	95	310,32	5,28	29480	502	23168	1,05	100
		м		188,55	1,98	17912	188	128	0,01	1
38	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	89,11	109,00	--	9713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	300	439,78	12,19	131933	3657	114075	1,64	492
		м		292,50	4,57	87750	1371	128	0,02	7
40	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	269,7	46,00	--	12406	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			308385		213223		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И								
65	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6540	72,13	6,92	471739	45266	356388	0,29	1870
		м		46,13	4,33	301690	28299	108	0,02	124
66	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	50	80,57	8,47	4029	424	3061	0,32	16
		м		51,75	4,94	2588	247	108	0,02	1
67	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
68	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	4975	13,22	--	65785	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1565	19,83	--	31041	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.50мм	50	67,77	--	3388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.22мм	10	36,36	--	364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.25мм	2	36,36	--	73	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	50	23,41	3,47	1170	173	1073	0,11	6
		м		17,98	1,89	899	94	108	0,01	--
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1565	11,04	1,09	17285	1713	16714	0,06	91
		м		9,23	0,66	14445	1031	108	--	5
75	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	4975	9,33	0,82	46402	4064	45627	0,05	249
		м		7,99	0,50	39750	2497	108	--	11
76	С151601-934 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	232863,00	--	11643	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08	141785,00	--	11343	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,45	115430,00	--	51944	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,035	81275,00	--	84120	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,68	53341,00	--	142954	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,295	33644,00	--	77213	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900,00	--	279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			1022145		423425		

ИТОГО:	3 022 897
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1 840 421
Итого с накладными	4 863 318
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	291 799
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5 155 117
Итого с временными, 1,1 %	5 211 823
Зимние удорожания, 0,5775 %	30 098
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	20 847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1 %				52 118				
		ИТОГО:				5 314 887,17				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				14 354 995,99				
		2015 год 20% К=2,5574194				2 718 479,11				
		2016 год 80% К=2,7367742				11 636 516,88				
		Итого с учетом договроного коэффициента				13 637 246,20				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				272 744,92				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				13 909 991,12				
		НДС 12%				1 669 198,93				
		Итого с НДС				15 579 190,05				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 57
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР, ОВ, ВК, ЭО(БЛОК СЕКЦИЯ 7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	44,111	1608,25	372,83	70942	16446	38179	3,72	1652
		м3		594,00	139,50	26202	6153	118	0,68	302
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	44,111	5879,25	--	259340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0295868	72779,65	422,15	2153	12	294	56,40	16
		т		8257,50	157,50	244	5	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	33,933333	175,98	88,16	5972	2992	4652	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	2886	1766	100	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	11,62	3311,62	432,92	38481	5031	21966	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	16733	1882	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	11,62	6280,97	--	72985	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	74,55	356,66	27,64	26589	2061	17972	1,25	931
		м2		193,95	10,35	14459	772	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	7,455	2975,20	--	22180	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			498641		83063		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	33,3	246,15	9,95	8197	331	2291	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1738	125	123	0,02	1
74	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,3	147,74	3,35	4920	112	180	0,02	1
		м2		3,15	1,25	105	42	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
79	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,9	138,60	18,42	679	90	560	0,42	2
		м2		85,95	6,91	421	34	123	0,03	--
80	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,9	372,52	13,43	1825	66	432	0,45	2
		м2		66,60	5,04	326	25	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	100,8	246,15	9,95	24812	1003	6936	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5262	377	123	0,02	2
85	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,8	147,74	3,35	14893	338	546	0,02	2
		м2		3,15	1,25	318	126	123	0,01	1
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
90	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	9,4	138,60	18,42	1303	173	1074	0,42	4
		м2		85,95	6,91	808	65	123	0,03	--
91	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	9,4	372,52	13,43	3502	126	828	0,45	4
		м2		66,60	5,04	626	47	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	68,9	246,15	9,95	16960	686	4741	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3597	258	123	0,02	1
96	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	68,9	147,74	3,35	10180	231	373	0,02	2
		м2		3,15	1,25	217	86	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
101	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	5,2	138,60	18,42	721	96	594	0,42	2
		м2		85,95	6,91	447	36	123	0,03	--
102	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	5,2	372,52	13,43	1937	70	458	0,45	2
		м2		66,60	5,04	346	26	123	0,02	--
		на отм 0,000								
		Тип-В покрытие бетонное								
105	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 30мм	15,04	246,15	9,95	3702	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,04	59,10	1,34	889	20	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
107	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	15,04	376,16	14,76	5657	222	1072	0,36	5
		м2		52,43	5,54	789	83	123	0,03	--
108	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,04	-84,00	-1,34	-1263	-20	-72	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-51	-8	123	--	--
109	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,792	28,65	0,22	452	3	361	0,10	2
		м		18,50	0,09	292	1	123	--	--
		Тип-Г покрытие бетонное								
111	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	49,11	376,16	14,76	18473	725	3502	0,36	18
		м2		52,43	5,54	2575	272	123	0,03	1
112	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	51,5655	28,65	0,22	1477	11	1179	0,10	5
		м		18,50	0,09	954	5	123	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
114	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	6,12	376,16	14,76	2302	90	436	0,36	2
		м2		52,43	5,54	321	34	123	0,03	--
115	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,12	-84,00	-1,34	-514	-8	-29	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-21	-3	123	--	--
116	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,426	28,65	0,22	184	1	147	0,10	1
		м		18,50	0,09	119	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	199,8	246,15	9,95	49181	1988	13747	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10430	747	123	0,02	4
119	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	199,8	88,65	2,01	17712	402	649	0,01	3
		м2		1,89	0,75	378	150	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
123	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	29,4	138,60	18,42	4075	542	3358	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2527	203	123	0,03	1
124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,4	246,15	9,95	7237	293	2023	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1535	110	123	0,02	1
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	10,8	376,16	14,76	4063	159	770	0,36	4
		м2		52,43	5,54	566	60	123	0,03	--
129	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,8	-84,00	-1,34	-907	-14	-52	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-37	-5	123	--	--
130	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	11,34	28,65	0,22	325	2	259	0,10	1
		м		18,50	0,09	210	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	604,8	246,15	9,95	148871	6018	41614	0,36	215
		м2		52,20	3,74	31571	2262	123	0,02	11
133	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	604,8	88,65	2,01	53614	1216	1964	0,01	8
		м2		1,89	0,75	1143	454	123	--	2
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
137	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	56,4	138,60	18,42	7817	1039	6442	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4848	390	123	0,03	2
138	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,4	246,15	9,95	13883	561	3881	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2944	211	123	0,02	1
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
142	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	6,12	376,16	14,76	2302	90	436	0,36	2
		м2		52,43	5,54	321	34	123	0,03	--
143	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,12	-84,00	-1,34	-514	-8	-29	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-21	-3	123	--	--
144	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,426	28,65	0,22	184	1	147	0,10	1
		м		18,50	0,09	119	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
146	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	413,4	246,15	9,95	101758	4113	28444	0,36	147
		м2		52,20	3,74	21579	1546	123	0,02	8
147	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	413,4	88,65	2,01	36647	831	1342	0,01	5
		м2		1,89	0,75	781	310	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
151	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	31,2	138,60	18,42	4324	575	3564	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2682	216	123	0,03	1
152	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,2	246,15	9,95	7680	310	2147	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1629	117	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на отм 2,780...+16,780								
		полы тип И-бетонное								
155	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 50мм	337,8	376,16	14,76	127066	4986	24086	0,36	122
		м2		52,43	5,54	17711	1871	123	0,03	9
156	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	337,8	168,01	2,68	56754	905	3224	0,04	14
		м2		6,76	1,00	2284	338	123	--	2
157	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	354,69	28,65	0,22	10162	78	8110	0,10	37
		м		18,50	0,09	6562	32	123	--	--
		на отм +19,680 (тех.этаж)								
158	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	318,08	303,60	18,42	96570	5859	36330	0,42	132
		м2		85,95	6,91	27339	2198	123	0,03	11
159	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	318,08	48,53	5,55	15436	1765	17625	0,26	82
		м2		42,98	2,07	13671	658	123	0,01	3
160	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	58,972032	5089,00	--	300109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 60мм	318,08	246,15	9,95	78295	3165	21886	0,36	113
		м2		52,20	3,74	16604	1190	123	0,02	6
162	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	318,08	236,39	5,36	75191	1705	2754	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1603	636	123	0,01	3
163	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	333,984	28,65	0,22	9569	73	7637	0,10	35
		м		18,50	0,09	6179	30	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1348692		259035		
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ (АР-22)								
199	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/толщ от 50 до 300мм для уклона	60,235	1256,79	207,16	75703	12478	42094	3,63	219
		м3		508,50	78,75	30629	4744	119	0,38	23
200	Е0108-12-3	Установка металлических сеток на кровле/молнезащитная сетка	0,04446	20304,60	1941,97	903	86	404	42,30	2
		т		6975,00	726,75	310	32	118	3,55	--
201	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04446	65000,00	--	2890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм,цем.песчаного раствора М100	344,2	203,75	15,94	70131	5487	16634	0,24	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		34,65	5,96	11927	2051	119	0,03	10
203	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	344,2	83,94	2,10	28891	723	983	0,01	5
		м2		1,65	0,75	568	258	119	--	2
204	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	344,2	84,88	3,28	29215	1128	8601	0,12	43
		м2		20,22	0,78	6960	268	119	--	1
205	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	395,83	158,00	--	62541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	395,83	156,00	--	61749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали	115,86	613,99	1,24	71137	144	21191	0,97	113
		м2		153,23	0,47	17753	54	119	--	--
		КРОВЛЯ КОЗЫРЬКА /АР-16/								
208	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом средней толщиной 65мм	0,4914	6118,12	245,72	3006	121	278	2,71	1
		м3		382,50	92,25	188	45	119	0,45	--
209	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм	7,56	203,75	15,94	1540	121	365	0,24	2
		м2		34,65	5,96	262	45	119	0,03	--
210	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	7,56	83,94	2,10	635	16	22	0,01	--
		м2		1,65	0,75	12	6	119	--	--
211	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	7,56	84,88	3,28	642	25	189	0,12	1
		м2		20,22	0,78	153	6	119	--	--
212	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	8,694	158,00	--	1374	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	8,694	156,00	--	1356	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
214	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	18,66	8392,68	--	156607	--	13014	3,66	68
		м3		567,00	--	10580	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			568320		103775		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
1	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	333,3	14,90	4,37	4966	1457	4989	0,07	24
		м2		10,53	1,64	3510	547	123	0,01	3
2	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	10,29897	9024,76	--	92946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
3	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,9	14,90	4,37	73	21	73	0,07	--
		м2		10,53	1,64	52	8	123	0,01	--
4	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,15141	9024,76	--	1366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
5	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	100,8	14,90	4,37	1502	440	1509	0,07	7
		м2		10,53	1,64	1061	165	123	0,01	1
6	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	3,11472	9024,76	--	28110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
7	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	9,4	14,90	4,37	140	41	141	0,07	1
		м2		10,53	1,64	99	15	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,29046	9024,76	--	2621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
9	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	68,9	14,90	4,37	1027	301	1031	0,07	5
		м2		10,53	1,64	726	113	123	0,01	1
10	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	2,12901	9024,76	--	19214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
11	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	5,2	14,90	4,37	77	23	78	0,07	--
		м2		10,53	1,64	55	9	123	0,01	--
12	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,16068	9024,76	--	1450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм 0,000								
		Тип-Г покрытие бетонное								
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	49,11	14,90	4,37	732	215	735	0,07	4
		м2		10,53	1,64	517	81	123	0,01	--
14	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,517499	9024,76	--	13695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
15	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,1836	761,36	261,86	140	48	135	3,44	1
		м3		499,50	99,00	92	18	123	0,48	--
16	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,1836	4132,22	--	759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 16мм	6,12	220,43	9,95	1349	61	421	0,36	2
		м2		52,20	3,74	319	23	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
18	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	7,992	761,36	261,86	6085	2093	5883	3,44	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		499,50	99,00	3992	791	123	0,48	4
19	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	7,992	4132,22	--	33025	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 16мм	199,8	220,43	9,95	44043	1988	13747	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10430	747	123	0,02	4
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
21	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,882	761,36	261,86	672	231	649	3,44	3
		м3		499,50	99,00	441	87	123	0,48	--
22	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,882	4132,22	--	3645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
23	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,324	761,36	261,86	247	85	239	3,44	1
		м3		499,50	99,00	162	32	123	0,48	--
24	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,324	4132,22	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 16мм	10,8	220,43	9,95	2381	107	743	0,36	4
		м2		52,20	3,74	564	40	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
26	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	24,192	761,36	261,86	18419	6335	17809	3,44	83
		м3		499,50	99,00	12084	2395	123	0,48	12
27	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	24,192	4132,22	--	99967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 16мм	604,8	220,43	9,95	133318	6018	41614	0,36	215
		м2		52,20	3,74	31571	2262	123	0,02	11
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
29	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,692	761,36	261,86	1288	443	1246	3,44	6
		м3		499,50	99,00	845	168	123	0,48	1
30	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,692	4132,22	--	6992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,1836	761,36	261,86	140	48	135	3,44	1
		м3		499,50	99,00	92	18	123	0,48	--
32	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,1836	4132,22	--	759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 16мм	6,12	220,43	9,95	1349	61	421	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	319	23	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
34	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	16,536	761,36	261,86	12590	4330	12173	3,44	57
		м3		499,50	99,00	8260	1637	123	0,48	8
35	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	16,536	4132,22	--	68330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 16мм	413,4	220,43	9,95	91127	4113	28444	0,36	147
		м2		52,20	3,74	21579	1546	123	0,02	8
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
37	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,936	761,36	261,86	713	245	689	3,44	3
		м3		499,50	99,00	468	93	123	0,48	--
38	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,936	4132,22	--	3868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			700464		132904		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2040	326,38	12,19	665811	24868	775709	1,64	3346
		м		292,50	4,57	596700	9323	128	0,02	45
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1833,96	30,00	--	55019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЯКИ								
33	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
34	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
35	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	12	472,48	3,96	5670	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
36	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	12	606,31	7,95	7276	95	1051	0,37	4
		м		65,48	2,97	786	36	128	0,01	--
		ИТОГО	Тенге			740433		778822		

РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	9	402,02	9,63	3618	87	2527	1,22	11
		м		215,78	3,60	1942	32	128	0,02	--
2	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,514	339,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	38	412,02	6,65	15657	253	12379	1,40	53
		м		252,00	2,50	9576	95	128	0,01	--
4	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,606	171,00	--	6089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1
6	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57	439,78	12,19	25067	695	21674	1,64	93
		м		292,50	4,57	16673	260	128	0,02	1
8	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51,243	46,00	--	2357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	9	402,02	9,63	3618	87	2527	1,22	11
		м		215,78	3,60	1942	32	128	0,02	--
34	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,514	339,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	26	412,02	6,65	10712	173	8470	1,40	36
		м		252,00	2,50	6552	65	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24,362	171,00	--	4166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1
38	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	162	439,78	12,19	71244	1975	61600	1,64	266
		м		292,50	4,57	47385	740	128	0,02	4
40	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	145,638	46,00	--	6699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ БЕЗ ВСТАВКИ /В2/								
53	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	370,70	14,12	741	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
54	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	1060,00	--	3180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНАЯ ВСТАВКА В2								
55	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
56	С131102-18	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	1	5760,00	--	5760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
58	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	328,00	--	328	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 15мм	2	149,70	14,12	299	28	270	0,55	1
		м		100,35	5,29	201	11	128	0,03	--
60	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	342,46	52,42	342	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНОЙ/								
62	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	28	75,82	1,57	2123	44	2419	0,41	11
		1счетчик		67,50	--	1890	--	128	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Инвольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	28	1123,96	--	31471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	56	328,00	--	18368	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	28	342,46	52,42	9589	1468	5482	0,77	22
		1фильтр		134,42	18,54	3764	519	128	0,09	3
		ИТОГО	Тенге			295194		154535		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	53	412,02	6,65	21837	352	17265	1,40	74
		м		252,00	2,50	13356	133	128	0,01	1
67	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49,661	171,00	--	8492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1
69	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32х2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	82	336,95	7,90	27630	648	24634	1,29	106
		м		231,75	2,95	19004	242	128	0,01	1
71	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25х2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76,178	68,00	--	5180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	250	439,78	12,19	109945	3048	95062	1,64	410
		м		292,50	4,57	73125	1142	128	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	224,75	46,00	--	10339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	56	371,00	--	20776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			243581		155252		
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ								
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	150	748,88	1,43	112332	215	19761	0,56	84
		м		102,38	0,54	15357	81	128	--	--
92	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
93	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	116	620,54	0,64	71983	74	15806	0,58	68
		м		106,20	0,25	12319	29	128	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.100мм	28	281,98	--	7896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.50мм	14	127,27	--	1782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d100 мм	3	382,00	--	1146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d50 мм	1	162,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	892,00	--	13380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	248,00	--	992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67	248,00	--	16616	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	1273,00	--	20368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56	2363,00	--	132328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010	42	344,00	--	14448	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	8	326,00	--	2608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Тройники полиэтиленовые 45°(50X50X50) диам.50мм	7	60,17	--	421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			429127		37144		

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

65	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6025	72,13	6,92	434591	41701	328324	0,29	1723
		м		46,13	4,33	277933	26070	108	0,02	114
66	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	45	80,57	8,47	3626	381	2755	0,32	15
		м		51,75	4,94	2329	222	108	0,02	1
67	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
68	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	4730	13,22	--	62545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1295	19,83	--	25686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.50мм	45	67,77	--	3050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.22мм	10	36,36	--	364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.25мм	2	36,36	--	73	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	45	23,41	3,47	1053	156	966	0,11	5
		м		17,98	1,89	809	85	108	0,01	--
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1295	11,04	1,09	14303	1417	13830	0,06	75
		м		9,23	0,66	11953	853	108	--	4
75	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	4730	9,33	0,82	44117	3864	43380	0,05	237
		м		7,99	0,50	37793	2374	108	--	10
76	С151601-934 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	232863,00	--	10479	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	141785,00	--	9925	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	115430,00	--	40401	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,875	81275,00	--	71116	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,625	53341,00	--	140020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,105	33644,00	--	70821	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900,00	--	279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			933822		389817		

ИТОГО:	5 758 274
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	2 094 347
Итого с накладными	7 852 621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**471 157**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8 323 778**				
		Итого с временными, 1,1 %				**8 415 340**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**48 599**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**33 661**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**84 153**				
		ИТОГО:				**8 581 753,17**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**23 178 484,93**				
		2015 год 20% К=2,5574194				4 389 428,41				
		2016 год 80% К=2,7367742				18 789 056,52				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**22 019 560,69**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				440 391,21				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**22 459 951,91**				
		НДС 12%				2 695 194,23				
		Итого с НДС				**25 155 146,14**				

1170

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 58
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР, ОВ, ВК, ЭО (БЛОК СЕКЦИЯ 8)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР(БЛОК СЕКЦИЯ 8)								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	4,604	1597,69	372,83	7356	1717	3985	3,72	17
		м3		594,00	139,50	2735	642	118	0,68	3
2	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	49,8	-38,93	--	-1939	--	-2288	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1939	--	118	--	--
3	СПрайс-лист	Камень ракушечник	4,604	1388,42	--	6392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	88,34	1608,25	372,83	142073	32936	76461	3,72	1641
		м3		594,00	139,50	52474	12323	118	0,68	300
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	88,34	4747,06	--	419355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0595868	72779,65	422,15	4337	25	592	56,40	16
		т		8257,50	157,50	492	9	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	67,933333	175,98	88,16	11955	5989	9313	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	5778	3535	100	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	23,12	3311,62	432,92	76565	10009	43705	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	33293	3745	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	23,12	6280,97	--	145216	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	149,03	356,66	27,64	53153	4119	35927	1,25	931
		м2		193,95	10,35	28904	1542	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	14,955	2975,20	--	44494	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			908957		167695		
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
73	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	33,3	246,15	9,95	8197	331	2291	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1738	125	123	0,02	1
74	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	33,3	147,74	3,35	4920	112	180	0,02	1
		м2		3,15	1,25	105	42	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
79	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	4,9	138,60	18,42	679	90	560	0,42	2
		м2		85,95	6,91	421	34	123	0,03	--
80	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	4,9	372,52	13,43	1825	66	432	0,45	2
		м2		66,60	5,04	326	25	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	100,8	246,15	9,95	24812	1003	6936	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5262	377	123	0,02	2
85	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,8	147,74	3,35	14893	338	546	0,02	2
		м2		3,15	1,25	318	126	123	0,01	1
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
90	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	9,4	138,60	18,42	1303	173	1074	0,42	4
		м2		85,95	6,91	808	65	123	0,03	--
91	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	9,4	372,52	13,43	3502	126	828	0,45	4
		м2		66,60	5,04	626	47	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	68,9	246,15	9,95	16960	686	4741	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3597	258	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	68,9	147,74	3,35	10180	231	373	0,02	2
		м2		3,15	1,25	217	86	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
101	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	5,2	138,60	18,42	721	96	594	0,42	2
		м2		85,95	6,91	447	36	123	0,03	--
102	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	5,2	372,52	13,43	1937	70	458	0,45	2
		м2		66,60	5,04	346	26	123	0,02	--
		на отм 0,000								
		Тип-В покрытие бетонное								
105	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 30мм	15,04	246,15	9,95	3702	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
106	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,04	59,10	1,34	889	20	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
107	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	15,04	376,16	14,76	5657	222	1072	0,36	5
		м2		52,43	5,54	789	83	123	0,03	--
108	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	15,04	-84,00	-1,34	-1263	-20	-72	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-51	-8	123	--	--
109	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,792	28,65	0,22	452	3	361	0,10	2
		м		18,50	0,09	292	1	123	--	--
		Тип-Г покрытие бетонное								
111	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	49,11	376,16	14,76	18473	725	3502	0,36	18
		м2		52,43	5,54	2575	272	123	0,03	1
112	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	51,5655	28,65	0,22	1477	11	1179	0,10	5
		м		18,50	0,09	954	5	123	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
114	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	6,12	376,16	14,76	2302	90	436	0,36	2
		м2		52,43	5,54	321	34	123	0,03	--
115	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,12	-84,00	-1,34	-514	-8	-29	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-21	-3	123	--	--
116	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,426	28,65	0,22	184	1	147	0,10	1
		м		18,50	0,09	119	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	199,8	246,15	9,95	49181	1988	13747	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10430	747	123	0,02	4
119	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	199,8	88,65	2,01	17712	402	649	0,01	3
		м2		1,89	0,75	378	150	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
123	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	29,4	138,60	18,42	4075	542	3358	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2527	203	123	0,03	1
124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,4	246,15	9,95	7237	293	2023	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1535	110	123	0,02	1
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
128	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	10,8	376,16	14,76	4063	159	770	0,36	4
		м2		52,43	5,54	566	60	123	0,03	--
129	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,8	-84,00	-1,34	-907	-14	-52	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-37	-5	123	--	--
130	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	11,34	28,65	0,22	325	2	259	0,10	1
		м		18,50	0,09	210	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	604,8	246,15	9,95	148871	6018	41614	0,36	215
		м2		52,20	3,74	31571	2262	123	0,02	11
133	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	604,8	88,65	2,01	53614	1216	1964	0,01	8
		м2		1,89	0,75	1143	454	123	--	2
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
137	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	56,4	138,60	18,42	7817	1039	6442	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4848	390	123	0,03	2
138	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,4	246,15	9,95	13883	561	3881	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2944	211	123	0,02	1
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
142	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	6,12	376,16	14,76	2302	90	436	0,36	2
		м2		52,43	5,54	321	34	123	0,03	--
143	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,12	-84,00	-1,34	-514	-8	-29	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-21	-3	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,426	28,65	0,22	184	1	147	0,10	1
		м		18,50	0,09	119	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
146	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	413,4	246,15	9,95	101758	4113	28444	0,36	147
		м2		52,20	3,74	21579	1546	123	0,02	8
147	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	413,4	88,65	2,01	36647	831	1342	0,01	5
		м2		1,89	0,75	781	310	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
151	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	31,2	138,60	18,42	4324	575	3564	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2682	216	123	0,03	1
152	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,2	246,15	9,95	7680	310	2147	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1629	117	123	0,02	1
		на отм 2,780...+16,780								
		полы тип И-бетонное								
155	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 50мм	337,8	376,16	14,76	127066	4986	24086	0,36	122
		м2		52,43	5,54	17711	1871	123	0,03	9
156	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	337,8	168,01	2,68	56754	905	3224	0,04	14
		м2		6,76	1,00	2284	338	123	--	2
157	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	354,69	28,65	0,22	10162	78	8110	0,10	37
		м		18,50	0,09	6562	32	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			773522		172803		

РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-18)

		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
1	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,33	14,90	4,37	497	146	499	0,07	2
		м2		10,53	1,64	351	55	123	0,01	--
2	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,029897	9024,76	--	9295	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
3	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,9	14,90	4,37	73	21	73	0,07	--
		м2		10,53	1,64	52	8	123	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,15141	9024,76	--	1366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
5	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	100,8	14,90	4,37	1502	440	1509	0,07	7
		м2		10,53	1,64	1061	165	123	0,01	1
6	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	3,11472	9024,76	--	28110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
7	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	9,4	14,90	4,37	140	41	141	0,07	1
		м2		10,53	1,64	99	15	123	0,01	--
8	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,29046	9024,76	--	2621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
9	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	68,9	14,90	4,37	1027	301	1031	0,07	5
		м2		10,53	1,64	726	113	123	0,01	1
10	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	2,12901	9024,76	--	19214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
11	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	5,2	14,90	4,37	77	23	78	0,07	--
		м2		10,53	1,64	55	9	123	0,01	--
12	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,16068	9024,76	--	1450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм 0,000								
		Тип-Г покрытие бетонное								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	49,11	14,90	4,37	732	215	735	0,07	4
		м2		10,53	1,64	517	81	123	0,01	--
14	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,517499	9024,76	--	13695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
15	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,1836	761,36	261,86	140	48	135	3,44	1
		м3		499,50	99,00	92	18	123	0,48	--
16	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,1836	4132,22	--	759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	6,12	192,96	9,95	1181	61	421	0,36	2
		м2		52,20	3,74	319	23	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
18	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	5,994	761,36	261,86	4564	1570	4413	3,44	21
		м3		499,50	99,00	2994	593	123	0,48	3
19	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	5,994	4132,22	--	24768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	199,8	192,96	9,95	38554	1988	13747	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10430	747	123	0,02	4
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
21	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,882	761,36	261,86	672	231	649	3,44	3
		м3		499,50	99,00	441	87	123	0,48	--
22	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,882	4132,22	--	3645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
23	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,324	761,36	261,86	247	85	239	3,44	1
		м3		499,50	99,00	162	32	123	0,48	--
24	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,324	4132,22	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	10,8	192,96	9,95	2084	107	743	0,36	4
		м2		52,20	3,74	564	40	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	24,192	761,36	261,86	18419	6335	17809	3,44	83
		м3		499,50	99,00	12084	2395	123	0,48	12
27	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	24,192	4132,22	--	99967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	604,8	192,96	9,95	116705	6018	41614	0,36	215
		м2		52,20	3,74	31571	2262	123	0,02	11
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
29	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,692	761,36	261,86	1288	443	1246	3,44	6
		м3		499,50	99,00	845	168	123	0,48	1
30	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,692	4132,22	--	6992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,1836	761,36	261,86	140	48	135	3,44	1
		м3		499,50	99,00	92	18	123	0,48	--
32	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,1836	4132,22	--	759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	6,12	192,96	9,95	1181	61	421	0,36	2
		м2		52,20	3,74	319	23	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
34	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм	16,536	761,36	261,86	12590	4330	12173	3,44	57
		м3		499,50	99,00	8260	1637	123	0,48	8
35	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	16,536	4132,22	--	68330	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 11мм	413,4	192,96	9,95	79771	4113	28444	0,36	147
		м2		52,20	3,74	21579	1546	123	0,02	8
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
37	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,936	761,36	261,86	713	245	689	3,44	3
		м3		499,50	99,00	468	93	123	0,48	--
38	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,936	4132,22	--	3868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			568475		126944		

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2040	326,38	12,19	665811	24868	775709	1,64	3346
		м		292,50	4,57	596700	9323	128	0,02	45
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1833,96	30,00	--	55019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЯКИ								
33	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
34	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
35	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	12	472,48	3,96	5670	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
36	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	12	606,31	7,95	7276	95	1051	0,37	4
		м		65,48	2,97	786	36	128	0,01	--
		ИТОГО	Тенге			740433		778822		

РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ

1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	9	402,02	9,63	3618	87	2527	1,22	11
		м		215,78	3,60	1942	32	128	0,02	--
2	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,514	339,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	38	412,02	6,65	15657	253	12379	1,40	53
		м		252,00	2,50	9576	95	128	0,01	--
4	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,606	171,00	--	6089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57	439,78	12,19	25067	695	21674	1,64	93
		м		292,50	4,57	16673	260	128	0,02	1
8	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51,243	46,00	--	2357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			88952		54871		
		РАЗДЕЛ 2. В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	9	402,02	9,63	3618	87	2527	1,22	11
		м		215,78	3,60	1942	32	128	0,02	--
34	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,514	339,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	26	412,02	6,65	10712	173	8470	1,40	36
		м		252,00	2,50	6552	65	128	0,01	--
36	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24,362	171,00	--	4166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1
38	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	162	439,78	12,19	71244	1975	61600	1,64	266
		м		292,50	4,57	47385	740	128	0,02	4
40	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	145,638	46,00	--	6699	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге			132603		90888		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	53	412,02	6,65	21837	352	17265	1,40	74
		м		252,00	2,50	13356	133	128	0,01	1
67	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49,661	171,00	--	8492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1
69	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	82	336,95	7,90	27630	648	24634	1,29	106
		м		231,75	2,95	19004	242	128	0,01	1
71	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76,178	68,00	--	5180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	250	439,78	12,19	109945	3048	95062	1,64	410
		м		292,50	4,57	73125	1142	128	0,02	6
73	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	224,75	46,00	--	10339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	56	371,00	--	20776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	Тенге			243581		155252		
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ								
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	150	748,88	1,43	112332	215	19761	0,56	84
		м		102,38	0,54	15357	81	128	--	--
92	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
93	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	116	620,54	0,64	71983	74	15806	0,58	68
		м		106,20	0,25	12319	29	128	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.100мм	28	281,98	--	7896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.50мм	14	127,27	--	1782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d100 мм	3	382,00	--	1146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d50 мм	1	162,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	892,00	--	13380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	248,00	--	992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67	248,00	--	16616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	1273,00	--	20368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56	2363,00	--	132328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010	42	344,00	--	14448	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	8	326,00	--	2608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Тройники полиэтиленовые 45°(50X50X50) диам.50мм	7	60,17	--	421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			429127		37144		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
65	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6025	72,13	6,92	434591	41701	328324	0,29	1723
		м		46,13	4,33	277933	26070	108	0,02	114
66	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	45	80,57	8,47	3626	381	2755	0,32	15
		м		51,75	4,94	2329	222	108	0,02	1
67	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
68	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	4730	13,22	--	62545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1295	19,83	--	25686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.50мм	45	67,77	--	3050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.22мм	10	36,36	--	364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.25мм	2	36,36	--	73	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	45	23,41	3,47	1053	156	966	0,11	5
		м		17,98	1,89	809	85	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1295	11,04	1,09	14303	1417	13830	0,06	75
		м		9,23	0,66	11953	853	108	--	4
75	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	4730	9,33	0,82	44117	3864	43380	0,05	237
		м		7,99	0,50	37793	2374	108	--	10
76	С151601-934 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	232863,00	--	10479	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	141785,00	--	9925	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	115430,00	--	40401	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,875	81275,00	--	71116	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,625	53341,00	--	140020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,105	33644,00	--	70821	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900,00	--	279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			933822		389817		

ИТОГО:	4 819 472
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1 974 236
Итого с накладными	6 793 708
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	407 622
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7 201 330
Итого с временными, 1,1 %	7 280 545
Зимние удорожания, 0,5775 %	42 045
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	29 122
Затраты на выслугу лет, 1 %	72 805
ИТОГО:	7 424 517,89
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	20 052 904,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2015 год 20% К=2,5574194				3 797 521,22				
		2016 год 80% К=2,7367742				16 255 383,22				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**19 050 259,22**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				381 005,18				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**19 431 264,41**				
		НДС 12%				2 331 751,73				
		Итого с НДС				**21 763 016,14**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.Ю. _____ 2017 года

Заказчик: Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" 1

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 59
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР, ОВ, ВК, ЭО (БЛОК СЕКЦИЯ 9)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР(БЛОК СЕКЦИЯ 9)								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	4,604	1597,69	372,83	7356	1717	3985	3,72	17
		м3		594,00	139,50	2735	642	118	0,68	3
2	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	49,8	-38,93	--	-1939	--	-2288	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1939	--	118	--	--
3	СПрайс-лист	Камень ракушечник	4,604	1388,42	--	6392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	44,14	1608,25	372,83	70988	16457	38204	3,72	1641
		м3		594,00	139,50	26219	6158	118	0,68	300
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	44,14	4747,06	--	209535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0295868	72779,65	422,15	2153	12	294	56,40	16
		т		8257,50	157,50	244	5	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	34,033333	175,98	88,16	5989	3000	4666	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	2895	1771	100	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	11,62	3311,62	432,92	38481	5031	21966	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	16733	1882	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	11,62	6280,97	--	72985	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	74,55	356,66	27,64	26589	2061	17972	1,25	931
		м2		193,95	10,35	14459	772	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	7,655	2975,20	--	22775	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			461305		84799		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2040	326,38	12,19	665811	24868	775709	1,64	3346
		м		292,50	4,57	596700	9323	128	0,02	45
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1833,96	30,00	--	55019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		СТОЯКИ								
33	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,30	2
		м		52,20	1,49	313	9	128	0,01	--
34	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	12	422,48	3,96	5070	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
35	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	12	472,48	3,96	5670	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
36	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	12	606,31	7,95	7276	95	1051	0,37	4
		м		65,48	2,97	786	36	128	0,01	--
		МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ								
38	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм(20х2,0мм)	14	176,70	14,12	2474	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
39	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм(57х3,5мм)	60	623,70	14,12	37422	847	8113	0,55	33
		м		100,35	5,29	6021	317	128	0,03	2
		ИТОГО	Тенге			780803		788828		
		РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ								
1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	9	402,02	9,63	3618	87	2527	1,22	11
		м		215,78	3,60	1942	32	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,514	339,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	38	412,02	6,65	15657	253	12379	1,40	53
		м		252,00	2,50	9576	95	128	0,01	--
4	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,606	171,00	--	6089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1
6	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57	439,78	12,19	25067	695	21674	1,64	93
		м		292,50	4,57	16673	260	128	0,02	1
8	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51,243	46,00	--	2357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге			88952		54871		
		РАЗДЕЛ 2. В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	9	402,02	9,63	3618	87	2527	1,22	11
		м		215,78	3,60	1942	32	128	0,02	--
34	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,514	339,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	26	412,02	6,65	10712	173	8470	1,40	36
		м		252,00	2,50	6552	65	128	0,01	--
36	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24,362	171,00	--	4166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1
38	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	162	439,78	12,19	71244	1975	61600	1,64	266
		м		292,50	4,57	47385	740	128	0,02	4
40	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	145,638	46,00	--	6699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			132603		90888		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	53	412,02	6,65	21837	352	17265	1,40	74
		м		252,00	2,50	13356	133	128	0,01	1
67	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49,661	171,00	--	8492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1
69	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	82	336,95	7,90	27630	648	24634	1,29	106
		м		231,75	2,95	19004	242	128	0,01	1
71	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76,178	68,00	--	5180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	250	439,78	12,19	109945	3048	95062	1,64	410
		м		292,50	4,57	73125	1142	128	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	224,75	46,00	--	10339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	56	371,00	--	20776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			243581		155252		
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ								
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	150	748,88	1,43	112332	215	19761	0,56	84
		м		102,38	0,54	15357	81	128	--	--
92	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
93	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	116	620,54	0,64	71983	74	15806	0,58	68
		м		106,20	0,25	12319	29	128	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.100мм	28	281,98	--	7896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.50мм	14	127,27	--	1782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d100 мм	3	382,00	--	1146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d50 мм	1	162,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	892,00	--	13380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	248,00	--	992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67	248,00	8	--	16616	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	1273,00	--	20368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56	2363,00	--	132328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010	42	344,00	--	14448	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	8	326,00	--	2608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Тройники полиэтиленовые 45°(50X50X50) диам.50мм	7	60,17	--	421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			429127		37144		

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

65	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6025	72,13	6,92	434591	41701	328324	0,29	1723
		м		46,13	4,33	277933	26070	108	0,02	114
66	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	45	80,57	8,47	3626	381	2755	0,32	15
		м		51,75	4,94	2329	222	108	0,02	1
67	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
68	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	4730	13,22	--	62545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1295	19,83	--	25686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.50мм	45	67,77	--	3050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.22мм	10	36,36	--	364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.25мм	2	36,36	--	73	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	45	23,41	3,47	1053	156	966	0,11	5
		м		17,98	1,89	809	85	108	0,01	--
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1295	11,04	1,09	14303	1417	13830	0,06	75
		м		9,23	0,66	11953	853	108	--	4
75	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	4730	9,33	0,82	44117	3864	43380	0,05	237
		м		7,99	0,50	37793	2374	108	--	10
76	С151601-934 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	232863,00	--	10479	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	141785,00	--	9925	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	115430,00	--	40401	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,875	81275,00	--	71116	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,625	53341,00	--	140020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,105	33644,00	--	70821	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900,00	--	279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			933822		389817		

		ИТОГО:				3 070 193				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				1 601 599				
		Итого с накладными				4 671 792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**280 308**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4 952 100**				
		Итого с временными, 1,1 %				**5 006 573**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**28 913**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**20 026**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**50 066**				
		ИТОГО:				**5 105 577,59**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**13 789 671,05**				
		2015 год 20% К=2,5574194				2 611 420,63				
		2016 год 80% К=2,7367742				11 178 250,42				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**13 100 187,50**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				262 003,75				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**13 362 191,25**				
		НДС 12%				1 603 462,95				
		Итого с НДС				**14 965 654,20**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Кильбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Борибаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 60
приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ, АР (БЛОК СЕКЦИЯ 10)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР(БЛОК СЕКЦИЯ 10)										
1	Е0108-22-1	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	4,604	1597,69	372,83	7356	1717	3985	3,72	17		
		м3		594,00	139,50	2735	642	118	0,68	3		
2	Е0108-11-1	**Расшивка швов кладки из кирпича**	49,8	-38,93	--	-1939	--	-2288	-0,22	-11		
		м2		-38,93	--	-1939	--	118	--	--		
3	СПрайс-лист	**Камень ракушечник**	4,604	1388,42	--	6392	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО	Тенге			11809		1697				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ (АР-18)										
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)										
		Тип-А покрытие-линолеум										
73	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм**	33,3	246,15	9,95	8197	331	2291	0,36	12		
		м2		52,20	3,74	1738	125	123	0,02	1		
74	Е0111-11-2 К=5	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	33,3	147,74	3,35	4920	112	180	0,02	1		
		м2		3,15	1,25	105	42	123	0,01	--		
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка										
79	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки**	4,9	138,60	18,42	679	90	560	0,42	2		
		м2		85,95	6,91	421	34	123	0,03	--		
80	Е0111-11-5	**Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм**	4,9	372,52	13,43	1825	66	432	0,45	2		
		м2		66,60	5,04	326	25	123	0,02	--		
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)										
		Тип-А покрытие-линолеум										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	100,8	246,15	9,95	24812	1003	6936	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5262	377	123	0,02	2
85	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100,8	147,74	3,35	14893	338	546	0,02	2
		м2		3,15	1,25	318	126	123	0,01	1
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
90	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	9,4	138,60	18,42	1303	173	1074	0,42	4
		м2		85,95	6,91	808	65	123	0,03	--
91	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	9,4	372,52	13,43	3502	126	828	0,45	4
		м2		66,60	5,04	626	47	123	0,02	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм	68,9	246,15	9,95	16960	686	4741	0,36	25
		м2		52,20	3,74	3597	258	123	0,02	1
96	Е0111-11-2 К=5	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	68,9	147,74	3,35	10180	231	373	0,02	2
		м2		3,15	1,25	217	86	123	0,01	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
101	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	5,2	138,60	18,42	721	96	594	0,42	2
		м2		85,95	6,91	447	36	123	0,03	--
102	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	5,2	372,52	13,43	1937	70	458	0,45	2
		м2		66,60	5,04	346	26	123	0,02	--
		на отм 0,000								
		Тип-В покрытие бетонное								
105	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм/ ТОЛЩИНОЙ 30мм	15,04	246,15	9,95	3702	150	1035	0,36	5
		м2		52,20	3,74	785	56	123	0,02	--
106	Е0111-11-2 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,04	59,10	1,34	889	20	33	0,01	--
		м2		1,26	0,50	19	8	123	--	--
107	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	15,04	376,16	14,76	5657	222	1072	0,36	5
		м2		52,43	5,54	789	83	123	0,03	--
		Тип-Г покрытие бетонное								
111	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	49,11	376,16	14,76	18473	725	3502	0,36	18
		м2		52,43	5,54	2575	272	123	0,03	1
112	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	51,5655	28,65	0,22	1477	11	1179	0,10	5
		м		18,50	0,09	954	5	123	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 1-1)(АР-18)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полы тип Д-бетонные								
114	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	6,12	376,16	14,76	2302	90	436	0,36	2
		м2		52,43	5,54	321	34	123	0,03	--
115	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,12	-84,00	-1,34	-514	-8	-29	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-21	-3	123	--	--
116	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,426	28,65	0,22	184	1	147	0,10	1
		м		18,50	0,09	119	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
118	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	199,8	246,15	9,95	49181	1988	13747	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10430	747	123	0,02	4
119	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	199,8	88,65	2,01	17712	402	649	0,01	3
		м2		1,89	0,75	378	150	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
123	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	29,4	138,60	18,42	4075	542	3358	0,42	12
		м2		85,95	6,91	2527	203	123	0,03	1
124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,4	246,15	9,95	7237	293	2023	0,36	10
		м2		52,20	3,74	1535	110	123	0,02	1
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
128	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	10,8	376,16	14,76	4063	159	770	0,36	4
		м2		52,43	5,54	566	60	123	0,03	--
129	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	10,8	-84,00	-1,34	-907	-14	-52	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-37	-5	123	--	--
130	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	11,34	28,65	0,22	325	2	259	0,10	1
		м		18,50	0,09	210	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
132	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	604,8	246,15	9,95	148871	6018	41614	0,36	215
		м2		52,20	3,74	31571	2262	123	0,02	11
133	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	604,8	88,65	2,01	53614	1216	1964	0,01	8
		м2		1,89	0,75	1143	454	123	--	2
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
137	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	56,4	138,60	18,42	7817	1039	6442	0,42	23
		м2		85,95	6,91	4848	390	123	0,03	2
138	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	56,4	246,15	9,95	13883	561	3881	0,36	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	2944	211	123	0,02	1
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
142	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 20мм	6,12	376,16	14,76	2302	90	436	0,36	2
		м2		52,43	5,54	321	34	123	0,03	--
143	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	6,12	-84,00	-1,34	-514	-8	-29	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-21	-3	123	--	--
144	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	6,426	28,65	0,22	184	1	147	0,10	1
		м		18,50	0,09	119	1	123	--	--
		полы тип Е-линолеумные								
146	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 35мм	413,4	246,15	9,95	101758	4113	28444	0,36	147
		м2		52,20	3,74	21579	1546	123	0,02	8
147	Е0111-11-2 К=3	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	413,4	88,65	2,01	36647	831	1342	0,01	5
		м2		1,89	0,75	781	310	123	--	1
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
151	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	31,2	138,60	18,42	4324	575	3564	0,42	13
		м2		85,95	6,91	2682	216	123	0,03	1
152	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,2	246,15	9,95	7680	310	2147	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1629	117	123	0,02	1
		на отм 2,780...+16,780								
		полы тип И-бетонное								
155	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм /ТОЛЩИНОЙ 50мм	337,8	376,16	14,76	127066	4986	24086	0,36	122
		м2		52,43	5,54	17711	1871	123	0,03	9
156	Е0111-15-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	337,8	168,01	2,68	56754	905	3224	0,04	14
		м2		6,76	1,00	2284	338	123	--	2
157	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	354,69	28,65	0,22	10162	78	8110	0,10	37
		м		18,50	0,09	6562	32	123	--	--
		на отм +19,680 (тех.этаж)								
158	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	318,08	303,60	18,42	96570	5859	36330	0,42	132
		м2		85,95	6,91	27339	2198	123	0,03	11
159	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	318,08	48,53	5,55	15436	1765	17625	0,26	82
		м2		42,98	2,07	13671	658	123	0,01	3
160	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	58,972032	5089,0015	--	300109	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /ТОЛЩИНОЙ 60мм	318,08	246,15	9,95	78295	3165	21886	0,36	113
		м2		52,20	3,74	16604	1190	123	0,02	6
162	Е0111-11-2 К=8	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	318,08	236,39	5,36	75191	1705	2754	0,04	11
		м2		5,04	2,00	1603	636	123	0,01	3
163	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	333,984	28,65	0,22	9569	73	7637	0,10	35
		м		18,50	0,09	6179	30	123	--	--
		ИТОГО	Тенге			1349503		258746		
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ (АР-22)								
199	Е0112-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном/толщ от 50 до 300мм для уклона	60,235	1256,79	207,16	75703	12478	42094	3,63	219
		м3		508,50	78,75	30629	4744	119	0,38	23
200	Е0108-12-3	Установка металлических сеток на кровле/молнезащитная сетка	0,04446	20304,60	1941,97	903	86	404	42,30	2
		т		6975,00	726,75	310	32	118	3,55	--
201	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04446	65000,00	--	2890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм,цем.песчаного раствора М100	344,2	203,75	15,94	70131	5487	16634	0,24	84
		м2		34,65	5,96	11927	2051	119	0,03	10
203	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	344,2	83,94	2,10	28891	723	983	0,01	5
		м2		1,65	0,75	568	258	119	--	2
204	Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	344,2	84,88	3,28	29215	1128	8601	0,12	43
		м2		20,22	0,78	6960	268	119	--	1
205	С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97	395,83	158,00	--	62541	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	395,83	156,00	--	61749	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
207	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали	115,86	613,99	1,24	71137	144	21191	0,97	113
		м2		153,23	0,47	17753	54	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			403160		89907		
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-18)								
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
1	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	33,3	14,90	4,37	496	146	498	0,07	2
		м2		10,53	1,64	351	55	123	0,01	--
2	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,02897	9024,76	--	9286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
3	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	4,9	14,90	4,37	73	21	73	0,07	--
		м2		10,53	1,64	52	8	123	0,01	--
4	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,15141	9024,76	--	1366	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								
5	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	100,8	14,90	4,37	1502	440	1509	0,07	7
		м2		10,53	1,64	1061	165	123	0,01	1
6	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	3,11472	9024,76	--	28110	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
7	E0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	9,4	14,90	4,37	140	41	141	0,07	1
		м2		10,53	1,64	99	15	123	0,01	--
8	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,29046	9024,76	--	2621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 (тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		Тип-А покрытие-линолеум								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	68,9	14,90	4,37	1027	301	1031	0,07	5
		м2		10,53	1,64	726	113	123	0,01	1
10	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	2,12901	9024,76	--	19214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Тип-Б покрытие-керамическая плитка								
11	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	5,2	14,90	4,37	77	23	78	0,07	--
		м2		10,53	1,64	55	9	123	0,01	--
12	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	0,16068	9024,76	--	1450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		на отм 0,000								
		Тип-Г покрытие бетонное								
13	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщиной 30мм	49,11	14,90	4,37	732	215	735	0,07	4
		м2		10,53	1,64	517	81	123	0,01	--
14	С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим	Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм	1,517499	9024,76	--	13695	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 1-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
15	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,1836	761,36	261,86	140	48	135	3,44	1
		м3		499,50	99,00	92	18	123	0,48	--
16	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,1836	4132,22	--	759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 18мм	6,12	239,07	9,95	1463	61	421	0,36	2
		м2		52,20	3,74	319	23	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
18	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	5,994	761,36	261,86	4564	1570	4413	3,44	21
		м3		499,50	99,00	2994	593	123	0,48	3
19	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	5,994	4132,22	--	24768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек 18толщиной мм	199,8	239,07	9,95	47766	1988	13747	0,36	71
		м2		52,20	3,74	10430	747	123	0,02	4
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,882	761,36	261,86	672	231	649	3,44	3
		м3		499,50	99,00	441	87	123	0,48	--
22	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,882	4132,22	--	3645	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 2-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
23	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,324	761,36	261,86	247	85	239	3,44	1
		м3		499,50	99,00	162	32	123	0,48	--
24	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,324	4132,22	--	1339	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек 18толщиной мм	10,8	239,07	9,95	2582	107	743	0,36	4
		м2		52,20	3,74	564	40	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
26	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	18,144	761,36	261,86	13814	4751	13357	3,44	62
		м3		499,50	99,00	9063	1796	123	0,48	9
27	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	18,144	4132,22	--	74975	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 18мм	604,8	239,07	9,95	144590	6018	41614	0,36	215
		м2		52,20	3,74	31571	2262	123	0,02	11
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
29	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	1,692	761,36	261,86	1288	443	1246	3,44	6
		м3		499,50	99,00	845	168	123	0,48	1
30	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	1,692	4132,22	--	6992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы на отм+2,78...16,78(тип квартиры 3-1)(АР-18)								
		полы тип Д-бетонные								
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,1836	761,36	261,86	140	48	135	3,44	1
		м3		499,50	99,00	92	18	123	0,48	--
32	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,1836	4132,22	--	759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 18мм	6,12	239,07	9,95	1463	61	421	0,36	2
		м2		52,20	3,74	319	23	123	0,02	--
		полы тип Е-линолеумные								
34	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	12,402	761,36	261,86	9442	3248	9130	3,44	43
		м3		499,50	99,00	6195	1228	123	0,48	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	12,402	4132,22	--	51248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 18мм	413,4	239,07	9,95	98832	4113	28444	0,36	147
		м2		52,20	3,74	21579	1546	123	0,02	8
		Тип-Ж покрытие-керамическая плитка								
37	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм	0,936	761,36	261,86	713	245	689	3,44	3
		м3		499,50	99,00	468	93	123	0,48	--
38	С143009-1	Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм	0,936	4132,22	--	3868	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			575858		119448		
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2040	326,38	12,19	665811	24868	775709	1,64	3346
		м		292,50	4,57	596700	9323	128	0,02	45
2	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1833,96	30,00	--	55019	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			720830		775709		
		РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ								
1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	9	402,02	9,63	3618	87	2527	1,22	11
		м		215,78	3,60	1942	32	128	0,02	--
2	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50х6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,514	339,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	38	412,02	6,65	15657	253	12379	1,40	53
		м		252,00	2,50	9576	95	128	0,01	--
4	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40х3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,606	171,00	--	6089	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57	439,78	12,19	25067	695	21674	1,64	93
		м		292,50	4,57	16673	260	128	0,02	1
8	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	51,243	46,00	--	2357	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			88952		54871		
		РАЗДЕЛ 2. В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	9	402,02	9,63	3618	87	2527	1,22	11
		м		215,78	3,60	1942	32	128	0,02	--
34	С130804-1877 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,514	339,00	--	2886	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	26	412,02	6,65	10712	173	8470	1,40	36
		м		252,00	2,50	6552	65	128	0,01	--
36	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	24,362	171,00	--	4166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1
38	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	162	439,78	12,19	71244	1975	61600	1,64	266
		м		292,50	4,57	47385	740	128	0,02	4
40	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	145,638	46,00	--	6699	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	584,00	--	2336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге			132603		90888		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	53	412,02	6,65	21837	352	17265	1,40	74
		м		252,00	2,50	13356	133	128	0,01	1
67	С130804-1894 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49,661	171,00	--	8492	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	75	310,32	5,28	23274	396	18291	1,05	79
		м		188,55	1,98	14141	149	128	0,01	1
69	С130804-1893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	70,35	109,00	--	7668	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	82	336,95	7,90	27630	648	24634	1,29	106
		м		231,75	2,95	19004	242	128	0,01	1
71	С130804-1892 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	76,178	68,00	--	5180	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	250	439,78	12,19	109945	3048	95062	1,64	410
		м		292,50	4,57	73125	1142	128	0,02	6
73	С130804-1891 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	224,75	46,00	--	10339	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	8	584,00	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	8	471,00	--	3768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	56	371,00	--	20776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО		Тенге	Страниц - 15		243581		155252		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ								
91	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	150	748,88	1,43	112332	215	19761	0,56	84
		м		102,38	0,54	15357	81	128	--	--
92	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
93	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	116	620,54	0,64	71983	74	15806	0,58	68
		м		106,20	0,25	12319	29	128	--	--
94	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.100мм	28	281,98	--	7896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия пэ с крышкой диам.50мм	14	127,27	--	1782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d100 мм	3	382,00	--	1146	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d50 мм	1	162,00	--	162	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
98	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	892,00	--	13380	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	248,00	--	992	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	67	248,00	--	16616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	1273,00	--	20368	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
102	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	56	2363,00	--	132328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010	42	344,00	--	14448	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	8	326,00	--	2608	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/Казахстан стр.13	Тройники полиэтиленовые 45°(50X50X50) диам.50мм	7	60,17	--	421	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			429127		37144		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
65	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	6025	72,13	6,92	434591	41701	328324	0,29	1723
		м		46,13	4,33	277933	26070	108	0,02	114
66	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	45	80,57	8,47	3626	381	2755	0,32	15
		м		51,75	4,94	2329	222	108	0,02	1
67	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	12	114,40	7,80	1373	94	562	0,29	3
		м		48,80	0,50	586	6	95	--	--
68	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	4730	13,22	--	62545	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1295	19,83	--	25686	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.50мм	45	67,77	--	3050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.22мм	10	36,36	--	364	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Металлический рукав диам.25мм	2	36,36	--	73	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-4-5	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 70 мм2	45	23,41	3,47	1053	156	966	0,11	5
		м		17,98	1,89	809	85	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1295	11,04	1,09	14303	1417	13830	0,06	75
		м		9,23	0,66	11953	853	108	--	4
75	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	4730	9,33	0,82	44117	3864	43380	0,05	237
		м		7,99	0,50	37793	2374	108	--	10
76	С151601-934 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,045	232863,00	--	10479	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07	141785,00	--	9925	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35	115430,00	--	40401	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
79	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,875	81275,00	--	71116	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
80	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,625	53341,00	--	140020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
81	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,105	33644,00	--	70821	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
82	С151607-140 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	27900,00	--	279	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО	Тенге			933822		389817		

ИТОГО:	4 889 245
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1 973 479
Итого с накладными	6 862 724
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	411 763
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7 274 487
Итого с временными, 1,1 %	7 354 507
Зимние удорожания, 0,5775 %	42 472
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	29 418
Затраты на выслугу лет, 1 %	73 545
ИТОГО:	7 499 942,17
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	20 256 618,12
2015 год 20% К=2,5574194	3 836 099,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2016 год 80% К=2,7367742				16 420 518,59				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**19 243 787,22**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				384 875,74				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**19 628 662,96**				
		НДС 12%				2 355 439,56				
		Итого с НДС				**21 984 102,52**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Тапатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года