Счет-фактура № 67 от 26 июня 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 296 от 12.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау	услуга	1	249 546 653,57	249 546 653,57	12%	29 945 598,43	279 492 252,00		
Всего по счету:					**249 546 653,57**		**29 945 598,43**	**279 492 252,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания" *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	001240001720
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060440009800
Договор (контракт)	Договор № 296 от 12.10.2016г.	

Номер документа	Дата составления
67	26.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 7 и 9 этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в мкр.32 А, участок 1 г.Актау			услуга	1	279 492 252,00	279 492 252,00
				Итого	1	x	279 492 252,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2017

М.П.

Заказчик : *Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"*

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804*

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: *г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1*

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		296	*12.10.2016г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *июнь* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *июнь*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 142 502 730**	**249 546 653,57**							**29 945 598,43**	**279 492 252**
в том числе:										
БЛОК 1-10	248 077 504								0	0
Блок 1	85 506 683	20 197 900,00							2 423 748,00	22 621 648
Блок 2	87 296 985	20 188 621,43							2 422 634,57	22 611 256
Блок 3	87 381 238	27 029 571,43							3 243 548,57	30 273 120
Блок 4	85 333 319	28 654 441,07							3 438 532,93	32 092 974
Блок 5	78 012 225	34 049 321,43							4 085 918,57	38 135 240
Блок 6	105 363 768	29 732 474,11							3 567 896,89	33 300 371
Блок 7	92 142 713	22 853 616,96							2 742 434,04	25 596 051
Блок 8	81 442 856	29 014 646,43							3 481 757,57	32 496 404
Блок 9	94 543 920	17 551 645,54							2 106 197,46	19 657 843
Блок 10	97 401 519	20 274 415,18							2 432 929,82	22 707 345

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____)

_____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "АБК-стройинжиниринг"

_____ Қилыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ №22
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ (блок секция 1)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
17	Е0106-14-1	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20**	26,7	12758,89	884,81	340662	23624	53652	9,96	797
		м3		1579,50	334,24	42173	8924	105	1,63	131
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	3,02634	59900,00	--	181278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	1,01832	62100,00	--	63238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,8735	66000,00	--	57651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,04428	64400,00	--	2852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	370	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			646 733		54 042		
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
23	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	73	15728,02	407,30	1148145	29733	194604	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	174105	11232	105	0,75	165
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,859	66000,00	--	122694	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,098	93997,62	304,24	9212	30	3415	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	3241	11	105	0,56	--
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,8284	64400,00	--	246549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,5588	59900,00	--	93372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 619 972		198 019		
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	127,4	13388,58	241,10	1705705	30716	183744	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	163391	11604	105	0,44	198
				Сетка С-1,С-2						
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,24875	65900,00	--	741293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,936	52102,00	--	48767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,8928	52400,00	--	46783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,244	52400,00	--	12786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +25,100								
52	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
				Сетка С-1,С-2						
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,7423	65900,00	--	378418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5								
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29296	52400,00	--	15351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	9,09	15292,72	379,21	139011	3447	21575	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	19246	1302	105	0,70	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,47784	61200,00	--	29244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32314	65900,00	--	21295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,176	62000,00	--	10912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07	65000,00	--	4550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,21	50642,00	--	10635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6,78	13011,00	241,10	88215	1635	9779	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	8695	618	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5858	61200,00	--	35851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4114	65900,00	--	27111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2308	60500,00	--	13963	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0096	93997,62	304,24	902	3	335	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	318	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4 233 799		309 179		

		ИТОГО:				6 500 505				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				561 240				
		Итого с накладными				7 061 745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				423 705				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 485 450				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %				**7 567 790**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**43 704**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**30 271**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**75 678**				
		ИТОГО:				**7 717 443**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**20 844 066**				
		2015 год 20% К=2,5574194				3 947 348				
		2016 год 80% К=2,7367742				16 896 719				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**19 801 863**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				396 037				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**20 197 900**				
		НДС 12%				2 423 748				
		Итого с НДС				**22 621 648**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" Килыбаев Н.П. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 23
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ (блок секция 2)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
16	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	26,4	12758,89	884,81	336835	23359	53049	9,96	797
		м3		1579,50	334,24	41699	8824	105	1,63	131
17	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,03634	59900,00	--	181877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,01814	62100,00	--	63226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8135	66000,00	--	53691	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04428	64400,00	--	2852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	370	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			639 533		53 439		
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
22	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	73,3	15728,02	407,30	1152864	29855	195403	14,40	3168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2385,00	153,86	174821	11278	105	0,75	165
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,879	66000,00	--	124014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,102	93997,62	304,24	9588	31	3555	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	3374	12	105	0,56	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,5872	64400,00	--	231016	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,6488	59900,00	--	98763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 616 244		198 958		
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
46	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	127,4	13388,58	241,10	1705705	30716	183744	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	163391	11604	105	0,44	198
				Сетка С-1,С-2						
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,24875	65900,00	--	741293	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
48	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,936	52102,00	--	48767	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9861	52400,00	--	51672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,244	52400,00	--	12786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +25,100								
51	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
		Сетка С-1,С-2								
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,7423	65900,00	--	378418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5								
54	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,33358	52400,00	--	17480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3 859 127		277 491		
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	9	15292,72	379,21	137634	3413	21362	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	19055	1289	105	0,70	14
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,48784	61200,00	--	29856	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32314	65900,00	--	21295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,176	62000,00	--	10912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07	65000,00	--	4550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,23	50642,00	--	11648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	6,8	13011,00	241,10	88475	1639	9807	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	8721	619	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5868	61200,00	--	35912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4014	65900,00	--	26452	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2408	60500,00	--	14568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0096	93997,62	304,24	902	3	335	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	318	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			382 205		31 504		

		ИТОГО:				6 497 109				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				561 392				
		Итого с накладными				7 058 501				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				423 510				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 482 011				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %				7 564 313				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				43 684				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				30 257				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				75 643				
		ИТОГО:				7 713 897				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				20 834 491				
		2015 год 20% К=2,5574194				3 945 534				
		2016 год 80% К=2,7367742				16 888 956				
		Итого с учетом договроного коэффициента				19 792 766				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				395 855				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				20 188 621,43				
		НДС 12%				2 422 634,57				
		Итого с НДС				22 611 256				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Кидыбаев Б.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 24
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ (блок секция 3)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
17	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	36	12758,89	884,81	459320	31853	72339	9,96	797
		м3		1579,50	334,24	56862	12033	105	1,63	131
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,03634	59900,00	--	241777	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,36832	62100,00	--	84973	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,1635	66000,00	--	76791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05428	64400,00	--	3496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0232	93997,62	304,24	2181	7	809	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	767	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			868 537		73 148		
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	98	15728,02	407,30	1541346	39915	261249	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	233730	15078	105	0,75	165
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,519	66000,00	--	166254	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,128	93997,62	304,24	12032	39	4461	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	4234	15	105	0,56	--
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,1384	64400,00	--	330913	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,0688	59900,00	--	123921	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2 174 466		265 709		
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	191,1	13388,58	241,10	2558558	46074	275616	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	245086	17405	105	0,44	198
				Сетка С-1,С-2						
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	17,54875	65900,00	--	1156463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,456	52102,00	--	75861	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,3848	52400,00	--	72564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,38	52400,00	--	19912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +25,100								
52	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
				Сетка С-1,С-2						
53	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,7423	65900,00	--	378418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5								
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,29296	52400,00	--	15351	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	11,27	15292,72	379,21	172349	4274	26750	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	23861	1615	105	0,70	14
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,60784	61200,00	--	37200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,40314	65900,00	--	26567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,216	62000,00	--	13392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08	65000,00	--	5200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,29	50642,00	--	14686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8,49	13011,00	241,10	110463	2047	12245	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	10888	773	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,731	61200,00	--	44737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5214	65900,00	--	34360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,3008	60500,00	--	18198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0216	93997,62	304,24	2030	7	753	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	714	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			5 659 317		409 110		

		ИТОГО:				8 702 319				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				747 967				
		Итого с накладными				9 450 287				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				567 017				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 017 304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %				10 127 494				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				58 486				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				40 510				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				101 275				
		ИТОГО:				10 327 765				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				27 894 295				
		2015 год 20% К=2,5574194				5 282 485				
		2016 год 80% К=2,7367742				22 611 809				
		Итого с учетом договроного коэффицнента				26 499 580				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				529 992				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				27 029 571,43				
		НДС 12%				3 243 548,57				
		Итого с НДС				30 273 120				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Г. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Торанбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 25
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 4)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
16	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	36	12758,89	884,81	459320	31853	72339	9,96	797
		м3		1579,50	334,24	56862	12033	105	1,63	131
17	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,04634	59900,00	--	242376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,45814	62100,00	--	90550	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,4135	66000,00	--	93291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05428	64400,00	--	3496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0212	93997,62	304,24	1993	6	739	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	701	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			891 026		73 078		
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
22	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	73	15728,02	407,30	1148145	29733	194604	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	174105	11232	105	0,75	165
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,89	66000,00	--	124740	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,096	93997,62	304,24	9024	29	3346	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	3175	11	105	0,56	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,6	64400,00	--	231840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,55	59900,00	--	92845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 606 594		197 949		
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
46	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	247,7	13388,58	241,10	3316351	59720	357248	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	317675	22561	105	0,44	198
				Сетка С-1,С-2						
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	21,95	65900,00	--	1446505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
48	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,82	52102,00	--	94826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,9161	52400,00	--	100404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,484	52400,00	--	25362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +25,100								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
		Сетка С-1,С-2								
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,7423	65900,00	--	378418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5								
54	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,33358	52400,00	--	17480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	11,27	15292,72	379,21	172349	4274	26750	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	23861	1615	105	0,70	14
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,60784	61200,00	--	37200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,40314	65900,00	--	26567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,21	62000,00	--	13020	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,08	65000,00	--	5200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,29	50642,00	--	14686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	8,5	13011,00	241,10	110594	2049	12259	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	10901	774	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,731	61200,00	--	44737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5114	65900,00	--	33701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2948	60500,00	--	17835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0116	93997,62	304,24	1090	4	404	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	384	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6 759 331		490 408		

		ИТОГО:				9 256 951				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				761 435				
		Итого с накладными				10 018 386				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				601 103				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 619 489				
		Итого с временными, 1,1 %				10 736 303				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				62 002				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**42 945**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**107 363**				
		ИТОГО:				**10 948 614**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**29 571 147**				
		2015 год 20% К=2,5574194				5 600 040				
		2016 год 80% К=2,7367742				23 971 107				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**28 092 589**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				561 852				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**28 654 441,07**				
		НДС 12%				3 438 532,93				
		Итого с НДС				**32 092 974**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Қ.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Дюсанбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 26
приемки выполненных раоот

за июнь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 5)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
17	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20	35	12758,89	884,81	446561	30968	70330	9,96	797
		м3		1579,50	334,24	55283	11698	105	1,63	131
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	4,04	59900,00	--	241996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,4	62100,00	--	86940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,13	66000,00	--	74580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,05	64400,00	--	3220	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	662	2	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			855 177		71 027		
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
23	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	118	15728,02	407,30	1855906	48061	314565	14,40	3168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2385,00	153,86	281430	18155	105	0,75	165
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,5	66000,00	--	165000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,132	93997,62	304,24	12408	40	4600	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	4366	15	105	0,56	--
26	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	5,1	64400,00	--	328440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,06	59900,00	--	123394	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2 485 148		319 165		
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	346,8	13388,58	241,10	4643160	83613	500175	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	444771	31587	105	0,44	198
				Сетка С-1,С-2						
48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	30,6	65900,00	--	2016540	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	2,55	52102,00	--	132860	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,4248	52400,00	--	127060	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,674	52400,00	--	35318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66								
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	15,78	15292,72	379,21	241319	5984	37454	13,00	264
		м3		2117,25	143,26	33410	2261	105	0,70	14
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,84	61200,00	--	51408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,56	65900,00	--	36904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3	62000,00	--	18600	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1	65000,00	--	6500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,4	50642,00	--	20257	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	11,8	13011,00	241,10	153530	2845	17019	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	15134	1075	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,02	61200,00	--	62424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,72	65900,00	--	47448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,41	60500,00	--	24805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	331	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			7 619 071		554 997		

		ИТОГО:				10 959 397				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				945 189				
		Итого с накладными				11 904 585				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				714 275				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**12 618 860**				
		Итого с временными, 1,1 %				**12 757 668**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**73 676**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**51 031**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**127 577**				
		ИТОГО:				**13 009 951**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**35 138 618**				
		2015 год 20% К=2,5574194				6 654 380				
		2016 год 80% К=2,7367742				28 484 238				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**33 381 687**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				667 634				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**34 049 321,43**				
		НДС 12%				4 085 918,57				
		Итого с НДС				**38 135 240**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Кильдеев Т.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 27
приемки выполненных раоот

за июнь 2017 года

на Общестроительные работы по чертежам КЖ(блок секция 6)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(2шт),Км-2(3шт),Км-3(4шт)Км-4(2шт),Км-5(5шт)(КЖ15-21)								
16	E0106-14-1	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20**	17,8	12758,89	884,81	227108	15750	35768	9,96	797
		м3		1579,50	334,24	28115	5949	105	1,63	131
17	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	2,01634	59900,00	--	120779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,65814	62100,00	--	40870	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,5635	66000,00	--	37191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,02428	64400,00	--	1564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198,00	10
		1т		33075,00	114,75	370	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			428 565		36 158		
		РАЗДЕЛ 4.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ-0,150....(+25,100),РМ1-20шт,РМ2-10шт,РМ3-10шт,РМ4-20шт,РМ5-20шт,РМ6-10шт								
22	Е0106-18-2)	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	49	15728,02	407,30	770673	19958	130624	14,40	3168
		м3		2385,00	153,86	116865	7539	105	0,75	165
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,259	66000,00	--	83094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,064	93997,62	304,24	6016	19	2230	198,00	57
		1т		33075,00	114,75	2117	7	105	0,56	--
25	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,3872	64400,00	--	153736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,0288	59900,00	--	61625	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 075 144		132 855		
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ НА ОТМ +27,250.+29,950,РМ7-2шт,РМ8-1шт,РМ9-1шт,РМ10-2шт,РМ11-2шт,Р12-1шт								
27	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	22	15728,02	407,30	346016	8961	58648	14,40	317
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм/ бетон кл В20		2385,00	153,86	52470	3385	105	0,75	17
28	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5659	66000,00	--	37349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,10902	64400,00	--	71421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5111	59900,00	--	30615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			488 109		59 651		
		Перекрытие на отм +5,500.....+22,300-7этажей								
46	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	63,9	13388,58	241,10	855530	15406	92160	8,06	3594
		м3		1282,50	91,08	81952	5820	105	0,44	198
				Сетка С-1,С-2						
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,64875	65900,00	--	372253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
48	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,476	52102,00	--	24801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,1б,2,3,4,5 и 11а								
49	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5061	52400,00	--	26520	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,134	52400,00	--	7022	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +25,100								
51	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
				Сетка С-1,С-2						
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,7423	65900,00	--	378418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
53	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5								
54	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,33358	52400,00	--	17480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +27,250								
56	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	65	13388,58	241,10	870258	15671	93747	8,06	524
		м3		1282,50	91,08	83363	5920	105	0,44	29
				Сетка С-1,С-2						
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	5,74229	65900,00	--	378417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
58	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4779	52102,00	--	24900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3,4,5 и 10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,33358	52400,00	--	17480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 11								
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02976	52400,00	--	1559	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены парапета на отм +27,250(КЖ-68)								
		Узел А								
62	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	6,2	15887,29	402,61	98501	2496	20471	18,10	112
		м3		2992,50	152,10	18554	943	105	0,74	5
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3332	67700,00	--	22558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,65925	65900,00	--	43445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04488	66000,00	--	2962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел Б								
66	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В20	5,38	15887,29	402,61	85474	2166	17764	18,10	97
		м3		2992,50	152,10	16100	818	105	0,74	4

1	2	3	4	5	6	7
67	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1808	67700,00	--	
		т		--	--	
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6227	65900,00	--	
		т		--	--	
69	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0256	66000,00	--	
		т		--	--	
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-58-66				
		ЛМ-1-1шт,ЛМ-2-19шт,ЛП-1-ЛП-4(38шт),				
74	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	6,79	15292,72	379,21	
		м3		2117,25	143,26	
75	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,35784	61200,00	--	
		т		--	--	
76	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,24314	65900,00	--	
		т		--	--	
77	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,126	62000,00	--	
		т		--	--	
78	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,05	65000,00	--	
		т		--	--	
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,18	50642,00	--	
		т		--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	5,08	13011,00	241,10	66096	1225	7327	8,06	123
		м3		1282,50	91,08	6515	463	105	0,44	7
81	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4458	61200,00	--	27283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3114	65900,00	--	20521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1808	60500,00	--	10938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0116	93997,62	304,24	1090	4	404	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	384	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			4 481 267		341 737		
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	248	1608,25	372,83	398846	92462	214651	3,72	1845
		м3		594,00	139,50	147312	34596	118	0,68	337
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	248	4968,67	--	1232230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,21	72779,65	422,15	15284	89	2085	56,40	24
		т		8257,50	157,50	1734	33	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	31,2	175,98	88,16	5491	2751	5047	0,45	28
		отверст.		85,05	52,04	2654	1624	118	0,08	5
		Стены и перегородки внутренние								
		на отм 2,78,+5,58,+8,38,+11,18,+13,98,+16,78,+19,58,+22,38								
13	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	90,9	1608,25	372,83	146190	33890	78677	3,72	676
		м3		594,00	139,50	53995	12681	118	0,68	124
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	90,9	6280,97	--	570940	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	195	400,78	27,64	78152	5390	47009	1,25	488
		м2		193,95	10,35	37820	2018	118	0,05	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	19,5	2975,20	--	58016	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 100 мм при высоте этажа до 4 м	531,6	400,78	27,64	213055	14693	128155	1,25	1329
		м2		193,95	10,35	103104	5502	118	0,05	54
18	Спрайс	Цементно песчаные блоки	53,1	2975,20	--	157983	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 876 187		475 625		

		ИТОГО:				9 349 271				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				1 046 026				
		Итого с накладными				10 395 296				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				623 718				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11 019 014				
		Итого с временными, 1,1 %				11 140 223				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				64 335				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				44 561				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				111 402				
		ИТОГО:				11 360 521				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				30 683 668				
		2015 год 20% К=2,5574194				5 810 723				
		2016 год 80% К=2,7367742				24 872 945				
		Итого с учетом договроного коэффициента				29 149 485				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				582 990				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				29 732 474,11				
		НДС 12%				3 567 896,89				
		Итого с НДС				33 300 371				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" Қилыбаев Т.Г. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" Тинатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" Торанбаев Ж.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 28
приемки выполненных раоот

за июнь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ (БЛОК СЕКЦИЯ 7)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(12шт),Км-2(4шт),Км-3(2шт)(КЖ15-18)								
15	Е0106-14-1	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20**	10,3	12758,89	884,81	131417	9114	20697	9,96	717
		м3		1579,50	334,24	16269	3443	105	1,63	118
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,09712	59900,00	--	5817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,75144	62100,00	--	46664	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,2652	66000,00	--	17503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0076	93997,62	304,24	714	2	265	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	251	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			202 116		20 962		
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ-0,150....(+19,500),РМ1-24шт,РМ2-8шт,РМ3-24шт,РМ4-16шт(КЖ19-23)								
20	Е0106-18-2)	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	28,2	15728,02	407,30	443530	11486	75176	14,40	2834
		м3		2385,00	153,86	67257	4339	105	0,75	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,768	66000,00	--	50688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0504	93997,62	304,24	4737	15	1756	198,00	46
		1т		33075,00	114,75	1667	6	105	0,56	--
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1976	64400,00	--	77125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,24096	62100,00	--	14964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			591 045		76 932		
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ +21,650,+24,350,РМ5-3шт,РМ6-1шт,РМ7-3шт,РМ8-2шт								
25	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	24,6	15728,02	407,30	386909	10020	65579	14,40	354
		устройс		2385,00	153,86	58671	3785	105	0,75	18
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,661	66000,00	--	43626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1035	64400,00	--	71065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2336	62100,00	--	14507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			518 814		66 583		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Перекрытие на отм +19,500 /КЖ 42-44/								
49	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	71,03	13388,58	241,10	950991	17125	102444	8,06	573
		м3		1282,50	91,08	91096	6469	105	0,44	32
		Сетка С-1,С-2								
50	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,40183	65900,00	--	421881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
51	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,50139	52102,00	--	26123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5,6,7								
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34214	52400,00	--	17928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +21,650 /КЖ 45-47/								
54	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	71,03	13388,58	241,10	950991	17125	102444	8,06	573
		м3		1282,50	91,08	91096	6469	105	0,44	32
		Сетка С-1,С-2								
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,40183	65900,00	--	421881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
56	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,50139	52102,00	--	26123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5,6,7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,35062	52400,00	--	18372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены парапета на отм +21,650,+24,350(КЖ-61)								
		Узел А								
59	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В25	6,7	16442,50	402,61	110165	2697	22122	18,10	121
		м3		2992,50	152,10	20050	1019	105	0,74	5
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,458	67700,00	--	31007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,909	65900,00	--	59903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0682	66000,00	--	4501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел Б								
63	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В25	2,7	16442,50	402,61	44395	1087	8915	18,10	49
		м3		2992,50	152,10	8080	411	105	0,74	2
64	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,157	67700,00	--	10629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,306	65900,00	--	20165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0254	66000,00	--	1676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			3 132 431		235 925		
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-51-59								
		ЛМ-1-1шт, ЛМ-2-15шт, ЛП-1...ЛП-3(30шт),								
71	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	4,65	15292,72	379,21	71111	1763	11037	13,00	211
		м3		2117,25	143,26	9845	666	105	0,70	11
72	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,24584	61200,00	--	15045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,17034	65900,00	--	11225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1008	62000,00	--	6250	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,032	65000,00	--	2080	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,108	50642,00	--	5469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,844	13388,58	241,10	51466	927	5544	8,06	108
		м3		1282,50	91,08	4930	350	105	0,44	6
78	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,5682	61200,00	--	34774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2144	65900,00	--	14129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1328	50642,00	--	6725	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			218 275		16 581		
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	222	1608,25	372,83	357032	82768	192148	3,72	1652
		м3		594,00	139,50	131868	30969	118	0,68	302
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	222	5879,25	--	1305194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,14	72779,65	422,15	10189	59	1390	56,40	16
		т		8257,50	157,50	1156	22	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	169	175,98	88,16	29741	14899	27338	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	14373	8795	118	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	57	3311,62	432,92	188762	24676	107751	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	82080	9234	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	57	6280,97	--	358015	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	372	356,66	27,64	132678	10282	89680	1,25	931
		м2		193,95	10,35	72149	3850	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	37,2	2975,20	--	110677	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 492 287		418 306		

		ИТОГО:				7 154 968				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				835 289				
		Итого с накладными				7 990 257				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				479 415				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8 469 673				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %				**8 562 839**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**49 450**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**34 251**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**85 628**				
		ИТОГО:				**8 732 169**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**23 584 744**				
		2015 год 20% К=2,5574194				4 466 364				
		2016 год 80% К=2,7367742				19 118 380				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**22 405 507**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				448 110				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**22 853 616,96**				
		НДС 12%				2 742 434,04				
		Итого с НДС				**25 596 051**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Қилыбаев Б.Қ. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 29
приемки выполненных раоот

за июнь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ (БЛОК СЕКЦИЯ 8)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МОНОЛИТНЫЕ КОЛОННЫ Км-1(12шт),Км-2(4шт),Км-3(2шт)(КЖ15-18)								
15	Е0106-14-1	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/бетон кл В20**	30,9	12758,89	884,81	394250	27341	62091	9,96	717
		м3		1579,50	334,24	48807	10328	105	1,63	118
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,36712	59900,00	--	21990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	2,17144	62100,00	--	134846	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,7652	66000,00	--	50503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	0,0276	93997,62	304,24	2594	8	962	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	913	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			604 184		63 053		
		РАЗДЕЛ 4. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ-0,150....(+19,500),РМ1-24шт,РМ2-8шт,РМ3-24шт,РМ4-16шт(КЖ19-23)								
20	Е0106-18-2)	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	84,4	15728,02	407,30	1327445	34376	224994	14,40	2834

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2385,00	153,86	201294	12986	105	0,75	148
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,268	66000,00	--	149688	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1004	93997,62	304,24	9437	31	3499	198,00	46
		1т		33075,00	114,75	3321	12	105	0,56	--
23	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,6976	64400,00	--	238125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,72096	62100,00	--	44772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1 769 467		228 493		
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ +21,650,+24,350,РМ5-3шт,РМ6-1шт,РМ7-3шт,РМ8-2шт								
25	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	24,6	15728,02	407,30	386909	10020	65579	14,40	354
		устройство		2385,00	153,86	58671	3785	105	0,75	18
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,661	66000,00	--	43626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1035	64400,00	--	71065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2336	62100,00	--	14507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			518 814		66 583		
		Перекрытие на отм +5,500.....+16,700 /5шт/ /КЖ 39-41/								
43	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	142,6	13388,58	241,10	1909212	34381	205666	8,06	2873
		м3		1282,50	91,08	182885	12988	105	0,44	159
		Сетка С-1,С-2								
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	12,33405	65900,00	--	812814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,05565	52102,00	--	55001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5								
46	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7219	52400,00	--	37828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,2599	52400,00	--	13619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +19,500 /КЖ 42-44/								
48	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	71,08	13388,58	241,10	951660	17137	102516	8,06	573
		м3		1282,50	91,08	91160	6474	105	0,44	32
		Сетка С-1,С-2								
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,2942	65900,00	--	414788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,50139	52102,00	--	26123	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5								
51	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,34214	52400,00	--	17928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +21,650 /КЖ 45-47/								
53	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	71,08	13388,58	241,10	951660	17137	102516	8,06	573
		м3		1282,50	91,08	91160	6474	105	0,44	32
		Сетка С-1,С-2								
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,2944	65900,00	--	414801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,50139	52102,00	--	26123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5								
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,35062	52400,00	--	18372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт),КЖ-51-59								
		ЛМ-1-1шт, ЛМ-2-15шт, ЛП-1...ЛП-3(30шт),								
70	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м/бетон кл В20	16,25	15292,72	379,21	248507	6162	38570	13,00	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2117,25	143,26	34405	2328	105	0,70	11
71	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,86584	61200,00	--	52989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,58034	65900,00	--	38244	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3008	62000,00	--	18650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,112	65000,00	--	7280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,408	50642,00	--	20662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	13,434	13388,58	241,10	179862	3239	19375	8,06	108
		м3		1282,50	91,08	17229	1224	105	0,44	6
77	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,9982	61200,00	--	122290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7444	65900,00	--	49056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,4328	50642,00	--	21918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6 425 086		468 643		

		ИТОГО:				9 317 552				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				826 772				
		Итого с накладными				10 144 324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				608 659				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				10 752 983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %				**10 871 266**				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				**62 782**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**43 485**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**108 713**				
		ИТОГО:				**11 086 245**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**29 942 875**				
		2015 год 20% К=2,5574194				5 670 436				
		2016 год 80% К=2,7367742				24 272 440				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**28 445 731**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				568 915				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**29 014 646,43**				
		НДС 12%				3 481 757,57				
		Итого с НДС				**32 496 404**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 30
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ (БЛОК СЕКЦИЯ 9)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ +21,650,+24,350,РМ5-3шт,РМ6-1шт,РМ7-3шт,РМ8-2шт								
25	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	24,6	15728,02	407,30	386909	10020	65579	14,40	354
		Устройство		2385,00	153,86	58671	3785	105	0,75	18
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,661	66000,00	--	43626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1035	64400,00	--	71065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2336	62100,00	--	14507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**518 814**		**66 582**		
		Перекрытие на отм +21,650 /КЖ 50в-50с/								
54	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	70,47	13388,58	241,10	943493	16990	101636	8,06	568
		м3		1282,50	91,08	90378	6418	105	0,44	31
		Сетка С-1,С-2								
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,40183	65900,00	--	421881	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фиксатор Ф-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,50139	52102,00	--	26123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5,6,7								
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,35062	52400,00	--	18372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены парапета на отм +21,650,+24,350(КЖ-61)								
		Узел А								
59	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В25	6,7	16442,50	402,61	110165	2697	22122	18,10	121
		м3		2992,50	152,10	20050	1019	105	0,74	5
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,458	67700,00	--	31007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,909	65900,00	--	59903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0682	66000,00	--	4501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел Б								
63	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В25	2,7	16442,50	402,61	44395	1087	8915	18,10	49
		м3		2992,50	152,10	8080	411	105	0,74	2
64	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,157	67700,00	--	10629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,306	65900,00	--	20165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0254	66000,00	--	1676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1 700 160		132 673		
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	309	1608,25	372,83	496949	115204	267449	3,72	1641
		м3		594,00	139,50	183546	43106	118	0,68	300
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	309	4747,06	--	1466842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19	72779,65	422,15	13828	80	1887	56,40	16
		т		8257,50	157,50	1569	30	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	238	175,98	88,16	41883	20982	32627	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	20242	12386	100	0,08	28
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	81	3311,62	432,92	268241	35067	153119	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	116640	13122	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	81	6280,97	--	508759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	522	356,66	27,64	186177	14428	125841	1,25	931
		м2		193,95	10,35	101242	5403	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	52	2975,20	--	154710	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3 137 389		580 923		
		ИТОГО:				5 356 363				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				780 178				
		Итого с накладными				6 136 541				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				368 192				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6 504 734				
		Итого с временными, 1,1 %				6 576 286				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				37 978				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				26 305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**65 763**				
		ИТОГО:				**6 706 332**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				18 113 154				
		2015 год 20% К=2,5574194				3 430 181				
		2016 год 80% К=2,7367742				14 682 973				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**17 207 496**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				344 150				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**17 551 645,54**				
		НДС 12%				2 106 197,46				
		Итого с НДС				**19 657 843**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Т.Т. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство 7 и 9 ти этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в мкр.32А, участок 1 в г. Актау**

АКТ № 31
приемки выполненных работ

за июнь 2017 года

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ КЖ (БЛОК СЕКЦИЯ 10)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ +21,650,+24,350,РМ5-3шт,РМ6-1шт,РМ7-3шт,РМ8-2шт								
25	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	24,6	15728,02	407,30	386909	10020	65579	14,40	354
		Устройство		2385,00	153,86	58671	3785	105	0,75	18
26	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,661	66000,00	--	43626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
28	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,1035	64400,00	--	71065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2336	62100,00	--	14507	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм +21,650 /КЖ 45-47/								
53	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м/ бетон кл В20	71,08	13388,58	241,10	951660	17137	102516	8,06	573
		м3		1282,50	91,08	91160	6474	105	0,44	32
		Сетка С-1,С-2								
54	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	6,2944	65900,00	--	414801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фиксатор Ф-1								
55	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,50139	52102,00	--	26123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,1а,2,3,4,5								
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,35062	52400,00	--	18372	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки,сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм/дополнительная верхняя арматура	0,1498	52400,00	--	7850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Стены парапета на отм +21,650,+24,350(КЖ-61)								
		Узел А								
58	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В25	6,7	16442,50	402,61	110165	2697	22122	18,10	121
		м3		2992,50	152,10	20050	1019	105	0,74	5
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,909	65900,00	--	59903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,458	67700,00	--	31007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0682	66000,00	--	4501	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Узел Б								
62	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщин до 150 мм/бетон кл В25	2,7	16442,50	402,61	44395	1087	8915	18,10	49
		м3		2992,50	152,10	8080	411	105	0,74	2
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,306	65900,00	--	20165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,157	67700,00	--	10629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0254	66000,00	--	1676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2 220 061		200 136		
		РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) без облицовки при высоте этажа до 4 м	355,2	1608,25	372,83	571250	132429	307436	3,72	1652
		м3		594,00	139,50	210989	49550	118	0,68	302
2	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х300	355,2	5879,25	--	2088310	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,22	72779,65	422,15	16012	93	2185	56,40	16
		т		8257,50	157,50	1817	35	118	0,77	--
4	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/для привязки к колоннам	272	175,98	88,16	47867	23980	44000	0,45	154
		отверст.		85,05	52,04	23134	14155	118	0,08	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 723 438		353 621		
		СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ и перегородки								
13	Е0108-20-3	Кладка стен из легкобетонных камней(газоблоков) при высоте этажа до 4 м	92,1	3311,62	432,92	305000	39872	174102	8,87	1022
		м3		1440,00	162,00	132624	14920	118	0,79	91
14	Прайс лист ТОО "Экотон"	Камни газаблока марки Д500 650х250х200	92,1	6280,97	--	578477	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м/изменеы норма расхода 0,22,изменена марка от25на М50,исключена стоимость камня/	596,1	356,66	27,64	212605	16476	143704	1,25	931
		м2		193,95	10,35	115614	6170	118	0,05	38
16	Спрайс	Цементно песчаные блоки	59,61	2975,20	--	177352	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 273 434		317 806		
		ИТОГО:				6 216 933				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				871 564				
		Итого с накладными				7 088 497				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				425 310				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7 513 807				
		Итого с временными, 1,1 %				7 596 459				
		Зимние удорожания, 0,5775 %				43 870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**30 386**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**75 965**				
		ИТОГО:				**7 746 679**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**20 923 029**				
		2015 год 20% К=2,5574194				3 962 301				
		2016 год 80% К=2,7367742				16 960 728				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**19 876 878**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				397 538				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**20 274 415,18**				
		НДС 12%				2 432 929,82				
		Итого с НДС				**22 707 345**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
ТОО "АБК-стройинжиниринг" _____ Килыбаев Е.Д. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года