окончательный

По договору № 497 от 29.08.2014 года
Заказчик: «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімі»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ по объекту
Текущий ремонт кровли СШ №25 с. Славное Кордайского района Жамбылской области.

«22» сентября 2014 г.

№ п/н	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	Текущий ремонт кровли СШ №25 с. Славное Кордайского района Жамбылской области.		3330000				3330000
2.	К онлате						3330000
Всего: 3 330 000 (три миллиона триста тридцать тысяч) тенге.							

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
білім бөлімі» КММ
КОД4646702
БИН 050240004820
ИИК KZ11070103KSN2104000
БИК KKMFKZ2A
Кордайское районное Управление Казначейства Деиартамеита
Казначейства по Жамбылской области МФ РК
Код 12 Адрес: с. Кордай ул. Жибек жолы, 273

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Заведующая сектором отделом образования акимата .
Кордайского района жамбылской области
Садабаева Г.Б.

Директор ТОО «ПМК Бирлик» _____ Болпанкулов Ж. Н.

По договору № 497 от 29.08.2014года
Заказчик: «Қордай аудаиы экімдігіиің білім бөлімі»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлнк» с. Кордай Кордайского района

Акт формы №2
На оплату стоимости выполненных работ по объекту
Текущий ремонт кровли СШ №25 с. Славное Кордайского района Жамбылской области.

«22» сентября 2014 г.

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименоваиие работ и затрат, единица измереиия	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расходы, тенге %	Затраты труда чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машии в т.ч. ЗП машииистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машииистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-40-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов м^2	867	24,56 21,22	3,34 1,26	21294 18398	2896 1092	19490 100	0,15 0,01	128 5
2	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами м^2	867	24,15 21,51	2,64 0,45	20938 18649	2289 390	20391 107,1	0,15 -	131 4
3	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций – балок, стропил, мауэрлатов м^3	24,6	599,34 142,31	35,14 13,23	14744 3501	864 325	4132 108	0,9 0,07	22 2
4	Е0110-3-5	Устройство карнизов м^2	62	801,94 246,85	9,43 3,57	49720 15305	584 222	16768 108	1,64 0,02	102 1
5	Е0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из брусков под кровлю из профилированной стали м^2	867	164,33 28,78	2,55 0,41	142474 24952	2211 355	27105 107,1	0,2 0,01	170 4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю м^2	867	21,41	1,14	18564	986	5437	0,03	29

	110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю мм $м^2$	867	21,41 5,38	1,14 0,42	18564 4666	986 368	5437 108	0,03 -	29 2
7	E0110-15-1	Устройство слуховых окон шт	6	3246,04 1107,45	102,01 39,37	19476 6645	612 236	7431 108	6,99 0,19	42 1
8	C12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой $м^2$	3,36	3960 -		13306 -				
9	C11011-800	Скобяные изделия окон высотой до 1,5м с раздельными двойными одностворными переплетами для жилых зданий комплект	6	360 -		2160 -				
10	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа толщиной 0,7 мм $м^2$	867	125,93 58,74	40,06 9,84	109182 50929	34731 8533	48164 81	0,36 0,04	316 33
11	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,07 $м^2$	953,7	896 -		854515 -				
12	C11011-77	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм, т	0,0108	604700 -		6531 -				
13	E0158-18-5	Устройство конька из листовой стали, м	107	624,52 75,26	1,27 0,2	66823 8053	136 21	8647 107,1	0,48 -	52 -
14	E0112-9-2	Устройство подвесных желобов, м	159	570,21 50,72	1,53 0,56	90663 8064	242 89	8732 107,1	0,32 -	51 -
15	E0158-19-1	Навеска водосточных труб, м	48	393,86 62,12	0,16 0,02	18905 2982	8 1	3194 107,1	0,35 1,56	17 -
16	E0116-21-4	Установка воронок сливных, 1 воронка	12	324,93 250,99	8,69 2,81	3899 3012	104 34	3509 115,2	1,56 0,01	19 -
17	Прайс-лист «ИНСИ»	Воронка из оцинкованной стали, воронка	12	211,64 -		2540 -				
18	E0110-3-4	Устройство фронтонов из OSB-3, $м^2$	60	304,38 120,32	10,84 4,07	18263 7219	650 244	8061 108	0,78 0,02	47 1
19	Прайс-лист «ССК»	Влагостойкая фанера OSB-3 толщиной 10 мм, лист	20	1291 -		25820 -				
20	E0115-165-1	Проолифка карнизов, $м^2$	62	179,35 101,95	2,01 0,76	11119 6321	125 47	6018 94,5	0,61 -	38 -
21	E01031-A20-1	Погрузка мусора при автомобильных перевозках, т	12,14	167,1 -	167,1 116,97	2029 -	2029 1420	1420 100	- 2,46	- 30
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

	0333-А10-1	Перегрузка грузов автомобилями-самосвалами (мусора), расстоянием перевозки 10км, т	12,14	76,6 -	76,6 15,32	930 -	930 186	186 100	- 0,32	- 4
23		Итого:				1513894 178695	51612 13566	188685		1298 88
24		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				1513894 178695	51612 13566	188685		1298 88
25		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				11793				
26		**Итого, прямых затрат**				1642828 199403	51612 14401	211951		1298 92
27		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				51287				
28		Всего по разделу локальная смета				1706066				
29		Всего, зарплата				225597				
30		Временные здания и сооружения (2,72%)				16402				
31		Зимнее удорожание (0,95%)				8737				
32		Технадзор-0,49%				4549				
33		Проектно-изыскательские работы				3605				
34		Итого:				1739362				
35		Выслуга лет (1%)				8384				
36		Доп. отпуска (0,4%)				3963				
37		Итого прочих затрат и работ				12347				
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				1751709				
39		Итого, в базовых ценах 2014г. К=2,389				3 264 706				
40		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				65294				
41		Всего по сметному расчету				3 330 000				
42		К оплате				3 330 000				

«Жамбыл облысы Қордай ауданы әкімдігінің
білім бөлімі» КММ
КОД4646702
БИН 050240004820
ИИК KZ11070103KSN2104000
БИК KKMFKZ2A
Кордайское районное Управление Казначейства Департамента
Казначейства по Жамбылской области МФ РК
Код 12 Адрес: с. Кордай ул. Жибек жолы, 273

Наименование: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Индекс: 080040
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 971240001135
БИК CASPKZKA
ИИК KZ 86722S000000253501
Банк: Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17

Инженер строитель Отдела образования акимата Кордайского района _____ **Ершибулов Н.**

Директор ТОО «ПМК Бирлик» _____ **Болпанкулов Ж. Н.**

Директор ОШ№25 _____ **М. Байбеков**