« АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » ММ
3/348-Д
кабылдау-беру актісі бойынша пайдалануға
12.12.2017
ГУ «Мангистауский областной отдел архитектуры и градостроительства»

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«8» 12 2017 г.

Заказчик **АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» по доверенности №06-285 от 31.10.2017г. Заместитель Председателя Правления АО «Байтерек Девелопмент» Ильясов Т.А. 010000 г. Астана, пр.Сарыарка 6;**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от 8 декабря 2017года, ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О., г.Актау микрорайон 27, дом 44, кв1,**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 8 декабря 2017года, ТОО «Саулет Эксперт», эксперт Абиш Марат Қабиұлы, аттестат №00069 от 08.04.2016г., эксперт Жузбаев Зинадил Бактыгереевич, аттестат №KZ41VJE00002466 от 07.10.2014г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 8 декабря 2017года, ТОО «Синтез», директор Тәжімұрат Б.Ж., эксперт Аманбаев И.С.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 «А», участок 1 города Актау»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу **г.Актау, микрорайон 32 «А», участок 1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 27.11.2013 года, №1520 постановление Акимата г.Актау**

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» № KZ89REA00041753 от 16.11.2016г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Синтез» №016-2014. Филиал РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области №15-0387/15 от 28.09.2015г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **приказом АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» №417 от 26.11.2015г.**;

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **ноябрь 2016 г.;**
(месяц, год)
окончание работ **декабрь 2017г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9,5 ;**
фактически, месяц: **13 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико - экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	12418,3	12713,2
Число этажей	этаж	5 подвал и технический этаж	5 подвал и технический этаж
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	42472	34885
В том числе подземной части	$м^3$	6370,8	6370,8
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	150	7708,25	4032	150	7875,5	4141
однокомнатных	50	1859,4	810,2	50	1903	822,5

двухкомнатных	75	4063,7	2224,6	75	4133	2299,5
трехкомнатных	25	1785,15	997,2	25	1839,5	1019
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурное решение:

Жилые дома 5-ти этажные, одноподъездные, с подвалом и техническим этажом, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 29,0х12,0м. Квартиры в жилом доме расположены с 1 по 5 этажа. На 1 блоке размещены: 1 комн. – 10шт., 2 комн. – 15шт., 3 комн. – 5шт. Всего – 30 квартир.

Во всех квартирах предусмотрены балконы, ванные комнаты и санузлы. Наружная отделка глухих поверхностей 1 этажа выполнено декоративной штукатуркой по сетке. Цоколь здания облицовывается рваным камнем. Оконные блоки, балконные двери – из металлопластиковых профилей с заполнением стеклопакетами. Внутренняя отделка помещений с учетом и назначения, санитарно-гигиенических и противопожарных требований с использованием следующих видов и типов материалов: полы – линолеум, керамическая напольная плитка; стены и перегородки – штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска; потолки - левкас, водоэмульсионная окраска; двери – внутренние деревянные; наружные двери – металлические утепленные.

Конструктивные решения:

Конструктивная схема здания – монолитный железобетонный каркас. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой системы колонн и ригелей, горизонтальных дисков перекрытий, диафрагм жесткости и фундаментов. Фундаменты – монолитные железобетонные плиты толщиной 400мм с перекрестными лентами сечением 0,5х0,8(h) м. Под фундаментные плиты устраивается бетонная подготовка толщиной 100мм. Стены подвала – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, колонны – монолитные железобетонные сечением 400х400 мм, плиты перекрытия – монолитные железобетонные толщиной 200 мм, лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные. Стены наружные – из газоблока марки D500 толщиной 300мм, перегородки – из камня-ракушечника толщиной 400мм, из цементно-песчаного блока толщиной 100мм, из газоблока марки D500 толщиной 200мм№

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации): всего **1 020 521 629,68** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **990 006 25** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **15 581 95** тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 020 521 629,68 тенге**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **990 006 25** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **15 581 95** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 «А», участок 1 города Актау»**

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию:

Заказчик **АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» по доверенности №06-285 от 31.10.2017г. Заместитель Председателя Правления АО «Байтерек Девелопмент» Ильясов Т.А. 010000 г. Астана, пр.Сарыарка 6**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Технический надзор **эксперт Абиш Марат Қабиұлы, аттестат №00069 от 08.04.2016г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Синтез», эксперт Аманбаев И.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подпись _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

« АҚТАУ ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ » ММ

қабылдауға арналған для ввода в эксплуатацию

Туркпенова О.Е.

ГУ « Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства »

52870-d5ad-11e7-8000-080037c1a16f

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристика объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		Число этажей (этаж)	Площадь застройки (м2)	Объем здания (м3)	Общая площадь (м2)	Жилая площадь (м2)	Площадь не жилых помещений (м2)	Площадь парковачных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Многоквартирный жилой дом	м2	5	2306	34885	12713,2	4141	8572,2	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электроснабжения	водоснабжения	Горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
ж/бетон	газоблок	совмещенная	Городская центральная	есть	есть	есть	есть	есть

Заказчик **АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» по доверенности №06-285 от 31.10.2017г. Заместитель Председателя Правления АО «Байтерек Девелопмент» Ильясов Т.А. 010000 г. Астана, пр.Сарыарка 6**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «Синтез», эксперт Аманбаев И.С.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подпись _____ М.П.

2861-d5ad-11e7-8000-080037c1a16f

Прошнуровано, пронумеровано
на 2 (двух) *листах*

*Подпись*_____

Қазақстан Республикасы Астана қаласы "Байтерек девелопмент" акционерлік қоғамы * Республика Казахстан город Астана Акционерное общество *
Байтерек девелопмент

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №9
приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 11

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Перекрытие								
1	57	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	80,2	13388,58	241,1	1073764	19336	115669	8,06	646
			м3		1282,5	91,08	102857	7305	105	0,44	36
2	58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1,С-2/	6,8441	65900		451026				
			т								
3	59	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0064	53600		343				
			т								
4	60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1908	52400		9998				
			т								
5	61	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,4963	18837,97	11119,34	9349	5519	6129	42,5	21
			1т		7560	4200,75	3752	2085	105	20,52	10
6	62	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4963	52102		25858				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				1570339				
			Раздел: Каркас								
7	63	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	20,78	15728,02	407,3	326828	8464	55395	14,4	299
			м3		2385	153,86	49560	3197	105	0,75	16

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	64	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,935	66000		127710				
			т								
9	65	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,88	64400		249872				
			т								
10	66	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1	64500		6450				
			т								
11	67	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2	59900		11980				
			т								
12	68	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2	62100		12420				
			т								
13	69	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,23	18837,97	11119,34	4333	2557	2840	42,5	10
			1т		7560	4200,75	1739	966	105	20,52	5
14	70	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,23	55300		12719				
			т								
			Итого по разделу: Каркас				752312				
			Раздел: Перекрытие								
15	88	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	160	13388,58	241,1	2142173	38576	230761	8,06	1290
			м3		1282,5	91,08	205200	14573	105	0,44	71
16	89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	13,7	65900		902830				
			т								
17	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,704	52400		36890				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	91	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,99	18837,97	11119,34	18650	11008	12225	42,5	42
			1т		7560	4200,75	7484	4159	105	20,52	20
19	92	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,99	52102		51581				
			т								
20	93	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76	52400		39824				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				3191947				
			ИТОГО:				5514598	85460			2308
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				423020				
			Итого с накладными				5937618				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				356257				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6293875				
			Итого с временными, 1,1 %				6356814				
			Зимние удорожания, 1,08 %				68 654				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				25 427				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				63 568				
			ИТОГО:				6514 463				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				17459 399				
			2015 год 31,6% К=2,5574194				5264 627				
			2016 год 68,4% К=2,7367742				12194 772				
			Итого с учетом договроного коэффициента				16586 429				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				331 729				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				16918 158				
			НДС 12%				2030 179				
			Итого с НДС				18948 337				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности №__ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №10

приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 12

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Каркас								
1	6	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20**	10,406	15728,02	407,3	163666	4238	27740	14,4	150
			м3		2385	153,86	24818	1601	105	0,75	8
2	7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,9671	66000		63829				
			т								
3	8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III. d 16-18 мм**	1,9404	64400		124962				
			т								
4	9	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III. d 14 мм**	0,05084	64500		3279				
			т								
5	10	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,0967	59900		5792				
			т								
6	11	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,09904	62100		6150				
			т								
7	12	Е0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	0,11652	18837,97	11119,34	2195	1295	1439	42,5	5
			1т		7560	4200,75	881	489	105	20,52	2
8	13	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-[illegible]	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп**	0,11652	55300		6444				
			т								
			Итого по разделу:				376317				
			Раздел: Перекрытие								
9	14	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20**	80,4	13388,58	241,1	1076442	19384	115958	8,06	648
			м3		1282,5	91,08	103113	7323	105	0,44	36
10	15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1,С-2/**	6,8441	65900		451026				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2							
11	16	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0064	53600		343				
			т								
12	17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1908	52400		9998				
			т								
13	18	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,18495	18837,97	11119,34	3484	2057	2284	42,5	8
			1т		7560	4200,75	1399	777	105	20,52	4
14	19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,18495	52102		9636				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				**1550929**				
			ИТОГО:				**1927244**	**26975**			**811**
							130211	10190			50
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				**147421**				
			Итого с накладными				**2074665**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**124480**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**2199145**				
			Итого с временными, 1,1 %				**2223336**				
			Зимние удорожания, 1,08 %				**24 012**				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8 893**				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				**22 233**				
			ИТОГО:				**2 278 475**				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**6 106 536**				
			2015 год 31,6% К=2,5574194				1 841 337				
			2016 год 68,4% К=2,7367742				4 265 199				
			Итого с учетом договроного коэффициента				**5 801 209**				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				116 024				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**5 917 233**				
			НДС 12%				710 068				
			Итого с НДС				**6 627 301**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности №__ от_____)

_____ Ильясов Т.А.

_____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт"

_____ Абиш М.

_____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй"

_____ Боранбаев Б.О.

_____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Программный комплекс АВС 4 (редакция 5.3.2) 1

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №11
приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 13

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Каркас								
1	6	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	10,406	15728,02	407,3	163666	4238	27740	14,4	150
			м3		2385	153,86	24818	1601	105	0,75	8
2	7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9671	66000		63829				
			т								
3	8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,9404	64400		124962				
			т								
4	9	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,05084	64500		3279				
			т								
5	10	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0967	59900		5792				
			т								
6	11	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,09904	62100		6150				
			т								
7	12	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,11652	18837,97	11119,34	2195	1295	1439	42,5	5
			1т		7560	4200,75	881	489	105	20,52	2
8	13	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,11652	55300		6444				
			т								
			Итого по разделу:				376317				
			Раздел: Перекрытие								
9	14	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	80,4	13388,58	241,1	1076442	19384	115958	8,06	648
			м3	Страниц - 3	1282,5	91,08	103113	7323	105	0,44	36

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2							
10	15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1,С-2/	6,8441	65900		451026				
				т							
11	16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0064	53600		343				
				т							
12	17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1908	52400		9998				
				т							
13	18	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,18495	18837,97	11119,34	3484	2057	2284	42,5	8
				1т	7560	4200,75	1398	777	105	20,52	4
14	19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,18495	52102		9636				
				т							
			Итого по разделу: Перекрытие				1550929				
			Раздел: Каркас								
15	20	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	20,8	15728,02	407,3	327143	8472	55449	14,4	300
				м3	2385	153,86	49608	3200	105	0,75	16
16	21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,93	66000		127380				
				т							
17	22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,88	64400		249872				
				т							
18	23	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1	64500		6450				
				т							
19	24	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2	59900		11980				
				т							
20	25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2	62100		12420				
				т							
21	26	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,23	18837,97	11119,34	4333	2557	2840	42,5	10
				1т	7560	4200,75	1739	966	105	20,52	5
22	27	С12041-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,23	55300		12719				
				т							
			Итого по разделу: Каркас				752297				
			Раздел: Перекрытие								
23	45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	160	13388,58	241,1	2142173	38576	230761	8,06	1290
				м3	1282,5	91,08	205200	14573	105	0,44	71

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3							
24	46	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	13,6	65900		896240				
			т								
25	47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,704	52400		36890				
			т								
26	48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,99	18837,97	11119,34	18650	11008	12225	42,5	42
			1т		7560	4200,75	7484	4159	105	20,52	20
27	49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,99	52102		51581				
			т								
28	50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76	52400		39824				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				3185357				
			ИТОГО:				5864900	87588			2452
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				448696				
			Итого с накладными				6313596				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				378816				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6692412				
			Итого с временными, 1,1 %				6766029				
			Зимние удорожания, 1,08 %				73 073				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				27 064				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				67 660				
			ИТОГО:				6 933 827				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				18 583 335				
			2015 год 31,6% К=2,5574194				5 603 534				
			2016 год 68,4% К=2,7367742				12 979 801				
			Итого с учетом договроного коэффициента				17 654 168				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				353 083				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				18 007 252				
			НДС 12%				2 160 870				
			Итого с НДС				20 168 122				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____)

_____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт"

_____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй"

_____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Подрядчик: **ТОО "Онтасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №12

приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 14

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Каркас								
1	60	E0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20**	20,8	15728,02	407,3	327143	8472	55449	14,4	300
			м3		2385	153,86	49608	3200	105	0,75	16
2	61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	1,93	66000		127380				
			т								
3	62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	3,88	64400		249872				
			т								
4	63	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,1	64500		6450				
			т								
5	64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,2	59900		11980				
			т								
6	65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,2	62100		12420				
			т								
7	66	E0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона**	0,23	18837,97	11119,34	4333	2557	2840	42,5	10
			1т		7560	4200,75	1739	966	105	20,52	5
8	67	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп**	0,23	55300		12719				
			т								
			Итого по разделу: Каркас				752297				
			Раздел: Перекрытие								
9	85	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20**	160	13388,58	241,1	2142173	38576	230761	8,06	1290
			м3	Страниц - 2	1282,5	91,08	205200	14573	105	0,44	71

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2							
10	86	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	13,7	65900		902830				
			т								
11	87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,704	52400		36890				
			т								
12	88	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,99	18837,97	11119,34	18650	11008	12225	42,5	42
			1т		7560	4200,75	7484	4159	105	20,52	20
13	89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,99	52102		51581				
			т								
14	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76	52400		39824				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				3191947				
			ИТОГО:				3944245	60613			1641
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				301276				
			Всего накладных расходов:				301276				
			Итого с накладными				4245521				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				254731				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4500252				
			Итого с временными, 1,1 %				4549755				
			Зимние удорожания, 1,08 %				49 137				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				18 199				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				45 498				
			ИТОГО:				4 662 589				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				12 496 196				
			2015 год 31,6% К=2,5574194				3 768 046				
			2016 год 68,4% К=2,7367742				8 728 150				
			Итого с учетом договорного коэффициента				11 871 386				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				237 428				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				12 108 814				
			НДС 12%				1 453 058				
			Итого с НДС				13 561 871				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Бөранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №13

приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 15

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Каркас								
1	46	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20**	10,406	15728,02	407,3	163666	4238	27740	14,4	150
			м3		2385	153,86	24818	1601	105	0,75	8
2	47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,9671	66000		63829				
			т								
3	48	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,9404	64400		124962				
			т								
4	49	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,05084	64500		3279				
			т								
5	50	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,0967	59900		5792				
			т								
6	51	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,09904	62100		6150				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	52	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,11652	18837,97	11119,34	2195	1295	1439	42,5	5
			1т		7560	4200,75	881	489	105	20,52	2
8	53	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,11652	55300		6444				
			т								
			Итого по разделу: Каркас				376317				
			Раздел: Перекрытие								
9	54	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	80,4	13388,58	241,1	1076442	19384	115958	8,06	648
			м3		1282,5	91,08	103113	7323	105	0,44	36
10	55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1,С-2/	6,8441	65900		451026				
			т								
11	56	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0064	53600		343				
			т								
12	57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1908	52400		9998				
			т								
13	58	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,18495	18837,97	11119,34	3484	2057	2284	42,5	8
			1т		7560	4200,75	1398	777	105	20,52	4
14	59	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,18495	52102		9636				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				1550929				
			Раздел: Каркас								
15	60	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	20,8	15728,02	407,3	327143	8472	55449	14,4	300
			м3		2385	153,86	49608	3200	105	0,75	16
16	61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,93	66000		127380				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,88	64400		249872				
			т								
18	63	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1	64500		6450				
			т								
19	64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2	59900		11980				
			т								
20	65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2	62100		12420				
			т								
21	66	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,23	18837,97	11119,34	4333	2557	2840	42,5	10
			1т		7560	4200,75	1739	966	105	20,52	5
22	67	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,23	55300		12719				
			т								
			Итого по разделу: Каркас				752297				
			Раздел: Перекрытие								
23	85	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	160	13388,58	241,1	2142173	38576	230761	8,06	1290
			м3		1282,5	91,08	205200	14573	105	0,44	71
24	86	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	13,7	65900		902830				
			т								
25	87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,704	52400		36890				
			т								
26	88	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,99	18837,97	11119,34	18650	11008	12225	42,5	42
			1т		7560	4200,75	7484	4139	105	20,52	20
27	89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,99	52102		51581				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
28	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76	52400		39824				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				3191947				
			ИТОГО:				5871490	87588			2452
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				448696				
			Итого с накладными				6320186				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				379211				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6699397				
			Итого с временными, 1,1 %				6773090				
			Зимние удорожания, 1,08 %				73 149				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				27 092				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				67 731				
			ИТОГО:				6 941 063				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				18 602 729				
			2015 год 31,6% К=2,5574194				5 609 382				
			2016 год 68,4% К=2,7367742				12 993 347				
			Итого с учетом договроного коэффициента				17 672 592				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				353 452				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				18 026 044				
			НДС 12%				2 163 125				
			Итого с НДС				20 189 169				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности №__ от_____)
_____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт"
_____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй"
_____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года