Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

**Образец платежного поручения**

| | | |
|---|---|---|
| Бенефициар:<br>**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй**<br>БИН: 060440009800 | **ИИК**<br>**KZ5384903KZ000976677** | **Кбе**<br>**17** |
| Банк бенефициара:<br>АО Нурбанк | **БИК**<br>**NURSKZKX** | **Код назначения платежа**<br>**821** |

# Счет на оплату № 19 от 25 августа 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 291 от 11.10.2016г.**

| № | Код | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау | 1,000 | услуга | 34 240 300,47 | 34 240 300,47 |

**Итого: 34 240 300,47**

**В том числе НДС: 3 668 603,62**

Всего наименований 1, на сумму 34 240 300,47 KZT

**Всего к оплате: Тридцать четыре миллиона двести сорок тысяч триста тенге 47 тиын**

**Исполнитель** _____ /Бухгалтер/

ОНДАСЫН СТРОЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

# Счет-фактура № 81 от 25 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.08.2017

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 291 от 11.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау | услуга | 1 | 65 046 163,50 | 65 046 163,50 | 12% | 7 805 539,62 | 72 851 703,12 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **65 046 163,50** | | **7 805 539,62** | **72 851 703,12** | | |

**Руководитель: Боранбаев Б. О.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

*(должность)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **001240001720** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **060440009800** |

Договор (контракт) Договор № 291 от 11.10.2016г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| **81** | **25.08.2017** |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау | | | услуга | 1 | 72 851 703,12 | 72 851 703,12 |
| | | | | Итого | 1 | x | 72 851 703,12 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2017

М.П.

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

***"Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"***

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

# Справка № 8
## о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | *291* | *11.10.2016 г.* | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц с НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | в отчетном месяце, за *июль* без НДС | СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г | Дополн. затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце, за *июль* | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнит. расходы | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | **779 073 360,12** | **65 046 163,50** | | | | | | | **7 805 539,62** | **72 851 703,12** |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Дом 11 | 188 823 143,47 | 12 866 028,10 | | | | | | | 1 543 923,37 | 14 409 951,47 |
| Дом 12 | 135 044 589,45 | 11 506 836,12 | | | | | | | 1 380 820,33 | 12 887 656,45 |
| Дом 13 | 138 402 492,55 | 13 291 956,74 | | | | | | | 1 595 034,81 | 14 886 991,55 |
| Дом 14 | 157 972 163,89 | 12 280 414,19 | | | | | | | 1 473 649,70 | 13 754 063,89 |
| Дом 15 | 158 830 970,76 | 15 100 928,36 | | | | | | | 1 812 111,40 | 16 913 039,76 |

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

50120

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ

# АКТ № 39
## приемки выполненных работ

за август 2017 года

Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ВК, ОВ, ЭО / дом 11

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК (1шт) (КЖ-38)** | | | | | | | | |
| 85 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 | 0,94 | 13011,00 | 241,10 | 12230 | 227 | 1356 | 8,06 | 8 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 1206 | 86 | 105 | 0,44 | -- |
| 86 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,04228 | 61200,00 | -- | 2588 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,024 | 67700,00 | -- | 1625 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | 16443 | | 1356 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛЮК Л-1 (КЖ-67)** | | | | | | | | |
| 128 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,01689 | 14806,01 | 1133,15 | 250 | 19 | 202 | 82,10 | 1 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 218 | 7 | 90 | 1,95 | -- |
| 129 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,01673 | 154200,00 | -- | 2580 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00014 | 52102,00 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,00002 | 172800,00 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | С11011-818 | Петля ПН3-150 | 2 | 21,00 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг МН743-2 | 0,0612 | 70437,87 | 304,24 | 4311 | 19 | 629 | 58,00 | 4 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 592 | 7 | 105 | 0,56 | -- |
| 134 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0612 | 40200,00 | -- | 2460 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,01724 | 13711,47 | 5475,87 | 236 | 94 | 102 | 28,90 | -- |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 87 | 27 | 90 | 5,46 | -- |
| 136 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,01724 | 133700,00 | -- | 2305 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 0,98977 | 40,72 | 0,04 | 40 | -- | 7 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 8 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 68/ | | | | | | | | |
| 143 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук | 3,96 | 575,05 | 1,24 | 2277 | 5 | 724 | 0,97 | 4 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 607 | 2 | 119 | -- | -- |
| 144 | Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов | 4,59 | 84,88 | 3,28 | 390 | 15 | 115 | 0,12 | 1 |
| | | м2 | | 20,22 | 0,78 | 93 | 4 | 119 | -- | -- |
| 145 | С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97 | 5,1635 | 158,00 | -- | 816 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97 | 5,2785 | 156,00 | -- | 823 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,4662 | 14806,01 | 1133,15 | 6903 | 528 | 5577 | 82,10 | 38 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 6010 | 186 | 90 | 1,95 | 1 |
| 148 | С12021-85 | Стоимость м/к дверей | 0,04662 | 120300,00 | -- | 5608 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | Е0115-172-2 | Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,562 | 65,24 | 1,84 | 167 | 5 | 52 | 0,11 | -- |
| | | м2 | | 18,45 | 0,70 | 47 | 2 | 105 | -- | -- |
| 150 | С11011-623 | Поковки из квадратных заготовок-петли | 0,0002 | 80500,00 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 1 | 308,00 | -- | 308 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 29542 | | 7408 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА (КЖ 61-64)** | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО КР-1 (1шт) (КЖ-61) | | | | | | | | |
| 152 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона кл.В12,5 | 0,74 | 9364,22 | 112,36 | 6930 | 83 | 827 | 6,34 | 5 |
| | | м3 | | 1021,50 | 42,44 | 756 | 31 | 105 | 0,21 | -- |
| 153 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,01136 | 65900,00 | -- | 749 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00588 | 65000,00 | -- | 382 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В15 | 0,78 | 11642,62 | 360,48 | 9081 | 281 | 1291 | 8,99 | 7 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 1123 | 106 | 105 | 0,67 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,02228 | 41200,00 | -- | 918 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 2,304 | 245,44 | 3,82 | 565 | 9 | 105 | 0,21 | -- |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 86 | 3 | 118 | 0,01 | -- |
| 158 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0216 | 93997,62 | 304,24 | 2030 | 7 | 753 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 714 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 159 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0216 | 40200,00 | -- | 868 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | 0,22837 | 4646,85 | 2285,57 | 1061 | 522 | 451 | 9,35 | 2 |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 361 | 141 | 90 | 2,34 | 1 |
| 161 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,22837 | 542,84 | 144,52 | 124 | 33 | 60 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 67 | -- | 90 | -- | -- |
| 162 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,2125545 | 172800,00 | -- | 36729 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0180992 | 154200,00 | -- | 2791 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 0,10994 | 5030,50 | 2020,02 | 553 | 222 | 275 | 14,10 | 2 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 250 | 55 | 90 | 1,79 | -- |
| 165 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,10994 | 2452,13 | 545,76 | 270 | 60 | 122 | 5,25 | 1 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 135 | -- | 90 | -- | -- |
| 166 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,1110394 | 172800,00 | -- | 19188 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа | 8,8 | 121,68 | 14 | 8,30 | 1071 | 73 | 998 | 0,57 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | С11011-3797 Изм. и доп. вып.17 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010 | м2 | 94,18 | 1,17 | 829 | 10 | 119 | -- | -- |
| | | | 10,12 | 619,00 | -- | 6264 | -- | -- | -- | -- |
| 169 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-ФАРТУК | м2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | 2,5 | 575,05 | 1,24 | 1438 | 3 | 457 | 0,97 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | м2 | 153,23 | 0,47 | 383 | 1 | 119 | -- | -- |
| | | | Тенге | | | 91012 | | 5339 | | |
| | | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ КОЗЫРЬКОВ(АР-24)** | | | | | | | | |
| 33 | Е0112-14-1 | Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом средней толщиной 65мм | м3 | 24240,79 | 207,16 | 4097 | 35 | 118 | 3,63 | 1 |
| | | | 0,169 | 508,50 | 78,75 | 86 | 13 | 119 | 0,38 | -- |
| 34 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм | м2 | 203,75 | 15,94 | 530 | 41 | 126 | 0,24 | 1 |
| | | | 2,6 | 34,65 | 5,96 | 90 | 15 | 119 | 0,03 | -- |
| 35 | Е0112-17-2 К=15 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | м2 | 83,94 | 2,10 | 218 | 5 | 7 | 0,01 | -- |
| | | | 2,6 | 1,65 | 0,75 | 4 | 2 | 119 | -- | -- |
| 36 | Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов | м2 | 84,88 | 3,28 | 221 | 9 | 65 | 0,12 | -- |
| | | | 2,6 | 20,22 | 0,78 | 53 | 2 | 119 | -- | -- |
| 37 | С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 158,00 | -- | 472 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 2,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97 | м2 | 156,00 | -- | 466 | -- | -- | -- | -- |
| | | | 2,99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 6004 | | 316 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АР-29) +** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.0,000** | | | | | | | | |
| | | **Тип-А покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 107 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 19,8 | 376,16 | 14,76 | 7448 | 292 | 1412 | 0,36 | 7 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1038 | 110 | 123 | 0,03 | 1 |
| 108 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 20,79 | 28,65 | 0,22 | 596 | 5 | 475 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 385 | 2 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-Б покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 111 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм | 274,04 | 622,27 | 13,43 | 170528 | 3680 | 24148 | 0,45 | 123 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 18251 | 1381 | 123 | 0,02 | 7 |
| 112 | Е0111-11-6 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 274,04 | 595,55 | 3,35 | 163205 | 918 | 1483 | 0,02 | 6 |
| | | м2 | | 3,15 | 1,25 | 863 | 343 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | **Тип-В покрытие-керамическая плитка+** | | | | | | | | |
| 117 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 29,85 | 363,96 | 2,07 | 10864 | 62 | 9529 | 1,38 | 41 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 7724 | 24 | 123 | -- | -- |
| 118 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 29,85 | 622,27 | 13,43 | 18575 | 401 | 2630 | 0,45 | 13 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 1988 | 150 | 123 | 0,02 | 1 |
| 119 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 29,85 | 943,32 | 11,72 | 28158 | 350 | 6464 | 1,06 | 32 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 5125 | 131 | 123 | 0,02 | 1 |
| 120 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 31,3425 | 138,21 | 0,32 | 4332 | 10 | 1609 | 0,24 | 7 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 1305 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-Г покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 121 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм | 11,44 | 246,15 | 9,95 | 2816 | 114 | 787 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 597 | 43 | 123 | 0,02 | -- |
| 122 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 11,44 | 59,10 | 1,34 | 676 | 15 | 25 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 14 | 6 | 123 | -- | -- |
| 123 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм | 11,44 | 376,16 | 14,76 | 4303 | 169 | 816 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 600 | 63 | 123 | 0,03 | -- |
| 124 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 11,44 | -84,00 | -1,34 | -961 | -15 | -55 | -0,02 | -- |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -39 | -6 | 123 | -- | -- |
| 125 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 12,012 | 28,65 | 0,22 | 344 | 3 | 275 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 222 | 1 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Тип-Д покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 127 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 28,58 | 376,16 | 14,76 | 10751 | 422 | 2038 | 0,36 | 10 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1498 | 158 | 123 | 0,03 | 1 |
| 128 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 30,009 | 28,65 | 0,22 | 860 | 7 | 686 | 0,10 | 3 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 555 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.+2,780;+5,580;+8,380;+11,180** | | | | | | | | |
| | | **Тип-Е покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 131 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм **ТОЛЩИНОЙ 20мм** | 79,2 | 376,16 | 14,76 | 29792 | 1169 | 5647 | 0,36 | 29 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 4152 | 439 | 123 | 0,03 | 2 |
| 132 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 79,2 | -84,00 | -1,34 | -6653 | -106 | -378 | -0,02 | -2 |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -268 | -40 | 123 | -- | -- |
| 133 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 83,16 | 28,65 | 0,22 | 2383 | 18 | 1902 | 0,10 | 9 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 1538 | 7 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-Ж покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 135 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм **ТОЛЩИНОЙ 35мм** | 1097,76 | 246,15 | 9,95 | 270213 | 10923 | 75533 | 0,36 | 391 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 57303 | 4106 | 123 | 0,02 | 20 |
| 136 | Е0111-11-2 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 1097,76 | 88,65 | 2,01 | 97313 | 2206 | 3565 | 0,01 | 14 |
| | | м2 | | 1,89 | 0,75 | 2075 | 823 | 123 | -- | 4 |
| | | **Тип-И покрытие-керамическая плитка** | | | | | | | | |
| 140 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 119,4 | 363,96 | 2,07 | 43457 | 247 | 38117 | 1,38 | 165 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 30895 | 94 | 123 | -- | -- |
| 141 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 119,4 | 246,15 | 9,95 | 29390 | 1188 | 8215 | 0,36 | 43 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 6233 | 447 | 123 | 0,02 | 2 |
| 142 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 119,4 | 943,32 | 11,72 | 112633 | 1399 | 25858 | 1,06 | 127 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 20499 | 524 | 123 | 0,02 | 3 |
| 143 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 125,37 | 138,21 | 0,32 | 17327 | 40 | 6437 | 0,24 | 30 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 5219 | 14 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-К покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 144 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм **ТОЛЩИНОЙ 50мм** | 141,36 | 376,16 | 14,76 | 53174 | 2086 | 10079 | 0,36 | 51 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 7412 | 783 | 123 | 0,03 | 4 |
| 145 | Е0111-15-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 141,36 | 168,01 | 2,68 | 23750 | 379 | 1349 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | 6,76 | 1,00 | 956 | 141 | 123 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | | | | | | | | |
| | | м | 148,428 | 28,65 | 0,22 | 4253 | 33 | 3394 | 0,10 | 15 |
| | | | | 18,50 | 0,09 | 2746 | 13 | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 1099527 | | 232040 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+** | | | | | | | | |
| | | ПОТОЛОК | | | | | | | | |
| 153 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | | | | | | | | |
| | | м2 | 1815,56 | 147,65 | 1,42 | 268067 | 2578 | 137009 | 0,45 | 817 |
| | | | | 71,33 | 0,54 | 129504 | 980 | 105 | -- | 5 |
| 154 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков "ЛЕВКАС" | | | | | | | | |
| | | м2 | 1815,56 | 192,16 | 3,94 | 348871 | 7153 | 197497 | 0,55 | 1005 |
| | | | | 102,11 | 1,49 | 185387 | 2705 | 105 | 0,01 | 13 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 616938 | | 334506 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-29) +** | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 | | | | | | | | |
| | | Тип-А покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 19,8 | 48,53 | 5,55 | 961 | 110 | 1097 | 0,26 | 5 |
| | | | | 42,98 | 2,07 | 851 | 41 | 123 | 0,01 | -- |
| 2 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,59994 | 9994,30 | -- | 5996 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип-Б покрытие-линолеум | | | | | | | | |
| 3 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 274,04 | 48,53 | 5,55 | 13299 | 1521 | 15185 | 0,26 | 71 |
| | | | | 42,98 | 2,07 | 11778 | 567 | 123 | 0,01 | 3 |
| 4 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 8,303412 | 9994,30 | -- | 82987 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип-В покрытие-керамическая плитка+ | | | | | | | | |
| 5 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 29,85 | 48,53 | 5,55 | 1449 | 166 | 1654 | 0,26 | 8 |
| | | | | 42,98 | 2,07 | 1283 | 62 | 123 | 0,01 | -- |
| 6 | С11031-107 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,904455 | 9994,30 | -- | 9039 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Тип-Д покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 7 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 28,58 | 48,53 | 5,55 | 1387 | 159 | 1584 | 0,26 | 7 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 1228 | 59 | 123 | 0,01 | -- |
| 8 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,865974 | 9994,30 | -- | 8655 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.+2,780;+5,580;+8,380;+11,180** | | | | | | | | |
| | | **Тип-Е покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 9 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм | 2,376 | 921,26 | 261,86 | 2189 | 622 | 1749 | 3,44 | 8 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1187 | 235 | 123 | 0,48 | 1 |
| 10 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 2,376 | 4497,44 | -- | 10686 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | 79,2 | 281,51 | 9,95 | 22296 | 788 | 5449 | 0,36 | 28 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 4134 | 296 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | **Тип-Ж покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 12 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм | 43,9104 | 974,56 | 261,86 | 42793 | 11498 | 32325 | 3,44 | 151 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 21933 | 4347 | 123 | 0,48 | 21 |
| 13 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 43,9104 | 4497,44 | -- | 197484 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | 1097,76 | 281,51 | 9,95 | 309031 | 10923 | 75533 | 0,36 | 391 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 57303 | 4106 | 123 | 0,02 | 20 |
| | | **Тип-И покрытие-керамическая плитка** | | | | | | | | |
| 15 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм | 3,582 | 921,26 | 261,86 | 3300 | 938 | 2637 | 3,44 | 12 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1789 | 355 | 123 | 0,48 | 2 |
| 16 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 3,582 | 4497,44 | -- | 16110 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 727662 | | 137213 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 17 | Е0118-6-2 | Установка алюминиевых /биметаллических/ радиаторов/1квт=5,26 секц либо 1 секция 0,19квт,2,3х5,26=12 секц/ | 2,3 | 797,78 | 19,17 | 1835 | 44 | 317 | 0,61 | 1 |
| | | 1кВт | | 100,35 | 7,19 | 231 | 17 | 128 | 0,04 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С131204-76 Изм. и доп. вып.17 | Радиаторы отопления алюминиевые /биметаллические/ с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005 | 12 | 581,00 | -- | 6972 | -- | -- | -- | -- |
| | | секция | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 8807 | | 317 | | |
| | | отопление | | | | | | | | |
| 13 | Ц0111-30-1 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | 4 | 64,86 | -- | 259 | -- | 178 | 0,29 | 1 |
| | | шт | | 49,50 | -- | 198 | -- | 90 | -- | -- |
| 14 | С130903-216 Изм. и доп.вып.19 | Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | 4 | 2106,00 | -- | 8424 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | -- |
| 16 | ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3 | Клапан запорный RLV-II диам.15м | 4 | 591,09 | -- | 2364 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 62 | 473,47 | 39,24 | 29355 | 2433 | 21427 | 1,47 | 91 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 15764 | 976 | 128 | 0,07 | 4 |
| 18 | С130903-331 Изм. и доп.вып.19 | Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 31 | 5287,00 | -- | 163897 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130903-245 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 31 | 14519,00 | -- | 450089 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.7 | Кран шаровый EAGLE диам.15м | 40 | 468,79 | -- | 18752 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм //воздушник / | 60 | 362,00 | -- | 21720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм /спускник/ | | | | | | | | |
| | | шт | 5 | 362,00 | -- | 1810 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | | | | | | | | |
| | | комплект | 85 | 62,81 | -- | 5338 | -- | 2521 | 0,12 | 11 |
| | | | | 23,18 | -- | 1970 | -- | 128 | -- | -- |
| 26 | Е0118-15-1 | Установка гребенок распределительных | | | | | | | | |
| | | 1шт | 5 | 8184,79 | 70,66 | 40924 | 353 | 8158 | 7,07 | 35 |
| | | | | 1249,13 | 25,49 | 6246 | 127 | 128 | 0,13 | 1 |
| 27 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | | | | | | | | |
| | | м | 532,1 | 10,99 | -- | 5848 | -- | 7281 | 0,05 | 27 |
| | | | | 10,69 | -- | 5688 | -- | 128 | -- | -- |
| 36 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - квартирный распределитель наружный диаметр трубопровода до 20 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 5 | 193,78 | -- | 969 | -- | 739 | 1,00 | 5 |
| | | | | 164,25 | -- | 821 | -- | 90 | -- | -- |
| 37 | ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5 | Распределитель квартирный | | | | | | | | |
| | | шт | 5 | 1405,00 | -- | 7025 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 758668 | | 41686 | | |

## РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е0116-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм | | | | | | | | |
| | | м | 40 | 1550,07 | 19,03 | 62003 | 761 | 6355 | 0,69 | 28 |
| | | | | 117,00 | 7,13 | 4680 | 285 | 128 | 0,03 | 1 |
| 26 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | | | | | | | | |
| | | 1воронка | 2 | 8426,26 | 137,88 | 16853 | 276 | 1325 | 2,58 | 5 |
| | | | | 465,75 | 51,75 | 932 | 103 | 128 | 0,25 | 1 |
| 27 | С130810-183 Изм. и доп. вып. 21 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 3 | 1137,00 | -- | 3411 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | | | | | | | | |
| | | 1шт | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 616 | 2,60 | 3 |
| | | | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | -- |
| 29 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0126-9-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм | 16 | 129,26 | 11,48 | 2068 | 184 | 1307 | 0,44 | 7 |
| | | м | | 77,40 | 4,28 | 1238 | 68 | 100 | 0,02 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 92475 | | 9603 | | |

## ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0116-8-5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 8,4 | 402,95 | 4,59 | 3385 | 39 | 570 | 0,28 | 2 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 431 | 14 | 128 | 0,01 | -- |
| 6 | Е0116-8-4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 13,2 | 343,95 | 4,59 | 4540 | 61 | 896 | 0,28 | 4 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 677 | 23 | 128 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0116-8-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 91,4 | 285,95 | 4,59 | 26136 | 420 | 6202 | 0,28 | 32 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 4689 | 156 | 128 | 0,01 | 1 |
| 8 | Е0116-8-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 66 | 292,95 | 4,59 | 19335 | 303 | 4478 | 0,28 | 23 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 3386 | 113 | 128 | 0,01 | 1 |
| 9 | С130904-22 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б106к1 (11Б12бк) для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм | 60 | 326,00 | -- | 19560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С130904-23 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм | 6 | 313,00 | -- | 1878 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130904-25 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм | 1 | 567,00 | -- | 567 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д40мм В ФУТЛЯРЕ Д76 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.02/- 2 шт | | | | | | | | |
| 13 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76Х3,5 мм /футляр/ | 0,6 | 801,76 | 15,99 | 481 | 10 | 94 | 0,66 | -- |
| | | м | | 116,10 | 5,99 | 70 | 4 | 128 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 2 | 770,63 | -- | 1541 | -- | 772 | 1,80 | 4 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 603 | -- | 128 | -- | -- |
| | | **ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д25Х0,5мм В ФУТЛЯРЕ Д57Х3,5 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.00/-36шт** | | | | | | | | |
| 16 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 /футляр/ мм | 10,8 | 623,70 | 14,12 | 6736 | 152 | 1460 | 0,55 | 6 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 1084 | 57 | 128 | 0,03 | -- |
| 17 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 36 | 770,63 | -- | 27743 | -- | 13893 | 1,80 | 65 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 10854 | -- | 128 | -- | -- |
| | | **КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ (Серия 5.905-18.05 УКГ 2.00)** | | | | | | | | |
| 18 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 258,96 | 200,00 | -- | 51792 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 163694 | | 28365 | | |

## ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -10 шт

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е0121-24-2 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 10 | 589,67 | 36,17 | 5897 | 362 | 5063 | 2,64 | 26 |
| | | шт | | 454,50 | 14,34 | 4545 | 143 | 108 | 0,07 | 1 |
| 19 | ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.24 | Щиток этажный ЩЭ-3 | 10 | 5330,30 | -- | 53303 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 30 | 862,00 | 28,00 | 25860 | 840 | 9818 | 2,00 | 60 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 10200 | 135 | 95 | 0,03 | 1 |
| 21 | ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21 | Выключатель автоматический ВА 47-29/1/32А | 30 | 71,63 | -- | 2149 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | Тенге | | | 87209 | | 14881 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО:** | | | | 3 697 981 | 3697981 | | | |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | 813 030 | 813030,00 | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | 4 511 011 | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | 270 661 | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | 4 781 672 | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,1 %** | | | | 4 834 270 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Зимние удорожания, 1,08 %** | | | | **52 210** | | | | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **19 337** | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет, 1 %** | | | | **48 343** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **4 954 160** | **4954160** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах всего, в т.ч.** | | | | **13 277 635** | | | | |
| | | **2015 год 31,6% К=2,5574194** | | | | 4 003 677 | | | | |
| | | **2016 год 68,4% К=2,7367742** | | | | 9 273 957 | | | | |
| | | **Итого с учетом договроного коэффициента** | | | | **12 613 753,04** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 2 %** | | | | 252 275 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)** | | | | **12 866 028,10** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | 1 543 923,37 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **14 409 951,47** | | | | |

50120

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ

# АКТ № 40
## приемки выполненных работ

за август 2017 года

на 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ,АР,ОВ,ВК, ЭО / дом 12

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК (1шт) (КЖ-38)** | | | | | | | | | | |
| 42 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 | 0,94 | 13011,00 | 241,10 | 12230 | 227 | 1356 | 8,06 | 8 | | |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 1206 | 86 | 105 | 0,44 | -- | | |
| 43 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,042364 | 61200,00 | -- | 2593 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 44 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,024 | 67700,00 | -- | 1625 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 16448 | | 1356 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ЛЮК Л-1 (КЖ-67)** | | | | | | | | | | |
| 85 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,01689 | 14806,01 | 1133,15 | 250 | 19 | 202 | 82,10 | 1 | | |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 218 | 7 | 90 | 1,95 | -- | | |
| 86 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,01673 | 154200,00 | -- | 2580 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 87 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00014 | 52102,00 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 88 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,00002 | 172800,00 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С11011-818 | Петля ПН3-150 | 2 | 21,00 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг МН743-2 | 0,0612 | 70437,87 | 304,24 | 4311 | 19 | 629 | 58,00 | 4 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 592 | 7 | 105 | 0,56 | -- |
| 91 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0612 | 40200,00 | -- | 2460 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,01724 | 13711,47 | 5475,87 | 236 | 94 | 102 | 28,90 | -- |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 87 | 27 | 90 | 5,46 | -- |
| 93 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,01724 | 133700,00 | -- | 2305 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 0,98977 | 40,72 | 0,04 | 40 | -- | 7 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 8 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 68/ | | | | | | | | |
| 100 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук | 3,96 | 575,05 | 1,24 | 2277 | 5 | 724 | 0,97 | 4 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 607 | 2 | 119 | -- | -- |
| 101 | Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов | 4,59 | 84,88 | 3,28 | 390 | 15 | 115 | 0,12 | 1 |
| | | м2 | | 20,22 | 0,78 | 93 | 4 | 119 | -- | -- |
| 102 | С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97 | 5,1635 | 158,00 | -- | 816 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97 | 5,2785 | 156,00 | -- | 823 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,4662 | 14806,01 | 1133,15 | 6903 | 528 | 5577 | 82,10 | 38 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 6010 | 186 | 90 | 1,95 | 1 |
| 105 | С12021-85 | Стоимость м/к дверей | 0,04662 | 120300,00 | -- | 5608 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | Е0115-172-2 | Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,562 | 65,24 | 1,84 | 167 | 5 | 52 | 0,11 | -- |
| | | м2 | | 18.45 | 0,70 | 47 | 2 | 105 | -- | -- |
| 107 | С11011-623 | Поковки из квадратных заготовок-петля | 0,0002 | 80500,00 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 1 | 308,00 | -- | 308 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 29542 | | 7408 | | |

**Общестроительные работы по чертежам АР**

## РАЗДЕЛ 1.ЖИЛОЙ ДОМ №12

**СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 895,7 | 125,15 | 0,62 | 112098 | 555 | 73012 | 0,43 | 389 |
| | | м2 | | 68,85 | 0,23 | 61669 | 206 | 118 | -- | 1 |
| 6 | Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2 | На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять | 895,7 | 55,31 | -- | 49538 | -- | 22174 | 0,13 | 118 |
| | | м2 | | 20,98 | -- | 18792 | -- | 118 | -- | -- |
| 7 | Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отделка фасада декоративнойштукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | 895,7 | 117,55 | 1,28 | 105289 | 1146 | 95281 | 0,54 | 480 |
| | | м2 | | 101,03 | 0,28 | 90493 | 251 | 105 | -- | 1 |
| 8 | СпрайсТОО Алина | Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | 3134,95 | 24,99 | -- | 78329 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СпрайсТОО Алина | Кафельный клей | 985,27 | 29,98 | -- | 29541 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | СпрайсТОО Алина | Сетка малярная | 940,485 | 3,66 | -- | 3446 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 378241 | | 190467 | | |

## РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ (АР-29) +

**ПОЛЫ НА ОТМ.0,000**

**Тип-А покрытие-бетон**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 19,8 | 376,16 | 14,76 | 7448 | 292 | 1412 | 0,36 | 7 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1038 | 110 | 123 | 0,03 | 1 |
| 107 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 20,79 | 28,65 | 0,22 | 596 | 5 | 475 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 385 | 2 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-Б покрытие-линолеум | | | | | | | | |
| 110 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм | 274,04 | 622,27 | 13,43 | 170528 | 3680 | 24148 | 0,45 | 123 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 18251 | 1381 | 123 | 0,02 | 7 |
| 111 | Е0111-11-6 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 274,04 | 595,55 | 3,35 | 163205 | 918 | 1483 | 0,02 | 6 |
| | | м2 | | 3,15 | 1,25 | 863 | 343 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | Тип-В покрытие-керамическая плитка+ | | | | | | | | |
| 116 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 29,85 | 363,96 | 2,07 | 10864 | 62 | 9529 | 1,38 | 41 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 7724 | 24 | 123 | -- | -- |
| 117 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 29,85 | 622,27 | 13,43 | 18575 | 401 | 2630 | 0,45 | 13 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 1988 | 150 | 123 | 0,02 | 1 |
| 118 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 29,85 | 943,32 | 11,72 | 28158 | 350 | 6464 | 1,06 | 32 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 5125 | 131 | 123 | 0,02 | 1 |
| 119 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 31,3425 | 138,21 | 0,32 | 4332 | 10 | 1609 | 0,24 | 7 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 1305 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-Г покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 120 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм | 11,44 | 246,15 | 9,95 | 2816 | 114 | 787 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 597 | 43 | 123 | 0,02 | -- |
| 121 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 11,44 | 59,10 | 1,34 | 676 | 15 | 25 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 14 | 6 | 123 | -- | -- |
| 122 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм | 11,44 | 376,16 | 14,76 | 4303 | 169 | 816 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 600 | 63 | 123 | 0,03 | -- |
| 123 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 11,44 | -84,00 | -1,34 | -961 | -15 | -55 | -0,02 | -- |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -39 | -6 | 123 | -- | -- |
| 124 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 12,012 | 28,65 | 0,22 | 344 | 3 | 275 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 222 | 1 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-Д покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 126 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 28,58 | 376,16 | 14,76 | 10751 | 422 | 2038 | 0,36 | 10 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1498 | 158 | 123 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 30,009 | 28,65 | 0,22 | 860 | 7 | 686 | 0,10 | 3 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 555 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ.+2,780;+5,580;+8,380;+11,180 | | | | | | | | |
| | | Тип-Е покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 130 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм | 79,2 | 376,16 | 14,76 | 29792 | 1169 | 5647 | 0,36 | 29 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 4152 | 439 | 123 | 0,03 | 2 |
| 131 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 79,2 | -84,00 | -1,34 | -6653 | -106 | -378 | -0,02 | -2 |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -268 | -40 | 123 | -- | -- |
| 132 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 83,16 | 28,65 | 0,22 | 2383 | 18 | 1902 | 0,10 | 9 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 1538 | 7 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-Ж покрытие-линолеум | | | | | | | | |
| 134 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 35мм | 1097,76 | 246,15 | 9,95 | 270213 | 10923 | 75533 | 0,36 | 391 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 57303 | 4106 | 123 | 0,02 | 20 |
| 135 | Е0111-11-2 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 1097,76 | 88,65 | 2,01 | 97313 | 2206 | 3565 | 0,01 | 14 |
| | | м2 | | 1,89 | 0,75 | 2075 | 823 | 123 | -- | 4 |
| | | Тип-И покрытие-керамическая плитка | | | | | | | | |
| 139 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 119,4 | 363,96 | 2,07 | 43457 | 247 | 38117 | 1,38 | 165 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 30895 | 94 | 123 | -- | -- |
| 140 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 119,4 | 246,15 | 9,95 | 29390 | 1188 | 8215 | 0,36 | 43 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 6233 | 447 | 123 | 0,02 | 2 |
| 141 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 119,4 | 943,32 | 11,72 | 112633 | 1399 | 25858 | 1,06 | 127 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 20499 | 524 | 123 | 0,02 | 3 |
| 142 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 125,37 | 138,21 | 0,32 | 17327 | 40 | 6437 | 0,24 | 30 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 5219 | 14 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-К покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 143 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 50мм | 141,36 | 376,16 | 14,76 | 53174 | 2086 | 10079 | 0,36 | 51 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 7412 | 783 | 123 | 0,03 | 4 |
| 144 | Е0111-15-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 141,36 | 168,01 | 2,68 | 23750 | 379 | 1349 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | 6,76 | 1,00 | 956 | 141 | 123 | -- | 1 |
| 145 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 148,428 | 28,65 | 0,22 | 4253 | 33 | 3394 | 0,10 | 15 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 2746 | 13 | 123 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | **1099527** | | **232040** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-29) +** | | | | | | | | |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.0,000** | | | | | | | | |
| | | **Тип-А покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 19,8 | 48,53 | 5,55 | 961 | 110 | 1097 | 0,26 | 5 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 851 | 41 | 123 | 0,01 | -- |
| 2 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,59994 | 9994,30 | -- | 5996 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Тип-Б покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 3 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 274,04 | 48,53 | 5,55 | 13299 | 1521 | 15185 | 0,26 | 71 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 11778 | 567 | 123 | 0,01 | 3 |
| 4 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 8,303412 | 9994,30 | -- | 82987 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Тип-В покрытие-керамическая плитка+** | | | | | | | | |
| 5 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 29,85 | 48,53 | 5,55 | 1449 | 166 | 1654 | 0,26 | 8 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 1283 | 62 | 123 | 0,01 | -- |
| 6 | С11031-107 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,904455 | 9994,30 | -- | 9039 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Тип-Д покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 7 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 28,58 | 48,53 | 5,55 | 1387 | 159 | 1584 | 0,26 | 7 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 1228 | 59 | 123 | 0,01 | -- |
| 8 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,865974 | 9994,30 | -- | 8655 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.+2,780;+5,580;+8,380;+11,180** | | | | | | | | |
| | | **Тип-Е покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 9 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм | 2,376 | 921,26 | 261,86 | 2189 | 622 | 1749 | 3,44 | 8 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1187 | 235 | 123 | 0,48 | 1 |
| 10 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 2,376 | 4497,44 | -- | 10686 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | 79,2 | 281,51 | 9,95 | 22296 | 788 | 5449 | 0,36 | 28 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 4134 | 296 | 123 | 0,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Тип-Ж покрытие-линолеум | | | | | | | | |
| 12 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм | 43,9104 | 974,56 | 261,86 | 42793 | 11498 | 32325 | 3,44 | 151 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 21933 | 4347 | 123 | 0,48 | 21 |
| 13 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 43,9104 | 4497,44 | -- | 197484 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | 1097,76 | 281,51 | 9,95 | 309031 | 10923 | 75533 | 0,36 | 391 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 57303 | 4106 | 123 | 0,02 | 20 |
| | | Тип-И покрытие-керамическая плитка | | | | | | | | |
| 15 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм | 3,582 | 921,26 | 261,86 | 3300 | 938 | 2637 | 3,44 | 12 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1789 | 355 | 123 | 0,48 | 2 |
| 16 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 3,582 | 4497,44 | -- | 16110 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 727662 | | 137213 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 17 | Е0118-6-2 | Установка алюминиевых /биметаллических/ радиаторов/1квт=5,26 секц либо 1 секция 0,19квт,2,3х5,26=12 секц/ | 2,3 | 797,78 | 19,17 | 1835 | 44 | 317 | 0,61 | 1 |
| | | 1кВт | | 100,35 | 7,19 | 231 | 17 | 128 | 0,04 | -- |
| 18 | С131204-76 Изм. и доп. вып.17 | Радиаторы отопления алюминиевые /биметаллические/ с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005 | 12 | 581,00 | -- | 6972 | -- | -- | -- | -- |
| | | секция | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 8807 | | 317 | | 1 |
| 14 | С130903-216 Изм. и доп.вып.19 | Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | 4 | 2106,00 | -- | 8424 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | -- |
| 16 | ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3 | Клапан запорный RLV-П диам.15м | 4 | 591,09 | -- | 2364 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 62 | 473,47 | 39,24 | 29355 | 2433 | 21427 | 1,47 | 91 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 15764 | 976 | 128 | 0,07 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | С130903-331 Изм. и доп.вып.19 | Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 31 | 5287,00 | -- | 163897 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | С130903-245 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 31 | 14519,00 | -- | 450089 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.7 | Кран шаровый EAGLE диам.15м | 40 | 468,79 | -- | 18752 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм //воздушник / | 60 | 362,00 | -- | 21720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм /спускник/ | 5 | 362,00 | -- | 1810 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 85 | 62,81 | -- | 5338 | -- | 2521 | 0,12 | 11 |
| | | комплект | | 23,18 | -- | 1970 | -- | 128 | -- | -- |
| 26 | Е0118-15-1 | Установка гребенок распределительных | 5 | 8184,79 | 70,66 | 40924 | 353 | 8158 | 7,07 | 35 |
| | | 1шт | | 1249,13 | 25,49 | 6246 | 127 | 128 | 0,13 | 1 |
| 27 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 562,1 | 10,99 | -- | 6177 | -- | 7691 | 0,05 | 28 |
| | | м | | 10,69 | -- | 6009 | -- | 128 | -- | -- |
| 36 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - квартирный распределитель наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 5 | 193,78 | -- | 969 | -- | 739 | 1,00 | 5 |
| | | шт | | 164,25 | -- | 821 | -- | 90 | -- | -- |
| 37 | ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5 | Распределитель квартирный | 5 | 1405,00 | -- | 7025 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 758738 | | 41918 | | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЮ** | | | | | | | | |
| 2 | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 10 | 1712,45 | 10,58 | 17125 | 106 | 1577 | 0,70 | 7 |
| | | м | | 119,25 | 3,96 | 1193 | 40 | 128 | 0,02 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2** | | | | | | | | |
| 25 | Е0116-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм | 40 | 1550,07 | 19,03 | 62003 | 761 | 6355 | 0,69 | 28 |
| | | м | | 117,00 | 7,13 | 4680 | 285 | 128 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | 2 | 8426,26 | 137,88 | 16853 | 276 | 1325 | 2,58 | 5 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 932 | 103 | 128 | 0,25 | 1 |
| 27 | С130810-183 Изм. и доп. вып. 21 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | 3 | 1137,00 | -- | 3411 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 616 | 2,60 | 3 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | -- |
| 29 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 107532 | | 9873 | | |
| | | **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 5 | Е0116-8-5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 8,4 | 402,95 | 4,59 | 3385 | 39 | 570 | 0,28 | 2 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 431 | 14 | 128 | 0,01 | -- |
| 6 | Е0116-8-4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 13,2 | 343,95 | 4,59 | 4540 | 61 | 896 | 0,28 | 4 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 677 | 23 | 128 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0116-8-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 80,4 | 285,95 | 4,59 | 22990 | 369 | 5455 | 0,28 | 32 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 4125 | 137 | 128 | 0,01 | 1 |
| 8 | Е0116-8-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 58 | 292,95 | 4,59 | 16991 | 266 | 3935 | 0,28 | 23 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 2975 | 99 | 128 | 0,01 | 1 |
| 9 | С130904-22 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 (11Б12бк) для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм | 60 | 326,00 | -- | 19560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С130904-23 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм | 6 | 313,00 | -- | 1878 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | С130904-25 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм | 1 | 567,00 | -- | 567 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д40мм В ФУТЛЯРЕ Д76 ЧЕРЕЗ | | | | | | | | |
| 13 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76Х3,5 мм /футляр/ | 0,6 | 801,76 | 15,99 | 481 | 10 | 94 | 0,66 | -- |
| | | м | | 116,10 | 5,99 | 70 | 4 | 128 | 0,03 | -- |
| 14 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 2 | 770,63 | -- | 1541 | -- | 772 | 1,80 | 4 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 603 | -- | 128 | -- | -- |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д25Х0,5мм В ФУТЛЯРЕ Д57Х3,5 | | | | | | | | |
| 16 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм /футляр/ | 10,8 | 623,70 | 14,12 | 6736 | 152 | 1460 | 0,55 | 6 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 1084 | 57 | 128 | 0,03 | -- |
| 17 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 36 | 770,63 | -- | 27743 | -- | 13893 | 1,80 | 65 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 10854 | -- | 128 | -- | -- |
| | | КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ (Серия 5.905-18.05 УКГ | | | | | | | | |
| 18 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 258,96 | 200,00 | -- | 51792 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 158204 | | 27076 | | |
| | | ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -10 шт | | | | | | | | |
| 18 | Е0121-24-2 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 10 | 589,67 | 36,17 | 5897 | 362 | 5063 | 2,64 | 26 |
| | | шт | | 454,50 | 14,34 | 4545 | 143 | 108 | 0,07 | 1 |
| 19 | ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.24 | Щиток этажный ЩЭ-3 | 10 | 5330,30 | -- | 53303 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 30 | 862,00 | 28,00 | 25860 | 840 | 9818 | 2,00 | 60 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 10200 | 135 | 95 | 0,03 | 1 |
| 21 | ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21 | Выключатель автоматический ВА 47-29/1/32А | 30 | 71,63 | -- | 2149 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 87209 | | 14881 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО:** | | | | **3 371 910** | | | | |
| | | **Накладные расходы :** | | | | | | | | |
| | | **Всего накладных расходов:** | | | | **662 549** | | | | |
| | | **Итого с накладными** | | | | **4 034 459** | | | | |
| | | **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | | | | | | | | |
| | | **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | | | | **242 068** | | | | |
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **4 276 527** | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,1 %** | | | | **4 323 568** | | | | |
| | | **Зимние удорожания, 1,08 %** | | | | **46 695** | | | | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **17 294** | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет, 1 %** | | | | **43 236** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **4 430 793** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах всего, в т.ч.** | | | | **11 874 960** | | | | |
| | | **2015 год 31,6% К=2,5574194** | | | | **3 580 721** | | | | |
| | | **2016 год 68,4% К=2,7367742** | | | | **8 294 239** | | | | |
| | | **Итого с учетом договроного коэффициента** | | | | **11 281 211,88** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 2 %** | | | | **225 624,24** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)** | | | | **11 506 836,12** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | **1 380 820,33** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **12 887 656,45** | | | | |

50250

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ

# АКТ № 41
## приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ,АР,ОВ,ВК, ЭО / дом 13

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ КОЗЫРЕК (1шт) (КЖ-38)** | | | | | | | | |
| 42 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В15 | 0,94 | 13011,00 | 241,10 | 12230 | 227 | 1356 | 8,06 | 8 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 1206 | 86 | 105 | 0,44 | -- |
| 43 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 0,04228 | 61200,00 | -- | 2588 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,024 | 67700,00 | -- | 1625 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | 16443 | | 1356 | | |
| | | **ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4 (КЖ 50-55)** | | | | | | | | |
| 69 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(49шт) | 0,02793 | 93997,62 | 304,24 | 2625 | 8 | 973 | 198,00 | 6 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 924 | 3 | 105 | 0,56 | -- |
| 70 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,02793 | 40200,00 | -- | 1123 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ЛЮК Л-1 (КЖ-67)** | | | | | | | | |
| 85 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,01689 | 14806,01 | 1133,15 | 250 | 19 | 202 | 82,10 | 1 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 218 | 7 | 90 | 1,95 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,01673 | 154200,00 | -- | 2580 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | 0,00014 | 52102,00 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,00002 | 172800,00 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С11011-818 | Петля ПН3-150 | 2 | 21,00 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг МН743-2 | 0,0612 | 70437,87 | 304,24 | 4311 | 19 | 629 | 58,00 | 4 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 592 | 7 | 105 | 0,56 | -- |
| 91 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0612 | 40200,00 | -- | 2460 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,01724 | 13711,47 | 5475,87 | 236 | 94 | 102 | 28,90 | -- |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 87 | 27 | 90 | 5,46 | -- |
| 93 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,01724 | 133700,00 | -- | 2305 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 94 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 0,98977 | 40,72 | 0,04 | 40 | -- | 7 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 8 | -- | 90 | -- | -- |
| | | ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 68/ | | | | | | | | |
| 100 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук | 3,96 | 575,05 | 1,24 | 2277 | 5 | 724 | 0,97 | 4 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 607 | 2 | 119 | -- | -- |
| 101 | Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов | 4,59 | 84,88 | 3,28 | 390 | 15 | 115 | 0,12 | 1 |
| | | м2 | | 20,22 | 0,78 | 93 | 4 | 119 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97 | 5,1635 | 158,00 | -- | 816 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 103 | С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97 | 5,2785 | 156,00 | -- | 823 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 104 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,4662 | 14806,01 | 1133,15 | 6903 | 528 | 5577 | 82,10 | 38 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 6010 | 186 | 90 | 1,95 | 1 |
| 105 | С12021-85 | Стоимость м/к дверей | 0,04662 | 120300,00 | -- | 5608 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | Е0115-172-2 | Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,562 | 65,24 | 1,84 | 167 | 5 | 52 | 0,11 | -- |
| | | м2 | | 18,45 | 0,70 | 47 | 2 | 105 | -- | -- |
| 107 | С11011-623 | Поковки из квадратных заготовок-петля | 0,0002 | 80500,00 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 1 | 308,00 | -- | 308 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 33290 | | 8381 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦА (КЖ 61-64)** | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО КР-1 (1шт) (КЖ-62) | | | | | | | | |
| 109 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона кл.В12,5 | 0,93 | 9364,22 | 112,36 | 8709 | 104 | 1039 | 6,34 | 6 |
| | | м3 | | 1021,50 | 42,44 | 950 | 39 | 105 | 0,21 | -- |
| 110 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0071 | 65900,00 | -- | 468 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0049 | 65000,00 | -- | 319 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В15 | 1,07 | 11642,62 | 360,48 | 12458 | 386 | 1771 | 8,99 | 10 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 1541 | 146 | 105 | 0,67 | 1 |
| 113 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0242 | 41200,00 | -- | 997 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 4,896 | 245,44 | 3,82 | 1202 | 19 | 224 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 183 | 7 | 118 | 0,01 | -- |
| 115 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0216 | 93997,62 | 304,24 | 2030 | 7 | 753 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 714 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 116 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0216 | 40200,00 | -- | 868 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | 0,22837 | 4646,85 | 2285,57 | 1061 | 522 | 451 | 9,35 | 2 |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 361 | 141 | 90 | 2,34 | 1 |
| 118 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,22837 | 542,84 | 144,52 | 124 | 33 | 60 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 67 | -- | 90 | -- | -- |
| 119 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,2125545 | 172800,00 | -- | 36729 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0180992 | 154200,00 | -- | 2791 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 0,10994 | 5030,50 | 2020,02 | 553 | 222 | 275 | 14,10 | 2 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 250 | 55 | 90 | 1,79 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,10994 | 2452,13 | 545,76 | 270 | 60 | 122 | 5,25 | 1 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 135 | -- | 90 | -- | -- |
| 123 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,1110394 | 172800,00 | -- | 19188 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 87767 | | 4695 | | |

## Общестроительные работы по чертежам АР

## РАЗДЕЛ 1

### СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 1096,75 | 125,15 | 0,62 | 137259 | 680 | 89401 | 0,43 | 476 |
| | | м2 | | 68,85 | 0,23 | 75511 | 252 | 118 | -- | 1 |
| 6 | Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2 | На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять | 1096,75 | 55,31 | -- | 60657 | -- | 27152 | 0,13 | 145 |
| | | м2 | | 20,98 | -- | 23010 | -- | 118 | -- | -- |
| 7 | Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | 1096,75 | 117,55 | 1,28 | 128922 | 1403 | 116667 | 0,54 | 588 |
| | | м2 | | 101,03 | 0,28 | 110805 | 307 | 105 | -- | 2 |
| 8 | СпрайсТОО Алина | Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | 1645,125 | 24,99 | -- | 41105 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СпрайсТОО Алина | Кафельный клей | 548,375 | 29,98 | -- | 16442 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | СпрайсТОО Алина | Сетка малярная | 1107,7175 | 3,66 | -- | 4059 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 388444 | | 233220 | | |

## РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ (АР-31) +

### ПОЛЫ НА ОТМ.0,000

### Тип-А покрытие-бетон

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 19,8 | 376,16 | 14,76 | 7448 | 292 | 1412 | 0,36 | 7 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1038 | 110 | 123 | 0,03 | 1 |
| 117 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 20,79 | 28,65 | 0,22 | 596 | 5 | 475 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 385 | 2 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Тип-Б покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 120 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм | 274,04 | 622,27 | 13,43 | 170528 | 3680 | 24148 | 0,45 | 123 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 18251 | 1381 | 123 | 0,02 | 7 |
| 121 | Е0111-11-6 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 274,04 | 595,55 | 3,35 | 163205 | 918 | 1483 | 0,02 | 6 |
| | | м2 | | 3,15 | 1,25 | 863 | 343 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | **Тип-В покрытие-керамическая плитка+** | | | | | | | | |
| 126 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 29,85 | 363,96 | 2,07 | 10864 | 62 | 9529 | 1,38 | 41 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 7724 | 24 | 123 | -- | -- |
| 127 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 29,85 | 622,27 | 13,43 | 18575 | 401 | 2630 | 0,45 | 13 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 1988 | 150 | 123 | 0,02 | 1 |
| 128 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 29,85 | 943,32 | 11,72 | 28158 | 350 | 6464 | 1,06 | 32 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 5125 | 131 | 123 | 0,02 | 1 |
| 129 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 31,3425 | 138,21 | 0,32 | 4332 | 10 | 1609 | 0,24 | 7 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 1305 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-Г покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 130 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм | 11,44 | 246,15 | 9,95 | 2816 | 114 | 787 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 597 | 43 | 123 | 0,02 | -- |
| 131 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 11,44 | 59,10 | 1,34 | 676 | 15 | 25 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 14 | 6 | 123 | -- | -- |
| 132 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм | 11,44 | 376,16 | 14,76 | 4303 | 169 | 816 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 600 | 63 | 123 | 0,03 | -- |
| 133 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 11,44 | -84,00 | -1,34 | -961 | -15 | -55 | -0,02 | -- |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -39 | -6 | 123 | -- | -- |
| 134 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 12,012 | 28,65 | 0,22 | 344 | 3 | 275 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 222 | 1 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-Д покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 136 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 28,58 | 376,16 | 14,76 | 10751 | 422 | 2038 | 0,36 | 10 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1498 | 158 | 123 | 0,03 | 1 |
| 137 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 30,009 | 28,65 | 0,22 | 860 | 7 | 686 | 0,10 | 3 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 555 | 3 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.+2,780;+5,580;+8,380;+11,180** | | | | | | | | |
| | | **Тип-Е покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 140 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм | 79,2 | 376,16 | 14,76 | 29792 | 1169 | 5647 | 0,36 | 29 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 4152 | 439 | 123 | 0,03 | 2 |
| 141 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 79,2 | -84,00 | -1,34 | -6653 | -106 | -378 | -0,02 | -2 |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -268 | -40 | 123 | -- | -- |
| 142 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 83,16 | 28,65 | 0,22 | 2383 | 18 | 1902 | 0,10 | 9 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 1538 | 7 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-Ж покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 144 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 35мм | 1097,76 | 246,15 | 9,95 | 270213 | 10923 | 75533 | 0,36 | 391 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 57303 | 4106 | 123 | 0,02 | 20 |
| 145 | Е0111-11-2 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 1097,76 | 88,65 | 2,01 | 97313 | 2206 | 3565 | 0,01 | 14 |
| | | м2 | | 1,89 | 0,75 | 2075 | 823 | 123 | -- | 4 |
| | | **Тип-И покрытие-керамическая плитка** | | | | | | | | |
| 149 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 119,4 | 363,96 | 2,07 | 43457 | 247 | 38117 | 1,38 | 165 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 30895 | 94 | 123 | -- | -- |
| 150 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 119,4 | 246,15 | 9,95 | 29390 | 1188 | 8215 | 0,36 | 43 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 6233 | 447 | 123 | 0,02 | 2 |
| 151 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 119,4 | 943,32 | 11,72 | 112633 | 1399 | 25858 | 1,06 | 127 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 20499 | 524 | 123 | 0,02 | 3 |
| 152 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 125,37 | 138,21 | 0,32 | 17327 | 40 | 6437 | 0,24 | 30 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 5219 | 14 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-К покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 153 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 50мм | 141,36 | 376,16 | 14,76 | 53174 | 2086 | 10079 | 0,36 | 51 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 7412 | 783 | 123 | 0,03 | 4 |
| 154 | Е0111-15-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 141,36 | 168,01 | 2,68 | 23750 | 379 | 1349 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | 6,76 | 1,00 | 956 | 141 | 123 | -- | 1 |
| 155 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 148,428 | 28,65 | 0,22 | 4253 | 33 | 3394 | 0,10 | 15 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 2746 | 13 | 123 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | **1099527** | | **232040** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+** | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | |
| 162 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | 908 | 147,65 | 1,42 | 134066 | 1289 | 68521 | 0,45 | 817 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 64768 | 490 | 105 | -- | 5 |
| 163 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков "ЛЕВКАС" | 908 | 192,16 | 3,94 | 174481 | 3578 | 98772 | 0,55 | 1005 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 92716 | 1353 | 105 | 0,01 | 13 |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12** | Тенге | | | 308547 | | 167293 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-29) +** | | | | | | | | |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.0,000** | | | | | | | | |
| | | **Тип-А покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 19,8 | 48,53 | 5,55 | 961 | 110 | 1097 | 0,26 | 5 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 851 | 41 | 123 | 0,01 | -- |
| 2 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,59994 | 9994,30 | -- | 5996 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Тип-Б покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 3 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 274,04 | 48,53 | 5,55 | 13299 | 1521 | 15185 | 0,26 | 71 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 11778 | 567 | 123 | 0,01 | 3 |
| 4 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 8,303412 | 9994,30 | -- | 82987 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Тип-В покрытие-керамическая плитка+** | | | | | | | | |
| 5 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 29,85 | 48,53 | 5,55 | 1449 | 166 | 1654 | 0,26 | 8 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 1283 | 62 | 123 | 0,01 | -- |
| 6 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,904455 | 9994,30 | -- | 9039 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Тип-Д покрытие-бетон** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 28,58 | 48,53 | 5,55 | 1387 | 159 | 1584 | 0,26 | 7 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 1228 | 59 | 123 | 0,01 | -- |
| 8 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,865974 | 9994,30 | -- | 8655 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ.+2,780;+5,580;+8,380;+11,180 | | | | | | | | |
| | | Тип-Е покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 9 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм | 2,376 | 921,26 | 261,86 | 2189 | 622 | 1749 | 3,44 | 8 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1187 | 235 | 123 | 0,48 | 1 |
| 10 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 2,376 | 4497,44 | -- | 10686 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | 79,2 | 278,02 | 9,95 | 22019 | 788 | 5449 | 0,36 | 28 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 4134 | 296 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | Тип-Ж покрытие-линолеум | | | | | | | | |
| 12 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм | 43,9104 | 974,56 | 261,86 | 42793 | 11498 | 32325 | 3,44 | 151 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 21933 | 4347 | 123 | 0,48 | 21 |
| 13 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 43,9104 | 4497,44 | -- | 197484 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | 1097,76 | 278,03 | 9,95 | 305212 | 10923 | 75533 | 0,36 | 391 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 57303 | 4106 | 123 | 0,02 | 20 |
| | | Тип-И покрытие-керамическая плитка | | | | | | | | |
| 15 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм | 3,582 | 921,26 | 261,86 | 3300 | 938 | 2637 | 3,44 | 12 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1789 | 355 | 123 | 0,48 | 2 |
| 16 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 3,582 | 4497,44 | -- | 16110 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 723566 | | 137213 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 17 | Е0118-6-2 | Установка алюминиевых /биметаллических/ радиаторов/1квт=5,26 секц либо 1 секция 0,19квт,2,3х5,26=12 секц/ | 2,3 | 797,78 | 19,17 | 1835 | 44 | 317 | 0,61 | 1 |
| | | 1кВт | | 100,35 | 7,19 | 231 | 17 | 128 | 0,04 | -- |
| 18 | С131204-76 Изм. и доп. вып.17 | Радиаторы отопления алюминиевые /биметаллические/ с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005 | 12 | 581,00 | -- | 6972 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | секция | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 8807 | | 317 | | |
| 14 | Ц0111-30-1 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | 4 | 64,86 | -- | 259 | -- | 178 | 0,29 | 1 |
| | | шт | | 49,50 | -- | 198 | -- | 90 | -- | -- |
| 15 | С130903-216 Изм. и доп.вып.19 | Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | 4 | 2106,00 | -- | 8424 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | -- |
| 17 | ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3 | Клапан запорный RLV-П диам.15м | 4 | 591,09 | -- | 2364 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 62 | 473,47 | 39,24 | 29355 | 2433 | 21427 | 1,47 | 91 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 15764 | 976 | 128 | 0,07 | 4 |
| 19 | С130903-331 Изм. и доп.вып.19 | Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 31 | 5287,00 | -- | 163897 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130903-245 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 31 | 14519,00 | -- | 450089 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.7 | Кран шаровый EAGLE диам.15м | 40 | 468,79 | -- | 18752 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм //воздушник / | 60 | 362,00 | -- | 21720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм /спускник/ | 5 | 362,00 | -- | 1810 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 85 | 62,81 | -- | 5338 | -- | 2521 | 0,12 | 11 |
| | | комплект | | 23,18 | -- | 1970 | -- | 128 | -- | -- |
| 27 | Е0118-15-1 | Установка гребенок распределительных | 5 | 8184,79 | 70,66 | 40924 | 353 | 8158 | 7,07 | 35 |
| | | 1шт | | 1249,13 | 25,49 | 6246 | 127 | 128 | 0,13 | 1 |
| 28 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 570,1 | 10,99 | -- | 6265 | -- | 7801 | 0,05 | 29 |
| | | м | | 10,69 | -- | 6094 | -- | 128 | -- | -- |
| 38 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - квартирный распределитель наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 5 | 193,78 | -- | 969 | -- | 739 | 1,00 | 5 |
| | | шт | | 164,25 | -- | 821 | -- | 90 | -- | -- |
| 39 | ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5 | Распределитель квартирный | 5 | 1405,00 | -- | 7025 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 759085 | | 42206 | | |
| | | **КАНАЛИЗАЦИЮ** | | | | | | | | |
| 2 | Е0116-4-2 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм | 10 | 1712,45 | 10,58 | 17125 | 106 | 1577 | 0,70 | 7 |
| | | м | | 119,25 | 3,96 | 1193 | 40 | 128 | 0,02 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2** | | | | | | | | |
| 25 | Е0116-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм | 40 | 1550,07 | 19,03 | 62003 | 761 | 6355 | 0,69 | 28 |
| | | м | | 117,00 | 7,13 | 4680 | 285 | 128 | 0,03 | 1 |
| 26 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | 2 | 8426,26 | 137,88 | 16853 | 276 | 1325 | 2,58 | 5 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 932 | 103 | 128 | 0,25 | 1 |
| 27 | С130810-183 Изм. и доп. вып. 21 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | 3 | 1137,00 | -- | 3411 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 616 | 2,60 | 3 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | -- |
| 29 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | | | | | | | | |
| | | шт. | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | Е0126-9-5 | Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм | | | | | | | | |
| | | м | 16 | 129,26 | 11,48 | 2068 | 184 | 1307 | 0,44 | 7 |
| | | | | 77,40 | 4,28 | 1238 | 68 | 100 | 0,02 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 109600 | | 11180 | | |
| | | **ГАЗОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 5 | Е0116-8-5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | | | | | | | | |
| | | м | 8,4 | 402,95 | 4,59 | 3385 | 39 | 570 | 0,28 | 2 |
| | | | | 51,30 | 1,71 | 431 | 14 | 128 | 0,01 | -- |
| 6 | Е0116-8-4 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | | | | | | | | |
| | | м | 13,2 | 343,95 | 4,59 | 4540 | 61 | 896 | 0,28 | 4 |
| | | | | 51,30 | 1,71 | 677 | 23 | 128 | 0,01 | -- |
| 7 | Е0116-8-3 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | | | | | | | | |
| | | м | 80,4 | 285,95 | 4,59 | 22990 | 369 | 5455 | 0,28 | 32 |
| | | | | 51,30 | 1,71 | 4125 | 137 | 128 | 0,01 | 1 |
| 8 | Е0116-8-1 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | | | | | | | | |
| | | м | 58 | 292,95 | 4,59 | 16991 | 266 | 3935 | 0,28 | 23 |
| | | | | 51,30 | 1,71 | 2975 | 99 | 128 | 0,01 | 1 |
| 9 | С130904-22 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 (11Б12бк) для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 60 | 326,00 | -- | 19560 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С130904-23 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 6 | 313,00 | -- | 1878 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130904-25 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм | | | | | | | | |
| | | шт | 1 | 567,00 | -- | 567 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д40мм В ФУТЛЯРЕ Д76 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.02/- 2 шт** | | | | | | | | |
| 13 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76Х3,5 мм /футляр/ | | | | | | | | |
| | | | 0,6 | 801,76 | 15,99 | 481 | 10 | 94 | 0,66 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 116,10 | 5,99 | 70 | 4 | 128 | 0,03 | -- |
| 14 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 2 | 770,63 | -- | 1541 | -- | 772 | 1,80 | 4 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 603 | -- | 128 | -- | -- |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д25Х0,5мм В ФУТЛЯРЕ Д57Х3,5 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.00/-36шт | | | | | | | | |
| 16 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм /футляр/ | 10,8 | 623,70 | 14,12 | 6736 | 152 | 1460 | 0,55 | 6 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 1084 | 57 | 128 | 0,03 | -- |
| 17 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 36 | 770,63 | -- | 27743 | -- | 13893 | 1,80 | 65 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 10854 | -- | 128 | -- | -- |
| | | КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ (Серия 5.905-18.05 УКТ 2.00) | | | | | | | | |
| 18 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 258,96 | 200,00 | -- | 51792 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 158204 | | 27076 | | |
| | | ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -10 шт | | | | | | | | |
| 23 | Е0121-24-2 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 10 | 589,67 | 36,17 | 5897 | 362 | 5063 | 2,64 | 26 |
| | | шт | | 454,50 | 14,34 | 4545 | 143 | 108 | 0,07 | 1 |
| 24 | ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.24 | Щиток этажный ЩЭ-3 | 10 | 5330,30 | -- | 53303 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 30 | 862,00 | 28,00 | 25860 | 840 | 9818 | 2,00 | 60 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 10200 | 135 | 95 | 0,03 | 1 |
| 26 | ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21 | Выключатель автоматический ВА 47-29/1/32А | 30 | 71,63 | -- | 2149 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 87209 | | 14881 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | 3 780 490 |
| | | Накладные расходы : | |
| | | Всего накладных расходов: | 879 858 |
| | | Итого с накладными | 4 660 348 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 279 621 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | | | | **4 939 969** | | | | |
| | | **Итого с временными, 1,1 %** | | | | **4 994 309** | | | | |
| | | **Зимние удорожания, 1,08 %** | | | | **53 939** | | | | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **19 977** | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет, 1 %** | | | | **49 943** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **5 118,167** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах всего, в т.ч.** | | | | **13 717 190** | | | | |
| | | **2015 год 31,6% К=2,5574194** | | | | 4 136 219 | | | | |
| | | **2016 год 68,4% К=2,7367742** | | | | 9 580 971 | | | | |
| | | **Итого с учетом договроного коэффициента** | | | | **13 031 330,14** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 2 %** | | | | 260 626,60 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)** | | | | **13 291 956,74** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | 1 595 034,81 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **14 886 991,55** | | | | |

50370

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.Н. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

# АКТ № 42
## приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ,АР,ОВ,ВК ЭО/ дом 14

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)** | | | | | | | | |
| 109 | Е0106-11-7 | **Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1(49шт)** | 0,02549919 | 93997,62 | 304,24 | 2397 | 8 | 889 | 198,00 | 6 |
| | | т | | 33075,00 | 114,75 | 843 | 3 | 105 | 0,56 | -- |
| 113 | Е0115-172-4 | **Масляная окраска белилами с добавлением колера металлоконструкций лестницы за 2 раза** | 16,92063 | 148,40 | 0,07 | 2511 | 1 | 1919 | 0,65 | 11 |
| | | м2 | | 108,00 | 0,02 | 1827 | -- | 105 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛЮК Л-1 (КЖ-65)** | | | | | | | | |
| 125 | Е0109-53-1 | **Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер** | 0,01689 | 14806,01 | 1133,15 | 250 | 19 | 202 | 82,10 | 1 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 218 | 7 | 90 | 1,95 | -- |
| 126 | С12021-250 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т** | 0,01673 | 154200,00 | -- | 2580 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | 0,00014 | 52102,00 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | С12021-245 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т** | 0,00002 | 172800,00 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | С11011-818 | **Петля ПН3-150** | 2 | 21,00 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | Е0106-11-8 | **Установка закладных деталей весом до 20 кг МН743-2** | 0,0612 | 70437,87 | 304,24 | 4311 | 19 | 629 | 58,00 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 592 | 7 | 105 | 0,56 | -- |
| 131 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0612 | 40200,00 | -- | 2460 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 0,01724 | 13711,47 | 5475,87 | 236 | 94 | 102 | 28,90 | -- |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 87 | 27 | 90 | 5,46 | -- |
| 133 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | 0,01724 | 133700,00 | -- | 2305 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ | 0,98977 | 40,72 | 0,04 | 40 | -- | 7 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 8 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 68/** | | | | | | | | |
| 141 | Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов | 4,59 | 84,88 | 3,28 | 390 | 15 | 115 | 0,12 | 1 |
| | | м2 | | 20,22 | 0,78 | 93 | 4 | 119 | -- | -- |
| 142 | С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97 | 5,1635 | 158,00 | -- | 816 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97 | 5,2785 | 156,00 | -- | 823 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 0,4662 | 14806,01 | 1133,15 | 6903 | 528 | 5577 | 82,10 | 38 |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 6010 | 186 | 90 | 1,95 | 1 |
| 145 | С12021-85 | Стоимость м/к дверей | 0,04662 | 120300,00 | -- | 5608 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | Е0115-172-2 | Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | 2,562 | 65,24 | 1,84 | 167 | 5 | 52 | 0,11 | -- |
| | | м2 | | 18,45 | 0,70 | 47 | 2 | 105 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | С11011-623 | Поковки из квадратных заготовок-петля | 0,0002 | 80500,00 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 1 | 308,00 | -- | 308 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 32173 | | 9492 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА (КЖ 61-64)** | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО КР-1 (1шт) (КЖ-62) | | | | | | | | |
| 149 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона кл.В12,5 | 0,93 | 9364,22 | 112,36 | 8709 | 104 | 1039 | 6,34 | 6 |
| | | м3 | | 1021,50 | 42,44 | 950 | 39 | 105 | 0,21 | -- |
| 150 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,0071 | 65900,00 | -- | 468 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0049 | 65000,00 | -- | 319 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В15 | 1,07 | 11642,62 | 360,48 | 12458 | 386 | 1771 | 8,99 | 10 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 1541 | 146 | 105 | 0,67 | 1 |
| 153 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0242 | 41200,00 | -- | 997 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 4,896 | 245,44 | 3,82 | 1202 | 19 | 224 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 183 | 7 | 118 | 0,01 | -- |
| 155 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0216 | 93997,62 | 304,24 | 2030 | 7 | 753 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 714 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 156 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0216 | 40200,00 | -- | 868 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | 0,22837 | 4646,85 | 2285,57 | 1061 | 522 | 451 | 9,35 | 2 |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 361 | 141 | 90 | 2,34 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,22837 | 542,84 | 144,52 | 124 | 33 | 60 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 67 | -- | 90 | -- | -- |
| 159 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,2125545 | 172800,00 | -- | 36729 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0180992 | 154200,00 | -- | 2791 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 0,10994 | 5030,50 | 2020,02 | 553 | 222 | 275 | 14,10 | 2 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 250 | 55 | 90 | 1,79 | -- |
| 162 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,10994 | 2452,13 | 545,76 | 270 | 60 | 122 | 5,25 | 1 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 135 | -- | 90 | -- | -- |
| 163 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,1110394 | 172800,00 | -- | 19188 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 87767 | | 4695 | | |

## Общестроительные работы по чертежам АР

## РАЗДЕЛ 1.дом 14

### СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 1297,85 | 125,15 | 0,62 | 162427 | 805 | 105793 | 0,43 | 563 |
| | | м2 | | 68,85 | 0,23 | 89357 | 299 | 118 | -- | 1 |
| 6 | Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2 | На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять | 1297,85 | 55,31 | -- | 71779 | -- | 32130 | 0,13 | 171 |
| | | м2 | | 20,98 | -- | 27229 | -- | 118 | -- | -- |
| 7 | Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | 1297,85 | 117,55 | 1,28 | 152562 | 1661 | 138059 | 0,54 | 695 |
| | | м2 | | 101,03 | 0,28 | 131122 | 363 | 105 | -- | 2 |
| 8 | СпрайсТОО Алина | Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | 4542,475 | 24,99 | -- | 113497 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СпрайсТОО Алина | Кафельный клей | 1427,635 | 29,98 | -- | 42805 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | СпрайсТОО Алина | Сетка малярная | 1362,7425 | 3,66 | -- | 4994 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 548064 | | 275982 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ (АР-15)** | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 | | | | | | | | |
| | | Тип-А покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 113 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 19,8 | 376,16 | 14,76 | 7448 | 292 | 1412 | 0,36 | 7 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1038 | 110 | 123 | 0,03 | 1 |
| 114 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 20,79 | 28,65 | 0,22 | 596 | 5 | 475 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 385 | 2 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-Б покрытие-линолеум | | | | | | | | |
| 117 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм | 274,04 | 622,27 | 13,43 | 170528 | 3680 | 24148 | 0,45 | 123 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 18251 | 1381 | 123 | 0,02 | 7 |
| 118 | Е0111-11-6 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 274,04 | 595,55 | 3,35 | 163205 | 918 | 1483 | 0,02 | 6 |
| | | м2 | | 3,15 | 1,25 | 863 | 343 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | Тип-В покрытие-керамическая плитка+ | | | | | | | | |
| 123 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 29,85 | 363,96 | 2,07 | 10864 | 62 | 9529 | 1,38 | 41 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 7724 | 24 | 123 | -- | -- |
| 124 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 29,85 | 622,27 | 13,43 | 18575 | 401 | 2630 | 0,45 | 13 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 1988 | 150 | 123 | 0,02 | 1 |
| 125 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 29,85 | 943,32 | 11,72 | 28158 | 350 | 6464 | 1,06 | 32 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 5125 | 131 | 123 | 0,02 | 1 |
| 126 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 31,3425 | 138,21 | 0,32 | 4332 | 10 | 1609 | 0,24 | 7 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 1305 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-Г покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 127 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм | 11,44 | 246,15 | 9,95 | 2816 | 114 | 787 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 597 | 43 | 123 | 0,02 | -- |
| 128 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 11,44 | 59,10 | 1,34 | 676 | 15 | 25 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 14 | 6 | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 11,44 | 376,16 | 14,76 | 4303 | 169 | 816 | 0,36 | 4 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 600 | 63 | 123 | 0,03 | -- |
| 130 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | | | | | | | | |
| | | м2 | 11,44 | -84,00 | -1,34 | -961 | -15 | -55 | -0,02 | -- |
| | | | | -3,38 | -0,50 | -39 | -6 | 123 | -- | -- |
| 131 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | | | | | | | | |
| | | м | 12,012 | 28,65 | 0,22 | 344 | 3 | 275 | 0,10 | 1 |
| | | | | 18,50 | 0,09 | 222 | 1 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-Д покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 133 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 28,58 | 376,16 | 14,76 | 10751 | 422 | 2038 | 0,36 | 10 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 1498 | 158 | 123 | 0,03 | 1 |
| 134 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | | | | | | | | |
| | | м | 30,009 | 28,65 | 0,22 | 860 | 7 | 686 | 0,10 | 3 |
| | | | | 18,50 | 0,09 | 555 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ.+2,780;+5,580;+8,380;+11,180 | | | | | | | | |
| | | Тип-Е покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 137 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 79,2 | 376,16 | 14,76 | 29792 | 1169 | 5647 | 0,36 | 29 |
| | | | | 52,43 | 5,54 | 4152 | 439 | 123 | 0,03 | 2 |
| 138 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | | | | | | | | |
| | | м2 | 79,2 | -84,00 | -1,34 | -6653 | -106 | -378 | -0,02 | -2 |
| | | | | -3,38 | -0,50 | -268 | -40 | 123 | -- | -- |
| 139 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | | | | | | | | |
| | | м | 83,16 | 28,65 | 0,22 | 2383 | 18 | 1902 | 0,10 | 9 |
| | | | | 18,50 | 0,09 | 1538 | 7 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-Ж покрытие-линолеум | | | | | | | | |
| 141 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 35мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 1097,76 | 246,15 | 9,95 | 270213 | 10923 | 75533 | 0,36 | 391 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 57303 | 4106 | 123 | 0,02 | 20 |
| 142 | Е0111-11-2 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | | | | | | | | |
| | | м2 | 1097,76 | 88,65 | 2,01 | 97313 | 2206 | 3565 | 0,01 | 14 |
| | | | | 1,89 | 0,75 | 2075 | 823 | 123 | -- | 4 |
| | | Тип-И покрытие-керамическая плитка | | | | | | | | |
| 146 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | | | | | | | | |
| | | м2 | 119,4 | 363,96 | 2,07 | 43457 | 247 | 38117 | 1,38 | 165 |
| | | | | 258,75 | 0,79 | 30895 | 94 | 123 | -- | -- |
| 147 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 119,4 | 246,15 | 9,95 | 29390 | 1188 | 8215 | 0,36 | 43 |
| | | | | 52,20 | 3,74 | 6233 | 447 | 123 | 0,02 | 2 |
| **148** | **Е0111-27-3** | **Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов** | | | | | | | | |
| | | **м2** | **119,4** | **943,32** | **11,72** | **112633** | **1399** | **25858** | **1,06** | **127** |
| | | | | **171,68** | **4,39** | **20499** | **524** | **123** | **0,02** | **3** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 125,37 | 138,21 | 0,32 | 17327 | 40 | 6437 | 0,24 | 30 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 5219 | 14 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-К покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 150 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 50мм | 141,36 | 376,16 | 14,76 | 53174 | 2086 | 10079 | 0,36 | 51 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 7412 | 783 | 123 | 0,03 | 4 |
| 151 | Е0111-15-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 141,36 | 168,01 | 2,68 | 23750 | 379 | 1349 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | 6,76 | 1,00 | 956 | 141 | 123 | -- | 1 |
| 152 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 148,428 | 28,65 | 0,22 | 4253 | 33 | 3394 | 0,10 | 15 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 2746 | 13 | 123 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 1099527 | | 232040 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-29) +** | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 | | | | | | | | |
| | | Тип-А покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 19,8 | 48,53 | 5,55 | 961 | 110 | 1097 | 0,26 | 5 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 851 | 41 | 123 | 0,01 | -- |
| 2 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,59994 | 9994,30 | -- | 5996 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип-Б покрытие-линолеум | | | | | | | | |
| 3 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 274,04 | 48,53 | 5,55 | 13299 | 1521 | 15185 | 0,26 | 71 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 11778 | 567 | 123 | 0,01 | 3 |
| 4 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 8,303412 | 9994,30 | -- | 82987 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип-В покрытие-керамическая плитка+ | | | | | | | | |
| 5 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 29,85 | 48,53 | 5,55 | 1449 | 166 | 1654 | 0,26 | 8 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 1283 | 62 | 123 | 0,01 | -- |
| 6 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,904455 | 9994,30 | -- | 9039 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип-Д покрытие-бетон | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | 28,58 | 48,53 | 5,55 | 1387 | 159 | 1584 | 0,26 | 7 |
| | | м2 | | 42,98 | 2,07 | 1228 | 59 | 123 | 0,01 | -- |
| 8 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,865974 | 9994,30 | -- | 8655 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.+2,780;+5,580;+8,380;+11,180** | | | | | | | | |
| | | **Тип-Е покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 9 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм | 2,376 | 921,26 | 261,86 | 2189 | 622 | 1749 | 3,44 | 8 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1187 | 235 | 123 | 0,48 | 1 |
| 10 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 2,376 | 4497,44 | -- | 10686 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | 79,2 | 278,02 | 9,95 | 22019 | 788 | 5449 | 0,36 | 28 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 4134 | 296 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | **Тип-Ж покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 12 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм | 43,9104 | 974,56 | 261,86 | 42793 | 11498 | 32325 | 3,44 | 151 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 21933 | 4347 | 123 | 0,48 | 21 |
| 13 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 43,9104 | 4497,44 | -- | 197484 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | 1097,76 | 278,03 | 9,95 | 305212 | 10923 | 75533 | 0,36 | 391 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 57303 | 4106 | 123 | 0,02 | 20 |
| | | **Тип-И покрытие-керамическая плитка** | | | | | | | | |
| 15 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм | 3,582 | 921,26 | 261,86 | 3300 | 938 | 2637 | 3,44 | 12 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1789 | 355 | 123 | 0,48 | 2 |
| 16 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 3,582 | 4497,44 | -- | 16110 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **723566** | | **137213** | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 17 | Е0118-6-2 | Установка алюминиевых /биметаллических/ радиаторов/1квт=5,26 секц либо 1 секция 0,19квт,2,3х5,26=12 секц/ | 2,3 | 797,78 | 19,17 | 1835 | 44 | 317 | 0,61 | 1 |
| | | 1кВт | | 100,35 | 7,19 | 231 | 17 | 128 | 0,04 | -- |
| 18 | С131204-76 Изм. и доп. вып.17 | Радиаторы отопления алюминиевые /биметаллические/ с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005 | 12 | 581,00 | -- | 6972 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | секция | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0111-30-1 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | 4 | 64,86 | -- | 259 | -- | 178 | 0,29 | 1 |
| | | шт | | 49,50 | -- | 198 | -- | 90 | -- | -- |
| 15 | С130903-216 Изм. и доп.вып.19 | Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | 4 | 2106,00 | -- | 8424 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | -- |
| 17 | ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3 | Клапан запорный RLV-II диам.15м | 4 | 591,09 | -- | 2364 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 62 | 473,47 | 39,24 | 29355 | 2433 | 21427 | 1,47 | 91 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 15764 | 976 | 128 | 0,07 | 4 |
| 19 | С130903-331 Изм. и доп.вып.19 | Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 31 | 5287,00 | -- | 163897 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130903-245 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 31 | 14519,00 | -- | 450089 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.7 | Кран шаровый EAGLE диам.15м | 40 | 468,79 | -- | 18752 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм //воздушник / | 60 | 362,00 | -- | 21720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм /спускник/ | 5 | 362,00 | -- | 1810 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 85 | 62,81 | -- | 5338 | -- | 2521 | 0,12 | 11 |
| | | комплект | | 23,18 | -- | 1970 | -- | 128 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - квартирный распределитель наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 5 | 193,78 | -- | 969 | -- | 739 | 1,00 | 5 |
| | | шт | | 164,25 | -- | 821 | -- | 90 | -- | -- |
| 28 | ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5 | Распределитель квартирный | 5 | 1405,00 | -- | 7025 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 570,1 | 10,99 | -- | 6265 | -- | 7801 | 0,05 | 29 |
| | | м | | 10,69 | -- | 6094 | -- | 128 | -- | -- |
| 39 | Ц0111-350-1 | Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - квартирный распределитель наружный диаметр трубопровода до 20 мм | 5 | 193,78 | -- | 969 | -- | 739 | 1,00 | 5 |
| | | шт | | 164,25 | -- | 821 | -- | 90 | -- | -- |
| 40 | ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5 | Распределитель квартирный | 5 | 1405,00 | -- | 7025 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 734962 | | 35104 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ** | | | | | | | | |
| 3 | Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм | 17 | 412,02 | 6,65 | 7004 | 113 | 5538 | 1,40 | 63 |
| | | м | | 252,00 | 2,50 | 4284 | 43 | 128 | 0,01 | 1 |
| 4 | С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 | 16,165 | 98,00 | -- | 1584 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2** | | | | | | | | |
| 25 | Е0116-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм | 40 | 1550,07 | 19,03 | 62003 | 761 | 6355 | 0,69 | 28 |
| | | м | | 117,00 | 7,13 | 4680 | 285 | 128 | 0,03 | 1 |
| 26 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | 2 | 8426,26 | 137,88 | 16853 | 276 | 1325 | 2,58 | 5 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 932 | 103 | 128 | 0,25 | 1 |
| 27 | С130810-183 Изм. и доп. вып. 21 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | 3 | 1137,00 | -- | 3411 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 616 | 2,60 | 3 |
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | -- |
| 29 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 98996 | | 13834 | | |
| | | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| 5 | Е0116-8-5 | Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 8,4 | 402,95 | 4,59 | 3385 | 39 | 570 | 0,28 | 2 |
| | | м | | 51,30 | 1,71 | 431 | 14 | 128 | 0,01 | -- |
| 9 | С130904-22 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 (11Б12бк) для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм | 60 | 326,00 | -- | 19560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С130904-23 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм | 6 | 313,00 | -- | 1878 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130904-25 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм | 1 | 567,00 | -- | 567 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д40мм В ФУТЛЯРЕ Д76 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.02/- 2 шт | | | | | | | | |
| 12 | Е0169-1-2 | Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича | 2 | 691,17 | 483,04 | 1382 | 966 | 708 | 1,37 | 3 |
| | | отверст | | 208,13 | 185,04 | 416 | 370 | 90 | 1,02 | 2 |
| 13 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76Х3,5 мм /футляр/ | 0,6 | 801,76 | 15,99 | 481 | 10 | 94 | 0,66 | -- |
| | | м | | 116,10 | 5,99 | 70 | 4 | 128 | 0,03 | -- |
| 14 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 2 | 770,63 | -- | 1541 | -- | 772 | 1,80 | 4 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 603 | -- | 128 | -- | -- |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д25Х0,5мм В ФУТЛЯРЕ Д57Х3,5 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.00/-36шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Е0169-1-2 | Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича | 36 | 691,17 | 483,04 | 24882 | 17389 | 12739 | 1,37 | 49 |
| | | отверст | | 208,13 | 185,04 | 7493 | 6661 | 90 | 1,02 | 37 |
| 16 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм /футляр/ | 10,8 | 623,70 | 14,12 | 6736 | 152 | 1460 | 0,55 | 6 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 1084 | 57 | 128 | 0,03 | -- |
| 17 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 36 | 770,63 | -- | 27743 | -- | 13893 | 1,80 | 65 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 10854 | -- | 128 | -- | -- |
| | | КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ (Серия 5.905-18.05 УКГ 2.00) | | | | | | | | |
| 18 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 258,96 | 200,00 | -- | 51792 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 139947 | | 30236 | | |
| | | ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | |
| | | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -10 шт | | | | | | | | |
| 23 | Е0121-24-2 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 10 | 589,67 | 36,17 | 5897 | 362 | 5063 | 2,64 | 26 |
| | | шт | | 454,50 | 14,34 | 4545 | 143 | 108 | 0,07 | 1 |
| 24 | ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.24 | Щиток этажный ЩЭ-3 | 10 | 5330,30 | -- | 53303 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 30 | 862,00 | 28,00 | 25860 | 840 | 9818 | 2,00 | 60 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 10200 | 135 | 95 | 0,03 | 1 |
| 26 | ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21 | Выключатель автоматический ВА 47-29/1/32А | 30 | 71,63 | -- | 2149 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 87209 | | 14881 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО: | | | | 3552210 | | | | |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 753477 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 4305687 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 258341 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 4564028 | | | | |
| | | Итого с временными, 1,1 % | | | | 4614233 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Зимние удорожания, 1,08 %** | | | | **49 834** | | | | |
| | | **Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %** | | | | **18 457** | | | | |
| | | **Затраты на выслугу лет, 1 %** | | | | **46 142** | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | **4 728 665** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах всего, в т.ч.** | | | | **12 673 286** | | | | |
| | | **2015 год 31,6% К=2,5574194** | | | | 3 821 445 | | | | |
| | | **2016 год 68,4% К=2,7367742** | | | | 8 851 841 | | | | |
| | | **Итого с учетом договроного коэффициента** | | | | **12 039 621,75** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 2 %** | | | | 240 792 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)** | | | | **12 280 414,19** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | 1 473 649,70 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **13 754 063,89** | | | | |

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

# АКТ № 43
## приемки выполненных работ
за август 2017 года

Общестроительные работы по чертежам КЖ,АР,ОВ,ВК, ЭО / дом 15

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ЛЮК Л-1 (КЖ-65)** | | | | | | | | | | |
| 125 | Е0109-53-1 | **Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер** | 0,01689 | 14806,01 | 1133,15 | 250 | 19 | 202 | 82,10 | 1 | | |
| | | т | | 12892,50 | 398,25 | 218 | 7 | 90 | 1,95 | -- | | |
| 126 | С12021-250 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т** | 0,01673 | 154200,00 | -- | 2580 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 127 | С12041-5 Изм. и доп.вып.19 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | 0,00014 | 52102,00 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 128 | С12021-245 | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т** | 0,00002 | 172800,00 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 129 | С11011-818 | **Петля ПН3-150** | 2 | 21,00 | -- | 42 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 130 | Е0106-11-8 | **Установка закладных деталей весом до 20 кг МН743-2** | 0,0612 | 70437,87 | 304,24 | 4311 | 19 | 629 | 58,00 | 4 | | |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 592 | 7 | 105 | 0,56 | -- | | |
| 131 | С12041-132 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | 0,0612 | 40200,00 | -- | 2460 | -- | -- | -- | -- | | |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 132 | Е0109-29-1 | **Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением** | 0,01724 | 13711,47 | 5475,87 | 236 | 94 | 102 | 28,90 | -- | | |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 87 | 27 | 90 | 5,46 | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | С12021-267 | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | | | | | | | | |
| | | т | 0,01724 | 133700,00 | -- | 2305 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | | -- | -- | -- | -- |
| 134 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ | | | | | | | | |
| | | м2 | 0,98977 | 40,72 | 0,04 | 40 | -- | 7 | 0,04 | -- |
| | | | | 8,32 | -- | 8 | -- | 90 | -- | -- |
| | | **ВЫХОД НА КРОВЛЮ /КЖ 68/** | | | | | | | | |
| 135 | Е0106-17-2 | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм бетон В15 | | | | | | | | |
| | | м3 | 1,3 | 15509,71 | 402,61 | 20163 | 523 | 4292 | 18,10 | 24 |
| | | | | 2992,50 | 152,10 | 3890 | 198 | 105 | 0,74 | 1 |
| 140 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали - фартук | | | | | | | | |
| | | м2 | 3,96 | 575,05 | 1,24 | 2277 | 5 | 724 | 0,97 | 4 |
| | | | | 153,23 | 0,47 | 607 | 2 | 119 | -- | -- |
| 141 | Е0112-2-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов | | | | | | | | |
| | | м2 | 4,59 | 84,88 | 3,28 | 390 | 15 | 115 | 0,12 | 1 |
| | | | | 20,22 | 0,78 | 93 | 4 | 119 | -- | -- |
| 142 | С11011-1224 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,0 ГОСТ 30547-97 | | | | | | | | |
| | | м2 | 5,1635 | 158,00 | -- | 816 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | С11011-1229 Изм. и доп. вып. 21 | Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97 | | | | | | | | |
| | | м2 | 5,2785 | 156,00 | -- | 823 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | | | | | | | | |
| | | т | 0,4662 | 14806,01 | 1133,15 | 6903 | 528 | 5577 | 82,10 | 38 |
| | | | | 12892,50 | 398,25 | 6010 | 186 | 90 | 1,95 | 1 |
| 145 | С12021-85 | Стоимость м/к дверей | | | | | | | | |
| | | т | 0,04662 | 120300,00 | -- | 5608 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | Е0115-172-2 | Масляная окраска больших поверхностей /кроме кровель/ белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 | | | | | | | | |
| | | | 2,562 | 65,24 | 1,84 | 167 | 5 | 52 | 0,11 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 18,45 | 0,70 | 47 | 2 | 105 | -- | -- |
| 147 | С11011-623 | Поковки из квадратных заготовок-петля | 0,0002 | 80500,00 | -- | 16 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | 1 | 308,00 | -- | 308 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 49705 | | 11700 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. КРЫЛЬЦА (КЖ 61-64)** | | | | | | | | |
| | | КРЫЛЬЦО КР-1 (1шт) (КЖ-62) | | | | | | | | |
| 149 | Е0106-1-5 | Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 из бетона кл.В12,5 | 1,05 | 9364,22 | 112,36 | 9832 | 118 | 1173 | 6,34 | 7 |
| | | м3 | | 1021,50 | 42,44 | 1073 | 45 | 105 | 0,21 | -- |
| 150 | С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 0,00852 | 65900,00 | -- | 561 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,00588 | 65000,00 | -- | 382 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | Е0106-13-3 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В15 | 1,28 | 11642,62 | 360,48 | 14903 | 461 | 2118 | 8,99 | 12 |
| | | м3 | | 1440,00 | 136,17 | 1843 | 174 | 105 | 0,67 | 1 |
| 153 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0178 | 41200,00 | -- | 733 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 5,76 | 245,44 | 3,82 | 1414 | 22 | 264 | 0,21 | 1 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 215 | 8 | 118 | 0,01 | -- |
| 155 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0216 | 93997,62 | 304,24 | 2030 | 7 | 753 | 198,00 | 4 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 714 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| 156 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 0,0216 | 40200,00 | -- | 868 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | Е0109-17-1 | Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т | 0,22837 | 4646,85 | 2285,57 | 1061 | 522 | 451 | 9,35 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 361 | 141 | 90 | 2,34 | 1 |
| 158 | Е0109-48-2 | Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,22837 | 542,84 | 144,52 | 124 | 33 | 60 | 1,34 | -- |
| | | т | | 292,50 | -- | 67 | -- | 90 | -- | -- |
| 159 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,2125545 | 172800,00 | -- | 36729 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т | 0,0180992 | 154200,00 | -- | 2791 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | Е0109-25-1 | Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м | 0,10994 | 5030,50 | 2020,02 | 553 | 222 | 275 | 14,10 | 2 |
| | | т | | 2272,50 | 502,43 | 250 | 55 | 90 | 1,79 | -- |
| 162 | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий | 0,10994 | 2452,13 | 545,76 | 270 | 60 | 122 | 5,25 | 1 |
| | | т | | 1230,75 | -- | 135 | -- | 90 | -- | -- |
| 163 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 0,1110394 | 172800,00 | -- | 19188 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 91439 | | 5216 | | |

## Общестроительные работы по чертежам АР

## РАЗДЕЛ 1.дом 15

### СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0108-35-1 | Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки | 1297,85 | 125,15 | 0,62 | 162427 | 805 | 105793 | 0,43 | 563 |
| | | м2 | | 68,85 | 0,23 | 89357 | 299 | 118 | -- | 1 |
| 6 | Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2 | На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять | 1297,85 | 55,31 | -- | 71779 | -- | 32130 | 0,13 | 171 |
| | | м2 | | 20,98 | -- | 27229 | -- | 118 | -- | -- |
| 7 | Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | 1297,85 | 117,55 | 1,28 | 152562 | 1661 | 138059 | 0,54 | 695 |
| | | м2 | | 101,03 | 0,28 | 131122 | 363 | 105 | -- | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | СпрайсТОО Алина | Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм | | | | | | | | |
| | | кг | 4542,475 | 24,99 | -- | 113497 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | СпрайсТОО Алина | Кафельный клей | | | | | | | | |
| | | кг | 1427,635 | 29,98 | -- | 42805 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | СпрайсТОО Алина | Сетка малярная | | | | | | | | |
| | | кг | 1362,7425 | 3,66 | -- | 4994 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 548064 | | 275982 | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ (АР-29) +** | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ.0,000 | | | | | | | | |
| | | Тип-А покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 1 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 19,8 | 48,53 | 5,55 | 961 | 110 | 1097 | 0,26 | 5 |
| | | | | 42,98 | 2,07 | 851 | 41 | 123 | 0,01 | -- |
| 2 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,59994 | 9994,30 | -- | 5996 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип-Б покрытие-линолеум | | | | | | | | |
| 3 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 274,04 | 48,53 | 5,55 | 13299 | 1521 | 15185 | 0,26 | 71 |
| | | | | 42,98 | 2,07 | 11778 | 567 | 123 | 0,01 | 3 |
| 4 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 8,303412 | 9994,30 | -- | 82987 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип-В покрытие-керамическая плитка+ | | | | | | | | |
| 5 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 29,85 | 48,53 | 5,55 | 1449 | 166 | 1654 | 0,26 | 8 |
| | | | | 42,98 | 2,07 | 1283 | 62 | 123 | 0,01 | -- |
| 6 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м3 | 0,904455 | 9994,30 | -- | 9039 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип-Д покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 7 | Е0111-9-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пеноплэкс толщиной 30мм | | | | | | | | |
| | | м2 | 28,58 | 48,53 | 5,55 | 1387 | 159 | 1584 | 0,26 | 7 |
| | | | | 42,98 | 2,07 | 1228 | 59 | 123 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С11031-174 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим | Плиты теплоизоляционные из пеноплэкса толщиной 30мм | 0,865974 | 9994,30 | -- | 8655 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.+2,780;+5,580;+8,380;+11,180** | | | | | | | | |
| | | **Тип-Е покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 9 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм | 2,376 | 921,26 | 261,86 | 2189 | 622 | 1749 | 3,44 | 8 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1187 | 235 | 123 | 0,48 | 1 |
| 10 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 2,376 | 4497,44 | -- | 10686 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | 79,2 | 278,02 | 9,95 | 22019 | 788 | 5449 | 0,36 | 28 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 4134 | 296 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | **Тип-Ж покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 12 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 40мм | 43,9104 | 974,56 | 261,86 | 42793 | 11498 | 32325 | 3,44 | 151 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 21933 | 4347 | 123 | 0,48 | 21 |
| 13 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 43,9104 | 4497,44 | -- | 197484 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек | 1097,76 | 278,03 | 9,95 | 305212 | 10923 | 75533 | 0,36 | 391 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 57303 | 4106 | 123 | 0,02 | 20 |
| | | **Тип-И покрытие-керамическая плитка** | | | | | | | | |
| 15 | Е0111-8-3 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 30мм | 3,582 | 921,26 | 261,86 | 3300 | 938 | 2637 | 3,44 | 12 |
| | | м3 | | 499,50 | 99,00 | 1789 | 355 | 123 | 0,48 | 2 |
| 16 | С143009-1 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм | 3,582 | 4497,44 | -- | 16110 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | 723566 | | 137213 | | |

## РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ (АР-15) +

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ПОЛЫ НА ОТМ.0,000** | | | | | | | | |
| 113 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 19,8 | 376,16 | 14,76 | 7448 | 292 | 1412 | 0,36 | 7 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1038 | 110 | 123 | 0,03 | 1 |
| 114 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 20,79 | 28,65 | 0,22 | 596 | 5 | 475 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 385 | 2 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-Б покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 117 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 45мм | 274,04 | 622,27 | 13,43 | 170528 | 3680 | 24148 | 0,45 | 123 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 18251 | 1381 | 123 | 0,02 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | Е0111-11-6 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона | 274,04 | 595,55 | 3,35 | 163205 | 918 | 1483 | 0,02 | 6 |
| | | м2 | | 3,15 | 1,25 | 863 | 343 | 123 | 0,01 | 2 |
| | | Тип-В покрытие-керамическая плитка+ | | | | | | | | |
| 123 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 29,85 | 363,96 | 2,07 | 10864 | 62 | 9529 | 1,38 | 41 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 7724 | 24 | 123 | -- | -- |
| 124 | Е0111-11-5 | Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм | 29,85 | 622,27 | 13,43 | 18575 | 401 | 2630 | 0,45 | 13 |
| | | м2 | | 66,60 | 5,04 | 1988 | 150 | 123 | 0,02 | 1 |
| 125 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 29,85 | 943,32 | 11,72 | 28158 | 350 | 6464 | 1,06 | 32 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 5125 | 131 | 123 | 0,02 | 1 |
| 126 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 31,3425 | 138,21 | 0,32 | 4332 | 10 | 1609 | 0,24 | 7 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 1305 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-Г покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 127 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ТОЛЩИНОЙ 30мм | 11,44 | 246,15 | 9,95 | 2816 | 114 | 787 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 597 | 43 | 123 | 0,02 | -- |
| 128 | Е0111-11-2 К=2 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 11,44 | 59,10 | 1,34 | 676 | 15 | 25 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 1,26 | 0,50 | 14 | 6 | 123 | -- | -- |
| 129 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм | 11,44 | 376,16 | 14,76 | 4303 | 169 | 816 | 0,36 | 4 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 600 | 63 | 123 | 0,03 | -- |
| 130 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 11,44 | -84,00 | -1,34 | -961 | -15 | -55 | -0,02 | -- |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -39 | -6 | 123 | -- | -- |
| 131 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 12,012 | 28,65 | 0,22 | 344 | 3 | 275 | 0,10 | 1 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 222 | 1 | 123 | -- | -- |
| | | Тип-Д покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 133 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 28,58 | 376,16 | 14,76 | 10751 | 422 | 2038 | 0,36 | 10 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 1498 | 158 | 123 | 0,03 | 1 |
| 134 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 30,009 | 28,65 | 0,22 | 860 | 7 | 686 | 0,10 | 3 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 555 | 3 | 123 | -- | -- |
| | | ПОЛЫ НА ОТМ.+2,780;+5,580;+8,380;+11,180 | | | | | | | | |
| | | Тип-Е покрытие-бетон | | | | | | | | |
| 137 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩИНОЙ 20мм | 79,2 | 376,16 | 14,76 | 29792 | 1169 | 5647 | 0,36 | 29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 4152 | 439 | 123 | 0,03 | 2 |
| 138 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 79,2 | -84,00 | -1,34 | -6653 | -106 | -378 | -0,02 | -2 |
| | | м2 | | -3,38 | -0,50 | -268 | -40 | 123 | -- | -- |
| 139 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 83,16 | 28,65 | 0,22 | 2383 | 18 | 1902 | 0,10 | 9 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 1538 | 7 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-Ж покрытие-линолеум** | | | | | | | | |
| 141 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм **ТОЛЩИНОЙ 35мм** | 1097,76 | 246,15 | 9,95 | 270213 | 10923 | 75533 | 0,36 | 391 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 57303 | 4106 | 123 | 0,02 | 20 |
| 142 | Е0111-11-2 К=5 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 1097,76 | 88,65 | 2,01 | 97313 | 2206 | 3565 | 0,01 | 14 |
| | | м2 | | 1,89 | 0,75 | 2075 | 823 | 123 | -- | 4 |
| | | **Тип-И покрытие-керамическая плитка** | | | | | | | | |
| 146 | Е0111-5-1 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки | 119,4 | 363,96 | 2,07 | 43457 | 247 | 38117 | 1,38 | 165 |
| | | м2 | | 258,75 | 0,79 | 30895 | 94 | 123 | -- | -- |
| 147 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 119,4 | 246,15 | 9,95 | 29390 | 1188 | 8215 | 0,36 | 43 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 6233 | 447 | 123 | 0,02 | 2 |
| 148 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 119,4 | 943,32 | 11,72 | 112633 | 1399 | 25858 | 1,06 | 127 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 20499 | 524 | 123 | 0,02 | 3 |
| 149 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 125,37 | 138,21 | 0,32 | 17327 | 40 | 6437 | 0,24 | 30 |
| | | м | | 41,63 | 0,11 | 5219 | 14 | 123 | -- | -- |
| | | **Тип-К покрытие-бетон** | | | | | | | | |
| 150 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм **ТОЛЩИНОЙ 50мм** | 141,36 | 376,16 | 14,76 | 53174 | 2086 | 10079 | 0,36 | 51 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 7412 | 783 | 123 | 0,03 | 4 |
| 151 | Е0111-15-2 К=4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 141,36 | 168,01 | 2,68 | 23750 | 379 | 1349 | 0,04 | 6 |
| | | м2 | | 6,76 | 1,00 | 956 | 141 | 123 | -- | 1 |
| 152 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 148,428 | 28,65 | 0,22 | 4253 | 33 | 3394 | 0,10 | 15 |
| | | м | | 18,50 | 0,09 | 2746 | 13 | 123 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | **1099527** | | **232040** | | |

## РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-16)+

**ПОТОЛОК**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | 1815,56 | 147,65 | 1,42 | 268067 | 2578 | 137009 | 0,45 | 817 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 129504 | 980 | 105 | -- | 5 |
| 160 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков "ЛЕВКАС" | 1815,56 | 192,16 | 3,94 | 348871 | 7153 | 197497 | 0,55 | 1005 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 185387 | 2705 | 105 | 0,01 | 13 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 616938 | | 334506 | | |
| | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | |
| 17 | Е0118-6-2 | Установка алюминиевых /биметаллических/ радиаторов/1квт=5,26 секц либо 1 секция 0,19квт,2,3х5,26=12 секц/ | 2,3 | 797,78 | 19,17 | 1835 | 44 | 317 | 0,61 | 1 |
| | | 1кВт | | 100,35 | 7,19 | 231 | 17 | 128 | 0,04 | -- |
| 18 | С131204-76 Изм. и доп. вып.17 | Радиаторы отопления алюминиевые /биметаллические/ с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 175 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005 | 12 | 581,00 | -- | 6972 | -- | -- | -- | -- |
| | | секция | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Ц0111-30-1 | Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях | 4 | 64,86 | -- | 259 | -- | 178 | 0,29 | 1 |
| | | шт | | 49,50 | -- | 198 | -- | 90 | -- | -- |
| 15 | С130903-216 Изм. и доп.вып.19 | Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 | 4 | 2106,00 | -- | 8424 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 4 | 473,47 | 39,24 | 1894 | 157 | 1382 | 1,47 | 6 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 1017 | 63 | 128 | 0,07 | -- |
| 17 | ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс стр.3 | Клапан запорный RLV-П диам.15м | 4 | 591,09 | -- | 2364 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 62 | 473,47 | 39,24 | 29355 | 2433 | 21427 | 1,47 | 91 |
| | | 1шт | | 254,25 | 15,75 | 15764 | 976 | 128 | 0,07 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С130903-331 Изм. и доп.вып.19 | Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 31 | 5287,00 | -- | 163897 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | С130903-245 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 31 | 14519,00 | -- | 450089 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.7 | Кран шаровый EAGLE диам.15м | 40 | 468,79 | -- | 18752 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм //воздушник / | 60 | 362,00 | -- | 21720 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С130901-61 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм /спускник/ | 5 | 362,00 | -- | 1810 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | Е0118-22-5 | Установка кранов воздушных | 85 | 62,81 | -- | 5338 | -- | 2521 | 0,12 | 11 |
| | | комплект | | 23,18 | -- | 1970 | -- | 128 | -- | -- |
| 27 | Е0118-15-1 | Установка гребенок распределительных | 5 | 8184,79 | 70,66 | 40924 | 353 | 8158 | 7,07 | 35 |
| | | 1шт | | 1249,13 | 25,49 | 6246 | 127 | 128 | 0,13 | 1 |
| 28 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 570,1 | 10,99 | -- | 6265 | -- | 7801 | 0,05 | 29 |
| | | м | | 10,69 | -- | 6094 | -- | 128 | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ | Тенге | | | 759898 | | 41784 | | |

## КАНАЛИЗАЦИЯ

## РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Е0116-7-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм | 40 | 1550,07 | 19,03 | 62003 | 761 | 6355 | 0,69 | 28 |
| | | м | | 117,00 | 7,13 | 4680 | 285 | 128 | 0,03 | 1 |
| 26 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | 2 | 8426,26 | 137,88 | 16853 | 276 | 1325 | 2,58 | 5 |
| | | 1воронка | | 465,75 | 51,75 | 932 | 103 | 128 | 0,25 | 1 |
| 27 | С130810-183 Изм. и доп. вып. 21 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм | 3 | 1137,00 | -- | 3411 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 1 | 891,93 | 90,13 | 892 | 90 | 616 | 2,60 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1шт | | 447,75 | 33,75 | 448 | 34 | 128 | 0,16 | -- |
| 29 | С130902-53 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм | 1 | 6480,00 | -- | 6480 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | С130809-12 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 2 | 384,00 | -- | 768 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 90407 | | 8296 | | |
| | | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | | | | | | | |
| 9 | С130904-22 | Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 (11Б12бк) для газа, Ру 9,8 кПа /0,1 кгс/см2/, Dy 15 мм | 60 | 326,00 | -- | 19560 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С130904-23 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм | 6 | 313,00 | -- | 1878 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С130904-25 | Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 40 мм | 1 | 567,00 | -- | 567 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д40мм В ФУТЛЯРЕ Д76 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.02/- 2 шт | | | | | | | | |
| 12 | Е0169-1-2 | Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича | 2 | 691,17 | 483,04 | 1382 | 966 | 708 | 1,37 | 3 |
| | | отверст | | 208,13 | 185,04 | 416 | 370 | 90 | 1,02 | 2 |
| 13 | Е0116-10-3 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76Х3,5 мм /футляр/ | 0,6 | 801,76 | 15,99 | 481 | 10 | 94 | 0,66 | -- |
| | | м | | 116,10 | 5,99 | 70 | 4 | 128 | 0,03 | -- |
| 14 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 2 | 770,63 | -- | 1541 | -- | 772 | 1,80 | 4 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 603 | -- | 128 | -- | -- |
| | | ПРОКЛАДКА ГАЗОПРОВОДА Д25Х0,5мм В ФУТЛЯРЕ Д57Х3,5 ЧЕРЕЗ СТЕНУ /5.905-25.05 УГ8.00.00/-36шт | | | | | | | | |
| 15 | Е0169-1-2 | Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича | 36 | 691,17 | 483,04 | 24882 | 17389 | 12739 | 1,37 | 49 |
| | | отверст | | 208,13 | 185,04 | 7493 | 6661 | 90 | 1,02 | 37 |
| 16 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм /футляр/ | 10,8 | 623,70 | 14,12 | 6736 | 152 | 1460 | 0,55 | 6 |
| | | м | | 100,35 | 5,29 | 1084 | 57 | 128 | 0,03 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0116-30-1 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм | 36 | 770,63 | -- | 27743 | -- | 13893 | 1,80 | 65 |
| | | 1сальник | | 301,50 | -- | 10854 | -- | 128 | -- | -- |
| | | **КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА К СТЕНЕ (Серия 5.905-18.05 УКГ 2.00)** | | | | | | | | |
| 18 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 258,96 | 200,00 | -- | 51792 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ** | Тенге | | | 136562 | | 29666 | | |
| | | **ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | |
| | | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -10 шт | | | | | | | | |
| 23 | Е0121-24-2 | Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене | 10 | 589,67 | 36,17 | 5897 | 362 | 5063 | 2,64 | 26 |
| | | шт | | 454,50 | 14,34 | 4545 | 143 | 108 | 0,07 | 1 |
| 24 | ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.24 | Щиток этажный ЩЭ-3 | 10 | 5330,30 | -- | 53303 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | Ц0108-526-2 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А | 30 | 862,00 | 28,00 | 25860 | 840 | 9818 | 2,00 | 60 |
| | | шт | | 340,00 | 4,50 | 10200 | 135 | 95 | 0,03 | 1 |
| 26 | ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект | Выключатель автоматический ВА 47-29/1/32А | 30 | 71,63 | -- | 2149 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | 87209 | | 14881 | | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО:** | 4203315 |
| **Накладные расходы :** | |
| **Всего накладных расходов:** | 1091284 |
| **Итого с накладными** | 5294599 |
| **Ненормируемые и непредвиденные затраты :** | |
| **Всего ненормируемые и непредвиденные затраты** | 317676 |
| **Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами** | 5612275 |
| **Итого с временными, 1,1 %** | 5674010 |
| **Зимние удорожания, 1,08 %** | 61 279 |
| **Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %** | 22 696 |
| **Затраты на выслугу лет, 1 %** | 56 740 |
| **ИТОГО:** | 5 814 725 |
| **Итого в текущих ценах всего, в т.ч.** | **15 584 033** |
| **2015 год 31,6% К=2,5574194** | 4 699 138 |
| **2016 год 68,4% К=2,7367742** | 10 884 895 |
| **Итого с учетом договроного коэффициента** | **14 804 831,72** |
| **Налог на добавленную стоимость, 2 %** | 296 097 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)** | | | | **15 100 928,36** | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | 1 812 111,40 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **16 913 039,76** | | | | |

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года