Счет-фактура № 50 от 24 апреля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 291 от 11.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау	услуга	1	75 045 466,07	75 045 466,07	12%	9 005 455,93	84 050 922,00		
Всего по счету:					**75 045 466,07**		**9 005 455,93**	**84 050 922,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001240001720**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440009800**

Договор (контракт) Договор № 291 от 11.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
50	**24.04.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау			услуга	1	84 050 922,00	84 050 922,00
				Итого	1	x	84 050 922,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2017

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** **KZ5384903KZ000976677**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 8 от 24 апреля 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 291 от 11.10.2016г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау	1,000	услуга	39 503 933,34	39 503 933,34

Итого: 39 503 933,34

В том числе НДС: 4 232 564,29

Всего наименований 1, на сумму 39 503 933,34 KZT

Всего к оплате: Тридцать девять миллионов пятьсот три тысячи девятьсот тридцать три тенге 34 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

ОНДАСЫН СТРОЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		291	*11.10.2016 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***апрель*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***апрель***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	**368 997 818**	**75 045 466,07**							**9 005 455,93**	**84 050 922**
в том числе:										
Дом 11	106 040 521	19 005 654,46							2 280 678,54	21 286 333
Дом 12	55 879 371	14 830 567,86							1 779 668,14	16 610 236
Дом 13	57 115 912	17 109 821,43							2 053 178,57	19 163 000
Дом 14	75 427 561	9 244 058,93							1 109 287,07	10 353 346
Дом 15	74 534 453	14 855 363,39							1 782 643,61	16 638 007

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ

АКТ № 19
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 11

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3.Каркас										
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+2,700;+5,500;+8,300;+11,100;+13,9 (КЖ 23-31)										
63	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	20,78	15728,02	407,30	326828	8464	55395	14,40	748		
		м3		2385,00	153,86	49560	3197	105	0,75	39		
64	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,9334	66000,00	--	127604	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
65	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,8816	64400,00	--	249975	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
66	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1042	64500,00	--	6721	--	--	--	--		

		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1868	59900,00	--	11189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1962	62100,00	--	12184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,2366	18837,97	11119,34	4457	2631	2922	42,50	25
		1т		7560,00	4200,75	1789	994	105	20,52	12
70	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,2366	55300,00	--	13084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+16,05 /Р-7,Р-8,Р-9,Р-10,Р-11,Р-12/ (КЖ-32-37)								
71	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	10,39	15728,02	407,30	163414	4232	27698	14,40	150
		м3		2385,00	153,86	24780	1599	105	0,75	8
72	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9776	66000,00	--	64522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,0116	64400,00	--	129547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

74	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,04912	64500,00	--	3168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0967	59900,00	--	5792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,10384	62100,00	--	6448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0864	18837,97	11119,34	1628	961	1067	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	653	363	105	20,52	2
78	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0864	55300,00	--	4778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ РИГЕЛЬ Р-13(1шт) (КЖ-38)								
79	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	0,1	15728,02	407,30	1573	41	267	14,40	1
		м3		2385,00	153,86	239	15	105	0,75	--
80	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00189	69000,00	--	130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

81	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01806	64400,00	--	1163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0166	62100,00	--	1031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0032	18837,97	11119,34	60	36	40	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	24	13	105	20,52	--
84	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0032	55300,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО 1				**1135474**		**87389**		

РАЗДЕЛ 4.Перекрытие

МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА
ОТМ.+2,600;+5,500;+8,300;+11,100;+13,90 (КЖ-42)

88	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	160	13388,58	241,10	2142173	38576	230761	8,06	3224
		м3		1282,50	91,08	205200	14573	105	0,44	178
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	13,6805	65900,00	--	901545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,704	52400,00	--	36890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

91	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,9955	18837,97	11119,34	18753	11069	12293	42,50	105
		1т		7560,00	4200,75	7526	4182	105	20,52	51
92	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,9955	52102,00	--	51868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
93	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,7608	52400,00	--	39866	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО 2				**3191094**		**243055**		
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+16,05 (КЖ-45)								
94	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	83,2	13388,58	241,10	1113930	20060	119996	8,06	671
		м3		1282,50	91,08	106704	7578	105	0,44	37
95	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,1111	65900,00	--	468621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,5173	18837,97	11119,34	9745	5752	6388	42,50	22
		1т		7560,00	4200,75	3911	2173	105	20,52	11
97	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5173	52102,00	--	26952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,28074	52400,00	--	14711	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий /нижней и верхней части плиты покрытия / 1,2,3								
99	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38016	52400,00	--	19920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО 3				**1653879**		**126384**		
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)								
100	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20 /ЛМ1-10шт,ЛМ2-1шт/	4,576	15292,72	379,21	69979	1735	10861	13,00	149
		м3		2117,25	143,26	9689	656	105	0,70	8
101	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,24724	61200,00	--	15131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15324	65900,00	--	10099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,081216	62000,00	--	5035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03024	65000,00	--	1966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,11016	18837,97	11119,34	2075	1225	1360	42,50	12

			1т		7560,00	4200,75	833	463	105	20,52	6
106	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		0,08976	50642,00	--	4546	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4 (КЖ 50-55)									
107	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20		3,452	13388,58	241,10	46217	832	4979	8,06	70
			м3		1282,50	91,08	4427	314	105	0,44	4
108	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,45345	61200,00	--	27751	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,2346	65900,00	--	15460	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /ФИКСАТОР Ф-1/		0,1334	18837,97	11119,34	2513	1483	1647	42,50	14
			1т		7560,00	4200,75	1009	560	105	20,52	7
111	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82		0,1334	50642,00	--	6756	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО 4					**207528**		**18848**		

ИТОГО:	**6 187 975**
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	**475 675**
Итого с накладными	**6 663 651**
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	**399 819**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**7 063 470**
Итого с временными, 1,1 %	**7 141 168**
Зимние удорожания, 1,08 %	**77 125**

		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**28 565**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**71 412**				
		ИТОГО:				**7 318 269**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**19 613 678**				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				**5 914 219**				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				**13 699 459**				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**18 632 994**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				**372 660**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**19 005 654**				
		НДС 12%				**2 280 678**				
		Итого с НДС				**21 286 333**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О _____ 2017 года

Заказчик: Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.

АКТ № 20
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года
на 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 12

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Каркас								
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+2,700;+5,500;+8,300;+11,100;+13,9 (КЖ 23-31)								
20	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	10,41	15728,02	407,30	163729	4240	27751	14,40	749
		м3		2385,00	153,86	24828	1602	105	0,75	39
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9671	66000,00	--	63829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,9404	64400,00	--	124962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,05084	64500,00	--	3279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

24	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0967	59900,00	--	5792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,09904	62100,00	--	6150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,11652	18837,97	11119,34	2195	1296	1439	42,50	25
		1т		7560,00	4200,75	881	489	105	20,52	12
27	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,11652	55300,00	--	6444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+16,05 /Р-7,Р-8,Р-9,Р-10,Р-11,Р-12/ (КЖ-32-37)								
28	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	10,39	15728,02	407,30	163414	4232	27698	14,40	150
		м3		2385,00	153,86	24780	1599	105	0,75	8
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	10,9776	66000,00	--	724522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,0116	64400,00	--	129547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

31	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,03904	64500,00	--	2518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0967	59900,00	--	5792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,10384	62100,00	--	6448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0864	18837,97	11119,34	1628	961	1067	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	653	363	105	20,52	2
35	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0864	55300,00	--	4778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО 1					1415026		57955		
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,600;+5,500;+8,300;+11,100;+13,90 (КЖ-42)								
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	80	13388,58	241,10	1071086	19288	115381	8,06	3224
		м3		1282,50	91,08	102600	7286	105	0,44	178
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	6,8441	65900,00	--	451026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,352	52400,00	--	18445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,4963	18837,97	11119,34	9349	5519	6129	42,50	105
		1т		7560,00	4200,75	3752	2085	105	20,52	51
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4963	52102,00	--	25858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38016	52400,00	--	19920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО 1				**1595685**		**121509**		
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+16,05 (КЖ-45)								
51	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	83,2	13388,58	241,10	1113930	20060	119996	8,06	671
		м3		1282,50	91,08	106704	7578	105	0,44	37
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,1111	65900,00	--	468621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,5173	18837,97	11119,34	9745	5752	6388	42,50	22
		1т		7560,00	4200,75	3911	2173	105	20,52	11
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5173	52102,00	--	26952	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,28074	52400,00	--	14711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий /нижней и верхней части плиты покрытия / 1,2,3								
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38016	52400,00	--	19920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО 2				**1653879**		**126384**		
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)								
57	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20 /ЛМ1-10шт,ЛМ2-1шт/	4,576	15292,72	379,21	69979	1735	10861	13,00	149
		м3		2117,25	143,26	9689	656	105	0,70	8
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,24724	61200,00	--	15131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15324	65900,00	--	10099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,081216	62000,00	--	5035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03024	65000,00	--	1966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,11016	18837,97	11119,34	2075	1225	1360	42,50	12
		1т		7560,00	4200,75	833	463	105	20,52	6
63	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,08976	50642,00	--	4546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4 (КЖ 50-55)								
64	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	3,452	13388,58	241,10	46217	832	4979	8,06	70
		м3		1282,50	91,08	4427	314	105	0,44	4
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,50384	61200,00	--	30835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23424	65900,00	--	15436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /ФИКСАТОР Ф-1/	0,13256	18837,97	11119,34	2497	1474	1637	42,50	14
		1т		7560,00	4200,75	1002	557	105	20,52	7
68	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,13256	50642,00	--	6713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО 3				**210530**		**18837**		
		ИТОГО:				**4 875 121**				

		Накладные расходы :							
		Всего накладных расходов:				**324 686**			
		Итого с накладными				**5 199 806**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :							
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**311 988**			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5 511 795**			
		Итого с временными, 1,1 %				**5 572 424**			
		Зимние удорожания, 1,08 %				**60 182**			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**22 290**			
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**55 724**			
		ИТОГО:				**5 710 621**			
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**15 305 023**			
		2015 год 31,6% К=2,5574194				**4 615 007**			
		2016 год 68,4% К=2,7367742				**10 690 016**			
		Итого с учетом договроного коэффициента				**14 539 772**			
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				**290 795**			
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**14 830 568**			
		НДС 12%				**1 779 668**			
		Итого с НДС				**16 610 236**			

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____)

_____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт"

_____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент"

_____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй"

_____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.

АКТ № 21

приемки выполненных работ

за апрель 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 13

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Каркас								
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+2,700;+5,500;+8,300;+11,100;+13,9 (КЖ 23-31)								
20	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	20,824	15728,02	407,30	327520	8482	55513	14,40	749
		м3		2385,00	153,86	49665	3204	105	0,75	39
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,9384	66000,00	--	127934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,882	64400,00	--	250001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1042	64500,00	--	6721	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1875	59900,00	--	11231	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1962	62100,00	--	12184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,2366	18837,97	11119,34	4457	2631	2922	42,50	25
		1т		7560,00	4200,75	1789	994	105	20,52	12
27	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,2366	55300,00	--	13084	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+16,05 /Р-7,Р-8,Р-9,Р-10,Р-11,Р-12/ (КЖ-32-37)								
28	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	10,39	15728,02	407,30	163414	4232	27698	14,40	150
		м3		2385,00	153,86	24780	1599	105	0,75	8
29	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	10,9776	66000,00	--	724522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,0116	64400,00	--	129547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

31	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,03904	64500,00	--	2518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0967	59900,00	--	5792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,10384	62100,00	--	6448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0864	18837,97	11119,34	1628	961	1067	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	653	363	105	20,52	2
35	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0864	55300,00	--	4778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		**Тенге**			**1791780**		**87199**		
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,600;+5,500;+8,300;+11,100;+13,90 (КЖ-42)								
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	80	13388,58	241,10	1071086	19288	115381	8,06	3224
		м3		1282,50	91,08	102600	7286	105	0,44	178
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	6,9323	65900,00	--	456839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,352	52400,00	--	18445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,4989	18837,97	11119,34	9398	5547	6161	42,50	105
		1т		7560,00	4200,75	3772	2096	105	20,52	51
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4989	52102,00	--	25994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38048	52400,00	--	19937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1601699**		**121542**		

РАЗДЕЛ 4.Покрытие

МОНОЛИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+16,05 (КЖ-45)

51	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	83,2	13388,58	241,10	1113930	20060	119996	8,06	671
		м3		1282,50	91,08	106704	7578	105	0,44	37
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,1111	65900,00	--	468621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,5173	18837,97	11119,34	9745	5752	6388	42,50	22
		1т		7560,00	4200,75	3911	2173	105	20,52	11
54	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5173	52102,00	--	26952	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,28074	52400,00	--	14711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий /нижней и верхней части плиты покрытия / 1,2,3								
56	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38016	52400,00	--	19920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1653879**		**126384**		
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)								
57	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20 /ЛМ1-10шт,ЛМ2-1шт/	4,576	15292,72	379,21	69979	1735	10861	13,00	149
		м3		2117,25	143,26	9689	656	105	0,70	8
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,24724	61200,00	--	15131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,15324	65900,00	--	10099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,081216	62000,00	--	5035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03024	65000,00	--	1966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,11016	18837,97	11119,34	2075	1225	1360	42,50	12
		1т		7560,00	4200,75	833	463	105	20,52	6
63	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,08976	50642,00	--	4546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4 (КЖ 50-55)								
64	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	3,452	13388,58	241,10	46217	832	4979	8,06	70
		м3		1282,50	91,08	4427	314	105	0,44	4
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,50384	61200,00	--	30835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,23424	65900,00	--	15436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /ФИКСАТОР Ф-1/	0,13256	18837,97	11119,34	2497	1474	1637	42,50	14
		1т		7560,00	4200,75	1002	557	105	20,52	7
68	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,13256	50642,00	--	6713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

81	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм бетон В15 - монолитный парапет /кж-60/	10,48	15509,71	402,61	162542	4219	34603	18,10	190
		м3		2992,50	152,10	31361	1594	105	0,74	8
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,39482	65900,00	--	91919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,647233	67700,00	--	43818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8744	62000,00	--	54213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**563022**		**53440**		
		ИТОГО:				**5 610 380**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**388 565**				
		Итого с накладными				**5 998 945**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**359 937**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6 358 881**				
		Итого с временными, 1,1 %				**6 428 829**				
		Зимние удорожания, 1,08 %				**69 431**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**25 715**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**64 288**				
		ИТОГО:				**6 588 264**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**17 657 194**				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				**5 324 270**				

		2016 год 68,4% К=2,7367742				**12 332 924**				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**16 774 334**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				**335 487**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**17 109 821**				
		НДС 12%				**2 053 179**				
		Итого с НДС				**19 163 000**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ

АКТ № 22
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года
на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 14

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+16,05 /Р-7,Р-8,Р-9,Р-10,Р-11,Р-12/ (КЖ-32-37)								
68	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	10,39	15728,02	407,30	163414	4232	27698	14,40	150
		м3		2385,00	153,86	24780	1599	105	0,75	8
69	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	10,9776	66000,00	--	724522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,0116	64400,00	--	129547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,03904	64500,00	--	2518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0967	59900,00	--	5792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,10384	62100,00	--	6448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0864	18837,97	11119,34	1628	961	1067	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	653	363	105	20,52	2
75	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0864	55300,00	--	4778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ РИГЕЛЬ Р-13(1шт) (КЖ-38)								
76	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	0,1	15728,02	407,30	1573	41	267	14,40	1
		м3		2385,00	153,86	239	15	105	0,75	--
77	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00189	69000,00	--	130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01806	64400,00	--	1163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0166	62100,00	--	1031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0032	18837,97	11119,34	60	36	40	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	24	13	105	20,52	--
81	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0032	55300,00	--	177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,600;+5,500;+8,300;+11,100;+13,90 (КЖ-42)								
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,036	52400,00	--	1886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1044667**		**29072**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+16,05 (КЖ-45)								
91	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	83,2	13388,58	241,10	1113930	20060	119996	8,06	671
		м3		1282,50	91,08	106704	7578	105	0,44	37
92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,1111	65900,00	--	468621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,5173	18837,97	11119,34	9745	5752	6388	42,50	22
		1т		7560,00	4200,75	3911	2173	105	20,52	11
94	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5173	52102,00	--	26952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,28074	52400,00	--	14711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38016	52400,00	--	19920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1653879**		**126384**		
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)								
121	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 150 мм бетон В15 - монолитный парапет	10,48	15509,71	402,61	162542	4219	34603	18,10	190
		м3		2992,50	152,10	31361	1594	105	0,74	8
122	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,39482	65900,00	--	91919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,647233	67700,00	--	43818	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8744	62000,00	--	54213	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**352492**		**34603**		
		ИТОГО:				**3051038**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**190059**				
		Итого с накладными				**3241097**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**194466**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3435563**				
		Итого с временными, 1,1 %				**3473354**				
		Зимние удорожания, 1,08 %				**37 512**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**13 893**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**34 734**				
		ИТОГО:				**3 559 494**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**9 539 792**				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				**2 876 585**				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				**6 663 207**				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**9 062 802**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				**181 256**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9 244 059**				
		НДС 12%				**1 109 287**				
		Итого с НДС				**10 353 346**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

АКТ №23
приемки выполненных работ
за апрель 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 15

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Каркас								
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+2,700;+5,500;+8,300;+11,100;+13,9 (КЖ 23-31)								
60	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	10,418	15728,02	407,30	163855	4243	27772	14,40	749
		м3		2385,00	153,86	24847	1603	105	0,75	39
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,9715	66000,00	--	64119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,9412	64400,00	--	125013	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0526	64500,00	--	3393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0901	59900,00	--	5397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0972	62100,00	--	6036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,11956	18837,97	11119,34	2252	1329	1476	42,50	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		7560,00	4200,75	904	502	105	20,52	12
67	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,11956	55300,00	--	6612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+16,05 /Р-7,Р-8,Р-9,Р-10,Р-11,Р-12/ (КЖ-32-37)								
68	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	10,39	15728,02	407,30	163414	4232	27698	14,40	150
		м3		2385,00	153,86	24780	1599	105	0,75	8
69	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	10,9776	66000,00	--	724522	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,0116	64400,00	--	129547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,03904	64500,00	--	2518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0967	59900,00	--	5792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,10384	62100,00	--	6448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0864	18837,97	11119,34	1628	961	1067	42,50	4
		1т		7560,00	4200,75	653	363	105	20,52	2
75	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0864	55300,00	--	4778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ РИГЕЛЬ Р-13(2шт) (КЖ-38)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20		3						
			0,2	15728,02	407,30	3146	81	533	14,40	3
		м3		2385,00	153,86	477	31	105	0,75	--
77	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,00378	69000,00	--	261	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,03612	64400,00	--	2326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,0332	62100,00	--	2062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона								
			0,0064	18837,97	11119,34	121	71	79	42,50	--
		1т		7560,00	4200,75	48	27	105	20,52	--
81	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
			0,0064	55300,00	--	354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1423594**		**58626**		
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,600;+5,500;+8,300;+11,100;+13,90 (КЖ-42)								
85	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20								
			80	13388,58	241,10	1071086	19288	115381	8,06	3224
		м3		1282,50	91,08	102600	7286	105	0,44	178
86	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/								
			6,8323	65900,00	--	450249	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			0,352	52400,00	--	18445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,4989	18837,97	11119,34	9398	5547	6161	42,50	105
		1т		7560,00	4200,75	3772	2096	105	20,52	51
89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,4989	52102,00	--	25994	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38048	52400,00	--	19937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1595109**		**121542**		
		РАЗДЕЛ 5.Покрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.+16,05 (КЖ-45)								
91	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	83,2	13388,58	241,10	1113930	20060	119996	8,06	671
		м3		1282,50	91,08	106704	7578	105	0,44	37
92	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,1111	65900,00	--	468621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,5173	18837,97	11119,34	9745	5752	6388	42,50	22
		1т		7560,00	4200,75	3911	2173	105	20,52	11
94	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,5173	52102,00	--	26952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,28074	52400,00	--	14711	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38016	52400,00	--	19920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**1653879**		**126384**		
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)								

50600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20 /ЛМ1-10шт,ЛМ2-1шт/		5						
		м3	4,576	15292,72	379,21	69979	1735	10861	13,00	149
				2117,25	143,26	9689	656	105	0,70	8
98	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,24724	61200,00	--	15131	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,15324	65900,00	--	10099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,081216	62000,00	--	5035	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,03024	65000,00	--	1966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
102	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)								
		1т	0,11016	18837,97	11119,34	2075	1225	1360	42,50	12
				7560,00	4200,75	833	463	105	20,52	6
103	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
		т	0,08976	50642,00	--	4546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4								
104	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20								
		м3	3,452	13388,58	241,10	46217	832	4979	8,06	70
				1282,50	91,08	4427	314	105	0,44	4
105	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,50384	61200,00	--	30835	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,23424	65900,00	--	15436	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /ФИКСАТОР Ф-1/		6						
			0,13256	18837,97	11119,34	2497	1474	1637	42,50	14
		1т		7560,00	4200,75	1002	557	105	20,52	7
108	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82								
			0,13256	50642,00	--	6713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**			**210530**		**18837**		

ИТОГО:	**4883111**
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	**325389**
Итого с накладными	**5208500**
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	**312510**
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	**5521010**
Итого с временными, 1,1 %	**5581741**
Зимние удорожания, 1,08 %	**60 283**
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	**22 327**
Затраты на выслугу лет, 1 %	**55 817**
ИТОГО:	**5 720 168**
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	**15 330 612**
2015 год 31,6% К=2,5574194	**4 622 723**
2016 год 68,4% К=2,7367742	**10 707 889**
Итого с учетом договроного коэффициента	**14 564 081**
Налог на добавленную стоимость, 2 %	**291 282**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**14 855 363**
НДС 12%	**1 782 644**
Итого с НДС	**16 638 007**

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года