Счет-фактура № 76 от 27 июля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 291 от 11.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау	услуга	1	88 102 540,18	88 102 540,18	12%	10 572 304,82	98 674 845,00		
Всего по счету:					**88 102 540,18**		**10 572 304,82**	**98 674 845,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** | **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** | **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 291 от 11.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
76	27.07.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау			услуга	1	98 674 845,00	98 674 845,00
				Итого	1	x	98 674 845,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2017

М.П.

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** **KZ5384903KZ000976677**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 16 от 27 июля 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 291 от 11.10.2016г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау	1,000	услуга	46 377 177,15	46 377 177,15

Итого: 46 377 177,15

В том числе НДС: 4 968 983,27

Всего наименований 1, на сумму 46 377 177,15 KZT

Всего к оплате: Сорок шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч сто семьдесят семь тенге 15 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

ОНДАСЫН СТРОЙ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ

Заказчик : *Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"*

Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804*

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: *г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1*

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		291	*11.10.2016 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *июль* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *июль*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**706 221 657**	**88 102 540,18**							**10 572 304,82**	**98 674 845**
в том числе:										
Дом 11	174 413 192	18 605 006,25							2 232 600,75	20 837 607
Дом 12	122 156 933	21 064 659,82							2 527 759,18	23 592 419
Дом 13	123 515 501	18 418 094,64							2 210 171,36	20 628 266
Дом 14	144 218 100	16 221 501,79							1 946 580,21	18 168 082
Дом 15	141 917 931	13 793 277,68							1 655 193,32	15 448 471

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 34
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ВК, ОВ, ЭО / дом 11

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
10	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	44,8	296,02	3,39	13262	152	5538	0,65	29
		м2		117,00	0,72	5242	32	105	0,05	2
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА (АР-25) +								
72	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)**	183,5	348,93	18,88	64029	3464	39104	1,02	188
		м2		171,01	6,57	31380	1206	120	0,03	6
73	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)**	129,2	5781,00	--	746905	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	54,3	5618,00	--	305057	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-4, Ок-5,Ок-8)	67,034	427,50	19,32	28657	1295	15462	1,11	75
		м2		185,83	6,39	12457	428	120	0,03	2
76	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	67,034	5618,00	--	376597	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 /ОК-9/	0,84	498,09	19,17	418	16	239	1,38	1
		м2		230,97	6,18	194	5	120	0,03	--
78	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-9)	0,84	4884,00	--	4103	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-6, Ок-7)	36,8	472,81	19,00	17399	699	9888	1,30	48
		м2		217,73	6,18	8012	228	120	0,03	1
80	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	36,8	5618,00	--	206742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	287,334	246,18	5,58	70737	1603	33159	0,59	168
		м2		94,05	2,12	27024	609	120	0,01	3
82	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	213,2	2030,00	--	432796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2266702		103390		
		РАЗДЕЛ 1.Дом11								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
5	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1096,75	125,15	0,62	137259	680	89401	0,43	476
		м2		68,85	0,23	75511	252	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1096,75	55,31	--	60657	--	27152	0,13	145
		м2		20,98	--	23010	--	118	--	--
7	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	1096,75	117,55	1,28	128922	1403	116667	0,54	588
		м2		101,03	0,28	110805	307	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СпрайсТОО Алина	Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	1645,125	24,99	--	41105	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	СпрайсТОО Алина	Кафельный клей	548,375	29,98	--	16442	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	СпрайсТОО Алина	Сетка малярная	1107,7175	3,66	--	4059	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			388444		233220		
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	52	266,48	3,96	13857	206	3574	0,30	22
		м		52,20	1,49	2714	77	128	0,01	1
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	257	264,48	3,96	67971	1018	17662	0,30	109
		м		52,20	1,49	13415	383	128	0,01	3
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4,7	343,48	3,96	1614	19	323	0,30	2
		м		52,20	1,49	245	7	128	0,01	--
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,30	7
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	30,4	472,48	3,96	14363	120	2089	0,30	9
		м		52,20	1,49	1587	45	128	0,01	--
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	30	623,70	14,12	18711	424	4057	0,55	17
		м		100,35	5,29	3011	159	128	0,03	1
8	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	949	326,38	12,19	309735	11568	360857	1,64	2222
		м		292,50	4,57	277583	4337	128	0,02	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПРАЙС-ЛИСТ "SANEX PEX"/Россия стр.1	Труба PE-Xa из сшитого полиэтилена диам.20х2,8 мм	853,145	177,44	–	151382	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
10	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	98,8	234,78	19,17	23196	1894	13600	0,61	60
		1кВт		100,35	7,19	9915	710	128	0,04	3
11	С131204-81 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	520	755,00	–	392600	–	–	–	–
		секция		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			999767		403192		
	РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	23	402,02	9,63	9246	221	6459	1,22	40
		м		215,78	3,60	4963	83	128	0,02	1
2	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	22,218	151,00	–	3355	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	34	412,02	6,65	14009	226	11076	1,40	67
		м		252,00	2,50	8568	85	128	0,01	1
4	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	29,976	98,00	–	2938	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	56	310,32	5,28	17378	296	13657	1,05	84
		м		188,55	1,98	10559	111	128	0,01	1
6	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,04	66,00	–	3435	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57	439,78	12,19	25067	695	21674	1,64	133
		м		292,50	4,57	16673	260	128	0,02	2
8	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50,819	30,00	–	1525	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	864,00	–	864	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584,00	–	3504	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81320		52866		
		РАЗДЕЛ 2. В2 - ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	23	402,02	9,63	9246	221	6459	1,22	40
		м		215,78	3,60	4963	83	128	0,02	1
34	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	21,218	151,00	–	3204	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	33	412,02	6,65	13597	219	10750	1,40	67
		м		252,00	2,50	8316	83	128	0,01	1
36	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,976	98,00	–	3036	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	56	310,32	5,28	17378	296	13657	1,05	84
		м		188,55	1,98	10559	111	128	0,01	1
38	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,04	66,00	--	3435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	120	439,78	12,19	52774	1463	45630	1,64	262
		м		292,50	4,57	35100	548	128	0,02	4
40	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	100,84	30,00	--	3025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			110062		76496		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	69	412,02	6,65	28429	459	22477	1,40	137
		м		252,00	2,50	17388	173	128	0,01	1
67	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	63,826	98,00	--	6255	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	55	310,32	5,28	17068	290	13413	1,05	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		188,55	1,98	10370	109	128	0,01	1
69	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,102	66,00	--	3439	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	61	336,95	7,90	20554	482	18325	1,29	112
		м		231,75	2,95	14137	180	128	0,01	1
71	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	56,823	44,00	--	2500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	218	439,78	12,19	95872	2657	82894	1,64	512
		м		292,50	4,57	63765	996	128	0,02	7
73	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	196,488	30,00	--	5895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	12	584,00	--	7008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	12	471,00	--	5652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	60	371,00	--	22260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			214932		137111		
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	748,88	1,43	89866	172	15809	0,56	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		102,38	0,54	12286	65	128	--	--
3	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм								
		м	59	620,54	0,64	36612	38	8039	0,58	50
				106,20	0,25	6266	15	128	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия с крышкой диам.100мм								
		шт	12	284,17	--	3410	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d 50 мм								
		шт.	2	162,00	--	324	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	23	892,00	--	20516	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	16	248,00	--	3968	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	20	1273,00	--	25460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	60	2363,00	--	141780	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	40	344,00	--	13760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011								
		шт.	7	326,00	--	2282	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			353517		23848		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
7	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	24	285,95	4,59	6863	110	1628	0,28	32
		м		51,30	1,71	1231	41	128	0,01	1
8	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	17	292,95	4,59	4980	78	1153	0,28	23
		м		51,30	1,71	872	29	128	0,01	1
12	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	691,17	483,04	1382	966	708	1,37	3
		отверст		208,13	185,04	416	370	90	1,02	2
15	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	36	691,17	483,04	24882	17389	12739	1,37	49
		отверст		208,13	185,04	7493	6661	90	1,02	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			38107		16229		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
50	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	4710	72,13	6,92	339739	32600	256665	0,29	1347
		м		46,13	4,33	217272	20380	108	0,02	89
51	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	55	80,57	8,47	4431	466	3367	0,32	18
		м		51,75	4,94	2846	272	108	0,02	1
52	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	3650	13,33	--	48639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1060	19,99	--	21188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект	Труба ПВХ гладкая диам.40мм	55	36,65	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	55	21,79	2,88	1198	158	1155	0,11	6
		м		17,80	1,64	979	90	108	0,01	--
56	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1060	11,04	1,09	11707	1160	11321	0,06	62
		м		9,23	0,66	9784	698	108	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	3650	9,33	0,82	34043	2982	33475	0,05	183
		м		7,99	0,50	29164	1832	108	--	8
58	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	177332,00	--	9753	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	141785,00	--	1418	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	115430,00	--	28858	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8	81275,00	--	65020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
62	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,38	53341,00	--	73611	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,27	33644,00	--	76372	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			717993		305983		

ИТОГО:	5 170 844
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1 352 334
Итого с накладными	6 523 178
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	391 391
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6 914 569
Итого с временными, 1,1 %	6 990 629
Зимние удорожания, 1,08 %	75 499
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	27 963
Затраты на выслугу лет, 1 %	69 906
ИТОГО:	7 163 996
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	19 200 213
2015 год 31,6% К=2,5574194	5 789 544
2016 год 68,4% К=2,7367742	13 410 668
Итого с учетом договроного коэффициента	18 240 202
Налог на добавленную стоимость, 2 %	364 804

50130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**18 605 006,25**				
		НДС 12%				2 232 600,75				
		Итого с НДС				**20 837 607**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: Акционерное Общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" 1 50260
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 35
приемки выполненных работ

за июль 2017 года

на 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ,АР,ОВ,ВК, ЭО / дом 12

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
10	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	44,8	296,02	3,39	13262	152	5538	0,65	29
		м2		117,00	0,72	5242	32	105	0,05	2
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА (АР-25) +								
71	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)	183,5	348,93	18,88	64029	3464	39104	1,02	188
		м2		171,01	6,57	31380	1206	120	0,03	6
72	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)	129,2	5781,00	--	746905	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	54,3	5618,00	--	305057	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-4, Ок-5,Ок-8)								
		м2	67,034	427,50	19,32	28657	1295	15462	1,11	75
				185,83	6,39	12457	428	120	0,03	2
75	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99								
		м2	67,034	5618,00	--	376597	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 /ОК-9/								
		м2	0,84	498,09	19,17	418	16	239	1,38	1
				230,97	6,18	194	5	120	0,03	--
77	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-9)								
		м2	0,84	4884,00	--	4103	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
78	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-6, Ок-7)								
		м2	36,8	472,81	19,00	17399	699	9888	1,30	48
				217,73	6,18	8012	228	120	0,03	1
79	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
			36,8	5618,00	--	206742	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		–	–	–	–	–	–	–
80	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	287,334	246,18	5,58	70787	1603	33159	0,59	168
		м2		94,05	2,12	27024	609	120	0,01	3
81	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	213,2	2030,00	–	432796	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2266702		103390		
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+								
20	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	6525,13	106,28	3,43	693491	22381	514128	0,46	2970
		м2		73,73	1,31	481098	8548	105	0,01	41
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+								
161	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	157,12	1083,66	2,10	170265	330	55067	2,00	314
		м2		333,00	0,79	52321	124	105	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			863756		569195		
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	53	266,48	3,96	14123	210	3642	0,30	22
		м		52,20	1,49	2767	79	128	0,01	1
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	257	264,48	3,96	67971	1018	17662	0,30	109
		м		52,20	1,49	13415	383	128	0,01	3
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	5,4	343,48	3,96	1855	21	371	0,30	2
		м		52,20	1,49	282	8	128	0,01	–
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,30	7
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	–
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	21,4	472,48	3,96	10111	85	1471	0,30	9
		м		52,20	1,49	1117	32	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	42	623,70	14,12	26195	593	5679	0,55	33
		м		100,35	5,29	4215	222	128	0,03	2
8	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	949	326,38	12,19	309735	11568	360857	1,64	2222
		м		292,50	4,57	277583	4337	128	0,02	30
9	ПРАЙС-ЛИСТ "SANEX PEX"/Россия стр.1	Труба PE-Xa из сшитого полиэтилена диам.20х2,8 мм	852,745	177,44	--	151311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	98,8	234,78	19,17	23196	1894	13600	0,61	60
		1кВт		100,35	7,19	9915	710	128	0,04	3
11	С131204-81 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	520	755,00	--	392600	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1003435		404313		

РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	27	402,02	9,63	10855	260	7582	1,22	46
		м		215,78	3,60	5826	97	128	0,02	1
2	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,948	151,00	--	3767	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	34	412,02	6,65	14009	226	11076	1,40	67
		м		252,00	2,50	8568	85	128	0,01	1
4	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	31,976	98,00	--	3134	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	56	310,32	5,28	17378	296	13657	1,05	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		188,55	1,98	10559	111	128	0,01	1
6	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,04	66,00	--	3435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57	439,78	12,19	25067	695	21674	1,64	133
		м		292,50	4,57	16673	260	128	0,02	2
8	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50,819	30,00	--	1525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			83537		53989		
		РАЗДЕЛ 2. В2 - ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	27	402,02	9,63	10855	260	7582	1,22	46
		м		215,78	3,60	5826	97	128	0,02	1
34	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24,948	151,00	--	3767	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	34	412,02	6,65	14009	226	11076	1,40	67
		м		252,00	2,50	8568	85	128	0,01	1
36	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,976	98,00	--	3036	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	56	310,32	5,28	17378	296	13657	1,05	84
		м		188,55	1,98	10559	111	128	0,01	1
38	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,04	66,00	--	3435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	112	439,78	12,19	49255	1365	42588	1,64	262
		м		292,50	4,57	32760	512	128	0,02	4
40	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	100,84	30,00	--	3025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			109127		74903		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	106	412,02	6,65	43674	705	34531	1,40	211
		м		252,00	2,50	26712	265	128	0,01	2
67	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	99,487	98,00	--	9750	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	55	310,32	5,28	17068	290	13413	1,05	83
		м		188,55	1,98	10370	109	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	51,102	66,00	--	3373	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	61	336,95	7,90	20554	482	18325	1,29	112
		м		231,75	2,95	14137	180	128	0,01	1
71	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	56,823	44,00	--	2500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	218	439,78	12,19	95872	2657	82894	1,64	512
		м		292,50	4,57	63765	996	128	0,02	7
73	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	196,488	30,00	--	5895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	864,00	--	3456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	12	584,00	--	7008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	12	471,00	--	5652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	60	371,00	--	22260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			237061		149164		

КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	748,88	1,43	89866	172	15809	0,56	96
		м		102,38	0,54	12286	65	128	--	--
3	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	65	620,54	0,64	40335	42	8857	0,58	50
		м		106,20	0,25	6903	16	128	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия с крышкой диам.100мм	12	284,17	--	3410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d 50 мм	2	162,00	--	324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	892,00	--	20516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	248,00	--	3968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	1273,00	--	25460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	2363,00	--	141780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	344,00	--	13760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	7	326,00	--	2282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			357241		24665		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
7	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	35	285,95	4,59	10008	161	2375	0,28	32
		м		51,30	1,71	1796	60	128	0,01	1
8	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	25	292,95	4,59	7324	115	1696	0,28	23
		м		51,30	1,71	1283	43	128	0,01	1
12	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	691,17	483,04	1382	966	708	1,37	3
		отверст		208,13	185,04	416	370	90	1,02	2
15	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	36	691,17	483,04	24882	17389	12739	1,37	49
		отверст		208,13	185,04	7493	6661	90	1,02	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			43596		17518		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
50	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	4710	72,13	6,92	339739	32600	256665	0,29	1347
		м		46,13	4,33	217272	20380	108	0,02	89
51	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	55	80,57	8,47	4431	466	3367	0,32	18
		м		51,75	4,94	2846	272	108	0,02	1
52	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	3650	13,33	--	48639	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1060	19,99	--	21188	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.40мм	55	36,65	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	55	21,79	2,88	1198	158	1155	0,11	6
		м		17,80	1,64	979	90	108	0,01	–
56	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1060	11,04	1,09	11707	1160	11321	0,06	62
		м		9,23	0,66	9784	698	108	–	3
57	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	3650	9,33	0,82	34043	2982	33475	0,05	183
		м		7,99	0,50	29164	1832	108	--	8
58	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	177332,00	--	9753	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	141785,00	--	1418	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	115430,00	--	28858	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8	81275,00	--	65020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
62	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,38	53341,00	--	73611	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,27	33644,00	--	76372	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			717993		305983		

ИТОГО:	5 682 447
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1 703 120
Итого с накладными	7 385 567
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	443 134
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7 828 701
Итого с временными, 1,1 %	7 914 817
Зимние удорожания, 1,08 %	85 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**31 659**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**79 148**				
		ИТОГО:				**8 111 104**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**21 738 555**				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				6 554 945				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				15 183 610				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**20 651 627**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				413 033				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**21 064 659,82**				
		НДС 12%				2 527 759,18				
		Итого с НДС				**23 592 419**				

50260

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № ___ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" 1 50380

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 36
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ,АР,ОВ,ВК, ЭО / дом 13

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ (АР-17)								
1	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	24,74	1425,31	34,37	35262	850	5893	1,21	30
		м2		189,00	12,87	4676	318	118	0,06	2
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-34)+								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
18	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	47,16	296,02	3,39	13960	160	5829	0,65	31
		м2		117,00	0,72	5518	34	105	0,05	2
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА (АР-25) +								
81	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 (Ок-1, Ок-2, Ок-3)	183,5	348,93	18,88	64029	3464	39104	1,02	188
		м2		171,01	6,57	31380	1206	120	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12061-716 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 (Ок-1, Ок-2)	129,2	5781,00	--	746905	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-3/	54,3	5618,00	--	305057	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-4, Ок-5,Ок-8)	67,034	427,50	19,32	28657	1295	15462	1,11	75
		м2		185,83	6,39	12457	428	120	0,03	2
85	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	67,034	5618,00	--	376597	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 /ОК-9/	0,84	498,09	19,17	418	16	239	1,38	1
		м2		230,97	6,18	194	5	120	0,03	--
87	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-9)	0,84	4884,00	--	4103	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-6, Ок-7)								
			36,8	472,81	19,00	17399	699	9888	1,30	48
		м2		217,73	6,18	8012	228	120	0,03	1
89	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
			36,8	5618,00	--	206742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			287,334	246,18	5,58	70737	1603	33159	0,59	168
		м2		94,05	2,12	27024	609	120	0,01	3
91	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм								
			213,2	2030,00	--	432796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 12. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+								
171	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
			157,12	1083,66	2,10	170265	330	55067	2,00	314
		м2		333,00	0,79	52321	124	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2472927		164641		
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			52	266,48	3,96	13857	206	3574	0,30	22
		м		52,20	1,49	2714	77	128	0,01	1
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			257	264,48	3,96	67971	1018	17662	0,30	109
		м		52,20	1,49	13415	383	128	0,01	3
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			4,7	343,48	3,96	1614	19	323	0,30	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		52,20	1,49	245	7	128	0,01	–
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,30	7
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	–
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	21,4	472,48	3,96	10111	85	1471	0,30	9
		м		52,20	1,49	1117	32	128	0,01	–
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	42	623,70	14,12	26195	593	5679	0,55	33
		м		100,35	5,29	4215	222	128	0,03	2
7	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76х3,5 мм	8	801,76	15,99	6414	128	1250	0,66	5
		м		116,10	5,99	929	48	128	0,03	–
9	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	948	326,38	12,19	309408	11556	360477	1,64	2222
		м		292,50	4,57	277290	4332	128	0,02	30
10	ПРАЙС-ЛИСТ "SANEX PEX"/Россия стр.1	Труба PE-Xa из сшитого полиэтилена диам.20х2,8 мм	853,145	177,44	–	151382	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	98,8	234,78	19,17	23196	1894	13600	0,61	60
		1кВт		100,35	7,19	9915	710	128	0,04	3
12	С131204-81 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	520	755,00	–	392600	–	–	–	–
		секция		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1009087		405066		

РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ

1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	8	402,02	9,63	3216	77	2246	1,22	15
		м		215,78	3,60	1726	29	128	0,02	–
2	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7,352	151,00	–	1110	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	34	412,02	6,65	14009	226	11076	1,40	67
		м		252,00	2,50	8568	85	128	0,01	1
4	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	30,976	98,00	--	3036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	62	310,32	5,28	19240	327	15120	1,05	92
		м		188,55	1,98	11690	123	128	0,01	1
6	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	57,544	66,00	--	3798	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57	439,78	12,19	25067	695	21674	1,64	133
		м		292,50	4,57	16673	260	128	0,02	2
8	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50,819	30,00	--	1525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			75368		50117		
		РАЗДЕЛ 2. В2-ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
33	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	14	402,02	9,63	5628	135	3931	1,22	17
		м		215,78	3,60	3021	50	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13,244	151,00	--	2000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	48	412,02	6,65	19777	319	15636	1,40	67
		м		252,00	2,50	12096	120	128	0,01	1
36	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	44,976	98,00	--	4408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	88	310,32	5,28	27308	465	21461	1,05	92
		м		188,55	1,98	16592	174	128	0,01	1
38	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	82,544	66,00	--	5448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	160	439,78	12,19	70364	1950	60840	1,64	262
		м		292,50	4,57	46800	731	128	0,02	4
40	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	143,84	30,00	--	4315	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143616		101868		

РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	144	412,02	6,65	59330	958	46909	1,40	202
		м		252,00	2,50	36288	360	128	0,01	2
67	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	134,928	98,00	--	13223	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	79	310,32	5,28	24515	417	19266	1,05	83
		м		188,55	1,98	14895	156	128	0,01	1
69	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	74,102	66,00	--	4891	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	87	336,95	7,90	29314	687	26136	1,29	112
		м		231,75	2,95	20162	257	128	0,01	1
71	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	80,823	44,00	--	3556	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	312	439,78	12,19	137211	3803	118638	1,64	512
		м		292,50	4,57	91260	1426	128	0,02	7
73	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	280,488	30,00	--	8415	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	864,00	--	3456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	12	584,00	--	7008	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	12	471,00	--	5652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	60	371,00	--	22260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			318831		210949		
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	748,88	1,43	89866	172	15809	0,56	96
		м		102,38	0,54	12286	65	128	--	--
3	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	60	620,54	0,64	37232	38	8175	0,58	50
		м		106,20	0,25	6372	15	128	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия с крышкой диам.100мм	12	284,17	--	3410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d 50 мм	2	162,00	--	324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	892,00	--	20516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	248,00	--	3968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	1273,00	--	25460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	2363,00	--	141780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	344,00	--	13760	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	7	326,00	--	2282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			354138		23984		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
7	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	35	285,95	4,59	10008	161	2375	0,28	32
		м		51,30	1,71	1796	60	128	0,01	1
8	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	25	292,95	4,59	7324	115	1696	0,28	23
		м		51,30	1,71	1283	43	128	0,01	1
12	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	2	691,17	483,04	1382	966	708	1,37	3
		отверст		208,13	185,04	416	370	90	1,02	2
15	Е0169-1-2	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	36	691,17	483,04	24882	17389	12739	1,37	49
		отверст		208,13	185,04	7493	6661	90	1,02	37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			43596		17518		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
59	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	4910	72,13	6,92	354165	33984	267563	0,29	1404
		м		46,13	4,33	226498	21246	108	0,02	93
60	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	55	80,57	8,47	4431	466	3367	0,32	18
		м		51,75	4,94	2846	272	108	0,02	1
61	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	3840	13,33	--	51171	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1070	19,99	--	21388	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.40мм	55	36,65	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	55	21,79	2,88	1198	158	1155	0,11	6
		м		17,80	1,64	979	90	108	0,01	--
65	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1070	11,04	1,09	11818	1171	11427	0,06	62
		м		9,23	0,66	9876	705	108	--	3
66	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	3840	9,33	0,82	35816	3137	35217	0,05	192
		м		7,99	0,50	30682	1927	108	--	8
67	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	177332,00	--	9753	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	141785,00	--	2836	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	115430,00	--	28858	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
70	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8	81275,00	--	65020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
71	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,5	53341,00	--	80012	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
72	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,34	33644,00	--	78727	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			747209		318729		

	ИТОГО:	5 164 772
	Накладные расходы :	
	Всего накладных расходов:	1 292 872
	Итого с накладными	6 457 644
	Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
	Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	387 459

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6 845 103**				
		Итого с временными, 1,1 %				**6 920 399**				
		Зимние удорожания, 1,08 %				**74 740**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**27 682**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**69 204**				
		ИТОГО:				**7 092 025**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**19 007 321**				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				5 731 381				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				13 275 941				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**18 056 955**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				361 139				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**18 418 094,64**				
		НДС 12%				2 210 171,36				
		Итого с НДС				**20 628 266**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Дирсктор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" 1 50490
Подрядчик: ТОО "Ондасын Строй"
Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ

АКТ № 37
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

на 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ,АР,ОВ,ВК ЭО/ дом 14

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕГОРОДКИ								
1	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	23,38	1425,31	34,37	33324	804	5569	1,21	28
		м2		189,00	12,87	4419	301	118	0,06	1
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ+								
18	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	91,96	296,02	3,39	27222	311	11367	0,65	60
		м2		117,00	0,72	10759	66	105	0,05	5
		РАЗДЕЛ 1.дом 14								
		СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ								
5	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1297,85	125,15	0,62	162427	805	105793	0,43	563
		м2		68,85	0,23	89357	299	118	--	1
6	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=2	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	1297,85	55,31	--	71779	--	32130	0,13	171
		м2		20,98	--	27229	--	118	--	--
7	Е0115-80-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	1297,85	117,55	1,28	152562	1661	138059	0,54	695
		м2		101,03	0,28	131122	363	105	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СпрайсТОО Алина	Декоративная штукатурка из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	4542,475	24,99	--	113497	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
9	СпрайсТОО Алина	Кафельный клей	1427,635	29,98	--	42805	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
10	СпрайсТОО Алина	Сетка малярная	1362,7425	3,66	--	4994	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			608610		292918		
		РАЗДЕЛ 9. ОКНА (АР-13)								
81	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-4, Ок-5,Ок-8)	67,034	427,50	19,32	28657	1295	15462	1,11	75
		м2		185,83	6,39	12457	428	120	0,03	2
82	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	67,034	5618,00	--	376597	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 /ОК-9/	0,84	498,09	19,17	418	16	239	1,38	1
		м2		230,97	6,18	194	5	120	0,03	--
84	С12061-704 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-9)	0,84	4884,00	--	4103	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (Ок-6, Ок-7)								
			36,8	472,81	19,00	17399	699	9888	1,30	48
		м2		217,73	6,18	8012	228	120	0,03	1
86	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99								
			36,8	5618,00	--	206742	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПВХ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м								
			287,334	246,18	5,58	70737	1603	33159	0,59	168
		м2		94,05	2,12	27024	609	120	0,01	3
88	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм								
			213,2	2030,00	--	432796	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1137449		58748		
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм								
			53	266,48	3,96	14123	210	3642	0,30	22
		м		52,20	1,49	2767	79	128	0,01	1
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм								
			257	264,48	3,96	67971	1018	17662	0,30	109
		м		52,20	1,49	13415	383	128	0,01	3
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм								
			4,7	343,48	3,96	1614	19	323	0,30	2
		м		52,20	1,49	245	7	128	0,01	--
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм								
			15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,30	7
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	21,4	472,48	3,96	10111	85	1471	0,30	9
		м		52,20	1,49	1117	32	128	0,01	--
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	60	623,70	14,12	37422	847	8113	0,55	33
		м		100,35	5,29	6021	317	128	0,03	2
7	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76х3,5 мм	8	801,76	15,99	6414	128	1250	0,66	5
		м		116,10	5,99	929	48	128	0,03	--
9	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	948	326,38	12,19	309408	11556	360477	1,64	2222
		м		292,50	4,57	277290	4332	128	0,02	30
10	ПРАЙС-ЛИСТ "SANEX PEX"/Россия стр.1	Труба PE-Xa из сшитого полиэтилена диам.20х2,8 мм	853,145	177,44	--	151382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	98,8	234,78	19,17	23196	1894	13600	0,61	60
		1кВт		100,35	7,19	9915	710	128	0,04	3
12	С131204-81 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	520	755,00	--	392600	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			1020580		407569		

РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	402,02	9,63	4824	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--
2	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,352	151,00	--	1714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	14	412,02	6,65	5768	93	4561	1,40	63
		м		252,00	2,50	3528	35	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13	98,00	--	1274	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	56	310,32	5,28	17378	296	13657	1,05	84
		м		188,55	1,98	10559	111	128	0,01	1
6	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,04	66,00	--	3435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57	439,78	12,19	25067	695	21674	1,64	133
		м		292,50	4,57	16673	260	128	0,02	2
8	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	49,819	30,00	--	1495	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			64459		43262		
		РАЗДЕЛ 2. В2 - ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
32	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	402,02	9,63	4824	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--
33	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,352	151,00	--	1714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	31	412,02	6,65	12773	206	10099	1,40	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	29,165	252,00	2,50	7812	78	128	0,01	1
		м		98,00	–	2858	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
36	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	56	310,32	5,28	17378	296	13657	1,05	84
		м		188,55	1,98	10559	111	128	0,01	1
37	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,04	66,00	–	3435	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	112	439,78	12,19	49255	1365	42588	1,64	262
		м		292,50	4,57	32760	512	128	0,02	4
39	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	97,84	30,00	–	2935	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
40	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584,00	–	3504	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			98676		69713		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
64	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	63	412,02	6,65	25957	419	20523	1,40	130
		м		252,00	2,50	15876	158	128	0,01	1
65	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	61,141	98,00	–	5992	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	55	310,32	5,28	17068	290	13413	1,05	83
		м		188,55	1,98	10370	109	128	0,01	1
67	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	51,102	66,00	--	3373	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	61	336,95	7,90	20554	482	18325	1,29	112
		м		231,75	2,95	14137	180	128	0,01	1
69	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	56,823	44,00	--	2500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	218	439,78	12,19	95872	2657	82894	1,64	512
		м		292,50	4,57	63765	996	128	0,02	7
71	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	196,488	30,00	--	5895	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
72	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	12	584,00	--	7008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	12	471,00	--	5652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	60	371,00	--	22260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			212130		135156		
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	748,88	1,43	89866	172	15809	0,56	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		102,38	0,54	12286	65	128	--	--
2	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
3	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	59	620,54	0,64	36612	38	8039	0,58	50
		м		106,20	0,25	6266	15	128	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия с крышкой диам.100мм	12	284,17	--	3410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d 50 мм	2	162,00	--	324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	892,00	--	20516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	248,00	--	3968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	1273,00	--	25460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	2363,00	--	141780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	344,00	--	13760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	7	326,00	--	2282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			370642		25425		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
6	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	13,2	343,95	4,59	4540	61	896	0,28	4
		м		51,30	1,71	677	23	128	0,01	--
7	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	115,4	285,95	4,59	32999	530	7830	0,28	32
		м		51,30	1,71	5920	197	128	0,01	1
8	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	83	292,95	4,59	24315	381	5632	0,28	23
		м		51,30	1,71	4258	142	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			61854		14358		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
59	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	4910	72,13	6,92	354165	33984	267563	0,29	1404
		м		46,13	4,33	226498	21246	108	0,02	93
60	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	55	80,57	8,47	4431	466	3367	0,32	18
		м		51,75	4,94	2846	272	108	0,02	1
61	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	3840	13,33	--	51171	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1070	19,99	--	21388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.40мм	55	36,65	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	55	21,79	2,88	1198	158	1155	0,11	6
		м		17,80	1,64	979	90	108	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	1070	11,04	1,09	11818	1171	11427	0,06	62
		м		9,23	0,66	9876	705	108	--	3
66	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	3840	9,33	0,82	35816	3137	35217	0,05	192
		м		7,99	0,50	30682	1927	108	--	8
67	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	177332,00	--	9753	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	141785,00	--	2836	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-1209 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,25	115430,00	--	28858	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
70	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8	81275,00	--	65020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
71	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,5	53341,00	--	80012	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
72	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,34	33644,00	--	78727	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			747209		318729		

ИТОГО:	4321610
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1365878
Итого с накладными	5687487
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	341249
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6028737
Итого с временными, 1,1 %	6095053
Зимние удорожания, 1,08 %	65 827
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	24 380
Затраты на выслугу лет, 1 %	60 951
ИТОГО:	6 246 210
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	16 740 456
2015 год 31,6% К=2,5574194	5 047 840

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2016 год 68,4% К=2,7367742				11 692 615				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**15 903 433**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				318 069				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**16 221 501,79**				
		НДС 12%				1 946 580,21				
		Итого с НДС				**18 168 082**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 38
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

Общестроительные работы по чертежам КЖ,АР,ОВ,ВК, ЭО / дом 15

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-16)+								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ+								
18	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**								
		м2	91,96	296,02	3,39	27222	311	11367	0,65	60
				117,00	0,72	10759	66	105	0,05	5
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-16)+								
20	Е0115-64-3	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**								
		м2	6911,285	106,28	3,43	734531	23706	544554	0,46	3146
				73,73	1,31	509569	9054	105	0,01	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			761753		555921		
		ОТОПЛЕНИЕ								
1	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**								
		м	52	266,48	3,96	13857	206	3574	0,30	22
				52,20	1,49	2714	77	128	0,01	1
2	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**								
		м	257	264,48	3,96	67971	1018	17662	0,30	109
				52,20	1,49	13415	383	128	0,01	3
3	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**								
		м	4,7	343,48	3,96	1614	19	323	0,30	2
				52,20	1,49	245	7	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,30	7
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	21,4	472,48	3,96	10111	85	1471	0,30	9
		м		52,20	1,49	1117	32	128	0,01	--
6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	42	623,70	14,12	26195	593	5679	0,55	33
		м		100,35	5,29	4215	222	128	0,03	2
7	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.76х3,5 мм	8	801,76	15,99	6414	128	1250	0,66	5
		м		116,10	5,99	929	48	128	0,03	--
9	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	943	326,38	12,19	307776	11495	358575	1,64	2222
		м		292,50	4,57	275828	4310	128	0,02	30
10	ПРАЙС-ЛИСТ "SANEX PEX"/Россия стр.1	Труба PE-Xa из сшитого полиэтилена диам.20х2,8 мм	853,145	177,44	--	151382	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	98,8	234,78	19,17	23196	1894	13600	0,61	60
		1кВт		100,35	7,19	9915	710	128	0,04	3
12	С131204-81 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 200 Вт до 205 Вт ГОСТ 31311-2005	520	755,00	--	392600	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1007455		403165		

РАЗДЕЛ 1. В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ

1	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	402,02	9,63	4824	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,352	151,00	–	1714	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	45	412,02	6,65	18541	299	14659	1,40	63
		м		252,00	2,50	11340	113	128	0,01	1
4	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	42,165	98,00	–	4132	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
5	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	56	310,32	5,28	17378	296	13657	1,05	84
		м		188,55	1,98	10559	111	128	0,01	1
6	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,04	66,00	–	3435	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	57	439,78	12,19	25067	695	21674	1,64	133
		м		292,50	4,57	16673	260	128	0,02	2
8	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	50,819	30,00	–	1525	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
9	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584,00	–	3504	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			80120		53360		

РАЗДЕЛ 2. В2 - ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	12	402,02	9,63	4824	116	3370	1,22	15
		м		215,78	3,60	2589	43	128	0,02	--
33	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,352	151,00	--	1714	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	45	412,02	6,65	18541	299	14659	1,40	63
		м		252,00	2,50	11340	113	128	0,01	1
35	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	42,165	98,00	--	4132	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	56	310,32	5,28	17378	296	13657	1,05	84
		м		188,55	1,98	10559	111	128	0,01	1
37	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,04	66,00	--	3435	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	112	439,78	12,19	49255	1365	42588	1,64	262
		м		292,50	4,57	32760	512	128	0,02	4
39	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	100,84	30,00	--	3025	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	6	584,00	--	3504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			105808		74274		
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
64	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	93	412,02	6,65	38318	618	30296	1,40	130
		м		252,00	2,50	23436	233	128	0,01	1
65	С130804-1000 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	61,141	98,00	--	5992	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	55	310,32	5,28	17068	290	13413	1,05	83
		м		188,55	1,98	10370	109	128	0,01	1
67	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,102	66,00	--	3439	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	61	336,95	7,90	20554	482	18325	1,29	112
		м		231,75	2,95	14137	180	128	0,01	1
69	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	56,823	44,00	--	2500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	218	439,78	12,19	95872	2657	82894	1,64	512
		м		292,50	4,57	63765	996	128	0,02	7
71	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	196,488	30,00	--	8415	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	12	584,00	--	7008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130901-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	12	471,00	--	5652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	60	371,00	--	22260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			227077		144929		
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
1	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	120	748,88	1,43	89866	172	15809	0,56	96
		м		102,38	0,54	12286	65	128	--	--
2	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
3	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	59	620,54	0,64	36612	38	8039	0,58	50
		м		106,20	0,25	6266	15	128	--	--
4	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.13	Ревизия с крышкой диам.100мм	12	284,17	--	3410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-3462 Изм. и доп.вып.18 прим	Прочистка, d 50 мм	2	162,00	--	324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	С130804-2786 Изм. и доп.вып.18 прим	Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	892,00	--	20516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-2782 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16	248,00	--	3968	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110(DN 100x50x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	1273,00	--	25460	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С130804-2872 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90x110(DN 100x100x100), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	60	2363,00	--	141780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-2808 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, DN 63x63x63(50x50x50), PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	344,00	--	13760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-6426 Изм. и доп.вып.19	Тройники полиэтиленовые 45° для безнапорных канализационных труб DN/OD 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	7	326,00	--	2282	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход(Патрубки) полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63,(DN 110x50) PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	518,00	--	15540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			370642		25425		
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
6	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	13,2	343,95	4,59	4540	61	896	0,28	4
		м		51,30	1,71	677	23	128	0,01	--
7	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	115,4	285,95	4,59	32999	530	7830	0,28	32
		м		51,30	1,71	5920	197	128	0,01	1
8	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	83	292,95	4,59	24315	381	5632	0,28	23
		м		51,30	1,71	4258	142	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			61854		14358		
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
59	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	4910	72,13	6,92	354165	33984	267563	0,29	1404
		м		46,13	4,33	226498	21246	108	0,02	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0121-2-3	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	55	80,57	8,47	4431	466	3367	0,32	18
		м		51,75	4,94	2846	272	108	0,02	1
61	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.20мм	3840	13,33	--	51171	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.25мм	1070	19,99	--	21388	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба ПВХ гладкая диам.40мм	55	36,65	--	2016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	55	21,79	2,88	1198	158	1155	0,11	6
		м		17,80	1,64	979	90	108	0,01	--
65	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	760	11,04	1,09	8390	828	8118	0,06	62
		м		9,23	0,66	7015	502	108	--	3
66	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2721	9,33	0,82	25387	2231	24949	0,05	192
		м		7,99	0,50	21741	1361	108	--	8
67	С151601-933 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	177332,00	--	9753	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	141785,00	--	2836	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
70	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8	81275,00	--	65020	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,381369	53341,00	--	20343	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
72	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	2,34	33644,00	--	78727	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			644825		305152		

ИТОГО:	3259534
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	1576584
Итого с накладными	4836118
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	290167
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5126285
Итого с временными, 1,1 %	5182674
Зимние удорожания, 1,08 %	55 973
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	20 731
Затраты на выслугу лет, 1 %	51 827
ИТОГО:	5 311 205
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	14 234 549
2015 год 31,6% К=2,5574194	4 292 221
2016 год 68,4% К=2,7367742	9 942 328
Итого с учетом договроного коэффициента	13 522 822
Налог на добавленную стоимость, 2 %	270 456
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	13 793 277,68
НДС 12%	1 655 193,32
Итого с НДС	15 448 471

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года