Счет-фактура № 45 от 28 марта 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 291 от 11.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау	услуга	1	77 054 550,89	77 054 550,89	12%	9 246 546,11	86 301 097,00		
Всего по счету:					**77 054 550,89**		**9 246 546,11**	**86 301 097,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** — ИИН/БИН **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 291 от 11.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
45	28.03.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау			услуга	1	86 301 097,00	86 301 097,00
				Итого	1	x	86 301 097,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.03.2017

М.П.

Заказчик : ***Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: ***г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1***

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 3
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		291	*11.10.2016 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за ***март*** без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за ***март***	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**284 946 896**	**77 054 551**							**9 246 546**	**86 301 097**
в том числе:										
Дом 11	84 754 188	7 042 025							845 043	7 887 068
Дом 12	39 269 135	25 197 900							3 023 748	28 221 648
Дом 13	37 952 912	11 932 682							1 431 922	13 364 604
Дом 14	65 074 215	19 792 315							2 375 078	22 167 393
Дом 15	57 896 446	13 089 629							1 570 755	14 660 384

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 14
приемки выполненных работ

за март 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 11

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Каркас								
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+2,700;+5,500;+8,300;+11,100;+1								
63	E0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20**	10,39	15728,02	407,30	163414	4232	27698	14,40	748
		м3		2385,00	153,86	24780	1599	105	0,75	39
64	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,9671	66000,00	--	63829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,9404	64400,00	--	124962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,05	64500,00	--	3225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,0967	59900,00	--	5792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

68	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,099	62100,00	--	6148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,116	18837,97	11119,34	2185	1290	1432	42,50	25
		1т		7560,00	4200,75	877	487	105	20,52	12
70	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,116	55300,00	--	6415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			375970		29130		
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,600;+5,500;+8,300;+11,100;+13,90 (КЖ-42)								
88	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	80	13388,58	241,10	1071086	19288	115381	8,06	3224
		м3		1282,50	91,08	102600	7286	105	0,44	178
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	6,84	65900,00	--	450756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,352	52400,00	--	18445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,496	18837,97	11119,34	9344	5515	6125	42,50	105
		1т		7560,00	4200,75	3750	2084	105	20,52	51
92	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,496	52102,00	--	25843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
93	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38	52400,00	--	19912	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1595385		121506		
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)								
100	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20 /ЛМ1-10шт,ЛМ2-1шт/	6,864	15292,72	379,21	104969	2603	16292	13,00	149
		м3		2117,25	143,26	14533	983	105	0,70	8
101	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,37086	61200,00	--	22697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22986	65900,00	--	15148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,121824	62000,00	--	7553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04536	65000,00	--	2948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,16524	18837,97	11119,34	3113	1837	2041	42,50	12
		1т		7560,00	4200,75	1249	694	105	20,52	6
106	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,13464	50642,00	--	6818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4 (КЖ 50-55)								
107	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	5,178	13388,58	241,10	69326	1248	7468	8,06	70
		м3		1282,50	91,08	6641	472	105	0,44	4

108	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,80615	61200,00	--	49336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,351	65900,00	--	23131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /ФИКСАТОР Ф-1/	0,198	18837,97	11119,34	3730	2202	2445	42,50	14
		1т		7560,00	4200,75	1497	832	105	20,52	7
111	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,198	50642,00	--	10027	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие				318797		28246		
		ИТОГО:				2 290 152				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				178 881				
		Итого с накладными				2 469 033				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				148 142				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 617 175				
		Итого с временными, 1,1 %				2 645 964				
		Зимние удорожания, 1,08 %				28 576				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				10 584				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				26 460				
		ИТОГО:				2 711 584				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				7 267 311				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				2 191 352				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				5 075 960				
		Итого с учетом договроного коэффициента				6 903 946				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				138 079				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				7 042 025				
		НДС 12%				845 043				
		Итого с НДС				7 887 068				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

Байтерек девелопмент

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

М.П. Технадзор: ТОО "Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель: АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 15

приемки выполненных работ

за март 2017 года

на 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 12

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 2.Каркас										
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+2,700;+5,500;+8,300;+11,100;+13,9 (КЖ 23-31)										
20	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20** м3	41,62	15728,02	407,30	654600	16952	110951	14,40	749		
				2385,00	153,86	99264	6404	105	0,75	39		
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	3,8684	66000,00	--	255314	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	7,7616	64400,00	--	499847	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
23	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** т	0,20336	64500,00	--	13117	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
24	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	0,3868	59900,00	--	23169	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,39616	62100,00	--	24602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,46608	18837,97	11119,34	8780	5183	5756	42,50	25
		1т		7560,00	4200,75	3524	1958	105	20,52	12
27	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,46608	55300,00	--	25774	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1505203		116706		
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,600;+5,500;+8,300;+11,100;+13,90 (КЖ-42)								
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	320	13388,58	241,10	4284346	77152	461523	8,06	3224
		м3		1282,50	91,08	410400	29146	105	0,44	178
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	27,3764	65900,00	--	1804105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,408	52400,00	--	73779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	1,9852	18837,97	11119,34	37397	22074	24515	42,50	105
		1т		7560,00	4200,75	15008	8339	105	20,52	51
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,9852	52102,00	--	103433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,52064	52400,00	--	79682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6382741		486038		
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)								
57	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20 /ЛМ1-10шт,ЛМ2-1шт/	6,864	15292,72	379,21	104969	2603	16292	13,00	149
		м3		2117,25	143,26	14533	983	105	0,70	8
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,37086	61200,00	--	22697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22986	65900,00	--	15148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,121824	62000,00	--	7553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04536	65000,00	--	2948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,16524	18837,97	11119,34	3113	1837	2041	42,50	12
		1т		7560,00	4200,75	1249	694	105	20,52	6
63	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,13464	50642,00	--	6818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4 (КЖ 50-55)								
64	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	5,178	13388,58	241,10	69326	1248	7468	8,06	70
		м3		1282,50	91,08	6641	472	105	0,44	4
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,75576	61200,00	--	46253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04.2002 СН	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,35136	65900,00	--	23155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /ФИКСАТОР Ф-1/	0,19884	18837,97	11119,34	3746	2211	2455	42,50	14
		1т		7560,00	4200,75	1503	835	105	20,52	7
68	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,19884	50642,00	--	10070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			315795		28256		

ИТОГО:	8 203 740
Накладные расходы :	
Всего накладных расходов:	631 000
Итого с накладными	8 834 739
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	530 084
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9 364 824
Итого с временными, 1,1 %	9 467 837
Зимние удорожания, 1,08 %	102 253
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	37 871
Затраты на выслугу лет, 1 %	94 678
ИТОГО:	9 702 639
Итого в текущих ценах всего, в т.ч.	26 004 025
2015 год 31,6% К=2,5574194	7 841 135
2016 год 68,4% К=2,7367742	18 162 890
Итого с учетом договроного коэффициента	24 703 823
Налог на добавленную стоимость, 2 %	494 076
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	25 197 900
НДС 12%	3 023 748
Итого с НДС	28 221 648

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ганатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 16

приемки выполненных работ

за март 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 13

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Каркас								
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+2,700;+5,500;+8,300;+11,100;+13,9 (КЖ 23-31)								
20	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20**	10,406	15728,02	407,30	163666	4238	27740	14,40	749
		м3		2385,00	153,86	24818	1601	105	0,75	39
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,9671	66000,00	--	63829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	1,94	64400,00	--	124936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,05	64500,00	--	3225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,096	59900,00	--	5750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,099	62100,00	--	6148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,116	18837,97	11119,34	2185	1290	1432	42,50	25
		1т		7560,00	4200,75	877	487	105	20,52	12
27	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,116	55300,00	--	6415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			376154		29173		
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,600;+5,500;+8,300;+11,100;+13,90 (КЖ-42)								
45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	160	13388,58	241,10	2142173	38576	230761	8,06	3224
		м3		1282,50	91,08	205200	14573	105	0,44	178
46	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	13,6882	65900,00	--	902052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,704	52400,00	--	36890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,9926	18837,97	11119,34	18699	11037	12257	42,50	105
		1т		7560,00	4200,75	7504	4170	105	20,52	51
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,9926	52102,00	--	51716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76032	52400,00	--	39841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3191371		243019		
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)								
57	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20 /ЛМ1-10шт,ЛМ2-1шт/	6,864	15292,72	379,21	104969	2603	16292	13,00	149
		м3		2117,25	143,26	14533	983	105	0,70	8
58	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,37086	61200,00	--	22697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22986	65900,00	--	15148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,121824	62000,00	--	7553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04536	65000,00	--	2948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,16524	18837,97	11119,34	3113	1837	2041	42,50	12
		1т		7560,00	4200,75	1249	694	105	20,52	6
63	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,13464	50642,00	--	6818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4 (КЖ 50-55)								
64	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	5,178	13388,58	241,10	69326	1248	7468	8,06	70
		м3		1282,50	91,08	6641	472	105	0,44	4
65	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,75576	61200,00	--	46253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,35136	65900,00	--	23155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /ФИКСАТОР Ф-1/	0,19884	18837,97	11119,34	3746	2211	2455	42,50	14
		1т		7560,00	4200,75	1503	835	105	20,52	7
68	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,19884	50642,00	--	10070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			315795		28256		

		ИТОГО:				3 883 319				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				300 448				
		Итого с накладными				4 183 767				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				251 026				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4 434 793				
		Итого с временными, 1,1 %				4 483 575				
		Зимние удорожания, 1,08 %				48 423				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				17 934				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				44 836				
		ИТОГО:				4 594 768				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				12 314 429				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				3 713 237				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				8 601 193				
		Итого с учетом договроного коэффициента				11 698 708				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				233 974				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				11 932 682				
		НДС 12%				1 431 922				
		Итого с НДС				13 364 604				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 17
приемки выполненных работ

за март 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 14

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Каркас								
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+2,700;+5,500;+8,300;+11,100;+13,9 (КЖ 23-31)								
60	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20**	31,23	15728,02	407,30	491186	12720	83253	14,40	749
		м3		2385,00	153,86	74484	4805	105	0,75	39
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	2,9055	66000,00	--	191763	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	5,822	64400,00	--	374937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	0,1542	64500,00	--	9946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,2835	59900,00	--	16982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2952	62100,00	--	18332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,3526	18837,97	11119,34	6642	3921	4354	42,50	25
		1т		7560,00	4200,75	2666	1481	105	20,52	12
67	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,3526	55300,00	--	19499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1129286		87607		
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,600;+5,500;+8,300;+11,100;+13,90 (КЖ-42)								
85	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	240	13388,58	241,10	3213259	57864	346142	8,06	3224
		м3		1282,50	91,08	307800	21859	105	0,44	178
86	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	20,5205	65900,00	--	1352301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,02	52400,00	--	53448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	1,4915	18837,97	11119,34	28097	16584	18418	42,50	105
		1т		7560,00	4200,75	11276	6265	105	20,52	51
89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,4915	52102,00	--	77710	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,1408	52400,00	--	59778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4784593		364560		
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)								
97	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20 /ЛМ1-10шт,ЛМ2-1шт/	11,44	15292,72	379,21	174949	4338	27153	13,00	149
		м3		2117,25	143,26	24221	1639	105	0,70	8
98	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6181	61200,00	--	37828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3831	65900,00	--	25246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,20304	62000,00	--	12588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0756	65000,00	--	4914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,2754	18837,97	11119,34	5188	3062	3401	42,50	12
		1т		7560,00	4200,75	2082	1157	105	20,52	6
103	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,2244	50642,00	--	11364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4								
104	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	8,63	13388,58	241,10	115543	2081	12447	8,06	70
		м3		1282,50	91,08	11068	786	105	0,44	4
105	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,2596	61200,00	--	77088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5856	65900,00	--	38591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /ФИКСАТОР Ф-1/	0,3314	18837,97	11119,34	6243	3685	4092	42,50	14
		1т		7560,00	4200,75	2505	1392	105	20,52	7
108	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,3314	50642,00	--	16783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			526325		47093		
		ИТОГО:				6440204				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				499261				
		Итого с накладными				6939465				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				416368				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7355833				
		Итого с временными, 1,1 %				7436747				
		Зимние удорожания, 1,08 %				80 317				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				29 747				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				74 367				
		ИТОГО:				7 621 178				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				20 425 506				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				6 159 014				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				14 266 492				
		Итого с учетом договроного коэффициента				19 404 230				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				388 085				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				19 792 315				
		НДС 12%				2 375 078				
		Итого с НДС				22 167 393				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года
(по доверенности № __ от_____)

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №18
приемки выполненных работ

за март 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 15

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 3.Каркас										
		МОНОЛИТНЫЕ РИГЕЛИ НА ОТМ.+2,700;+5,500;+8,300;+11,100;+13,9 (КЖ 23-31)										
60	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	20,812	15728,02	407,30	327332	8477	55481	14,40	749		
		м3		2385,00	153,86	49637	3202	105	0,75	39		
61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,934	66000,00	--	127644	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,8808	64400,00	--	249924	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
63	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1016	64500,00	--	6553	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1934	59900,00	--	11585	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,198	62100,00	--	12296	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,23304	18837,97	11119,34	4390	2591	2878	42,50	25
		1т		7560,00	4200,75	1762	979	105	20,52	12
67	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,23304	55300,00	--	12887	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			752610		58358		
		РАЗДЕЛ 4.Перекрытие								
		МОНОЛИТНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.+2,600;+5,500;+8,300;+11,100;+13,90 (КЖ-42)								
85	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	160	13388,58	241,10	2142173	38576	230761	8,06	3224
		м3		1282,50	91,08	205200	14573	105	0,44	178
86	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	13,6882	65900,00	--	902052	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,704	52400,00	--	36890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,9926	18837,97	11119,34	18699	11037	12257	42,50	105
		1т		7560,00	4200,75	7504	4170	105	20,52	51
89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,9926	52102,00	--	51716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Обрамление отверстий 1,2,3								
90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76032	52400,00	--	39841	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3191371		243019		
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА МОНОЛИТНАЯ Л-1(1шт) (КЖ-54)								
97	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20 /ЛМ1-10шт,ЛМ2-1шт/	6,864	15292,72	379,21	104969	2603	16292	13,00	149
		м3		2117,25	143,26	14533	983	105	0,70	8
98	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,37086	61200,00	--	22697	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22986	65900,00	--	15148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,121824	62000,00	--	7553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04536	65000,00	--	2948	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (ФИКСАТОР Ф-1)	0,16524	18837,97	11119,34	3113	1837	2041	42,50	12
		1т		7560,00	4200,75	1249	694	105	20,52	6
103	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,13464	50642,00	--	6818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛП-1,ЛП-2,ЛП-3,ЛП-4								
104	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	5,178	13388,58	241,10	69326	1248	7468	8,06	70
		м3		1282,50	91,08	6641	472	105	0,44	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,75576	61200,00	--	46253	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,35136	65900,00	--	23155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /ФИКСАТОР Ф-1/	0,19884	18837,97	11119,34	3746	2211	2455	42,50	14
		1т		7560,00	4200,75	1503	835	105	20,52	7
108	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,19884	50642,00	--	10070	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			315795		28256		
		ИТОГО:				4259775				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				329633				
		Итого с накладными				4589409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				275365				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4864773				
		Итого с временными, 1,1 %				4918286				
		Зимние удорожания, 1,08 %				53 117				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				19 673				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				49 183				
		ИТОГО:				5 040 259				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				13 508 389				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				4 073 258				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				9 435 131				
		Итого с учетом договроного коэффициента				12 832 969				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				256 659				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				13 089 629				
		НДС 12%				1 570 755				
		Итого с НДС				14 660 384				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Ь.О. _____ 2017 года