Счет-фактура № 105 от 17 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 17.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010265, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ000976677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 291 от 11.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 001240001720, АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау	услуга	1	62 733 872,62	62 733 872,62	12%	7 528 064,71	70 261 937,33		
Всего по счету:					**62 733 872,62**		**7 528 064,71**	**70 261 937,33**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** ИИН/БИН **001240001720**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** **060440009800**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 291 от 11.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
105	17.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау			услуга	1	70 261 937,33	70 261 937,33
				Итого	1	x	70 261 937,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложения: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2017

М.П.

Заказчик: *Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"*

Подрядчик: *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804*

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: *г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1*

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 10
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		291	*11.10.2016 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *ноябрь* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *ноябрь*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 020 521 629,68**	**62 733 872,62**							**7 528 064,71**	**70 261 937,33**
в том числе:										
Дом 11	236 062 046,85	11 969 466,40							1 436 335,97	13 405 802,37
Дом 12	184 561 407,35	14 663 269,52							1 759 592,34	16 422 861,86
Дом 13	186 634 805,80	12 202 492,93							1 464 299,15	13 666 792,08
Дом 14	206 202 694,52	11 995 300,81							1 439 436,10	13 434 736,91
Дом 15	207 060 675,16	11 903 342,96							1 428 401,15	13 331 744,11

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Танатаров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондаєын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 49
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ВК, ОВ, ЭО, ГСН, СС / дом 11

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КЖ								
116	Е0115-172-4	Масляная окраска белилами с добавлением колера металлоконструкций лестницы за 2 раза	16,92063	148,40	0,07	2511	1	1919	0,65	11
		м2		108,00	0,02	1827	--	105	--	--
119	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	8,54	1950,96	30,36	16661	259	1474	0,80	7
		м2		132,85	7,46	1135	64	123	0,04	--
170	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	-5,31	89,04	5,89	-473	31	-550	0,42	2
		м		71,78	2,23	381	12	140	0,01	--
171	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	-0,06002	177400,00	--	-10648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	СТЕХЧАСТЬ	Доплата за применение марки стали С245	-0,38041	1860,00	--	-708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ АР								
43	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	8,64	575,05	1,24	4968	11	1580	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1324	4	119	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АР-3/								
167	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками (керамогранит) на цементном растворе стен /цоколь/	88,44	2040,67	2,56	180477	226	43549	2,70	239
		м2		468,00	0,97	41390	86	105	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5	Распределитель квартирный	5	1405,00	--	7025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ ВВОДА								
43	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - тепловычислитель; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ "Взлет"/Россия стр.8	Тепловычислитель "Взлет ТСР(ИСП.ТСР-024)"	1	16248,74	--	16249	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
70	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ВИЛО РУС"/WILO стр.46	Циркуляционный насос WiIO-TOP-E 50/7	2	48172,54	--	96345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УД-АВ"/Данфосс	Циркуляционный насос WiIO-STrATOs 25/1-6	2	42325,88	--	84652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		В1-ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ								
11	Е0117-2-3	Установка смесителей	30	143,32	1,57	4300	47	4838	0,70	21
		шт		126,00	--	3780	--	128	--	--
12	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		В2 - ВОДОПРОВОД ТЕХНИЧЕСКИЙ								
43	Е0117-2-3	Установка смесителей	60	143,32	1,57	8599	94	9677	0,70	42
		шт		126,00	--	7560	--	128	--	--
44	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
45	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Ш1 с душевой сеткой на гибком шланге	30	1650,00	--	49500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3,Т4								
85	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,576	8097,13	--	4664	--	6015	51,50	30
		км		8032,50	--	4627	--	130	--	--
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	30	7298,33	6,95	218950	208	15984	2,48	74
		шт		414,00	2,25	12420	67	128	0,01	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
2	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	1712,45	10,58	17125	106	1577	0,70	7
		м		119,25	3,96	1193	40	128	0,02	--
13	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	30	5930,28	21,53	177908	646	13651	1,95	59
		комплект		346,50	9,00	10395	270	128	0,04	1
14	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	30	9126,62	39,24	273799	1177	15466	2,22	67
		комплект		387,00	15,75	11610	472	128	0,07	2
16	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	30	4237,40	13,90	127122	417	10886	1,56	47
		комплект		279,00	4,50	8370	135	128	0,03	1
17	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	30	5778,07	93,94	173342	2818	14083	1,95	59
		комплект		330,75	36,00	9923	1080	128	0,17	5
18	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т из бетона класса В7,5-УПОРЫ	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Уюры бетонные из бетона класса В7,5	0,09	25600,00	--	2304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-44	Надбавки или скидки к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-43	Надбавки или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-42	Надбавки или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.18	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.110мм	171	57,97	--	9912	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.50мм	85	23,65	--	2011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2								
32	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,301	11100,00	--	3341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,2	200,00	--	240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
		1счетчик		67,50	--	2025	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-6	30	1998,86	--	59966	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	30	332,58	54,70	9977	1641	8035	1,15	35
		прибор		189,00	20,25	5670	607	128	0,10	3
4	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	30	22600,00	--	678000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	220	78,92	--	17362	--	19642	0,33	73
		м		69,75	--	15345	--	128	--	--
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И								
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-13, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	75-6-55 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	1	31985,00	--	31985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
9	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.19	Щит ЩУРн-3/18зо-1-36	1	2165,43	--	2165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/25А	1	71,63	--	72	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	5	71,63	--	358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	2	564,35	--	1129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ -10 шт								
22	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	30	62,90	5,40	1887	162	1605	--	--
		шт		54,00	2,30	1620	69	95	0,01	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -30шт								
24	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	30	589,67	36,17	17690	1085	15190	2,64	79
		шт		454,50	14,34	13635	430	108	0,07	2
25	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.24	Щит ЩРН-П-8	30	366,46	--	10994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,20	13,20	15036	396	6535	1,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		227,00	2,30	6810	69	95	0,01	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	30	71,63	--	2149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	60	862,00	28,00	51720	1680	19636	2,00	120
		шт		340,00	4,50	20400	270	95	0,03	2
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	30	564,35	--	16930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/25А/30мА	30	564,35	--	16930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
31	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	81	244,37	65,36	19794	5294	16280	0,95	77
		шт		151,65	34,45	12284	2791	108	0,16	13
32	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"/Казахстан стр.44	Светильник для люминесцентных ламп 2-х ламповый OTS-218	33	2232,06	--	73658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.28	Светильник для люминесцентных ламп 1-но ламповый ЛСП 3908-136	1	732,92	--	733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.20	Светильник люминесцентный для компактных ламп 1-но ламповый С360-132	17	3107,56	--	52829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Ардатовский светотехнический завод"/Россия стр.33	Светильник люминесцентный для компактных ламп 1-но ламповый ФБО64-15-001 Shar	30	175,90	--	5277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36	1	101,00	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18	66	82,00	--	5412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 (S4-65)	67	14,00	--	938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Восток ИСМО"/Россия стр.31	Люминисцентная компактная лампа Osram L32W шт	17	401,77 --	--	6830 --	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.26	Люминисцентная компактная лампа FULL Spiral T2 шт	30	115,60 --	--	3468 --	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
41	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	108	35,40 29,48	--	3823 3184	--	3439 108	0,19 --	20 --
42	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип ВС-1-0/220 шт	108	156,00 --	--	16848 --	--	--	--	--
43	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	56	45,74 31,05	--	2561 1739	--	1878 108	0,20 --	11 --
44	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС-2-0/220 шт	56	182,00 --	--	10192 --	--	--	--	--
45	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	3	36,26 27,00	--	109 81	--	87 108	0,17 --	1 --
46	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный ВС20-1-0/220 шт	2	242,00 --	--	484 --	--	--	--	--
47	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный ВС20-2-0/220 шт	1	264,00 --	--	264 --	--	--	--	--
48	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	415	34,70 29,48	--	14401 12234	--	13213 108	0,19 --	78 --
49	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-121-БИ шт	415	68,00 --	--	28220 --	--	--	--	--
64	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой шт	30	74,15 45,68	--	2225 1370	--	1480 108	0,29 --	9 --
65	С151801-119	Звонок "Колокольчик" шт	30	431,00 --	--	12930 --	--	--	--	--
66	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.25	Колодка клеммная на 4 контакта КП4х10 шт	115	10,33 --	--	1188 --	--	--	--	--
67	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,262	18000,00	--	4716	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ-40001	0,582	16300,00	--	9487	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Сжим У733	90	32,98	--	2968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон настенный Е27 Ф001	5	17,66	--	88	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон подвесной Е27 П001	60	27,65	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.20	Наконечники кабельные А35	10	17,99	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
73	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	35	30,80	7,60	1078	266	801	0,13	5
		м		23,20	0,90	812	31	95	0,01	--
74	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0277	46400,00	--	1285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	200	11,04	1,09	2209	219	2136	0,06	12
		м		9,23	0,66	1846	132	108	--	1
76	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	200	128,69	6,92	25738	1384	10899	0,29	57
		м		46,13	4,33	9226	865	108	0,02	4
77	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	23772,00	--	4754	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	2	14658,31	--	29317	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные однотарифные	1	1465,83	--	1466	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14658,31	--	14658	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные однотарифные	30	1465,83	--	43975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТИ СВЯЗИ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	4664,01	--	4664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4	702,30	--	2809	--	2618	4,00	16
		шт		648,00	--	2592	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная КП-309	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	30	978,90	--	29367	--	25569	7,00	210
		шт		947,00	--	28410	--	90	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ "OnAg"/Казахстан стр.31	Абонентский терминал ONT GROUP 4 порта 10/100/1000-Base-T,2 порта POTS,Wi-Fi	30	10522,34	--	315670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6521,62	--	6522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.35	Оптический сплиттер 1х32	1	11326,88	--	11327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	30	1938,70	--	58161	--	49761	12,00	360
		шт		1843,00	--	55290	--	90	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ NEOSTAR/Skynav	Ресивер цифрового телевидения	30	4997,15	--	149915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор F11	60	33,31	--	1999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор RG45	90	8,33	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор RG11	30	6,66	--	200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	30	107,30	--	3219	--	3000	1,00	30
		шт		99,00	--	2970	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	30	222,00	--	6660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,60	64,10	1884	962	815	0,26	4
		м		41,40	15,80	621	237	95	0,09	1
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	15	168,00	--	2520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	5
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	50	23,32	--	1166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	690	108,60	48,90	74934	33741	33955	0,22	152
		м		39,60	12,20	27324	8418	95	0,07	49
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	690	33,31	--	22987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	755	27,70	2,10	20914	1586	14488	0,10	76
		м		19,70	0,50	14874	378	95	--	2
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	335	72,90	--	24422	--	16070	0,33	111
		м		53,30	--	17856	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А16-1,7	35	46,97	–	1644	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	15	31,65	–	475	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	90	23,32	–	2099	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой кат 5е UTP RJ45	300	19,99	–	5997	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	140	16,66	–	2332	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	18	742,21	–	13360	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	12	867,98	–	10416	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
32	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	125	7,00	–	875	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

		ИТОГО:				3 850 224				
		в т.ч. Оборудование				986 286				
		стоимость СМР без оборудования				2 863 938				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				434 663				
		Итого с накладными				3 298 601				
		Невормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего невормируемые и непредвиденные затраты				197 916				
		Итого с невормируемыми и непредвиденными затратами				3 496 517				
		Итого с временными, 1,1 %				3 534 979				
		Зимние удорожания, 1,08 %				38 178				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				14 140				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				35 350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**4 608 932**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**12 352 390**				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				3 724 683				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				8 627 707				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**11 734 770,98**				
		Налоги, сборы и платежи, 2 %				234 695,42				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**11 969 466,40**				
		НДС 12%				1 436 335,97				
		Итого с НДС				**13 405 802,37**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Байтеров Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 50
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ВК, ОВ, ЭО, ГСН, СС / дом 12

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы по чертежам АР								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АР-3/								
166	E0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками (керамогранит) на цементном растворе стен /цоколь/	88,44	2040,67	2,56	180477	226	43549	2,70	239
		м2		468,00	0,97	41390	86	105	--	--
		КОМПЕНСАТОР ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДЛЯ ДОМОВ 11,12,13								
167	E0107-29-1	Устройство антисейсмических швов	74	312,20	2,78	23103	206	16591	0,86	63
		м		159,08	1,06	11772	78	140	0,01	--
168	E0110-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной	59,2	64,06	1,72	3792	102	3659	0,33	20
		м2		50,85	0,65	3010	38	120	--	--
169	C11011-866 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 /54,4м/	371,776	72,00	--	26768	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 11. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-32)+								
		ПОТОЛОК								
152	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	1815,56	147,65	1,42	268067	2578	137009	0,45	817
		м2		71,33	0,54	129504	980	105	--	5
153	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков "ЛЕВКАС"	1815,56	192,16	3,94	348871	7153	197497	0,55	1005
		м2		102,11	1,49	185387	2705	105	0,01	13
		ОТОПЛЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5	Распределитель квартирный	5	1405,00	--	7025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - тепловычислитель; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ "Взлет"/Россия стр.8	Тепловычислитель "Взлет ТСР(ИСП.ТСР-024)"	1	16248,74	--	16249	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
70	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ВИЛО РУС"/WILO стр.46	Циркуляционный насос WILO-TOP-E 50/7	2	48172,54	--	96345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-Ай"/Данфосс	Циркуляционный насос WILO-STrATOs 25/1-6	2	42325,88	--	84652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
19	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	30	7298,33	6,95	218950	208	15984	2,48	74
		шт		414,00	2,25	12420	67	128	0,01	--
		ВОДОПРОВОД								
11	Е0117-2-3	Установка смесителей	30	143,32	1,57	4300	47	4838	0,70	21
		шт		126,00	--	3780	--	128	--	--
12	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0117-2-3	Установка смесителей	60	143,32	1,57	8599	94	9677	0,70	42
		шт		126,00	--	7560	--	128	--	--
44	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
45	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	30	1650,00	--	49500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,629	8097,13	--	5093	--	6568	51,50	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		8032,50	--	5052	--	130	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
13	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	30	5930,28	21,53	177908	646	13651	1,95	59
		комплект		346,50	9,00	10395	270	128	0,04	1
14	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	30	9126,62	39,24	273799	1177	15466	2,22	67
		комплект		387,00	15,75	11610	472	128	0,07	2
16	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	30	4237,40	13,90	127122	417	10886	1,56	47
		комплект		279,00	4,50	8370	135	128	0,03	1
17	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	30	5778,07	93,94	173342	2818	14083	1,95	59
		комплект		330,75	36,00	9923	1080	128	0,17	5
18	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т из бетона класса В7,5-УПОРЫ	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Упоры бетонные из бетона класса В7,5	0,09	25600,00	--	2304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-44	Надбавка или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.110мм	171	57,97	--	9912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.50мм	85	23,65	--	2011	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОСТОК								
31	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	16	129,26	11,48	2068	184	1307	0,44	7
		м		77,40	4,28	1238	68	100	0,02	--
32	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,301	11100,00	--	3341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,2	200,00	--	240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
		1счетчик		67,50	--	2025	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-6	30	1998,86	--	59966	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	30	332,58	54,70	9977	1641	8035	1,15	35
		прибор		189,00	20,25	5670	607	128	0,10	3
4	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	30	22600,00	--	678000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-1								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-13, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	75-6-55 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПП2 4х250+4х250	1	31985,00	--	31985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,90	5,40	63	5	53	--	--
		шт		54,00	2,30	54	2	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
9	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.19	Щит ЩУРн-3/18зо-1-36	1	2165,43	--	2165	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.27	Выключатель автоматический ВА 47-29/4/25А	1	395,77	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	5	71,63	--	358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	2	564,35	--	1129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
22	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	30	62,90	5,40	1887	162	1605	--	--
		шт		54,00	2,30	1620	69	95	0,01	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -30шт								
24	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	30	589,67	36,17	17690	1085	15190	2,64	79
		шт		454,50	14,34	13635	430	108	0,07	2
25	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.24	Щит ЩРН-П-8	30	366,46	--	10994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,20	13,20	15036	396	6535	1,00	30
		шт		227,00	2,30	6810	69	95	0,01	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	30	71,63	--	2149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	60	862,00	28,00	51720	1680	19636	2,00	120
		шт		340,00	4,50	20400	270	95	0,03	2
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	30	564,35	--	16930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/25А/30мА	30	564,35	--	16930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
31	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	81	244,37	65,36	19794	5294	16280	0,95	77
		шт		151,65	34,45	12284	2791	108	0,16	13
32	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"/Казахстан стр.44	Светильник для люминисцентных ламп 2-х ламповый OTS-218	33	2232,06	--	73658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.28	Светильник для люминисцентных ламп 1-но ламповый ЛСП 3908-136	1	732,92	--	733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.20	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый СЭ60-132	17	3107,56	--	52829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Ардатовский светотехнический завод"/Россия	Светильник люминисцентный для компактных ламп 1-но ламповый ФБО64-15-001 Shar	30	175,90	--	5277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36	1	101,00	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18	66	82,00	--	5412	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 (S4-65)	67	14,00	--	938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Восток ИСМО"/Россия стр.31	Люминесцентная компактная лампа Osram L32W	17	401,77	--	6830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.26	Люминесцентная компактная лампа FULL Spiral T2	30	115,60	--	3468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
41	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	108	35,40	--	3823	--	3439	0,19	20
		шт		29,48	--	3184	--	108	--	--
42	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип ВС-1-0/220	108	156,00	--	16848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	56	45,74	--	2561	--	1878	0,20	11
		шт		31,05	--	1739	--	108	--	--
44	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС-2-0/220	56	182,00	--	10192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	3	36,26	--	109	--	87	0,17	1
		шт		27,00	--	81	--	108	--	--
46	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный ВС20-1-0/220	2	242,00	--	484	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный ВС20-2-0/220	1	264,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	415	34,70	--	14401	--	13213	0,19	78
		шт		29,48	--	12234	--	108	--	--
49	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-121-БШ	415	68,00	--	28220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	30	74,15	--	2225	--	1480	0,29	9
		шт		45,68	--	1370	--	108	--	--
65	С151801-119	Звонок "Колокольчик"	30	431,00	--	12930	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.25	Колодка клеммная на 4 контакта КП4х10	115	10,33	--	1188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,262	18000,00	--	4716	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ-40001	0,582	16300,00	--	9487	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Сжим У733	90	32,98	--	2968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон настенный Е27 Ф001	5	17,66	--	88	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон подвесной Е27 Н001	60	27,65	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.20	Наконечники кабельные А35	10	17,99	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
73	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	35	30,80	7,60	1078	266	801	0,13	5
		м		23,20	0,90	812	31	95	0,01	--
74	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0277	46400,00	--	1285	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	200	11,04	1,09	2209	219	2136	0,06	12
		м		9,23	0,66	1846	132	108	--	1
76	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	200	128,69	6,92	25738	1384	10899	0,29	57
		м		46,13	4,33	9226	865	108	0,02	4
77	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	23772,00	--	4754	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	2	14658,31	--	29317	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные однотарифные	1	1465,83	--	1466	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14658,31	--	14658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные однотарифные	30	1465,83	--	43975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТИ СВЯЗИ								
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	4664,01	--	4664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4	702,30	--	2809	--	2618	4,00	16
		шт		648,00	--	2592	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная КП-309	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	30	978,90	--	29367	--	25569	7,00	210
		шт		947,00	--	28410	--	90	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ "OnAg"/Казахстан стр.31	Абонентский терминал ONT GROUP 4 порта 10/100/1000-Base-T,2 порта POTS,Wi-Fi	30	10522,34	--	315670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6521,62	--	6522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахста н стр.35	Оптический сплиттер 1х32	1	11326,88	--	11327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	30	1938,70	--	58161	--	49761	12,00	360
		шт		1843,00	--	55290	--	90	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ NEOSTAR/Skvwav	Ресивер цифрового телевидения	30	4997,15	--	149915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор F11	60	33,31	--	1999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор RG45	90	8,33	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор RG11	30	6,66	--	200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	30	107,30	--	3219	--	3000	1,00	30
		шт		99,00	--	2970	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	30	222,00	--	6660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,60	64,10	1884	962	815	0,26	4
		м		41,40	15,80	621	237	95	0,09	1
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	15	168,00	--	2520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	50	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		м		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	5
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	50	23,32	--	1166	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	690	108,60	48,90	74934	33741	33955	0,22	152
		м		39,60	12,20	27324	8418	95	0,07	49
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	690	33,31	--	22987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	755	27,70	2,10	20914	1586	14488	0,10	76
		м		19,70	0,50	14874	378	95	--	2
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	335	72,90	--	24422	--	16070	0,33	111
		м		53,30	--	17856	--	90	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А16-1,7	35	46,97	--	1644	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	15	31,65	--	475	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	90	23,32	--	2099	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	300	19,99	--	5997	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	140	16,66	--	2332	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	18	742,21	--	13360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	12	867,98	--	10416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С130804-2275 Изм. и доп.изм.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клинса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	125	7,00	—	875	—	—	—	—
		шт	—	—	—	—	—	—	—	—

		ИТОГО:				4 463 663				
		в т.ч. Оборудование				985 479				
		стоимость СМР без оборудования				3 478 184				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				765 637				
		Итого с накладными				4 243 821				
		Нормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего нормируемые и непредвиденные затраты				254 629				
		Итого с нормируемыми и непредвиденными затратами				4 498 450				
		Итого с премиями, 1,1 %				4 547 933				
		Зимнее удорожание, 1,08 %				49 118				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				18 192				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				45 479				
		ИТОГО:				5 646 201				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				15 132 372				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				4 562 946				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				10 569 426				
		Итого с учетом договорного коэффициента				14 375 754,63				
		Налоги, сборы и платежи, 2 %				287 515,09				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				14 663 269,52				
		НДС 12%				1 759 592,34				
		Итого с НДС				16 422 861,86				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Исмаилов Р.Ш. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Сәулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ Сапарова Б.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Борамбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 51
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ВК, ОВ, ЭО, ГСН, СС / дом 13

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АР-3/								
176	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками (керамогранит) на цементном растворе стен /цоколь/	88,44	2040,67	2,56	180477	226	43549	2,70	239
		м2		468,00	0,97	41390	86	105	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
39	ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5	Распределитель квартирный	5	1405,00	--	7025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - тепловычислитель; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
46	ПРАЙС-ЛИСТ "Взлет"/Россия стр.8	Тепловычислитель "Взлет ТСР(ИСП.ТСР-024)"	1	16248,74	--	16249	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
72	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ВИЛО РУС"/WILO стр.46	Циркуляционный насос WiIO-TOP-E 50/7	2	48172,54	--	96345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-АВ"/Данфосс стр.48	Циркуляционный насос WiIO-STrATOs 25/1-6	2	42325,88	--	84652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ВОДОПРОВОД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0117-2-3	Установка смесителей	30	143,32	1,57	4300	47	4838	0,70	21
		шт		126,00	--	3780	--	128	--	--
12	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0117-2-3	Установка смесителей	60	143,32	1,57	8599	94	9677	0,70	42
		шт		126,00	--	7560	--	128	--	--
44	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
45	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	30	1650,00	--	49500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм /д40мм/	137	103,80	9,93	14221	1360	8416	0,34	46
		м		57,60	3,83	7891	525	100	0,02	2
79	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка М/I 30-2-30	1,036	11100,00	--	11500	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-2276 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	137	11,00	--	1507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	75	7,00	--	525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С130804-2274 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	82	5,00	--	410	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	297	5,00	--	1485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,622	8097,13	--	5036	--	6495	51,50	32
		км		8032,50	--	4996	--	130	--	--
ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ /ПОКВАРТИРНЫЙ/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
		1счетчик		67,50	--	2025	--	128	--	--
88	ПРАЙС-ЛИСТ "Ивольт"/Казахстан стр.16	Счетчик холодной воды диам.15мм ВКСМ-15	30	1132,69	--	33981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130901-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	60	328,00	--	19680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	30	342,46	52,42	10274	1573	5873	0,77	23
		1фильтр		134,42	18,54	4032	556	128	0,09	3
19	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	30	7298,33	6,95	218950	208	15984	2,48	74
		шт		414,00	2,25	12420	67	128	0,01	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
13	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	30	5930,28	21,53	177908	646	13651	1,95	59
		комплект		346,50	9,00	10395	270	128	0,04	1
14	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	30	9126,62	39,24	273799	1177	15466	2,22	67
		комплект		387,00	15,75	11610	472	128	0,07	2
16	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	30	4237,40	13,90	127122	417	10886	1,56	47
		комплект		279,00	4,50	8370	135	128	0,03	1
17	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	30	5778,07	93,94	173342	2818	14083	1,95	59
		комплект		330,75	36,00	9923	1080	128	0,17	5
18	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т из бетона класса В7,5-УПОРЫ	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Упоры бетонные из бетона класса В7,5	0,09	25600,00	--	2304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-44	Надбавка или скидка к сметностоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.110мм	171	57,97	--	9912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.50мм	85	23,65	--	2011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОСТОК								
32	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,301	11100,00	--	3341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,2	200,00	--	240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
		1счетчик		67,50	--	2025	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-6	30	1998,86	--	59966	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	30	332,58	54,70	9977	1641	8035	1,15	35
		прибор		189,00	20,25	5670	607	128	0,10	3
4	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	30	22600,00	--	678000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-13, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
6	75-6-55 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	1	31985,00	--	31985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.19	Щит ЩУРн-3/24зо-1-36	1	2565,20	--	2565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Выключатель автоматический ВА 47-29/4/25А	1	395,77	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	8	71,63	--	573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	3	564,35	--	1693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР-2								
16	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.19	Щит ЩУРн-3/12зо-1-36	1	2059,49	--	2059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.27	Выключатель автоматический ВА 47-29/4/25А	1	395,77	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	4	71,63	--	287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
27	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	30	62,90	5,40	1887	162	1605	--	--
		шт		54,00	2,30	1620	69	95	0,01	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -30шт								
29	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	30	589,67	36,17	17690	1085	15190	2,64	79
		шт		454,50	14,34	13635	430	108	0,07	2
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.24	Щит ЩРН-П-8	30	366,46	--	10994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,20	13,20	15036	396	6535	1,00	30
		шт		227,00	2,30	6810	69	95	0,01	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	30	71,63	--	2149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	60	862,00	28,00	51720	1680	19636	2,00	120
		шт		340,00	4,50	20400	270	95	0,03	2
34	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	30	564,35	--	16930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/25А/30мА	30	564,35	--	16930	--	--	--	--
		шт		Страниц - 13 --	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
36	E0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	84	244,37	65,36	20527	5490	16883	0,95	79
		шт		151,65	34,45	12739	2894	108	0,16	13
37	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"/Казахстан стр.44	Светильник для люминесцентных ламп 2-х ламповый OTS-218	33	2232,06	--	73658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.28	Светильник для люминесцентных ламп 1-но ламповый ЛСП 3908-136	1	732,92	--	733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект"/Казахстан стр.20	Светильник люминесцентный для компактных ламп 1-но ламповый СЭ60-132	20	3107,56	--	62151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Ардатовский светотехнический завод"/Россия стр.33	Светильник люминесцентный для компактных ламп 1-но ламповый ФБО64-15-001 Shar	30	175,90	--	5277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36	1	101,00	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18	66	82,00	--	5412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 (S4-65)	67	14,00	--	938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Восток ИСМО"/Россия стр.30	Люминесцентная компактная лампа Osram L32W	20	401,77	--	8035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.26	Люминесцентная компактная лампа FULL Spiral T2	30	115,60	--	3468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	E0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
47	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		Страниц - 13 --	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
50	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	108	35,40	--	3823	--	3439	0,19	20
		шт		29,48	--	3184	--	108	--	--
51	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип ВС-1-0/220	108	156,00	--	16848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	56	45,74	--	2561	--	1878	0,20	11
		шт		31,05	--	1739	--	108	--	--
53	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС-2-0/220	56	182,00	--	10192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	--	181	--	146	0,17	1
		шт		27,00	--	135	--	108	--	--
55	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный ВС20-1-0/220	4	242,00	--	968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный ВС20-2-0/220	1	264,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	418	34,70	--	14505	--	13308	0,19	79
		шт		29,48	--	12323	--	108	--	--
58	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-121-БИ	418	68,00	--	28424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	30	74,15	--	2225	--	1480	0,29	9
		шт		45,68	--	1370	--	108	--	--
74	С151801-119	Звонок "Колокольчик"	30	431,00	--	12930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.25	Колодка клеммная на 4 контакта КП4х10	115	10,33	--	1188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,262	18000,00	--	4716	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ-40001	0,582	16300,00	--	9487	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
78	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.27	Зажим У733	90	32,98	--	2968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21	Патрон настенный Е27 Ф001	5	17,66	--	88	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.21	Патрон подвесной Е27 Н001	60	27,65	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект"/Казахстан стр.20	Наконечники кабельные А35	10	17,99	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
82	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто вподлинке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	75	30,80	7,60	2310	570	1717	0,13	10
		м		23,20	0,90	1740	67	95	0,01	--
83	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0593	46400,00	--	2752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	200	11,04	1,09	2209	219	2136	0,06	12
		м		9,23	0,66	1846	132	108	--	1
85	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямымитрубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	200	128,69	6,92	25738	1384	10899	0,29	57
		м		46,13	4,33	9226	865	108	0,02	4
86	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	23772,00	--	4754	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	2	14658,31	--	29317	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14658,31	--	14658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14658,31	--	14658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные однотарифные	30	1465,83	--	43975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТИ СВЯЗИ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	4664,01	--	4664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4	702,30	--	2809	--	2618	4,00	16
		шт		648,00	--	2592	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная КП-309	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	30	978,90	--	29367	--	25569	7,00	210
		шт		947,00	--	28410	--	90	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ "OnAg"/Казахстан стр.31	Абонентский терминал ONT GROUP 4 порта 10/100/1000-Base-T,2 порта POTS,Wi-Fi	30	10522,34	--	315670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6521,62	--	6522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.35	Оптический сплиттер 1х32	1	11326,88	--	11327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	30	1938,70	--	58161	--	49761	12,00	360
		шт		1843,00	--	55290	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ NEOSTAR/Skvwav	Ресивер цифрового телевидения	30	4997,15	--	149915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор F11	60	33,31	--	1999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор RG45	90	8,33	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор RG11	30	6,66	--	200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	30	107,30	--	3219	--	3000	1,00	30
		шт		99,00	--	2970	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	30	222,00	--	6660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,60	64,10	1884	962	815	0,26	4
		м		41,40	15,80	621	237	95	0,09	1
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	15	168,00	--	2520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	66	147,30	73,00	9722	4818	4251	0,29	19
		м		49,50	18,30	3267	1208	95	0,11	7
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	66	23,32	--	1539	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	690	108,60	48,90	74934	33741	33955	0,22	152
		м		39,60	12,20	27324	8418	95	0,07	49
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	690	33,31	--	22987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	771	27,70	2,10	21357	1619	14795	0,10	77
		м		Страниц - 19,70	0,50	15189	386	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	335	72,90	--	24422	--	16070	0,33	111
		м		53,30	--	17856	--	90	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А16-1,7	15	46,97	--	705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	15	31,65	--	475	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А4-1,7	36	33,65	--	1211	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	90	23,32	--	2099	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	300	19,99	--	5997	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	140	16,66	--	2332	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	18	742,21	--	13360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	12	867,98	--	10416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	165	7,00	--	1155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:				3 935 834				
		в т.ч. Оборудование				1 003 721				
		стоимость СМР без оборудования				2 932 113				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				432 315				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				**3 364 428**				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				**201 866**				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				**3 566 294**				
		Итого с временными, 1,1 %				**3 605 523**				
		Зимние удорожания, 1,08 %				**38 940**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14 422**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**36 055**				
		ИТОГО:				**4 698 661**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**12 592 872**				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				3 797 197				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				8 795 675				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**11 963 228,56**				
		Налоги, сборы и платежи 2 %				239 264,57				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**12 202 492,93**				
		НДС 12%				1 464 299,15				
		Итого с НДС				**13 666 792,08**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент" _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены ЖКС

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 52
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ВК, ОВ, ЭО, ГСН, СС / дом 14

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АР-3/								
173	E0115-14-2	**Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками (керамогранит) на цементном растворе стен/цоколь/**	109,76	2040,67	2,56	223984	281	54048	2,70	296
		м2		468,00	0,97	51368	106	105	–	1
		ОТОПЛЕНИЕ								
28	ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5	**Распределитель квартирный**	-5	-1405,00	–	-7025	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5	**Распределитель квартирный**	5	1405,00	–	7025	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
40	ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5	**Распределитель квартирный**	5	1405,00	–	7025	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
46	Ц0111-350-3	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - тепловычислитель; наружный диаметр трубопровода до 50 мм**	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	–	477	–	90	–	–
47	ПРАЙС-ЛИСТ "Взлет"/Россия стр.8	**Тепловычислитель "Взлет ТСР(ИСП.ТСР-024)"**	1	16248,74	–	16249	–	–	–	–
		к-т		–	–	–	–	–	–	–
72	E0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
73	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ВИЛО РУС"/WILO стр.46	**Циркуляционный насос WiO-TOP-E 50/7**	2	48172,54	–	96345	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УЛ-АВ"/Данфосс	Циркуляционный насос WilO-STrATOs 25/1-6	2	42325,88	--	84652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД								
10	E0117-2-3	Установка смесителей	30	143,32	1,57	4300	47	4838	0,70	21
		шт		126,00	--	3780	--	128	--	--
11	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
41	E0117-2-3	Установка смесителей	60	143,32	1,57	8599	94	9677	0,70	42
		шт		126,00	--	7560	--	128	--	--
42	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
43	C131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	30	1650,00	--	49500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
83	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 20-65 мм	0,571	8097,13	--	4623	--	5963	51,50	29
		км		8032,50	--	4587	--	130	--	--
19	E0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	30	7298,33	6,95	218950	208	15984	2,48	74
		шт		414,00	2,25	12420	67	128	0,01	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
13	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	30	5930,28	21,53	177908	646	13651	1,95	59
		комплект		346,50	9,00	10395	270	128	0,04	1
14	C131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	30	9126,62	39,24	273799	1177	15466	2,22	67
		комплект		387,00	15,75	11610	472	128	0,07	2
16	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	30	4237,40	13,90	127122	417	10886	1,56	47
		комплект		279,00	4,50	8370	135	128	0,03	1
17	E0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	30	5778,07	93,94	173342	2818	14083	1,95	59
		комплект		330,75	36,00	9923	1080	128	0,17	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т из бетона класса В7,5-УПОРЫ	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Упоры бетонные из бетона класса В7,5	0,09	25600,00	--	2304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-44	Надбавки или скидка к сметнойстоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-42	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.110мм	171	57,97	--	9912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Казахстан стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.50мм	85	23,65	--	2011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	E0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	16	129,26	11,48	2068	184	1307	0,44	7
		м		77,40	4,28	1238	68	100	0,02	--
32	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марка МЛ 30-2-30	0,301	11100,00	--	3341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,2	200,00	--	240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
		1счетчик		67,50	--	2025	--	128	--	--
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-6	30	1998,86	--	59966	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0119-1-2	Установки бытовых четырехкомфорочных газовых плит	30	332,58	54,70	9977	1641	8035	1,15	35
		прибор		189,00	20,25	5670	607	128	0,10	3
4	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	30	22600,00	--	678000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-13, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
5	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
6	75-6-55 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	1	31985,00	--	31985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
7	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.19	Щит ЩУРп-3/24зо-1-36	1	2565,20	--	2565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Выключатель автоматический ВА 47-29/4/25А	1	395,77	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	8	71,63	--	573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	3	564,35	--	1693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР-2								
16	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
17	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.19	Щит ЩУРн-3/12зо-1-36	1	2059,49	--	2059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Выключатель автоматический ВА 47-29/4/25А	1	395,77	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	4	71,63	--	287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -30шт								
27	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	30	62,90	5,40	1887	162	1605	--	--
		шт		54,00	2,30	1620	69	95	0,01	--
29	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	30	589,67	36,17	17690	1085	15190	2,64	79
		шт		454,50	14,34	13635	430	108	0,07	2
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.24	Щит ЩРН-П-8	30	366,46	--	10994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,20	13,20	15036	396	6535	1,00	30
		шт		227,00	2,30	6810	69	95	0,01	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	30	71,63	--	2149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	60	862,00	28,00	51720	1680	19636	2,09	120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		340,00	4,50	20400	270	95	0,03	2
34	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	30	564,35	--	16930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/25А/30мА	30	564,35	--	16930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
36	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	84	244,37	65,36	20527	5490	16883	0,95	79
		шт		151,65	34,45	12739	2894	108	0,16	13
37	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"/Казахстан стр.44	Светильник для люминесцентных ламп 2-х ламповый OTS-218	33	2232,06	--	73658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект "/Казахстан стр.28	Светильник для люминесцентных ламп 1-но ламповый ЛСП 3908-136	1	732,92	--	733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект "/Казахстан стр.20	Светильник люминесцентный для компактных ламп 1-но ламповый С360-132	20	3107,56	--	62151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Ардатовский светотехнический завод"/Россия	Светильник люминесцентный для компактных ламп 1-но ламповый ФБО64-15-001 Shar	30	175,90	--	5277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ36	1	101,00	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\, тип ЛБ18	66	82,00	--	5412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 (S4-65)	67	14,00	--	938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Восток ИСМО"/Россия стр.30	Люминисцентная компактная лампа Osram L32W	20	401,77	--	8035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.26	Люминисцентная компактная лампа FULL Spiral T2	30	115,60	--	3468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	E0121-24-13	Установка трансформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	–
47	C151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	–	4720	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
48	C151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	–	443	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	C151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	–	17	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
50	E0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	108	35,40	–	3823	–	3439	0,19	20
		шт		29,48	–	3184	–	108	–	–
51	C151801-12	Выключатель одноклавишный, тип ВС-1-0/220	108	156,00	–	16848	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	E0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	56	45,74	–	2561	–	1878	0,20	11
		шт		31,05	–	1739	–	108	–	–
53	C151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС-2-0/220	56	182,00	–	10192	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
54	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	–	181	–	140	0,17	1
		шт		27,00	–	135	–	108	–	–
55	C151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный ВС20-1-0/220	4	242,00	–	968	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
56	C151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный ВС20-2-0/220	1	264,00	–	264	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
57	E0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	418	34,70	–	14505	–	13308	0,19	79
		шт		29,48	–	12323	–	108	–	–
58	C151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-121-БН	418	68,00	–	28424	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
73	E0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	30	74,15	–	2225	–	1480	0,29	9
		шт		45,68	–	1370	–	108	–	–
74	C151801-119	Звонок "Колокольчик"	30	431,00	–	12930	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.25	Колодка клеммная на 4 контакта КП4х10	115	10,33	–	1188	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
76	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,262	18000,00	–	4716	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
77	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ-40001	0,582	16300,00	–	9487	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
78	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Сжим У733	90	32,98	–	2968	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
79	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон настенный Е27 Ф001	5	17,66	–	88	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
80	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон подвесной Е27 П001	60	27,65	–	1659	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
81	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.20	Наконечники кабельные А35	10	17,99	–	180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
82	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто вподлевке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	75	30,80	7,60	2310	570	1717	0,13	10
		м		23,20	0,90	1740	67	95	0,01	–
83	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0593	46400,00	–	2752	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	200	11,04	1,09	2209	219	2136	0,06	12
		м		9,23	0,66	1846	132	108	–	1
85	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	200	128,69	6,92	25738	1384	10899	0,29	57
		м		46,13	4,33	9226	865	108	0,02	4
86	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	23772,00	–	4754	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
20	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	2	14658,31	–	29317	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14658,31	--	14658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14658,31	--	14658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные однотарифные	30	1465,83	--	43975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТИ СВЯЗИ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	4664,01	--	4664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4	702,30	--	2809	--	2618	4,00	16
		шт		648,00	--	2592	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная КП-309	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	30	978,90	--	29367	--	25569	7,00	210
		шт		947,00	--	28410	--	90	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ "OnAg"/Казахстан стр.31	Абонентский терминал ONT GROUP 4 порта 10/100/1000-Base-T,2 порта POTS,Wi-Fi	30	10522,34	--	315670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6521,62	--	6522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.35	Оптический сплиттер 1х32	1	11326,88	--	11327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	30	1938,70	--	58161	--	49761	12,00	360
		шт		1843,00	--	55290	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ NEOSTAR/Skywav	Ресивер цифрового телевидения	30	4997,15	--	149915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор F11	60	33,31	--	1999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор RG45	90	8,33	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор RG11	30	6,66	--	200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	30	107,30	--	3219	--	3000	1,00	30
		шт		99,00	--	2970	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	30	222,00	--	6660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,60	64,10	1884	962	815	0,26	4
		м		41,40	15,80	621	237	95	0,09	1
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	15	168,00	--	2520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	22	147,30	73,00	3241	1606	1417	0,29	6
		м		49,50	18,30	1089	403	95	0,11	2
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	22	23,32	--	513	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	690	108,60	48,90	74934	33741	33955	0,22	152
		м		39,60	12,20	27324	8418	95	0,07	49
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	690	33,31	--	22987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	727	27,70	2,10	20138	1527	13951	0,10	73
		м		19,70	0,50	14322	364	95	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	335	72,90	–	24422	–	16070	0,33	111
		м		53,30	–	17856	–	90	–	–
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	22	31,65	–	696	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	90	23,32	–	2099	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	300	19,99	–	5997	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	140	16,66	–	2332	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	18	742,21	–	13360	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	12	867,98	–	10416	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	7,00	–	385	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

		ИТОГО:				3 873 103				
		в т.ч. Оборудование				1 010 746				
		стоимость СМР без оборудования				2 862 357				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				423 030				
		Итого с накладными				3 285 387				
		Непормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего непормируемые и непредвиденные затраты				197 123				
		Итого с непормируемыми и непредвиденными затратами				3 482 510				
		Итого с временными, 1,1 %				3 520 818				
		Зимнее удорожание, 1,08 %				38 025				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				14 083				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				35 208				
		ИТОГО:				4 618 880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**12 379 052**				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				3 732 723				
		2016 год 68,4% К=2,7367742				8 646 329				
		Итого с учетом договорного коэффициента				**11 760 098,837**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				235 201,98				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**11 995 300,81**				
		НДС 12%				1 439 436,10				
		Итого с НДС				**13 434 736,91**				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____)

_____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт"

_____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент"

_____ _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй"

_____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ № 53
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

Общестроительные работы по чертежам КЖ, АР, ВК, ОВ, ЭО, ГСН, СС / дом 15

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА /АР-3/								
173	Е0115-14-2	Наружная облицовкапо бетонной поверхности керамическими отдельными плитками (керамогранит) на цементном растворе стен/цоколь/	109,76	2040,67	2,56	223984	281	54048	2,70	296
		м2		468,00	0,97	51368	106	105	--	1
		ОТОПЛЕНИЕ								
38	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - квартирный распределитель наружный диаметр трубопровода до 20 мм	5	193,78	--	969	--	739	1,00	5
		шт		164,25	--	821	--	90	--	--
39	ПРАЙС-ЛИСТ фирма "Данфосс" стр.5	Распределитель квартирный	5	1405,00	--	7025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - тепловычислитель; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	1	530,56	1,58	531	2	429	3,00	3
		шт		477,00	--	477	--	90	--	--
46	ПРАЙС-ЛИСТ "Взлет"/Россия стр.8	Тепловычислитель "Взлет ТСР(ИСП.ТСР-024)"	1	16248,74	--	16249	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3150,83	123,78	12603	495	11937	13,39	54
		1насос		2285,06	46,35	9140	185	128	0,23	1
72	ПРАЙС-ЛИСТ ООО "ВИЛО РУС"/WILO стр.46	Циркуляционный насос WilO-TOP-E 50/7	2	48172,54	--	96345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	ПРАЙС-ЛИСТ Фирма "УД-АВ"/Данфосс стр.48	Циркуляционный насос WilO-STrATOs 25/1-6	2	42325,88	--	84652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВК								
10	E0117-2-3	Установка смесителей	30	143,32	1,57	4300	47	4838	0,70	21
		шт		126,00	--	3780	--	128	--	--
11	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
41	E0117-2-3	Установка смесителей	60	143,32	1,57	8599	94	9677	0,70	42
		шт		126,00	--	7560	--	128	--	--
42	C131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
43	C131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	30	1650,00	--	49500	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
19	E0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	30	7298,33	6,95	218950	208	15984	2,48	74
		шт		414,00	2,25	12420	67	128	0,01	--
81	E0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	-30	135,20	6,95	-4056	208	-3974	0,61	18
		шт		101,25	2,25	3038	67	128	0,01	--
82	C131101-44	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d 25 мм, поверхность нагрева 0,3 м2	-30	580,00	--	-17400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ								
13	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	30	5930,28	21,53	177908	646	13651	1,95	59
		комплект		346,50	9,00	10395	270	128	0,04	1
14	C131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	30	1750,00	--	52500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	30	9126,62	39,24	273799	1177	15466	2,22	67
		комплект		387,00	15,75	11610	472	128	0,07	2
16	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	30	4237,40	13,90	127122	417	10886	1,56	47
		комплект		279,00	4,50	8370	135	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	30	5778,07	93,94	173342	2818	14083	1,95	59
		комплект		330,75	36,00	9923	1080	128	0,17	5
18	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т из бетона класса В7,5-УПОРЫ	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
19	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Упоры бетонные из бетона класса В7,5	0,09	25600,00	--	2304	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-44	Надбавки или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С143001-43	Надбавки или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	С143001-42	Надбавки или скидки к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 7,5 до 10	0,09	-191,00	--	-17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Количество стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.110мм	171	57,97	--	9912	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Инжиниринг+Е"/ Количество стр.15	Крепление ПЭ для трубопроводов диам.50мм	85	23,65	--	2011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 60 мм	16	129,26	11,48	2068	184	1307	0,44	7
		м		77,40	4,28	1238	68	100	0,02	--
32	С11031-168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты ламельные URSA, марки МЛ 30-2-30	0,301	11100,00	--	3341	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1,2	200,00	--	240	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	30	75,82	1,57	2275	47	2592	0,41	12
		1счетчик		67,50	--	2025	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Прайс лист фирма "AQVAGAS"/Казахстан стр.41	Счетчик газовый G-6	30	1998,86	--	59966	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
3	E0119-1-2	Установка бытовых четырехконфорочных газовых плит	30	332,58	54,70	9977	1641	8035	1,15	35
		прибор		189,00	20,25	5670	607	128	0,10	3
4	C131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	30	22600,00	--	678000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	E0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	8,4	402,95	4,59	3385	39	570	0,28	2
		м		51,30	1,71	431	14	128	0,01	--

ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1	E0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
2	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21	Вводная панель ВРУ-1-13, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		шт		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВРУ-2								
5	E0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070,00	--	2070	--	1312	6,98	7
		шкаф		1215,00	--	1215	--	108	--	--
6	75-6-55 Изм. и доп. вып. 21	Распределительная панель, типа ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250	1	31985,00	--	31985	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР1								
7	E0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.19	Щит ЩУРи-3/24зо-1-36	1	2565,20	--	2565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		шт		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
10	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Выключатель автоматический ВА 47-29/4/25А	1	395,77	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ПРАЙС-ЛИСТ ""Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	8	71,63	--	573	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ""Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	3	564,35	--	1693	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
		ЩИТ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР-2								
16	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	589,67	36,17	590	36	506	2,64	3
		шт		454,50	14,34	455	14	108	0,07	--
17	ПРАЙС-ЛИСТ ""Электрокомплект "/Казахстан стр.19	Щит ЩУРн-3/12зо-1-36	1	2059,49	--	2059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
19	ПРАЙС-ЛИСТ ""Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Выключатель автоматический ВА 47-29/4/25А	1	395,77	--	396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	ПРАЙС-ЛИСТ ""Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	4	71,63	--	287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
27	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	30	62,90	5,40	1887	162	1605	--	--
		шт		54,00	2,30	1620	69	95	0,01	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЩК -30шт								
29	Е0121-24-2	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене	30	589,67	36,17	17690	1085	15190	2,64	79
		шт		454,50	14,34	13635	430	108	0,07	2
30	ПРАЙС-ЛИСТ ""Электрокомплект "/Казахстан стр.24	Щит ЩРН-П-8	30	366,46	--	10994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	30	501,20	13,20	15036	396	6535	1,00	30
		шт		227,00	2,30	6810	69	95	0,01	--
32	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Выключатель автоматический ВА 47-29/1/16А	30	71,63	--	2149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	60	862,00	28,00	51720	1680	19636	2,00	120
		шт		340,00	4,50	20400	270	95	0,03	2
34	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.22	Устройство защитного отключения АД12/2Р/16А/30мА	30	564,35	--	16930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
36	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	84	244,37	65,36	20527	5490	16883	0,95	79
		шт		151,65	34,45	12739	2894	108	0,16	13
37	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплекс Азия"/Казахстан стр.44	Светильник для люминесцентных ламп 2-х ламповый OTS-218	33	2232,06	--	73658	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект "/Казахстан стр.28	Светильник для люминесцентных ламп 1-но ламповый ЛСП 3908-136	1	732,92	--	733	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Электрокомплект "/Казахстан стр.20	Светильник люминесцентный для компактных ламп 1-но ламповый С360-132	20	3107,56	--	62151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	ПРАЙС-ЛИСТ ОАО "Ардатовский светотехнический завод"/Россия стр.33	Светильник люминесцентный для компактных ламп 1-но ламповый ФБО64-15-001 Shar	30	175,90	--	5277	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36	1	101,00	--	101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18	66	82,00	--	5412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 (S4-65)	67	14,00	--	938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Восток ИСМО"/Россия стр.36	Люминисцентная компактная лампа Osram L32W	20	401,77	--	8035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.26	Люминисцентная компактная лампа FULL Spiral T2	30	115,60	--	3468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
47	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443,00	--	443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151706-60	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-60	1	17,00	--	17	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
50	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	108	35,40	--	3823	--	3439	0,19	20
		шт		29,48	--	3184	--	108	--	--
51	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип ВС-1-0/220	108	156,00	--	16848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	56	45,74	--	2561	--	1878	0,20	11
		шт		31,05	--	1739	--	108	--	--
53	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип ВС-2-0/220	56	182,00	--	10192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	5	36,26	--	181	--	146	0,17	1
		шт		27,00	--	135	--	108	--	--
55	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный ВС20-1-0/220	4	242,00	--	968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный ВС20-2-0/220	1	264,00	--	264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	418	34,70	--	14505	--	13308	0,19	79
		шт		29,48	--	12323	--	108	--	--
58	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РС16-121-БИ	418	68,00	--	28424	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	30	74,15	--	2225	--	1480	0,29	9
		шт		45,68	--	1370	--	108	--	--
74	С151801-119	Звонок "Колокольчик"	30	431,00	--	12930	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.25	Колодка клеммная на 4 контакта КП4х10	115	10,33	--	1188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,262	18000,00	--	4716	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151801-132	Коробка полистиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ-40001	0,582	16300,00	--	9487	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
78	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.27	Сжим У733	90	32,98	--	2968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон настенный Е27 Ф001	5	17,66	--	88	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.21	Патрон подвесной Е27 Н001	60	27,65	--	1659	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.20	Наконечники кабельные А35	10	17,99	--	180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
82	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто вподлинке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	75	30,80	7,60	2310	570	1717	0,13	10
		м		23,20	0,90	1740	67	95	0,01	--
83	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0593	46400,00	--	2752	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	200	11,04	1,09	2209	219	2136	0,06	12
		м		9,23	0,66	1846	132	108	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е0121-2-1	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямымитрубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	200	128,69	6,92	25738	1384	10899	0,29	57
		м		46,13	4,33	9226	865	108	0,02	4
86	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2	23772,00	--	4754	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
20	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	2	14658,31	--	29317	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14658,31	--	14658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151801-1065 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные МИР С-07	1	14658,31	--	14658	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151801-1048 Изм. и доп. вып. 21прим	Счетчики электронные однотарифные	30	1465,83	--	43975	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		СЕТИ СВЯЗИ								
1	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная	1	742,00	305,00	742	305	517	2,00	2
		коробка		398,00	72,00	398	72	110	0,42	--
2	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.36	Оптическая распределительная коробка ОРК-16	1	4664,01	--	4664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4	702,30	--	2809	--	2618	4,00	16
		шт		648,00	--	2592	--	101	--	--
4	С151803-53 прим.	Коробка протяжная распределительная КП-309	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	30	978,90	--	29367	--	25569	7,00	210
		шт		947,00	--	28410	--	90	--	--
6	ПРАЙС-ЛИСТ "OnAg"/Казахстан стр.31	Абонентский терминал ONT GROUP 4 порта 10/100/1000-Base-T,2 порта POTS,Wi-Fi	30	10522,34	--	315670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-569-1	Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки: прямая на кабеле емкостью до 4х4	1	4368,00	--	4368	--	2602	15,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		муфта		2655,00	--	2655	--	98	--	--
8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.37	Муфта горизонтальная STC-HTS	1	6521,62	--	6522	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.35	Оптический сплиттер 1х32	1	11326,88	--	11327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-99-7	Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый	30	1938,70	--	58161	--	49761	12,00	360
		шт		1843,00	--	55290	--	90	--	--
11	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ NEOSTAR/Skyway	Ресивер цифрового телевидения	30	4997,15	--	149915	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор F11	60	33,31	--	1999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор RG45	90	8,33	--	750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	ПРАЙС-ЛИСТ ИМ Opticom/ SHIP стр.54	Коннектор RG11	30	6,66	--	200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	30	107,30	--	3219	--	3000	1,00	30
		шт		99,00	--	2970	--	101	--	--
16	С151802-22 прим.	Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4	30	222,00	--	6660	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ								
17	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	15	125,60	64,10	1884	962	815	0,26	4
		м		41,40	15,80	621	237	95	0,09	1
18	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	15	168,00	--	2520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	22	147,30	73,00	3241	1606	1417	0,29	6
		м		49,50	18,30	1089	403	95	0,11	2
20	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.18	Труба из ПВХ диам.32мм	22	23,32	--	513	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-409-1	Кабельные каналы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	690	108,60	48,90	74934	33741	33955	0,22	152
		м		39,60	12,20	27324	8418	95	0,07	49
22	ПРАЙС-ЛИСТ "Электрокомплект "/Казахстан стр.17	Кабельный канал 25х16 мм	690	33,31	--	22987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	727	27,70	2,10	20138	1527	13951	0,10	73
		м		19,70	0,50	14322	364	95	--	2
24	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	335	72,90	--	24422	--	16070	0,33	111
		м		53,30	--	17856	--	90	--	--
25	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.40 стр.40	Кабель оптический ИК-М6П-А2-1,7	22	31,65	--	696	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель коаксиальный RG-6U 75 Ом	90	23,32	--	2099	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Dana Telecom"/Казахстан стр.39	Кабель сетевой cat 5e UTP RJ45	300	19,99	--	5997	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Almaty-kazkabel.kz"/Казахстан стр.42	Кабель телефонный ШТПЛ 4х0,12	140	16,66	--	2332	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(15м)	18	742,21	--	13360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	ПРАЙС-ЛИСТ "Связьавтоматика ТД"/Казахстан стр.43	Шнур оптический соединительный SM-3,0-SC/APS-SC/APC(20м)	12	867,98	--	10416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-2275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55	7,00	--	385	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО:				3 848 861				
		в т.ч. Оборудование				1 003 721				
		стоимость СМР без оборудования				2 845 140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :				414 402				
		Всего накладных расходов:				3 259 542				
		Итого с накладными								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				195 573				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3 455 115				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 493 121				
		Итого с временными, 1,1 %				37 726				
		Зимние удорожания, 1,08 %				13 972				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				34 931				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				4 583 471				
		ИТОГО:								
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				12 284 152				
		2015 год 31,6% К=2,5574194				3 704 107				
		2016 год 68,4% К=2,7367743				8 580 045				
		Итого с учетом договорного коэффициента				11 669 944,07				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				233 398,88				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				11 903 342,96				
		НДС 12%				1 428 401,15				
		Итого с НДС				13 331 744,11				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____)

_____ Нуржанов Н.Ж. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт"

_____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Региональный представитель:
АО "Байтерек Девелопмент"

_____ Тасмагамбетов М.К. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй"

_____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

расценки проверены