Поступило в банк

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 356

27 февраля 2017 года

(дата выписки)

Отправитель денег: **АО «Байтерек девелопмент»** (наименование) ИИН (БИН): 081140011838	ИИК KZ306010111000319992	КОд 15	Сумма 37362556-00
Банк отправителя денег: АО "Народный Банк Казахстана"	БИК	HSBKKZKX	
Бенефициар: ТОО "Ондасын-Строй" (наименование) ИИН (БИН): 060440009800	ИИК KZ5384903KZ000976677	КБе 17	
Банк бенефициара: АО "Нурбанк"	БИК	NURSKZKX	
Банк- посредник:	БИК		

Сумма прописью: *Тридцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят шесть тенге 00 тиын*

Дата получения товара (оказания услуг):

Код назначения платежа	821
Код бюджетной классификации	
Дата валютирования	27.02.2017

Назначение платежа: За строительство 5 пятиэт-х МЖД, расположенных в мкр. 32 "А" уч.1 г.Актау, согласно Договора АО "КИК" №291 от 11.10.2016г., период с 26.01.2017г по 22.02.2017г. Счет на оплату № 3 от 22.02.2017г.Сумма 37 362 556-00 тенге в т.ч. НДС(12%) 4 003 131-00 тенге

(с указанием наименования товара, выполненных работ, оказанных услуг, номеров и даты товарных документов, номера и даты договора и иных реквизитов)

Проведено банком

«_____» _____ года

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя (уполномоченного лица) Кудайбаев Алтай Шокамович

Подпись

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) главного бухгалтера (уполномоченного лица) Анисова Райхан Ануарбековна

Подпись

Печать при наличии

Подписи ответственных исполнителей банка

Место штампа

ПРИОРИТЕТНОСТЬ ☐ 1 ☐ 2

Согласовано:
Управляющий директор
_____ Сагымбеков Б.Т.
«27» 02 2017 г.

Согласовано и утверждено:
Заместитель Председателя Правления
АО «Байтерек девелопмент»
_____ Куздибаев А.Ш.
«27» 02 2017 г.

ЗАЯВКА НА ПЛАТЕЖ

Раздел 1. 1.1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛАНИРУЕМОМУ ПЛАТЕЖУ

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА	**«Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 «А», участок 1 города Актау» Период строительства с 26.01.2016. по 22.02.2017 г.**	
КОНТРАГЕНТ	**ТОО "Ондасын Строй"**	
СУММА К ОПЛАТЕ	**37 362 556,00**	*(тридцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) тенге 00 тиын*
в том числе	**НДС 12%**	

1.2. ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕЖА

Договор	**№**	**291**	от	11.10	.2016г.	
Доп. соглашение	№	1	от	23.01	.2017г.	
Договор	№	336	от	16.11	.2016г.	
1) Счет на оплату						
2) Счет-фактура	№	3	от	22.02	.2017г.	(оригинал)
3) Акт выполненных работ (оказанных услуг) (форма Р-1)	№	31	от	21.02.	.2017г.	(оригинал)
4) Справка стоимости выполненных работ (КС-3)	№	31	от	22.02.	.2017г.	(оригинал)
5) Акт приемки выполненных работ (форма 2-В)	№	2	за	февраль	.2017г.	(оригинал)
6) Расчет стоимости платежа заказчика	№	9-13	за	февраль	.2017г.	(оригинал)
	№	б/н	от		.2017г.	(оригинал)

1.2. ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРУ

ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА	**1 020 521 629,68**	*один миллиард двадцать миллионов пятьсот двадцать одна тысяча шестьсот двадцать девять) тенге 68 тиын*
ОПЛАЧЕНО РАНЕЕ	**566 261 784,37**	
ОЖИДАЕМЫЙ ОСТАТОК	**416 897 289,31**	*(четыреста шестнадцать миллионов восемьсот девяносто семь тысяч двести восемьдесят девять) тенге 31 тиын*

Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Программа развития регионов до 2020 года	**РАЗДЕЛЬНЫЙ УЧЕТ**		**СОГЛАСОВАНО:**	**Келіс М.К.**	
СТАТЬЯ ЗАТРАТ		**РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ**	**СЧЕТ ЗАТРАТ В УЧЕТЕ**	**Директор дирекции финансового планирования и казначейства**	**Дата:** 27.02.17	
КОД СТАТЬИ		☐ ПРЯМО	☐ 7210			
БАНК-КОНТРАГЕНТ	Народный Банк	☐ КОСВЕННО	☐ 7110	**ПРОВЕРЕНО:**	**Демесинова А.О.**	
НОМЕР СЧЕТА (IBAN)	KZ 356.010.111.000.319.992	☐ _____	☑ 1285 ☐	**Главный менеджер дирекции финансового планирования и казначейства**	**Дата:**	

Раздел 3. СОГЛАСОВАНИЕ

3.1 ИНИЦИАТОР ПЛАТЕЖА

СОГЛАСОВАНО: Заместитель Председателя Правления Ильясов Т.А. Дата:		**Дирекция специальных проектов** **СОГЛАСОВАНО:** Управляющий директор Акчурин А.А. Дата:		**СОГЛАСОВАНО:** Директор ДСП Курманбаев Ж.Е. Дата:	

3.2 СОГЛАСОВАНИЕ

СОГЛАСОВАНО: Заместитель Председателя Правления Ильясов Т.А. Дата:	*Согласовывает Заявку на платеж в роли курирующего заместителя Председателя Правления*	**Дирекция технического контроля и анализа** **СОГЛАСОВАНО:** И. о. Управляющего директора Кабылдин А.А. Дата: 24.02.17		**СОГЛАСОВАНО:** Исполнитель Карсибаев А.К. Дата:	

Раздел 4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ СОГЛАСНО П. 1.2

СОГЛАСОВАНО: Главный бухгалтер Анисова Р.А. Дата: 27.02.2017		**Регистрация в Журнале учета** Бухгалтер Калина З.Ж. Дата: 27.02.17	вх №_____	**ИСПОЛНИТЕЛЬ:** Главный менеджер ДСП Умирбаев М.С. (8 778 274 80 49) Дата:	

Разнесено в 1 С

РАСЧЕТ СУММЫ ПЛАТЕЖА

Расчетный период с 26.01.2016 года по 22.02.2017 года

Объект «Строительство 5 пятиэтажных многоквартиных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 «А», участок 1 города Актау»

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй"**

Договор №291 от 11.10.2016г.

№	Наименоване показателя	Размер показателя	Прописью	Основание / Комментарии
1	Общая стоимость выполненных работ за отчетный период (в тенге)	79 494 800,00	*(семьдесят девять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи восемьсот) тенге*	
2	Ставка для расчета гарантийной суммы (%)	3%	*(три процента)*	Согласно пункта 4.3 Договора
3	Размер гарантийной суммы (в тенге)	2 384 844,00	*(два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок четыре) тенге 00 тиын*	*(79 494 800*3%)*
4	Ставка авансового платежа (%)	50%	*(пятьдесят процентов)*	Согласно пункта 4.1 Договора
5	Пропорциональная сумма авансового платежа (тенге)	39 747 400,00	*(тридцать девять миллионов семьсот сорок семь тысяч четыреста) тенге 00 тиын*	*(79 494 800*50%)*
Итого размер суммы платежа		**37 362 556,00**	*(тридцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят шесть) тенге 00 тиын*	

Управляющий директор _____ **Акчурин А.А.**
(подпись)

Директор Дирекции специальных проектов _____ **Курманбаев Ж.Е.**
(подпись)

Исполнитель - Главный менеджер _____ **Умирбаев М.С.**
(подпись)

Внимание! Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара. Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и документов удостоверяющих личность.

Образец платежного поручения

Бенефициар: **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй** БИН: 060440009800	**ИИК** **KZ5384903KZ000976677**	**Кбе** **17**
Банк бенефициара: АО Нурбанк	**БИК** **NURSKZKX**	**Код назначения платежа** **821**

Счет на оплату № 3 от 22 февраля 2017 г.

Поставщик: **БИН / ИИН 060440009800,Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04**

Покупатель: **БИН / ИИН 001240001720,АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"**

Договор: **Договор № 291 от 11.10.2016г.**

№	Код	Наименование	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1		Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау	1,000	услуга	37 362 556,00	37 362 556,00

Итого: 37 362 556,00

В том числе НДС: 4 003 131,00

Всего наименований 1, на сумму 37 362 556,00 KZT

Всего к оплате: Тридцать семь миллионов триста шестьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят шесть тенге 00 тиын

Исполнитель _____ /Бухгалтер/

Счет-фактура № 31 от 21 февраля 2017 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440009800, г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0010625, от 12.02.2013

ИИК поставщика: KZ5384903KZ0009766677, в банке АО Нурбанк, БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 291 от 11.10.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060440009800, Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 081140011838, АО "Байтерек девелопмент"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 001240001720,

ИИК получателя: KZ046010131000112685, в банке АО Народный банк Казахстана, БИК HSBKKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау	услуга	1	70 977 500,00	70 977 500,00	12%	8 517 300,00	79 494 800,00		
Всего по счету:					**70 977 500,00**		**8 517 300,00**	**79 494 800,00**		

Руководитель: Боранбаев Б. О.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО Ипотечная Организация "Казахстанская Ипотечная компания"** — **001240001720**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью Ондасын-Строй,г.Актау 27 мкр 44 дом 1 квартира, тел.: 41-28-04** — **060440009800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 291 от 11.10.2016г.

Номер документа	Дата составления
31	**22.02.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А" участок 1 города Актау			услуга	1	79 494 800,00	79 494 800,00
				Итого	1	x	79 494 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.02.2017

М.П.

Заказчик : *Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"*

Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804*

Наименование строительства и его адрес:

"Строительство 5 пятиэтажных многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне 32 "А", участок 1 г.Актау"

Адрес: *г.Актау, мкр 32 "А". Участок №1*

Утверждена
Приказом Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 г.
№ 229

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		291	*11.10.2016 г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *февраль* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *февраль*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**198 645 799**	**70 977 500**							**8 517 300**	**79 494 800**
в том числе:										
Дом 11	76 867 120	16 918 158							2 030 179	18 948 337
Дом 12	11 047 487	5 917 233							710 068	6 627 301
Дом 13	24 588 308	18 007 252							2 160 870	20 168 122
Дом 14	42 906 822	12 108 813							1 453 058	13 561 871
Дом 15	43 236 062	18 026 044							2 163 125	20 189 169

М.П. Заказчик:
Заместитель Председателя Правления
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор:
Инженер по техническому надзору
ТОО "Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:
Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №9

приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 11

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Перекрытие										
1	57	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20** м3	80,2	13388,58	241,1	1073764	19336	115669	8,06	646		
					1282,5	91,08	102857	7305	105	0,44	36		
2	58	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1,С-2/** т	6,8441	65900		451026						
3	59	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм** т	0,0064	53600		343						
4	60	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,1908	52400		9998						
5	61	E0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1** 1т	0,4963	18837,97	11119,34	9349	5519	6129	42,5	21		
					7560	4200,75	3752	2085	105	20,52	10		
6	62	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** т	0,4963	52102		25858						
			Итого по разделу: Перекрытие				1570339						
			Раздел: Каркас										
7	63	E0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20** м3	20,78	15728,02	407,3	326828	8464	55395	14,4	299		
					2385	153,86	49560	3197	105	0,75	16		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	64	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			т	1,935	66000		127710				
9	65	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			т	3,88	64400		249872				
10	66	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			т	0,1	64500		6450				
11	67	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			т	0,2	59900		11980				
12	68	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			т	0,2	62100		12420				
13	69	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,23	18837,97	11119,34	4333	2557	2840	42,5	10
			1т		7560	4200,75	1739	966	105	20,52	5
14	70	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп								
			т	0,23	55300		12719				
			Итого по разделу: Каркас				752312				
			Раздел: Перекрытие								
15	88	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20								
			м3	160	13388,58	241,1	2142173	38576	230761	8,06	1290
					1282,5	91,08	205200	14573	105	0,44	71
16	89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/								
			т	13,7	65900		902830				
17	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
			т	0,704	52400		36890				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	91	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,99	18837,97	11119,34	18650	11008	12225	42,5	42
			1т		7560	4200,75	7484	4159	105	20,52	20
19	92	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,99	52102		51581				
			т								
20	93	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76	52400		39824				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				3191947				
			ИТОГО:				5514598	85460			2308
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				423020				
			Итого с накладными				5937618				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				356257				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6293875				
			Итого с временными, 1,1 %				6356814				
			Зимние удорожания, 1,08 %				68 654				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				25 427				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				63 568				
			ИТОГО:				6 514 463				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				17 459 399				
			2015 год 31,6% К=2,5574194				5 264 627				
			2016 год 68,4% К=2,7367742				12 194 772				
			Итого с учетом договроного коэффициента				16 586 429				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				331 729				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				16 918 158				
			НДС 12%				2 030 179				
			Итого с НДС				18 948 337				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №10

приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-2-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 12

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Каркас								
1	6	E0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20** м3	10,406	15728,02 / 2385	407,3 / 153,86	163666 / 24818	4238 / 1601	27740 / 105	14,4 / 0,75	150 / 8
2	7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,9671	66000 /		63829 /				
3	8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	1,9404	64400 /		124962 /				
4	9	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** т	0,05084	64500 /		3279 /				
5	10	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	0,0967	59900 /		5792 /				
6	11	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм** т	0,09904	62100 /		6150 /				
7	12	E0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона** 1т	0,11652	18837,97 / 7560	11119,34 / 4200,75	2195 / 881	1295 / 489	1439 / 105	42,5 / 20,52	5 / 2
8	13	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп** т	0,11652	55300 /		6444 /				
			Итого по разделу:				376317				
			Раздел: Перекрытие								
9	14	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20** м3	80,4	13388,58 / 1282,5	241,1 / 91,08	1076442 / 103113	19384 / 7323	115958 / 105	8,06 / 0,44	648 / 36
10	15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1,С-2/** т	6,8441	65900 /		451026 /				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2							
11	16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04.2002, СН РК 8.02	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0064	53600		343				
			т								
12	17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04.2002, СН РК 8.02	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1908	52400		9998				
			т								
13	18	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,18495	18837,97	11119,34	3484	2057	2284	42,5	8
			1т		7560	4200,75	1399	777	105	20,52	4
14	19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,18495	52102		9636				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				1550929				
			ИТОГО:				1927244	26975			811
							130211	10190			50
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				147421				
			Итого с накладными				2074665				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				124480				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2199145				
			Итого с временными, 1,1 %				2223336				
			Зимние удорожания, 1,08 %				24 012				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 893				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				22 233				
			ИТОГО:				2 278 475				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				6 106 536				
			2015 год 31,6% К=2,5574194				1 841 337				
			2016 год 68,4% К=2,7367742				4 265 199				
			Итого с учетом договроного коэффициента				5 801 209				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				116 024				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				5 917 233				
			НДС 12%				710 068				
			Итого с НДС				6 627 301				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности №__ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Программный комплекс АВС 4 (редакция 5.3.2)

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №11

приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 13

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Каркас										
1	6	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20** м3	10,406	15728,02	407,3	163666	4238	27740	14,4	150		
					2385	153,86	24818	1601	105	0,75	8		
2	7	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,9671	66000		63829						
3	8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	1,9404	64400		124962						
4	9	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** т	0,05084	64500		3279						
5	10	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	0,0967	59900		5792						
6	11	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм** т	0,09904	62100		6150						
7	12	Е0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона** 1т	0,11652	18837,97	11119,34	2195	1295	1439	42,5	5		
					7560	4200,75	881	489	105	20,52	2		
8	13	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп** т	0,11652	55300		6444						
			Итого по разделу:				376317						
			Раздел: Перекрытие										
9	14	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20** м3	80,4	13388,58	241,1	1076442	19384	115958	8,06	648		
				Страниц - 3	1282,5	91,08	103113	7323	105	0,44	36		

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2							
10	15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1,С-2/ т	6,8441	65900		451026				
11	16	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0064	53600		343				
12	17	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1908	52400		9998				
13	18	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1 1т	0,18495	18837,97	11119,34	3484	2057	2284	42,5	8
					7560	4200,75	1398	777	105	20,52	4
14	19	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 т	0,18495	52102		9636				
			Итого по разделу: Перекрытие				1550929				
			Раздел: Каркас								
15	20	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20 м3	20,8	15728,02	407,3	327143	8472	55449	14,4	300
					2385	153,86	49608	3200	105	0,75	16
16	21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	1,93	66000		127380				
17	22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,88	64400		249872				
18	23	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,1	64500		6450				
19	24	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,2	59900		11980				
20	25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,2	62100		12420				
21	26	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона 1т	0,23	18837,97	11119,34	4333	2557	2840	42,5	10
					7560	4200,75	1739	966	105	20,52	5
22	27	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,23	55300		12719				
			Итого по разделу: Каркас				752297				
			Раздел: Перекрытие								
23	45	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20 м3	160	13388,58	241,1	2142173	38576	230761	8,06	1290
					1282,5	91,08	205200	14573	105	0,44	71

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3							
24	46	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	13,6	65900		896240				
			т								
25	47	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,704	52400		36890				
			т								
26	48	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,99	18837,97	11119,34	18650	11008	12225	42,5	42
			1т		7560	4200,75	7484	4159	105	20,52	20
27	49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,99	52102		51581				
			т								
28	50	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76	52400		39824				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				3185357				
			ИТОГО:				5864900	87588			2452
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				448696				
			Итого с накладными				6313596				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				378816				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6692412				
			Итого с временными, 1,1 %				6766029				
			Зимние удорожания, 1,08 %				73 073				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				27 064				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				67 660				
			ИТОГО:				6 933 827				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				18 583 335				
			2015 год 31,6% К=2,5574194				5 603 534				
			2016 год 68,4% К=2,7367742				12 979 801				
			Итого с учетом договроного коэффициента				17 654 168				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				353 083				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				18 007 252				
			НДС 12%				2 160 870				
			Итого с НДС				20 168 122				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.2)

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №12

приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 14

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Каркас								
1	60	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20** м3	20,8	15728,02	407,3	327143	8472	55449	14,4	300
					2385	153,86	49608	3200	105	0,75	16
2	61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	1,93	66000		127380				
3	62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	3,88	64400		249872				
4	63	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** т	0,1	64500		6450				
5	64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	0,2	59900		11980				
6	65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм** т	0,2	62100		12420				
7	66	Е0106-11-6	**Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона** 1т	0,23	18837,97	11119,34	4333	2557	2840	42,5	10
					7560	4200,75	1739	966	105	20,52	5
8	67	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп** т	0,23	55300		12719				
			Итого по разделу: Каркас				752297				
			Раздел: Перекрытие								
9	85	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20** м3	160	13388,58	241,1	2142173	38576	230761	8,06	1290
				Страниц - 2	1282,5	91,08	205200	14573	105	0,44	71

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2							
10	86	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	13,7	65900		902830				
			т								
11	87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,704	52400		36890				
			т								
12	88	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,99	18837,97	11119,34	18650	11008	12225	42,5	42
			1т		7560	4200,75	7484	4159	105	20,52	20
13	89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,99	52102		51581				
			т								
14	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002. СН РК 8.02-	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76	52400		39824				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				3191947				
			ИТОГО:				3944245	60613			1641
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				301276				
			Всего накладных расходов:				301276				
			Итого с накладными				4245521				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				254731				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4500252				
			Итого с временными, 1,1 %				4549755				
			Зимние удорожания, 1,08 %				49 137				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				18 199				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				45 498				
			ИТОГО:				4 662 589				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				12 496 196				
			2015 год 31,6% К=2,5574194				3 768 046				
			2016 год 68,4% К=2,7367742				8 728 150				
			Итого с учетом договроного коэффициента				11 871 386				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				237 428				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				12 108 814				
			НДС 12%				1 453 058				
			Итого с НДС				13 561 871				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____) _____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт" _____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **Акционерное общество "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ПЯТИЭТАЖНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В МКР.32А, УЧАСТОК 1 В Г.АКТАУ**

АКТ №13
приемки выполненных работ

за февраль 2017 года

на 2-1-2 Общестроительные работы по чертежам КЖ / дом 15

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			Раздел: Каркас										
1	46	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20** м3	10,406	15728,02	407,3	163666	4238	27740	14,4	150		
					2385	153,86	24818	1601	105	0,75	8		
2	47	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** т	0,9671	66000		63829						
3	48	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	1,9404	64400		124962						
4	49	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм** т	0,05084	64500		3279						
5	50	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм** т	0,0967	59900		5792						
6	51	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм** т	0,09904	62100		6150						

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	52	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,11652	18837,97	11119,34	2195	1295	1439	42,5	5
			1т		7560	4200,75	881	489	105	20,52	2
8	53	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,11652	55300		6444				
			т								
			Итого по разделу: Каркас				376317				
			Раздел: Перекрытие								
9	54	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	80,4	13388,58	241,1	1076442	19384	115958	8,06	648
			м3		1282,5	91,08	103113	7323	105	0,44	36
10	55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1,С-2/	6,8441	65900		451026				
			т								
11	56	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0064	53600		343				
			т								
12	57	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1908	52400		9998				
			т								
13	58	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,18495	18837,97	11119,34	3484	2057	2284	42,5	8
			1т		7560	4200,75	1398	777	105	20,52	4
14	59	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,18495	52102		9636				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				1550929				
			Раздел: Каркас								
15	60	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона кл.В20	20,8	15728,02	407,3	327143	8472	55449	14,4	300
			м3		2385	153,86	49608	3200	105	0,75	16
16	61	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,93	66000		127380				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	62	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,88	64400		249872				
			т								
18	63	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1	64500		6450				
			т								
19	64	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2	59900		11980				
			т								
20	65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2	62100		12420				
			т								
21	66	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,23	18837,97	11119,34	4333	2557	2840	42,5	10
			1т		7560	4200,75	1739	966	105	20,52	5
22	67	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,23	55300		12719				
			т								
			Итого по разделу: Каркас				752297				
			Раздел: Перекрытие								
23	85	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В20	160	13388,58	241,1	2142173	38576	230761	8,06	1290
			м3		1282,5	91,08	205200	14573	105	0,44	71
24	86	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2/	13,7	65900		902830				
			т								
25	87	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,704	52400		36890				
			т								
26	88	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона ФИКСАТОР Ф-1	0,99	18837,97	11119,34	18650	11008	12225	42,5	42
			1т		7560	4200,75	7484	4139	105	20,52	20
27	89	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,99	52102		51581				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
28	90	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,76	52400		39824				
			т								
			Итого по разделу: Перекрытие				3191947				
			ИТОГО:				5871490	87588			2452
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				448696				
			Итого с накладными				6320186				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				379211				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6699397				
			Итого с временными, 1,1 %				6773090				
			Зимние удорожания, 1,08 %				73 149				
			Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				27 092				
			Затраты на выслугу лет, 1 %				67 731				
			ИТОГО:				6 941 063				
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				18 602 729				
			2015 год 31,6% К=2,5574194				5 609 382				
			2016 год 68,4% К=2,7367742				12 993 347				
			Итого с учетом договроного коэффициента				17 672 592				
			Налог на добавленную стоимость, 2 %				353 452				
			Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				18 026 044				
			НДС 12%				2 163 125				
			Итого с НДС				20 189 169				

М.П. Заказчик:
АО "Байтерек Девелопмент"
(по доверенности № __ от_____)

_____ Ильясов Т.А. _____ 2017 года

М.П. Технадзор: ТОО
"Саулет Эксперт"

_____ Абиш М. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик: Директор
ТОО "Ондасын Строй"

_____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года