Заказчик: ГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции Кордайского района»
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
На текущий ремонт здания Кабинета психолого-педагогической коррекции
Кордайского района Жамбылской области **«15» июня 2010г.**

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года но отчетиый месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	текущий ремонт кровли здания Кабинета психолого-педагогической коррекции Кордайского района Жамбылской области						698 591
2.	Предоплата						
3.	К оплате						698 591
(шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто один) тенге.							

ЗАКАЗЧИК
ГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции Кордайского района»
с. Кордай ул. Аль-Фараби №293
Код 2611762
ИИК 000467011
КБЕ 12
РНН 210400212496
ИИК 000132007
БИК 195301070
БИН 070240005684
Кордайское районное управление Казначейства с. Кордай
Заведующая «Кабинет психолого-педагогической коррекции Кордайского района»
_____Садырова У. А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай, ул. Отегена, №1/А
РНН 210400009853
ИИК KZ86722S000000253501

КБЕ 17
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
БИК CASPKZKA

БИН 900940000129

Директор ТОО «ПМК Бирлик»
_____Болпанкулов Ж.Н.

ЭМК

Акт форма №2

На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту

Текущий ремонт кровли здания Кабинета психолого-педагогической коррекции Кордайского района Жамбылской области

Заказчик: ГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции Кордайского района»

Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района «15» июня 2010г.

№№	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего / в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин / в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов, $м^2$	32,76	48,37 44,01	4,36 0,68	1585 1442	143 22	1568	0,2875 0,005	9 -
2.	Е0158-1-1	Разборка обрешетки из брусков с прозорами, $м^2$	32,76	24,15 21,51	2,64 0,45	791 705	86 15	771	0,1516 0,0046	5 -
3.	Е0158-14-3	Устройство обрешетки из брусков с прозорами под а/ц листы, $м^2$	32,76	109,12 25,58	1,45 0,23	3575 838	48 8	906	0,1725 0,0029	6 -
4.	Е0158-15-2	Устройство покрытия из асбестоцементных листов, $м^2$	32,76	745,88 74,39	4,74 0,74	24435 2437	155 24	2636	0,4761 0,0076	6 -
5.	Е0162-20-11	Окраска масляными составами фронтонов, $м^2$	43,5	144,24 101,97	0,07 0,02	6274 4436	3 1	4193	0,671 0,0001	29 -
6.	Е0156-11-2	Демонтаж дверных коробок, шт	1	698,67 668,32	30,35 2,93	699 668	30 3	725	4,4966 0,188	4 -
7.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен, $м^2$	1,89	59,88 53,33	6,55 1,04	113 101	12 2	111	0,3628 0,0089	1 -
8.	Е0156-23-1	Установка дверных коробок, $м^2$	1,89	319,41 114,66	1,70 0,27	604 217	3 1	235	0,7273 0,0032	1 -
9.	Цена фирмы	Блоки дверные металлические бронированные, входные, $м^2$	1,89	14300		27027				
10.	9-62-3	Изготовление металлоконструкции решетчатых (окон) конструкции, т конструкции	0,199	9850,47 7357,50	1162,94 108,00	1960 1464	231 21	1203	46,6 0,53	9 -

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Цена фирмы	Металлический квадрат для оконных решеток d – 12мм, м	199	167		33233				
12.	Е0109-53-2	Монтаж оконных решеток, т. конструкции	0,199	9850,47 7357,50	1162,94 108,00	1960 1464	231 21	1203	46,6 0,53	9 -
13.	Е0157-14-2	Устройство подстилающих слоев щебеночных, $м^2$	34,18	216,31 47,99	2,06 0,45	7393 1640	70 15	1564	0,3241 0,0022	11 -
14.	Е0157-15-1	Устройство стяжек, $м^2$	34,18	194,52 99,79	14,01 2,21	6649 3410	479 76	3294	0,674 0,0122	23 -
15.	Цена фирмы	Металлическая сетка мак под стяжку, $м^2$	34,18	167		5708				
16.	Е0162-29-7	Окраска металлических поверхностей решеток и оград, $м^2$	65,99	149,14 118,89	0,09 0,02	9842 7846	6 -	7415	0,738 0,0001	49 -
17.	Е0110-73-3	Сборка боковых сторон фронтонов из строганных досок, $м^2$	10	128,53 104,40	8,26 3,13	1285 1044	83 31	1161	0,679 0,0152	7 -
18.	Е0110-73-2	Сборка карнизов из оцинкованной кровельной стали, $м^2$	7,5	236,56 214,65	7,19 2,72	1774 1610	54 20	1320	1,43 0,0133	11 1
19.	6-9-57	Доски строганные в четверть толщиной 13-16 мм, $м^3$	1,67	32700		54609				
20.	Цена фирмы	Профнастил оцинкованный для обивки карнизов, $м^2$	7,5	1150		8625				
21.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен и потолков от известкового набела, $м^2$	309,32	25,7 25,7		7950 7950		7513	0,178	55
22.	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водяными составами, известковая, $м^2$	309,32	25,16 22,05	0,05 0,02	7782 6821	15 6	6452	0,143 0,0001	44 0
23.	Е0162-9-6	Масляная окраска окон, $м^2$	26,52	287,40 230,42	0,12 0,03	7628 6111	3 1	5776	1,407 0,0001	37 0
24.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора, $м^2$	76,24	6,08 6,08		464 464		438	0,046	4
25.		Итого:				225564 52464	3287 665	50261		339 2
26.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				244159 70826	4437 898	68856		458 3
27.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				10328				
28.		**Итого, прямых затрат**				254487 70826	4437 898	68856		458 3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				19401				
30.		Всего по разделу локальная смета				342744				
31.		Всего, зарплата				82052				
32.		Временные здания и сооружения (2,72%)				9,323				
33.		Зимнее удорожание (0,95%)				3 256				
34.		Технадзор – 0,49%				1 679				
35.		Проектно-изыскательские работы				13 710				
36.		Итого:				370 712				
37.		Выслуга лет (1%)				3 707				
38.		Доп. отпуска (0,4%)				1 483				
39.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				375 902				
40.		Итого, в базовых ценах 2010г. К=1,822				684 893				
41.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				13 698				
42.		Всего но сметному расчету				698 591				
43.		К оплате				698 591				

(шестьсот девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто один) тенге.

«ЗАКАЗЧИК»
ГУ «Кабинет психолого-педагогической коррекции Кордайского района»
с. Кордай ул. Аль-Фараби №293
Код 2611762
ИИК 000467011
КБЕ 12
РНН 210400212496
ИИК 000132007
БИК 195301070
БИН 070240005684
Кордайское районное управление Казначейства с. Кордай
Заведующая «Кабинет психолого-педагогической коррекции Кордайского района»
_____ Садырова У. А.

«ПОДРЯДЧИК»
ТОО «ПМК Бирлик»
с. Кордай, ул. Отегена, №1/А
РНН 210400009853
ИИК KZ86722S000000253501

КБЕ 17
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
БИК CASPKZKA

БИН 900940000129

Директор ТОО «ПМК Бирлик»
_____ Болпанкулов Ж.Н.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
АО «Народный банк» г. Тараз
ИИК KZ736010161000056297

БИН 531210300847
БИК HSBKKZKX Код 19

_____ **Сатыбалдиев. И. Е**