Заказчик: **ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №13 негізгі мектебі» ММ**
Подрядчик: **ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района**

Справка (Ф-№3)
Стоимости выполненных работ
Текущий ремонт перекрытия и кровли здания ГУ «Средняя школа №11 акимата Кордайского районо»
Жамбылской области

«29» июля 2010 г.

№ п/п	Наименование объекта	Сначала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	В том числе СМР	Прочие затраты	Оборудование	Стоимость выполненных работ (тенге)
1.	текущий ремонт перекрытия и кровли здания ГУ «Средняя школа №11 акимата Кордайского района» Жамбылской области	2407349	294651				2702000
2.	Предоплата						2407349
3.	К оплате						294651
(двести девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят один) тенге							

«ЗАКАЗЧИК»

ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №13 негізгі мектебі» ММ
с. Масанчи ул. Ленина №18
РНН 210400210834
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSZN2104000
БИН 010540002709 Кбе 12
Управление Казначейства с. Кордай
Тел. 8-72636-3-20-36

Директор _____ **Акимбаев Д. Н.**

«ПОСТАВЩИК»

ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
ISO CASPKZKA
IBAN KZ86722S000000253501
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17 Кбе 17
Тел.: 5-02-85

Директор
ТОО «ПМК Бирлик» _____ **Болпанкулов Ж. Н.**

Акт форма №2

На оплату выполненных строительно-монтажных работ по объекту
Текущий ремонт перекрытия и кровли здания ГУ «Средняя школа №11 акимата Кордайского района»
Жамбылской области

Заказчик: ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №13 негізгі мектебі» ММ
Подрядчик: ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай Кордайского района **«29» июля 2010г.**

№ №	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. час рабочих-строителей рабочих, обслуж. машины	
				Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего в т.ч. ЗП рабочих строителей	Экспл. машин в т. ч. ЗП машинистов		На ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из асбестоцементных листов, $м^2$ кровли	212,71	48,37 44,01	4,36 0,68	10289 9361	927 145	10181	0,2875 0,005	61 1
2.	Е0158-1-1	Разборка деревянной обрешетки из брусков с прозорами, $м^2$ кровли	212,71	36,77 35,10	1,67 0,29	7821 7466	355 62	8062	0,2268 0,0029	48 1
3.	Е0158-6-4	Укрепление стропильных ног досками, м	78	415,78 216,83	2,74 0,45	32431 16913	214 35	18304	1,3325 0,0052	104 -
4.	Е0158-8-2	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов, $м^2$	212,71	741,44 162,88	21,73 3,42	157712 34646	4622 727	37884	1,0428 0,0321	222 7
5.	Е0158-18-5	Устройство конька из оцинкованной стали, м	65,15	624,52 75,26	1,27 0,2	40687 4903	83 13	5265	0,48 -	31 -
6.	Е0110-53-3	Огнезащитное антисептирование деревянных конструкций кровли, $м^2$	212,71	131,98 6,48	0,55 0,20	28073 1378	117 43	1343	0,0403 0,001	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0154-4-3	Очистка перекрытия потолков от глиняного раствора, $м^2$	129,98	191,52 159,30	32,22 5,45	24894 20706	4188 708	20236	0,7987 0,372	104 5
8.	Е0162-36-1	Очистка вручную стен от известковой и масляной краски, $м^2$	50,15	25,7 25,7		1289 1289		1218	0,178	9 -
9.	Е0115-37-5	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с установкой каркасов, $м^2$	129,98	1868,29 1139,16	22,85 5,61	242840 148068	2970 729	140613	6,82 0,03	886 4
10.	Е0161-1-8	Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором гипсонолимерным, $м^2$	129,98	392,49 88,47	3,8 0,59	51016 11499	494 77	10939	0,57 0,01	74 1
11.	Е0157-23-5	Устройство плинтусов потолочных, м	79,2	178,36 15,12	0,09 0,02	14126 1198	7 2	1328	0,0944 0,0001	7 -
12.	Е0161-1-4	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором гипсополимерным, $м^2$	50,15	484,71 77,74	3,63 0,56	24308 3899	182 28	3711	0,5 0,01	25 1
13.	Е0115-180-6	Улучшенная водоэмульсионная окраска потолков, $м^2$	129,98	334,53 50,2	2,91 1,1	43482 6525	378 143	6301	0,3 0,01	39 1
14.	Е0115-180-3	Улучшенная водоэмульсионная окраска стен, $м^2$	50,15	387,04 74,78	2,63 0,99	19410 3750	132 50	3591	0,45	23 -
15.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками, $м^2$	2,66	270,9 247,12	23,78 8,98	721 657	63 24	735	1,65 0,04	4 -
16.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов, $м^2$	7,95	158,38 134,6	23,78 8,98	1259 1070	189 71	1232	0,91 0,04	7 -
17.	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов, $м^2$	3,3	51,33 46,44	4,89 0,83	169 153	16 3	173	0,34 0,01	1 -
18.	Е0157-17-3	Устройство дощатых покрытий толщиной 36мм площадью до $10м^2$, $м^2$	3,3	1941,68 141,1	5,23 0,83	6408 466	17 3	519	0,9 0,01	3 -
19.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей одностворчатых, $м^2$	2,66	510,22 250,39	23,76 7,73	1357 666	63 21	649	1,5 0,04	4 -
20.	С12061-185	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитными остекленными стеклопакетами, $м^2$	2,66	14200		37772				
[illegible]	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок, $м^2$	0,51	225,99 108,16	6,98 2,65	115 55	4 1	53	0,67 0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Цена фирмы	Подоконная доска пластиковая шириной 30 см, м	1,5	1332		1998				
23.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей, $м^2$	6,21	392,85 160,3	24,17 8,22	2440 995	150 51	1157	0,96 0,04	6 -
24.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей, шт	6,21	18600		115506				
25.	С12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные 0,85х2,05, шт	1	25100		25100				
26.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских новерхностей оконных и дверных откосов, $м^2$	10,31	702,86 359,66	7,91 2,99	7246 3708	82 31	3533	2,06 0,01	21 -
27.		Итого:				898469 279371	15253 2967	277027		1688 21
28.		Итого с поправочным коэффициентом согласно прилож-2СНРК 8.02-05-2002				940820 321277	17541 3412	319378		1941 24
29.		Зарплата в составе накладных расходов согласно п 4.3.13 СНРК 8.02-02-2002				37907				
30.		**Итого, прямых затрат**				978727 321277	17541 3412	319378		1941 24
31.		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%) согласно п 4.3.17 СНРК 8.02-02-2002				67886				
32.		Всего но разделу локальная смета				1365991				
33.		Всего, зарплата				362596				
34.		Временные здания и сооружения (2,72%)				34585				
35.		Зимнее удорожание (0,95%)				12977				
36.		Технадзор – 0,49%				6693				
37.		Проектно-изыскательские работы				13660				
38.		Итого:				1433906				
39.		Выслуга лет (1%)				14339				
40.		Дон. отпуска (0,4%)				5736				
41.		Итого прочих затрат и работ								
42.		Итого, по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				1453981				
43.		Итого, в базовых ценах 2010г. К=1,822				2649153				
44.		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				52847				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45.		Всего по сметному расчету				2702000				
46.		Выплачен аванс				2407349				
47.		К оплате				294651				

(двести девяносто четыре тысячи шестьсот пятьдесят один) тенге.

«ЗАКАЗЧИК»

ГУ «Қордай ауданы әкімдігінің білім бөлімінің №13 негізгі мектебі» ММ
с. Масанчи ул. Ленина №18
РНН 210400210834
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ11070103KSZN2104000
БИН 010540002709 Кбе 12
Управление Казначейства с. Кордай

Тел. 8-72636-3-20-36

Директор _____ **Акимбаев Д. Н.**

«ПОСТАВЩИК»

ТОО «ПМК Бирлик» с. Кордай
Адрес: с. Кордай, ул. Отегена, 1А
РНН 210400009853
БИН 900940000129
ISO CASPKZKA
IBAN KZ86722S000000253501
Кордайский филиал АО «Kaspi bank»
Код 17 Кбе 17
Тел.: 5-02-85

Директор
ТОО «ПМК Бирлик» _____ **Болпанкулов Ж. Н.**

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ИП Сатыбалдиев И. Е.
РНН 210410142654
АО «Народный банк» г. Тараз
ИИК KZ736010161000056297
БИН 531210300847
БИК HSBKKZKX Код 19

_____ **Сатыбалдиев. И. Е**