Заказчик: ТОО "Амангельды Газ"
Подрядчик: ТОО "Арканас"
Договор №АГ-17-1113 от 13.11.2017г.
Наименование стройки - Амангельды Газ ОБ-5-17. Площадка ВП.Асфальтобетонное покрытие
Наименование объекта -Амангельды Газ ОБ-5-17. Площадка ВП.Асфальтобетонное покрытие

ф-2КС
1000

АКТ № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-101-11 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина барабана фрезы 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	246	29,56	29,15	7270,83	7169,97	536,25	0,00	0,64
		м2 покрытия		0,41	1,23	100,86	302,33	133	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 133%		*2,18*		*536,00*				
		Сметная стоимость				*7807,00*				
2	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	2,9889	27,10	--	81,00	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км,класс груза I	2,9889	45,00	--	134,50	--	--	--	--
		т		9,00	--	26,90	--	--	--	--
4	Е0127-21-2 К=0,833	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 10 см	1632	16,58	13,17	27059,80	21494,18	14053,60	0,02	36,58
		м2		3,41	3,78	5565,61	6175,07	119,7	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 119,7%		*8,61*		*14054,00*				
		Сметная стоимость				*41113,00*				
5	С143008-105 Изм. и доп. вып. 29	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия	202,558944	1092,71	--	221339,16	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	1632	21,14	14,80	34500,76	24159,59	19984,80	0,04	67,38
		м2		6,34	3,89	10341,17	6354,57	119,7	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (Н10) - 119,7%		*12,25*		*19985,00*				
		Сметная стоимость				*54486,00*				
7	С143008-105 Изм. и доп. вып. 29	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия	202,368	1092,71	--	221130,51	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1632	583,31	19,19	951954,95	31316,99	25700,30	0,04	63,06
		м2		6,83	6,33	11148,19	10322,40	119,7	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (П10) - 119,7%		*15,75*		*25700,00*				
		Сметная стоимость				*977655,00*				
9	Е0127-54-1 К=2	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, включать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1632	-139,63	--	-227875,83	--	-43,41	0,00	-0,29
		м2		-0,02	--	-32,64	--	133	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (П10) - 133%		*0,03*		*43,00*				
		Сметная стоимость				*-227832,00*				
10	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1632	610,81	19,19	996834,30	31316,99	25700,30	0,04	63,06
		м2		6,83	6,33	11148,19	10322,40	119,7	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (П10) - 119,7%		*15,75*		*25700,00*				
		Сметная стоимость				*1022535,00*				
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	111,2	488,38	8,29	54308,36	921,67	16928,21	0,80	89,26
		м		124,98	2,20	13898,00	244,20	119,7	--	--
		НР от ОЗП+ЗПМ (П10) - 119,7%		*152,23*		*16928,00*				
		Сметная стоимость				*71237,00*				
12	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	5,004	14861,00	--	74364,44	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2361102,77	116379,39			319,69
			Тенге			52196,28	33720,97			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2361102,77				
	Материалы -		Тенге			2079,44				
	Всего заработная плата -		Тенге				85917,25			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			81,00				
	Местные материалы -		Тенге			2190259,07				
	Транспортные расходы -		Тенге			134,50				
		Накладные расходы -	Тенге			102860,03				51,43
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				15429,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**147837,77**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2611800,58**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**371,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101346,25**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**2611800,58**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**371,12**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101346,25**			
		Всего по форме в ценах 2001г.				2611801				
		Переход в цены 2015 года	2,9277	Тенге		7646569				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	0,02	Тенге		152931				
		ИТОГО :		Тенге		7799500				
		НДС	12%	Тенге		935940				
		Всего по акту		**Тенге**		**8735440**				

Заказчик: Первый ЗГД Исламов С.Н

Нач. промпела V Джетмекте Д.

Инж. по надзору за стр-вом Сулейменов Б.Ж

Подрядчик:

Директор ТОО "Аркантас"

Е.Ахметжанов

Ибрагимжанов С.