Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2016 года №235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" августа 2016 года

Заказчик: *ИП «INSIDE TECHNOLOGY» в лице Ахмедова Р.Р.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии 14.09.2016 г. ТОО «Нуркапстройгаз», г.Атырау, ул.Севастпольская, 1В
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «14» сентября 2016 года, ТОО «АНКО-Тараз», №KZ7VJE00027206 от 26.09.2012 года,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «14» сентября 2016 года, ТОО «ТаразТехнопроект» Олжабеков М.Б., лицензия 09 ГСЛ №0000105 от 11.03.2005 года,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Строительство частного детского сада на 50 мест по адресу г.Тараз мкр Аса, д 136»*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *г.Тараз мкр Аса, д 136*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от решение акима г Тараз *№1 от 27.01.2015 года,*
наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от
"___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий *от 10.05.2015 года КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата г Тараз»*
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) по рабочему проекту *ТОО «ТаразТехнопроект» ГСЛ №000010*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата г Тараз», приказом №98 от 20.10.2014 года Молдабеков А.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало *работ* *10 марта 2016 года;*
месяц, год

окончание работ 10 августа 2016 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *5 месяцев;*
фактически, месяц: *5 мес.;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
«Строительство частного детского сада на 50 мест по адресу г.Тараз мкр Аса, д 136»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Детский сад на 50 мест для пребывания детей в возрасте от 2 до 6 лет и предназначен на 8 детских групп. На 1-этаже основного здания расположены входные группы: 4 групповых ячеек младших и средних групп, пищевой блок, медицинское помещение, помещение для приготовления дезинфицирующих средств. изолятор на 2 человека, комнаты персонала с душевыми и санузлами. На 2-этаже расположены: 4- групповых ячеек старших групп и подготовительных групп, объединённый гимнастический и музыкальный зал с кладовыми. методический кабинет, кабинет заведующего и бухгалтерии. кладовая чистого*

белья, кладовая уборочного инвентаря. сан узел. В подвале расположены: постирочная и помещение инженерных коммуникации. Наружные стены - сплошная кладка толщиной 510 мм. из керамического кирпича. Наружная отделка здания: 1) цоколь-облицовка гранитной плиткой: 2) стены - облицовка из натурального камня - травертина. Внутренняя отделка здания: I) стены - окрас: -а водоэмульсионной краской. масляной, низ стен облицован керамической плиткой. 2) потолки - известковая побелка, окраска водоэмульсионной краской. 3) полы - керамическая плитка, линолеум мозаичный бетон, бетонные. уплотненный щебнем грунт. Территория детского сада разделена на следующие функциональные зоны: 1) здание детского сада: 2) хозяйственная зона: 3) игровая зона. Зона игровой территории включает в себя: 8 игровых площадок-.• площадью 90 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего *47 500 000* тенге, в том числе строительно-монтажных работ *47 500 000* тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *47 500 000* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря *47 500 000* тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Строительство частного детского сада на 50 мест по адресу г.Тараз мкр Аса, д 136»*
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Ахмедов Р.Р.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати М.П.

Технический надзор Аханбеков Б.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Олжабеков М.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Каримов Н.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

101280

Форма 2в

Заказчик: ИП «Inside Technology»

Подрядчик: ТОО «Нуркапстройгаз»

Договор № 107 от 16.02.2016 г.

Наименование объекта и его адрес: Строительство частного детского сада на 50 мест.

А К Т № 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 г.

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета 02-01-01)								
1.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм стенки днище подпольных каналов, приямок	м3	11,08	11677,70	1327,03	129389	14704	12,49	138
					2137,50	456,24	23684	5055	1,72	19
2.	Е0106-22-13	Устройство монолитных участков	м3	0,20	11263,28	229,39	2253	46	8,14	2
					1280,25	86,65	256	17	0,42	0
3.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	13,26	253,00	--	3355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов подпольных каналов	м2	18,20	245,44	3,82	4467	70	0,21	4
					37,35	1,44	680	26	0,01	0
5.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	8,50	14810,82	367,51	125892	3124	13,10	111
					2202,75	138,83	18723	1180	0,68	6
6.	Е0106-14-	Устройство железобетонных колонн в	м3	8,30	12308,30	990,15	102159	8218	10,40	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС1,МС2,МС5			1644,75	374,04	13651	3105	1,83	15
7.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м в парапетах МС2	м3	0,60	12308,30 / 1644,75	990,15 / 374,04	7385 / 987	594 / 224	10,40 / 1,83	6 / 1
8.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	3,60	990,64 / 225,00	34,73 / 13,01	3566 / 810	125 / 47	1,43 / 0,06	5 / 0
9.	Е0106-19-1	Устройство армошва по верху перегородок	м3	3,70	9467,82 / 1368,00	316,01 / 119,39	35031 / 5062	1169 / 442	8,25 / 0,58	31 / 2
10.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг М1,М2	1т	0,48	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	45128 / 15879	146 / 55	198,00 / 0,56	95 / 0
11.	Е0107-19-2	Конопатка вертикальных и горизонтальных стыков перегородок паклей	м	1628,00	216,44 / 10,87	0,82 / 0,31	352364 / 17696	1335 / 503	0,07 / 0,00	106 / 2
12.	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	275,00	132,03 / 63,23	66,18 / 38,95	36308 / 17388	18199 / 10711	0,34 / 0,06	93 / 17
13.	Е0106-14-4	Заделка вертикальных стыков бетоном В10	м3	5,50	12145,90 / 1644,75	990,15 / 374,04	66802 / 9046	5446 / 2057	10,40 / 1,83	57 / 10
14.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,39	8679,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	3385 / 3220	165 / 61	56,40 / 0,77	22 / 0
15.	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов ФМ-13 общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	м3	2,88	8937,75 / 551,25	379,21 / 143,26	25741 / 1588	1092 / 413	3,51 / 0,70	10 / 2
16.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	20,40	15153,08 / 2074,50	4467,45 / 1208,95	309123 / 42320	91136 / 24663	12,43 / 4,63	254 / 94
17.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,82	70437,87 / 9675,00	304,24 / 114,75	57759 / 7933	249 / 94	58,00 / 0,56	48 / 0
18.	Е0106-12-	Сварка арматуры ванным способом	1стык	92,00	107,99	10,05	9935	925	0,18	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	при диам. арматуры до 32 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					47,25	3,80	4347	350	0,02	2
19.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	62,14	14374,77	3768,94	893249	234202	12,53	779
					2040,75	1019,84	126812	63373	3,90	243
20.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	71100,00	--	7956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-III, D 6 мм	т	0,02	77000,00	--	1363	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0108-10-1	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	84,48	6691,44	335,84	565293	28372	5,07	428
					783,00	126,00	66148	10644	0,61	52
23.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	87,88	6578,26	337,41	578097	29652	4,38	385
					670,50	126,00	58924	11073	0,62	54
24.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,68	8679,65	422,15	5902	287	56,40	38
					8257,50	157,50	5615	107	0,77	1
25.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,04	64100,00	--	2878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,21	41200,00	--	49852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	40,00	1301,99	244,31	52079	9772	2,10	84
					353,25	87,60	14130	3504	0,39	15
28.	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	шт	101,00	1763,75	403,26	178139	40729	2,74	277
					447,75	146,29	45223	14775	0,66	67
29.	Е0107-46-7	Установка покрытий ребристых площадью до 10 м2	шт	146,00	1339,58	307,94	195579	44960	2,83	413
					506,25	109,27	73912	15953	0,47	69
30.	Е0106-22-7	Устройство	1м3	47,06	13371,43	383,89	629259	18066	14,20	668
					2295,00	145,01	108003	6824	0,71	33
31.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,16	65000,00	--	10400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
32.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00	--	5272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	61300,00	--	613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	58700,00	--	3182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0107-44-8	Укладка ригелей масса до 5 т	шт	9,00	9260,55	786,67	83345	7080	5,89	53
					1082,25	281,07	9740	2530	1,23	11
37.	Е0107-44-9	Укладка ригелей масса более 6т т	шт	5,00	9652,33	1043,45	48262	5217	6,63	33
					1217,25	330,57	6086	1653	1,45	7
38.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов МД-1	т	0,01	89308,57	2434,57	1054	29	170,00	2
					31950,00	920,25	377	11	4,49	0
39.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ПМ-2,ПМ-3	м3	5,59	10574,17	316,01	59110	1766	8,25	46
					1368,00	119,39	7647	667	0,58	3
40.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	69000,00	--	10350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,21	64700,00	--	13710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой А4	1т	0,44	172357,31	536,06	75837	236	289,00	127
					47475,00	202,50	20889	89	0,99	0
43.	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	6,00	857,55	452,74	5145	2716	2,20	13
					366,75	156,92	2200	942	0,64	4
44.	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	6,00	933,47	477,08	5601	2862	2,37	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					405,00	166,12	2430	997	0,68	4
45.	Е0107-53-11	Установка опорных плит ОП5.2	шт	12,00	401,97	24,15	4824	290	1,03	12
					171,90	8,83	2063	106	0,04	0
46.	Е0106-1-19	Устройство лестниц	м3	8,76	8554,15	353,46	74934	3096	3,64	32
					625,50	133,52	5479	1170	0,65	6
47.	Е0106-1-19	Устройство лестниц	м3	3,30	8554,15	353,46	28229	1166	3,64	12
					625,50	133,52	2064	441	0,65	2
48.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, D 5 мм	т	0,01	41200,00	--	499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	129,40	21304,82	334,28	2756844	43256	22,10	2860
					3397,50	126,00	439636	16304	0,62	80
50.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3400,00	1790,03	8,20	6086091	27880	1,71	5814
					272,95	3,08	928030	10472	0,02	51
51.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	481,00	20,48	0,91	9852	438	0,03	14
					4,68	0,34	2251	164	0,00	1
52.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АС2	1т	0,19	172357,31	536,06	32748	102	289,00	55
					47475,00	202,50	9020	38	0,99	0
53.	Е0106-11-7	Металлические скрутки	1т	0,02	93997,62	304,24	1483	5	198,00	3
					33075,00	114,75	522	2	0,56	0
54.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	317,30	914,14	7,54	290057	2392	1,43	454
					214,65	2,86	68108	907	0,01	4
55.	Е0110-3-4	Подшивка фронтонов	м2	627,10	803,18	8,67	503674	5437	0,68	426
					104,63	3,26	65613	2044	0,02	10
56.	Е0169-5-4	Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см	отверст	110,00	16,54	--	1819	--	0,11	12
					16,54	--	1819	--	--	--
57.	Е0110-15-	Устройство слуховых окон	шт	12,00	4681,19	81,61	56174	979	6,08	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				963,00	31,50	11556	378	0,15	2
58.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов МД-1	т	0,07	89308,57	2434,57	6252	170	170,00	12
					31950,00	920,25	2236	64	4,49	0
59.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	497,00	346,04	18,87	171983	9379	0,82	406
					136,44	6,39	67811	3176	0,03	16
60.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	16,92	472,81	19,00	8000	322	1,30	22
					217,73	6,18	3684	105	0,03	1
61.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	17,32	378,28	18,53	6552	321	0,93	16
					156,07	6,18	2703	107	0,03	1
62.	Е0110-22-3	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	290,00	158,18	3,84	45872	1114	0,40	117
					64,58	1,44	18728	418	0,01	2
63.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой по периметру здания	м3	28,90	4490,36	261,86	129771	7568	3,44	99
					499,50	99,00	14436	2861	0,48	14
64.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	1786,87	473,11	6,38	845382	11400	0,45	799
					69,53	2,39	124241	4271	0,01	21
65.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	320,03	35,22	2,62	11272	838	0,07	22
					10,51	0,99	3364	317	0,00	2
66.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	320,03	230,77	9,95	73853	3184	0,36	114
					52,20	3,74	16706	1197	0,02	6
67.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	222,59	35,22	2,62	7840	583	0,07	15
					10,51	0,99	2339	220	0,00	1
68.	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	17,81	8131,58	--	144801	--	3,66	65
					567,00	--	10097	--	--	--
69.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	228,35	35,22	2,62	8043	598	0,07	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					10,51	0,99	2400	226	0,00	1
70.	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	18,27	8131,58	--	148548	--	3,66	67
					567,00	--	10358	--	--	--
71.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	228,35	230,77	9,95	52696	2272	0,36	81
					52,20	3,74	11920	854	0,02	4
72.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	228,35	646,03	24,55	147521	5606	0,26	60
					39,83	9,20	9095	2101	0,04	10
73.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	228,35	230,77	9,95	52696	2272	0,36	81
					52,20	3,74	11920	854	0,02	4
74.	Е0111-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	м2	228,35	1439,17	11,72	328635	2676	1,06	242
					171,68	4,39	39203	1002	0,02	5
75.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	146,82	35,22	2,62	5171	385	0,07	10
					10,51	0,99	1543	145	0,00	1
76.	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	м3	11,75	8131,58	--	95510	--	3,66	43
					567,00	--	6660	--	--	--
77.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм	м2	146,82	328,64	14,76	48250	2167	0,36	53
					52,43	5,54	7698	813	0,03	4
78.	Е0111-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-293,64	40,56	0,67	-11910	-197	0,01	-3
					1,69	0,25	-496	-73	0,00	-0
79.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	м2	626,03	35,22	2,62	22050	1640	0,07	43
					10,51	0,99	6580	620	0,00	3
80.	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	626,03	477,71	6,38	299060	3994	0,45	280
					69,53	2,39	43528	1496	0,01	7
81.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1700,80	230,77	9,95	392490	16923	0,36	605
					52,20	3,74	88782	6361	0,02	31
82.	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	1700,80	53,84	1,20	91576	2041	0,04	69
					6,01	0,45	10222	765	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83.	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	1700,80	266,09	2,58	452566	4388	0,32	548
					51,53	0,97	87642	1650	0,00	8
84.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	548,51	230,77	9,95	126579	5458	0,36	195
					52,20	3,74	28632	2051	0,02	10
85.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 40 мм	м2	96,79	230,77	9,95	22336	963	0,36	34
					52,20	3,74	5052	362	0,02	2
86.	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	387,16	35,42	0,67	13713	259	0,00	2
					0,63	0,25	244	97	0,00	0
87.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	89,23	230,77	9,95	20591	888	0,36	32
					52,20	3,74	4658	334	0,02	2
88.	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	89,23	511,38	2,07	45630	185	1,38	123
					258,75	0,79	23088	70	0,00	0
89.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	89,23	230,77	9,95	20591	888	0,36	32
					52,20	3,74	4658	334	0,02	2
90.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	240,56	230,77	9,95	55514	2394	0,36	86
					52,20	3,74	12557	900	0,02	4
91.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	1500,00	434,19	3,94	651285	5910	0,55	830
					102,11	1,49	153165	2235	0,01	11
92.	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	м2	6810,20	310,57	4,07	2115045	27686	0,74	5040
					135,68	0,97	924008	6606	0,05	352
93.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и под облицовку керамической плиткой	м2	1208,30	249,51	3,39	301486	4091	0,65	785
					117,00	0,72	141371	870	0,05	61
94.	Е0115-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	--	609,64	6,33	1	--	1,79	--
					312,75	2,39	--	--	0,01	--
95.	Е0169-5-1	Сверление отверстий под дюбеля	отверст	7120,00	8,62	0,02	61374	142	0,05	391

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,60	--	61232	--	--	--
96.	СПрайс	Дюбель	шт	7120,00	33,40	--	237808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	1253,00	164,72	50,15	206397	62838	0,53	669
					92,03	18,68	115314	23406	0,09	115
98.	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	1294,87	4260,00	--	5516146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	113,00	967,98	4,92	109382	556	1,15	130
					193,05	1,87	21815	211	0,01	1
100.	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	308,00	109,03	0,60	33582	185	0,32	99
					57,38	0,23	17673	71	0,00	0
101.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	1246,00	150,62	0,62	187670	773	0,44	542
					69,08	0,23	86074	287	0,00	1
		Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (смета 02-01-01)								27959710
		Раздел: Здание. Отопление(смета 02-01-03)								
102.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	73,20	4327,15	34,73	316747	2542	0,68	50
					108,45	13,01	7939	952	0,06	5
103.	СЦена	Кран шаровой диам. 20 мм	шт	19,00	334,38	--	6353	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	СЦена	Кран шаровой диам. 40 мм	шт	2,00	1269,81	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	СЦена	Кран шаровой диам. 50 мм	шт	2,00	1968,21	--	3936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	СЦена	Тройник с пробкой диам. 20 мм	шт	19,00	366,92	--	6972	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
107.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	30,00	193,78	--	5813	--	1,00	30
					164,25	--	4928	--	--	--
108.	СЦена	Терморегулятор автоматический диам. 20 мм	шт	28,00	1934,35	--	54162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	СЦена	Автоматический воздухоотводчик диам. 15 мм	шт	2,00	486,76	--	974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	19,00	437,00	--	8303	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	2,00	343,48	3,96	687	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
112.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	422,48	3,96	845	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
113.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,00	472,48	3,96	945	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
114.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	5,00	606,31	7,95	3032	40	0,37	2
					65,48	2,97	327	15	0,01	0
115.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	14,00	266,48	3,96	3731	55	0,30	4
					52,20	1,49	731	21	0,01	0
116.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	201,00	264,48	3,96	53160	796	0,30	60
					52,20	1,49	10492	299	0,01	1
117.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	68,00	343,48	3,96	23357	269	0,30	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 25 мм			52,20	1,49	3550	101	0,01	0
118.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	50,00	422,48	3,96	21124	198	0,30	15
					52,20	1,49	2610	75	0,01	0
119.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	77,00	472,48	3,96	36381	305	0,30	23
					52,20	1,49	4019	115	0,01	1
120.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	12,00	606,31	7,95	7276	95	0,37	4
					65,48	2,97	786	36	0,01	0
121.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	57,90	4327,15	34,73	250542	2011	0,68	39
					108,45	13,01	6279	753	0,06	4
122.	СЦена	Кран шаровой диам. 32 мм	шт	2,00	819,03	--	1638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	СЦена	Кран шаровой диам. 20 мм	шт	15,00	334,38	--	5016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	СЦена	Кран шаровой диам. 40 мм	шт	2,00	1269,81	--	2540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	СЦена	Кран шаровой диам. 50 мм	шт	1,00	1968,21	--	1968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	СЦена	Тройник с пробкой диам. 20 мм	шт	15,00	366,92	--	5504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	24,00	193,78	--	4651	--	1,00	24
					164,25	--	3942	--	--	--
128.	СЦена	Терморегулятор автоматический диам. 20 мм	шт	23,00	1934,35	--	44490	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
129.	СЦена	Автоматический воздухоотводчик диам.15 мм	шт	1,00	486,76	--	487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	15,00	437,00	--	6555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	422,48	3,96	845	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
132.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	2,00	472,48	3,96	945	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
133.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	10,00	606,31	7,95	6063	80	0,37	4
					65,48	2,97	655	30	0,01	0
134.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	11,00	264,48	3,96	2909	44	0,30	3
					52,20	1,49	574	16	0,01	0
135.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	64,00	264,48	3,96	16927	253	0,30	19
					52,20	1,49	3341	95	0,01	0
136.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	56,00	343,48	3,96	19235	222	0,30	17
					52,20	1,49	2923	83	0,01	0
137.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	60,00	422,48	3,96	25349	238	0,30	18
					52,20	1,49	3132	89	0,01	0
138.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	36,00	472,48	3,96	17009	143	0,30	11
					52,20	1,49	1879	54	0,01	0
139.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	10,00	606,31	7,95	6063	80	0,37	4
					65,48	2,97	655	30	0,01	0
140.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	52,95	4327,15	34,73	229122	1839	0,68	36
					108,45	13,01	5742	689	0,06	3
141.	СЦена	Кран шаровой диам. 20 мм	шт	13,00	334,38	--	4347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142.	СЦена	Кран шаровой диам. 40 мм	шт	4,00	1269,81	--	5079	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СЦена	Тройник с пробкой диам. 20 мм	шт	13,00	366,92	--	4770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	Ц0111-350 -1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	24,00	193,78	--	4651	--	1,00	24
					164,25	--	3942	--	--	--
145.	СЦена	Терморегулятор автоматический диам. 20 мм	шт	22,00	1934,35	--	42556	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СЦена	Автоматический воздухоотводчик диам.15 мм	шт	2,00	486,76	--	974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С130901-5 0	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	13,00	437,00	--	5681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	422,48	3,96	845	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
149.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	10,00	472,48	3,96	4725	40	0,30	3
					52,20	1,49	522	15	0,01	0
150.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	11,00	266,48	3,96	2931	44	0,30	3
					52,20	1,49	574	16	0,01	0
151.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	138,00	264,48	3,96	36498	546	0,30	41
					52,20	1,49	7204	206	0,01	1
152.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	85,00	343,48	3,96	29196	337	0,30	25
					52,20	1,49	4437	127	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	54,00	422,48 52,20	3,96 1,49	22814 2819	214 80	0,30 0,01	16 0
154.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	80,00	606,31 65,48	7,95 2,97	48505 5238	636 238	0,37 0,01	30 1
		Итого по разделу: Здание школы.Отопление(смета 02-01-03)								1417765
		Раздел: Вентиляция (смета 02-01-04)								
155.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	56,60	1929,43 196,88	9,15 3,42	109206 11143	518 194	1,22 0,02	69 1
156.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,20	1843,62 227,25	10,58 3,96	13274 1636	76 29	1,41 0,02	10 0
157.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	20,70	1963,62 227,25	10,58 3,96	40647 4704	219 82	1,41 0,02	29 0
158.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	101,20	1929,43 196,88	9,15 3,42	195258 19924	926 346	1,22 0,02	123 2
159.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	135,60	1873,11 147,83	8,40 3,15	253994 20046	1139 427	0,92 0,02	124 2
160.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	46,00	1843,15 119,25	8,78 3,29	84785 5486	404 151	0,74 0,02	34 1
161.	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	3,00	292,26 198,00	5,38 2,25	877 594	16 7	1,18 0,01	4 0
162.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	230,00	93,00 --	-- --	21390 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	21,60	1963,62	10,58	42414	229	1,41	30
					227,25	3,96	4909	86	0,02	0
164.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	65,20	1929,43	9,15	125799	597	1,22	80
					196,88	3,42	12837	223	0,02	1
165.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	155,60	1873,11	8,40	291456	1307	0,92	143
					147,83	3,15	23002	490	0,02	2
166.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	43,20	1843,15	8,78	79624	379	0,74	32
					119,25	3,29	5152	142	0,02	1
167.	Е0120-14-7	Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом периметром до 1600 мм	шт	2,00	292,26	5,38	585	11	1,18	2
					198,00	2,25	396	5	0,01	0
168.	С131306-7	Клапаны воздушные с ручным приводом периметром до 3200	шт	2,00	43700,00	--	87400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	40,40	1929,43	9,15	77949	370	1,22	49
					196,88	3,42	7954	138	0,02	1
170.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	12,00	1867,88	13,16	22415	158	1,54	18
					247,50	4,93	2970	59	0,02	0
171.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,50	1843,62	10,58	19358	111	1,41	15
					227,25	3,96	2386	42	0,02	0
172.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,20	1867,88	13,16	2241	16	1,54	2
					247,50	4,93	297	6	0,02	0
173.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	40,80	1929,43	9,15	78721	373	1,22	50
					196,88	3,42	8033	140	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174.	Е0120-3-1 0	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	14,20	1929,43	9,15	27398	130	1,22	17
					196,88	3,42	2796	49	0,02	0
175.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	5,20	164,72	50,15	857	261	0,53	3
					92,03	18,68	479	97	0,09	0
176.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	5,20	191,79	26,19	997	136	0,91	5
					151,65	9,90	789	51	0,05	0
177.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	30,20	1843,62	10,58	55677	320	1,41	43
					227,25	3,96	6863	120	0,02	1
178.	Е0120-3-1 1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	6,60	1873,11	8,40	12363	55	0,92	6
					147,83	3,15	976	21	0,02	0
179.	Е0120-3-1 3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	95,20	1833,25	8,67	174525	825	0,68	65
					110,25	3,24	10496	308	0,02	2
		Итого по разделу: Вентиляция (смета 02-01-04)								1819209
		Раздел: Пожарная сигнализация (смета 02-01-13)								
180.	Ц0110-898 -12	Коробка распределительная телефонная	коробка	10,00	742,00	305,00	7420	3050	2,00	20
					398,00	72,00	3980	720	0,42	4
181.	С151802-1 5	Коробка распределительная телефонная ТВС-SID-10	шт	10,00	5090,00	--	50900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Ц688-13-1	Установка коробки универсальный ответвительной	шт	33,00	0,53	--	17	--	0,50	17
					0,51	--	17	--	--	--
183.	С151802-2 1	Коробка универсальная ответвительная УК-2П	шт	33,00	59,00	--	1947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	Ц0110-671 -2	Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам,	м	4200,00	61,10	0,80	256620	3360	0,28	1176
					48,80	0,10	204960	420	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прокладываемый по кирпичным основаниям								
185.	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2	1000м	4,20	3660,00 ---	-- --	15372 ---	-- --	-- --	-- --
186.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	м	80,00	147,30 49,50	73,00 18,30	11784 3960	5840 1464	0,29 0,11	23 8
187.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	80,00	27,70 19,70	2,10 0,50	2216 1576	168 40	0,10 0,00	8 0
188.	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	1000м	0,08	61700,00 ---	-- --	4936 ---	-- --	-- --	-- --
189.	С130804-9	Трубы ПВХ, Dн 32 мм	10м	8,00	999,00 ---	-- --	7992 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация (смета 02-01-13)								359204
		Раздел: Охранная сигнализация (смета 02-01-14)								
190.	Ц688-13-1	Установка коробки универсальный ответвительной	шт	6,00	0,53 0,51	-- --	3 3	-- --	0,50 --	3 --
191.	С151802-21	Коробка универсальная ограничительная УК-2П	шт	6,00	59,00 ---	-- --	354 ---	-- --	-- --	-- --
192.	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 32 мм	м	270,00	147,30 49,50	73,00 18,30	39771 13365	19710 4941	0,29 0,11	78 29
193.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	270,00	27,70 19,70	2,10 0,50	7479 5319	567 135	0,10 0,00	27 1
194.	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка	1000м	0,27	3660,00 ---	-- --	988 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2								
195.	С130804-1	Трубы винипластовые	кг	34,02	650,00	--	22113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Охранная сигнализация (смета 02-01-14)								70708
		Раздел: Электрооборудование(смета 02-01-06)								
196.	С151803-5 6	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей и проводов силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Dн вводимых труб 25, 32 мм, габаритные размеры 116х116х63 мм, тип У272УХЛЗ	шт	48,00	92,00	--	4416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С151801-1 32	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,20	16300,00	--	3195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	1016,00	108,60	48,90	110338	49682	0,22	224
					39,60	12,20	40234	12395	0,07	72
199.	Ц0108-409 -2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	73,00	147,30	73,00	10753	5329	0,29	21
					49,50	18,30	3614	1336	0,11	8
200.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	842,00	34,20	1,20	28796	1010	0,14	118
					23,20	0,20	19534	168	0,00	1
201.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	667,00	39,00	1,50	26013	1000	0,16	107
					25,90	0,20	17275	133	0,00	1
202.	Ц0108-409 -1	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	450,00	108,60	48,90	48870	22005	0,22	99
					39,60	12,20	17820	5490	0,07	32
203.	Ц0108-409 -2	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	19,00	147,30	73,00	2799	1387	0,29	6
					49,50	18,30	940	348	0,11	2
204.	Ц0108-407	Трубы стальные по установленным	м	11,00	125,60	64,10	1382	705	0,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			41,40	15,80	455	174	0,09	1
205.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 40 мм	м	3,00	159,90	81,10	480	243	0,35	1
					54,50	20,30	164	61	0,12	0
206.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	2751,00	27,70	2,10	76203	5777	0,10	275
					19,70	0,50	54195	1376	0,00	8
207.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 3 кг	м	430,00	45,00	6,70	19350	2881	0,19	82
					32,20	1,60	13846	688	0,01	4
208.	Ц0108-147 -12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	м	10,00	46,20	5,30	462	53	0,22	2
					34,40	0,90	344	9	0,01	0
209.	Ц0108-146 -2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	м	188,00	73,10	20,80	13743	3910	0,14	26
					23,40	4,40	4399	827	0,03	5
210.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2	м	6,00	8,50	0,10	51	1	0,05	0
					7,30	--	44	--	--	--
211.	Ц0108-412 -9	Затягивание проводов в проложенные трубы: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 2,5 мм2	м	24,00	5,40	0,10	130	2	0,02	0
					3,70	--	89	--	--	--
		Итого по разделу: Электрооборудование(смета 02-01-06)								346979
		Раздел: Электроосвещение(смета 02-01-05)								
212.	Ц0108-409 -1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	м	4500,00	108,60	48,90	488700	220050	0,22	990
					39,60	12,20	178200	54900	0,07	318
213.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	4500,00	8,50	0,10	38250	450	0,05	225
					7,30	--	32850	--	--	--
214.	Ц0108-403	Провод групповых осветительных	м	4199,00	30,30	7,30	127230	30653	0,11	462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-1		сетей 2-3-жильный в пустотах плит перекрытий			18,70	2,10	78521	8818	0,01	51
		Итого по разделу: Электроосвещение(смета 02-01-05)								654180

ИТОГО:	2627760	1248075	32558
	5409944	383364	2182

Накладные расходы :

На монтажные работы	752603
На общестроительные работы	5428961
На сантехнические работы	303192
Всего накладных расходов:	6484755
Итого с накладными	9112516

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2346751
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11459267
Итого с временными, 3,4 %	11848882
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	11955521
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12003343
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12123376
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	33178891
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	663577
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	[illegible]
Налог на добавленную стоимость, 12 %	[illegible]
Итого с НДС	[illegible]

Принял: Ахмедов Р.Р.

Сдал: