Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №235
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«01» октября 2015 г.

Заказчик ИП «Гусманова Халима Чингизовна», директор Гусманова Х.Ч.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 29 сентября 2015 г. ТОО«Нуркапстройгаз» в лице Каримова Н.С.,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29 сентября 2015 г. ТОО «Индустрой Инжиниринг», г. Тараз, пер.3 Автомобильный дом 11 Б
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «Строительство частного детского сада на 60 мест, расположенный по адресу г. Тараз, ул. Аскарова д. 235, ТОО «Тараз-ЭлитСтрой» Федотова Г.А. № 12 от 13.02.2015 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство частного детского сада на 60 мест, расположенный по адресу г. Тараз, ул. Аскарова д. 235»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Тараз, ул. Аскарова д. 235.
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «31» декабря 2013 г. №236 решение акима г. Тараз;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____.____;_____
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 24 02 2015 г. КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области»
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Тараз-ЭлитСтрой»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) № 12 от 13.02.2015 г;

Утвержденной: ИП «Гусманова Халима Чингизовна» от 14.02.2015 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25.04.2015 г. ;
месяц, год

окончание работ 30.09.2015 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяц 5 ;

фактически, месяц 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
60	место	60	60	60	60

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-3 6996,7
Число этажей	этаж	-	2+подвал
Общий строительный объем	$м^3$	-	14 143
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число	площадь квартир,	число	площадь квартир,

	квартир	м^2		квартир	м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Детский сад на 60 мест для пребывания детей в возрасте от 2 до 6 лет и предназначен на 8 детских групп. На 1-этаже основного здания расположены входные группы: 4 групповых ячеек младших и средних групп, пищевой блок, медицинское помещение, помещение для приготовления дезинфицирующих средств. изолятор на 2 человека, комнаты персонала с душевыми и санузлами. На 2-этаже расположены: 4- групповых ячеек старших групп и подготовительных групп, объединённый гимнастический и музыкальный зал с кладовыми. методический кабинет, кабинет заведующего и бухгалтерии. кладовая чистого белья, кладовая уборочного инвентаря. сан узел. В подвале расположены: постирочная и помещение инженерных коммуникации. Наружные стены - сплошная кладка толщиной 510 мм. из керамического кирпича. Наружная отделка здания: 1) цоколь-облицовка гранитной плиткой: 2) стены - облицовка из натурального камня - травертина. Внутренняя отделка здания: I) стены - окрас: а водоэмульсионной краской. масляной, низ стен облицован керамической плиткой. 2) потолки - известковая побелка, окраска водоэмульсионной краской. 3) полы - керамическая плитка, линолеум мозаичный бетон, бетонные. уплотненный щебнем грунт. Территория детского сада разделена на следующие функциональные зоны: 1) здание детского сада: 2) хозяйственная зона: 3) игровая зона. Зона игровой территории включает в себя: 8 игровых площадок-. площадью 80 м2.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 80 479 900 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 80 479 900 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - (-) тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 80 479 900 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных 80 479 900 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ «Строительство частного детского сада на 60 мест, расположенный по адресу г. Тараз, ул. Аскарова д. 235» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ИП «Гусманова Халима Чингизовна» Гусманова Х.Ч.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Бердибеков А. АДСиЖКХ №00896, АДСиЖКХ №00897, АДСиЖКХ №898 фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Федотова Г.А, договор №18 от 13.02.2015 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО«Нуркапстройгаз» в лице Каримова Н.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Заказчик ИП «Гусманова Халима Чингизовна»
Подрядчик ТОО «Нуркапстройгаз»
Субподрядчик
Договор № 11 от 09 апреля 2015 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство частного детского сада на 60 мест.

Наименование обьекта: Частный детский сад на 60 мест.

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	672,00	26,45 1,57	24,88 6,84	17774 1055	16719 4596	0,01 0,02	38 82
2.	E0101-164-1	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	265,00	200,88 200,88	-- --	53233 77540	-- --	1,42 --	547 --
3.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	658,00	7,91 --	7,91 2,57	5204 --	5204 1691	-- 0,01	-- 38
4.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	658,00	7,32 --	7,32 2,38	4816 --	4816 1566	-- 0,01	-- 35
5.	E0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	658,00	7,53 --	7,53 2,18	4954 --	4954 1434	-- 0,01	-- 32
6.	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	658,00	6,97 --	6,97 2,02	4586 --	4586 1329	-- 0,01	-- 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0101-139 -1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	816,00	89,00	88,73	72624	72403	0,00	7
					0,25	24,61	204	20081	0,08	324
8.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	280,00	5,28	5,28	1478	1478	--	--
					--	1,53	--	428	0,01	4
9.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	280,00	21,55	4,52	6034	1265	0,11	71
					17,03	--	4768	--	--	--
10.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 подсыпка под полы экскаватором с грейферным ковшом	м3	930,00	40,36	37,95	37564	34534	0,01	24
					2,41	10,44	2241	9709	0,03	53
11.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	930,00	25,65	5,38	23854	11451	0,13	275
					20,27	--	18851	--	--	--
12.	E0101-166 -1	Подсыпка под полы вручную	м3	237,00	122,18	--	28957	--	0,89	210
					122,18	--	28957	--	--	--
13.	E0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 недостающий грунт для подсыпки под полы	м3	1164,00	50,85	48,38	59189	56314	0,02	53
					2,39	14,07	2781	16377	0,05	152
14.	C010333-A 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1837,00	45,00	--	82665	--	0,19	1046
					9,00	--	16533	--	--	--
15.	E0127-93-1	Съезд в котлован шириной 7,5 м	км	0,01	132615,86	106403,36	928	745	65,00	0
					9382,50	14576,13	66	102	49,06	0
16.	E0127-93-4	Устройство съезда в котлован, исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категория грунтов 1	км	-0,03	11832,27	11625,27	-331	-326	1,24	-0
					207,00	1545,46	-6	-43	5,16	-0

Итого по разделу: Земляные работы 1221401

Раздел: Фундаменты

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	10,70	7470,97	66,01	79939	706	1,35	18
					195,75	24,93	2095	266	0,12	2
18.	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,14	1292,06	49,10	13101	497	0,53	98
					79,66	18,40	807	186	0,09	17
19.	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	121,05	8524,40	311,32	1031878	37685	2,82	595
					441,00	117,61	53383	14236	0,57	121
20.	E0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	55,12	8497,93	208,34	468405	11483	2,60	188
					425,25	78,71	23439	4338	0,38	28
21.	E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки	м3	9,00	8524,40	311,32	769719	2801	2,82	31
					441,00	117,61	3969	1058	0,57	6
22.	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	1,10	60500,00	--	66550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения обьемом до 3 м3 под колонны	м3	37,10	9738,05	112,36	361281	4168	6,34	254
					1021,50	42,44	37897	1574	0,21	8
24.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	4182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	0,18	64700,00	--	11387	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	C12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,51	71100,00	--	36137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	C12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,10	64400,00	--	6512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	C12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,18	62100,00	--	11044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,49	59900,00	--	29595	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных фундаментов эркера	м3	0,84	9756,27 585,00	353,46 133,52	8195 491	297 112	3,60 0,65	3 1
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	2075 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	67700,00 --	-- --	7555 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,03	172357,31 47475,00	536,06 202,50	4436 1222	14 5	289,00 0,99	7 0
35.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	35,16	253,00 --	-- --	8895 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	126,12	237,70 58,05	4,19 1,58	29978 7321	528 199	0,38 0,01	71 1
37.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм	км	0,00	303277,67 45900,00	1984,82 749,25	437 66	3 1	270,00 3,66	0 0
38.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен и днищ подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	35,18	10858,14 1440,00	360,48 136,17	490571 65059	16286 6152	8,99 0,67	406 30
39.	Е0106-22-13	Устройство перекрытий каналов	м3	1,27	11263,28 1280,25	229,39 86,65	25568 2906	521 197	8,14 0,42	18 1
40.	Е0111-2-6	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных с маслянистыми добавками	м3	0,20	5526,10 1053,00	-- --	1105 211	-- --	6,80 --	1 --
41.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,20	45800,00 --	-- --	9297 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0107-61-1	Устройство перекрытия плитами	м3	5,26	1986,57 567,00	564,43 195,49	14430 4119	4100 1420	3,33 0,75	24 5
43.	С143018-2	Плиты покрытий, перекрытий и днищ	м3	5,26	17800,00	--	129299	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
44.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	37,45	253,00 -------- --	-- -------- --	12005 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
45.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,28	14810,82 -------- 2202,75	367,51 -------- 138,83	4147 -------- 617	103 -------- 39	13,10 -------- 0,68	4 -------- 0
46.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	т	0,01	69000,00 -------- --	-- -------- --	390 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
47.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	71100,00 -------- --	-- -------- --	422 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
48.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00 -------- --	-- -------- --	587 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Фундаменты								4315961

ИТОГО:							5537363 -------- 502288	912673 -------- 266268		3990 -------- 972

Накладные расходы :

На общестроительные работы	796243
Всего накладных расходов:	796243
Итого с накладными	6333606

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	380016
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6713622
Итого с временными, 3,4 %	6941885
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	7004362
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7032130
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7101549
Пересчет в текущих ценах, К-2,55741	18161572

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 363231
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 18524803
Налог на добавленную стоимость, 12 % 2222976
Итого с НДС 20747779

Принял:

Сдал:

Заказчик ИП «Гусманова Халима Чингизовна»
Подрядчик ТОО «Нуркапстройгаз»
Субподрядчик
Договор № 11 от 09 апреля 2015 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство частного детского сада на 60 мест.

Наименование обьекта: Частный детский сад на 60 мест.

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Июль 2015 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ / NN позиций прейскурантов, ценников и:	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Каркас									
1.	E0106-15-1 Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке	м3	12,8	15153,08	4467,45	193959	57183	12,43	328
				2074,50	1208,95	26553	15474	4,63	122
2.	E0106-21-1 Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке	м3	12,98	14374,77	3768,94	186584	48920	12,53	225
				2040,75	1019,84	26488	13237	3,90	70
3.	C12041-95 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,40	66000,00	--	26400	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	C12041-96 Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, D 10 мм	т	1,32	64700,00	--	85404	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	C12041-11-6 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	2,23	64400,00	--	143612	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	C12041-11-7 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, D 20-22 мм	т	0,05	62100,00	--	3105	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7.	C12041-11-8 Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	2,27	59900,00	--	135973	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,02	70437,87	304,24	71846	319	58,00	8
					9675,00	114,75	9868	117	0,56	0
9.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	1,7	64092,87	304,24	108957	517	20,00	5
					3330,00	114,75	5661	195	0,56	0
10.	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	1стык	56,00	107,99	10,05	6048	563	0,18	10
					47,25	3,80	2646	213	0,02	1
		Итого по разделу: Каркас								1156605
		Раздел: Стены								
11.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	289,00	6798,76	337,41	1964841	97511	4,76	2808
					769,50	126,00	222385	36414	0,62	366
12.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	335,00	6578,26	337,41	2203717	140329	4,38	1822
					670,50	126,00	224617	52403	0,62	258
13.	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	375,00	105,88	66,43	39705	31955	0,15	71
					23,85	23,85	8943	11472	0,11	51
14.	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	м3	19,27	23200,00	--	446948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены								7243957
		Раздел: Перегородки								
15.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1139,00	949,42	34,73	1081389	43343	1,43	1785
					225,00	13,01	256275	16236	0,06	79
16.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,04	64100,00	--	2800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,64	41200,00	--	26566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-19-	Устройство армошва по верху	м3	1,50	9467,82	316,01	14179	473	8,25	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	перегородок								
					1368,00	119,39	2049	179	0,58	1
19.	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг М1,М2	1т	0,18	93997,62	304,24	17286	56	198,00	36
					33075,00	114,75	6082	21	0,56	0
20.	E0107-19-2	Конопатка вертикальных и горизонтальных стыков перегородок паклей	м	536,00	216,44	0,82	116011	597	0,07	47
					10,87	0,31	5826	225	0,00	1
21.	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	278,00	132,03	66,18	36704	24950	0,34	127
					63,23	38,95	17577	14684	0,06	23
22.	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м сердечники МС2, МС5	м3	21,04	12308,30	990,15	258966	29839	10,40	313
					1644,75	374,04	34605	11272	1,83	55
23.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,23	65000,00	--	15195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	1,85	63500,00	--	117789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,78	8679,65	422,15	15457	752	56,40	100
					8257,50	157,50	14705	280	0,77	1
26.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,13	64100,00	--	8154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,65	41200,00	--	68128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перегородки								2048695
		Раздел: Перекрытие и покрытие								
28.	E0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	89,00	1301,99	244,31	115877	25653	2,10	221
					353,25	87,60	31439	9198	0,39	40
29.	E0107-46-	Установка панелей перекрытий с	шт	178,00	1763,75	403,26	313947	84281	2,74	573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	опиранием на две стороны площадью до 10 м2			447,75	146,29	93580	30575	0,66	138
30.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	1318,00	2540,00	--	3347720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	1318,00	45,00	--	59310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С143017-7 0-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	612,00	346,00	--	211752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143017-6 0-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	м2	101,00	9,00	--	909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143017-7 0-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	539,15	265,00	--	142874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0106-22-7	Устройство	1м3	116,01	13371,43	383,89	1551155	44533	14,20	1647
					2295,00	145,01	266232	16822	0,71	82
36.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,38	50800,00	--	19238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,25	41200,00	--	10138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,52	69000,00	--	35558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	66000,00	--	12545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,10	62600,00 ---	-- --	6130 ---	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,31	58600,00 ---	-- --	18171 ---	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,07	71100,00 ---	-- --	76341 ---	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	68800,00 ---	-- --	15163 ---	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,53	64400,00 ---	-- --	34402 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,88	62100,00 ---	-- --	116967 ---	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,95	64092,87 --- 3330,00	304,24 --- 114,75	61016 --- 3170	290 --- 109	20,00 --- 0,56	19 --- 1
47.	Е0107-46-6	Установка покрытий ребристых площадью до 5 м2	шт	42,00	915,67 --- 389,25	251,22 --- 89,52	38458 --- 16348	10551 --- 3760	2,20 --- 0,39	92 --- 16
48.	С143017-17	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 401-600 кг/м2	м2	123,00	991,00 ---	-- --	121893 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С143017-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	м2	54,00	1080,00 ---	-- --	58320 ---	-- --	-- --	-- --
50.	Е0107-44-8	Укладка ригелей масса до 5 т	шт	4,00	9260,55 --- 1082,25	786,67 --- 281,07	37042 --- 4329	3147 --- 1124	5,89 --- 1,23	24 --- 5
51.	С143015-86	Балки стропильные с параллельными поясами /ГОСТ 20372-90/, длина 12 м, марка I БСП 12-4, 3БСО 12-4	шт	2,00	38700,00 ---	-- --	77400 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С143015-78	Балки стропильные с параллельными поясами /ГОСТ 20372-90/, длина 9 м, марка I БСП 9-2, I БСП 9-3	шт	2,00	19900,00 ---	--- ---	39800 ---	--- ---	--- ---	--- ---
53.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ПМ-1	м3	5,59	10736,57 1368,00	316,01 119,39	59990 7644	1766 667	8,25 0,58	46 3
54.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00 ---	--- ---	9142 ---	--- ---	--- ---	--- ---
55.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,29	60500,00 ---	--- ---	17585 ---	--- ---	--- ---	--- ---
56.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой А2,А3	1т	0,68	172357,31 47475,00	536,06 202,50	116514 32093	362 137	289,00 0,99	195 1
57.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	72,17	10574,17 1368,00	316,01 119,39	763131 98728	22806 8616	8,25 0,58	595 42
58.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,57	65000,00 ---	--- ---	102276 ---	--- ---	--- ---	--- ---
59.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,05	71100,00 ---	--- ---	216510 ---	--- ---	--- ---	--- ---
60.	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании АС-1	1т	0,15	147801,76 19800,00	587,63 222,75	22022 2950	88 33	118,00 1,08	18 0
		Итого по разделу: Перекрытие и покрытие								8972812
		Раздел: Кровля								
61.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	211,70	125,08 11,59	0,99 0,38	26479 2454	210 80	0,07 0,00	15 0
62.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	25,75	4119,92 382,50	245,72 92,25	106076 9848	6327 2375	2,71 0,45	70 12
63.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1349,70	189,44 70,88	4,72 1,78	255693 95667	6371 2402	0,40 0,01	544 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	1349,70	157,89 54,68	4,72 1,78	213104 73801	6371 2402	0,31 0,01	421 12
65.	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	м3	278,04	7530,00 --	-- --	2093624 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	1349,70	12,58 11,59	0,99 0,38	16979 15643	1336 513	0,07 0,00	94 2
67.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	1000м2	1,35	30400,00 --	-- --	41031 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	1349,70	175,89 34,65	15,94 5,96	237398 46767	21514 8044	0,24 0,03	328 39
69.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	13496,98	6,33 0,11	0,14 0,05	85425 1485	1890 675	0,00 0,00	12 4
70.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	23,69	21304,82 3397,50	334,28 126,00	504754 80494	7920 2985	22,10 0,62	524 15
71.	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	м	90,00	24,75 5,42	0,90 0,34	2228 488	81 31	0,03 0,00	3 0
72.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1870,00	1790,03 272,95	8,20 3,08	3347350 510416	15334 5760	1,71 0,02	3198 28
73.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	25,49	573,75 123,75	28,11 10,58	14625 3154	717 270	0,78 0,05	20 1
74.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	656,70	20,48 4,68	0,91 0,34	13451 3073	598 223	0,03 0,00	19 1
75.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	шт	2,00	5331,19 963,00	81,61 31,50	10662 1926	163 63	6,08 0,15	12 0
76.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и	м2	87,00	715,87	1,24	62281	108	0,97	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.п./ из листовой оцинкованной стали примыканий			153,23	0,47	13331	41	0,00	0
77.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	1538,45	31,04	0,05	47747	77	0,05	75
					7,70	0,02	11846	31	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								7078907
ИТОГО:								6500978	920103	16548
								2658101	328519	1484

Накладные расходы :

На общестроительные работы	3492208
Всего накладных расходов:	3492208
Итого с накладными	9993186

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	799591
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10792777
Итого с временными, 3,4 %	11159731
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	11260169
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11305208
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11418260
Пересчет в текущих ценах, К-2,55741	29201172
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	584023
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	29785195
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3574223
Итого с НДС	33359418

Принял:

Сдал:

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛСЫРАУ ҚАЛАСЫ ҚАУАП-КЕРШІЛІК ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ҚАЗАҚСТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ШУРКАПСТРОЙГАЗ» РЕСПУБЛИКА

Заказчик ИП «Гусманова Халима Чингизовна»
Подрядчик ТОО «Нуркапстройгаз»
Субподрядчик
Договор № 11 от 09 апреля 2015 г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство частного детского сада на 60 мест.

Наименование обьекта: Частный детский сад на 60 мест.

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери								
1.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	75,18	498,78	158,53	374988	11918	0,90	79
					175,95	48,67	8563	3659	0,14	12
2.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	37,16	378,78	96,10	14075	3571	0,80	36
					218,13	29,17	8105	1083	0,12	5
3.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	49,49	594,10	35,65	29402	1764	1,15	114
					189,70	19,10	9388	945	0,06	6
4.	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	м2	17,24	495,01	31,37	8533	196	0,99	6
					167,18	11,86	1043	74	0,06	0
5.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	33,87	4620,00	--	156479	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	м2	145,31	5670,00 -- --	-- -- --	823907 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
7.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-13П внутренние	м2	56,36	4180,00 -- --	-- -- --	235584 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
8.	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-20П внутренние	м2	3,00	3840,00 -- --	-- -- --	11520 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ; ДН 24-13ПЩ	м2	22,62	5850,00 -- --	-- -- --	132327 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	6,00	2980,00 -- --	-- -- --	17880 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	4,00	1960,00 -- --	-- -- --	7840 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	56,00	2150,00 -- --	-- -- --	120400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	14,00	1500,00 -- --	-- -- --	21000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	89,00	844,00 -- --	-- -- --	75116 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
15.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,10	367,11 139,39	19,34 6,57	771 293	41 14	0,83 0,03	2 0
16.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	2,10	13000,00 -- --	-- -- --	27300 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Двери								1537494
		Раздел: Окна								
17.	Е0110-16-	Установка в жилых и общественных	м2	18,81	1186,12	80,10	22311	1507	2,35	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2			384,75	28,24	7237	531	0,11	2
18.	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	м2	122,00	988,00 291,00	65,84 23,43	65049 35502	8032 2858	1,60 0,10	370 23
19.	С12061-81	Блоки оконные одностворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-12В; ОР 18-13,5В для общественных зданий	м2	4,32	5680,00 --	-- --	24538 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12061-92	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-15В для общественных зданий	м2	162,00	6390,00 --	-- --	1035180 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12061-93	Блоки оконные двустворные с раздельными створками и фрамугой ОР 18-18В; ОР 18-21В для общественных зданий	м2	38,88	5180,00 --	-- --	201398 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12061-75	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 12-9В, ОР 18-8 для общественных зданий	м2	17,64	5890,00 --	-- --	103900 --	-- --	-- --	-- --
23.	С11011-795	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными двухстворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	комплект	85,00	4280,00 --	-- --	363800 --	-- --	-- --	-- --
24.	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	156,93	210,48 94,05	5,58 2,12	33030 14759	875 332	0,59 0,01	146 3
25.	С12069-6	Доски подоконные, марка с ПД19-25 по ПД28-25, толщина 42 мм, ширина 250 мм	м	153,00	839,00 --	-- --	128367 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0115-201-1	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	м2	249,93	718,72 63,00	2,93 1,10	179631 15746	732 275	0,41 0,01	101 1
27.	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м2	182,16	965,99 927,00	28,84 10,15	175965 168862	5254 1849	4,98 0,04	907 7
28.	Е0110-92-	Установка дверных блоков из ПХВ	м2	31,94	367,11	19,34	11725	618	0,83	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2			139,39	6,57	4452	210	0,03	1
29.	Спрайс	Блоки оконные из алюминиевых профилей, остекленные стеклопакетами	м2	89,16	5177,93 ---	-- ---	461664 ---	-- ---	-- ---	-- ---
30.	С12061-19 2	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	31,94	12700,00 ---	-- ---	405638 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Окна								3641091
		Раздел: Лестницы								
31.	Е0107-47-4	Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	шт	3,00	786,55 366,75	452,74 156,92	2359 1100	1358 470	2,20 0,64	13 4
32.	Е0107-47-2	Установка лестничных площадок массой более 1 т	шт	8,00	733,47 505,00	477,08 166,12	5867 4040	3816 1328	2,37 0,68	21 6
33.	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку	м2	18,08	3810,00 ---	-- ---	68884 ---	-- ---	-- ---	-- ---
34.	С143021-6	Лестничные площадки толщиной	м2	33,00	2470,00 ---	-- ---	81510 ---	-- ---	-- ---	-- ---
35.	Е0107-53-11	Укладка проступей и ступеней	шт	58,00	401,97 171,90	24,15 8,83	23314 9970	1400 512	1,03 0,04	99 4
36.	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	99,60	529,00 ---	-- ---	52688 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	28,80	996,00 ---	-- ---	28685 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	Е0107-60-3	Установка металлических огражденийс поручнями из поливинилхлорида МОЛ1,МОП1	м	28,80	3989,83 98,55	6,56 2,48	114907 2838	189 71	0,57 0,01	16 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00	--	789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0109-29-1	Монтаж стремянки	т	0,08	13711,47	5475,87	1152	460	28,90	2
					5040,00	1552,87	423	130	5,46	0
41.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,09	177400,00	--	15498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0115-172-4	Окраска стремянки	м2	1,52	148,40	0,07	255	--	0,65	2
					108,00	0,02	164	--	0,00	0
43.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	м3	0,96	9008,75	95,97	8648	92	4,90	5
					771,75	36,25	741	35	0,18	0
44.	Е0107-44-10	Укладка опорных подушек до 0,3 т	шт	12,00	105,88	66,43	1271	797	0,15	2
					23,85	23,85	286	286	0,11	1
45.	С143014-3	Опорные подушки	м3	0,24	16500,00	--	3960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0106-22-7	Устройство площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1м3	0,84	13371,43	383,89	11232	322	14,20	12
					2295,00	145,01	1928	122	0,71	1
47.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	2277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	66000,00	--	12545	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-98	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	т	0,03	58900,00	--	1516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-99	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16-18	т	0,17	58600,00	--	9919	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			--	--	--	--	--	--
51.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,45	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	6732 2288	3311 894	9,35 2,34	14 3
52.	С130806-208	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 83х5 мм	м	150,60	688,00 --	-- --	103613 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0110-14-1	Мауэрлат и деревянная стойка	м3	0,16	21304,82 3397,50	334,28 126,00	3491 557	55 21	22,10 0,62	4 0
54.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	19,80	1790,03 272,95	8,20 3,08	35443 5404	162 61	1,71 0,02	34 0
55.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	33,43	873,29 222,86	4,85 1,41	29194 7450	162 47	1,29 0,01	43 0
56.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	47,52	323,65 85,95	18,42 6,91	15380 4084	875 328	0,42 0,03	20 2
57.	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	47,52	48,53 42,98	5,55 2,07	2306 2042	264 98	0,26 0,01	12 0
58.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,52	230,77 52,20	9,95 3,74	10966 2481	473 178	0,36 0,02	17 1
59.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	47,52	35,42 0,63	0,67 0,25	1683 30	32 12	0,00 0,00	0 0
60.	СПрайс	Стоимость технопласта	м3	7,34	10287,84 --	-- --	75532 --	-- --	-- --	-- --
61.	Е0111-38-1	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных на мастике "Изол"	м2	47,52	2364,48 80,78	1,46 0,54	112360 3839	69 26	0,43 0,00	20 0
62.	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам,	м2	228,00	421,24	7,54	96043	1719	1,43	326

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройство карнизов из сайдинга								
					214,65	2,86	48940	652	0,01	3
63.	СПрайс	Стоимость Сайдинга	м2	302,00	575,47	--	173791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	40,57	21,80	0,05	884	2	0,03	1
					5,81	0,02	236	1	0,00	0
65.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	40,57	24,84	0,02	1008	1	0,02	1
					4,16	--	169	--	--	--
66.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	214,54	545,62	2,49	117057	534	0,06	13
					9,68	0,92	2077	197	0,00	1
67.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,18	13711,47	5475,87	16135	6444	28,90	34
					5040,00	1552,87	5931	1827	5,46	6
68.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,22	177400,00	--	217109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0115-172-4	Окраска лестниц	м2	32,95	148,40	0,07	4890	2	0,65	21
					108,00	0,02	3559	1	0,00	0
70.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ФЛ-1,ФЛ-2	м3	4,85	9294,35	95,97	45078	465	4,90	24
					771,75	36,25	3743	176	0,18	1
71.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	748	2	198,00	2
					33075,00	114,75	263	1	0,56	0
72.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,09	70437,87	304,24	6199	27	58,00	5
					9675,00	114,75	851	10	0,56	0
73.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	4,92	253,00	--	1245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Лестницы								1486725
		Раздел: Внутренняя отделка								
74.	Е0115-64-2	Отделка сборных потолков из плит	м2	1890,20	126,09	1,42	238335	2684	0,45	1017
					71,33	0,54	134827	1020	0,00	6
75.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1890,20	325,41	2,33	615089	4404	0,49	1107
					81,23	0,88	134827	1663	0,00	10
76.	Е0115-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым раствором	м2	5690,40	420,57	4,07	2393211	17747	0,74	3230
					135,68	0,97	772073	4234	0,05	226
77.	Е0115-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	м2	172,84	326,70	6,33	56467	1094	1,79	309
					312,75	2,39	54056	413	0,01	2
78.	Е0115-152-1	Известковая окраска по штукатурке	м2	204,90	17,43	0,12	3571	25	0,09	19
					13,73	0,05	2813	10	0,00	0
79.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	3656,22	77,28	3,43	282553	12541	0,46	1664
					73,73	1,31	269573	4790	0,01	23
80.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	206,28	306,50	2,10	63224	1059	0,39	197
					65,03	0,79	13414	398	0,00	2
81.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен под облицовку керамической плиткой	м2	536,95	249,51	3,39	133976	1818	0,65	349
					117,00	0,72	62823	387	0,05	27
82.	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	536,95	1871,71	2,10	1005015	1128	2,00	1074
					333,00	0,79	178804	424	0,00	2
83.	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	4023,22	108,54	0,16	436680	63365	0,10	369
					15,75	0,07	63365	281	0,00	1
84.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев крепление панелей	м3	0,91	21131,92	316,57	19230	288	22,50	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		спортзала			3487,50	119,25	3174	109	0,58	1
85.	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг	5,50	355,00 --	-- --	1952 --	-- --	-- --	-- --
86.	Е0110-7-2	Обшивка каркасных стен плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	75,87	295,95 27,90	4,32 1,64	22453 2116	501 190	0,18 0,01	21 1
87.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	75,87	165,65 88,65	1,61 0,61	12567 6725	187 71	0,53 0,00	62 0
88.	Е0115-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов и плинтусов колером масляным разбеленным	м2	332,78	167,96 78,30	1,88 0,72	55895 26057	626 240	0,47 0,00	155 1
89.	Е0115-37-3	Облицовка потолков декоративными плитами типа Акмигран по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим, без относа с установкой каркасов	м2	154,30	7926,63 1709,15	22,42 5,60	1223080 263722	3459 864	10,23 0,03	1578 5
90.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	204,00	213,01 111,38	1,52 0,56	43454 22722	310 114	0,70 0,00	143 1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								5495537
ИТОГО:							5160851 2368164	116592 38740		13913 403

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2383280
На металломонтажные работы	163985
Всего накладных расходов:	547265
Итого с накладными	5708116

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	882487
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6590603
Итого с временными, 3,4 %	6814683
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	6876015
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6903519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6972554
Пересчет в текущих ценах, К-2,55741	17831679
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	356633
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18188312
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2182597
Итого с НДС	20370909

Принял:

Сдал: