Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804

Наименование строительства и его адрес:

Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона "Акку" в г. Акатау (16 блоков) Корректировка 2014" Дома 1 и 2.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2016 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	11.10.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добав-ленную стоимость	Всего
	с начала года по отчетный месяц без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобр-е матер-в	другие дополн. расходы		
Всего по объекту:	87 840 470,5								10 540 856	98 381 327
в том числе:										
Акт №1 по дом 2-1 КЖ		4 096 614							491 594	4 588 208
Акт №2 по дом 2-1АР		44 382 625							5 325 915	49 708 540
Акт №3по дом 2-2КЖ		6 684 225							802 107	7 486 332
Акт №4 по дом 2-2 АР		32 677 006							3 921 241	36 598 247
Акт №5 по дом 2-3 АР		15 280 337							1 833 640	17 113 977
Акт №6 по дом 2-3 КЖ		17 414 907							2 089 789	19 504 696
итого		87 840 471							10 540 856	135 000 000
Удержан аванс по договору		80 357 143							9 642 857	90 000 000
Всего к оплате		7 483 328							897 999	45 000 000

Заказчик: **Биниязов А.А.**

Подрядчик: **Боранбаев Б.О.**

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №1
приемки выполненных работ

за декабрь 2016 года

на 2-2.1-1 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: ШАХТА ЛИФТА								
1	2	С12021-260	**Стальные кренежные элементы из швеллеров и уголков** т	0,101	114900		11605				
			Итого по разделу: ШАХТА ЛИФТА				11605				
			Раздел: КОЛОННЫ								
2	4	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм** т	0,01	58700		587				
			Итого по разделу: КОЛОННЫ				587				
			Раздел: КРОВЛЯ								
3	7	С12021-120	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** т	4,757	101700		483807				
4	8	СТАБ.3,4	**Надбавка к марке стали С245** т	4,757	1860		8848				
5	10	С12021-237	**Парапет,козырек балкона и консоли из горячекатанных профилей массой до 0,1 т** т	0,391	154400		60370				
6	11	СТАБ.3,4	**Надбавка к марке стали С245** т	0,391	1860		727				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	13	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	651,279	1190		775023				
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				1328776				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
8	15	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0239	68200		1630				
9	16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,3716	67700		25157				
10	17	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	9,819	65900		647098				
11	18	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,439	61200		210467				
12	19	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,898	69000		61962				
13	20	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,03	68200		-2046				
14	21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,38	67700		-25726				
15	22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	9,833	65900		-647995				
16	23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,453	61200		-211324				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	24	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,9	69000		-62100				
			т								
18	26	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,215	69000		14835				
			т								
19	27	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	2,5	68200		170500				
			т								
20	28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6	65900		39540				
			т								
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ				221999				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
			Раздел: ПАНДУС								
21	32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,045	66000		2970				
			т								
22	33	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,045	67700		3047				
			т								
23	34	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,082	64400		5281				
			т								
24	36	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	111,6	21,8	0,05	2433	6	586	0,03	3
			м2		5,81	0,02	648	2	90	0	0
			Итого по разделу: ПАНДУС				13730				
			ИТОГО:				1576695	5			3
							648	2			0
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				586				
			Всего накладных расходов:				586				
			Итого с накладными				1577281				
			- заработная плата				88				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**94637**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1671918**				
			Итого с временными, 1,2 %				**1691981**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**1698749**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1705517**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1722437**				
			ИТОГО:				**1722437**				
			Сметная заработная плата				**738**				
			Нормативная трудоемкость				**3**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,33175				**4016288**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**80326**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4096614**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**491594**				
			Итого с НДС				**4588208**				
			Всего:				**4588208**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ /Биниязов А.А.

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ Тулеманов К

ТОО «Насихат Құрылыс»
Тулеманов К.К.
Технадзор

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ /Боранбаев Б.О.

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-2.1-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: СТЕНЫ								
1	1	Е0108-23-1	Кладка стен из ракушеблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	0,03	2279,67	309,62	68	9	20	3,13	0
					456,75	117	14	4	118	0,57	0
2	2	СПРАЙС-ЛИСТ	Блоки ракушечные м3	0,03	1466,56		44				
3	3	Е0126-30-1	Изоляция плоских поверхностей плитами Изотерм м3	93,272	7792,57	378,22	726829	35277	345853	20,04	1869
					3566,25	141,75	332631	13221	100	0,69	64
4	4	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	98,033	9950		975424				
5	5	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм шт	12558,84	8,58		107755				
6	6	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей т	0,0095	899500		8545				
7	7	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т	0,0095	525600		4993				
8	10	Е0109-24-1	Монтаж уголков 50.5 хомут из полосы 70.3 уголок 32.3 т	0,392	13864,97	4022,39	5435	1577	3585	56,5	22
					9090	1071,86	3563	420	90	3,81	1
9	11	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,392	114900		45041				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
			Итого по разделу: СТЕНЫ				1874135				
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
10	13	Е0106-1-1	Утолщение бетонной подготовки под перегородки	13,6	7641,31	66,01	103922	898	3151	1,35	18
			м3		195,75	24,93	2662	339	105	0,12	2
11	14	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	65000		65				
			т								
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ				103987				
			Раздел: КРОВЛЯ								
12	16	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	739,827	222		164242				
			м2								
13	17	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	739,827	162		119852				
			м2								
14	19	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	35,64	894		31862				
			м2								
15	21	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	87,377	222		19398				
			м2								
16	22	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	114,262	162		18510				
			м2								
17	26	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,01	114900		1149				
			т								
18	28	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 225	0,3039	11576		3518				
			м3								
19	30	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,191	114900		21946				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,081	52400		4244				
21	35	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,034	50642		1722				
22	36	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,05	55620		2781				
23	37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,09	41200		3708				
24	40	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,08	114900		9192				
25	42	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,21	133700		28077				
26	52	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 225 м3	0,5562	11576		6439				
27	57	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	12,42	222		2757				
28	58	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 м2	12,42	162		2012				
29	61	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,019	133700		2540				
30	65	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 225 м3	26,203	12903		338100				
31	68	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,112	41200		4614				
32	71	С12067-28	Брусок размером 50х200 мм м	28	230		6440				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	73	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,052	49389		2568				
			т								
34	74	С11011-496	Резина кровельная	19	466		8854				
			кг								
35	76	С12021-260	Стальные профили гнутые	0,15	114900		17235				
			т								
36	78	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 225	0,1802	11576		2086				
			м3								
37	84	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,072	114900		8273				
			т								
38	89	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	21,798	9950		216890				
			м3								
39	90	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	1743,84	8,58		14962				
			шт								
40	91	Е0113-37-1	Теплоизоляция изделиями из пергамина	39	437,14	5,38	17048	210	6634	0,94	37
			м2		186,75	2,25	7283	88	90	0,01	0
41	92	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,112	41200		4614				
			т								
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				**1085634**				
			Раздел: ВЫТЯЖНЫЕ ШАХТЫ								
42	96	СПРАЙС-ЛИСТ	Блоки ракушечные	0,79	1466,56		1159				
			м3								
43	98	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,065	114900		7469				
			т								
44	100	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,06	114900		6894				
			т								
			Итого по разделу: ВЫТЯЖНЫЕ ШАХТЫ				**15521**				
			Раздел: ПРОЕМЫ								
45	104	С12022-3	Двери стальные утепленные однопольные ДМ 21-9, огрунтованные и окрашенные	22	40600		893200				
			шт								
46	105	С12022-3	Двери стальные утепленные однопольные ДМ 21-10 огрунтованные и окрашенные	70	40600		2842000				
			шт								
47	107	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние	203	4010		814030				
			м2								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	108	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	84	1380		115920				
49	111	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	13,82	10900		150638				
50	113	С12021-87	Стальные крепежные элементы из уголков т	0,067	180100		12067				
51	117	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 мм м	229,72	3680		845370				
52	119	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	16,74	6022		100808				
53	121	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	0,2737	5089		1393				
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ				5775425				
			Раздел: БАЛКОНЫ УЗЛЫ 19,20,21,22								
			Раздел: ПОЛЫ								
54	130	С11011-3137 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 25 мм м2	2391,788	971		2322426				
55	132	С11011-3134 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм м2	526,157	592		311485				
56	134	С11011-3129 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 8 мм м2	272,034	359		97660				
			Итого по разделу: ПОЛЫ				2731571				
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ ВШ-1-ВШ9								
57	144	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,12	65900		7908				
58	145	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,054	41200		2225				
59	147	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков т	0,14	114900		16086				
60	150	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,41	114900		47109				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
			Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ ВШ-1-ВШ9				**73328**				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
61	160	СПР.Л."КОНКРИТ Продакс"	Панели стеновые облицовочные м2	395,9	4157,3		1645874				
62	161	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм шт	3167,2	36		114019				
63	166	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	9,596	9950		95482				
64	167	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм шт	639,744	8,58		5489				
			Итого по разделу: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				**1860864**				
			Раздел: КОЗЫРЕК#								
65	176	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	5,283	222		1173				
66	177	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 м2	5,283	162		856				
			Итого по разделу: КОЗЫРЕК#				**2029**				
			Раздел: КРЫЛЬЦА								
67	182	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,044	41200		1813				
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦА				**1813**				
			Раздел: ПРИЯМОК ПР-1								
68	193	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков т	0,019	114900		2183				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	196	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,032	114900		3677				
			т								
70	200	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0381	133700		5094				
			т								
			Итого по разделу: ПРИЯМОК ПР-1				10954				
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
71	205	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	184,794	9950		1838704				
			м3								
72	206	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	12558,84	8,58		107755				
			шт								
73	219	Е0151-2-2	Разработка и обратная засыпка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	513	975,27	0,04	500312	21	473076	6,1	3129
			м3		906,75	0,01	465163	5	101,7	0	0
74	220	Е0153-1-5	Снятие одного слоя утеплителя	192,39	164,8	28,9	31706	5560	29187	0,94	181
			м2		135,9	4,57	26146	879	108	0,04	8
75	221	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	279,84	245,44	3,82	68684	1069	12809	0,21	59
			м2		37,35	1,44	10452	403	118	0,01	2
76	226	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты из экструдированного пенополистирола, толщ. 20 мм	3,529	28500		100582				
			м3								
77	227	С11011-2050 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	1453,2	5,13		7455				
			шт								
78	228	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	170	27,1	27,1	4607	4607	3225	0	0
			т		0	18,97	0	3225	100	0,4	68
79	229	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	170	76,6	76,6	13022	13022	2604	0	0
			т		0	15,32	0	2604	100	0,32	55
			Итого по разделу: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				2672827				
			ИТОГО:				16208087	62250			5316
							847914	21188			200
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				876559				
			На металломонтажные работы				3585				
			Всего накладных расходов:				880144				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого с накладными				**17088231**				
			- заработная плата				**132022**				
			- трудоемкость				**440**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1025294**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**18113525**				
			Итого с временными, 1,2 %				**18330887**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				**18404211**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**18477535**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**18660844**				
			ИТОГО:				**18660844**				
			Сметная заработная плата				**1001124**				
			Нормативная трудоемкость				**5956**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,33175				**43512377**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**870248**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**44382625**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5325915**				
			Итого с НДС				**49708540**				
			Всего:				**49708540**				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ /Биниязов А.А.

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ /Боранбаев Б.О.

Технадзор ТОО "Насихат Курылыс" _____ Тулеманов К

ТОО «Насихат Курылыс»
Тулеманов К.К.
Технадзор

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №3
приемки выполненных работ

за декабрь 2016 года

на 2-2.2-1 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	517,12	3139,77	100,89	1623638	52172	98853	0,85	440
			м3		123,75	38,25	63994	19780	118	0,18	93
			Итого по разделу: Земляные работы				1623638				
			Раздел: ШАХТА ЛИФТА								
			Раздел: КРОВЛЯ								
2	4	С12021-237	Парапет,козырек балкона и консоли из горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,3804	154400		58734				
			т								
3	5	СТАБ.3,4	Надбавка к марке стали С245	0,3804	1860		708				
			т								
4	7	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	610,639	1190		726660				
			м2								
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				786101				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ								
5	10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07	69000		4830				
			т								
6	11	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,72	68200		49104				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	12	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,16	65900		10544				
			т								
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ				64478				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
			Раздел: ПАНДУС								
8	19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,012	41200		494				
			т								
			Итого по разделу: ПАНДУС				494				
			ИТОГО:				2474712	52172			440
							63994	19780			93
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				98853				
			Всего накладных расходов:				98853				
			Итого с накладными				2573565				
			- заработная плата				14828				
			- трудоемкость				49				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				154414				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2727979				
			Итого с временными, 1,2 %				2760715				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				2771758				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2782801				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2810408				
			ИТОГО:				2810408				
			Сметная заработная плата				98602				
			Нормативная трудоемкость				582				
			Итого в текущих ценах, к = 2,33175				6553162				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				131063				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6684225				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				802107				
			Итого с НДС				7486332				
			Всего:				7486332				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ /Винязов А.А.

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй" _____ /Боранбаев Б.О.

Технадзор ТОО "Насихат Курылыс" _____ Тулеманов К.

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №4
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-2.2-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: СТЕНЫ								
1	2	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	175,558	9950		1746805				
2	3	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм шт	11703,888	8,58		100419				
3	5	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	27,499	9950		273620				
4	6	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм шт	1833,3	8,58		15730				
5	11	С12021-260	Стальные кренежные элементы из уголков т	0,35	114900		40215				
			Итого по разделу: СТЕНЫ				2176789				
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
			Раздел: КРОВЛЯ								
6	15	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	694,589	222		154199				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	16	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	694,589	162		112523				
			м2								
8	18	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	73,649	222		16350				
			м2								
9	19	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	96,31	162		15602				
			м2								
10	21	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	35,64	894		31862				
			м2								
11	24	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,072	114900		8273				
			т								
12	30	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	0,58	114900		66642				
			т								
13	32	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 225	0,3039	12903		3921				
			м3								
14	34	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3	52400		15720				
			т								
15	35	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0034	50642		172				
			т								
16	36	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,028	55620		1557				
			т								
17	37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,065	41200		2678				
			т								
18	40	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,08	114900		9192				
			т								
19	42	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1648	133700		22034				
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	49	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 225 м3	0,5562	11576		6439				
21	54	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	12,42	222		2757				
22	55	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 м2	12,42	162		2012				
23	58	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П м2	2	12300		24600				
24	60	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0505	133700		6752				
25	65	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,026	49389		1284				
26	67	С12021-260	Стальные профили гнутые т	0,15	114900		17235				
27	69	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 225 м3	0,1802	11576		2086				
28	74	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	6,048	9950		60178				
29	75	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм шт	483,84	8,58		4151				
30	77	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,13	41200		5356				
31	82	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,072	114900		8273				
32	86	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 225 м3	5,686	11576		65817				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,13	41200		5356				
34	92	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,072	114900		8273				
35	99	С12067-28	Брусок размером 50х200 мм м	37,4	230		8602				
36	101	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат полосовой толщиной 4-40 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0 т	0,006	49389		296				
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				**690192**				
			Раздел: ВЫТЯЖНЫЕ ШАХТЫ								
37	103	СПРАЙС-ЛИСТ	Блоки ракушечные м3	0,79	1466,56		1159				
38	107	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков т	0,06	114900		6894				
			Итого по разделу: ВЫТЯЖНЫЕ ШАХТЫ				**8053**				
			Раздел: ПРОЕМЫ								
39	111	С12022-3	Двери стальные утепленные однопольные ДМ 21-9, огрунтованные и окрашенные шт	15	40600		609000				
40	112	С12022-3	Двери стальные утепленные однопольные ДМ 21-10 огрунтованные и окрашенные шт	42	40600		1705200				
41	114	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; внутренние м2	169	4010		677690				
42	115	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	83	1380		114540				
43	118	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой м2	41,47	10900		452023				
44	120	С12021-87	Стальные крепежные элементы из уголков т	0,067	180100		12067				
45	124	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой м2	83,33	6022		501813				
46	126	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой: марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной 350 мм м	218,12	3680		802682				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	128	С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные м2	16,74	6022		100808				
48	130	С11031-99 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 75 м3	0,2737	5089		1393				
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ				4977216				
			Раздел: БАЛКОНЫ УЗЛЫ 19,20,21,22								
49	138	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	0,2507	14600		3660				
			Итого по разделу: БАЛКОНЫ УЗЛЫ 19,20,21,22				3660				
			Раздел: ПОЛЫ								
50	141	С11011-3137 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 25 мм м2	2058,197	971		1998509				
51	143	С11011-3134 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 15 мм м2	485,581	592		287464				
52	145	С11011-3129 Изм. и доп. вып. 20	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 8 мм м2	225,471	359		80944				
			Итого по разделу: ПОЛЫ				2366917				
			Раздел: ВЕНТШАХТЫ ВШ-1-ВШ11								
53	158	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,11	65900		7249				
54	159	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,046	41200		1895				
55	162	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков т	0,14	114900		16086				
56	165	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,41	114900		47109				
			Итого по разделу: ВЕНТШАХТЫ ВШ-1-ВШ11				72339				
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
57	175	СПР.Л. "Конкрит Продакс"	Панели стеновые облицовочные м2	370,21	4157,3		1539073				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	176	С11011-1162 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дюбели монтажные 10х130 /10х132, 10х150/ мм шт	2961,68	36		106620				
59	181	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	7,195	9950		71586				
60	182	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм шт	479,64	8,58		4115				
61	191	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	5,283	222		1173				
62	192	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 м2	5,283	162		856				
			Итого по разделу: НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА				1723424				
			Раздел: ПРИЯМОК ПР-1								
63	197	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков т	0,019	114900		2183				
64	200	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков т	0,032	114900		3677				
65	204	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,1339	133700		17902				
			Итого по разделу: ПРИЯМОК ПР-1				23762				
			Раздел: КРЫЛЬЦА								
66	209	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,026	41200		1071				
			Итого по разделу: КРЫЛЬЦА				1071				
			Раздел: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
67	216	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	45,732	9950		455033				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	217	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	3108	8,58		26667				
			шт								
69	231	С11031-173 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты из экструдированного пенополистирола, толщ. 20 мм	1,836	28500		52326				
			м3								
70	232	С11011-2050 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	756	5,13		3878				
			шт								
			Итого по разделу: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				537904				
			ИТОГО:				12581326	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				12581326				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				754880				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				13336206				
			Итого с временными, 1,2 %				13496240				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				13550225				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13604210				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13739172				
			ИТОГО:				13739172				
			Сметная заработная плата				0				
			Нормативная трудоемкость				0				
			Итого в текущих ценах, к = 2,33175				32036280				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				640726				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				32677006				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3921241				
			Итого с НДС				36598247				
			Всего:				36598247				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ /Биниязов А.А.

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ /Боранбаев Б.О.

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ Тулеманов К.

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**
Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №5
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-2.3-2 Архитектурные решения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: КРОВЛЯ								
1	2	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,556	68200		106140				
2	6	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие м3	64,931	14600		947996				
3	10	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,7604	50800		38628				
4	15	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	453,1	222		100588				
5	16	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 м2	453,1	162		73402				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	18	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	86,365	222		19173				
7	19	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 м2	86,365	162		13991				
8	24	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	0,7916	9950		7876				
9	30	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	17,675	222		3924				
10	31	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 м2	17,675	162		2863				
11	33	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97 м2	46,54	222		10332				
12	34	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97 м2	60,86	162		9859				
13	36	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	8	9950		79600				
14	41	С11031-594 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	0,7519	11040		8301				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3								
15	48	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	16,79	222		3727				
			м2								
16	49	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	16,79	162		2720				
			м2								
17	51	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	10,79	222		2395				
			м2								
18	52	С11011-1445 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,5 ГОСТ 30547-97	14,11	162		2286				
			м2								
19	60	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	64,357	646		41574				
			м2								
20	63	С11011-1440 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	33,81	222		7506				
			м2								
21	65	С11011-2097 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	272	13,04		3547				
			шт								
22	69	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	8,863	646		5726				
			м2								
23	73	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	6,215	646		4015				
			м2								
24	77	СПРАЙС-ЛИСТ	Блоки ракушечные	0,387	1466,56		568				
			м3								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	79	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т т	0,0647	154200		9977				
26	81	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,033	180100		5943				
27	85	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0403	133700		5388				
28	93	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб т	0,1248	180100		22476				
29	94	С11011-2089 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х100 мм шт	228	5,65		1288				
30	98	С12021-250	М/конструкции люков т	0,192	154200		29606				
31	102	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0522	65000		3393				
32	103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1137	65900		7493				
33	114	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0615	133700		8223				
34	127	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0024	55620		133				
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				1590659				
			Раздел: СТЕНЫ								
35	129	СПРАЙС-ЛИСТ	Блоки ракушечные м3	25,8	1466,56		37837				
36	133	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	35,64	257		9159				
37	138	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	270,684	9950		2693306				
38	139	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	18396	8,58		157838				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт								
39	142	С11011-7633 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана изоляционная (ТУvЕК) м2	79,2	216		17107				
40	144	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты Пеноплекс из экструдированного пенополистирола м3	1,8	10100		18180				
41	149	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 м3	38,934	9950		387393				
42	150	С11011-2055 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм шт	2646	8,58		22703				
43	152	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм 1000м2	0,3465	30400		10534				
44	158	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	385	896		344960				
45	159	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей т	0,05	899500		44975				
46	160	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям т	0,15	525600		78840				
47	165	С11011-3631 Изм. и доп. вып.17	Лист оцинкованный, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м2	23,43	646		15136				
			Итого по разделу: СТЕНЫ				**3837968**				
			Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ								
48	167	СПР.Л. "Саулеттас Актау"	Блоки ракушечные м3	53,766	1466,56		78852				
49	169	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	4,032	62000		249990				
50	176	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	1,08	257		278				
			Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ				**329120**				
			Раздел: ПРОЕМЫ								
51	180	С12022-1	Двери стальные однопольные утепленные шт	5	25100		125500				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: ПРОЕМЫ				125500				
			Раздел: ПОЛЫ (АР-16)								
			Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА, ПРИЯМКИ								
			ИТОГО:				5883245	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				5883245				
			- заработная плата				0				
			- трудоемкость				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				352995				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6236240				
			Итого с временными, 1,2 %				6311075				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				6336319				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6361563				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6424674				
			ИТОГО:				6424674				
			Сметная заработная плата				0				
			Нормативная трудоемкость				0				
			Итого в текущих ценах, к = 2,33175				14980718				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				299614				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				15280332				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1833640				
			Итого с НДС				17113977				
			Всего:				17113977				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ /Биниязов А.А.

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ /Боранбаев Б.О.

ТОО «Насихат Құрылыс» Тулеманов К.К. Технадзор

Заказчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspiy Build", г.Актау 4мкр Прибрежная зона здание №19 тел 8/7292/535307

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй", г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804**

Наименование строительства и его адрес: Строительство домов с внутриквартальными инженерными сетями и благоустройством первой очереди 33 микрорайона АККУ в г. Актау. Корректировка 2014г.

А К Т №6
приемки выполненных работ
за декабрь 2016 года

на 2-2.3-1 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0108-3-3	**Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты**	335,391	3139,77	100,89	1053051	33838	64113	0,85	285
			м3		123,75	38,25	41505	12829	118	0,18	60
			Итого по разделу: Земляные работы				1053051				
			Раздел: Фундаменты								
2	2	Е0111-2-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	77,4	4457,8	0	345034	0	45197	3,1	240
			м3		474,75	0	36746	0	123	0	0
3	3	Е0113-49-1	**Пропитка гравия битумной мастикой**	77,4	5652,57	462,96	437509	35833	146861	11	851
			м3		1935	173,25	149769	13410	90	0,85	66
			Итого по разделу: Фундаменты				782543				
			Раздел: КАРКАС								
4	5	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,3032	58700		17798				
			т								
5	6	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0449	69000		3098				
			т								
6	8	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0217	65900		1430				
			т								
7	10	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм**	0,7	629		440				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	11	С130806-105 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм м	0,4	2690		1076				
9	16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0058	69000		400				
10	17	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,487	68200		33213				
11	18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,7866	65900		51837				
12	20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1086	69000		7493				
13	21	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,3899	68200		26591				
14	22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3981	65900		26235				
			Итого по разделу: КАРКАС				**169612**				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ								
15	25	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм м	0,4	629		252				
16	26	С130806-85 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм м	0,4	968		387				
17	30	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	4,093	67700		277069				
18	31	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	1,88	71100		133647				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,1344	64400		8655				
20	33	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,7533	66000		49718				
21	36	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1013	66000		6686				
22	37	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1314	67700		8896				
23	38	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0175	64400		1127				
24	39	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий. поставляемые отдельно т	0,0006	60300		36				
25	41	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1339	66000		8837				
26	42	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	4,432	67700		300033				
27	43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0144	64400		927				
28	44	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий. поставляемые отдельно т	0,0102	60300		615				
29	46	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1676	69000		11564				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	47	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	1,779	68200		121328				
31	48	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,3807	65900		25088				
32	50	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0455	69000		3139				
33	51	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0987	68200		6731				
34	52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,9	65900		59310				
35	53	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,0061	61200		373				
36	54	С12041-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм т	0,0102	52900		540				
37	56	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Выпуски для стен машинного помещения класса А-III, d 12 мм т	0,288	65900		18979				
38	59	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,2866	61200		17540				
39	60	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,4387	67700		29700				
40	61	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,2178	69000		15028				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ				1106206				
			Раздел: ЛЕСТНИЦЫ								
41	63	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	1,121	133700		149824				
42	67	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,1874	66000		12368				
43	68	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,5857	68200		39945				
44	69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,6666	65900		43929				
45	70	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	4,398	61200		269182				
46	71	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0409	67700		2769				
			Итого по разделу: ЛЕСТНИЦЫ				518017				
			Раздел: ПАНДУС								
47	73	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм т	0,045	66000		2970				
48	74	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,045	67700		3047				
49	75	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,082	64400		5281				
			Итого по разделу: ПАНДУС				11297				
			Раздел: КРОВЛЯ								
50	78	С12021-237	Металлоконструкции кровли т	14,126	154400		2181085				
51	80	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	484,567	1190		576635				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	83	СТАБ.3,4	Надбавка к марке стали С245	14,126	1860		26275				
			т								
			Итого по разделу: КРОВЛЯ				2783995				
			Раздел: УСИЛЕНИЕ								
53	88	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Вычитается позиция: Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,832	52102		-43349				
			т								
54	89	С12041-48	Анкерные детали из прямых или гнутыхкруглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами гайками или без них/, поставляемые приваренныемик стержням каркасов и сеток	0,832	81200		67558				
			т								
			Итого по разделу: УСИЛЕНИЕ				24210				
			ИТОГО:				6448929	69672			1376
							228020	26239			126
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				256171				
			Всего накладных расходов:				256171				
			Итого с накладными				6705100				
			- заработная плата				38426				
			- трудоемкость				128				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				402306				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				7107406				
			Итого с временными, 1,2 %				7192695				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,4 %				7221466				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7250237				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7322164				
			ИТОГО:				7322164				
			Сметная заработная плата				292685				
			Нормативная трудоемкость				1630				
			Итого в текущих ценах, к = 2,33175				17073438				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				341469				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				17414907				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2089789				
			Итого с НДС				19504696				
			Всего:				19504696				

Работу принял ТОО "Caspiy Build": _____ /Биниязов А.А.

Работу выполнил ТОО "Ондасын Строй": _____ /Боранбаев Б.О.

Технадзор ТОО "Насихат Құрылыс" _____ Тулеманов К.К.
(подпись)